

		CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO SANGRADOURO NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB.				BANCO DE DADOS: SINAPI - 03/2023 - Paraíba ORSE - 04/2023 - Sergipe		B.D.I. = 23,38% ENCARGOS SOCIAIS: Não Desonerado: Embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 06/10/2023. VIGÊNCIA: 176 Dias						
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.939.936/0001-94 POCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo N°. 139/2023 e Tomada de Preço N°. 40009/2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 214/2023 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 39.658,82 (Trinta e nove mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos).						NÚMERO DA MEDIÇÃO: 2ª MEDIÇÃO.		REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 14/10/2024 a 19/11/2024.		VALOR MEDIDO NO PERÍODO: R\$ 20.868,29						
DADOS DO CONTRATADO: OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME CNPJ: 26.764.981/0001-37 ENDEREÇO: Rua Raimundo Bernardo da Silva, S/N - Linha de Ferro - Coremas - PB.						FONTE DOS RECURSOS: Próprio (Diversos) do Município.				TOTAL DA MEDIÇÃO 02 =		R\$ 20.868,29				
CONTRATO								MEDIÇÕES				AVANÇO				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$		AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	% ACUMULADO	QUANT. ACUMULADA	TOTAL ACUMULADO	STATUS DO ITEM	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 3.290,21		MEDIÇÃO 02						R\$ 3.290,21	
1.1	99059	LOCAÇAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00m - 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 10/2018	SINAPI	M	54,77	50,04	2.740,69					100%	54,77	R\$ 2.740,69	ITEM FINALIZADO	
1.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_ 05/2018	SINAPI	m²	201,29	2,73	549,52					100%	201,29	R\$ 549,52	ITEM FINALIZADO	
2	PISO						R\$ 14.389,62							R\$ 14.389,61		
2.1	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_ 05/2016	SINAPI	m³	31,42	86,01	2.702,52		100%	31,42	R\$ 2.702,52	100%	31,42	R\$ 2.702,52	ITEM FINALIZADO	
2.2	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_ 10/2022	SINAPI	m²	84,72	43,84	3.714,12					100%	84,72	R\$ 3.714,12	ITEM FINALIZADO	
2.3	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_ 10/2022	SINAPI	m²	44,62	57,33	2.558,06					100%	44,62	R\$ 2.558,06	ITEM FINALIZADO	
2.4	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 05/2022	SINAPI	m²	30,71	17,45	535,88		100%	30,71	R\$ 535,88	100%	30,71	R\$ 535,88	ITEM FINALIZADO	
2.5	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_ 06/2016	SINAPI	M	54,77	42,57	2.331,55					100%	54,77	R\$ 2.331,56	ITEM FINALIZADO	
2.6	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_ 06/2016	SINAPI	M	26,9	42,29	1.137,60					100%	26,90	R\$ 1.137,60	ITEM FINALIZADO	
2.7	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_ 05/2021	SINAPI	M	81,67	1,38	112,70					100%	81,67	R\$ 112,70	ITEM FINALIZADO	
2.8	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 08/2022	SINAPI	m³	0,36	649,26	233,73					100%	0,36	R\$ 233,73	ITEM FINALIZADO	
2.9	90934	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_ 07/2021	SINAPI	m²	7,00	150,00	1.049,97		100%	7,00	R\$ 1.049,97	100%	7,00	R\$ 1.049,97	ITEM FINALIZADO	
2.10	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_ 05/2021	SINAPI	m²	1,00	13,47	13,47		100%	1,00	R\$ 13,47	100%	1,00	R\$ 13,47	ITEM FINALIZADO	
3	BANCOS						R\$ 8.288,97							R\$ 8.288,98		
3.1	2410	Banco de concreto sem encosto largura = 45cm	ORSE	un	70,78	76,47	5.412,55					100%	70,78	R\$ 5.412,55	ITEM FINALIZADO	
3.2	101093	PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_ 05/2020	SINAPI	m²	7,82	367,83	2.876,43		100%	7,82	R\$ 2.876,43	100%	7,82	R\$ 2.876,43	ITEM FINALIZADO	
4	VIGA BALDRAME						R\$ 13.690,04							R\$ 13.690,05		
4.1	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_ 04/2019	SINAPI	m²	201,29	3,20	644,13		100%	201,29	R\$ 644,13	100%	201,29	R\$ 644,13	ITEM FINALIZADO	
4.2	100622	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019	SINAPI	UN	4	2.029,26	8.117,04		100%	4,00	R\$ 8.117,04	100%	4,00	R\$ 8.117,04	ITEM FINALIZADO	
4.3	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_ 05/2018	SINAPI	UN	1	58,66	58,66		100%	1,00	R\$ 58,66	100%	1,00	R\$ 58,66	ITEM FINALIZADO	
4.4	11677	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto Ø=0,30m e bancos em tubo de concreto Ø=0,40m	ORSE	un	1	704,94	704,94		100%	1,00	R\$ 704,94	100%	1,00	R\$ 704,94	ITEM FINALIZADO	
4.5	SERRA CPU 14	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMP A E DRENO BRITA [ADAPTADO DE SINAPI 83446]	PROPRIA	und	4	173,28	693,12		100%	4,00	R\$ 693,12	100%	4,00	R\$ 693,12	ITEM FINALIZADO	

4.6	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0.5/1.0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	m	173,4	5,63	976,84	100%	173,40	R\$ 976,84	100%	173,40	R\$ 976,84	ITEM FINALIZADO
4.7	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	SINAPI	un	4	38,55	154,19	100%	4,00	R\$ 154,19	100%	4,00	R\$ 154,19	ITEM FINALIZADO
4.8	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	SINAPI	un	4	67,13	268,53	100%	4,00	R\$ 268,53	100%	4,00	R\$ 268,53	ITEM FINALIZADO
4.9	C3619	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	SEIFRA	m	57,8	35,86	2.072,60	100%	57,80	R\$ 2.072,60	100%	57,80	R\$ 2.072,60	ITEM FINALIZADO
VALOR TOTAL:														
							R\$ 39.658,82	52,62%	TOTAL DA MEDIÇÃO 02	R\$ 20.868,29	ACUMULADO DA OBRA	100,00%	R\$ 39.658,82	0,00%
Mayara Kentilly Martins Cunha Engª. Responsável Técnica da Execução CREA RNP Nº. 162248020-1			Fiscal do Contrato Prefeitura Municipal de Coremas - PB				Allam Pereira de Moura Eng. Responsável Técnico da Fiscalização CREA RP Nº. 110487152-1							