

		CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM COREMAS/PB				BANCO DE DADOS: SINAPI - 05/2024- Paraliba ORSE - 0412024- Sergipe		B.D.I. = 22,47% ENCARGOS SOCIAIS: Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 15/10/2024. VIGÊNCIA: 12 MESES						
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.939.936/0001-94 POCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo N°. 176/2024 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2024 CONTRATO N°. 328/2024 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 1.150.000,00 (Um milhão, cento e cinquenta mil reais).						NÚMERO DA MEDIÇÃO: 1ª MEDIÇÃO.		REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 15/10/2024 a 19/11/2024.		VALOR MEDIDO NO PERÍODO: R\$ 143.165,41						
DADOS DO CONTRATADO: CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 09.335.002/0001-06 ENDEREÇO: Rua Cel. João Severino, SN - Sala D - Centro - Itaporanga - PB.						FONTE DOS RECURSOS: Próprio (Diversos) do Município, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2024.				TOTAL DA MEDIÇÃO 01 =		R\$ 143.165,41				
CONTRATO								MEDIÇÕES				AVANÇO				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$		AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	% ACUMULADO	QUANT. ACUMULADA	TOTAL ACUMULADO	STATUS DO ITEM	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 4.383,87		MEDIÇÃO 01						R\$ 4.383,87	
1.1	51	Placa de obra em chapa aco galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	M2	6,00	350,91	R\$ 2.105,46		100%	6,00	R\$ 2.105,46	100%	6,00	R\$ 2.105,46	ITEM FINALIZADO	
1.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM EXADA AF 03/2024	SINAPI	M2	488,93	4,66	R\$ 2.278,41		100%	488,93	R\$ 2.278,41	100%	488,93	R\$ 2.278,41	ITEM FINALIZADO	
2	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 31.651,32									
2.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	SINAPI	M	335,2	61,14	R\$ 20.494,12		100%	335,20	R\$ 20.494,12	100%	335,20	R\$ 20.494,12	ITEM FINALIZADO	
2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M AF 02/2021	SINAPI	M3	81,25	86,72	R\$ 7.046,00		100%	81,25	R\$ 7.046,00	100%	81,25	R\$ 7.046,00	ITEM FINALIZADO	
2.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023	SINAPI	M3	57,1	72,00	R\$ 4.111,20		100%	57,10	R\$ 4.111,20	100%	57,10	R\$ 4.111,20	ITEM FINALIZADO	
3	ESTRUTURA						R\$ 200.390,71									
3.1	INFRAESTUTURA						R\$ 79.073,71									
3.1.1	FUNDAÇÃO						R\$ 79.073,71									
3.1.1.1	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 13,4,3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO / AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	SINAPI	M3	10,59	569,3	R\$ 6.028,88		80%	8,47	R\$ 4.821,10	80%	8,47	R\$ 4.821,10	80,00%	
3.1.1.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 12,3,2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	30,05	433,53	R\$ 13.027,57		80%	24,04	R\$ 10.422,05	80%	24,04	R\$ 10.422,05	80,00%	
3.1.1.3	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	33,40	16,48	R\$ 550,43		80%	26,72	R\$ 440,34	80%	26,72	R\$ 440,34	80,00%	
3.1.1.4	98545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CASO DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	2842,00	14,61	R\$ 41.521,62		80%	2.273,60	R\$ 33.217,30	80%	2.273,60	R\$ 33.217,30	80,00%	
3.1.1.5	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	580,10	18,71	R\$ 10.853,67		80%	464,08	R\$ 8.682,94	80%	464,08	R\$ 8.682,94	80,00%	
3.1.1.6	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	SINAPI	M2	154,03	46,04	R\$ 7.091,54		20%	30,80	R\$ 1.418,23	20%	30,80	R\$ 1.418,23	20,00%	
3.2	SUPERESTRUTURA						R\$ 121.317,00									
3.2.1	PILARES						R\$ 46.405,31									
3.2.1.1	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1,2,2,2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	15,10	557,58	R\$ 8.419,45		50%	7,55	R\$ 4.209,73	50%	7,55	R\$ 4.209,73	50,00%	
3.2.1.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	90,30	12,61	R\$ 1.138,68		50%	45,15	R\$ 569,34	50%	45,15	R\$ 569,34	50,00%	
3.2.1.3	98543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-CO DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	466,70	18,71	R\$ 8.731,95		100%	466,70	R\$ 8.731,95	100%	466,70	R\$ 8.731,95	ITEM FINALIZADO	
3.2.1.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DES MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	636,30	14,61	R\$ 9.296,34		100%	636,30	R\$ 9.296,34	100%	636,30	R\$ 9.296,34	ITEM FINALIZADO	
3.2.1.5	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	17,11	9,6	R\$ 164,25		100%	17,11	R\$ 164,25	100%	17,11	R\$ 164,25	ITEM FINALIZADO	
3.2.1.6	103795	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA ESCADA HIDRAULICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 3 UTILIZAÇÕES. AF 08/2022	SINAPI	M2	227,69	81,93	R\$ 18.654,64		50%	113,84	R\$ 9.327,32	50%	113,84	R\$ 9.327,32	50,00%	
3.2.2	VIGAS						R\$ 32.909,86							R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.2.2.1	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 12,2,2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	15,81	557,58	R\$ 8.815,33					0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
3.2.2.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 06 8,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	39,60	11,8	R\$ 467,28					0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	

3.2.2.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	80,00	10,88	R\$ 870,40					0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.2.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	337,70	9,61	R\$ 3.245,29					0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.2.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	189,70	8,02	R\$ 1.521,39					0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.2.6	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-CO DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	179,10	12,82	R\$ 2.296,06					0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.2.7	92265	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	SINAPI	M2	154,03	101,89	R\$ 15.694,11					0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.3	LAJE						R\$ 42.001,83							R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2.3.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	46,31	433,53	R\$ 20.076,77					0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.3.2	92267	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	SINAPI	M2	312,27	26,89	R\$ 8.396,94					0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.3.3	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	885,8	11,26	R\$ 9.974,10					0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.3.4	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	229,5	10,37	R\$ 2.379,91					0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.3.5	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 08/2022	SINAPI	KG	39,6	9,14	R\$ 361,94					0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.3.6	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-CO DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	66,3	12,25	R\$ 812,17					0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
4	ELEVação						R\$ 52.764,44								
4.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	609,43	86,58	R\$ 52.764,44		30%	182,82	R\$ 15.829,33	30%	182,82	R\$ 15.829,33	30,00%
5	REVESTIMENTO						R\$ 141.718,33								
5.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	SINAPI	M2	2157,32	6,63	R\$ 14.303,03					0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.2	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	2157,32	27,55	R\$ 59.434,17					0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.3	104817	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023	SINAPI	M2	240,04	218,41	R\$ 52.427,14					0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.4	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	92,76	167,68	R\$ 15.554,00					0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
6	PISO						R\$ 67.783,04								
6.1	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SINAPI	M3	16,97	578,78	R\$ 9.821,89					0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.2	104597	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 556 E 10 M². AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	339,53	170,71	R\$ 57.961,16								
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						R\$ 45.511,36								
7.1	SANITÁRIA						R\$ 16.853,64								
7.1.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UNID	10,00	453,87	R\$ 4.538,70					0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.1.2	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID	10,00	384,59	R\$ 3.845,90					0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.1.3	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	100,00	34,63	R\$ 3.463,00					0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.1.4	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	20,00	20,06	R\$ 401,20								
7.1.5	89798	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	M	65,00	11,08	R\$ 720,20								
7.1.6	104326	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UNID	10,00	19,2	R\$ 192,00								
7.1.7	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UNID	10,00	18,32	R\$ 183,20								

7.1.8	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022	SINAPI	UNID	7,00	9,43	R\$	66,01								
7.1.9	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022	SINAPI	UNID	7,00	14,36	R\$	100,52								
7.1.10	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022	SINAPI	UNID	10,00	25,87	R\$	258,70								
7.1.11	69810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022	SINAPI	UNID	6,00	26,53	R\$	159,18								
7.1.12	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UNID	4,00	632,21	R\$	2.528,84								
7.1.13	89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022	SINAPI	UNID	3,00	39,81	R\$	119,43								
7.1.14	102711	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2021	SINAPI	UNID	4,00	69,19	R\$	276,76								
7.2	HIDRÁULICA							R\$ 28.657,72								
7.2.1	102616	CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UNID	2,00	1826,49	R\$	3.652,98					0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.2.2	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	100,00	4,93	R\$	493,00					0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.2.3	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UNID	10,00	15,08	R\$	150,80					0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.2.4	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	8,00	19,97	R\$	159,76								
7.2.5	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UNID	9,00	96,06	R\$	864,54								
7.2.6	89528	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UNID	20,00	3,83	R\$	76,60								
7.2.7	104199	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB - RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UNID	5,00	7,02	R\$	35,10								
7.2.8	101964	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020. PA	SINAPI	M2	9,00	152,7	R\$	1.374,30								
7.2.9	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UNID	9,00	33,31	R\$	299,79								
7.2.10	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 600 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID	10,00	91,61	R\$	916,10								
7.2.11	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID	12,00	91,61	R\$	1.099,32								
7.2.12	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UNID	10,00	12,1	R\$	121,00								
7.2.13	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UNID	9,00	91,43	R\$	822,87								
7.2.14	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID	10,00	126,1	R\$	1.261,00								
7.2.15	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UNID	1,00	77,43	R\$	77,43								
7.2.16	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UNID	9,00	108,06	R\$	972,54								
7.2.17	103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UNID	5,00	50,13	R\$	250,65								
7.2.18	94782	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR. AF_11/2014	SINAPI	M2	9,00	44,22	R\$	397,98								
7.2.19	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	SINAPI	M2	339,53	46,04	R\$	15.631,96								
8	PINTURA							R\$ 109.225,03								
8.1	98135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	SINAPI	M2	2157,32	28,15	R\$	60.728,55					0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.2	96129	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. UMA DEMÃO. AF 03/2024	SINAPI	M2	57,02	33,53	R\$	1.911,88								
8.3	104641	PINTURA LATEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	2157,32	8,75	R\$	18.876,55								
8.4	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024	SINAPI	M2	2157,32	4,49	R\$	9.686,36								
8.5	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	SINAPI	M2	2157,32	3,93	R\$	8.478,26								
8.6	95306	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	SINAPI	M2	667,84	14,29	R\$	9.543,43								

Cleyton Cabral Lopes
Eng^a. Responsável Técnica da Execução
CREA RNP N°. 1618264389

Fiscal do Contrato
Prefeitura Municipal de Coremas - PB

Allam Pereira de Moura
Eng. Responsável Técnico da Fiscalização
CREA RP N°. 110487152-1