

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                |        |     |             |                    |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                          |                              |                                                               |                       |                  |                 |                 |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                   |                       | CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM COREMAS/PB |        |     |             |                    | BANCO DE DADOS:<br>SINAPI - 05/2024-<br>Paraíba<br>ORSE - 0412024-<br>Sergipe                                     |  | B.D.I. = 22,47%<br>ENCARGOS SOCIAIS:<br>Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |                              | DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 15/10/2024.<br>VIGÊNCIA: 12 MESES |                       |                  |                 |                 |  |  |  |
| DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas.<br>CNPJ: 08.939.936/0001-94<br>POCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo N°. 176/2024 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2024<br>CONTRATO N°. 328/2024<br>VALOR DA OBRA/CONTRATO: 1.150.000,00 (Um milhão, cento e cinquenta mil reais). |                       |                                                                                                                                                                                                |        |     |             |                    | NÚMERO DA MEDIÇÃO:<br>2ª MEDIÇÃO.                                                                                 |  | REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 19/11/2024 a 03/12/2024.                                                                               |                              | VALOR MEDIDO NO PERÍODO:<br><br>R\$ 90.821,55                 |                       |                  |                 |                 |  |  |  |
| DADOS DO CONTRATADO: CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA<br>CNPJ: 09.335.002/0001-06<br>ENDEREÇO: Rua Cel. João Severino, SN - Sala D - Centro - Itaporanga - PB.                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                |        |     |             |                    | FONTE DOS RECURSOS:<br>Próprio (Diversos) do Município, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2024. |  |                                                                                                                                          |                              |                                                               | TOTAL DA MEDIÇÃO 02 = |                  | R\$ 90.821,55   |                 |  |  |  |
| CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                |        |     |             |                    | MEDIÇÕES                                                                                                          |  |                                                                                                                                          |                              |                                                               |                       |                  | AVANÇO          |                 |  |  |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CÓDIGO                | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                      | FONTE  | UND | QUANTIDA DE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$                                                                                                   |  | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO                                                                                                             | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO                                       | % ACUMULADO           | QUANT. ACUMULADA | TOTAL ACUMULADO | STATUS DO ÍTEM  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SERVIÇOS PRELIMINARES |                                                                                                                                                                                                |        |     |             |                    | R\$ 4.383,87                                                                                                      |  |                                                                                                                                          | MEDIÇÃO 02                   |                                                               |                       |                  |                 | R\$ 4.383,87    |  |  |  |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51                    | Placa de obra em chapa aco galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022                                                                                                                             | ORSE   | M2  | 6,00        | 350,91             | R\$ 2.105,46                                                                                                      |  | 0%                                                                                                                                       | 0,00                         | R\$ 0,00                                                      | 100%                  | 6,00             | R\$ 2.105,46    | ITEM FINALIZADO |  |  |  |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98524                 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM EXADA AF 03/2024                                                                                                                                    | SINAPI | M2  | 488,93      | 4,66               | R\$ 2.278,41                                                                                                      |  |                                                                                                                                          |                              |                                                               | 100%                  | 488,93           | R\$ 2.278,41    | ITEM FINALIZADO |  |  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MOVIMENTO DE TERRA    |                                                                                                                                                                                                |        |     |             |                    | R\$ 31.651,32                                                                                                     |  |                                                                                                                                          |                              |                                                               |                       |                  |                 |                 |  |  |  |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99059                 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024                                                                  | SINAPI | M   | 335,2       | 61,14              | R\$ 20.494,12                                                                                                     |  |                                                                                                                                          |                              |                                                               | 100%                  | 335,20           | R\$ 20.494,12   | ITEM FINALIZADO |  |  |  |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93358                 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M AF 02/2021                                                                                                                    | SINAPI | M3  | 81,25       | 86,72              | R\$ 7.046,00                                                                                                      |  |                                                                                                                                          |                              |                                                               | 100%                  | 81,25            | R\$ 7.046,00    | ITEM FINALIZADO |  |  |  |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94319                 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023                                                                                                                                     | SINAPI | M3  | 57,1        | 72,00              | R\$ 4.111,20                                                                                                      |  |                                                                                                                                          |                              |                                                               | 100%                  | 57,10            | R\$ 4.111,20    | ITEM FINALIZADO |  |  |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ESTRUTURA             |                                                                                                                                                                                                |        |     |             |                    | R\$ 200.390,71                                                                                                    |  |                                                                                                                                          |                              |                                                               |                       |                  |                 |                 |  |  |  |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INFRAESTUTURA         |                                                                                                                                                                                                |        |     |             |                    | R\$ 79.073,71                                                                                                     |  |                                                                                                                                          |                              |                                                               |                       |                  |                 |                 |  |  |  |
| 3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FUNDAÇÃO              |                                                                                                                                                                                                |        |     |             |                    | R\$ 79.073,71                                                                                                     |  |                                                                                                                                          |                              |                                                               |                       |                  |                 |                 |  |  |  |
| 3.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 102486                | CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 13,4.3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO / AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021                                                                       | SINAPI | M3  | 10,59       | 569,3              | R\$ 6.028,88                                                                                                      |  | 20%                                                                                                                                      | 2,12                         | R\$ 1.207,78                                                  | 100%                  | 10,59            | R\$ 6.028,88    | ITEM FINALIZADO |  |  |  |
| 3.1.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94965                 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 12,3.2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021                                                       | SINAPI | M3  | 30,05       | 433,53             | R\$ 13.027,57                                                                                                     |  | 20%                                                                                                                                      | 6,01                         | R\$ 2.605,52                                                  | 100%                  | 30,05            | R\$ 13.027,57   | ITEM FINALIZADO |  |  |  |
| 3.1.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96544                 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                                                                                                         | SINAPI | KG  | 33,40       | 16,48              | R\$ 550,43                                                                                                        |  | 20%                                                                                                                                      | 6,68                         | R\$ 110,09                                                    | 100%                  | 33,40            | R\$ 550,43      | ITEM FINALIZADO |  |  |  |
| 3.1.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 98545                 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILZANDO AÇO CASO DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                                                                                                             | SINAPI | KG  | 2842,00     | 14,61              | R\$ 41.521,62                                                                                                     |  | 20%                                                                                                                                      | 568,40                       | R\$ 8.304,32                                                  | 100%                  | 2.842,00         | R\$ 41.521,62   | ITEM FINALIZADO |  |  |  |
| 3.1.1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96543                 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                                                                                                           | SINAPI | KG  | 580,10      | 18,71              | R\$ 10.853,67                                                                                                     |  | 20%                                                                                                                                      | 116,02                       | R\$ 2.170,73                                                  | 100%                  | 580,10           | R\$ 10.853,67   | ITEM FINALIZADO |  |  |  |
| 3.1.1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 98557                 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023                                                                                                                    | SINAPI | M2  | 154,03      | 46,04              | R\$ 7.091,54                                                                                                      |  | 80%                                                                                                                                      | 123,22                       | R\$ 5.673,31                                                  | 100%                  | 154,02           | R\$ 7.091,54    | ITEM FINALIZADO |  |  |  |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SUPERESTRUTURA        |                                                                                                                                                                                                |        |     |             |                    | R\$ 121.317,00                                                                                                    |  |                                                                                                                                          |                              |                                                               |                       |                  |                 |                 |  |  |  |
| 3.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PILARES               |                                                                                                                                                                                                |        |     |             |                    | R\$ 46.405,31                                                                                                     |  |                                                                                                                                          |                              |                                                               |                       |                  |                 |                 |  |  |  |
| 3.2.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 102476                | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2.2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021                                                 | SINAPI | M3  | 15,10       | 557,58             | R\$ 8.419,45                                                                                                      |  | 40%                                                                                                                                      | 6,04                         | R\$ 3.367,78                                                  | 90%                   | 13,59            | R\$ 7.577,51    | 90,00%          |  |  |  |
| 3.2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96546                 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                                                                                                          | SINAPI | KG  | 90,30       | 12,61              | R\$ 1.138,68                                                                                                      |  | 40%                                                                                                                                      | 36,12                        | R\$ 455,47                                                    | 90%                   | 81,27            | R\$ 1.024,81    | 90,00%          |  |  |  |
| 3.2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 98543                 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-CO DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                                                                                                           | SINAPI | KG  | 466,70      | 18,71              | R\$ 8.731,95                                                                                                      |  |                                                                                                                                          |                              |                                                               | 100%                  | 466,70           | R\$ 8.731,95    | ITEM FINALIZADO |  |  |  |
| 3.2.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96545                 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILZANDO AÇO CA-50 DES MM - MONTAGEM, AF 01/2024                                                                                                                             | SINAPI | KG  | 636,30      | 14,61              | R\$ 9.296,34                                                                                                      |  |                                                                                                                                          |                              |                                                               | 100%                  | 636,30           | R\$ 9.296,34    | ITEM FINALIZADO |  |  |  |
| 3.2.1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96547                 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017                                                                                              | SINAPI | KG  | 17,11       | 9,6                | R\$ 164,25                                                                                                        |  |                                                                                                                                          |                              |                                                               | 100%                  | 17,11            | R\$ 164,25      | ITEM FINALIZADO |  |  |  |
| 3.2.1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 103795                | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA ESCADA HIDRAULICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZAÇÕES. AF 08/2022                                              | SINAPI | M2  | 227,69      | 81,93              | R\$ 18.654,64                                                                                                     |  | 50%                                                                                                                                      | 113,84                       | R\$ 9.327,32                                                  | 100%                  | 227,68           | R\$ 18.654,64   | ITEM FINALIZADO |  |  |  |
| 3.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VIGAS                 |                                                                                                                                                                                                |        |     |             |                    | R\$ 32.909,86                                                                                                     |  |                                                                                                                                          |                              |                                                               |                       |                  | R\$ 3.526,13    | R\$ 0,40        |  |  |  |
| 3.2.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 102476                | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 12,2.2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021                                                  | SINAPI | M3  | 15,81       | 557,58             | R\$ 8.815,33                                                                                                      |  | 40%                                                                                                                                      | 6,32                         | R\$ 3.526,13                                                  | 40%                   | 6,32             | R\$ 3.526,13    | 40,00%          |  |  |  |

|         |                        |                                                                                                                                                                                                                          |        |      |         |        |     |                |  |      |        |               |       |        |               |                 |
|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|--------|-----|----------------|--|------|--------|---------------|-------|--------|---------------|-----------------|
| 3.2.2.2 | 92760                  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 06 8,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                                                                              | SINAPI | KG   | 39,60   | 11,8   | R\$ | 467,28         |  | 80%  | 31,68  | R\$ 373,82    | 80%   | 31,68  | R\$ 373,82    | 80,00%          |
| 3.2.2.3 | 92761                  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                                                                              | SINAPI | KG   | 80,00   | 10,88  | R\$ | 870,40         |  | 80%  | 64,00  | R\$ 696,32    | 80%   | 64,00  | R\$ 696,32    | 80,00%          |
| 3.2.2.4 | 92762                  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                                                                             | SINAPI | KG   | 337,70  | 9,61   | R\$ | 3.245,29       |  | 80%  | 270,16 | R\$ 2.596,23  | 80%   | 270,16 | R\$ 2.596,23  | 80,00%          |
| 3.2.2.5 | 92763                  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                                                                             | SINAPI | KG   | 189,70  | 8,02   | R\$ | 1.521,39       |  | 80%  | 151,76 | R\$ 1.217,11  | 80%   | 151,76 | R\$ 1.217,11  | 80,00%          |
| 3.2.2.6 | 92759                  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-CO DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                                                                              | SINAPI | KG   | 179,10  | 12,82  | R\$ | 2.296,06       |  | 80%  | 143,28 | R\$ 1.836,85  | 80%   | 143,28 | R\$ 1.836,85  | 80,00%          |
| 3.2.2.7 | 92265                  | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020                                                                                                                           | SINAPI | M2   | 154,03  | 101,89 | R\$ | 15.694,11      |  | 100% | 154,03 | R\$ 15.694,11 | 100%  | 154,03 | R\$ 15.694,11 | ITEM FINALIZADO |
| 3.2.3   | LAJE                   |                                                                                                                                                                                                                          |        |      |         |        |     | R\$ 42.001,83  |  |      |        |               |       |        | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        |
| 3.2.3.1 | 94965                  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2 3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021                                                                                 | SINAPI | M3   | 46,31   | 433,53 | R\$ | 20.076,77      |  |      |        |               | 0%    | 0,00   | R\$ 0,00      | 0,00%           |
| 3.2.3.2 | 92267                  | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020                                                                                                                           | SINAPI | M2   | 312,27  | 26,89  | R\$ | 8.396,94       |  |      |        |               | 0%    | 0,00   | R\$ 0,00      | 0,00%           |
| 3.2.3.3 | 92769                  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                                                                                       | SINAPI | KG   | 885,8   | 11,26  | R\$ | 9.974,10       |  |      |        |               | 0%    | 0,00   | R\$ 0,00      | 0,00%           |
| 3.2.3.4 | 92770                  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                                                                                       | SINAPI | KG   | 229,5   | 10,37  | R\$ | 2.379,91       |  |      |        |               | 0%    | 0,00   | R\$ 0,00      | 0,00%           |
| 3.2.3.5 | 92771                  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 09/2022                                                                                                      | SINAPI | KG   | 39,6    | 9,14   | R\$ | 361,94         |  |      |        |               | 0%    | 0,00   | R\$ 0,00      | 0,00%           |
| 3.2.3.6 | 92768                  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-CO DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                                                                                       | SINAPI | KG   | 66,3    | 12,25  | R\$ | 812,17         |  |      |        |               | 0%    | 0,00   | R\$ 0,00      | 0,00%           |
| 4       | ELEVACÃO               |                                                                                                                                                                                                                          |        |      |         |        |     | R\$ 52.764,44  |  |      |        |               |       |        |               |                 |
| 4.1     | 103328                 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                           | SINAPI | M2   | 609,43  | 86,58  | R\$ | 52.764,44      |  | 60%  | 365,65 | R\$ 31.658,66 | 90%   | 548,47 | R\$ 47.487,99 | 90,00%          |
| 5       | REVESTIMENTO           |                                                                                                                                                                                                                          |        |      |         |        |     | R\$ 141.718,33 |  |      |        |               |       |        |               |                 |
| 5.1     | 87894                  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022                                        | SINAPI | M2   | 2157,32 | 6,63   | R\$ | 14.303,03      |  |      |        |               | 0%    | 0,00   | R\$ 0,00      | 0,00%           |
| 5.2     | 87548                  | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS, AF_03/2024                                               | SINAPI | M2   | 2157,32 | 27,55  | R\$ | 59.434,17      |  |      |        |               | 0%    | 0,00   | R\$ 0,00      | 0,00%           |
| 5.3     | 104817                 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023                                                     | SINAPI | M2   | 240,04  | 218,41 | R\$ | 52.427,14      |  |      |        |               | 0%    | 0,00   | R\$ 0,00      | 0,00%           |
| 5.4     | 87262                  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 02/2023 PE                                                                        | SINAPI | M2   | 92,76   | 167,68 | R\$ | 15.554,00      |  |      |        |               | 0%    | 0,00   | R\$ 0,00      | 0,00%           |
| 6       | PISO                   |                                                                                                                                                                                                                          |        |      |         |        |     | R\$ 67.783,04  |  |      |        |               |       |        |               |                 |
| 6.1     | 87298                  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019                                                                                         | SINAPI | M3   | 16,97   | 578,78 | R\$ | 9.821,89       |  |      |        |               | 0%    | 0,00   | R\$ 0,00      | 0,00%           |
| 6.2     | 104597                 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 556 E 10 M². AF 02/2023 PE                                                                         | SINAPI | M2   | 339,53  | 170,71 | R\$ | 57.961,16      |  |      |        |               |       |        |               |                 |
| 7       | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |                                                                                                                                                                                                                          |        |      |         |        |     | R\$ 45.511,36  |  |      |        |               |       |        |               |                 |
| 7.1     | SANITÁRIA              |                                                                                                                                                                                                                          |        |      |         |        |     | R\$ 16.853,64  |  |      |        |               |       |        |               |                 |
| 7.1.1   | 86931                  | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020                                                                  | SINAPI | UNID | 10,00   | 453,87 | R\$ | 4.538,70       |  |      |        |               | 0,00% | 0,00   | R\$ 0,00      | 0,00%           |
| 7.1.2   | 86939                  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UNID | 10,00   | 384,59 | R\$ | 3.845,90       |  |      |        |               | 0%    | 0,00   | R\$ 0,00      | 0,00%           |
| 7.1.3   | 89714                  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022                                                                                   | SINAPI | M    | 100,00  | 34,63  | R\$ | 3.463,00       |  |      |        |               | 0%    | 0,00   | R\$ 0,00      | 0,00%           |
| 7.1.4   | 89711                  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022                                                                                    | SINAPI | M    | 20,00   | 20,06  | R\$ | 401,20         |  |      |        |               |       |        |               |                 |
| 7.1.5   | 89798                  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022                                                                                         | SINAPI | M    | 65,00   | 11,08  | R\$ | 720,20         |  |      |        |               |       |        |               |                 |

|        |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |         |         |     |                |  |  |  |  |  |  |    |      |          |       |  |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|---------|-----|----------------|--|--|--|--|--|--|----|------|----------|-------|--|
| 7.1.6  | 104326     | RALO SECO CONICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022                                                                                                      | SINAPI | UNID | 10,00   | 19,2    | R\$ | 192,00         |  |  |  |  |  |  |    |      |          |       |  |
| 7.1.7  | 104327     | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022                                                                                                 | SINAPI | UNID | 10,00   | 18,32   | R\$ | 183,20         |  |  |  |  |  |  |    |      |          |       |  |
| 7.1.8  | 89726      | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022                                                                                  | SINAPI | UNID | 7,00    | 9,43    | R\$ | 66,01          |  |  |  |  |  |  |    |      |          |       |  |
| 7.1.9  | 89732      | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022                                                                                  | SINAPI | UNID | 7,00    | 14,36   | R\$ | 100,52         |  |  |  |  |  |  |    |      |          |       |  |
| 7.1.10 | 89809      | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022                                                                                      | SINAPI | UNID | 10,00   | 25,87   | R\$ | 258,70         |  |  |  |  |  |  |    |      |          |       |  |
| 7.1.11 | 69810      | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022                                                                                      | SINAPI | UNID | 6,00    | 26,53   | R\$ | 159,18         |  |  |  |  |  |  |    |      |          |       |  |
| 7.1.12 | 100864     | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                                                                     | SINAPI | UNID | 4,00    | 632,21  | R\$ | 2.528,84       |  |  |  |  |  |  |    |      |          |       |  |
| 7.1.13 | 89833      | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022                                                                                             | SINAPI | UNID | 3,00    | 39,81   | R\$ | 119,43         |  |  |  |  |  |  |    |      |          |       |  |
| 7.1.14 | 102711     | JUNCAO DUPLA DE PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2021                                                                                                          | SINAPI | UNID | 4,00    | 69,19   | R\$ | 276,76         |  |  |  |  |  |  |    |      |          |       |  |
| 7.2    | HIDRÁULICA |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |         |         |     | R\$ 28.657,72  |  |  |  |  |  |  |    |      |          |       |  |
| 7.2.1  | 102616     | CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021                                                                                                                                        | SINAPI | UNID | 2,00    | 1826,49 | R\$ | 3.652,98       |  |  |  |  |  |  | 0% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |  |
| 7.2.2  | 89446      | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022                                                                                                                                                 | SINAPI | M    | 100,00  | 4,93    | R\$ | 493,00         |  |  |  |  |  |  | 0% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |  |
| 7.2.3  | 89366      | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022                                                                                                  | SINAPI | UNID | 10,00   | 15,08   | R\$ | 150,80         |  |  |  |  |  |  | 0% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |  |
| 7.2.4  | 89355      | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022                                                                                                                                      | SINAPI | M    | 8,00    | 19,97   | R\$ | 159,76         |  |  |  |  |  |  |    |      |          |       |  |
| 7.2.5  | 100860     | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                                                                                         | SINAPI | UNID | 9,00    | 96,06   | R\$ | 864,54         |  |  |  |  |  |  |    |      |          |       |  |
| 7.2.6  | 89528      | LUIVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022                                                                                                                                                | SINAPI | UNID | 20,00   | 3,83    | R\$ | 76,60          |  |  |  |  |  |  |    |      |          |       |  |
| 7.2.7  | 104199     | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022                                                                                                                                    | SINAPI | UNID | 5,00    | 7,02    | R\$ | 35,10          |  |  |  |  |  |  |    |      |          |       |  |
| 7.2.8  | 101964     | LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 PA                                                                                  | SINAPI | M2   | 9,00    | 152,7   | R\$ | 1.374,30       |  |  |  |  |  |  |    |      |          |       |  |
| 7.2.9  | 95545      | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                | SINAPI | UNID | 9,00    | 33,31   | R\$ | 299,79         |  |  |  |  |  |  |    |      |          |       |  |
| 7.2.10 | 95547      | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 600 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020                                                                                                                              | SINAPI | UNID | 10,00   | 91,61   | R\$ | 916,10         |  |  |  |  |  |  |    |      |          |       |  |
| 7.2.11 | 95547      | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020                                                                                                                              | SINAPI | UNID | 12,00   | 91,61   | R\$ | 1.099,32       |  |  |  |  |  |  |    |      |          |       |  |
| 7.2.12 | 90373      | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022                                                                                                  | SINAPI | UNID | 10,00   | 12,1    | R\$ | 121,00         |  |  |  |  |  |  |    |      |          |       |  |
| 7.2.13 | 89985      | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021                                                                                                                        | SINAPI | UNID | 9,00    | 91,43   | R\$ | 822,87         |  |  |  |  |  |  |    |      |          |       |  |
| 7.2.14 | 86915      | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO. PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2024                                                                                                                                       | SINAPI | UNID | 10,00   | 126,1   | R\$ | 1.261,00       |  |  |  |  |  |  |    |      |          |       |  |
| 7.2.15 | 86911      | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA. PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                                                       | SINAPI | UNID | 1,00    | 77,43   | R\$ | 77,43          |  |  |  |  |  |  |    |      |          |       |  |
| 7.2.16 | 94497      | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021                                                                                                                                                          | SINAPI | UNID | 9,00    | 108,06  | R\$ | 972,54         |  |  |  |  |  |  |    |      |          |       |  |
| 7.2.17 | 103039     | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021                                                                                                                                                     | SINAPI | UNID | 5,00    | 50,13   | R\$ | 250,65         |  |  |  |  |  |  |    |      |          |       |  |
| 7.2.18 | 94782      | (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, PARA EDIFICACAO MULTIFAMILIAR. AF_11/2014 | SINAPI | M2   | 9,00    | 44,22   | R\$ | 397,98         |  |  |  |  |  |  |    |      |          |       |  |
| 7.2.19 | 98557      | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAS. AF_09/2023                                                                                                                                                                         | SINAPI | M2   | 339,53  | 46,04   | R\$ | 15.631,96      |  |  |  |  |  |  |    |      |          |       |  |
| 8      | PINTURA    |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |         |         |     | R\$ 109.225,03 |  |  |  |  |  |  |    |      |          |       |  |
| 8.1    | 98135      | APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAS. AF_03/2024                                                                                                                                                            | SINAPI | M2   | 2157,32 | 28,15   | R\$ | 60.728,55      |  |  |  |  |  |  | 0% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |  |
| 8.2    | 96129      | APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFICIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. UMA DEMAO. AF_03/2024                                                                                                                   | SINAPI | M2   | 57,02   | 33,53   | R\$ | 1.911,88       |  |  |  |  |  |  |    |      |          |       |  |

|     |        |                                                                                        |        |    |         |       |               |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------|-------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 8.3 | 104641 | PINTURA LATÉX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023 | SINAPI | M2 | 2157,32 | 8,75  | R\$ 18.876,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | 88415  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024    | SINAPI | M2 | 2157,32 | 4,49  | R\$ 9.686,36  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | 88485  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023              | SINAPI | M2 | 2157,32 | 3,93  | R\$ 8.478,26  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | 95306  | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023                      | SINAPI | M2 | 667,84  | 14,29 | R\$ 9.543,43  |  |  |  |  |  |  |  |



Cleyton Cabral Lopes  
Eng<sup>a</sup>. Responsável Técnica da Execução  
CREA RNP N°. 1618264389

Fiscal do Contrato  
Prefeitura Municipal de Coremas - PB

Allam Pereira de Moura  
Eng. Responsável Técnico da Fiscalização  
CREA RP N°. 110487152-1