

		CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM COREMAS/PB				BANCO DE DADOS: SINAPI - 05/2024-Paraíba ORSE - 0412024- Sergipe		B.D.I. = 22,47% ENCARGOS SOCIAIS: Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 15/10/2024. VIGÊNCIA: 12 MESES						
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.939.936/0001-94 POCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo N°. 176/2024 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2024 CONTRATO N°. 328/2024 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 1.150.000,00 (Um milhão, cento e cinquenta mil reais). DADOS DO CONTRATADO: CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 09.335.002/0001-06 ENDEREÇO: Rua Cel. João Severino, SN - Sala D - Centro - Itaporanga - PB.						NÚMERO DA MEDIÇÃO: 6ª MEDIÇÃO.		REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 27/02/2025 a 26/06/2025		VALOR MEDIDO NO PERÍODO: R\$ 330.767,00						
						FONTE DOS RECURSOS: Próprio (Diversos) do Município, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2024.		TOTAL DA MEDIÇÃO 06 =		R\$ 330.767,00						
								MEDIÇÕES				AVANÇO				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$		AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	% ACUMULADO	QUANT. ACUMULADA	TOTAL ACUMULADO	STATUS DO ÍTEM	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 4.383,87		MEDIÇÃO 06							
1.1	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	M2	6,00	350,91	R\$ 2.105,46		0%		R\$ 0,00	100%	6,00	R\$ 2.105,46	ITEM FINALIZADO	
1.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM EXADA AF 03/2024	SINAPI	M2	488,93	4,66	R\$ 2.278,41		0%		R\$ 0,00	100%	488,93	R\$ 2.278,41	ITEM FINALIZADO	
2	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 31.651,32									
2.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	SINAPI	M	335,2	61,14	R\$ 20.494,12		0%		R\$ 0,00	100%	335,20	R\$ 20.494,12	ITEM FINALIZADO	
2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M AF 02/2021	SINAPI	M3	81,25	86,72	R\$ 7.046,00		0%		R\$ 0,00	100%	81,25	R\$ 7.046,00	ITEM FINALIZADO	
2.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF 08/2023	SINAPI	M3	57,1	72,00	R\$ 4.111,20		0%		R\$ 0,00	100%	57,10	R\$ 4.111,20	ITEM FINALIZADO	
3	ESTRUTURA						R\$ 200.390,71									
3.1	INFRAESTUTURA						R\$ 79.073,71									
3.1.1	FUNDAÇÃO						R\$ 79.073,71									
3.1.1.1	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 13,4.3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO / AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	SINAPI	M3	10,59	569,3	R\$ 6.028,88		0%		R\$ 0,00	100%	10,59	R\$ 6.028,88	ITEM FINALIZADO	
3.1.1.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 12,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	30,05	433,53	R\$ 13.027,57		0%		R\$ 0,00	100%	30,05	R\$ 13.027,57	ITEM FINALIZADO	
3.1.1.3	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	33,40	16,48	R\$ 550,43		0%		R\$ 0,00	100%	33,40	R\$ 550,43	ITEM FINALIZADO	
3.1.1.4	98545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILZANDO AÇO CASO DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	2842,00	14,61	R\$ 41.521,62		0%		R\$ 0,00	100%	2.842,00	R\$ 41.521,62	ITEM FINALIZADO	
3.1.1.5	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	580,10	18,71	R\$ 10.853,67		0%		R\$ 0,00	100%	580,10	R\$ 10.853,67	ITEM FINALIZADO	
3.1.1.6	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	SINAPI	M2	154,03	46,04	R\$ 7.091,54		0%		R\$ 0,00	100%	154,02	R\$ 7.091,54	ITEM FINALIZADO	
3.2	SUPERESTRUTURA						R\$ 121.317,00									
3.2.1	PILARES						R\$ 46.405,31									
3.2.1.1	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2.2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	15,10	557,58	R\$ 8.419,45		0%		R\$ 0,00	100%	15,10	R\$ 8.418,51	ITEM FINALIZADO	
3.2.1.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	90,30	12,61	R\$ 1.138,68		0%		R\$ 0,00	100%	90,30	R\$ 1.137,81	ITEM FINALIZADO	
3.2.1.3	98543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-CO DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	466,70	18,71	R\$ 8.731,95		0%		R\$ 0,00	100%	466,70	R\$ 8.731,95	ITEM FINALIZADO	
3.2.1.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILZANDO AÇO CA-50 DES MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	636,30	14,61	R\$ 9.296,34		0%		R\$ 0,00	100%	636,30	R\$ 9.296,34	ITEM FINALIZADO	
3.2.1.5	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	17,11	9,6	R\$ 164,25		0%		R\$ 0,00	100%	17,11	R\$ 164,25	ITEM FINALIZADO	
3.2.1.6	103795	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADA HIDRAULICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZAÇÕES. AF 08/2022	SINAPI	M2	227,69	81,93	R\$ 18.654,64		0%		R\$ 0,00	100%	227,68	R\$ 18.654,64	ITEM FINALIZADO	
3.2.2	VIGAS						R\$ 32.909,86								R\$ 0,00	
3.2.2.1	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 12,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	15,81	557,58	R\$ 8.815,33		0%		R\$ 0,00	100%	15,80	R\$ 8.811,13	ITEM FINALIZADO	
3.2.2.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 06 8,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	39,60	11,8	R\$ 467,28		0%		R\$ 0,00	100%	39,60	R\$ 466,82	ITEM FINALIZADO	
3.2.2.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	80,00	10,88	R\$ 870,40		0%		R\$ 0,00	100%	80,00	R\$ 870,32	ITEM FINALIZADO	
3.2.2.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	337,70	9,61	R\$ 3.245,29		0%		R\$ 0,00	100%	337,70	R\$ 3.245,23	ITEM FINALIZADO	
3.2.2.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	189,70	8,02	R\$ 1.521,39		0%		R\$ 0,00	100%	189,70	R\$ 1.521,11	ITEM FINALIZADO	
3.2.2.6	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-CO DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	179,10	12,82	R\$ 2.296,06		0%		R\$ 0,00	100%	179,10	R\$ 2.295,85	ITEM FINALIZADO	
3.2.2.7	92265	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	SINAPI	M2	154,03	101,89	R\$ 15.694,11		0%		R\$ 0,00	100%	154,03	R\$ 15.694,11	ITEM FINALIZADO	

3.2.3	LAJE						R\$ 42.001,83								R\$ 0,00
3.2.3.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	46,31	433,53	R\$ 20.076,77		0%		R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.3.2	92267	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	SINAPI	M2	312,27	26,89	R\$ 8.396,94		0%		R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.3.3	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	885,8	11,26	R\$ 9.974,10		0%		R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.3.4	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	229,5	10,37	R\$ 2.379,91		0%		R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.3.5	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 08/2022	SINAPI	KG	39,6	9,14	R\$ 361,94		0%		R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.3.6	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-CO DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	66,3	12,25	R\$ 812,17		0%		R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
4	ELEVACÃO						R\$ 52.764,44								
4.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	609,43	86,58	R\$ 52.764,44		0%		R\$ 0,00	100%	609,41	R\$ 52.763,99	ITEM FINALIZADO
5	REVESTIMENTO						R\$ 141.718,33								
5.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	SINAPI	M2	2157,32	6,63	R\$ 14.303,03		0%		R\$ 0,00	100%	2.157,32	R\$ 14.302,00	ITEM FINALIZADO
5.2	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	SINAPI	M2	2157,32	27,55	R\$ 59.434,17		0%		R\$ 0,00	100%	2.157,32	R\$ 59.434,00	ITEM FINALIZADO
5.3	104817	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023	SINAPI	M2	240,04	218,41	R\$ 52.427,14		0%		R\$ 0,00	100%	240,04	R\$ 52.427,13	ITEM FINALIZADO
5.4	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	92,76	167,68	R\$ 15.554,00		0%		R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
6	PISO						R\$ 67.783,04								
6.1	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚNIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SINAPI	M3	16,97	578,78	R\$ 9.821,89		0%		R\$ 0,00	100%	16,97	R\$ 9.821,89	ITEM FINALIZADO
6.2	104597	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 556 E 10 M². AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	339,53	170,71	R\$ 57.961,16		0%		R\$ 0,00			R\$ 0,00	
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						R\$ 45.511,36								
7.1	SANITÁRIA						R\$ 16.853,64								
7.1.1	86931	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID	10,00	453,87	R\$ 4.538,70		0%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.1.2	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID	10,00	384,59	R\$ 3.845,90		0%		R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.1.3	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022	SINAPI	M	100,00	34,63	R\$ 3.463,00		0%		R\$ 0,00	100%	100,00	R\$ 3.462,00	ITEM FINALIZADO
7.1.4	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022	SINAPI	M	20,00	20,06	R\$ 401,20		0%		R\$ 0,00	100%	20,00	R\$ 400,00	ITEM FINALIZADO
7.1.5	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	M	65,00	11,08	R\$ 720,20		20%	13,00	R\$ 144,00	100%	65,00	R\$ 720,00	ITEM FINALIZADO
7.1.6	104326	RALO SECO CONICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAREL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022	SINAPI	UNID	10,00	19,2	R\$ 192,00		0%		R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.1.7	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAREL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022	SINAPI	UNID	10,00	18,32	R\$ 183,20		0%		R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.1.8	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAREL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022	SINAPI	UNID	7,00	9,43	R\$ 66,01		0%		R\$ 0,00	100%	7,00	R\$ 65,00	ITEM FINALIZADO
7.1.9	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022	SINAPI	UNID	7,00	14,36	R\$ 100,52		0%		R\$ 0,00	100%	7,00	R\$ 100,00	ITEM FINALIZADO
7.1.10	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UNID	10,00	25,87	R\$ 258,70		0%		R\$ 0,00	100%	10,00	R\$ 257,00	ITEM FINALIZADO
7.1.11	69810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UNID	6,00	26,53	R\$ 159,18		0%		R\$ 0,00	100%	6,00	R\$ 158,00	ITEM FINALIZADO
7.1.12	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UNID	4,00	632,21	R\$ 2.528,84		0%		R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.1.13	89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UNID	3,00	39,81	R\$ 119,43		0%		R\$ 0,00	100%	3,00	R\$ 118,00	ITEM FINALIZADO

7.1.14	102711	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2021	SINAPI	UNID	4,00	69,19	R\$ 276,76	0%	R\$ 0,00	100%	4,00	R\$ 276,00	ITEM FINALIZADO
7.2	HIDRÁULICA						R\$ 28.657,72						
7.2.1	102616	CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	SINAPI	UNID	2,00	1826,49	R\$ 3.652,98	0%	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.2.2	89446	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	100,00	4,93	R\$ 493,00	0%	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.2.3	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UNID	10,00	15,08	R\$ 150,80	0%	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.2.4	89355	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	8,00	19,97	R\$ 159,76	0%	R\$ 0,00			R\$ 0,00	
7.2.5	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UNID	9,00	96,06	R\$ 864,54	0%	R\$ 0,00			R\$ 0,00	
7.2.6	89528	LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UNID	20,00	3,83	R\$ 76,60	0%	R\$ 0,00			R\$ 0,00	
7.2.7	104199	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UNID	5,00	7,02	R\$ 35,10	0%	R\$ 0,00			R\$ 0,00	
7.2.8	101964	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020 PA	SINAPI	M2	9,00	152,7	R\$ 1.374,30	0%	R\$ 0,00			R\$ 0,00	
7.2.9	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UNID	9,00	33,31	R\$ 299,79	0%	R\$ 0,00			R\$ 0,00	
7.2.10	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UNID	10,00	91,61	R\$ 916,10	0%	R\$ 0,00			R\$ 0,00	
7.2.11	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UNID	12,00	91,61	R\$ 1.099,32	0%	R\$ 0,00			R\$ 0,00	
7.2.12	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UNID	10,00	12,1	R\$ 121,00	0%	R\$ 0,00			R\$ 0,00	
7.2.13	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UNID	9,00	91,43	R\$ 822,87	0%	R\$ 0,00			R\$ 0,00	
7.2.14	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UNID	10,00	126,1	R\$ 1.261,00	0%	R\$ 0,00			R\$ 0,00	
7.2.15	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UNID	1,00	77,43	R\$ 77,43	0%	R\$ 0,00			R\$ 0,00	
7.2.16	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UNID	9,00	108,06	R\$ 972,54	0%	R\$ 0,00			R\$ 0,00	
7.2.17	103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UNID	5,00	50,13	R\$ 250,65	0%	R\$ 0,00			R\$ 0,00	
7.2.18	94782	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR. AF 11/2014	SINAPI	M2	9,00	44,22	R\$ 397,98	0%	R\$ 0,00			R\$ 0,00	
7.2.19	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF 09/2023	SINAPI	M2	339,53	46,04	R\$ 15.631,96	0%	R\$ 0,00	100%	339,53	R\$ 15.631,00	ITEM FINALIZADO
8	PINTURA						R\$ 109.225,03						
8.1	98135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF 03/2024	SINAPI	M2	2157,32	28,15	R\$ 60.728,55	0%	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.2	96129	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMAÓ. AF 03/2024	SINAPI	M2	57,02	33,53	R\$ 1.911,88	0%	R\$ 0,00			R\$ 0,00	
8.3	104641	PINTURA LATEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	2157,32	8,75	R\$ 18.876,55	0%	R\$ 0,00			R\$ 0,00	
8.4	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024	SINAPI	M2	2157,32	4,49	R\$ 9.686,36	0%	R\$ 0,00			R\$ 0,00	
8.5	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAÓ. AF 04/2023	SINAPI	M2	2157,32	3,93	R\$ 8.478,26	0%	R\$ 0,00			R\$ 0,00	
8.6	95306	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMAÓ. AF 04/2023	SINAPI	M2	667,84	14,29	R\$ 9.543,43	0%	R\$ 0,00			R\$ 0,00	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 15.377,03						
9.1	101492	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 PS	SINAPI	UNID	1,00	1667,43	R\$ 1.667,43	0%	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.2	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UNID	10,00	47,17	R\$ 471,70	0%	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.3	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLS, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 11/2022	SINAPI	UNID	22,00	158,56	R\$ 3.488,32	0%	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.4	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UNID	10,00	54,05	R\$ 540,50	0%	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.5	93854	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UNID	10,00	10,65	R\$ 106,50	0%	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.6	104478	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF 11/2022	SINAPI	UNID	10,00	176,07	R\$ 1.760,70	0%	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%

9.7	104475	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, OUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022	SINAPI	UNID	30,00	136,19	R\$ 4.085,70	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
9.8	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UNID	10,00	42,9	R\$ 429,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
9.9	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	SINAPI	M	6,00	9,23	R\$ 55,38	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
9.10	7996	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30 MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	ORSE	UNID	10,00	277,18	R\$ 2.771,80	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
10	CLIMATIZAÇÃO							R\$ 24.596,11						
10.1	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	SINAPI	UNID	11,00	2176,21	R\$ 23.938,31	0%	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
10.2	COMPOSIÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIO	UNID	11,00	59,80	R\$ 657,80	100%	11,00	R\$ 657,00	100%	11,00	R\$ 657,00	ITEM FINALIZADO
11	ESQUADRIAS							R\$ 42.738,68						
11.1	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UNID	23,00	408,24	R\$ 9.389,52	0%	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
11.2	94570	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	4,16	318,47	R\$ 1.324,83	0%	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
11.3	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 01/2021	SINAPI	UNID	2,00	3331,88	R\$ 6.663,76	0%	R\$ 0,00			R\$ 0,00		
11.4	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 01/2021	SINAPI	UNID	1,00	1662,9	R\$ 1.662,90	0%	R\$ 0,00			R\$ 0,00		
11.5	91338	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	1,68	785,38	R\$ 1.319,43	0%	R\$ 0,00			R\$ 0,00		
11.6	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	14,51	654,16	R\$ 9.491,86	0%	R\$ 0,00			R\$ 0,00		
11.7	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	10,50	596,88	R\$ 6.267,24	0%	R\$ 0,00			R\$ 0,00		
11.8	102170	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS	SINAPI	M2	25,01	264,66	R\$ 6.619,14	0%	R\$ 0,00			R\$ 0,00		
12	COBERTURA							R\$ 412.603,32						
12.1	104816	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA EM PONTALETES DE MADEIRA, DUAS AGUAS, TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E COM PLATIBANDA. AF 11/2023	SINAPI	M2	308,65	1336,8	R\$ 412.603,32	80%	246,83	R\$ 329.966,00	80%	246,83	R\$ 329.966,00	79,97%
13	LIMPEZA FINAL DA OBRA							R\$ 1.246,77						
13.1	2450	Limpeza geral	ORSE	M²	488,93	2,55	R\$ 1.246,77	0%	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	
VALOR BDI TOTAL:							R\$ 210.898,10							
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 939.101,90							
VALOR TOTAL:							R\$ 1.150.000,00	28,76%	TOTAL DA MEDIÇÃO 05	R\$ 330.767,00	ACUMULADO DA OBRA	63,91%	R\$ 734.975,98	36,09%
Eng.º Cleyton Cabral Lopes Eng.º Responsável Técnica da Execução .CRFA RNP Nº. 1618264389 Fiscal do Contrato Prefeitura Municipal de Coremas - PR Marquesa Marques de Sousa Guedes Eng. Responsável Técnico da Fiscalização CRFA PR Nº. 16.1779945-9														