

	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM COREMAS/PB						B.D.I. = 22,47% ENCARGOS SOCIAIS: Não Desonerado: embutido nos preços unitários e no preço global da obra, de acordo com as bases.	DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 15/10/2024. VIGÊNCIA: 12 MESES						
	DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.938.930/0001-94 PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo N.º: 0004/2024 CONTRATO N.º: 020/2024 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 1.150.000,00 (Um milhão, cento e cinquenta mil reais).						NÚMERO DA MEDIÇÃO: 3ª MEDIÇÃO.	REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 03/12/2024 a 20/12/2024	VALOR MEDIDO NO PERÍODO: R\$ 66.728,00					
DADOS DO CONTRATADO: CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 09.335.002/0001-06 ENDEREÇO: Rua Cel. João Severino, SN - Sala D - Centro - Ilaporanga - PB.						FONTE DOS RECURSOS: Próprio (Diversos) do Município, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2024.			TOTAL DA MEDIÇÃO 03 =		R\$ 66.728,00			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNO	QUANTIDADE DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	MEDICÕES			AVANÇO			
								AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	% ACUMULADO	QUANT. ACUMULADA	TOTAL ACUMULADO	STATUS DO ITEM	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 4.383,87						
1.1	51	Picão de obra em chapas aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	M2	6,00	350,91	R\$ 2.105,46	0,00%		0,00		6,00	R\$ 2.105,46	ITEM FINALIZADO
1.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM EXADA AF 03/2024	SINAPI	M2	488,93	4,66	R\$ 2.278,41				100%	488,93	R\$ 2.278,41	ITEM FINALIZADO
2	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 31.651,32						
2.1	99099	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	SINAPI	M	335,2	61,14	R\$ 20.484,12				100%	335,20	R\$ 20.484,12	ITEM FINALIZADO
2.2	93398	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M AF 02/2021	SINAPI	M3	81,25	86,72	R\$ 7.046,00				100%	81,25	R\$ 7.046,00	ITEM FINALIZADO
2.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF 08/2023	SINAPI	M3	57,1	72,00	R\$ 4.111,20				100%	57,10	R\$ 4.111,20	ITEM FINALIZADO
3	ESTRUTURA							R\$ 200.390,71						
3.1	INFRAESTRUTURA							R\$ 79.073,71						
3.1.1	FUNDAÇÃO							R\$ 79.073,71						
3.1.1.1	102486	CONCRETO FCK = 15MPa, TRACO 13.4.3.4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO / ÁREA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	SINAPI	M3	10,59	569,3	R\$ 6.028,88				100%	10,59	R\$ 6.028,88	ITEM FINALIZADO
3.1.1.2	94985	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 13.3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO / ÁREA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF 05/2021	SINAPI	M3	30,05	433,53	R\$ 13.027,57				100%	30,05	R\$ 13.027,57	ITEM FINALIZADO
3.1.1.3	98544	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	33,40	16,48	R\$ 550,43				100%	33,40	R\$ 550,43	ITEM FINALIZADO
3.1.1.4	98545	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	2842,00	14,61	R\$ 41.521,62				100%	2.842,00	R\$ 41.521,62	ITEM FINALIZADO
3.1.1.5	98543	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	580,10	18,71	R\$ 10.853,67				100%	580,10	R\$ 10.853,67	ITEM FINALIZADO
3.1.1.6	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS. AF 05/2023	SINAPI	M2	154,03	46,04	R\$ 7.091,54				100%	154,02	R\$ 7.091,54	ITEM FINALIZADO
3.2	SUPERESTRUTURA							R\$ 121.317,00						
3.2.1	PILARES							R\$ 46.405,31						
3.2.1.1	102476	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 13.2.2.3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO / ÁREA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF 05/2021	SINAPI	M3	15,10	557,58	R\$ 8.419,51	10%	1,61	R\$ 841,00	100%	15,10	R\$ 8.419,51	ITEM FINALIZADO
3.2.1.2	98546	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	90,30	12,61	R\$ 1.138,68	10%	9,03	R\$ 113,00	100%	90,30	R\$ 1.137,61	ITEM FINALIZADO
3.2.1.3	98543	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	466,70	18,71	R\$ 8.731,95		0,00	R\$ 0,00	100%	466,70	R\$ 8.731,95	ITEM FINALIZADO
3.2.1.4	98545	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	636,30	14,61	R\$ 9.296,34		0,00	R\$ 0,00	100%	636,30	R\$ 9.296,34	ITEM FINALIZADO
3.2.1.5	98547	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	17,11	9,6	R\$ 164,25		0,00	R\$ 0,00	100%	17,11	R\$ 164,25	ITEM FINALIZADO
3.2.1.6	103795	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADA HIDRÁULICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, F=17 MM, 3 UTILIZAÇÕES. AF 08/2022	SINAPI	M2	227,69	81,93	R\$ 18.654,64	10%	22,76	R\$ 1.864,00	110%	250,44	R\$ 20.518,64	110,00%

7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS																			RS 45.511,36										
7.1	SANITÁRIA																			RS 16.833,64										
7.1.1	86831	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACORDADA LOUCA 30CM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020.										SINAPI	UNID	10,00	453,87	RS	4.538,70				0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%						
7.1.2	86839	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM. PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020										SINAPI	UNID	10,00	384,59	RS	3.845,90				0%	0,00	RS 0,00	0,00%						
7.1.3	86974	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022										SINAPI	M	100,00	34,63	RS	3.463,00	80%	80,00	RS 2.770,00	80%	80,00	RS 2.770,00	80,00%						
7.1.4	86971	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022										SINAPI	M	20,00	20,06	RS	401,20	80%	16,00	RS 320,00	80%	16,00	RS 320,00	80,00%						
7.1.5	86978	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO CONJUNTO COM RALOS E RALOS DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022										SINAPI	M	65,00	11,08	RS	720,20	80%	52,00	RS 576,00	80%	52,00	RS 576,00	80,00%						
7.1.6	104326	RALO SECO CONCO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022										SINAPI	UNID	10,00	19,2	RS	192,00				0%	0,00	RS 0,00	0,00%						
7.1.7	104327	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022										SINAPI	UNID	10,00	18,32	RS	183,20				0%	0,00	RS 0,00	0,00%						
7.1.8	86976	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022										SINAPI	UNID	7,00	9,43	RS	66,01	80%	5,60	RS 52,00	80%	5,60	RS 52,00	80,00%						
7.1.9	869732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022										SINAPI	UNID	7,00	14,36	RS	100,52	80%	5,60	RS 50,00	80%	5,60	RS 50,00	80,00%						
7.1.10	86809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022										SINAPI	UNID	10,00	25,87	RS	258,70	80%	8,00	RS 206,00	80%	8,00	RS 206,00	80,00%						
7.1.11	68910	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022										SINAPI	UNID	6,00	26,53	RS	159,18	80%	4,80	RS 127,00	80%	4,80	RS 127,00	80,00%						
7.1.12	100884	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020										SINAPI	UNID	4,00	632,21	RS	2.528,84				0%	0,00	RS 0,00	0,00%						
7.1.13	86833	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022										SINAPI	UNID	3,00	39,81	RS	119,43	80%	2,40	RS 95,00	80%	2,40	RS 95,00	80,00%						
7.1.14	102711	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2021										SINAPI	UNID	4,00	69,19	RS	276,76	80%	3,20	RS 221,00	80%	3,20	RS 221,00	80,00%						
7.2	HIDRÁULICA																			RS 28.657,72										
7.2.1	102616	CAIXA D'ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021										SINAPI	UNID	2,00	1826,49	RS	3.652,98				0%	0,00	RS 0,00	0,00%						
7.2.2	86446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022										SINAPI	M	100,00	4,93	RS	493,00				0%	0,00	RS 0,00	0,00%						
7.2.3	86386	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022										SINAPI	UNID	10,00	15,08	RS	150,80				0%	0,00	RS 0,00	0,00%						
7.2.4	86355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022										SINAPI	M	8,00	19,97	RS	159,76													
7.2.5	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COM KIT CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020										SINAPI	UNID	9,00	96,06	RS	864,54													
7.2.6	86928	LUBA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022										SINAPI	UNID	20,00	3,83	RS	76,60													
7.2.7	104169	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022										SINAPI	UNID	5,00	7,02	RS	35,10													
7.2.8	101964	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE ENCHIMENTO=CAPAL=1,633. AF. 11/2020. PA										SINAPI	M2	9,00	152,7	RS	1.374,30													
7.2.9	95545	SABONEIRA PLÁSTICA, TIPO DISPENSER PARA SABONETE, INCLUI 100 ML DE SABÃO EM PÓ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020										SINAPI	UNID	9,00	33,31	RS	299,79													
7.2.10	95547	LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 600 A 1500 ML, INCLUIO FIXAÇÃO, TIPO TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020										SINAPI	UNID	10,00	91,61	RS	916,10													
7.2.11	95547	LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUIO FIXAÇÃO, TIPO TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020										SINAPI	UNID	12,00	91,61	RS	1.099,32													
7.2.12	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022										SINAPI	UNID	10,00	12,1	RS	121,00													
7.2.13	89985	ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021										SINAPI	UNID	9,00	91,43	RS	822,87													
7.2.14	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, INCLUI SIFÃO, TIPO TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020										SINAPI	UNID	10,00	126,1	RS	1.261,00													
7.2.15	86911	REGISTRO DE GAVIETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021										SINAPI	UNID	1,00	77,43	RS	77,43													
7.2.16	94497	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021										SINAPI	UNID	9,00	108,06	RS	972,54													
7.2.17	103039	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), BETONEIRA 400 L E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS DE TRANSIÇÃO PARA REABILITAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR. AF. 11/2014										SINAPI	UNID	5,00	50,13	RS	250,65													
7.2.18	94782											SINAPI	M2	9,00	44,22	RS	397,98													
7.2.19	96557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAS, AF. 08/2023										SINAPI	M2	339,53	46,04	RS	15.631,96	100%	339,53	RS 15.631,00	100%	339,53	RS 15.631,00	ITEM FINALIZADO						

12	COBERTURA										R\$ 412.603,32												
12.1	104816	EMPÓSIO PARAMÉRICA PARA SUECULO DE COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA EM PONTALETES DE MADEIRA, DUAS ÁGUAS, TELHA DE FIBROCEMENTO ONDULADA E COM PLATIBANDA, NF 11/2023					1336,8	309,65	M2	SINAPI							0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%			
13	LIMPEZA FINAL DA OBRA										R\$ 1.246,77												
13.1	2450	Limpeza geral						488,93	M²	ORSE								0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%		
											VALOR BDI TOTAL:		R\$ 210.898,10										
											VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 939.101,90										
											VALOR TOTAL:		R\$ 1.150.000,00		5,90%		TOTAL DA MEDIÇÃO 03	ACUMULADO DA OBRA	R\$ 300.714,96	73,85%			