

		CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM COREMAS/PB										BANCO DE DADOS: ENCARGOS SOCIAIS: SINAPE - 05/2024-Parabense. B.O.I. = 22,47%. Não Discrepância nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 15/02/2024. VIGÊNCIA: 12 MESES			
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.338.938/0001-94 PROCESSO LICITATORIO: Processo Administrativo Nº 176/2024 e Concorrência Eletrônica Nº 0004/2024 CONTRATO Nº 328/2024 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 1.150.000,00 (Um milhão, cento e cinquenta mil reais).														NÚMERO DA MEDIÇÃO: 4ª MEDIÇÃO. VALOR MEDIDO NO PERÍODO: R\$ 61.380,00			
DADOS DO CONTRATADO: CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 09.335.002/0001-06 ENDEREÇO: Rua Cel. João Severino, SN - Sala D - Centro - Itaporanga - PB.														FONTE DOS RECURSOS: Próprio (Diversos) do Município, prevista no orçamento da Unidade, para o exercício de 2024.		TOTAL DA MEDIÇÃO 04 = R\$ 61.380,00	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	MEDIÇÕES			AVANÇO			STATUS DO ITEM			
								AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	% ACUMULADO	QUANT. ACUMULADA	TOTAL ACUMULADO				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																
1.1	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	M2	6,00	350,81	R\$ 2.105,46							ITEM FINALIZADO	ITEM FINALIZADO		
1.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM EXADA AF 03/2024	SINAPI	M2	488,93	4,66	R\$ 2.278,41	0%	0,00	R\$ 0,00	100%	6,00	R\$ 2.105,46	ITEM FINALIZADO	ITEM FINALIZADO		
2	MOVIMENTO DE TERRA																
2.1	96059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	SINAPI	M	335,2	61,14	R\$ 20.484,12		0,00	R\$ 0,00	100%	335,20	R\$ 20.484,12	ITEM FINALIZADO	ITEM FINALIZADO		
2.2	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M AF 02/2021	SINAPI	M3	81,25	86,72	R\$ 7.048,00		0,00	R\$ 0,00	100%	81,25	R\$ 7.048,00	ITEM FINALIZADO	ITEM FINALIZADO		
2.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO AF 08/2023	SINAPI	M3	57,1	72,00	R\$ 4.111,20		0,00	R\$ 0,00	100%	57,10	R\$ 4.111,20	ITEM FINALIZADO	ITEM FINALIZADO		
3	ESTRUTURA																
3.1	INFRAESTRUTURA																
3.1.1	FUNDAÇÃO																
3.1.1.1	102486	CONCRETO FCK = 15MPa, TRACO 13,4,3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO / ÁREA MÉDIA SEIRO ROLADO) - PREPARO MANUAL AF 05/2021	SINAPI	M3	10,59	569,3	R\$ 6.028,88		0,00	R\$ 0,00	100%	10,59	R\$ 6.028,88	ITEM FINALIZADO	ITEM FINALIZADO		
3.1.1.2	94895	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 12,3,2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO / ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF 05/2021	SINAPI	M3	30,05	433,53	R\$ 13.027,57		0,00	R\$ 0,00	100%	30,05	R\$ 13.027,57	ITEM FINALIZADO	ITEM FINALIZADO		
3.1.1.3	98544	ARMADURA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF 01/2024	SINAPI	KG	33,40	16,48	R\$ 550,43		0,00	R\$ 0,00	100%	33,40	R\$ 550,43	ITEM FINALIZADO	ITEM FINALIZADO		
3.1.1.4	98545	ARMADURA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM AF 01/2024	SINAPI	KG	2842,00	14,61	R\$ 41.521,62		0,00	R\$ 0,00	100%	2.842,00	R\$ 41.521,62	ITEM FINALIZADO	ITEM FINALIZADO		
3.1.1.5	96543	ARMADURA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5 MM - MONTAGEM AF 01/2024	SINAPI	KG	580,10	18,71	R\$ 10.853,67		0,00	R\$ 0,00	100%	580,10	R\$ 10.853,67	ITEM FINALIZADO	ITEM FINALIZADO		
3.1.1.6	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMÃO AF 09/2023	SINAPI	M2	154,03	48,04	R\$ 7.081,54		0,00	R\$ 0,00	100%	154,02	R\$ 7.081,54	ITEM FINALIZADO	ITEM FINALIZADO		
3.2	SUPERESTRUTURA																
3.2.1	PILARES																
3.2.1.1	102476	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 12,2,2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO / ÁREA MÉDIA SEIRO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF 05/2021	SINAPI	M3	15,10	557,58	R\$ 8.419,45		0,00	R\$ 0,00	100%	15,10	R\$ 8.418,51	ITEM FINALIZADO	ITEM FINALIZADO		
3.2.1.2	98546	ARMADURA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF 01/2024	SINAPI	KG	30,30	12,61	R\$ 1.138,88		0,00	R\$ 0,00	100%	30,30	R\$ 1.137,81	ITEM FINALIZADO	ITEM FINALIZADO		
3.2.1.3	98543	ARMADURA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM AF 01/2024	SINAPI	KG	486,70	18,71	R\$ 8.731,95		0,00	R\$ 0,00	100%	486,70	R\$ 8.731,95	ITEM FINALIZADO	ITEM FINALIZADO		
3.2.1.4	98545	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 06/2017	SINAPI	KG	636,30	14,61	R\$ 9.290,34		0,00	R\$ 0,00	100%	636,30	R\$ 9.290,34	ITEM FINALIZADO	ITEM FINALIZADO		
3.2.1.5	98547	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADA HIDRAULICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZAÇÕES AF 09/2022	SINAPI	M2	17,11	9,6	R\$ 164,25		0,00	R\$ 0,00	100%	17,11	R\$ 164,25	ITEM FINALIZADO	ITEM FINALIZADO		
3.2.1.6	103795	CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 09/2022	SINAPI	M2	227,69	81,93	R\$ 18.654,64		0,00	R\$ 18.654,64	100%	227,68	R\$ 18.654,64	ITEM FINALIZADO	ITEM FINALIZADO		
3.2.2	VIGAS																
3.2.2.1	102476	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 12,2,2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO / ÁREA MÉDIA SEIRO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF 05/2021	SINAPI	M3	15,81	557,58	R\$ 8.815,33		0,00	R\$ 0,00	100%	15,80	R\$ 8.811,13	ITEM FINALIZADO	ITEM FINALIZADO		
3.2.2.2	92760	CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF 06/2022	SINAPI	KG	38,60	11,8	R\$ 467,28		0,00	R\$ 0,00	100%	38,60	R\$ 466,82	ITEM FINALIZADO	ITEM FINALIZADO		
3.2.2.3	92761	CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	SINAPI	KG	80,00	10,88	R\$ 870,40		0,00	R\$ 0,00	100%	80,00	R\$ 870,32	ITEM FINALIZADO	ITEM FINALIZADO		
3.2.2.4	92762	CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 09/2022	SINAPI	KG	337,70	9,61	R\$ 3.245,29		0,00	R\$ 0,00	100%	337,70	R\$ 3.245,23	ITEM FINALIZADO	ITEM FINALIZADO		

Cleyton Cabral Lopes
Eng° Civil
CREA 10991192019

3.2.2.5	82763	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 08/2022	SINAPI	KG	188,70	8,02	R\$ 1.521,39				0,00	R\$ 0,00	-100%	188,70	R\$ 1.521,11	ITEM FINALIZADO
3.2.2.6	82759	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 08/2022	SINAPI	KG	178,10	12,82	R\$ 2.286,06				0,00	R\$ 0,00	-90%	178,10	R\$ 2.285,85	ITEM FINALIZADO
3.2.2.7	82655	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF 08/2020	SINAPI	M2	154,03	101,89	R\$ 15.684,11				0,00	R\$ 0,00	-100%	154,03	R\$ 15.684,11	ITEM FINALIZADO
3.2.2.7	LAJE						R\$ 42.801,82								R\$ 0,00	ITEM FINALIZADO
3.2.3.1	84895	CONCRETO F20 - 25MPA, TRACO 1:2:2,7 (EM MALSA SECA) E CIMENTO PORTLAND 4000, LAF 08/2021	SINAPI	M3	48,31	433,53	R\$ 20.978,77				0,00	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.3.2	82207	BETONEIRA 400 LITROS, PREPARO MECANICO COM COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF 08/2020	SINAPI	M2	312,27	26,86	R\$ 8.384,94				0,00	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.3.3	82789	ARMACÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF 08/2022	SINAPI	KG	885,8	11,26	R\$ 9.974,11				0,00	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.3.4	82770	ARMACÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF 19/2022	SINAPI	KG	228,5	10,37	R\$ 2.378,91				0,00	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.3.5	82771	ARMACÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 19/2022	SINAPI	KG	39,6	9,14	R\$ 361,94				0,00	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.3.6	82718	ARMACÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 19/2022	SINAPI	KG	66,3	12,25	R\$ 812,17				0,00	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
4	ELEVADO						R\$ 52.764,44									ITEM FINALIZADO
4.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 12/2021	SINAPI	M2	609,43	86,58	R\$ 52.764,44				10%	R\$ 52.764,00	100%	609,41	R\$ 52.763,99	ITEM FINALIZADO
5	REVESTIMENTO						R\$ 141.718,33									ITEM FINALIZADO
5.1	87864	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁZIOS) E REVESTIMENTO DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEQUENAS DIMENSÕES, MASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF 10/2022	SINAPI	M2	2157,32	6,63	R\$ 14.303,03				50%	1.078,66	400%	2.157,32	R\$ 14.302,00	ITEM FINALIZADO
5.2	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS, AF 03/2024	SINAPI	M2	2157,32	27,55	R\$ 59.434,17				50%	1.078,66	100%	2.157,32	R\$ 59.434,00	ITEM FINALIZADO
5.3	104811	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF 02/2023	SINAPI	M2	240,04	218,41	R\$ 52.427,14				30%	72,01	30%	72,01	R\$ 15.777,00	30,00%
5.4	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	92,76	167,68	R\$ 15.554,00				0,00	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
6	PISO						R\$ 67.783,04									ITEM FINALIZADO
6.1	87298	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA) E LINDA DENTADA, COM PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, AF 08/2020	SINAPI	M3	16,97	578,78	R\$ 9.821,89				50%	8,48	50%	8,48	R\$ 4.908,00	50,00%
6.2	104587	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 556 E 1.010 M², AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	339,53	170,71	R\$ 57.861,16				0,00	R\$ 0,00				
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						R\$ 45.511,36									ITEM FINALIZADO
7.1	SANITÁRIA						R\$ 16.853,64									ITEM FINALIZADO
7.1.1	88631	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 07/2020	SINAPI	UNID	10,00	453,87	R\$ 4.538,70				0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.1.2	88639	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 07/2020	SINAPI	UNID	10,00	384,59	R\$ 3.845,90				0,00	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.1.3	88714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	SINAPI	M	100,00	34,63	R\$ 3.463,00				20%	20,00	100%	100,00	R\$ 3.462,00	ITEM FINALIZADO
7.1.4	88711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	SINAPI	M	20,00	20,06	R\$ 401,20				20%	4,00	100%	20,00	R\$ 400,00	ITEM FINALIZADO
7.1.5	88798	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 08/2022	SINAPI	M	65,00	11,08	R\$ 720,20				0,00	R\$ 0,00	80%	52,00	R\$ 576,00	80,00%
7.1.6	104326	VENTILAÇÃO AF 08/2022 DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	SINAPI	UNID	10,00	19,2	R\$ 192,00				0,00	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.1.7	104327	RAIO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	SINAPI	UNID	10,00	18,32	R\$ 183,20				0,00	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.1.8	88726	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	SINAPI	UNID	7,00	9,43	R\$ 66,01				20%	1,40	100%	7,00	R\$ 65,00	ITEM FINALIZADO
7.1.9	88732	MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	SINAPI	UNID	7,00	14,36	R\$ 100,52				20%	1,40	100%	7,00	R\$ 100,00	ITEM FINALIZADO
7.1.10	88809	JÓELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 08/2022	SINAPI	UNID	10,00	25,87	R\$ 258,70				20%	2,00	100%	10,00	R\$ 257,00	ITEM FINALIZADO
7.1.11	68810	JÓELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF 08/2022	SINAPI	UNID	6,00	26,53	R\$ 159,18				20%	1,20	180%	6,00	R\$ 158,00	ITEM FINALIZADO

Cleyton Cabral Lopes
Engenheiro Civil
CREA 10991192019

