

BANCO DE DADOS:		ENCARGOS SOCIAIS:		DATA DE INÍCIO DO											
SINAPI - 05/2024-		Nao Desonerado; embutido nos		CONTRATO: 15/10/2024.											
SINAPI - 04/2024-		preços unitário dos insumos de		VIGÊNCIA: 12 MESES											
Sergipe		base.													
NÚMERO DA MEDIÇÃO:		REFERÊNCIA/PERÍODO DA		VALOR MEDIDO NO											
5ª MEDIÇÃO.		MEDIÇÃO: De 01/01/2023 a		PERÍODO:											
		27/02/2025		RS 41.614,02											
FONTE DOS RECURSOS:		TOTAL DA MEDIÇÃO 05 =													
Próprio (Diversos) do Município, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2024.															
CONTRATO		MEDIÇÕES		AVANÇO											
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	% ACUMULADO	QUANT. ACUMULADA	TOTAL ACUMULADO	STATUS DO ITEM	
SERVIÇOS PRELIMINARES															
1							RS 4.383,87								
1.1	51	Plica de obra em chapas aço galvanizado, instalado - Rev 02_01/2022	ORSE	M2	6,00	350,91	RS 2.105,46		0%	RS 0,00	100%	6,00	RS 4.383,87	ITEM FINALIZADO	
1.2	98524	LIQUEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM EXADA AF 03/2024	SINAPI	M2	488,93	4,66	RS 2.278,41			RS 0,00	100%	488,93	RS 2.278,41	ITEM FINALIZADO	
2		MOVIMENTO DE TERRA					RS 31.651,32								
2.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	SINAPI	M	335,2	61,14	RS 20.484,12			RS 0,00	100%	335,20	RS 20.484,12	ITEM FINALIZADO	
2.2	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M AF 02/2021	SINAPI	M3	81,25	86,72	RS 7.046,00			RS 0,00	100%	81,25	RS 7.046,00	ITEM FINALIZADO	
2.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF 05/2023	SINAPI	M3	57,1	72,00	RS 4.111,20			RS 0,00	100%	57,10	RS 4.111,20	ITEM FINALIZADO	
3		ESTRUTURA					RS 200.390,71								
3.1		INFRAESTRUTURA					RS 79.073,71								
3.1.1		FUNDAÇÃO					RS 79.073,71								
3.1.1.1	102486	CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 13,4,3,4 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MEDIAL/SEIXO ROLADO - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	SINAPI	M3	10,59	599,3	RS 6.028,88		0,00	RS 0,00	100%	10,59	RS 6.028,88	ITEM FINALIZADO	
3.1.1.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 12,3,2,7 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MEDIAL BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	30,05	433,53	RS 13.027,57		0,00	RS 0,00	100%	30,05	RS 13.027,57	ITEM FINALIZADO	
3.1.1.3	96544	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	33,40	16,48	RS 550,43		0,00	RS 0,00	100%	33,40	RS 550,43	ITEM FINALIZADO	
3.1.1.4	96545	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	2842,00	14,61	RS 41.521,62		0,00	RS 0,00	100%	2.842,00	RS 41.521,62	ITEM FINALIZADO	
3.1.1.5	96543	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	580,10	18,71	RS 10.853,67		0,00	RS 0,00	100%	580,10	RS 10.853,67	ITEM FINALIZADO	
3.1.1.6	96557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO. AF 06/2023	SINAPI	M2	154,03	46,04	RS 7.091,54		0,00	RS 0,00	100%	154,02	RS 7.091,54	ITEM FINALIZADO	
3.2		SUPERESTRUTURA					RS 121.317,00								
3.2.1		PILARES					RS 46.405,31								
3.2.1.1	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 12,2,2,5 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MEDIAL/SEIXO ROLADO - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	15,10	557,58	RS 8.419,45		0,00	RS 0,00	100%	15,10	RS 8.418,51	ITEM FINALIZADO	
3.2.1.2	96546	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	90,30	12,61	RS 1.138,68		0,00	RS 0,00	100%	90,30	RS 1.137,81	ITEM FINALIZADO	
3.2.1.3	96543	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	466,70	18,71	RS 8.731,95		0,00	RS 0,00	100%	466,70	RS 8.731,95	ITEM FINALIZADO	
3.2.1.4	96545	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DES 8MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	639,30	14,61	RS 9.286,34		0,00	RS 0,00	100%	636,30	RS 9.286,34	ITEM FINALIZADO	
3.2.1.5	96547	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	17,11	9,6	RS 164,25		0,00	RS 0,00	100%	17,11	RS 164,25	ITEM FINALIZADO	
3.2.1.6	103795	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADA HIDRÁULICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZAÇÕES. AF 06/2022	SINAPI	M2	227,69	81,93	RS 18.654,64		-10%	-22,76		100%	227,68	RS 20.518,64	ITEM FINALIZADO
3.2.2		VIGAS					RS 32.999,86								
3.2.2.1	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 12,2,2,5 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MEDIAL/SEIXO ROLADO - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	15,81	557,58	RS 8.815,33		0,00	RS 0,00	100%	15,80	RS 8.811,13	ITEM FINALIZADO	
3.2.2.2	92760	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 10 CM DE LARGURA - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	39,60	11,8	RS 467,28		0,00	RS 0,00	100%	39,60	RS 466,82	ITEM FINALIZADO	
3.2.2.3	92761	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 15 CM DE LARGURA - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	80,00	10,88	RS 870,40		0,00	RS 0,00	100%	80,00	RS 870,32	ITEM FINALIZADO	
3.2.2.4	92762	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 20 CM DE LARGURA - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	337,70	9,61	RS 3.245,29		0,00	RS 0,00	100%	337,70	RS 3.245,23	ITEM FINALIZADO	
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Corumbá.		ENCARGOS SOCIAIS:		DATA DE INÍCIO DO											
CNPJ: 08.038.002/0001-46		Nao Desonerado; embutido nos		CONTRATO: 15/10/2024.											
POCCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo N°. 176/2024 e Concorrência Eletrônica N°. 0904/2024		preços unitário dos insumos de		VIGÊNCIA: 12 MESES											
CONTRATO N°. 328/2024		base.													
VALOR DA OBRA/CONTRATO: 1.160.000,00 (Um milhão, cento e cinquenta mil reais).															
DADOS DO CONTRATADO: CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		ENCARGOS SOCIAIS:		DATA DE INÍCIO DO											
CNPJ: 09.335.002/0001-46		Nao Desonerado; embutido nos		CONTRATO: 15/10/2024.											
EMPENHO: Rar Cpl. João Severino, SN - Sala D - Centro - Ilaporanga - PB.		preços unitário dos insumos de		VIGÊNCIA: 12 MESES											
		base.													

3.2.2.5	82763	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_09/2022	SINAPI	KG	189,70	8,02	R\$	1.521,39				0,00	R\$ 0,00	100%	189,70	R\$ 1.521,11	ITEM FINALIZADO
3.2.2.6	82759	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022	SINAPI	KG	179,10	12,82	R\$	2.296,06				0,00	R\$ 0,00	100%	179,10	R\$ 2.295,85	ITEM FINALIZADO
3.2.2.7	92265	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_09/2022	SINAPI	M2	154,03	101,89	R\$	15.694,11				0,00	R\$ 0,00	100%	154,03	R\$ 15.694,11	ITEM FINALIZADO
3.2.3	LAJE						R\$ 42.001,83									R\$ 0,00	ITEM FINALIZADO
3.2.3.1	94895	CONCRETO FCK = 20 MPa, TRAÇO 12,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MEDIA BRUTA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L AF_09/2022	SINAPI	M3	48,31	433,53	R\$	20.078,77				0,00	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.3.2	92267	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM AF_09/2022	SINAPI	M2	312,27	28,89	R\$	8.995,94				0,00	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.3.3	92799	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_09/2022	SINAPI	KG	885,8	11,26	R\$	9.974,10				0,00	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.3.4	92770	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022	SINAPI	KG	229,5	10,37	R\$	2.379,81				0,00	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.3.5	92771	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022	SINAPI	KG	39,6	9,14	R\$	361,94				0,00	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.3.6	92798	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_09/2022	SINAPI	KG	96,3	12,25	R\$	812,17				0,00	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
4	ELEVADO						R\$ 52.764,44										
4.1	103328	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FUJADOS NA HORIZONTAL DE 6X18X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	SINAPI	M2	609,43	86,58	R\$	52.764,44				10%	60,94	100%	609,41	R\$ 47.487,99	ITEM FINALIZADO
5	REVESTIMENTO						R\$ 141.718,33										
5.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, (SEM PRESENCIA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 400ML AF_10/2022	SINAPI	M2	2157,32	6,63	R\$	14.303,03				50%	1.073,66	100%	2.157,32	R\$ 7.151,00	ITEM FINALIZADO
5.2	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	SINAPI	M2	2157,32	27,55	R\$	59.434,17				50%	1.073,66	100%	2.157,32	R\$ 28.717,00	ITEM FINALIZADO
5.3	104817	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_02/2023	SINAPI	M2	240,04	218,41	R\$	52.427,14				100%	240,04	100%	240,04	R\$ 36.700,13	ITEM FINALIZADO
5.4	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 3M² E 10 M² AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	92,76	187,88	R\$	15.554,00				0%	0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
6	PISO						R\$ 87.783,04										
6.1	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA 0,01 M²) COM CHAPISCO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L AF_08/2019	SINAPI	M3	19,97	578,78	R\$	9.821,89				100%	16,97	100%	16,97	R\$ 4.913,89	ITEM FINALIZADO
6.2	104597	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 56 M² E 10 M² AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	339,53	170,71	R\$	57.961,16					0,00			R\$ 0,00	
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						R\$ 45.911,36										
7.1	SANITÁRIA						R\$ 16.853,64										
7.1.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UND	10,00	453,87	R\$	4.538,70				0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.1.2	86939	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UND	10,00	384,59	R\$	3.845,90				0,00	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.1.3	86714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	SINAPI	M	106,00	34,83	R\$	3.465,00				20%	20,00	100%	106,00	R\$ 2.770,00	ITEM FINALIZADO
7.1.4	86711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	SINAPI	M	20,00	20,06	R\$	401,20				20%	4,00	100%	20,00	R\$ 320,00	ITEM FINALIZADO
7.1.5	86798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU RALO SECO CONJUNTO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL	SINAPI	M	65,00	11,08	R\$	720,20					0,00			R\$ 0,00	80,00%
7.1.6	104326	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	SINAPI	UND	10,00	19,2	R\$	192,00				0,00	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.1.7	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	SINAPI	UND	10,00	18,32	R\$	183,20					0,00			R\$ 0,00	0,00%
7.1.8	86726	MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	SINAPI	UND	7,00	9,43	R\$	66,01				20%	1,40	100%	7,00	R\$ 52,00	ITEM FINALIZADO
7.1.9	86732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	SINAPI	UND	7,00	14,36	R\$	100,52				20%	1,40	100%	7,00	R\$ 86,00	ITEM FINALIZADO
7.1.10	86809	MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_09/2022	SINAPI	UND	10,00	25,87	R\$	258,70				20%	2,00	100%	10,00	R\$ 206,00	ITEM FINALIZADO
7.1.11	69810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_09/2022	SINAPI	UND	6,00	26,53	R\$	159,18				20%	1,20	100%	6,00	R\$ 127,00	ITEM FINALIZADO

7.1.12	10864		7.1.12	10864	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UNID	4,00	632,21	R\$	2.528,84				0,00	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.1.13	86833		7.1.13	86833	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100 MM, UNITA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF. 09/2022	SINAPI	UNID	3,00	38,81	R\$	119,43	20%		0,60	100%	R\$ 0,00	100%	3,00	R\$ 95,00	ITEM FINALIZADO
7.1.14	102711		7.1.14	102711	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2021	SINAPI	UNID	4,00	69,19	R\$	276,76	20%		0,00	100%	R\$ 0,00	100%	4,00	R\$ 221,00	ITEM FINALIZADO
7.2			7.2		HIDRÁULICA						R\$ 28.457,72									
7.2.1	102616		7.2.1	102616	CAIXA D'ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	SINAPI	UNID	2,00	1826,49	R\$	3.652,98			0,00	0%	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.2.2	86446		7.2.2	86446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	M	100,00	4,93	R\$	493,00			0,00	0%	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.2.3	86396		7.2.3	86396	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, PARA RAMAL DE SUB-RAIMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UNID	10,00	15,08	R\$	150,80			0,00	0%	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.2.4	86355		7.2.4	86355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAIMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	M	8,00	19,57	R\$	156,76			0,00		R\$ 0,00				
7.2.5	100660		7.2.5	100660	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	SINAPI	UNID	9,00	96,06	R\$	864,54			0,00		R\$ 0,00				
7.2.6	86528		7.2.6	86528	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UNID	20,00	3,83	R\$	76,60			0,00		R\$ 0,00				
7.2.7	104199		7.2.7	104199	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAIMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UNID	5,00	7,02	R\$	35,10			0,00		R\$ 0,00				
7.2.8	101684		7.2.8	101684	LOJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BURENDA, PARA AÇO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8x3). AF. 11/2020, PA. AF. 01/2020	SINAPI	M2	9,00	152,7	R\$	1.374,30			0,00		R\$ 0,00				
7.2.9	95545		7.2.9	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UNID	9,00	33,31	R\$	299,79			0,00		R\$ 0,00				
7.2.10	95547		7.2.10	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 600 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UNID	10,00	91,61	R\$	916,10			0,00		R\$ 0,00				
7.2.11	95547		7.2.11	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UNID	12,00	91,61	R\$	1.099,32			0,00		R\$ 0,00				
7.2.12	96373		7.2.12	96373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAIMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UNID	10,00	12,1	R\$	121,00			0,00		R\$ 0,00				
7.2.13	86885		7.2.13	86885	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	SINAPI	UNID	9,00	91,43	R\$	822,87			0,00		R\$ 0,00				
7.2.14	86915		7.2.14	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	SINAPI	UNID	10,00	126,1	R\$	1.261,00			0,00		R\$ 0,00				
7.2.15	86911		7.2.15	86911	COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UNID	1,00	77,43	R\$	77,43			0,00		R\$ 0,00				
7.2.16	94497		7.2.16	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2021	SINAPI	UNID	9,00	108,06	R\$	972,54			0,00		R\$ 0,00				
7.2.17	103039		7.2.17	103039	REGISTRO DE ESPERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	SINAPI	UNID	5,00	50,13	R\$	250,65			0,00		R\$ 0,00				
7.2.18	94762		7.2.18	94762	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE. E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR. AF. 11/2014	SINAPI	M2	9,00	44,22	R\$	397,98			0,00		R\$ 0,00				
7.2.19	96557		7.2.19	96557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMIÃO. AF. 09/2023	SINAPI	M2	339,53	46,04	R\$	15.631,96			0,00		R\$ 0,00	100%	339,53	R\$ 15.631,00	ITEM FINALIZADO
8			8		PINTURA						R\$ 109.225,03									
8.1	96135		8.1	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMIÃO. AF. 03/2024	SINAPI	M2	2157,32	28,15	R\$	60.728,55			0,00		R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.2	96129		8.2	96129	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. UMA DEMIÃO. AF. 03/2024	SINAPI	M2	57,02	33,53	R\$	1.911,86			0,00		R\$ 0,00				
8.3	104641		8.3	104641	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFÍCIES DE PAREDES, DUAS DEMIÃO. AF. 04/2023	SINAPI	M2	2157,32	8,75	R\$	18.876,55			0,00		R\$ 0,00				
8.4	86415		8.4	86415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 03/2024	SINAPI	M2	2157,32	4,49	R\$	9.686,36			0,00		R\$ 0,00				
8.5	86485		8.5	86485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMIÃO. AF. 04/2023	SINAPI	M2	2157,32	3,93	R\$	8.476,26			0,00		R\$ 0,00				
8.6	95306		8.6	95306	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMIÃO. AF. 03/2024	SINAPI	M2	667,84	14,29	R\$	9.543,43			0,00		R\$ 0,00				
9			9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 15.377,63									
9.1	101482		9.1	101482	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁREA MONOFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (VÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020, PS	SINAPI	UNID	1,00	1687,43	R\$	1.687,43			0,00		R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.2	93660		9.2	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UNID	10,00	47,17	R\$	471,70			0,00		R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.3	104473		9.3	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR DE 16A, 250V, TIPO RESIDUAL, COM SELETOR PARA TIPO DE CABO, RASGO E CHAMBEAMENTO (SEM TOMADA, ELÉTRICO, CABO, RASGO E CHAMBEAMENTO) (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 11/2022	SINAPI	UNID	22,00	158,56	R\$	3.486,32			0,00		R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.4	93664		9.4	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UNID	10,00	54,05	R\$	540,50			0,00		R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.5	93654		9.5	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UNID	10,00	10,65	R\$	106,50			0,00		R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%

9.6	104478	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM TUBULAÇÃO DE ALUMÍNIO OU PVC, FIO COM BAGUETE E CHUMBEAMENTO EXCLUSIVO. AF 11/2021	SINAPI	UNID	10,00	176,07	R\$	1.760,70			0,00	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.7	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM TUBULAÇÃO DE ALUMÍNIO OU PVC, FIO COM BAGUETE E CHUMBEAMENTO. AF 11/2021	SINAPI	UNID	30,00	136,19	R\$	4.085,70			0,00	R\$ 0,00				
9.8	97589	LÂMPADA TIPO FLUORESCENTE DE 19W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UNID	10,00	42,9	R\$	429,00			0,00	R\$ 0,00				
9.9	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	SINAPI	M	6,00	9,23	R\$	55,38			0,00	R\$ 0,00				
9.10	7996	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30 mA, ref 59M1 312-OMB, Siemens ou similar	ORSE	UNID	10,00	277,18	R\$	2.771,80			0,00	R\$ 0,00				
10	CLIMATIZAÇÃO															
10.1	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, 14.000 BTU/H, 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021	SINAPI	UNID	11,00	2176,21	R\$	23.938,31			0,00	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.2	CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		PRÓPRIO	UNID	11,00	59,80	R\$	657,80			0,00	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
11	ESQUADRIAS															
11.1	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-CCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UNID	23,00	408,24	R\$	9.389,52			0,00	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	4,16	318,47	R\$	1.324,83			0,00	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.3	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESURA DO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 01/2021	SINAPI	UNID	2,00	3331,88	R\$	6.663,76			0,00	R\$ 0,00				
11.4	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 01/2021	SINAPI	UNID	1,00	1862,9	R\$	1.862,90			0,00	R\$ 0,00				
11.5	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRIM, COM GUARNIÇÃO, FIO COM BAGUETE E COM PLATIBANDA. AF 11/2021	SINAPI	M2	1,88	785,38	R\$	1.319,43			0,00	R\$ 0,00				
11.6	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	14,51	654,16	R\$	9.491,86			0,00	R\$ 0,00				
11.7	94562	JANELA DE AÇO TIPO CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	10,50	596,88	R\$	6.267,24			0,00	R\$ 0,00				
11.8	102170	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021	SINAPI	M2	25,01	264,66	R\$	6.619,14			0,00	R\$ 0,00				
12	COBERTURA															
12.1	104816	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA EM PONTALETES DE MADEIRA, PLASQUAS, ELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E COM PLATIBANDA. AF 11/2021	SINAPI	M2	308,65	1336,8	R\$	412.603,32			0,00	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
13	LIMPEZA FINAL DA OBRA															
13.1	2450	Limpeza geral	ORSE	M²	488,93	2,55	R\$	1.246,77			0,00	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
								VALOR BDI TOTAL: R\$ 210.896,10								
								VALOR ORÇAMENTO: R\$ 939.101,90								
								VALOR TOTAL: R\$ 1.150.000,00								
								3,62%		TOTAL DA MEDIÇÃO 05		R\$ 41.614,02		ACUMULADO DA OBRA		35,15%
																R\$ 404.209,98
																64,85%

Cleyton Cabral Lopes
Engº Civil
CREA 10991192019

Engº Responsável pela Execução
CREA RNP N.º 1616264399

Engº Responsável pela Fiscalização
CREA RNP N.º



CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ 09.335.002/0001-06
RUA CEL. JOÃO SEVERINO, S/N, SALA
D,
CENTRO, ITAPORANGA - PB

Obra:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENÇÃO A SAUDE MENTAL	
Município:	COREMAS/PB	
Endereço:	SEDE	
Medição:	05	CONTRATO Nº 328/2024

RELATÓRIO FOTOGRAFICO
MEDICÃO 05



12 de fev. de 2025 14:25:09



12 de fev. de 2025 14:11:30



21 de fev. de 2025 09:11:03



20 de fev. de 2025 09:52:34

Cleyton Cabral Lopes
Engº Civil
CREA 10991192019



CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ 09.335.002/0001-06
RUA CEL. JOÃO SEVERINO, S/N, SALA
D,
CENTRO, ITAPORANGA - PB



Itaporanga-PB, em 28 de fevereiro de 2025

Cleyton Cabral Lopes
Engº Civil
CREA 10991192019