



BOLETIM DE MEDIÇÃO 003

CONSTRUTORA

Obra: Reforma e Ampliação do Campo de Futebol do Município de Coremas - PB

28 de julho de 2026

	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	PROPOSTA MD7: Obra de Reforma e Ampliação do Campo de Futebol do Município de Coremas - PB	SINAPI - 09/2025 - Paraíba SBC - 10/2025 - Paraíba SICRO3 - 07/2025 - Paraíba ORSE - 05/2025 - Sergipe	27,89%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADES				VALORES R\$			
				UND	CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 03	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 03	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO R\$	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO - BM Nº 03 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						57.934,39	0,00	38.665,81
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	12		12	463,24	5.558,88	0,00	5.558,88
1.2	57	ORSE	Barracão para escritório de obra porte grande s=53,24m2 com materiais novos	un	1		1	25.435,73	25.435,73	0,00	25.435,73
1.3	012095	SBC	CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA	MES	6		0	3.211,43	19.268,58	0,00	0,00
1.4	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	80		80	95,89	7.671,20	0,00	7.671,20
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						137.280,70	40.894,65	81.789,30
2.1	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	1	2	27.021,80	54.043,60	27.021,80	54.043,60
2.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	1	2	5.122,40	30.734,40	5.122,40	10.244,80
2.3	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	1	2	7.692,95	46.157,70	7.692,95	15.385,90
2.4	73618	SINAPI	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	m²	300	50	100	21,15	6.345,00	1.057,50	2.115,00
3			SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO						99.677,46	0,00	99.677,46
3.1	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM	m³	37,2		37,2	625,97	23.286,08	0,00	23.286,08
3.2	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	324,89		324,89	117,09	38.041,37	0,00	38.041,37
3.3	9743	ORSE	Remoção de tesoura completa em madeira serrada, para telhados com vãos de 7m	un	14		14	405,38	5.675,32	0,00	5.675,32
3.4	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	7603,82		7603,82	0,65	4.942,48	0,00	4.942,48
3.5	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HPI) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	543,13		543,13	9,24	5.018,52	0,00	5.018,52
3.6	74244/033	Próprio	DESTINAÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO	m³	543,13		543,13	41,82	22.713,69	0,00	22.713,69
4			MURO DE CONTORNO				0		442.798,66	0,00	442.798,66
4.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	360,13		360,13	112,79	40.619,06	0,00	40.619,06
4.2	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m³	57,62		57,62	563,63	32.476,36	0,00	32.476,36
4.3	73907/006	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m²	144,05		144,05	31,56	4.546,21	0,00	4.546,21
4.4	73990/001	SINAPI	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	46		46	745,45	34.290,70	0,00	34.290,70

	Obra		Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
	PROPOSTA MD7: Obra de Reforma e Ampliação do Campo de Futebol do Município de Coremas - PB		SINAPI - 09/2025 - Paraíba SBC - 10/2025 - Paraíba SICRO3 - 07/2025 - Paraíba ORSE - 05/2025 - Sergipe		27,89%		Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADES				VALORES R\$			
				UND	CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 03	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 03	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO R\$	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO - BM Nº 03 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
4.5	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	m³	45,3		45,3	486,40	22.033,92	0,00	22.033,92
4.6	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	m³	45,3		45,3	321,82	14.578,44	0,00	14.578,44
4.7	73410	SINAPI	FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM	m²	522,88		522,88	110,68	57.872,35	0,00	57.872,35
4.8	103353	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	m²	747,03		747,03	108,75	81.239,51	0,00	81.239,51
4.9	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	m²	1584,7		1584,7	7,81	12.376,50	0,00	12.376,50
4.10	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 08/2022	m²	1584,7		1584,7	61,65	97.696,75	0,00	97.696,75
4.11	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	1584,7		1584,7	4,04	6.402,18	0,00	6.402,18
4.12	73415	SINAPI	PINTURA PVA, TRES DEMAOS	m²	1584,7		1584,7	24,40	38.666,68	0,00	38.666,68
5			URBANIZAÇÃO						221.219,10	0,00	0,00
5.1	94264	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF. 01/2024	M	272,28		0	41,52	11.305,06	0,00	0,00
5.2	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022	m²	1516,63		0	94,61	143.488,36	0,00	0,00
5.3	73817/001	SINAPI	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	m³	151,36		0	136,91	20.722,69	0,00	0,00
5.4	85180	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m²	227,08		0	25,92	5.885,91	0,00	0,00
5.5	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	68,12		0	184,40	12.561,32	0,00	0,00
5.6	13765	ORSE	Banco em concreto medidas: 2,00 x 2,00 m, revestido em porcelanato amadeirado (assento) estrutura revestida em porcelanato cimento queimado, inclusive jardineira	un	3		0	1.754,61	5.263,83	0,00	0,00
5.7	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	3		0	1.082,28	3.246,84	0,00	0,00
5.8	00000042	Próprio	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA. 2 DEMAOS	M	23,5		0	722,14	16.970,29	0,00	0,00
5.9	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 07/2024	UN	12		0	147,90	1.774,80	0,00	0,00

	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	PROPOSTA MD7: Obra de Reforma e Ampliação do Campo de Futebol do Município de Coremas - PB	SINAPI - 09/2025 - Paraíba SBC - 10/2025 - Paraíba SICRO3 - 07/2025 - Paraíba ORSE - 05/2025 - Sergipe	27,89%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADES				VALORES R\$			
				UND	CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 03	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 03	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO R\$	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO - BM Nº 03 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
6			ARCO - MONUMENTAL						67.820,72	0,00	0,00
6.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	1,15		0	102,49	117,86	0,00	0,00
6.2	5970	SINAPI	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m²	6,12		0	101,78	622,89	0,00	0,00
6.3	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	m³	0,4		0	822,17	328,86	0,00	0,00
6.4	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA. FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,56		0	2.999,48	1.679,70	0,00	0,00
6.5	100014	SBC	ESTRUTURA ACO PERFIL METALICO (22,153kg/m2)	m²	22,16		0	1.305,41	28.927,88	0,00	0,00
6.6	040339	SBC	SOLDA FILETE PERFIL DE ACO I-PORTICO ESTRUTURAL SOLDADO	M	31,66		0	66,25	2.097,47	0,00	0,00
6.7	023478	SBC	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS CAIXILHO DE FERRO C/ MASSA E ZARCAO	m²	88,64		0	47,69	4.227,24	0,00	0,00
6.8	121581	SBC	PAINEL COMPOSTO (ACM) E=4mm	m²	88,64		0	310,81	27.550,19	0,00	0,00
6.9	062432	SBC	PONTO TOMADA 300W ELETRODUTO PVC	UN	2		0	123,73	247,46	0,00	0,00
6.10	105548	SINAPI	PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	M	31,66		0	63,84	2.021,17	0,00	0,00
7			QUIOSQUES						247.879,30	0,00	0,00
7.1	96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	7,06		0	221,54	1.564,07	0,00	0,00
7.2	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	m³	1,78		0	822,17	1.463,46	0,00	0,00
7.3	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	6,4		0	486,40	3.112,96	0,00	0,00
7.4	5970	SINAPI	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m²	66		0	101,78	6.717,48	0,00	0,00
7.5	73990/001	SINAPI	ARMAÇAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	12,8		0	745,45	9.541,76	0,00	0,00
7.6	92806	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	KG	616		0	7,85	4.835,60	0,00	0,00
7.7	103350	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	92,4		0	181,77	16.795,54	0,00	0,00
7.8	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	m²	184,8		0	5,17	955,41	0,00	0,00
7.9	75481	SINAPI	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	184,8		0	27,81	5.139,28	0,00	0,00

	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	PROPOSTA MD7: Obra de Reforma e Ampliação do Campo de Futebol do Município de Coremas - PB	SINAPI - 09/2025 - Paraíba SBC - 10/2025 - Paraíba SICRO3 - 07/2025 - Paraíba ORSE - 05/2025 - Sergipe	27,89%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADES				VALORES R\$			
				UND	CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 03	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 03	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO R\$	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO - BM Nº 03 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
7.10	105024	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF 03/2024	M	6		0	51,88	311,28	0,00	0,00
7.11	90944	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM.	m²	131,9		0	198,99	26.246,78	0,00	0,00
7.12	84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO	m²	131,9		0	158,37	20.889,00	0,00	0,00
7.13	210105	SBC	POLIMENTO PISOS GRANITO	m²	131,9		0	28,18	3.716,94	0,00	0,00
7.14	130324	SBC	RODAPE MARMORITE OU GRANILITE	M	40		0	55,91	2.236,40	0,00	0,00
7.15	210032	SBC	POLIMENTO RODAPES GRANITO	M	40		0	31,93	1.277,20	0,00	0,00
7.16	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4		0	500,54	2.002,16	0,00	0,00
7.17	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2		0	653,63	1.307,26	0,00	0,00
7.18	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2		0	506,76	1.013,52	0,00	0,00
7.19	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2		0	837,10	1.674,20	0,00	0,00
7.20	104679	SINAPI	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO.	UN	8		0	165,84	1.326,72	0,00	0,00
7.21	96718	SINAPI	TUBO, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	M	50		0	15,02	751,00	0,00	0,00
7.22	96647	SINAPI	TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	M	24		0	25,68	616,32	0,00	0,00
7.23	72711	SINAPI	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12		0	60,67	728,04	0,00	0,00
7.24	72289	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	4		0	536,24	2.144,96	0,00	0,00
7.25	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M.	UN	2		0	316,47	632,94	0,00	0,00
7.26	83670	SINAPI	TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16		0	72,18	1.154,88	0,00	0,00
7.27	101872	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2		0	696,02	1.392,04	0,00	0,00
7.28	93137	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	26		0	204,57	5.318,82	0,00	0,00

	Obra		Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
	PROPOSTA MD7: Obra de Reforma e Ampliação do Campo de Futebol do Município de Coremas - PB		SINAPI - 09/2025 - Paraíba SBC - 10/2025 - Paraíba SICRO3 - 07/2025 - Paraíba ORSE - 05/2025 - Sergipe		27,89%		Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADES				VALORES R\$			
				UND	CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 03	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 03	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO R\$	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO - BM Nº 03 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
7.29	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	24		0	213,48	5.123,52	0,00	0,00
7.30	93143	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	4		0	215,48	861,92	0,00	0,00
7.31	72934	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	360		0	9,10	3.276,00	0,00	0,00
7.32	72252	SINAPI	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150		0	38,95	5.842,50	0,00	0,00
7.33	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2		0	95,00	190,00	0,00	0,00
7.34	96988	SINAPI	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2		0	113,61	227,22	0,00	0,00
7.35	105541	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9 W SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	12		0	234,42	2.813,04	0,00	0,00
7.36	105920	SINAPI	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	36		0	98,50	3.546,00	0,00	0,00
7.37	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	244		0	4,52	1.102,88	0,00	0,00
7.38	73415	SINAPI	PINTURA PVA, TRES DEMAOS	m²	244		0	24,40	5.953,60	0,00	0,00
7.39	95634	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	2		0	204,43	408,86	0,00	0,00
7.40	9540	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	2		0	1.411,36	2.822,72	0,00	0,00
7.41	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.	m²	244		0	17,84	4.352,96	0,00	0,00
7.42	100195	SBC	COBERTURA TELHA CERAMICA ROMANA 4 AGUAS+ESTRUTURA MADEIRA	m²	139,9		0	318,62	44.574,93	0,00	0,00
7.43	104756	SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	m²	139,9		0	178,68	24.997,33	0,00	0,00
7.44	023391	SBC	FORNECIMENTO PORTA ALUMINIO UMA FOLHA DE ABRIR	m²	13,44		0	653,18	8.778,73	0,00	0,00
7.45	112180	SBC	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL	m²	9,6		0	321,51	3.086,49	0,00	0,00
7.46	023691	SBC	FECHADURA PORTA ALUMINIO PADRAO LUXO-LINHA NYLON	UN	6		0	409,14	2.454,84	0,00	0,00
7.47	140202	SBC	FECHADURA JANELA DE ALUMÍNIO	UN	6		0	433,29	2.599,74	0,00	0,00
8			VESTIÁRIOS						188.217,51	91.331,38	91.331,38
8.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	m³	56	56	56	112,79	6.316,24	6.316,24	6.316,24

	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	PROPOSTA MD7: Obra de Reforma e Ampliação do Campo de Futebol do Município de Coremas - PB	SINAPI - 09/2025 - Paraíba SBC - 10/2025 - Paraíba SICRO3 - 07/2025 - Paraíba ORSE - 05/2025 - Sergipe	27,89%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADES				VALORES R\$			
				UND	CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 03	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 03	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO R\$	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO - BM Nº 03 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
8.2	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF 08/2023	m³	62,02	62,02	62,02	126,70	7.857,93	7.857,93	7.857,93
8.3	040452	SBC	CONC.USIN.MEC LAJE MACICA 30MPa 10M2 FOR.PLAST 17MM + ARMAD	m³	11,83	0	0	2.650,78	31.358,72	0,00	0,00
8.4	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	11	11	11	41,09	451,99	451,99	451,99
8.5	040343	SBC	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO 25MPa- PILARES+FORMAS+ARMACOES - BALDRAME	m³	11,2	11,2	11,2	3.105,87	34.785,74	34.785,74	34.785,74
8.6	040343	SBC	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO 25MPa- PILARES+FORMAS+ARMACOES - COLUNAS	m³	2,03	2,03	2,03	3.105,87	6.304,91	6.304,91	6.304,91
8.7	040343	SBC	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO 25MPa- PILARES+FORMAS+ARMACOES - VIGAS	m³	5,4	5,4	5,4	3.105,87	16.771,69	16.771,69	16.771,69
8.8	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONFIRA AF 12/2021	m²	150,9	150,9	150,9	124,87	18.842,88	18.842,88	18.842,88
8.9	120047	SBC	CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES	m²	150,9		0	41,10	6.201,99	0,00	0,00
8.10	00000038	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR OU IGU A 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M²	49,68		0	90,02	4.472,19	0,00	0,00
8.11	180109	SBC	PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS SOBRE PAREDE PREPARADA	m²	101,22		0	17,44	1.765,27	0,00	0,00
8.12	180018	SBC	PINTURA COM SELADOR PARA TINTA ACRILICA	m²	101,22		0	9,43	954,50	0,00	0,00
8.13	171351	SBC	CONTRAPISO ARGAMASSA PREFABRICADA QUALIMASSA 4,0cm	m²	41,12		0	54,82	2.254,19	0,00	0,00
8.14	170262	SBC	PISO CERAMICO 45X45CM CARGO PLUS BONE ELIANE	m²	41,12		0	74,08	3.046,16	0,00	0,00
8.15	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO AF 08/2023 PS	m²	41,12		0	62,01	2.549,85	0,00	0,00
8.16	110099	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,80x2,10m	UN	5		0	1.661,66	8.308,30	0,00	0,00
8.17	190466	SBC	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 0,55x1,80m BOX CHUVEIRO WC	UN	2		0	593,67	1.187,34	0,00	0,00
8.18	190377	SBC	MICTORIO SIFAO ECO BRANCO CELITE	UN	8		0	694,96	5.559,68	0,00	0,00
8.19	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	8		0	676,94	5.415,52	0,00	0,00
8.20	190331	SBC	CHUVEIRO PLASTICO EM PVC RIGIDO COM ARTICULACAO CROMADA 1/2"	UN	8		0	350,71	2.805,68	0,00	0,00
8.21	190196	SBC	LAVATORIO SUSPENSO ECO 40C30CM CELITE COM METAIS	UN	8		0	706,11	5.648,88	0,00	0,00
8.22	190429	SBC	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	7,2		0	552,20	3.975,84	0,00	0,00

	Obra PROPOSTA MD7: Obra de Reforma e Ampliação do Campo de Futebol do Município de Coremas - PB	Bancos SINAPI - 09/2025 - Paraíba SBC - 10/2025 - Paraíba SICRO3 - 07/2025 - Paraíba ORSE - 05/2025 - Sergipe	B.D.I. 27,89%	Encargos Sociais Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADES				VALORES R\$			
				UND	CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 03	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 03	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO R\$	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO - BM Nº 03 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
8.23	052661	SBC	PTO AGUA FRIA PVC ROSCA PARA FILTRO + ABERT E CHUMB RASGO	UN	10		0	120,84	1.208,40	0,00	0,00
8.24	CPU.02	Próprio	PONTO DE ESGOTO DN 50	UND	8		0	81,12	648,96	0,00	0,00
8.25	CPU.03	Próprio	PONTO DE ESGOTO DN 100	UND	8		0	114,10	912,80	0,00	0,00
8.26	052376	SBC	TUBO PVC SOLDÁVEL 50mm	M	30		0	27,56	826,80	0,00	0,00
8.27	1029	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	10		0	20,56	205,60	0,00	0,00
8.28	053302	SBC	TUBO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 75mm	M	25		0	33,37	834,25	0,00	0,00
8.29	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	10		0	29,04	290,40	0,00	0,00
8.30	011	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 32 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7		0	136,82	957,74	0,00	0,00
8.31	062191	SBC	TOMADA CORRENTE EMBUTIR 2P+T 15A-250V	UN	11		0	44,77	492,47	0,00	0,00
8.32	062003	SBC	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES COM PLACA SERIE MODULARE FAME	UN	15		0	58,35	875,25	0,00	0,00
8.33	470	ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"	un	15		0	21,39	320,85	0,00	0,00
8.34	8466	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	m	150		0	9,79	1.468,50	0,00	0,00
8.35	5023	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	m	200		0	11,70	2.340,00	0,00	0,00
9			ARQUIBANCADA / TORRE						326.868,45	115.025,92	115.025,92
9.1	172010	SBC	ESCAVACAO MANUAL TERRENO 1a CATEGORIA	m³	37,8	18,9	18,9	75,60	2.857,68	1.428,84	1.428,84
9.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	36	18	18	41,09	1.479,24	739,62	739,62
9.3	040343	SBC	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO 25MPa-PILARES+FORMAS+ARMACOES - VIGAS BALDRAME	m³	14,4	7,2	7,2	3.105,87	44.724,52	22.362,26	22.362,26
9.4	040343	SBC	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO 25MPa-PILARES+FORMAS+ARMACOES - PILARES	m³	10,8	5,4	5,4	3.105,87	33.543,39	16.771,69	16.771,69
9.5	040343	SBC	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO 25MPa-PILARES+FORMAS+ARMACOES - VIGAS LONGITUDINAIS	m³	7,2	3,6	3,6	3.105,87	22.362,26	11.181,13	11.181,13
9.6	040343	SBC	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO 25MPa-PILARES+FORMAS+ARMACOES - VIGAS TRANSVERSAIS	m³	12,83	6,415	6,415	3.105,87	39.848,31	19.924,15	19.924,15
9.7	020085	SBC	ATERRO COMPACTADO MEIO MANUAL COM SAIBRO/ARENOSO - ATERRO ARQUIBANCADAS	m³	257,5	128,75	128,75	192,35	49.530,12	24.765,06	24.765,06
9.8	1107896	SICRO3	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais - Laje degraus	m³	32,19	16,10	16,095	483,94	15.578,02	7.789,01	7.789,01
9.9	171350	SBC	REGULARIZACAO PISO ARGAMASSA PREFABRICADA QUALIMASSA 3,0cm	m²	9,66		0	40,47	390,94	0,00	0,00

	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	PROPOSTA MD7: Obra de Reforma e Ampliação do Campo de Futebol do Município de Coremas - PB	SINAPI - 09/2025 - Paraíba SBC - 10/2025 - Paraíba SICRO3 - 07/2025 - Paraíba ORSE - 05/2025 - Sergipe	27,89%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADES				VALORES R\$			
				UND	CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 03	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 03	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO R\$	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO - BM Nº 03 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
9.10	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	67,5		0	97,77	6.599,47	0,00	0,00
9.11	170485	SBC	PISO CERAMICO 45X45CM CARGO PLUS WHITE ACETINADO ELIANE	m²	254,8		0	68,47	17.446,15	0,00	0,00
9.12	090036	SBC	ALVENARIA TIJOLO FURADO 9x19x19cm ESP.10cm- CIMENTO/SAIBRO 1:8	m²	288	144	144	69,89	20.128,32	10.064,16	10.064,16
9.13	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	288		0	13,14	3.784,32	0,00	0,00
9.14	0000022	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 10 X 10 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS	m²	99		0	90,02	8.911,98	0,00	0,00
9.15	180109	SBC	PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS SOBRE PAREDE PREPARADA	m²	80		0	17,44	1.395,20	0,00	0,00
9.16	180018	SBC	PINTURA COM SELADOR PARA TINTA ACRILICA	m²	80		0	9,43	754,40	0,00	0,00
9.17	016	Próprio	LUMINÁRIA PLAFON 50W LED SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	33		0	85,26	2.813,58	0,00	0,00
9.18	061550	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4"	M	172		0	20,05	3.448,60	0,00	0,00
9.19	023470	SBC	CABO FLEXIVEL TERMOPLASTICO 2,5mm 450/750W	M	333		0	13,32	4.435,56	0,00	0,00
9.20	062191	SBC	TOMADA CORRENTE EMBUTIR 2P+T 15A-250V	UN	8		0	44,77	358,16	0,00	0,00
9.21	023470	SBC	CABO FLEXIVEL TERMOPLASTICO 2,5mm 450/750W	M	61		0	13,32	812,52	0,00	0,00
9.22	059263	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1"	M	30		0	19,57	587,10	0,00	0,00
9.23	063402	SBC	CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 1KV 1 CONDUTOR 4,0mm2	M	183		0	6,12	1.119,96	0,00	0,00
9.24	063511	SBC	CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 1,50mm2	M	30		0	7,36	220,80	0,00	0,00
9.25	063204	SBC	CABO AFUMEX SOLAR 1kv 1 CONDUTOR 10,0mm2	M	90		0	12,03	1.082,70	0,00	0,00
9.26	064202	SBC	QUADRO DISTRIBUICAO 12 DISJUNTORES 100A+BARRAMENTO	UN	1		0	1.566,21	1.566,21	0,00	0,00
9.27	120047	SBC	CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES	m²	576		0	41,10	23.673,60	0,00	0,00
9.28	170485	SBC	PISO CERAMICO 45X45CM CARGO PLUS WHITE ACETINADO ELIANE	m²	254,35		0	68,47	17.415,34	0,00	0,00
10			TORRES DE ILUMINAÇÃO						133.658,04	38.263,14	38.263,14
10.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	1,15	1,15	1,15	112,79	129,70	129,70	129,70
10.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	3,84	3,84	3,84	41,09	157,78	157,78	157,78

	Obra PROPOSTA MD7: Obra de Reforma e Ampliação do Campo de Futebol do Município de Coremas - PB	Bancos SINAPI - 09/2025 - Paraíba SBC - 10/2025 - Paraíba SICRO3 - 07/2025 - Paraíba ORSE - 05/2025 - Sergipe	B.D.I. 27,89%	Encargos Sociais Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADES				VALORES R\$			
				UND	CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 03	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 03	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO R\$	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO - BM Nº 03 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
10.3	040343	SBC	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO 25MPa-PILARES+FORMAS+ARMACOES	m³	6,9	6,9	6,9	3.105,87	21.430,50	21.430,50	21.430,50
10.4	069054	SBC	POSTE ACO CONICO TUBULAR RETO 12,0m ENGASTADO	UN	6		0	2.321,24	13.927,44	0,00	0,00
10.5	014009	SBC	CUSTO HORA CAMINHAO GUINDAUTO MERCEDES L1620 8tn 200CV	H	70	70	70	165,05	11.553,50	11.553,50	11.553,50
10.6	PRE-008	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINA PESADA EM CANTEIRO DE OBRAS	UN	1	1	1	4.991,66	4.991,66	4.991,66	4.991,66
10.7	12797	ORSE	Refletor externo IP65 para lâmpada 1000/2000w, com dissipador de calor,exclusive reator	un	24		0	1.142,26	27.414,24	0,00	0,00
10.8	G08	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM NAS DIMENSÕES 80CMX80CMX60CM COM PISO DE CONCRETO, E PAREDES	UND	7		0	741,57	5.190,99	0,00	0,00
10.9	078204	SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 16mm2	M	250		0	20,07	5.017,50	0,00	0,00
10.10	11195	ORSE	Cabo cobre flexível, não hologenado, 70,0mm2 - 0,6/1KV / 90º	m	150		0	90,22	13.533,00	0,00	0,00
10.11	059301	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO 4""	M	250		0	68,47	17.117,50	0,00	0,00
10.12	063902	SBC	HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m NORMATIZADA INTELLI	UN	1		0	167,03	167,03	0,00	0,00
10.13	061905	SBC	CONDUTOR COBRE NU CORDOALHA 7 FIOS P/PARA-RAIOS.COM SUPORTES	M	120		0	108,56	13.027,20	0,00	0,00
11			ALAMBRADO						310.759,25	0,00	150.504,31
11.1	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO - FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	1472		761,97	197,52	290.749,44	0,00	150.504,3100
11.2	111418	SBC	PORTAO FERRO 2FL.3,0x2,85m TB.ACO 60x40x1,9mm B.CHATA 1x1/4""	m²	18,4		0	1.087,49	20.009,81	0,00	0,00
									2.234.113,58	285.515,09	1.058.055,98

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM, R\$ 285,515,09 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS E NOVE CENTAVOS).

LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO
 CHIANCA:0259541437
 437
 Assinado de forma digital por
 LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO
 VELOSO CHIANCA:02595414437
 Data: 2026.07.28 17:08:07
 -03'00'
 LUZIKENYO L M VELOSO CHIANCA
 ENGº CIVIL CREA: 161.261.759-0

NOTA FISCAL – BM 003

CONSTRUTORA

Obra: Reforma e Ampliação do Campo de Futebol do Município de Coremas - PB

28 de julho de 2026



Prefeitura Municipal de João Pessoa
Secretaria da Receita Municipal
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
28/07/2026 16:54:01

Competência
07/2026

Número
15

Código de Verificação
BWBHjQkwK

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
51.308.497/0001-40

Nome / Nome Empresarial
MD7 CONSTRUTORA LTDA

Endereço
RUA LEONEL COELHO 155 PEDRO GONDIM

Inscrição Municipal
0002551136

Telefone
-

E-mail
contato@md7construtora.com.br

Município
JOAO PESSOA / PB BRASIL

CEP
58031-050

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
08.939.936/0001-94

Nome / Nome Empresarial
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

Endereço
RUA IZIDRO DE PAULA LEITE 65 POMBALZINHO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
-

Município
COREMAS / PB BRASIL

CEP
58770-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
4299-5/01-00 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL,

Serviço
07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS

Local da prestação do serviço
COREMAS / PB

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB, CONFORME O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 00100/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 251223CE1002 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 10002/2025.

ART DE EXECUÇÃO N° PB20260818809
CNO N° 90.028.23040/78

DADOS PARA PAGAMENTO:

Banco: SIC008
Conta: AG.: 4480 | CC: 19.797-1

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Não Incidente

Município da Incidência do ISSQN
COREMAS - PB

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
R\$ 285.515,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 285.515,09	2,000000	R\$ 5.710,30

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
R\$ 5.710,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00


VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
R\$ 285.515,09	R\$ 5.710,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 279.804,79

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Código Obra: 1122354735, Endereço da obra: RUA DO CAMPO, 56, CENTRO, COREMAS, PARAIBA, 58770000

Regra especial de tributação do prestador de serviço: Tributação Não Incidente



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BM 003

CONSTRUTORA

Obra: Reforma e Ampliação do Campo de Futebol do Município de Coremas - PB

28 de julho de 2026





CERTIDÕES ATUALIZADAS – BM 003



Obra: Reforma e Ampliação do Campo de Futebol do Município de Coremas - PB

28 de julho de 2026



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 51.308.497/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/07/2023
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MD7 CONSTRUTORA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MD7 CONSTRUTORA	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.99-1-01 - Administração de obras 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R LEONEL COELHO	NÚMERO 155	COMPLEMENTO SALA 05
-------------------------------	---------------	------------------------

CEP 58.031-050	BAIRRO/DISTRITO PEDRO GONDIM	MUNICÍPIO JOAO PESSOA	UF PB
-------------------	---------------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@MD7CONSTRUTORA.COM.BR	TELEFONE (83) 9179-8787
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/07/2023
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **06/06/2026** às **13:21:12** (data e hora de Brasília).

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE “BR CONSTRUÇÕES LTDA”,
CNPJ 51.308.497/0001-40**

JESSICA SUASSUNA GUEDES, brasileira, empresária, divorciada, portador do CPF Nº 079.839.964-38, Carteira de Identidade nº 3.477.088 SSP/PB residente a rua João Câncio da Silva, 1852, apto 201 – Bairro do Manaíra, em João Pessoa – PB, único sócio da sociedade denominada **BR CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 51.308.497/0001-40**, com sede à e Av. Nossa Senhora de Fátima, 1.843, Sala 112, CXPT: 073 – Torre – João Pessoa/ PB – CEP 58040-380, devidamente registrado na junta comercial do estado da Paraíba, sob nº 25201121779, em sessão de 05 de julho de 2023, resolve ALTERAR O CONTRATO SOCIAL, conforme cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Altera a Denominação Social de **BR CONSTRUÇÕES LTDA**, para **MD7 CONSTRUTORA LTDA**, assumindo o ativo e o passivo da Denominação anterior.

CLÁUSULA SEGUNDA - Altera o endereço da Av. Nossa Senhora de Fátima, 1.843, Sala 112, CXPT: 073 – Torre – João Pessoa/ PB – CEP 58040-380, para a Rua Leonel Coelho, 155, sala 05, Pedro Gondim, CEP 58031-050, João Pessoa-PB.

CLÁUSULA TERCEIRA - Admite-se na sociedade o sócio **DIRCIO SILVA JUNIOR**, brasileiro, natural de João Pessoa - PB, nascido em 27/11/1985, maior, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade R.G. nº 2729455 SSP-PB e do CPF/MF nº 049.319.794-08, residente e domiciliado à Rua Antônio de Souza Leão, 204, bloco B, Ap. 1701, Jardim Oceania, CEP 58037-418, João Pessoa – PB.

CLÁUSULA QUARTA - Retira-se da sociedade o sócio **JESSICA SUASSUNA GUEDES**, cedendo e transferindo suas quotas no valor de R\$ R\$ 4.500 000.00 (Quatro Milhões e Quinhentos mil Reais), dando plena e total quitação das mesmas, para o sócio **DIRCIO SILVA JUNIOR**.

CLÁUSULA QUINTA - O Capital Social fica inalterado, permanecendo em R\$ R\$ 4.500 000.00 (Quatro Milhões e Quinhentos mil Reais), totalmente

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE “BR CONSTRUÇÕES LTDA”,
CNPJ 51.308.497/0001-40**

integralizado em moeda corrente do País, divididos em 4.500.000 (Quatro Milhões e Quinhentos mil) de quotas de R\$ 1,00 (um Real) cada quota, que por força da cessão e transferência, passa a ser distribuído da seguinte forma:

DIRCIO SILVA JUNIOR.....4.500 000 Quotas R\$ 4.500.000,00

CLÁUSULA SEXTA - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **DIRCIO SILVA JUNIOR** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

CLÁUSULA SÉTIMA - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA - Fica eleito o Foro da Comarca de João Pessoa - PB, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA - Todas as demais cláusulas, por este instrumento não alteradas, permanecem em pleno vigor.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE “BR CONSTRUÇÕES LTDA”,
CNPJ 51.308.497/0001-40**

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

João Pessoa, 18 de setembro de 2024.

Dircio Silva Junior
Sócio Administrador

Jessica Suassuna Guedes
Ex. Sócio



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MD7 CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:



IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04931979408	DIRCIO SILVA JUNIOR
07983996438	JESSICA SUASSUNA GUEDES



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2024 12:06 SOB Nº 20241100720.
PROTOCOLO: 241100720 DE 20/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12413493540. CNPJ DA SEDE: 51308497000140.
NIRE: 25201121779. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/09/2024.
MD7 CONSTRUTORA LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO			
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN					
2 ^a 1 ^a NOME E SOBRENOME DIRCIO SILVA JUNIOR				1 ^a HABILITAÇÃO 06/02/2004	
					
					
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 27/11/1985, JOAO PESSOA, PB					
4a DATA EMISSÃO 08/04/2024		4b VALIDADE 08/04/2034		ACC  D	
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 2729455 SSP PB					
4d CPE 049.319.794-08		5 Nº REGISTRO 03185262132		3 CAT HAB AB	
NACIONALIDADE BRASILEIRO					
FILIAÇÃO DIRCIO SILVA					
JOSENILDE DA NOBREGA RODRIGUES SILVA					
7 ASSINATURA DO PORTADOR 					

9
10
11
12

ACC			
A		08/04/2034	
A1			
B		08/04/2034	
B1			
C			
C1			

9
10
11
12

D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12

OBSERVAÇÕES

LOCAL

JOAO PESSOA, PB

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

56675656160

PB049709135

PARAÍBA

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

2. 2. 1. Nome e Sobrenome / Name / Surname / Nome e Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 11. Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA031852621<329<<<<<<<<
8511272M3404089BRA<<<<<<<<2
DIRCIO<<SILVA<JUNIOR<<<<<<<



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MD7 CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 51.308.497/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 01:13:26 do dia 19/03/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/09/2026.

Código de controle da certidão: **692A.E209.AA01.F986**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

C E R T I D ã O

CÓDIGO: **582A.EAE3.9885.8900**

Emitida no dia 05/06/2026 às 13:02:27

Identificação do requerente:

CNPJ/CPF: **51.308.497/0001-40**

R.G. :

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos definitivamente constituídos e inscritos em Dívida Ativa.** A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.

Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.901.863/26-27

DADOS DO CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ

51.308.497/0001-40

Nome do Contribuinte

MD7 CONSTRUTORA LTDA

Endereço

RUA LEONEL COELHO, 155 , BAIRRO PEDRO GONDIM, JOAO PESSOA/PB - CEP: 58.031-050

PARECER DA CERTIDÃO

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa do Município.

Esta certidão atesta a regularidade fiscal do contribuinte e não representa a retirada automática dos débitos do registro público de inadimplência, onde para isto será necessário o pagamento prévio dos emolumentos específicos.

INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS: 0002551136

IMOBILIÁRIAS:

OBSERVAÇÕES

Certidão válida até: 11/08/2026

Código de autenticidade: ADD27C82059041FD

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras.

Certidão emitida gratuitamente em 12 de Junho de 2026

A autenticidade desta certidão deve ser confirmada na pagina da Secretaria da Receita,
no endereço: <https://www.joaopessoa.pb.gov.br/>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MD7 CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 51.308.497/0001-40

Certidão nº: 52754657/2026

Expedição: 05/06/2026, às 13:45:45

Validade: 02/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MD7 CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.308.497/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.308.497/0001-40
Razão Social: MD7 CONSTRUTORA LTDA
Endereço: R LEONEL COELHO 155 SALA 05/ PEDRO GONDIM / JOAO PESSOA / PB / 58031-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/07/2026 a 25/08/2026

Certificação Número: 2026072708046110827792

Informação obtida em 28/07/2026 16:18:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 234758/2026

Emissão: 28/07/2026

Validade: 31/08/2026

Chave: 61Caa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MD7 CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 51.308.497/0001-40

Registro: 0003566994

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 4.500.000,00

Data do Capital: 22/05/2023

Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO. DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS. INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. OBRAS DE IRRIGAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, AS OBRAS DE CONTENÇÃO, A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, CONSTRUÇÃO DE VIAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA. OBRAS DE TERRAPLENAGEM. SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO, A DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO. ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS. SERVIÇOS DE ARQUITETURA SERVIÇOS DE ENGENHARIA. SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA. ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR, MOTORES, TURBINAS E MAQUINAS FERRAMENTA, GERADORES, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS. (CONFORME CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO SOCIAL, HOMOLOGADO PELA JUCEP EM 05/07/2023)

Endereço Matriz: RUA LEONEL COELHO, 155, sala 05, PEDRO GONDIM, JOÃO PESSOA, PB, 58031050

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 10/08/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003566994DDPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 5374960. Data de vencimento do boleto: 31/08/2026
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Parcelamento Ano: 2026

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6 | Parcelas em Aberto: 1

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO CHIANCA

Registro: 1612617590

CPF: ***.954.144.**

Data Início: 22/05/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 17/08/2030

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 234758/2026

Emissão: 28/07/2026

Validade: 31/08/2026

Chave: 61Caa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Sócio: DIRCIO SILVA JUNIOR.

CPF: ***.319.794-**

Função: EMPRESÁRIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 230435/2026

Emissão: 16/04/2026

Validade: 31/03/2027

Chave: Ad7x5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO CHIANCA

Registro: 1612617590

CPF: ***.954.144-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 02/09/2013

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE PAULISTA

Data de Formação: 20/07/2012

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MD7 CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0003566994

CNPJ: 51.308.497/0001-40

Data Início: 22/05/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 17/08/2030

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Terça-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Quarta-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Quinta-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Sexta-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 20 HORAS SEMANAIS - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO - PROTOCOLO 1231454/2025.





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 51.308.497/0001-40

Razão Social: MD7 CONSTRUTORA LTDA

Nome Fantasia: MD7 CONSTRUTORA

Certidão emitida às 16:21 de 28/07/2026.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G.
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **0szM.yuLr**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.