

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA MEDIÇÃO - BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 04

PROPOSTA MD7: Obra de Reforma e Ampliação do Campo de Futebol do Município de Coremas - PB

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 - PERÍODO: 06/08 A 08/09 DE 2026

Bases: SINAPI 09/2025-PB | SBC 10/2025-PB | SICRO3 07/2025-PB | ORSE 05/2025-SE - B.D.I. 27,89% (embutido nos preços unitários) - Encargos desonerados

1. SERVIÇOS MEDIDOS NO PERÍODO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD. CONTRATADA	ACUM. ANTERIOR (BM 01 a 03)	MEMÓRIA DE CÁLCULO / CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	QTD. MEDIDA BM 04	ACUM. ATÉ BM 04	% EXEC. ACUM.	PREÇO UNIT. C/ BDI R\$	VALOR MEDIDO BM 04 R\$
2.2	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	2,00	Mão de obra de administração local, medida por permanência mensal: 1,00 mês de encarregado geral no período de 06/08 a 08/09/2026 (conforme diário de obra e folha de frequência).	1,00	3,00	50,0%	R\$ 5.122,40	R\$ 5.122,40
2.3	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	2,00	Mão de obra de administração local, medida por permanência mensal: 1,00 mês de mestre de obras no período de 06/08 a 08/09/2026 (conforme diário de obra e folha de frequência).	1,00	3,00	50,0%	R\$ 7.692,95	R\$ 7.692,95
11.1	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	1.472,00	761,97	Área de tela executada no período, conforme detalhamento no item 1.1 abaixo (percentual do alambrado concluído entre 06/08 e 08/09/2026).	515,20	1.277,17	86,8%	R\$ 197,52	R\$ 101.762,30
TOTAL MEDIDO NO PERÍODO - BM N° 04											R\$ 114.577,65

1.1 DETALHAMENTO DO ITEM 11.1 - ALAMBRADO

Parâmetro	Valor	Und
Área total de alambrado contratada	1.472,00	m²
Área acumulada medida até o BM nº 03	761,97	m²
Área remanescente no início do período	710,03	m²
% do alambrado contratado executado no período (levantamento de campo)	35,0%	%
Área medida no período = área contratada x % executado	515,20	m²
Área remanescente após o BM nº 04	194,83	m²

2. RESUMO FINANCEIRO DA MEDIÇÃO POR ETAPA

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	VALOR CONTRATADO R\$	MEDIDO NO PERÍODO BM 04 R\$	ACUMULADO ATÉ BM 04 R\$	SALDO A MEDIR R\$	% EXEC. ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 57.934,39	-	R\$ 38.665,81	R\$ 19.268,58	66,7%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 137.280,70	R\$ 12.815,35	R\$ 94.604,65	R\$ 42.676,05	68,9%
3	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO	R\$ 99.677,46	-	R\$ 99.677,46	-	100,0%
4	MURO DE CONTORNO	R\$ 442.798,66	-	R\$ 442.798,66	-	100,0%
5	URBANIZAÇÃO	R\$ 221.219,10	-	-	R\$ 221.219,10	0,0%
6	ARCO - MONUMENTAL	R\$ 67.820,72	-	-	R\$ 67.820,72	0,0%
7	QUIOSQUES	R\$ 247.879,30	-	-	R\$ 247.879,30	0,0%
8	VESTIÁRIOS	R\$ 188.217,51	-	R\$ 91.331,38	R\$ 96.886,13	48,5%
9	ARQUIBANCADA / TORRE	R\$ 326.868,45	-	R\$ 115.025,92	R\$ 211.842,53	35,2%
10	TORRES DE ILUMINAÇÃO	R\$ 133.658,04	-	R\$ 38.263,14	R\$ 95.394,90	28,6%
11	ALAMBRADO	R\$ 310.759,25	R\$ 101.762,30	R\$ 252.266,61	R\$ 58.492,64	81,2%
TOTAL GERAL		R\$ 2.234.113,58	R\$ 114.577,65	R\$ 1.172.633,63	R\$ 1.061.479,95	52,5%

Legenda: texto azul = dado de entrada (levantamento de campo); texto verde = link para a aba BOLETIM DE MEDIÇÃO 04; texto preto = fórmula.

LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO
CHIANCA:02595414437

Assinado de forma digital por LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO CHIANCA:02595414437
Dados: 2026.09.08 18:21:06 -03'00'

EMPRESA

FISCALIZAÇÃO / PREFEITURA