



L7 ENGENHARIA
LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO – 001

Obra: Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Porte 1, no município de Coremas/PB.

Período da Medição: 07 de maio de 2026 à 25 de junho de 2026.

25 de junho de 2026



L7 ENGENHARIA
LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Porte 1, no município de Coremas/PB.

Período da Medição: 07 de maio de 2026 à 25 de junho de 2026.

25 de junho de 2026



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1, no município de Coremas/PB -

Bancos:

SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (09/2025) - IOPEs (08/2025) - EMOP (10/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - AGESUL (06/2025)

BDI Geral:

26,87%

Encargo Social Mensalista:

69,85%

Data:

12/12/2025

Encargo Social Horista: 113,60%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 001

PERÍODO: 07 DE MAIO DE 2026 À 25 DE JUNHO DE 2026

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit c/ Desconto	Valor Unit com BDI	Total	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	TOTAL (R\$)	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS					162.825,53				
1.1			CANTEIRO DE OBRAS					99.886,00			80.607,51	
1.1.1	CPU2526	Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2	UNX	MÉS	14,00	R\$ 924,54	R\$ 1.172,96	16.421,41	1,00	0,00	1.172,96
1.1.2	CPU2527	Próprio	BARRAÇÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/	m²	15,00	R\$ 234,94	R\$ 298,06	4.470,94	15,00	0,00	4.470,94	
1.1.3	CPU2528	Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M	MÉS	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	CPU2529	Próprio	BARRACAO PARA REFEITÓRIO EM OBRAS EM COMPENSADO	m²	13,00	R\$ 1.011,23	R\$ 1.282,94	16.678,26	13,00	0,00	16.678,26	
1.1.5	95648	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR	UN	1,00	R\$ 568,32	R\$ 721,03	721,03	1,00	0,00	721,03	
1.1.6	95673	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	R\$ 124,91	R\$ 158,48	158,48	1,00	0,00	158,48	
1.1.7	101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR	UN	1,00	R\$ 1.868,45	R\$ 2.370,51	2.370,51	1,00	0,00	2.370,51	
1.1.8	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	m²	6,00	R\$ 445,25	R\$ 564,89	3.389,33	6,00	0,00	3.389,33	
1.1.9	CPU2530	Próprio	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO,	m³	140,00	R\$ 105,88	R\$ 134,33	18.806,81	110,00	0,00	14.776,78	
1.1.10	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	325,60	R\$ 89,25	R\$ 113,23	36.869,23	325,60	0,00	36.869,23	
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					47.946,00			6.849,43	
1.2.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,75	R\$ 21.595,11	R\$ 27.397,71	47.946,00	0,25	0,00	6.849,43	
1.3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					7.839,09			3.919,54	
1.3.1	CPU2531	Próprio	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	UN	1,00	R\$ 6.178,83	R\$ 7.839,09	7.839,09	0,50	0,00	3.919,54	
1.4			EQUIPAMENTOS DE APOIO					7.154,44			1.439,26	
1.4.1	CPU1926	Próprio	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E	M2X	MÉS	273,40	R\$ 20,63	R\$ 26,17	7.154,44	55,00	0,00	1.439,26
2			FUNDAÇÃO					207.935,32				
2.1	99059	SINAPI	FUNDAÇÃO								207.935,32	
2.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA	M	97,50	R\$ 59,46	R\$ 75,44	7.355,13	97,50	0,00	7.355,13	
2.2	90100	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO	m³	208,39	R\$ 11,90	R\$ 15,10	3.146,10	208,39	0,00	3.146,10	
2.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	52,10	R\$ 80,60	R\$ 102,26	5.327,77	52,10	0,00	5.327,77	
2.4	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES	m³	60,58	R\$ 167,26	R\$ 212,21	12.855,62	60,58	0,00	12.855,62	
2.5	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA	m²	403,50	R\$ 81,36	R\$ 103,22	41.648,65	403,50	0,00	41.648,65	
2.6	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	415,50	R\$ 17,73	R\$ 22,49	9.346,32	415,50	0,00	9.346,32	
2.7	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	4,40	R\$ 15,75	R\$ 19,98	87,93	4,40	0,00	87,93	
2.8	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.092,40	R\$ 14,04	R\$ 17,81	19.459,39	1.092,40	0,00	19.459,39	
2.9	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	787,40	R\$ 12,20	R\$ 15,47	12.183,50	787,40	0,00	12.183,50	
2.10	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5	KG	436,80	R\$ 9,32	R\$ 11,82	5.164,32	436,80	0,00	5.164,32	
2.11	104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM -	KG	207,10	R\$ 8,74	R\$ 11,08	2.295,37	207,10	0,00	2.295,37	
2.12	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -	m³	54,30	R\$ 727,57	R\$ 923,07	50.122,86	54,30	0,00	50.122,86	
2.13	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	332,94	R\$ 1,30	R\$ 1,65	549,07	332,94	0,00	549,07	
2.14	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	250,02	R\$ 24,18	R\$ 30,68	7.670,45	250,02	0,00	7.670,45	
2.15	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	403,50	R\$ 46,78	R\$ 59,35	23.946,02	403,50	0,00	23.946,02	
2.16	CPU2532	Próprio	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	54,30	R\$ 98,37	R\$ 124,80	6.776,81	54,30	0,00	6.776,81	
3			ESTRUTURA					300.443,72				
3.1			PILARES					45.759,59			21.507,21	
3.1.1	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO	m²	231,10	R\$ 62,86	R\$ 79,75	18.431,20	108,62	0,00	8.662,90	
3.1.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	584,90	R\$ 9,45	R\$ 11,99	7.014,61	274,90	0,00	3.296,83	
3.1.3	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50	KG	151,30	R\$ 7,92	R\$ 10,05	1.520,97	71,11	0,00	714,85	
3.1.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60	KG	310,80	R\$ 12,35	R\$ 15,67	4.869,33	146,08	0,00	2.288,59	
3.1.5	CPU2284	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	m³	14,20	R\$ 674,49	R\$ 855,72	12.151,28	6,67	0,00	5.711,10	
3.1.6	CPU2532	Próprio	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	14,20	R\$ 98,37	R\$ 124,80	1.772,20	6,67	0,00	832,94	
3.2			VIGAS					74.998,37			28.347,64	
3.2.1	92460	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA	m²	205,10	R\$ 107,95	R\$ 136,95	28.089,19	96,40	0,00	13.202,33	
3.2.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	54,60	R\$ 11,47	R\$ 14,55	794,51	25,66	0,00	373,39	
3.2.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50	KG	296,70	R\$ 10,66	R\$ 13,52	4.011,61	139,45	0,00	1.885,45	
3.2.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50	KG	370,00	R\$ 9,45	R\$ 11,99	4.437,35	173,90	0,00	2.085,56	
3.2.5	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50	KG	545,50	R\$ 7,92	R\$ 10,05	5.483,72	256,39	0,00	2.577,35	
3.2.6	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50	KG	467,80	R\$ 7,64	R\$ 9,69	4.532,45	219,87	0,00	2.130,25	
3.2.7	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60	KG	311,80	R\$ 12,35	R\$ 15,67	4.885,00	146,55	0,00	2.295,95	
3.2.8	CPU2283	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -	m³	23,20	R\$ 675,04	R\$ 856,43	19.869,11	3,87	0,00	3.314,37	
3.2.9	CPU2532	Próprio	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	23,20	R\$ 98,37	R\$ 124,80	2.895,43	3,87	0,00	482,99	
3.3			LAJES					177.753,37				
3.3.1	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -	KG	429,20	R\$ 11,87	R\$ 15,06	6.464,09				



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1, no município de Coremas/PB -

Bancos:

SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (09/2025) - IOPEs (08/2025) - EMOP (10/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - AGESUL (06/2025)

BDI Geral:

26,87%

Encargo Social Mensalista:

69,85%

Data:

12/12/2025

Encargo Social Horista: 113,60%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 001

PERÍODO: 07 DE MAIO DE 2026 À 25 DE JUNHO DE 2026

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit c/ Desconto	Valor Unit com BDI	Total	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	TOTAL (R\$)
3.3.2	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -	KG	128,40	R\$ 10,99	R\$ 13,95	1.790,56			
3.3.3	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -	KG	70,10	R\$ 10,20	R\$ 12,94	907,00			
3.3.4	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0	KG	126,00	R\$ 9,03	R\$ 11,46	1.443,87			
3.3.5	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5	KG	252,40	R\$ 7,55	R\$ 9,58	2.417,92			
3.3.6	CPU2283	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -	m³	34,70	R\$ 675,04	R\$ 856,43	29.718,02			
3.3.7	CPU2532	Próprio	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	34,70	R\$ 98,37	R\$ 124,80	4.330,67			
3.3.8	CPU2100	Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto	m²	539,41	R\$ 110,78	R\$ 140,54	75.810,30			
3.3.9	CPU2534	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM, FERRO 3.4MM,	m²	631,11	R\$ 14,36	R\$ 18,21	11.494,78			
40240	101792	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO	m³	1.914,91	R\$ 17,85	R\$ 22,65	43.376,15			
3.4			BASE RESERVATÓRIO					1.932,39			
3.4.1	97103	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.	m²	6,25	R\$ 243,70	R\$ 309,18	1.932,39			
4			ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS					195.823,09			
4.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					123.354,72			
4.1.1	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14	m²	888,77	R\$ 74,72	R\$ 94,80	84.257,94			
4.1.2	CPU2535	Próprio	COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE	m²	76,23	R\$ 212,79	R\$ 269,97	20.579,53			
4.1.3	93191	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	114,15	R\$ 68,33	R\$ 86,69	9.895,71			
4.1.4	93199	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "20" CM.	M	48,80	R\$ 47,61	R\$ 60,40	2.947,56			
4.1.5	93200	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA.	M	416,29	R\$ 10,74	R\$ 13,63	5.673,98			
4.2			DRYWALL					56.926,57			
4.2.1	CPU1942	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES	m²	107,07	R\$ 108,38	R\$ 137,50	14.722,05			
4.2.2	CPU2286	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO	m²	91,66	R\$ 175,38	R\$ 222,50	20.394,73			
4.2.3	CPU2520	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO	m²	10,56	R\$ 272,66	R\$ 345,92	3.652,97			
4.2.4	CPU2522	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO,	m²	50,50	R\$ 245,69	R\$ 311,70	15.741,09			
4.2.5	96374	SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	M	77,94	R\$ 24,43	R\$ 30,99	2.415,72			
4.3			DIVISÓRIAS					15.541,79			
4.3.1	102257	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA	m²	36,38	R\$ 336,73	R\$ 427,21	15.541,79			
5			COBERTURA					102.452,36			
5.1			ESTRUTURA					26.204,04			
5.1.1	100383	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2	m²	490,12	R\$ 22,32	R\$ 28,31	13.877,62			
5.1.2	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE	m²	490,12	R\$ 19,82	R\$ 25,15	12.326,42			
5.2			TELHAMENTO					36.010,50			
5.2.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE	m²	490,12	R\$ 57,91	R\$ 73,47	36.010,50			
5.3			COMPLEMENTOS					40.237,81			
5.3.1	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE	M	154,40	R\$ 135,49	R\$ 171,90	26.541,58			
5.3.2	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	53,63	R\$ 43,89	R\$ 55,68	2.986,31			
5.3.3	94451	SINAPI	CUMEIEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E	M	74,20	R\$ 113,77	R\$ 144,34	10.709,92			
6			IMPERMEABILIZAÇÃO					40.341,33			
6.1	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3,	m²	107,01	R\$ 51,17	R\$ 64,92	6.947,50			
6.2	98566	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS,	m²	222,30	R\$ 58,39	R\$ 74,08	16.467,79			
6.3	98565	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	m²	416,29	R\$ 32,05	R\$ 40,66	16.926,04			
7			ESQUADRIAS					255.123,70			
7.1			ESQUADRIAS DE MADEIRA					62.613,23			
7.1.1			PORTAS DE MADEIRA					62.613,23			
7.1.1.1	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,	UN	12,00	R\$ 1.099,79	R\$ 1.395,30	16.743,66			
7.1.1.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,	UN	8,00	R\$ 1.015,57	R\$ 1.288,45	10.307,59			
7.1.1.3	CPU2536	Próprio	PORTA COMPLETA MADEIRA 2,20m CORRER COM FERRAGENS	m²	7,98	R\$ 3.512,56	R\$ 4.456,39	35.561,99			
7.2			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO					147.815,58			
7.2.1			PORTAS DE ALUMÍNIO					124.575,83			
7.2.1.1	CPU2537	Próprio	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	m²	24,01	R\$ 1.152,02	R\$ 1.461,56	35.092,11			
7.2.1.2	CPU2538	Próprio	PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, COMPLETA	m²	2,00	R\$ 1.272,75	R\$ 1.614,74	3.229,48			
7.2.1.3	CPU2541	Próprio	PORTA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR	m²	1,68	R\$ 1.200,98	R\$ 1.523,69	2.559,79			
7.2.1.4	CPU2543	Próprio	PORTAO DE CORRER EM ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	m²	44,50	R\$ 1.308,81	R\$ 1.660,49	73.891,95			
7.2.1.5	CPU2686	Próprio	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER	m²	8,74	R\$ 884,03	R\$ 1.121,57	9.802,50			
7.2.2			JANELAS DE ALUMÍNIO					23.239,75			
7.2.2.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO	m²	28,64	R\$ 629,11	R\$ 798,15	22.858,97			
7.2.2.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM	m²	0,90	R\$ 333,48	R\$ 423,08	380,78			
7.3			ESQUADRIAS METÁLICAS					2.546,52			



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1, no município de Coremas/PB -

Bancos:

SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (09/2025) - IOPEs (08/2025) - EMOP (10/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - AGESUL (06/2025)

BDI Geral:

26,87%

Encargo Social Mensalista:

69,85%

Data:

12/12/2025

Encargo Social Horista: 113,60%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 001

PERÍODO: 07 DE MAIO DE 2026 À 25 DE JUNHO DE 2026

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit c/ Desconto	Valor Unit com BDI	Total	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	TOTAL (R\$)
7.3.1			PORTAS METÁLICAS					2.546,52			
7.3.1.1	CPU2544	Próprio	PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18,	m²	3,15	R\$ 637,20	R\$ 808,42	2.546,52			
7.4			ACESSÓRIOS					42.148,37			
7.4.1	CPU2545	Próprio	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	UN	4,00	R\$ 457,94	R\$ 580,99	2.323,97			
7.4.2	CPU2547	Próprio	ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	M	106,60	R\$ 108,62	R\$ 137,80	14.689,74			
7.4.3	CPU2548	Próprio	MOLA AEREA COM CALHA/BRAÇO DESLIZANTE	UN	4,00	R\$ 1.741,67	R\$ 2.209,65	8.838,62			
7.4.4	CPU2549	Próprio	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	UN	21,00	R\$ 293,70	R\$ 372,61	7.824,91			
7.4.5	CPU2550	Próprio	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO	m²	0,50	R\$ 664,07	R\$ 842,51	421,25			
7.4.6	100705	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	15,00	R\$ 83,52	R\$ 105,96	1.589,38			
7.4.7	CPU2551	Próprio	FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMINIO MÁXIM AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO	UN	43,00	R\$ 118,42	R\$ 150,24	6.460,49			
8			REVESTIMENTO DE PAREDE					105.077,27			
8.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					65.233,53			
8.1.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,	m²	1.777,54	R\$ 7,46	R\$ 9,46	16.812,79			
8.1.2	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES	m²	1.591,19	R\$ 21,53	R\$ 27,32	43.471,94			
8.1.3	87553	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES	m²	186,35	R\$ 20,93	R\$ 26,56	4.948,79			
8.2			REVESTIMENTO CERÂMICO					39.843,75			
8.2.1	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES	m²	300,48	R\$ 104,52	R\$ 132,60	39.843,75			
9			REVESTIMENTO DE PISO INTERNO					138.994,45			
9.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					83.398,51			
9.1.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,	m²	568,25	R\$ 85,01	R\$ 107,85	61.286,16			
9.1.2	CPU2552	Próprio	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	m²	568,25	R\$ 30,67	R\$ 38,91	22.112,35			
9.2			GRANILITE					48.464,34			
9.2.1	CPU2553	Próprio	PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E	m²	457,67	R\$ 73,79	R\$ 93,61	42.844,55			
9.2.2	CPU2554	Próprio	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM	m²	110,58	R\$ 40,06	R\$ 50,82	5.619,79			
9.3			RODAPÉ					7.131,60			
9.3.1	CPU2555	Próprio	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA	M	290,57	R\$ 19,35	R\$ 24,54	7.131,60			
10			REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO					37.635,55			
10.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					37.635,55			
10.1.1	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO	m²	40,45	R\$ 733,37	R\$ 930,42	37.635,55			
11			REVESTIMENTO DE TETO					45.069,66			
11.1			FORRO					45.069,66			
11.1.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO.	m²	502,19	R\$ 70,74	R\$ 89,75	45.069,66			
12			PINTURA					82.409,81			
12.1			PAREDES					58.222,59			
12.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	553,81	R\$ 3,66	R\$ 4,64	2.572,09			
12.1.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1.442,83	R\$ 10,29	R\$ 13,06	18.843,29			
12.1.3	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	m²	553,81	R\$ 16,79	R\$ 21,31	11.799,36			
12.1.4	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1.442,83	R\$ 8,75	R\$ 11,10	16.008,92			
12.1.5	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	553,81	R\$ 12,81	R\$ 16,25	8.998,94			
12.2			TETO					19.164,20			
12.2.1	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	502,19	R\$ 19,15	R\$ 24,30	12.203,70			
12.2.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	502,19	R\$ 10,92	R\$ 13,86	6.960,49			
12.3			ESQUADRIAS					5.023,02			
12.3.1	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	107,83	R\$ 21,19	R\$ 26,88	2.898,89			
12.3.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.	m²	106,81	R\$ 15,68	R\$ 19,89	2.124,13			
13			MARMORARIA					8.379,81			
13.1	CPU2556	Próprio	TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM	m²	19,02	R\$ 62,61	R\$ 79,44	1.510,93			
13.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM	M	40,40	R\$ 134,01	R\$ 170,02	6.868,88			
14			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					63.864,56			
14.1			EQUIPAMENTOS					398,78			
14.1.1	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 104,77	R\$ 132,93	398,78			
14.2			LOUÇAS					22.470,94			
14.2.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE	UN	14,00	R\$ 535,12	R\$ 678,91	9.504,76			



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1, no município de Coremas/PB -

Bancos:

SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (09/2025) - IOPEs (08/2025) - EMOP (10/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - AGESUL (06/2025)

BDI Geral:

26,87%

Encargo Social Mensalista:

69,85%

Data:

12/12/2025

Encargo Social Horista: 113,60%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 001

PERÍODO: 07 DE MAIO DE 2026 À 25 DE JUNHO DE 2026

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit c/ Desconto	Valor Unit com BDI	Total	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	TOTAL (R\$)
14.2.2	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR -	UN	9,00	R\$ 404,84	R\$ 513,62	4.622,57			
14.2.3	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA	UN	3,00	R\$ 887,41	R\$ 1.125,86	3.377,58			
14.2.4	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 673,08	R\$ 853,94	1.707,88			
14.2.5	CPU2557	Próprio	LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS,	UN	1,00	R\$ 550,75	R\$ 698,74	698,74			
14.2.6	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14,00	R\$ 144,10	R\$ 182,82	2.559,41			
14.3			METAIS E ACESSÓRIOS					40.994,84			
14.3.1	CPU2558	Próprio	TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO	m²	1,48	R\$ 1.492,61	R\$ 1.893,68	2.802,65			
14.3.2	CPU2559	Próprio	FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRONOX OU	UN	1,00	R\$ 2.358,88	R\$ 2.992,71	2.992,71			
14.3.3	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	R\$ 219,14	R\$ 278,02	2.780,18			
14.3.4	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO -	UN	5,00	R\$ 136,36	R\$ 173,00	865,02			
14.3.5	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R\$ 57,31	R\$ 72,71	290,84			
14.3.6	CPU2560	Próprio	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	UN	3,00	R\$ 360,12	R\$ 456,88	1.370,64			
14.3.7	CPU2561	Próprio	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO	UN	6,00	R\$ 350,38	R\$ 444,52	2.667,14			
14.3.8	CPU2562	Próprio	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173 C, DECA OU SIMILAR	UN	24,00	R\$ 261,71	R\$ 332,03	7.968,68			
14.3.9	CPU2690	Próprio	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU	UN	5,00	R\$ 388,27	R\$ 492,60	2.463,02			
14.3.10	CPU2563	Próprio	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 778,64	R\$ 987,86	1.975,73			
14.3.11	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	5,00	R\$ 312,60	R\$ 396,60	1.983,00			
14.3.12	CPU2546	Próprio	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UN	4,00	R\$ 106,81	R\$ 135,51	542,04			
14.3.13	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	24,00	R\$ 300,52	R\$ 381,27	9.150,55			
14.3.14	100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 999,61	R\$ 1.268,21	1.268,21			
14.3.15	CPU2105	Próprio	RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA	UN	19,00	R\$ 53,55	R\$ 67,94	1.290,92			
14.3.16	CPU2564	Próprio	ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR,FO RNECIMENTO E COLOCACAO 3%-	UN	2,00	R\$ 229,97	R\$ 291,76	583,51			
15			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					171.422,78			
15.1			HIDRÁULICA					61.891,76			
15.1.1	CPU2565	Próprio	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"	UN	1,00	R\$ 86,31	R\$ 109,50	109,50			
15.1.2	CPU2566	Próprio	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	UN	1,00	R\$ 1.037,84	R\$ 1.316,70	1.316,70			
15.1.3	103039	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 49,54	R\$ 62,85	62,85			
15.1.4	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R\$ 43,59	R\$ 55,31	221,23			
15.1.5	94681	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -	UN	1,00	R\$ 43,58	R\$ 55,30	55,30			
15.1.6	94662	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM	UN	3,00	R\$ 9,54	R\$ 12,10	36,31			
15.1.7	103986	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	UN	16,00	R\$ 24,89	R\$ 31,58	505,23			
15.1.8	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	M	148,37	R\$ 27,62	R\$ 35,04	5.199,60			
15.1.9	104008	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	R\$ 28,32	R\$ 35,93	251,51			
15.1.10	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -	UN	1,00	R\$ 169,51	R\$ 215,06	215,06			
15.1.11	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -	UN	25,00	R\$ 95,71	R\$ 121,43	3.035,80			
15.1.12	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -	UN	4,00	R\$ 90,85	R\$ 115,26	461,04			
15.1.13	92336	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO	M	1,00	R\$ 105,57	R\$ 133,93	133,93			
15.1.14	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	4,00	R\$ 6,34	R\$ 8,04	32,16			
15.1.15	94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM	UN	54,00	R\$ 2,99	R\$ 3,80	204,96			
15.1.16	104002	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM	UN	1,00	R\$ 15,51	R\$ 19,68	19,68			
15.1.17	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	6,00	R\$ 6,93	R\$ 8,79	52,75			
15.1.18	103966	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	UN	1,00	R\$ 8,41	R\$ 10,67	10,67			
15.1.19	104003	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE	UN	3,00	R\$ 12,94	R\$ 16,42	49,26			
15.1.20	89490	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	2,00	R\$ 6,31	R\$ 8,00	16,01			
15.1.21	89489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	75,00	R\$ 6,81	R\$ 8,65	648,45			
15.1.22	89384	SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 11,79	R\$ 14,95	14,95			
15.1.23	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	UN	6,00	R\$ 7,69	R\$ 9,76	58,57			
15.1.24	89530	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	25,00	R\$ 14,61	R\$ 18,54	463,53			
15.1.25	89577	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	1,00	R\$ 32,94	R\$ 41,79	41,79			
15.1.26	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	M	261,15	R\$ 21,63	R\$ 27,44	7.166,39			
15.1.27	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	52,56	R\$ 29,78	R\$ 37,79	1.986,00			
15.1.28	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	0,07	R\$ 15,27	R\$ 19,38	1,36			
15.1.29	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	41,00	R\$ 9,02	R\$ 11,45	469,33			
15.1.30	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	10,00	R\$ 17,94	R\$ 22,76	227,61			
15.1.31	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	10,00	R\$ 17,76	R\$ 22,53	225,31			
15.1.32	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-	UN	9,00	R\$ 14,81	R\$ 18,80	169,16			
15.1.33	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-	UN	59,00	R\$ 11,76	R\$ 14,92	880,00			



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1, no município de Coremas/PB -

Bancos:

SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (09/2025) - IOPEs (08/2025) - EMOP (10/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - AGESUL (06/2025)

BDI Geral:

26,87%

Encargo Social Mensalista:

69,85%

Data:

12/12/2025

Encargo Social Horista: 113,60%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 001

PERÍODO: 07 DE MAIO DE 2026 À 25 DE JUNHO DE 2026

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit c/ Desconto	Valor Unit com BDI	Total
15.1.34	CPU2194	Próprio	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V	UN	1,00	R\$ 1.228,83	R\$ 1.559,02	1.559,02
15.1.35	CPU2475	Próprio	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 25000L H <= 10M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 20.300,49	R\$ 25.755,23	25.755,23
15.1.36	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 31,07	R\$ 39,42	78,84
15.1.37	89415	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	UN	5,00	R\$ 14,61	R\$ 18,54	92,71
15.1.38	CPU2464	Próprio	PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E	UN	1,00	R\$ 1.228,83	R\$ 1.559,02	1.559,02
15.1.39	CPU2570	Próprio	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA	CJ	1,00	R\$ 6.703,69	R\$ 8.504,97	8.504,97
15.2			SANITÁRIA					59.845,70
15.2.1	97903	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES	UN	1,00	R\$ 733,51	R\$ 930,60	930,60
15.2.2	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES	UN	7,00	R\$ 506,76	R\$ 642,93	4.500,53
15.2.3	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E	UN	17,00	R\$ 57,48	R\$ 72,93	1.239,76
15.2.4	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE	UN	3,00	R\$ 83,29	R\$ 105,67	317,00
15.2.5	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	UN	3,00	R\$ 17,43	R\$ 22,12	66,35
15.2.6	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	31,00	R\$ 11,21	R\$ 14,22	440,95
15.2.7	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 20,69	R\$ 26,25	157,52
15.2.8	CPU2573	Próprio	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	UN	2,00	R\$ 203,62	R\$ 258,34	516,67
15.2.9	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E	UN	37,00	R\$ 8,92	R\$ 11,31	418,61
15.2.10	104063	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.	UN	11,00	R\$ 61,95	R\$ 78,60	864,62
15.2.11	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	15,00	R\$ 40,54	R\$ 51,43	771,41
15.2.12	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	UN	38,00	R\$ 11,74	R\$ 14,89	565,86
15.2.13	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	1,00	R\$ 26,25	R\$ 33,30	33,30
15.2.14	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	UN	35,00	R\$ 9,24	R\$ 11,73	410,41
15.2.15	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	40,00	R\$ 14,59	R\$ 18,50	740,19
15.2.16	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	3,00	R\$ 21,95	R\$ 27,84	83,53
15.2.17	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	UN	35,00	R\$ 9,03	R\$ 11,46	401,08
15.2.18	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	59,00	R\$ 13,91	R\$ 17,64	1.040,98
15.2.19	104355	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UN	1,00	R\$ 44,46	R\$ 56,41	56,41
15.2.20	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UN	7,00	R\$ 39,68	R\$ 50,34	352,35
15.2.21	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	8,00	R\$ 47,48	R\$ 60,24	481,94
15.2.22	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	UN	11,00	R\$ 13,17	R\$ 16,71	183,81
15.2.23	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	1,00	R\$ 24,70	R\$ 31,33	31,33
15.2.24	104350	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UN	3,00	R\$ 27,88	R\$ 35,37	106,12
15.2.25	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	2,00	R\$ 37,97	R\$ 48,18	96,36
15.2.26	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	5,00	R\$ 17,73	R\$ 22,49	112,47
15.2.27	CPU2574	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100	M	125,08	R\$ 103,78	R\$ 131,67	16.468,86
15.2.28	CPU2576	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 50	M	108,78	R\$ 51,63	R\$ 65,51	7.125,73
15.2.29	CPU2577	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75	M	30,57	R\$ 93,74	R\$ 118,92	3.635,44
15.2.30	CPU2578	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	69,23	R\$ 44,67	R\$ 56,68	3.923,82
15.2.31	CPU2579	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM,	M	21,00	R\$ 34,64	R\$ 43,95	922,85
15.2.32	CPU2586	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 40 MM,	M	120,34	R\$ 42,20	R\$ 53,54	6.442,68
15.2.33	89782	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	3,00	R\$ 13,08	R\$ 16,60	49,80
15.2.34	104347	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UN	1,00	R\$ 44,26	R\$ 56,16	56,16
15.2.35	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	UN	4,00	R\$ 8,26	R\$ 10,48	41,91
15.2.36	CPU2688	Próprio	REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO PVC 100x75mm	UN	1,00	R\$ 61,10	R\$ 77,52	77,52
15.2.37	CPU2588	Próprio	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 50MM	UN	5,00	R\$ 4,40	R\$ 5,58	27,89
15.2.38	CPU2589	Próprio	JOELHO 45° DE PVC RÍGIDO, SÉRIE R, DIÂM = 50MM	UN	4,00	R\$ 20,31	R\$ 25,77	103,07
15.2.39	CPU2590	Próprio	CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT)	UN	1,00	R\$ 4.017,80	R\$ 5.097,38	5.097,38
15.2.40	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	m³	0,34	R\$ 390,74	R\$ 495,73	168,55
15.2.41	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO	UN	19,00	R\$ 9,93	R\$ 12,60	239,38
15.2.42	104352	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	1,00	R\$ 36,65	R\$ 46,49	46,49
15.2.43	89825	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	18,00	R\$ 16,20	R\$ 20,55	369,97
15.2.44	89829	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	3,00	R\$ 33,63	R\$ 42,67	128,02
15.3			PLUVIAL					42.615,90
15.3.1	CPU2591	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,50 X 0,50 X 0,60M, COM	un	5,00	R\$ 680,14	R\$ 862,89	4.314,45
15.3.2	CPU2689	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP=12CM, DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M, SEM TAMPA	UN	2,00	R\$ 496,71	R\$ 630,18	1.260,35
15.3.3	104063	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.	UN	23,00	R\$ 61,95	R\$ 78,60	1.807,85
15.3.4	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	50,00	R\$ 40,54	R\$ 51,43	2.571,37
15.3.5	89855	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	2,00	R\$ 104,12	R\$ 132,10	264,21
15.3.6	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	17,00	R\$ 47,48	R\$ 60,24	1.024,13
15.3.7	89669	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	50,00	R\$ 29,38	R\$ 37,28	1.863,80
15.3.8	CPU2691	Próprio	LUVA SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 200MM	UN	5,00	R\$ 104,96	R\$ 133,16	665,79
15.3.9	CPU2574	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100	M	55,85	R\$ 103,78	R\$ 131,67	7.353,58



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1, no município de Coremas/PB -

Bancos:

SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (09/2025) - IOPES (08/2025) - EMOP (10/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - AGESUL (06/2025)

BDI Geral:

26,87%

Encargo Social Mensalista:

69,85%

Data:

12/12/2025

Encargo Social Horista: 113,60%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 001

PERÍODO: 07 DE MAIO DE 2026 À 25 DE JUNHO DE 2026

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit c/ Desconto	Valor Unit com BDI	Total	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	TOTAL (R\$)
15.3.10	CPU2575	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R'. DN= 150	M	10,62	R\$ 149,78	R\$ 190,03	2.018,12			
15.3.11	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA -	M	187,06	R\$ 42,18	R\$ 53,51	10.010,15			
15.3.12	90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA -	M	38,92	R\$ 134,61	R\$ 170,79	6.646,98			
15.3.13	89833	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	1,00	R\$ 41,53	R\$ 52,69	52,69			
15.3.14	89489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	1,00	R\$ 6,81	R\$ 8,65	8,65			
15.3.15	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	UN	12,00	R\$ 7,69	R\$ 9,76	117,14			
15.3.16	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	M	91,91	R\$ 21,63	R\$ 27,44	2.522,16			
15.3.17	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	R\$ 9,02	R\$ 11,45	114,47			
15.4			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)					7.069,42			
15.4.1	CPU2592	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE	UN	7,00	R\$ 17,84	R\$ 22,64	158,48			
15.4.2	101910	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	R\$ 363,89	R\$ 461,67	3.693,36			
15.4.3	CPU2593	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"-	UN	8,00	R\$ 16,54	R\$ 20,99	167,92			
15.4.4	CPU2594	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	UN	1,00	R\$ 204,39	R\$ 259,31	259,31			
15.4.5	CPU2595	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM,	UN	6,00	R\$ 35,64	R\$ 45,22	271,31			
15.4.6	CPU2596	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA	UN	2,00	R\$ 14,77	R\$ 18,74	37,47			
15.4.7	CPU2597	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR"	UN	2,00	R\$ 50,55	R\$ 64,14	128,27			
15.4.8	CPU2598	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO	UN	38,00	R\$ 23,37	R\$ 29,65	1.126,65			
15.4.9	CPU2599	Próprio	ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA,	UN	2,00	R\$ 449,88	R\$ 570,76	1.141,51			
15.4.10	CPU2600	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA	UN	2,00	R\$ 27,92	R\$ 35,42	70,84			
15.4.11	CPU2601	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE	UN	1,00	R\$ 11,27	R\$ 14,30	14,30			
16			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					334.017,29			
16.1			INFRAESTRUTURA					249.119,04			
16.1.1	CPU2602	Próprio	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"	UN	1,00	R\$ 1,99	R\$ 2,52	2,52			
16.1.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	242,00	R\$ 15,73	R\$ 19,96	4.830,27			
16.1.3	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	95,00	R\$ 12,88	R\$ 16,35	1.552,89			
16.1.4	92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	2,00	R\$ 15,68	R\$ 19,89	39,77			
16.1.5	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	UN	1,00	R\$ 19,94	R\$ 25,30	25,30			
16.1.6	CPU2678	Próprio	LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"	CJ	646,00	R\$ 4,15	R\$ 5,26	3.399,76			
16.1.7	CPU2604	Próprio	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	CJ	87,00	R\$ 5,59	R\$ 7,09	617,16			
16.1.8	CPU2605	Próprio	CHUMBADOR CB 3/8"x2 1/2"+ PARAFUSO	UN	87,00	R\$ 11,21	R\$ 14,22	1.237,49			
16.1.9	CPU2606	Próprio	PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA	UN	384,00	R\$ 2,70	R\$ 3,42	1.313,13			
16.1.10	CPU2607	Próprio	SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU	UN	87,00	R\$ 5,12	R\$ 6,50	565,47			
16.1.11	CPU2608	Próprio	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	M	87,00	R\$ 18,84	R\$ 23,90	2.079,37			
16.1.12	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO	M	32,00	R\$ 61,00	R\$ 77,39	2.476,47			
16.1.13	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO	M	137,60	R\$ 109,46	R\$ 138,87	19.108,46			
16.1.14	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E	M	447,40	R\$ 25,73	R\$ 32,64	14.604,84			
16.1.15	101888	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO -	M	24,40	R\$ 27,22	R\$ 34,54	842,67			
16.1.16	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO	M	113,20	R\$ 41,90	R\$ 53,16	6.017,87			
16.1.17	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	3065,40	R\$ 3,09	R\$ 3,92	12.006,47			
16.1.18	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	4032,90	R\$ 4,51	R\$ 5,72	23.082,63			
16.1.19	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	982,20	R\$ 7,04	R\$ 8,94	8.777,95			
16.1.20	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	213,10	R\$ 9,88	R\$ 12,54	2.671,96			
16.1.21	CPU2612	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO	UN	1,00	R\$ 110,83	R\$ 140,62	140,62			
16.1.22	CPU2611	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	UN	6,00	R\$ 234,34	R\$ 297,31	1.783,87			
16.1.23	91979	SINAPI	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	1,00	R\$ 45,97	R\$ 58,33	58,33			
16.1.24	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	13,00	R\$ 33,03	R\$ 41,91	544,81			
16.1.25	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO	UN	2,00	R\$ 47,16	R\$ 59,83	119,66			
16.1.26	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14,00	R\$ 27,14	R\$ 34,43	481,97			
16.1.27	CPU2613	Próprio	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM	UN	41,00	R\$ 14,51	R\$ 18,41	754,71			
16.1.28	CPU2614	Próprio	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	UN	170,00	R\$ 9,31	R\$ 11,81	2.007,86			
16.1.29	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	6,00	R\$ 32,03	R\$ 40,63	243,81			
16.1.30	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	2,00	R\$ 33,96	R\$ 43,08	86,17			
16.1.31	92028	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -	UN	1,00	R\$ 42,09	R\$ 53,40	53,40			
16.1.32	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 17,13	R\$ 21,73	21,73			
16.1.33	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -	UN	12,00	R\$ 36,15	R\$ 45,86	550,34			
16.1.34	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E	UN	31,00	R\$ 41,09	R\$ 52,13	1.616,05			
16.1.35	92003	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E	UN	42,00	R\$ 44,95	R\$ 57,03	2.395,25			
16.1.36	92010	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E	UN	3,00	R\$ 60,12	R\$ 76,27	228,82			
16.1.37	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E	UN	25,00	R\$ 22,02	R\$ 27,94	698,47			
16.1.38	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E	UN	50,00	R\$ 23,95	R\$ 30,39	1.519,42			



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1, no município de Coremas/PB -

Bancos:

SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (09/2025) - IOPES (08/2025) - EMOP (10/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - AGESUL (06/2025)

BDI Geral:

26,87%

Encargo Social Mensalista:

69,85%

Data:

12/12/2025

Encargo Social Horista: 113,60%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 001

PERÍODO: 07 DE MAIO DE 2026 À 25 DE JUNHO DE 2026

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit c/ Desconto	Valor Unit com BDI	Total
16.1.39	CPU2615	Próprio	SENSOR DE PRESENCIA (LIGA/DESLIGA)	UN	1,00	R\$ 232,68	R\$ 295,20	295,20
16.1.40	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00	R\$ 31,79	R\$ 40,33	362,99
16.1.41	CPU2616	Próprio	RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO DE 3 ATÉ 30S - 220V - 50/60HZ	UN	9,00	R\$ 163,80	R\$ 207,82	1.870,37
16.1.42	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	41,00	R\$ 47,03	R\$ 59,66	2.446,10
16.1.43	CPU2692	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	UN	4,00	R\$ 199,77	R\$ 253,45	1.013,80
16.1.44	CPU2693	Próprio	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	UN	2,00	R\$ 221,22	R\$ 280,66	561,32
16.1.45	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R\$ 131,56	R\$ 166,91	667,62
16.1.46	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	R\$ 47,03	R\$ 59,66	417,63
16.1.47	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00	R\$ 48,67	R\$ 61,75	864,45
16.1.48	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 50,29	R\$ 63,81	63,81
16.1.49	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 56,35	R\$ 71,50	285,99
16.1.50	101893	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00	R\$ 76,16	R\$ 96,62	676,35
16.1.51	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 59,03	R\$ 74,89	74,89
16.1.52	CPU2694	Próprio	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 200A, ICU: 50KA, 400/500VCA, REFERÊNCIA	UN	1,00	R\$ 493,81	R\$ 626,50	626,50
16.1.53	CPU2618	Próprio	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO	UN	18,00	R\$ 321,44	R\$ 407,82	7.340,71
16.1.54	CPU2619	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP =	UN	8,00	R\$ 503,00	R\$ 638,15	5.105,24
16.1.55	CPU2621	Próprio	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30MA) TETRAPOLAR 25A	UN	18,00	R\$ 159,75	R\$ 202,68	3.648,20
16.1.56	CPU2622	Próprio	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA	UN	3,00	R\$ 286,88	R\$ 363,97	1.091,91
16.1.57	CPU2623	Próprio	SAIDA PARA ELETRODUTO MGT2982 HORIZONTAL	UN	11,00	R\$ 13,12	R\$ 16,65	183,14
16.1.58	CPU2624	Próprio	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	UN	33,00	R\$ 11,21	R\$ 14,22	469,39
16.1.59	CPU2625	Próprio	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20	UN	4,00	R\$ 48,52	R\$ 61,55	246,21
16.1.60	CPU2626	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA	M	88,60	R\$ 49,84	R\$ 63,24	5.602,91
16.1.61	CPU2627	Próprio	SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	87,00	R\$ 32,23	R\$ 40,89	3.557,40
16.1.62	CPU2628	Próprio	TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100x100 CHAPA 20	UN	7,00	R\$ 86,69	R\$ 109,98	769,89
16.1.63	CPU2630	Próprio	EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100	UN	96,00	R\$ 10,87	R\$ 13,79	1.323,60
16.1.64	CPU2631	Próprio	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA, 100X100MM. FORNECIMENTO E	UN	5,00	R\$ 12,47	R\$ 15,82	79,12
16.1.65	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	M	23,90	R\$ 23,41	R\$ 29,70	709,76
16.1.66	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	M	1046,50	R\$ 18,69	R\$ 23,71	24.809,15
16.1.67	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE	M	11,30	R\$ 17,81	R\$ 22,59	255,28
16.1.68	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -	M	225,00	R\$ 18,21	R\$ 23,10	5.197,61
16.1.69	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	M	4,80	R\$ 26,53	R\$ 33,66	161,58
16.1.70	93011	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	M	9,20	R\$ 45,47	R\$ 57,68	530,70
16.1.71	93012	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	M	22,80	R\$ 68,96	R\$ 87,49	1.994,79
16.1.72	CPU2632	Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4" COM ACESSÓRIOS	M	1,00	R\$ 65,48	R\$ 83,08	83,08
16.1.73	CPU2633	Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE-	UN	3,00	R\$ 164,80	R\$ 209,08	627,24
16.1.74	CPU2634	Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4" COM ACESSÓRIOS	M	32,00	R\$ 216,17	R\$ 274,26	8.776,29
16.1.75	CPU2635	Próprio	SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR	UN	102,00	R\$ 13,13	R\$ 16,66	1.699,47
16.1.76	101538	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	2,00	R\$ 48,19	R\$ 61,14	122,28
16.1.77	97361	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 11.891,14	R\$ 15.086,29	15.086,29
16.1.78	CPU2695	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO,	UN	1,00	R\$ 2.341,81	R\$ 2.971,06	2.971,06
16.1.79	CPU2636	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 32 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO,	UN	1,00	R\$ 541,81	R\$ 687,40	687,40
16.1.80	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO	UN	2,00	R\$ 799,29	R\$ 1.014,06	2.028,11
16.1.81	CPU2638	Próprio	QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO, EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO,	UN	2,00	R\$ 9.922,16	R\$ 12.588,24	25.176,48
16.2			ILUMINAÇÃO					40.205,26
16.2.1	CPU2639	Próprio	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	1,00	R\$ 98,89	R\$ 125,46	125,46
16.2.2	CPU2696	Próprio	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN	UN	71,00	R\$ 209,40	R\$ 265,66	18.861,96
16.2.3	CPU2697	Próprio	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA,	UN	2,00	R\$ 177,48	R\$ 225,17	450,34
16.2.4	CPU2641	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE LED RETANGULAR, DIMENSÃO DE 60X20CM OU EQUIVALENTE. CORPO FABRICADO	UN	19,00	R\$ 154,04	R\$ 195,43	3.713,10
16.2.5	CPU2642	Próprio	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 71,52	R\$ 90,74	90,74
16.2.6	CPU2643	Próprio	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE	UN	21,00	R\$ 211,38	R\$ 268,18	5.631,86
16.2.7	CPU2645	Próprio	ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA	UN	14,00	R\$ 97,14	R\$ 123,24	1.725,34
16.2.8	CPU2646	Próprio	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT -	UN	7,00	R\$ 93,48	R\$ 118,59	830,16
16.2.9	CPU2634	Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4" COM ACESSÓRIOS	M	32,00	R\$ 216,17	R\$ 274,26	8.776,29
16.3			SPDA					44.693,00
16.3.1	CPU2649	Próprio	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS,	UN	1,00	R\$ 362,16	R\$ 459,47	459,47
16.3.2	101801	SINAPI	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,	UN	11,00	R\$ 1.023,59	R\$ 1.298,63	14.284,98
16.3.3	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	11,00	R\$ 123,57	R\$ 156,77	1.724,45
16.3.4	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	R\$ 91,48	R\$ 116,06	116,06
16.3.5	96988	SINAPI	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2,00	R\$ 109,36	R\$ 138,75	277,50



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1, no município de Coremas/PB -

Bancos:

SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (09/2025) - IOPEs (08/2025) - EMOP (10/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - AGESUL (06/2025)

BDI Geral:

26,87%

Encargo Social Mensalista:

69,85%

Data:

12/12/2025

Encargo Social Horista: 113,60%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 001

PERÍODO: 07 DE MAIO DE 2026 À 25 DE JUNHO DE 2026

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit c/ Desconto	Valor Unit com BDI	Total	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	TOTAL (R\$)
16.3.6	104746	SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	35,00	R\$ 21,36	R\$ 27,10	948,57			
16.3.7	96987	SINAPI	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	R\$ 98,67	R\$ 125,18	125,18			
16.3.8	101663	SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	R\$ 22,06	R\$ 27,99	27,99			
16.3.9	CPU2650	Próprio	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2	M	307,00	R\$ 39,38	R\$ 49,96	15.337,74			
16.3.10	CPU2651	Próprio	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2	M	132,00	R\$ 60,81	R\$ 77,15	10.183,41			
16.3.11	96984	SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00	R\$ 54,23	R\$ 68,80	1.032,06			
16.3.12	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	20,00	R\$ 6,92	R\$ 8,78	175,59			
17			CLIMATIZAÇÃO					151.556,94			
17.1			INFRAESTRUTURA					99.331,01			
17.1.1	103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO	M	84,00	R\$ 29,39	R\$ 37,29	3.132,21			
17.1.2	103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO	M	91,00	R\$ 46,06	R\$ 58,44	5.317,70			
17.1.3	103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO	M	6,00	R\$ 58,42	R\$ 74,12	444,69			
17.1.4	103292	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO	M	35,00	R\$ 71,04	R\$ 90,12	3.154,27			
17.1.5	CPU2652	Próprio	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	122,00	R\$ 15,64	R\$ 19,84	2.420,30			
17.1.6	CPU2653	Próprio	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO	UN	14,00	R\$ 202,43	R\$ 256,82	3.595,50			
17.1.7	CPU2654	Próprio	TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO 500X400	UN	4,00	R\$ 935,89	R\$ 1.187,36	4.749,46			
17.1.8	CPU2655	Próprio	TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO 750X150	UN	1,00	R\$ 1.111,62	R\$ 1.410,32	1.410,32			
17.1.9	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -	m²	0,22	R\$ 670,25	R\$ 850,35	187,08			
17.1.10	CPU2656	Próprio	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS	KG	750,00	R\$ 57,03	R\$ 72,36	54.267,91			
17.1.11	CPU2698	Próprio	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 125MM 5"	UN	24,00	R\$ 115,01	R\$ 145,91	3.501,96			
17.1.12	CPU2658	Próprio	BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM	UN	140,00	R\$ 87,21	R\$ 110,64	15.489,56			
17.1.13	CPU2659	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	72,00	R\$ 2,57	R\$ 3,26	234,86			
17.1.14	90460	SINAPI	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25	M	46,00	R\$ 24,42	R\$ 30,98	1.425,20			
17.2			EQUIPAMENTOS					52.225,93			
17.2.1	CPU2660	Próprio	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MODELO EC4-TN	UN	3,00	R\$ 6.067,87	R\$ 7.698,30	23.094,90			
17.2.2	CPU2661	Próprio	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3	UN	1,00	R\$ 7.239,36	R\$ 9.184,58	9.184,58			
17.2.3	CPU2663	Próprio	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P	UN	2,00	R\$ 3.014,72	R\$ 3.824,77	7.649,54			
17.2.4	CPU2664	Próprio	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM2500	UN	1,00	R\$ 5.732,92	R\$ 7.273,36	7.273,36			
17.2.5	CPU2662	Próprio	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO MODELO: CAB-250N - 220V - S&P	UN	1,00	R\$ 3.717,47	R\$ 4.716,35	4.716,35			
17.2.6	CPU2665	Próprio	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	UN	1,00	R\$ 242,13	R\$ 307,19	307,19			
18			DADOS E VOZ					21.580,30			
18.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	32,00	R\$ 15,73	R\$ 19,96	638,71			
18.2	CPU2678	Próprio	LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"	CJ	353,00	R\$ 4,15	R\$ 5,26	1.857,76			
18.3	CPU2604	Próprio	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	CJ	52,00	R\$ 5,59	R\$ 7,09	368,88			
18.4	CPU2699	Próprio	CHUMBADOR 3/8" X 2. 1/2" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO	UN	52,00	R\$ 10,79	R\$ 13,69	711,91			
18.5	CPU2606	Próprio	PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA	UN	216,00	R\$ 2,70	R\$ 3,42	738,63			
18.6	CPU2607	Próprio	SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU	UN	52,00	R\$ 5,12	R\$ 6,50	337,98			
18.7	CPU2608	Próprio	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	M	52,00	R\$ 18,84	R\$ 23,90	1.242,84			
18.8	CPU2611	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPAS APARAFUSADA 302X302X120	UN	3,00	R\$ 234,34	R\$ 297,31	891,93			
18.9	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	23,00	R\$ 49,84	R\$ 63,24	1.454,48			
18.10	CPU2623	Próprio	SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL	UN	1,00	R\$ 13,12	R\$ 16,65	16,65			
18.11	CPU2624	Próprio	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	UN	26,00	R\$ 11,21	R\$ 14,22	369,83			
18.12	CPU2669	Próprio	TÊ HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	5,00	R\$ 30,70	R\$ 38,95	194,75			
18.13	CPU2667	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 75 X 50 X 3000 MM (REF. VL 3.01 GE 75/50	UN	46,20	R\$ 76,56	R\$ 97,13	4.487,46			
18.14	CPU2668	Próprio	SUPORTE VERTICAL 100 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	52,00	R\$ 14,55	R\$ 18,46	959,72			
18.15	CPU2670	Próprio	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50	UN	54,00	R\$ 9,64	R\$ 12,24	660,71			
18.16	CPU2671	Próprio	TERMINAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. VL 3.01-25 GE VALEMAM OU SIMILAR)	UN	3,00	R\$ 166,80	R\$ 211,61	634,84			
18.17	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	M	121,10	R\$ 23,41	R\$ 29,70	3.596,32			
18.18	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	M	72,20	R\$ 18,69	R\$ 23,71	1.711,63			
18.19	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE	M	14,60	R\$ 17,81	R\$ 22,59	329,83			
18.20	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -	M	5,40	R\$ 18,21	R\$ 23,10	124,74			
18.21	CPU2672	Próprio	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	UN	9,00	R\$ 21,95	R\$ 27,85	250,69			
19			URBANIZAÇÃO					14.283,41			
19.1			PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE					1.087,03			
19.1.1	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	6,32	R\$ 135,57	R\$ 172,00	1.087,03			
19.2			PAISAGISMO					6.788,11			
19.2.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	272,27	R\$ 19,65	R\$ 24,93	6.788,11			

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1, no município de Coremas/PB -
Bancos:
SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (09/2025) - IOPES (08/2025) - EMOP (10/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - AGESUL (06/2025)

BDI Geral:
26,87%
Encargo Social Mensalista:
69,85%
Data:
12/12/2025

Encargo Social Horista: 113,60%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 001

PERÍODO: 07 DE MAIO DE 2026 À 25 DE JUNHO DE 2026

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit c/ Desconto	Valor Unit com BDI	Total	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	TOTAL (R\$)
19.3			SINALIZAÇÃO					6.408,27			
19.3.1	CPU2673	Próprio	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO	UN	27,00	R\$ 95,93	R\$ 121,71	3.286,20			
19.3.2	CPU2674	Próprio	LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA	M	3,60	R\$ 683,57	R\$ 867,24	3.122,08			
20			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					10.974,11			
20.1	CPU2675	Próprio	LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS	m²	564,56	R\$ 11,49	R\$ 14,58	8.228,87			
20.2	CPU2676	Próprio	LIMPEZA GERAL	m²	564,56	R\$ 3,83	R\$ 4,86	2.745,24			

	Total sem BDI	1.791.839,29	BM 001 R\$	350.605,92
	Total do BDI	658.371,69	CONTRATO	2.450.210,98
IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM R\$ 350.605,92 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL, SEISCENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).	Total Geral	2.450.210,98	SALDO CONTRATO: R\$	2.099.605,06

LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO
CHIANCA:02595414437

Assinado de forma digital por
LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO
VELOSO CHIANCA:02595414437
Dados: 2026.06.25 11:17:13 -03'00'

.....

EMPRESA

.....

PREFEITURA



L7 ENGENHARIA
LTDA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Porte 1, no município de Coremas/PB.

Período da Medição: 07 de maio de 2026 à 25 de junho de 2026.

25 de junho de 2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 01

Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1, Coremas/PB - L7 ENGENHARIA LTDA.
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001 — PERÍODO: 07/05/2026 a 25/06/2026

Item 1.1.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA 1	Unidade:	UNxMÊS		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
1.1.1.1	Container depósito (1 un × 1 mês)	1,00	1,00		1,00
1.1.1.2					0,00
1.1.1.3					0,00
TOTAL CALCULADO					1,00
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					1,00
Item 1.1.2	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (C)	Unidade:	m²		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
1.1.2.1	Barracão apoio (carpintaria/armação)	1,00	5,00	3,00	15,00
1.1.2.2					0,00
1.1.2.3					0,00
TOTAL CALCULADO					15,00
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					15,00
Item 1.1.4	BARRACÃO PARA REFEITÓRIO EM OBRAS EM COM	Unidade:	m²		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
1.1.4.1	Refeitório de obra	1,00	3,25	4,00	13,00
1.1.4.2					0,00
1.1.4.3					0,00
TOTAL CALCULADO					13,00
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					13,00
Item 1.1.5	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA	Unidade:	UN		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
1.1.5.1	Entrada de água – cavalete CPVC 1"	1,00			1,00
1.1.5.2					0,00
1.1.5.3					0,00
TOTAL CALCULADO					1,00
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					1,00
Item 1.1.6	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M³/H - FORNECIMENTO E	Unidade:	UN		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
1.1.6.1	Hidrômetro entrada principal DN ½"	1,00			1,00
1.1.6.2					0,00
1.1.6.3					0,00
TOTAL CALCULADO					1,00
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					1,00
Item 1.1.7	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA	Unidade:	UN		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
1.1.7.1	Padrão de entrada de energia trifásica	1,00			1,00
1.1.7.2					0,00
1.1.7.3					0,00
TOTAL CALCULADO					1,00
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					1,00
Item 1.1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA	Unidade:	m²		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
1.1.8.1	Placa de identificação da obra	1,00	3,00	2,00	6,00
1.1.8.2					0,00
1.1.8.3					0,00
TOTAL CALCULADO					6,00
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					6,00
Item 1.1.9	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM	Unidade:	m³		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
1.1.9.1	Caçambas metálicas 5 m³ (22 un × 5 m³)	22,00	5,00		110,00
1.1.9.2					0,00
1.1.9.3					0,00
TOTAL CALCULADO					110,00
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					110,00
Item 1.1.10	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	Unidade:	m²		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
1.1.10.1	Tapume perímetro da obra (162,80 m × 2,00 m)	1,00	162,80	2,00	325,60
1.1.10.2					0,00
1.1.10.3					0,00
TOTAL CALCULADO					325,60
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					325,60

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 01

Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1, Coremas/PB - L7 ENGENHARIA LTDA.
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001 — PERÍODO: 07/05/2026 a 25/06/2026

Item 1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCAR	Unidade:	MÊS		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
1.2.1.1	Engenheiro residente – 1 semana (0,25 mês)	0,25			0,25
1.2.1.2					0,00
1.2.1.3					0,00
TOTAL CALCULADO					0,25
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					0,25
Item 1.3.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	Unidade:	UN		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
1.3.1.1	Mobilização inicial do canteiro (50%)	0,50			0,50
1.3.1.2					0,00
1.3.1.3					0,00
TOTAL CALCULADO					0,50
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					0,50
Item 1.4.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADA	Unidade:	m²xMÊS		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
1.4.1.1	Andaime fachada – 110 m² × 0,5 mês	1,00	110,00	0,50	55,00
1.4.1.2					0,00
1.4.1.3					0,00
TOTAL CALCULADO					55,00
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					55,00
Item 2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO	Unidade:	m		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
2.1.1	Gabarito de tábuas no perímetro da edificação	1,00	97,50		97,50
2.1.2					0,00
2.1.3					0,00
TOTAL CALCULADO					97,50
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					97,50
Item 2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. A	Unidade:	m³		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
2.2.1	Vala perimetral para vigas baldrame (97,5 × 0,40 × 1,30)	1,00	50,70		50,70
2.2.2	Cavas mecanizadas para blocos de coroamento	1,00	157,69		157,69
2.2.3					0,00
TOTAL CALCULADO					208,39
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					208,39
Item 2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDA	Unidade:	m³		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
2.3.1	Acertos manuais nas cavas e valas	1,00	52,10		52,10
2.3.2					0,00
2.3.3					0,00
TOTAL CALCULADO					52,10
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					52,10
Item 2.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRIT	Unidade:	m²		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
2.4.1	Lastro de brita sob blocos e vigas baldrame (≈ esp. 0,15 m)	403,50	0,15		60,53
2.4.2					0,00
2.4.3					0,00
TOTAL CALCULADO					60,53
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					60,58
Item 2.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE F	Unidade:	m²		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
2.5.1	Fôrmas dos blocos de coroamento e vigas baldrame	1,00	403,50		403,50
2.5.2					0,00
2.5.3					0,00
TOTAL CALCULADO					403,50
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					403,50
Item 2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 Ø 5,0	Unidade:	kg		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
2.6.1	Estribos e armadura de distribuição CA-60 Ø 5,0 mm (do quan	415,50			415,50
2.6.2					0,00
2.6.3					0,00
TOTAL CALCULADO					415,50
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					415,50

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 01

Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1, Coremas/PB - L7 ENGENHARIA LTDA.
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001 — PERÍODO: 07/05/2026 a 25/06/2026

Item 2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 Ø 6,3	Unidade:	kg		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
2.7.1	Armadura complementar CA-50 Ø 6,3 mm	4,40			4,40
2.7.2					0,00
2.7.3					0,00
TOTAL CALCULADO					4,40
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					4,40
Item 2.8	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 Ø 8,0	Unidade:	kg		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
2.8.1	Armadura longitudinal blocos/vigas baldrame CA-50 Ø 8,0 mm	1.092,40			1.092,40
2.8.2					0,00
2.8.3					0,00
TOTAL CALCULADO					1.092,40
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					1.092,40
Item 2.9	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 Ø 10,0	Unidade:	kg		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
2.9.1	Armadura blocos e vigas baldrame CA-50 Ø 10,0 mm	787,40			787,40
2.9.2					0,00
2.9.3					0,00
TOTAL CALCULADO					787,40
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					787,40
Item 2.10	ARMAÇÃO DE BLOCO/SAPATA/VIGA BALDRAME UT	Unidade:	kg		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
2.10.1	Armadura sapatas/vigas baldrame CA-50 Ø 12,5 mm	436,80			436,80
2.10.2					0,00
2.10.3					0,00
TOTAL CALCULADO					436,80
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					436,80
Item 2.11	ARMAÇÃO DE BLOCO/SAPATA/VIGA BALDRAME UT	Unidade:	kg		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
2.11.1	Armadura principal sapatas/blocos CA-50 Ø 16,0 mm	207,10			207,10
2.11.2					0,00
2.11.3					0,00
TOTAL CALCULADO					207,10
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					207,10
Item 2.12	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU V	Unidade:	m³		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
2.12.1	Concreto fck 30 MPa – blocos e vigas baldrame	1,00	54,30		54,30
2.12.2					0,00
2.12.3					0,00
TOTAL CALCULADO					54,30
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					54,30
Item 2.13	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE E	Unidade:	m³		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
2.13.1	Espalhamento de material escavado	1,00	332,94		332,94
2.13.2					0,00
2.13.3					0,00
TOTAL CALCULADO					332,94
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					332,94
Item 2.14	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAD	Unidade:	m³		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
2.14.1	Reaterro compactado das valas	1,00	250,02		250,02
2.14.2					0,00
2.14.3					0,00
TOTAL CALCULADO					250,02
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					250,02
Item 2.15	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMUL	Unidade:	m²		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
2.15.1	Pintura asfáltica nos blocos e vigas baldrame (= área das fôrma	1,00	403,50		403,50
2.15.2					0,00
2.15.3					0,00
TOTAL CALCULADO					403,50
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					403,50

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 01

Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1, Coremas/PB - L7 ENGENHARIA LTDA.
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001 — PERÍODO: 07/05/2026 a 25/06/2026

Item 2.16	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	Unidade:	m³		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
2.16.1	Controle tecnológico do concreto (= volume item 2.12)	1,00	54,30		54,30
2.16.2					0,00
2.16.3					0,00
TOTAL CALCULADO					54,30
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					54,30
Item 3.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILA	Unidade:	m²		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
3.1.1.1	Fôrmas dos pilares – parcela executada (47% da etapa)	1,00	108,62		108,62
3.1.1.2					0,00
3.1.1.3					0,00
TOTAL CALCULADO					108,62
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					108,62
Item 3.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR/VIGA AÇO CA-50 Ø 10,0 MM - M	Unidade:	kg		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
3.1.2.1	Armadura pilares CA-50 Ø 10,0 mm (parcela executada)	274,90			274,90
3.1.2.2					0,00
3.1.2.3					0,00
TOTAL CALCULADO					274,90
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					274,90
Item 3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR/VIGA AÇO CA-50 Ø 8,0 MM - M	Unidade:	kg		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
3.1.3.1	Armadura pilares CA-50 Ø 8,0 mm (parcela executada)	71,11			71,11
3.1.3.2					0,00
3.1.3.3					0,00
TOTAL CALCULADO					71,11
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					71,11
Item 3.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR/VIGA AÇO CA-60 Ø 5,0 MM - M	Unidade:	kg		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
3.1.4.1	Estribos pilares CA-60 Ø 5,0 mm (parcela executada)	146,08			146,08
3.1.4.2					0,00
3.1.4.3					0,00
TOTAL CALCULADO					146,08
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					146,08
Item 3.1.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM U	Unidade:	m³		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
3.1.5.1	Concreto fck 30 MPa – pilares (parcela executada)	1,00	6,67		6,67
3.1.5.2					0,00
3.1.5.3					0,00
TOTAL CALCULADO					6,67
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					6,67
Item 3.1.6	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	Unidade:	m³		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
3.1.6.1	Controle tecnológico (= volume item 3.1.5)	1,00	6,67		6,67
3.1.6.2					0,00
3.1.6.3					0,00
TOTAL CALCULADO					6,67
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					6,67
Item 3.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIG	Unidade:	m²		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
3.2.1.1	Fôrmas das vigas – parcela executada	1,00	96,40		96,40
3.2.1.2					0,00
3.2.1.3					0,00
TOTAL CALCULADO					96,40
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					96,40
Item 3.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR/VIGA AÇO CA-50 Ø 6,3 MM - M	Unidade:	kg		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
3.2.2.1	Armadura vigas CA-50 Ø 6,3 mm (parcela executada)	25,66			25,66
3.2.2.2					0,00
3.2.2.3					0,00
TOTAL CALCULADO					25,66
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					25,66

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 01

Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1, Coremas/PB - L7 ENGENHARIA LTDA.
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001 — PERÍODO: 07/05/2026 a 25/06/2026

Item 3.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR/VIGA AÇO CA-50 Ø 8,0 MM - M	Unidade:	kg		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
3.2.3.1	Armadura vigas CA-50 Ø 8,0 mm (parcela executada)	139,45			139,45
3.2.3.2					0,00
3.2.3.3					0,00
TOTAL CALCULADO					139,45
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					139,45
Item 3.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR/VIGA AÇO CA-50 Ø 10,0 MM - M	Unidade:	kg		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
3.2.4.1	Armadura vigas CA-50 Ø 10,0 mm (parcela executada)	173,90			173,90
3.2.4.2					0,00
3.2.4.3					0,00
TOTAL CALCULADO					173,90
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					173,90
Item 3.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR/VIGA AÇO CA-50 Ø 12,5 MM - M	Unidade:	kg		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
3.2.5.1	Armadura vigas CA-50 Ø 12,5 mm (parcela executada)	256,39			256,39
3.2.5.2					0,00
3.2.5.3					0,00
TOTAL CALCULADO					256,39
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					256,39
Item 3.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR/VIGA AÇO CA-50 Ø 16 MM - M	Unidade:	kg		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
3.2.6.1	Armadura vigas CA-50 Ø 16 mm (parcela executada)	219,87			219,87
3.2.6.2					0,00
3.2.6.3					0,00
TOTAL CALCULADO					219,87
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					219,87
Item 3.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR/VIGA AÇO CA-60 Ø 5,0 MM - M	Unidade:	kg		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
3.2.7.1	Estribos vigas CA-60 Ø 5,0 mm (parcela executada)	146,55			146,55
3.2.7.2					0,00
3.2.7.3					0,00
TOTAL CALCULADO					146,55
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					146,55
Item 3.2.8	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, C	Unidade:	m³		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
3.2.8.1	Concreto fck 30 MPa – vigas (parcela executada)	1,00	3,87		3,87
3.2.8.2					0,00
3.2.8.3					0,00
TOTAL CALCULADO					3,87
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					3,87
Item 3.2.9	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	Unidade:	m³		
Item	Local / Trecho / Elemento	Qtd.	Comp. (m)	Larg./Alt. (m)	Subtotal
3.2.9.1	Controle tecnológico (= volume item 3.2.8)	1,00	3,87		3,87
3.2.9.2					0,00
3.2.9.3					0,00
TOTAL CALCULADO					3,87
QUANT. MEDIDA NO BM 01 (referência)					3,87

LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO
CHIANCA:02595414437
4437

Assinado de forma digital por LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO
CHIANCA:02595414437
Dados: 2026.06.25 11:17:33 -03'00'



L7 ENGENHARIA
LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Porte 1, no município de Coremas/PB.

Período da Medição: 07 de maio de 2026 à 25 de junho de 2026.

25 de junho de 2026



L7 ENGENHARIA
LTDA





L7 ENGENHARIA
LTDA





L7 ENGENHARIA
LTDA





L7 ENGENHARIA
LTDA





L7 ENGENHARIA
LTDA





L7 ENGENHARIA
LTDA





L7 ENGENHARIA
LTDA



LUZIKENYO LOUIS
MONTEIRO VELOSO
CHIANCA:025954144
37

Assinado de forma digital por
LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO
VELOSO CHIANCA:02595414437
Dados: 2026.06.25 11:17:52
-03'00'



L7 ENGENHARIA
LTDA

DOCUMENTAÇÃO – L7

Obra: Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Porte 1, no município de Coremas/PB.

Período da Medição: 07 de maio de 2026 à 25 de junho de 2026.

25 de junho de 2026



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.405.486/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/08/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL L7 ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) L7 ENGENHARIA	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA	NÚMERO 475	COMPLEMENTO SALA 505 CXPST 77
--	----------------------	---

CEP 58.030-000	BAIRRO/DISTRITO ESTADOS	MUNICÍPIO JOAO PESSOA	UF PB
--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO L7ENGENHAIRA@GMAIL.COM	TELEFONE (83) 9998-9293
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/08/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **25/06/2026** às **10:56:36** (data e hora de Brasília).

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA:
MINERVA CONSTRUÇÃO EM ENGENHARIA LTDA.**

Pelo presente instrumento particular, os abaixo-assinados **ISABELLA MAMEDE MONTEIRO VELOSO CHIANCA**, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, nascida em 20/04/1989, engenheira, residente e domiciliada na Rua Josemar Rodrigues de Carvalho, nº 275, Residencial A. Mafalti, Aptº 603, Jardim Oceania, João Pessoa, Paraíba, CEP: 58037-415, portadora do CPF 059.402.584-25 e Registro Geral nº 2.937.922 SSP/PB e **CLAUDIONOU DA SILVA**, brasileiro, solteiro, nascido em 05/04/1982, residente e domiciliado na Rua Hortêncio Osterne Caneiro, nº 409, Aptº 303, Bessa, João Pessoa, Paraíba, CEP: 58035-120, portador do CPF 053.195.854-03 e Registro Geral nº 2.693.276 SSDS/PB, únicos sócios da **MINERVA CONSTRUÇÃO EM ENGENHARIA LTDA**, com sede na Rua Fernando Luiz Henriques dos Santos, nº 435, Sala 105, Jardim Oceania, João Pessoa, Paraíba, CEP: 58037-050, inscrita no CNPJ sob o nº 34.405.486/0001-60, constituída através de um Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba – JUCEP, sob o nº 25200873939 em 02/08/2019, decidem de comum acordo alterar as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Retira-se da sociedade o sócio **CLAUDIONOU DA SILVA**, acima qualificado, cedendo e transferindo, todas as suas cotas do capital, ou seja, 25.000 (vinte e cinco mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) equivalente a 50% do capital social, para a sócia remanescente **ISABELLA MAMEDE MONTEIRO VELOSO CHIANCA**, acima qualificada.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) cotas nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica neste ato elevado para R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) dividido em 3.000.000 (três milhões) de cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, com a integralização de R\$ 2.950.000,00 (dois milhões, novecentos e cinquenta mil reais) com recursos próprios da sócia remanescente, em moeda corrente no País totalmente integralizadas, detido, em sua totalidade, pela sócia **ISABELLA MAMEDE MONTEIRO VELOSO CHIANCA**, ficando assim distribuído:

CONTINUAÇÃO DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA: MINERVA CONSTRUÇÃO EM ENGENHARIA LTDA.

ISABELLA MAMEDE MONTEIRO VELOSO CHIANCA , detém 3.000.000 (três milhões) de cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), equivalente a 100% do capital social.

CLÁUSULA TERCEIRA: A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas cotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA QUARTA: A administração da sociedade caberá a sócia **ISABELLA MAMEDE MONTEIRO VELOSO CHIANCA**, a quem compete representá-la ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, revestidos de amplos e ilimitados poderes de administração, suficientes e necessários para garantir o normal e o regular funcionamento dos negócios sociais, inclusive os que a Lei especialmente confere aos gestores de sociedades limitada, podendo ainda, constituir procuradores com poderes de administração, outorga esta que será feita através de instrumento próprio. A administradora representará a sociedade junto a quaisquer repartições públicas ou autarquias, empresas privadas, bancos oficiais e particulares, assinar cheques e documentos, pagar e receber dinheiro, dar quitações e finalmente praticar todos e quaisquer atos necessários aos fins comerciais, assinando, sempre, isoladamente seu nome civil como consta no final deste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA: A administradora declara sob as penas da Lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar em sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeira nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SEXTA: A título de pró-labore, a sócia administradora poderá retirar mensalmente importâncias fixadas previamente, podendo ditas retiradas serem modificadas a critério dos sócios, dentro dos limites da Legislação vigente.

CONTINUAÇÃO DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA: MINERVA CONSTRUÇÃO EM ENGENHARIA LTDA.

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade que mantinha sua sede social na Rua Fernando Luiz Henriques dos Santos, nº 435, Sala 105, Jardim Oceania, João Pessoa, Paraíba, CEP: 58037-050, passa neste ato a ter sua sede social na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, nº 475, Sala 505, Caixa Postal 77, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba, CEP: 58030-000.

CLÁUSULA OITAVA: A empresa que gira sob o nome empresarial **MINERVA CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, passa a partir deste ato, a girar sob o nome empresarial de **L7 ENGENHARIA LTDA**, adotando como nome de fantasia **L7 ENGENHARIA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA NONA: O objetivo da sociedade que é: Construção de edifícios - 4120-4/00; Demolição de edifícios e outras estruturas - 4311-8/01; Preparação de canteiro e limpeza de terreno - 4311-8/02; Obras de terraplanagem - 4313-4/00; Instalação e manutenção elétrica - 4321-5/00; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás - 4322-3/01; Serviços de pintura de edifícios em geral - 4330-4/04; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração - 4322-3/02; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio - 4322-3/03; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes - 4329-1/03; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos - 4329-1/04; Impermeabilização em obras de engenharia civil - 4330-4/01; Administração de obras - 4399-1/01; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias - 4399-1/02; Obras de alvenarias - 4399-1/03 e Serviços de engenharia - 7112-0/00, **passa a partir deste ato a ser:** Construção de edifícios - 4120-4/00; Demolição de edifícios e outras estruturas - 4311-8/01; Preparação de canteiro e limpeza de terreno - 4311-8/02; Obras de terraplanagem - 4313-4/00; Instalação e manutenção elétrica - 4321-5/00; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás - 4322-3/01; Serviços de pintura de edifícios em geral - 4330-4/04; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração - 4322-3/02; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio - 4322-3/03; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes –

CONTINUAÇÃO DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
LIMITADA: MINERVA CONSTRUÇÃO EM ENGENHARIA LTDA.

4329-1/03; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos - 4329-1/04; Impermeabilização em obras de engenharia civil - 4330-4/01; Administração de obras - 4399-1/01; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias - 4399-1/02; Obras de alvenarias - 4399-1/03 e Serviços de engenharia - 7112-0/00, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes – 7732-1/01; Aluguel de andaimes - 7732-2/02 e Coleta de resíduos não perigosos - 3811-4/00.

CLÁUSULA DÉCIMA: As demais cláusulas do contrato primitivo não alteradas neste instrumento permanecem em pleno vigor.

E por estarem justos e contratados, lavrou-se este instrumento em 01 (uma) via que assinam destinando-o ao arquivamento na JUCEP, a fim de que se produzam e operem os reais, legais e jurídicos efeitos

João Pessoa, 20 de DEZEMBRO de 2022.

ISABELLA MAMEDE MONTEIRO VELOSO CHIANCA

Sócia Remanescente

CLAUDIONOU DA SILVA

Sócio Retirante



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L7 ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05319585403	CLAUDIONOU DA SILVA
05940258425	ISABELLA MAMEDE MONTEIRO VELOSO CHIANCA



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/01/2023 14:02 SOB Nº 20221351680.
PROTOCOLO: 221351680 DE 26/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300021229. CNPJ DA SEDE: 34405486000160.
NIRE: 25200873939. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/12/2022.
L7 ENGENHARIA LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO			
	CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN			
2 ^a 1 ^a NOME E SOBRENOME ISABELLA MAMEDE MONTEIRO VELOSO CHIANCA		1 ^a HABILITAÇÃO 10/07/2008		
	3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 20/04/1989, JOAO PESSOA, PB			
	4a DATA EMISSÃO 05/07/2023	4b VALIDADE 04/07/2033	ACC  D	
	4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 2937922 SSP PB			
	4d CPF 059.402.584-25	5 N° REGISTRO 04401532870		
	5 CAT HAB B			
NACIONALIDADE BRASILEIRO				
FILIAÇÃO IVAN TRAVASSOS CHIANCA				
MARILAN MAMEDE SANTANA				
7 ASSINATURA DO PORTADOR 				

9

ACC 

A 

A1 

B 

B1 

C 

C1 

10

11

12

9

D 

D1 

BE 

CE 

C1E 

DE 

DE1 

10

11

12

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL

JOAO PESSOA, PB

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

66586159535

PB047745916

PARAÍBA

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAM

2. 2. 1. Nome e Sobrenome / Name / Surname / Nome e Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA044015328<708<<<<<<<<<
8904207F3307043BRA<<<<<<<<<2
ISABELLA<<MONTE<VELOSO<CHIANCA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIVA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.902.325/26-40

DADOS DO CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ
34.405.486/0001-60

Nome do Contribuinte
L7 ENGENHARIA LTDA

Endereço

AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 475 - COMPLEMENTO: SALA 505 CXPST 77;;
BAIRRO DOS ESTADOS, JOAO PESSOA/PB - CEP: 58.030-000

PARECER DA CERTIDÃO

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas e após consulta ao registro das receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa Municipal, fica certificado que, até a presente data, constam em nome do requerente acima qualificado as pendências relacionadas a seguir, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei Ordinária Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966(Código Tributário Nacional).

Esta certidão atesta a regularidade fiscal do contribuinte e não representa a retirada automática dos débitos do registro público de inadimplência, onde para isto será necessário o pagamento prévio dos emolumentos específicos.

DÉBITOS SUSPENSOS

Lançamento	Tributo	Exercício
2225706/26	PARCEL SIAT REFIS 2026	2026

INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS: 0001511114

IMOBILIÁRIAS:

OBSERVAÇÕES

Certidão válida até: 11/08/2026

Código de autenticidade: E62641D1BC0C43CB

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras.

Certidão emitida gratuitamente em 12 de Junho de 2026

A autenticidade desta certidão deve ser confirmada na pagina da Secretaria da Receita,
no endereço: <https://www.joaopessoa.pb.gov.br/>



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

C E R T I D ã O

CÓDIGO: **243F.B367.FF14.4D64**

Emitida no dia 25/06/2026 às 10:59:40

Identificação do requerente:

CNPJ/CPF: **34.405.486/0001-60**

R.G. :

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos definitivamente constituídos e inscritos em Dívida Ativa.** A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.

Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: L7 ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 34.405.486/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:46:02 do dia 06/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/11/2026.

Código de controle da certidão: **6B19.FEFF.AF9E.AF01**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.405.486/0001-60
Razão social: L7 ENGENHARIA LTDA
Endereço: AV PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 475 SALA 505/ ESTADOS / JOAO PESSOA / PB / 58030-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/06/2026 a 06/07/2026

Certificação Número: 2026060703405433346790

Informação obtida em 25/06/2026 11:03:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L7 ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.405.486/0001-60

Certidão nº: 57446931/2026

Expedição: 25/06/2026, às 11:02:47

Validade: 22/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L7 ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.405.486/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 230435/2026

Emissão: 16/04/2026

Validade: 31/03/2027

Chave: Ad7x5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO CHIANCA

Registro: 1612617590

CPF: ***.954.144-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 02/09/2013

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE PAULISTA

Data de Formação: 20/07/2012

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MD7 CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0003566994

CNPJ: 51.308.497/0001-40

Data Início: 22/05/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 17/08/2030

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Terça-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Quarta-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Quinta-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Sexta-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 20 HORAS SEMANAIS - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO - PROTOCOLO 1231454/2025.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 232937/2026

Emissão: 10/06/2026

Validade: 30/06/2026

Chave: 6aYxz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: L7 ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 34.405.486/0001-60

Registro: 0003610160

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 3.000.000,00

Data do Capital: 02/01/2023

Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - 4120-4/00; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS - 4311-8/01; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO - 4311-8/02; OBRAS DE TERRAPLANAGEM - 4313-4/00; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA - 4321-5/00; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS - 4322-3/01; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL - 4330-4/04; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO - 4322-3/02; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - 4322-3/03; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES - 4329-1/03; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS - 4329-1/04; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL - 4330-4/01; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS - 4399-1/01; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS - 4399-1/02; OBRAS DE ALVENARIAS - 4399-1/03 E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 7112-0/00; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ? 7732-1/01; ALUGUEL DE ANDAIMES - 7732-2/02 E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS - 3811-4/00. (CONFORME PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL, REGISTRADA NA JUCEP EM 02/01/2023).***** OBS.: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETIVO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 475, SALA 505 CXPST 77, ESTADOS, JOÃO PESSOA, PB, 58030000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 11/08/2025

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003610160DDPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 5429999. Data de vencimento do boleto: 30/06/2026
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Parcelamento Ano: 2026

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ENNYA PATRÍCIA PEREIRA MONTEIRO

Registro: 1620990245

CPF: ***.488.714-**

Data Início: 11/08/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 07/05/2030

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7 COMB. COM O 25 DA RES.218 73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO CHIANCA

Registro: 1612617590

CPF: ***.954.144-**





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 232937/2026

Emissão: 10/06/2026

Validade: 30/06/2026

Chave: 6aYxz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Data Início: 18/05/2026

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ISABELLA MAMEDE MONTEIRO VELOSO CHIANCA

CPF: ***.402.584-**

Função: SÓCIO





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 34.405.486/0001-60

Razão Social: L7 ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: L7 ENGENHARIA

Certidão emitida às 11:32 de 10/06/2026.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G.
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **KGQ4.1fO6**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.