

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

OBRA: EXECUÇÃO de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO das RUAS: IZAURO PIRES DE SOUSA (Bairro: Nova Coremas) e MARIA JOSE DE LEITE ANDRADE (Bairro: Pombalzinho) no município de Coremas/PB.							MEDIÇÃO 01			PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa de Licitação nº DV00010/2025 CONTRATO Nº: 00010/2026 - CPL			PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/2026 A 14/09/2026		
LOCAL: RUA: IZAURO PIRES DE SOUSA (Bairro: Nova Coremas) / RUA: MARIA JOSE DE LEITE ANDRADE (Bairro: Pombalzinho) - COREMAS/PB															
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 - RECURSOS PRÓPRIOS							QUANTITATIVO			FINACEIRO			PERCENTUAL		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNTD.	UN	PREÇO UNIT. (C/BDI)	PREÇO PARCIAL	Acumulado Anterior	Realizado no Período	Acumulado c/ Período	Acumulado Anterior	Realizado no Período	Acumulado c/ Período	Acumulado Anterior	Realizado no Período	Acumulado c/ Período
1		Rua Maria - José de Leite Andrade (Pombalzinho)													
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				169,97				0,00	84,98	84,98	0,00%	50,00%	50,00%
1.1.1	3713	Locação de eixos em geral, com estaqueamento	29,50	M	2,07	61,06	0,00	14,75	14,75	0,00	30,53	30,53	0,00%	50,00%	50,00%
1.1.2	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	209,45	M2	0,52	108,91	0,00	104,73	104,73	0,00	54,45	54,45	0,00%	50,00%	50,00%
1.2		PAVIMENTAÇÃO				17.881,83				0,00	8.941,30	8.941,30	0,00%	50,00%	50,00%
1.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	209,45	M2	77,14	16.156,97	0,00	104,73	104,73	0,00	8.078,87	8.078,87	0,00%	50,00%	50,00%
1.2.2	2620	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base deconcreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	29,50	M	58,47	1.724,86	0,00	14,75	14,75	0,00	862,43	862,43	0,00%	50,00%	50,00%
1.3		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				147,20				0,00	73,60	73,60	0,00%	50,00%	50,00%
1.3.1	12467	Pintura de meio fio (calação)	29,50	M	4,99	147,20	0,00	14,75	14,75	0,00	73,60	73,60	0,00%	50,00%	50,00%
2		Rua - Izauro Pires (Nova Coremas)													
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				732,43				0,00	366,20	366,20	0,00%	50,00%	50,00%
2.1.1	3713	Locação de eixos em geral, com estaqueamento	116,53	M	2,07	241,21	0,00	58,26	58,26	0,00	120,59	120,59	0,00%	50,00%	50,00%
2.1.2	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	944,66	M2	0,52	491,22	0,00	472,33	472,33	0,00	245,61	245,61	0,00%	50,00%	50,00%
2.2		PAVIMENTAÇÃO				85.154,44				0,00	42.577,21	42.577,21	0,00%	50,00%	50,00%

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

OBRA: EXECUÇÃO de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO das RUAS: IZAURO PIRES DE SOUSA (Bairro: Nova Coremas) e MARIA JOSE DE LEITE ANDRADE (Bairro: Pombalzinho) no município de Coremas/PB.							MEDIÇÃO 01			PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa de Licitação nº DV00010/2025 CONTRATO Nº: 00010/2026 - CPL			PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/2026 A 14/09/2026																										
LOCAL: RUA: IZAURO PIRES DE SOUSA (Bairro: Nova Coremas) / RUA: MARIA JOSE DE LEITE ANDRADE (Bairro: Pombalzinho) - COREMAS/PB																																							
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 - RECURSOS PRÓPRIOS							QUANTITATIVO			FINANCEIRO			PERCENTUAL																										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNTD.	UN	PREÇO UNIT. (C/BDI)	PREÇO PARCIAL	Acumulado Anterior	Realizado no Período	Acumulado c/ Período	Acumulado Anterior	Realizado no Período	Acumulado c/ Período	Acumulado Anterior	Realizado no Período	Acumulado c/ Período																								
2.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	944,66	M2	77,14	72.871,07	0,00	472,33	472,33	0,00	36.435,53	36.435,53	0,00%	50,00%	50,00%																								
2.2.2	2620	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base deconcreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	210,08	M	58,47	12.283,37	0,00	105,04	105,04	0,00	6.141,68	6.141,68	0,00%	50,00%	50,00%																								
2.3		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1.048,29				0,00	524,14	524,14	0,00%	50,00%	50,00%																								
2.3.1	12467	Pintura de meio fio (caliação)	210,08	M	4,99	1.048,29	0,00	105,04	105,04	0,00	524,14	524,14	0,00%	50,00%	50,00%																								
							<table><tr><td>TOTAL SIMPLES</td><td>R\$</td><td>84.815,31</td></tr><tr><td>BDI 16,9 %</td><td>R\$</td><td>20.318,85</td></tr><tr><td>TOTAL GERAL</td><td>R\$</td><td>105.134,16</td></tr></table>			TOTAL SIMPLES	R\$	84.815,31	BDI 16,9 %	R\$	20.318,85	TOTAL GERAL	R\$	105.134,16	<table><tr><td>-</td><td>42.407,94</td><td>42.407,94</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-</td><td>10.159,49</td><td>10.159,49</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-</td><td>52.567,43</td><td>52.567,43</td><td>0,00%</td><td>50,00%</td><td>50,00%</td></tr></table>			-	42.407,94	42.407,94				-	10.159,49	10.159,49				-	52.567,43	52.567,43	0,00%	50,00%	50,00%
TOTAL SIMPLES	R\$	84.815,31																																					
BDI 16,9 %	R\$	20.318,85																																					
TOTAL GERAL	R\$	105.134,16																																					
-	42.407,94	42.407,94																																					
-	10.159,49	10.159,49																																					
-	52.567,43	52.567,43	0,00%	50,00%	50,00%																																		
VALOR DESTA MEDIÇÃO: R\$ 52.567,43 (CINQUENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)																																							
_____ José Antônio Monteiro de Sousa Eng. Civil - Crea/PB 161993907-0 Execução _____ Fernando Matias Mamede Eng. Civil - Crea/PB 162056275-8 Fiscalização Documento assinado digitalmente FERNANDO MATIAS MAMEDE Data: 14/09/2026 17:45:28-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br 																																							