

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

CONVÊNIO : SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 470/2019.

Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS.

Contratada: FFJ CONSTRUTORA LTDA

Localização: SEDE DO MUNICÍPIO DE COREMAS PB.

Objetivo: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FLÓRIDO NITÃO DINIZ

MODALIDADE:

TOMADA DE PREÇOS 005 /2020

INÍCIO DA OBRA:

10/07/2020

TÉRMINO DA OBRA:

28/12/2026.

VALOR DO CONTRATO DA OBRA: R\$ 387.893,18

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/07/2026 a 20/08/2026.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	UNIT.	QUANTIDADE			FINANCEIRO		
				PREVISTA	MEDIDO	ACUMULADO	PREVISTO	MEDIDO	ACUMULADO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						7.244,08	-	7.244,08
1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	7,45	565,78		565,78	4.215,06	-	4.215,06
1.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	5,45	30,66		30,66	167,10	-	167,10
1.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	und	7,20	7,00		7,00	50,40	-	50,40
1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	351,44	8,00		8,00	2.811,52	-	2.811,52
							-		
ESCOLA									
2.0	PISO						74.384,95	56.432,75	74.384,95
2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(C	M2	31,73	565,78		565,78	17.952,20	-	17.952,20
2.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	95,49	565,78	565,78	565,78	54.026,33	54.026,33	54.026,33
2.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRÃO POPULAR). AF 06/2017	M	4,61	522,00	522,00	522,00	2.406,42	2.406,42	2.406,42
							-		
3.0	PAREDES						114.689,91	51.677,16	114.689,91
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	2,44	1.344,70		1.344,70	3.281,07	-	3.281,07
3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	13,70	1.344,70	320,10	1.344,70	18.422,39	4.385,37	18.422,39
3.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF 11/2014	M2	44,41	1.344,70	904,30	1.344,70	59.718,13	40.159,96	59.718,13
3.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	1,69	1.344,70	320,10	1.344,70	2.272,54	540,97	2.272,54
3.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	9,51	1.344,70	320,10	1.344,70	12.788,10	3.044,15	12.788,10
3.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	11,08	1.344,70	320,10	1.344,70	14.899,28	3.546,71	14.899,28

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

CONVÊNIO : SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 470/2019.

Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS.

Contratada: FFJ CONSTRUTORA LTDA

Localização: SEDE DO MUNICÍPIO DE COREMAS PB.

Objetivo: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FLÓRIDO NITÃO DINIZ

MODALIDADE:

TOMADA DE PREÇOS 005 /2020

INÍCIO DA OBRA:

10/07/2020

TÉRMINO DA OBRA:

28/12/2026.

VALOR DO CONTRATO DA OBRA: R\$ 387.893,18

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/07/2026 a 20/08/2026.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	UNIT.	QUANTIDADE			FINANCEIRO		
				PREVISTA	MEDIDO	ACUMULADO	PREVISTO	MEDIDO	ACUMULADO
3.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	51,71	63,98	-	63,98	3.308,41	-	3.308,41
4.0	ESQUADRIAS						15.053,21	-	15.053,21
4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	663,57	1,00	-	1,00	663,57	-	663,57
4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	659,71	13,00	-	13,00	8.576,24	-	8.576,24
4.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	603,73	7,00	-	7,00	4.226,11	-	4.226,11
4.4	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	M2	499,62	1,28	-	1,28	639,51	-	639,51
4.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	13,18	71,91	-	71,91	947,77	-	947,77
5.0	WC						3.634,21	-	3.634,21
5.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	347,44	7,00	-	7,00	2.432,08	-	2.432,08
5.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	158,01	7,00	-	7,00	1.106,07	-	1.106,07
5.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	30,02	3,20	-	3,20	96,06	-	96,06
6.0	FORRO E COBERTA						52.529,48	-	52.529,48
6.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017 P	M2	24,30	218,86	-	218,86	5.318,30	-	5.318,30
6.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	2,39	218,86	-	218,86	523,08	-	523,08
6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	9,76	218,86	-	218,86	2.136,07	-	2.136,07

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

CONVÊNIO : SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 470/2019.**Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS.****Contratada: FFJ CONSTRUTORA LTDA****Localização: SEDE DO MUNICÍPIO DE COREMAS PB.****Objetivo: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FLÓRIDO NITÃO DINIZ****MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 005 /2020****INÍCIO DA OBRA: 10/07/2020****TÉRMINO DA OBRA: 28/12/2026.****VALOR DO CONTRATO DA OBRA: R\$ 387.893,18****PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/07/2026 a 20/08/2026.**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	UNIT.	QUANTIDADE			FINANCEIRO		
				PREVISTA	MEDIDO	ACUMULADO	PREVISTO	MEDIDO	ACUMULADO
6.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	26,84	473,56	-	473,56	12.710,35	-	12.710,35
6.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	57,20	473,56	-	473,56	27.087,63	-	27.087,63
6.6	Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical	m	47,21	100,70	-	100,70	4.754,05	-	4.754,05
7.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						441,36	-	441,36
7.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	83,42	5,00	-	5,00	417,10	-	417,10
7.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	12,13	2,00	-	2,00	24,26	-	24,26
8.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						5.541,11	-	5.541,11
8.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	31,89	100,00	-	100,00	3.189,00	-	3.189,00
8.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	16,49	50,00	-	50,00	824,50	-	824,50
8.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	11,36	50,00	-	50,00	568,00	-	568,00
8.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	17,16	4,00	-	4,00	68,64	-	68,64
8.5	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,49	2,00	-	2,00	20,98	-	20,98
8.6	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,65	2,00	-	2,00	7,30	-	7,30
8.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,15	5,00	-	5,00	50,75	-	50,75
8.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,74	5,00	-	5,00	18,70	-	18,70
8.9	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação	UN	3,23	1,00	-	1,00	3,23	-	3,23

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

CONVÊNIO : SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 470/2019.**Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS.****Contratada: FFJ CONSTRUTORA LTDA****Localização: SEDE DO MUNICÍPIO DE COREMAS PB.****Objetivo: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FLÓRIDO NITÃO DINIZ****MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 005 /2020****INÍCIO DA OBRA: 10/07/2020****TÉRMINO DA OBRA: 28/12/2026.****VALOR DO CONTRATO DA OBRA: R\$ 387.893,18****PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/07/2026 a 20/08/2026.**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	UNIT.	QUANTIDADE			FINANCEIRO		
				PREVISTA	MEDIDO	ACUMULADO	PREVISTO	MEDIDO	ACUMULADO
8.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	10,12	5,00	-	5,00	50,60	-	50,60
8.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,06	5,00	-	5,00	20,30	-	20,30
8.12	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,42	5,00	-	5,00	12,10	-	12,10
8.13	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	20,74	2,00	-	2,00	41,48	-	41,48
8.14	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	UN	24,23	2,00	-	2,00	48,46	-	48,46
8.15	Tê de redução, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	UN	26,71	1,00	-	1,00	26,71	-	26,71
8.16	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF 05/2018	UN	265,16	1,00	-	1,00	265,16	-	265,16
8.17	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	3,62	1,00	-	1,00	3,62	-	3,62

BOLETIM DE MEDICÃO 03

CONVÊNIO : SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 470/2019.

Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS.

Contratada: FFJ CONSTRUTORA LTDA

Localização: SEDE DO MUNICÍPIO DE COREMAS PB.

Objetivo: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FLÓRIDO NITÃO DINIZ

MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS	005 /2020
-------------	------------------	-----------

INÍCIO DA OBRA: 10/07/2020

TÉRMINO DA OBRA: 28/12/2026.

VALOR DO CONTRATO DA OBRA: R\$ 387.893,18

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/07/2026 a 20/08/2026.

[illegible]

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

CONVÊNIO : SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 470/2019.	MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 005 /2020
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS.	INÍCIO DA OBRA: 10/07/2020
Contratada: FFJ CONSTRUTORA LTDA	TÉRMINO DA OBRA: 28/12/2026.
Localização: SEDE DO MUNICÍPIO DE COREMAS PB.	VALOR DO CONTRATO DA OBRA: R\$ 387.893,18
Objetivo: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FLÓRIDO NITÃO DINIZ	PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/07/2026 a 20/08/2026.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	UNIT.	QUANTIDADE			FINANCEIRO		
				PREVISTA	MEDIDO	ACUMULADO	PREVISTO	MEDIDO	ACUMULADO
10.0	SERVIÇOS FINAIS						1.332,29	1.332,29	1.332,29
10.1	Limpeza final da obra	m²	2,04	597,48	597,48	597,48	1.218,86	1.218,86	1.218,86
10.2	Lixeira com capacidade de 60 litros, com suporte	UN	113,43	1,00	1,00	1,00	113,43	113,43	113,43
	SUBTOTAL						281.366,62	109.991,78	281.366,62
	BDI (20,09%)						56.526,56	22.097,34	56.526,56
TOTAL GERAL DO BOLETIM:							337.893,18	132.089,12	337.893,18
							DESCONTO DE ITENS PAGOS E RETIRADOS (+BDI)		3.847,76
							VALOR DA MEDIÇÃO 3		128.241,37

Coremas - PB, 20 de agosto de 2026.

Importa o presente Boletim Medição na quantia R\$ 128.241,37(Cento e vinte e oito Mil, duzentos e quarenta e um Reais e trinta e sete centavos)

WENDELL ALVES
DANTAS:992793714
87

Assinado digitalmente por WENDELL ALVES DANTAS:99279371487

ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=81014048000152, OU=videoconferencia, CN=WENDELL ALVES DANTAS:99279371487

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização

Data: 2026.08.24 13:38:06-03'00'

Firefox PDF Editor Versão: 12.0.1

Assinatura do Responsável pela Execução

gov.br

Documento assinado digitalmente

FERNANDO MATIAS MAMEDE

Data: 20/08/2026 11:10:54-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do Responsável pela Fiscalização