

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Contrato de Repasse nº 1080659-09 (923417) - PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE COREMAS – PB.

Valor da Contrapartida: R\$ 800,00

Valor do Convênio: R\$ 767.341,00

Percentual de Recurso Repassado pelo Ministério: 100%

Percentual de Execução da Obra: 19,74%

Vigência do Convênio: 31/07/2026

Processo Licitatório: Tomada de Preços nº 40004/2023

Empresa Executora: (150/2023) F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Vigência do Contrato com a Empresa: 31/12/2026

Valor do Contrato com a Empresa: R\$ 653.853,88

1. INTRODUÇÃO

Essa justificativa tem por objetivo fundamentar tecnicamente a solicitação de prorrogação de vigência do contrato de repasse OGU nº 923417/2021 – Operação 1080659-09 – Pavimentação no Município de Coremas – PB objeto do contrato de nº 150/2023 - CPL, no âmbito da Tomada de Preços nº 40004/2023 da Prefeitura Municipal de Coremas-PB. Vigência essa que se encerra em 31 de dezembro de 2026.

2. JUSTIFICATIVA

O contrato de repasse em questão, cujo objeto é a execução de pavimentação no Município de Coremas – PB, encontra-se em fase de execução, tendo sido realizada e paga a primeira medição dos serviços executados, conforme o andamento físico-financeiro da obra.

Entre os principais fatores que justificam a solicitação, destacam-se:

- Dificuldade na regularização de fornecimento de materiais e mão de obra, o que comprometeu o ritmo das frentes de trabalho;

- Necessidade de ajustes técnicos no projeto executivo, realizados a partir de orientações da equipe de engenharia para melhor adequação às condições locais;
- Trâmites administrativos internos e transições de equipe técnica que ocasionaram atrasos na tramitação de documentos necessários à continuidade do convênio;
- Atrasos pontuais na normalização de medições e liberações de recursos, o que também impactou a fluidez das etapas construtivas.

Dessa forma, a dilatação de prazo se faz necessária não por ineficiência da atual gestão, mas sim pelo compromisso de conduzir a obra com responsabilidade técnica, legalidade e continuidade administrativa, evitando a perda de recursos e o abandono de investimentos públicos já realizados.

A extensão do prazo permitirá a retomada segura da execução, assegurando a correta aplicação dos recursos públicos, o atendimento aos requisitos legais e a entrega final da obra com qualidade à população.

Solicita-se prorrogação de vigência do contrato de repasse.

3. JUSTIFICATIVA QUANTO AO PRAZO DE SOLICITAÇÃO

Embora o manual operacional da Caixa Econômica Federal estabeleça que o pedido de prorrogação deve ocorrer com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término da vigência, o Município de Coremas apresenta o presente pedido fora do prazo ideal em razão da:

“Transição do Engenheiro Civil responsável pela fiscalização do contrato de repasse e a consequente necessidade de transferência, análise e consolidação das informações técnicas, físicas e financeiras da obra antes da formalização do pedido, de modo a garantir que a solicitação refletisse fielmente a real situação da execução e o prazo efetivamente necessário para sua conclusão.”

Ressalta-se que, mesmo com a solicitação fora do prazo recomendado, não houve paralisação da obra nem prejuízo à execução dos serviços, permanecendo o acompanhamento técnico-fiscal regular e o compromisso do Município com a boa aplicação dos recursos públicos.

4. CONCLUSÃO

Dessa forma, SOLICITA-SE o aditamento ao prazo final da avença, conforme cronograma físico-financeiro anexo, com nova data de conclusão prevista para AGOSTO de 2027, a fim de viabilizar a execução integral da obra e evitar a descontinuidade dos serviços e dos benefícios esperados pela população. Ressalta-se que a presente solicitação visa assegurar a qualidade técnica dos serviços, a segurança da execução e o pleno cumprimento das exigências contratuais e legais aplicáveis.

Coremas – PB, 11 de junho de 2026.

Fernando Matias Mamede
Fiscal Técnico da Obra
CREA – PB Nº 162056275-8