

PARECER TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO Nº 001/2026

1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Obra/Objeto	Reforma da Escola Municipal Flório Diniz
Convênio nº	0470/2019
Concedente	Secretaria de Estado da Educação
Contratada	FFJ CONSTRUTORA LTDA
Contrato de Execução nº	160/2020
Endereço da Obra	Rua Alexandrina Soares de Sousa, DNOCS, Coremas/PB
Valor Total Contratado	R\$ 337.893,18
Data de Início da Obra	10/07/2020
Data de Término da Obra	20/08/2026

2. OBJETIVO DO PARECER

O presente Parecer Técnico tem por objetivo registrar os resultados da vistoria final realizada na obra acima identificada, com a finalidade de atestar o percentual de execução física dos serviços contratados, à luz do projeto básico/executivo, do memorial descritivo, do cronograma físico-financeiro e das medições realizadas ao longo da execução contratual.

3. METODOLOGIA DA VISTORIA

A vistoria foi realizada in loco, mediante inspeção visual e conferência técnica dos serviços executados, com base nos seguintes documentos e procedimentos:

- Conferência do Projeto Básico/Executivo e Memorial Descritivo aprovados;
- Análise do Cronograma Físico-Financeiro e comparação com o executado;
- Verificação dos Boletins de Medição;
- Inspeção visual de todos os serviços e etapas construtivas previstos;

- Registro fotográfico das principais frentes de serviço;
- Verificação de conformidade com normas técnicas da ABNT aplicáveis;

4. QUADRO RESUMO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Serviço	%Previsto	%Executado	Situação
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	100%	Concluído
2	PISO	100%	100%	Concluído
3	PAREDES	100%	100%	Concluído
4	ESQUADRIAS	100%	100%	Concluído
5	W.C.	100%	100%	Concluído
6	FORRO E COBERTA	100%	100%	Concluído
7	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100%	100%	Concluído
8	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100%	100%	Concluído
9	ELÉTRICA	100%	100%	Concluído
10	DIVERSOS	100%	100%	Concluído
PERCENTUAL GERAL DE EXECUÇÃO DA OBRA		100%	100%	CONCLUÍDA

5. ANÁLISE TÉCNICA

Da inspeção realizada, constatou-se que todos os serviços previstos no projeto básico/executivo e na planilha orçamentária foram integralmente executados, em conformidade com as especificações técnicas, o memorial descritivo e as normas técnicas vigentes (ABNT). Não foram identificadas pendências construtivas, vícios aparentes ou desconformidades que impeçam o recebimento da obra.

As instalações prediais (elétricas, hidrossanitárias e complementares) foram testadas e encontram-se em pleno funcionamento. Os acabamentos e revestimentos apresentam padrão de qualidade compatível com o especificado em projeto. A obra encontra-se limpa, desimpedida e já está em uso.

6. CONCLUSÃO

Diante do exposto, e com base na vistoria técnica realizada, **ATESTO** que a obra referente ao objeto acima identificado se encontra com **EXECUÇÃO FÍSICA CORRESPONDENTE A 100% (CEM POR CENTO) DOS SERVIÇOS CONTRATADOS**, estando **CONCLUÍDA**.

Coremas – PB, 03 de setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **FERNANDO MATIAS MAMEDE**
Data: 03/09/2026 11:01:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernando Matias Mamede
Engenheiro Fiscal
CREA-PB nº 162056275-8