

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
		OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO DINIZ (TP 003/2020)	DATA : 18/05/2020		L.S. Hora: 117,54%
		LOCAL:	ZONA URBANA, COREMAS - PB.	BDI : 19,21%		L.S. Mês: 73,43%
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS	FORTE	VERSÃO	REF.
				ORSE	2019/10	12/2019
		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	12/2018		
		SINAPI	2019/10 SEM DESONERAÇÃO	11/2019		
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.849,73	100,00			
			7.849,73			
2	SISTEMAS DE COBERTURA	15.488,74	100,00			
			15.488,74			
3	SISTEMA DE PISOS	53.917,81	40,00	60,00		
			21.567,12	32.350,69		
4	PINTURAS E ACABAMENTOS	68.315,38	40,00	60,00		
			27.326,15	40.989,23		
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	17.723,90		100,00		
				17.723,90		
6	SERVIÇOS FINAIS	1.228,98		100,00		
				1.228,98		
TOTAL (R\$)		164.524,54	72.231,75	92.292,80		
TOTAL ACUMULADO (R\$)			72.231,75	164.524,54		
PERCENTUAL SIMPLES			43,90	56,10		
PERCENTUAL ACUMULADO			43,90	100,00		

WENDELL ALVES
DANTAS:9927937
1487

Assinado digitalmente por WENDELL ALVES
DANTAS:99279371487
ND, C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=31014048000182, OU=videoconferencia
CN=WENDELL ALVES DANTAS:99279371487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2020.05.21 07:46:23-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 12.0.1

RESPONSÁVEL TÉCNICO DE EXECUÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO