



RELATORIO FOTOGRÁFICO – BM 01

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.

PERÍODO: 09/03/2026 a 09/04/2026.

FOTO 01	FOTO 02
	
Placa de Obra	Limpeza do terreno

FOTO 03	FOTO 04
	
Escavação de Vala (Muro)	Execução da Sapata, Pilar de Arranque e da Alvenaria de Regularização (Muro)

RELATORIO FOTOGRÁFICO – BM 01

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.

PERÍODO: 09/03/2026 a 09/04/2026.

FOTO 05	FOTO 06
	
Execução da Viga Baldrame (Muro)	Impermeabilização da Viga Baldrame (Muro)
FOTO 07	FOTO 08
	
Execução da Alvenaria de Regularização, Vigas Baldrame, Armação de Arranque dos Pilares (Quiosque)	Impermeabilização das Vigas Baldrame (Quiosque)

RELATORIO FOTOGRÁFICO – BM 01

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.

PERÍODO: 09/03/2026 a 09/04/2026.

FOTO 09	FOTO 10
	
Execução das Sapatas, Alvenaria de Regularização e Armação dos Pilares da Cobertura Externa (Quiosque)	Montagem das Formas dos Pilares (Quiosque)

FOTO 11	FOTO 12
	
Escavação de Vala, Execução da Fundação com Alvenaria de Regularização e Armação dos Pilares (Guarita)	Execução das Vigas Baldrames (Guarita)



RELATORIO FOTOGRÁFICO – BM 01

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.

PERÍODO: 09/03/2026 a 09/04/2026.

FOTO 13	FOTO 14
	
Impermeabilização das Vigas Baldrame e Execução da Alvenaria de Vedação (Guarita)	Execução dos Pilares, Vigas e Laje (Guarita)

Coremas-PB, 27 de março de 2026.

Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço

Resp. Técnico pela Execução da Obra/Serviço