

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                              |        |     |            |                                                                  |                 |                                                                                                                                         |                         |                                                               |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--|
|  <div>CONTATO:<br/>83 9 9984-4752</div>                                                                                                                                                                                                                      |                       | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.          |        |     |            | BANCO DE DADOS:<br>SINAPI - 04/2025 - Paraíba                    |                 | B.D.I = 22,58%<br>ENCARGOS SOCIAIS:<br>Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |                         | DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 09/03/2026.<br>VIGÊNCIA: 12 MESES |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
| DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas.<br>CNPJ: 08.939.336/0001-94<br>PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica Nº. 0004/2025<br>CONTRATO Nº. 069/2026<br>VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos). |                       |                                                                                                                                              |        |     |            | NÚMERO DA MEDIÇÃO:<br>3ª MEDIÇÃO.                                |                 | REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/05/2026 a 09/06/2026                                                                               |                         | VALOR MEDIDO NO PERÍODO:<br>R\$ 108.773,24                    |                              | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01   |                         | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02                     |                       |  |
| DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA<br>CNPJ: 26.916.688/0001-48<br>ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                              |        |     |            | FONTE DOS RECURSOS:<br>Recursos não Vinculados de Impostos (500) |                 |                                                                                                                                         |                         | R\$ 101.593,33                                                |                              | R\$ 108.647,23               |                         | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 03 =<br>R\$ 108.773,24 |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                              |        |     |            |                                                                  |                 |                                                                                                                                         |                         | MEDIÇÕES                                                      |                              |                              |                         |                                                | AVANÇO                |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CÓDIGO                | DESCRIÇÃO                                                                                                                                    | FONTE  | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$                                               | PREÇO TOTAL R\$ |                                                                                                                                         | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO                                       | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO               | VALOR TOTAL ACUMULADO |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SERVIÇOS PRELIMINARES |                                                                                                                                              |        |     |            |                                                                  | R\$ 14.468,48   |                                                                                                                                         | MEDIÇÃO 01              | MEDIÇÃO 02                                                    | MEDIÇÃO 03                   |                              |                         |                                                |                       |  |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 103689                | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                       | SINAPI | m²  | 8,00       | R\$ 537,10                                                       | R\$ 4.296,80    |                                                                                                                                         | R\$ 4.296,80            |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 4.296,80          |  |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99059                 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024                   | SINAPI | M   | 132,87     | R\$ 71,74                                                        | R\$ 9.532,09    |                                                                                                                                         | R\$ 9.532,09            |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 9.532,09          |  |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98525                 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | SINAPI | m²  | 888,32     | R\$ 0,72                                                         | R\$ 639,59      |                                                                                                                                         | R\$ 639,59              |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 639,59            |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | QUIOSQUE              |                                                                                                                                              |        |     |            |                                                                  | R\$ 94.029,07   |                                                                                                                                         |                         |                                                               |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SERVIÇOS PRELIMINARES |                                                                                                                                              |        |     |            |                                                                  | R\$ 997,18      |                                                                                                                                         |                         |                                                               |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
| 2.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99059                 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024                   | SINAPI | M   | 13,9       | R\$ 71,74                                                        | R\$ 997,18      |                                                                                                                                         | R\$ 997,18              |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 997,18            |  |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MOVIMENTO DE TERRA    |                                                                                                                                              |        |     |            |                                                                  | R\$ 1.312,63    |                                                                                                                                         |                         |                                                               |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
| 2.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 93358                 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                         | SINAPI | m³  | 11,6       | R\$ 96,82                                                        | R\$ 1.123,11    |                                                                                                                                         | R\$ 1.123,11            |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 1.123,11          |  |
| 2.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104737                | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023                                                                                   | SINAPI | m³  | 7,67       | R\$ 24,71                                                        | R\$ 189,52      |                                                                                                                                         | R\$ 189,52              |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 189,52            |  |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FUNDAÇÃO              |                                                                                                                                              |        |     |            |                                                                  | R\$ 13.917,39   |                                                                                                                                         |                         |                                                               |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
| 2.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96619                 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                         | SINAPI | m²  | 7,08       | R\$ 44,90                                                        | R\$ 317,89      |                                                                                                                                         | R\$ 317,89              |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 317,89            |  |
| 2.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101616                | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                    | SINAPI | m²  | 16,01      | R\$ 7,07                                                         | R\$ 113,19      |                                                                                                                                         | R\$ 113,19              |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 113,19            |  |
| 2.3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 94971                 | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021    | SINAPI | m³  | 3,93       | R\$ 559,81                                                       | R\$ 2.200,05    |                                                                                                                                         | R\$ 2.200,05            |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 2.200,05          |  |
| 2.3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 103670                | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                 | SINAPI | m³  | 3,93       | R\$ 331,13                                                       | R\$ 1.301,34    |                                                                                                                                         | R\$ 1.301,34            |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 1.301,34          |  |
| 2.3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104927                | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                      | SINAPI | m²  | 9,95       | R\$ 93,61                                                        | R\$ 931,41      |                                                                                                                                         | R\$ 931,41              |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 931,41            |  |
| 2.3.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96542                 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024  | SINAPI | m²  | 33,68      | R\$ 102,97                                                       | R\$ 3.468,02    |                                                                                                                                         | R\$ 3.468,02            |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 3.468,02          |  |
| 2.3.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104917                | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                              | SINAPI | KG  | 53,00      | R\$ 17,40                                                        | R\$ 922,20      |                                                                                                                                         | R\$ 922,20              |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 922,20            |  |
| 2.3.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104916                | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                | SINAPI | KG  | 52,90      | R\$ 18,75                                                        | R\$ 991,87      |                                                                                                                                         | R\$ 991,87              |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 991,87            |  |
| 2.3.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104918                | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                | SINAPI | KG  | 81,20      | R\$ 16,16                                                        | R\$ 1.312,19    |                                                                                                                                         | R\$ 1.312,19            |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 1.312,19          |  |
| 2.3.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98557                 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023                                                                  | SINAPI | m²  | 43,73      | R\$ 53,95                                                        | R\$ 2.359,23    |                                                                                                                                         | R\$ 2.359,23            |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 2.359,23          |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                |         |     |            |                                                                  |                 |                                                                                                                                         |              |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|  <div>CONTATO:<br/>83 9 9984-4752</div>                                                                                                                                                                                                                      |                   | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.                                            |         |     |            | BANCO DE DADOS:<br>SINAPI - 04/2025 - Paraíba                    |                 | B.D.I = 22,58%<br>ENCARGOS SOCIAIS:<br>Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |              | DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 09/03/2026.<br>VIGÊNCIA: 12 MESES |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
| DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas.<br>CNPJ: 08.939.936/0001-94<br>PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2025<br>CONTRATO Nº. 069/2026<br>VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos). |                   |                                                                                                                                                                                |         |     |            | NÚMERO DA MEDIÇÃO:<br>3ª MEDIÇÃO.                                |                 | REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/05/2026 a 09/06/2026                                                                               |              | VALOR MEDIDO NO PERÍODO:<br>R\$ 108.773,24                    |                         | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01   |                              | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02                     |                                  |                       |
| DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA<br>CNPJ: 26.916.688/0001-48<br>ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                |         |     |            | FONTE DOS RECURSOS:<br>Recursos não Vinculados de Impostos (500) |                 |                                                                                                                                         |              | R\$ 101.593,33                                                |                         | R\$ 108.647,23               |                              | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 03 =<br>R\$ 108.773,24 |                                  |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                |         |     |            |                                                                  |                 |                                                                                                                                         |              | MEDIÇÕES                                                      |                         |                              |                              |                                                | AVANÇO                           |                       |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                      | FONTE   | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$                                               | PREÇO TOTAL R\$ |                                                                                                                                         |              | VALOR MEDIDO NO PERÍODO                                       | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO                        | PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO | VALOR TOTAL ACUMULADO |
| 2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESTRUTRURA        |                                                                                                                                                                                |         |     |            |                                                                  | R\$ 15.491,80   |                                                                                                                                         |              |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
| 2.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 92429             | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020           | SINAPI  | m²  | 57,56      | R\$ 82,09                                                        | R\$ 4.725,10    |                                                                                                                                         | R\$ 4.725,10 |                                                               |                         |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 4.725,10          |
| 2.4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 92476             | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                | SINAPI  | m²  | 12,90      | R\$ 101,44                                                       | R\$ 1.308,57    |                                                                                                                                         | R\$ 1.308,57 |                                                               |                         |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 1.308,57          |
| 2.4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 92486             | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                              | SINAPI  | m²  | 6,04       | R\$ 181,19                                                       | R\$ 1.094,38    |                                                                                                                                         | R\$ 1.094,38 |                                                               |                         |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 1.094,38          |
| 2.4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 92759             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                    | SINAPI  | KG  | 77,80      | R\$ 15,87                                                        | R\$ 1.234,68    |                                                                                                                                         |              |                                                               | R\$ 1.234,69            |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 1.234,69          |
| 2.4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104108            | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                               | SINAPI  | KG  | 172,60     | R\$ 14,50                                                        | R\$ 2.502,70    |                                                                                                                                         |              |                                                               | R\$ 2.502,70            |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 2.502,70          |
| 2.4.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 92761             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                    | SINAPI  | KG  | 28,20      | R\$ 14,08                                                        | R\$ 397,05      |                                                                                                                                         |              |                                                               | R\$ 397,06              |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 397,06            |
| 2.4.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 94971             | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                                      | SINAPI  | m³  | 4,52       | R\$ 559,81                                                       | R\$ 2.530,34    |                                                                                                                                         |              |                                                               | R\$ 2.530,34            |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 2.530,34          |
| 2.4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 103670            | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                   | SINAPI  | m³  | 4,52       | R\$ 331,13                                                       | R\$ 1.496,70    |                                                                                                                                         |              |                                                               | R\$ 1.496,71            |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 1.496,71          |
| 2.4.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 92768             | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                             | SINAPI  | KG  | 5,50       | R\$ 15,31                                                        | R\$ 84,20       |                                                                                                                                         |              |                                                               | R\$ 84,21               |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 84,21             |
| 2.4.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92769             | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                             | SINAPI  | KG  | 8,20       | R\$ 14,40                                                        | R\$ 118,08      |                                                                                                                                         |              |                                                               | R\$ 118,08              |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 118,08            |
| 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PAREDES E PAINÉIS |                                                                                                                                                                                |         |     |            |                                                                  | R\$ 4.669,94    |                                                                                                                                         |              |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
| 2.5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 103356            | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                 | SINAPI  | m²  | 56,17      | R\$ 67,73                                                        | R\$ 3.804,39    |                                                                                                                                         |              |                                                               | R\$ 3.804,39            |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 3.804,39          |
| 2.5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 105023            | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024                                                                                                            | SINAPI  | M   | 8,10       | R\$ 71,61                                                        | R\$ 580,04      |                                                                                                                                         |              |                                                               | R\$ 580,04              |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 580,04            |
| 2.5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 105029            | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024                                                                                                      | SINAPI  | M   | 5,30       | R\$ 53,87                                                        | R\$ 285,51      |                                                                                                                                         |              |                                                               | R\$ 285,51              |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 285,51            |
| 2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REVESTIMENTO      |                                                                                                                                                                                |         |     |            |                                                                  | R\$ 12.028,40   |                                                                                                                                         |              |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
| 2.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 87878             | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022                                  | SINAPI  | m²  | 56,17      | R\$ 5,51                                                         | R\$ 309,49      |                                                                                                                                         |              |                                                               |                         | 100%                         | 56,17                        | R\$ 309,50                                     | 100%                             | R\$ 309,50            |
| 2.6.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 87545             | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024        | SINAPI  | m²  | 33,18      | R\$ 32,41                                                        | R\$ 1.075,36    |                                                                                                                                         |              |                                                               |                         | 100%                         | 33,18                        | R\$ 1.075,36                                   | 100%                             | R\$ 1.075,36          |
| 2.6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 87529             | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI  | m²  | 33,18      | R\$ 40,30                                                        | R\$ 1.337,15    |                                                                                                                                         |              |                                                               |                         | 100%                         | 33,18                        | R\$ 1.337,15                                   | 100%                             | R\$ 1.337,15          |
| 2.6.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | compo             | REVESTIMENTO CERÂMICO BRILHANTE RIVIERA 67X67CM RETIFICADO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 87256)                                                                   | Próprio | m²  | 33,18      | R\$ 74,90                                                        | R\$ 2.485,18    |                                                                                                                                         |              |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                        |         |     |            |                                                                  |                 |                                                                                                                                          |  |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|  <div>CONTATO:<br/>83 9 9984-4752</div>                                                                                                                                                                                                                      |             | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.                                                    |         |     |            | BANCO DE DADOS:<br>SINAPI - 04/2025 - Paraíba                    |                 | B.D.I. = 22,58%<br>ENCARGOS SOCIAIS:<br>Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |  | DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 09/03/2026.<br>VIGÊNCIA: 12 MESES |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
| DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas.<br>CNPJ: 08.939.336/0001-94<br>PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica Nº. 0004/2025<br>CONTRATO Nº. 069/2026<br>VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos). |             |                                                                                                                                                                                        |         |     |            | NÚMERO DA MEDIÇÃO:<br>3ª MEDIÇÃO.                                |                 | REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/05/2026 a 09/06/2026                                                                                |  | VALOR MEDIDO NO PERÍODO:<br>R\$ 108.773,24                    |                         | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01   |                              | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02                     |                                  |                       |
| DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA<br>CNPJ: 26.916.688/0001-48<br>ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                        |         |     |            | FONTE DOS RECURSOS:<br>Recursos não Vinculados de Impostos (500) |                 |                                                                                                                                          |  | R\$ 101.593,33                                                |                         | R\$ 108.647,23               |                              | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 03 =<br>R\$ 108.773,24 |                                  |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                        |         |     |            |                                                                  |                 |                                                                                                                                          |  | MEDIÇÕES                                                      |                         |                              |                              |                                                | AVANÇO                           |                       |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CÓDIGO      | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                              | FONTE   | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$                                               | PREÇO TOTAL R\$ |                                                                                                                                          |  | VALOR MEDIDO NO PERÍODO                                       | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO                        | PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO | VALOR TOTAL ACUMULADO |
| 2.6.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 87908       | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | SINAPI  | m²  | 47,35      | R\$ 6,83                                                         | R\$ 323,40      |                                                                                                                                          |  |                                                               |                         | 100%                         | 47,35                        | R\$ 323,40                                     | 100%                             | R\$ 323,40            |
| 2.6.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104218      | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022      | SINAPI  | m²  | 47,35      | R\$ 61,59                                                        | R\$ 2.916,28    |                                                                                                                                          |  |                                                               |                         | 100%                         | 47,35                        | R\$ 2.916,29                                   | 100%                             | R\$ 2.916,29          |
| 2.6.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13          | REVESTIMENTO CERÂMICO IVY MADEIRA MRE 67X67CM TIPO A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 87256)                                                                               | Próprio | m²  | 28,22      | R\$ 76,79                                                        | R\$ 2.167,01    |                                                                                                                                          |  |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
| 2.6.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | compo       | REVESTIMENTO CERÂMICO BRILHANTE RIVIERA 67X67CM RETIFICADO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 87256)                                                                           | Próprio | m²  | 13,64      | R\$ 74,90                                                        | R\$ 1.021,63    |                                                                                                                                          |  |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
| 2.6.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98555       | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023                                                                                     | SINAPI  | m²  | 10,00      | R\$ 39,29                                                        | R\$ 392,90      |                                                                                                                                          |  |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
| 2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FORRO       |                                                                                                                                                                                        |         |     |            |                                                                  | R\$ 913,62      |                                                                                                                                          |  |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
| 2.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96486       | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS                                                                    | SINAPI  | m²  | 9,6        | R\$ 73,09                                                        | R\$ 701,66      |                                                                                                                                          |  |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
| 2.7.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96121       | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023                                                                                                          | SINAPI  | M   | 18,4       | R\$ 11,52                                                        | R\$ 211,96      |                                                                                                                                          |  |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
| 2.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PISO        |                                                                                                                                                                                        |         |     |            |                                                                  | R\$ 1.505,66    |                                                                                                                                          |  |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
| 2.8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 95241       | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                                 | SINAPI  | m²  | 9,60       | R\$ 41,55                                                        | R\$ 398,88      |                                                                                                                                          |  |                                                               | R\$ 398,88              |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 398,88            |
| 2.8.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 87622       | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021                  | SINAPI  | m²  | 9,60       | R\$ 40,39                                                        | R\$ 387,74      |                                                                                                                                          |  |                                                               | R\$ 387,74              |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 387,74            |
| 2.8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | compo       | REVESTIMENTO CERÂMICO BRILHANTE RIVIERA 67X67CM RETIFICADO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 87256)                                                                           | Próprio | m²  | 9,60       | R\$ 74,90                                                        | R\$ 719,04      |                                                                                                                                          |  |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
| 2.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INSTALAÇÕES |                                                                                                                                                                                        |         |     |            |                                                                  | R\$ 14.710,26   |                                                                                                                                          |  |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
| 2.9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HIDRÁULICA  |                                                                                                                                                                                        |         |     |            |                                                                  | R\$ 3.931,52    |                                                                                                                                          |  |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
| 2.9.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 102607      | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021                                                                                                       | SINAPI  | UN  | 1,00       | R\$ 550,67                                                       | R\$ 550,67      |                                                                                                                                          |  |                                                               | R\$ 550,67              |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 550,67            |
| 2.9.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94795       | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                             | SINAPI  | UN  | 1,00       | R\$ 52,78                                                        | R\$ 52,78       |                                                                                                                                          |  |                                                               | R\$ 52,78               |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 52,78             |
| 2.9.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86888       | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                        | SINAPI  | UN  | 1,00       | R\$ 591,21                                                       | R\$ 591,21      |                                                                                                                                          |  |                                                               | R\$ 591,21              |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 591,21            |
| 2.9.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00001370    | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"                                                                                                                                    | SINAPI  | UN  | 1,00       | R\$ 141,46                                                       | R\$ 141,46      |                                                                                                                                          |  |                                                               | R\$ 141,46              |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 141,46            |
| 2.9.1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00010427    | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES "52 X 45" CM (L X C)                                                                                  | SINAPI  | UN  | 1,00       | R\$ 596,73                                                       | R\$ 596,73      |                                                                                                                                          |  |                                                               | R\$ 596,73              |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 596,73            |
| 2.9.1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00006136    | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"                                                                                                                               | SINAPI  | UN  | 1,00       | R\$ 206,49                                                       | R\$ 206,49      |                                                                                                                                          |  |                                                               | R\$ 206,49              |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 206,49            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                   |        |     |            |                                                                  |                 |                                                                                                                                         |                         |                                                               |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                               |          | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.                               |        |     |            | BANCO DE DADOS:<br>SINAPI - 04/2025 - Paraíba                    |                 | B.D.I = 22,58%<br>ENCARGOS SOCIAIS:<br>Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |                         | DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 09/03/2026.<br>VIGÊNCIA: 12 MESES |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
| DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas.<br>CNPJ: 08.939.936/0001-94<br>PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica Nº. 0004/2025<br>CONTRATO Nº. 069/2026<br>VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscientos e um reais e vinte e três centavos). |          |                                                                                                                                                                   |        |     |            | NÚMERO DA MEDIÇÃO:<br>3ª MEDIÇÃO.                                |                 | REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/05/2026 a 09/06/2026                                                                               |                         | VALOR MEDIDO NO PERÍODO:<br>R\$ 108.773,24                    |                              | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01   |                         | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02                     |                       |  |
| DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA<br>CNPJ: 26.916.688/0001-48<br>ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                   |        |     |            | FONTE DOS RECURSOS:<br>Recursos não Vinculados de Impostos (500) |                 |                                                                                                                                         |                         | R\$ 101.593,33                                                |                              | R\$ 108.647,23               |                         | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 03 =<br>R\$ 108.773,24 |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                   |        |     |            |                                                                  |                 |                                                                                                                                         |                         | MEDIÇÕES                                                      |                              |                              |                         |                                                | AVANÇO                |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                         | FONTE  | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$                                               | PREÇO TOTAL R\$ |                                                                                                                                         | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO                                       | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO               | VALOR TOTAL ACUMULADO |  |
| 2.9.1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 86886    | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                       | SINAPI | UN  | 1,00       | R\$ 53,04                                                        | R\$ 53,04       |                                                                                                                                         |                         | R\$ 53,04                                                     |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 53,04             |  |
| 2.9.1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 86936    | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020             | SINAPI | UN  | 1,00       | R\$ 562,74                                                       | R\$ 562,74      |                                                                                                                                         |                         | R\$ 562,74                                                    |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 562,74            |  |
| 2.9.1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 86911    | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                      | SINAPI | UN  | 1,00       | R\$ 112,25                                                       | R\$ 112,25      |                                                                                                                                         |                         | R\$ 112,25                                                    |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 112,25            |  |
| 2.9.1.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00013983 | TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"                                                              | SINAPI | UN  | 1,00       | R\$ 121,48                                                       | R\$ 121,48      |                                                                                                                                         |                         | R\$ 121,48                                                    |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 121,48            |  |
| 2.9.1.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89987    | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                        | SINAPI | UN  | 2,00       | R\$ 115,36                                                       | R\$ 230,72      |                                                                                                                                         |                         | R\$ 230,72                                                    |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 230,72            |  |
| 2.9.1.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94492    | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                  | SINAPI | UN  | 2,00       | R\$ 54,83                                                        | R\$ 109,66      |                                                                                                                                         |                         | R\$ 109,66                                                    |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 109,66            |  |
| 2.9.1.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94489    | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                  | SINAPI | UN  | 1,00       | R\$ 26,72                                                        | R\$ 26,72       |                                                                                                                                         |                         | R\$ 26,72                                                     |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 26,72             |  |
| 2.9.1.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94656    | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024  | SINAPI | UN  | 2,00       | R\$ 3,57                                                         | R\$ 7,14        |                                                                                                                                         |                         | R\$ 7,14                                                      |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 7,14              |  |
| 2.9.1.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 103966   | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                       | SINAPI | UN  | 1,00       | R\$ 10,14                                                        | R\$ 10,14       |                                                                                                                                         |                         | R\$ 10,14                                                     |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 10,14             |  |
| 2.9.1.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89364    | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                           | SINAPI | UN  | 8,00       | R\$ 12,66                                                        | R\$ 101,28      |                                                                                                                                         |                         | R\$ 101,28                                                    |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 101,28            |  |
| 2.9.1.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 103986   | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                        | SINAPI | UN  | 1,00       | R\$ 30,01                                                        | R\$ 30,01       |                                                                                                                                         |                         | R\$ 30,01                                                     |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 30,01             |  |
| 2.9.1.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89363    | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                          | SINAPI | UN  | 7,00       | R\$ 10,94                                                        | R\$ 76,58       |                                                                                                                                         |                         | R\$ 76,58                                                     |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 76,58             |  |
| 2.9.1.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89408    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                       | SINAPI | UN  | 7,00       | R\$ 9,18                                                         | R\$ 64,26       |                                                                                                                                         |                         | R\$ 64,26                                                     |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 64,26             |  |
| 2.9.1.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89731    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN  | 1,00       | R\$ 17,02                                                        | R\$ 17,02       |                                                                                                                                         |                         | R\$ 17,02                                                     |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 17,02             |  |
| 2.9.1.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 105189   | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                         | SINAPI | UN  | 1,00       | R\$ 22,77                                                        | R\$ 22,77       |                                                                                                                                         |                         | R\$ 22,77                                                     |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 22,77             |  |
| 2.9.1.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89617    | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                  | SINAPI | UN  | 3,00       | R\$ 7,90                                                         | R\$ 23,70       |                                                                                                                                         |                         | R\$ 23,70                                                     |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 23,70             |  |
| 2.9.1.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94694    | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                                       | SINAPI | UN  | 1,00       | R\$ 24,89                                                        | R\$ 24,89       |                                                                                                                                         |                         | R\$ 24,89                                                     |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 24,89             |  |
| 2.9.1.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89446    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                | SINAPI | M   | 20,26      | R\$ 6,09                                                         | R\$ 123,38      |                                                                                                                                         |                         | R\$ 123,38                                                    |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 123,38            |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                       |         |     |            |                                                                  |                 |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|  <div>CONTATO:<br/>83 9 9984-4752</div>                                                                                                                                                                                                                      |          | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.                   |         |     |            | BANCO DE DADOS:<br>SINAPI - 04/2025 - Paraíba                    |                 | B.D.I = 22,58%<br>ENCARGOS SOCIAIS:<br>Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |  | DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 09/03/2026.<br>VIGÊNCIA: 12 MESES |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
| DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas.<br>CNPJ: 08.939.936/0001-94<br>PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica Nº. 0004/2025<br>CONTRATO Nº. 069/2026<br>VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos). |          |                                                                                                                                                       |         |     |            | NÚMERO DA MEDIÇÃO:<br>3ª MEDIÇÃO.                                |                 | REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/05/2026 a 09/06/2026                                                                               |  | VALOR MEDIDO NO PERÍODO:<br>R\$ 108.773,24                    |                         | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01   |                              | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02                     |                                  |                       |
| DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA<br>CNPJ: 26.916.688/0001-48<br>ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                       |         |     |            | FONTE DOS RECURSOS:<br>Recursos não Vinculados de Impostos (500) |                 |                                                                                                                                         |  | R\$ 101.593,33                                                |                         | R\$ 108.647,23               |                              | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 03 =<br>R\$ 108.773,24 |                                  |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                       |         |     |            |                                                                  |                 |                                                                                                                                         |  | MEDIÇÕES                                                      |                         |                              |                              |                                                | AVANÇO                           |                       |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                             | FONTE   | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$                                               | PREÇO TOTAL R\$ |                                                                                                                                         |  | VALOR MEDIDO NO PERÍODO                                       | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO                        | PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO | VALOR TOTAL ACUMULADO |
| 2.9.1.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 89449    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                    | SINAPI  | M   | 3,61       | R\$ 20,61                                                        | R\$ 74,40       |                                                                                                                                         |  | R\$ 74,40                                                     |                         |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 74,40             |
| 2.9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ELÉTRICA |                                                                                                                                                       |         |     |            |                                                                  | R\$ 5.307,68    |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
| 2.9.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91914    | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI  | UN  | 2,00       | R\$ 18,58                                                        | R\$ 37,16       |                                                                                                                                         |  | R\$ 37,16                                                     |                         |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 37,16             |
| 2.9.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91884    | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023           | SINAPI  | UN  | 4,00       | R\$ 11,97                                                        | R\$ 47,88       |                                                                                                                                         |  | R\$ 47,88                                                     |                         |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 47,88             |
| 2.9.2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00039470 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)                                                       | SINAPI  | UN  | 2,00       | R\$ 89,64                                                        | R\$ 179,28      |                                                                                                                                         |  | R\$ 179,28                                                    |                         |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 179,28            |
| 2.9.2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16       | IDR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR IN=40A, 30mA (ADAPTADO ORSE 13782)                                                                       | Próprio | UND | 1,00       | R\$ 196,60                                                       | R\$ 196,60      |                                                                                                                                         |  | R\$ 196,60                                                    |                         |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 196,60            |
| 2.9.2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 93653    | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                         | SINAPI  | UN  | 1,00       | R\$ 12,41                                                        | R\$ 12,41       |                                                                                                                                         |  | R\$ 12,41                                                     |                         |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 12,41             |
| 2.9.2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 93654    | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                         | SINAPI  | UN  | 1,00       | R\$ 13,12                                                        | R\$ 13,12       |                                                                                                                                         |  | R\$ 13,12                                                     |                         |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 13,12             |
| 2.9.2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 93657    | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                         | SINAPI  | UN  | 1,00       | R\$ 16,21                                                        | R\$ 16,21       |                                                                                                                                         |  | R\$ 16,21                                                     |                         |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 16,21             |
| 2.9.2.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91953    | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                           | SINAPI  | UN  | 1,00       | R\$ 32,16                                                        | R\$ 32,16       |                                                                                                                                         |  | R\$ 32,16                                                     |                         |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 32,16             |
| 2.9.2.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91967    | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                          | SINAPI  | UN  | 1,00       | R\$ 65,77                                                        | R\$ 65,77       |                                                                                                                                         |  | R\$ 65,77                                                     |                         |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 65,77             |
| 2.9.2.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101876   | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                      | SINAPI  | UN  | 1,00       | R\$ 119,29                                                       | R\$ 119,29      |                                                                                                                                         |  | R\$ 119,29                                                    |                         |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 119,29            |
| 2.9.2.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97886    | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020       | SINAPI  | UN  | 1,00       | R\$ 182,85                                                       | R\$ 182,85      |                                                                                                                                         |  | R\$ 182,85                                                    |                         |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 182,85            |
| 2.9.2.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96985    | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                             | SINAPI  | UN  | 1,00       | R\$ 99,89                                                        | R\$ 99,89       |                                                                                                                                         |  | R\$ 99,89                                                     |                         |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 99,89             |
| 2.9.2.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17       | CONECTOR TIPO CUNHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 101551)                                                                               | Próprio | UND | 1,00       | R\$ 71,30                                                        | R\$ 71,30       |                                                                                                                                         |  | R\$ 71,30                                                     |                         |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 71,30             |
| 2.9.2.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91998    | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                        | SINAPI  | UN  | 3,00       | R\$ 21,88                                                        | R\$ 65,64       |                                                                                                                                         |  | R\$ 65,64                                                     |                         |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 65,64             |
| 2.9.2.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92004    | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                     | SINAPI  | UN  | 1,00       | R\$ 60,61                                                        | R\$ 60,61       |                                                                                                                                         |  | R\$ 60,61                                                     |                         |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 60,61             |
| 2.9.2.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91931    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                        | SINAPI  | M   | 127,80     | R\$ 13,01                                                        | R\$ 1.662,67    |                                                                                                                                         |  | R\$ 1.662,68                                                  |                         |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 1.662,68          |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |         |     |                                                                  |                    |                                                                                                                                         |              |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|
|  <div>CONTATO:<br/>83 9 9984-4752</div> | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |         |     | BANCO DE DADOS:<br>SINAPI - 04/2025 - Paraíba                    |                    | B.D.I = 22,58%<br>ENCARGOS SOCIAIS:<br>Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |              | DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 09/03/2026.<br>VIGÊNCIA: 12 MESES |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |  |
|                                                                                                                         | DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas.<br>CNPJ: 08.939.836/0001-94<br>PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica Nº. 0004/2025<br>CONTRATO Nº. 069/2026<br>VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos). |                                                                                                                                                                                |         |     | NÚMERO DA MEDIÇÃO:<br>3ª MEDIÇÃO.                                |                    | REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/05/2026 a 09/06/2026                                                                               |              | VALOR MEDIDO NO PERÍODO:<br>R\$ 108.773,24                    |                         | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01   |                              | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02                     |                                  |                       |  |
|                                                                                                                         | DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA<br>CNPJ: 26.916.688/0001-48<br>ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |         |     | FONTE DOS RECURSOS:<br>Recursos não Vinculados de Impostos (500) |                    |                                                                                                                                         |              | R\$ 101.593,33                                                |                         | R\$ 108.647,23               |                              | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 03 =<br>R\$ 108.773,24 |                                  |                       |  |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |         |     |                                                                  |                    |                                                                                                                                         |              |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |  |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |         |     |                                                                  |                    |                                                                                                                                         |              |                                                               | MEDIÇÕES                |                              |                              |                                                |                                  | AVANÇO                |  |
| ITEM                                                                                                                    | CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                      | FONTE   | UND | QUANTIDADE                                                       | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$                                                                                                                         |              | VALOR MEDIDO NO PERÍODO                                       | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO                        | PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO | VALOR TOTAL ACUMULADO |  |
| 2.9.2.17                                                                                                                | 91924                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                | SINAPI  | M   | 111,60                                                           | R\$ 3,72           | R\$ 415,15                                                                                                                              |              |                                                               | R\$ 415,15              |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 415,15            |  |
| 2.9.2.18                                                                                                                | 91926                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                | SINAPI  | M   | 27,20                                                            | R\$ 5,47           | R\$ 148,78                                                                                                                              |              |                                                               | R\$ 148,78              |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 148,78            |  |
| 2.9.2.19                                                                                                                | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 40MM (ADAPTADO ORSE 355)                                                                                                                     | Próprio | M   | 38,76                                                            | R\$ 26,17          | R\$ 1.014,34                                                                                                                            |              |                                                               | R\$ 1.014,35            |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 1.014,35          |  |
| 2.9.2.20                                                                                                                | 95727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022                                                                             | SINAPI  | M   | 28,53                                                            | R\$ 22,30          | R\$ 636,21                                                                                                                              |              |                                                               | R\$ 636,22              |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 636,22            |  |
| 2.9.2.21                                                                                                                | 91854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                     | SINAPI  | M   | 21,31                                                            | R\$ 10,81          | R\$ 230,36                                                                                                                              |              |                                                               | R\$ 230,36              |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 230,36            |  |
| 2.9.3                                                                                                                   | SANITÁRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |         |     |                                                                  |                    |                                                                                                                                         | R\$ 5.471,06 |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |  |
| 2.9.3.1                                                                                                                 | 98062                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020               | SINAPI  | UN  | 1,00                                                             | R\$ 3.778,29       | R\$ 3.778,29                                                                                                                            |              |                                                               | R\$ 3.778,29            |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 3.778,29          |  |
| 2.9.3.2                                                                                                                 | 104084                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022                                                                                           | SINAPI  | UN  | 1,00                                                             | R\$ 91,10          | R\$ 91,10                                                                                                                               |              |                                                               | R\$ 91,10               |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 91,10             |  |
| 2.9.3.3                                                                                                                 | 104065                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022                                                                         | SINAPI  | UN  | 1,00                                                             | R\$ 161,43         | R\$ 161,43                                                                                                                              |              |                                                               | R\$ 161,43              |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 161,43            |  |
| 2.9.3.4                                                                                                                 | 89733                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022         | SINAPI  | UN  | 2,00                                                             | R\$ 26,18          | R\$ 52,36                                                                                                                               |              |                                                               | R\$ 52,36               |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 52,36             |  |
| 2.9.3.5                                                                                                                 | 89726                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022              | SINAPI  | UN  | 3,00                                                             | R\$ 10,95          | R\$ 32,85                                                                                                                               |              |                                                               | R\$ 32,85               |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 32,85             |  |
| 2.9.3.6                                                                                                                 | 89732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022              | SINAPI  | UN  | 5,00                                                             | R\$ 17,82          | R\$ 89,10                                                                                                                               |              |                                                               | R\$ 89,10               |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 89,10             |  |
| 2.9.3.7                                                                                                                 | 89724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022              | SINAPI  | UN  | 2,00                                                             | R\$ 10,70          | R\$ 21,40                                                                                                                               |              |                                                               | R\$ 21,40               |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 21,40             |  |
| 2.9.3.8                                                                                                                 | 89731                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022              | SINAPI  | UN  | 8,00                                                             | R\$ 17,02          | R\$ 136,16                                                                                                                              |              |                                                               | R\$ 136,16              |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 136,16            |  |
| 2.9.3.9                                                                                                                 | 89744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022             | SINAPI  | UN  | 1,00                                                             | R\$ 31,13          | R\$ 31,13                                                                                                                               |              |                                                               | R\$ 31,13               |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 31,13             |  |
| 2.9.3.10                                                                                                                | 89785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022          | SINAPI  | UN  | 1,00                                                             | R\$ 30,01          | R\$ 30,01                                                                                                                               |              |                                                               | R\$ 30,01               |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 30,01             |  |
| 2.9.3.11                                                                                                                | 104353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI  | UN  | 1,00                                                             | R\$ 46,81          | R\$ 46,81                                                                                                                               |              |                                                               | R\$ 46,81               |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 46,81             |  |
| 2.9.3.12                                                                                                                | 104348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022            | SINAPI  | UN  | 1,00                                                             | R\$ 11,64          | R\$ 11,64                                                                                                                               |              |                                                               | R\$ 11,64               |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 11,64             |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                   |         |     |            |                                                                  |                 |                                                                                                                                         |                         |                                                               |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--|
|  <div>CONTATO:<br/>83 9 9984-4752</div>                                                                                                                                                                                                                      |            | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.                                               |         |     |            | BANCO DE DADOS:<br>SINAPI - 04/2025 - Paraíba                    |                 | B.D.I = 22,58%<br>ENCARGOS SOCIAIS:<br>Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |                         | DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 09/03/2026.<br>VIGÊNCIA: 12 MESES |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
| DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas.<br>CNPJ: 08.938.936/0001-94<br>PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo N° 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2025<br>CONTRATO N°. 069/2026<br>VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos). |            |                                                                                                                                                                                   |         |     |            | NÚMERO DA MEDIÇÃO:<br>3ª MEDIÇÃO.                                |                 | REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/05/2026 a 09/06/2026                                                                               |                         | VALOR MEDIDO NO PERÍODO:<br>R\$ 108.773,24                    |                              | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01   |                         | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02                     |                       |  |
| DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA<br>CNPJ: 26.916.688/0001-48<br>ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                   |         |     |            | FONTE DOS RECURSOS:<br>Recursos não Vinculados de Impostos (500) |                 |                                                                                                                                         |                         | R\$ 101.593,33                                                |                              | R\$ 108.647,23               |                         | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 03 =<br>R\$ 108.773,24 |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                   |         |     |            |                                                                  |                 |                                                                                                                                         |                         | MEDIÇÕES                                                      |                              |                              |                         |                                                | AVANÇO                |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CÓDIGO     | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                         | FONTE   | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$                                               | PREÇO TOTAL R\$ |                                                                                                                                         | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO                                       | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO               | VALOR TOTAL ACUMULADO |  |
| 2.9.3.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 89796      | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                       | SINAPI  | UN  | 2,00       | R\$ 48,82                                                        | R\$ 97,64       |                                                                                                                                         |                         | R\$ 97,64                                                     |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 97,64             |  |
| 2.9.3.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00020181   | TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                               | SINAPI  | UN  | 1,00       | R\$ 125,71                                                       | R\$ 125,71      |                                                                                                                                         |                         | R\$ 125,71                                                    |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 125,71            |  |
| 2.9.3.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104329     | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022             | SINAPI  | UN  | 1,00       | R\$ 77,48                                                        | R\$ 77,48       |                                                                                                                                         |                         | R\$ 77,48                                                     |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 77,48             |  |
| 2.9.3.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00006138   | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO                                                                                                       | SINAPI  | UN  | 2,00       | R\$ 10,67                                                        | R\$ 21,34       |                                                                                                                                         |                         | R\$ 21,34                                                     |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 21,34             |  |
| 2.9.3.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 89711      | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                             | SINAPI  | M   | 1,97       | R\$ 23,31                                                        | R\$ 45,92       |                                                                                                                                         |                         | R\$ 45,92                                                     |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 45,92             |  |
| 2.9.3.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 89712      | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                             | SINAPI  | M   | 7,86       | R\$ 29,55                                                        | R\$ 232,26      |                                                                                                                                         |                         | R\$ 232,26                                                    |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 232,26            |  |
| 2.9.3.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 89713      | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                             | SINAPI  | M   | 0,47       | R\$ 36,79                                                        | R\$ 17,29       |                                                                                                                                         |                         | R\$ 17,29                                                     |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 17,29             |  |
| 2.9.3.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 89714      | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                            | SINAPI  | M   | 1,83       | R\$ 41,13                                                        | R\$ 75,26       |                                                                                                                                         |                         | R\$ 75,27                                                     |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 75,27             |  |
| 2.9.3.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19         | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (ADAPTADO SINAPI 89714)                                 | Próprio | M   | 4,31       | R\$ 68,65                                                        | R\$ 295,88      |                                                                                                                                         |                         | R\$ 295,88                                                    |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 295,88            |  |
| 2.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COBERTURA  |                                                                                                                                                                                   |         |     |            |                                                                  | R\$ 27.189,41   |                                                                                                                                         |                         |                                                               |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
| 2.10.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 94204      | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                             | SINAPI  | m²  | 98,46      | R\$ 52,95                                                        | R\$ 5.213,45    |                                                                                                                                         |                         |                                                               | 100%                         | 98,46                        | R\$ 5.213,46            | 100%                                           | R\$ 5.213,46          |  |
| 2.10.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92540      | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI  | m²  | 98,46      | R\$ 92,74                                                        | R\$ 9.131,18    |                                                                                                                                         |                         |                                                               | 100%                         | 98,46                        | R\$ 9.131,18            | 100%                                           | R\$ 9.131,18          |  |
| 2.10.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100357     | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                               | SINAPI  | UN  | 4,00       | R\$ 1.159,15                                                     | R\$ 4.636,60    |                                                                                                                                         |                         |                                                               | 100%                         | 4,00                         | R\$ 4.636,60            | 100%                                           | R\$ 4.636,60          |  |
| 2.10.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100358     | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                               | SINAPI  | UN  | 4,00       | R\$ 1.568,57                                                     | R\$ 6.274,28    |                                                                                                                                         |                         |                                                               | 100%                         | 4,00                         | R\$ 6.274,28            | 100%                                           | R\$ 6.274,28          |  |
| 2.10.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 102233     | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021                                                                                                                              | SINAPI  | m²  | 24,62      | R\$ 13,54                                                        | R\$ 333,35      |                                                                                                                                         |                         |                                                               | 100%                         | 24,62                        | R\$ 333,35              | 100%                                           | R\$ 333,35            |  |
| 2.10.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 94219      | CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019       | SINAPI  | M   | 47,20      | R\$ 33,91                                                        | R\$ 1.600,55    |                                                                                                                                         |                         |                                                               | 100%                         | 47,20                        | R\$ 1.600,55            | 100%                                           | R\$ 1.600,55          |  |
| 2.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESQUADRIAS |                                                                                                                                                                                   |         |     |            |                                                                  | R\$ 1.292,78    |                                                                                                                                         |                         |                                                               |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
| 2.11.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90822      | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                 | SINAPI  | UN  | 2,00       | R\$ 443,77                                                       | R\$ 887,54      |                                                                                                                                         |                         |                                                               |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
| 2.11.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 101162     | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020                                       | SINAPI  | m²  | 0,20       | R\$ 172,11                                                       | R\$ 34,42       |                                                                                                                                         |                         |                                                               | 100%                         | 0,20                         | R\$ 34,42               | 100%                                           | R\$ 34,42             |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                      |        |     |            |                                                                  |                 |                                                                                                                                         |                         |                                                               |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--|
|  <div>CONTATO:<br/>83 9 9984-4752</div>                                                                                                                                                                                                                      |                       | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.                                  |        |     |            | BANCO DE DADOS:<br>SINAPI - 04/2025 - Paraíba                    |                 | B.D.I = 22,58%<br>ENCARGOS SOCIAIS:<br>Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |                         | DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 09/03/2026.<br>VIGÊNCIA: 12 MESES |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
| DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas.<br>CNPJ: 08.939.336/0001-94<br>PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo N° 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2025<br>CONTRATO N°. 069/2026<br>VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos). |                       |                                                                                                                                                                      |        |     |            | NÚMERO DA MEDIÇÃO:<br>3ª MEDIÇÃO.                                |                 | REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/05/2026 a 09/06/2026                                                                               |                         | VALOR MEDIDO NO PERÍODO:<br>R\$ 108.773,24                    |                              | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01   |                         | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02                     |                       |  |
| DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA<br>CNPJ: 26.916.688/0001-48<br>ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                      |        |     |            | FONTE DOS RECURSOS:<br>Recursos não Vinculados de Impostos (500) |                 |                                                                                                                                         |                         | R\$ 101.593,33                                                |                              | R\$ 108.647,23               |                         | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 03 =<br>R\$ 108.773,24 |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                      |        |     |            |                                                                  |                 |                                                                                                                                         |                         | MEDIÇÕES                                                      |                              |                              |                         |                                                | AVANÇO                |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CÓDIGO                | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                            | FONTE  | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$                                               | PREÇO TOTAL R\$ |                                                                                                                                         | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO                                       | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO               | VALOR TOTAL ACUMULADO |  |
| 2.11.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90830                 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MEDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                      | SINAPI | UN  | 2,00       | R\$ 185,41                                                       | R\$ 370,82      |                                                                                                                                         |                         |                                                               |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GUARITA               |                                                                                                                                                                      |        |     |            |                                                                  |                 | R\$ 48.294,65                                                                                                                           |                         |                                                               |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SERVIÇOS PRELIMINARES |                                                                                                                                                                      |        |     |            |                                                                  |                 | R\$ 1.054,57                                                                                                                            |                         |                                                               |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
| 3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99059                 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024                                           | SINAPI | M   | 14,70      | R\$ 71,74                                                        | R\$ 1.054,57    |                                                                                                                                         | R\$ 1.054,57            |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 1.054,57          |  |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MOVIMENTO DE TERRA    |                                                                                                                                                                      |        |     |            |                                                                  |                 | R\$ 438,91                                                                                                                              |                         |                                                               |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
| 3.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 93358                 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                 | SINAPI | m³  | 3,88       | R\$ 96,82                                                        | R\$ 375,66      |                                                                                                                                         | R\$ 375,66              |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 375,66            |  |
| 3.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104737                | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023                                                                                                           | SINAPI | m³  | 2,56       | R\$ 24,71                                                        | R\$ 63,25       |                                                                                                                                         | R\$ 63,25               |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 63,25             |  |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FUNDAÇÃO              |                                                                                                                                                                      |        |     |            |                                                                  |                 | R\$ 4.537,05                                                                                                                            |                         |                                                               |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
| 3.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96619                 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                  | SINAPI | m²  | 2,38       | R\$ 44,90                                                        | R\$ 106,86      |                                                                                                                                         | R\$ 106,86              |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 106,86            |  |
| 3.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101616                | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                                            | SINAPI | m²  | 4,61       | R\$ 7,07                                                         | R\$ 32,59       |                                                                                                                                         | R\$ 32,59               |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 32,59             |  |
| 3.3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 94971                 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1,2,3,2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                            | SINAPI | m³  | 1,32       | R\$ 559,81                                                       | R\$ 738,94      |                                                                                                                                         | R\$ 738,94              |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 738,94            |  |
| 3.3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 103670                | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                         | SINAPI | m³  | 1,32       | R\$ 331,13                                                       | R\$ 437,09      |                                                                                                                                         | R\$ 437,09              |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 437,09            |  |
| 3.3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104927                | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                              | SINAPI | m²  | 3,10       | R\$ 93,61                                                        | R\$ 290,19      |                                                                                                                                         | R\$ 290,19              |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 290,19            |  |
| 3.3.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96542                 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                          | SINAPI | m²  | 11,93      | R\$ 102,97                                                       | R\$ 1.228,43    |                                                                                                                                         | R\$ 1.228,43            |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 1.228,43          |  |
| 3.3.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104917                | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                      | SINAPI | KG  | 17,60      | R\$ 17,40                                                        | R\$ 306,24      |                                                                                                                                         | R\$ 306,24              |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 306,24            |  |
| 3.3.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104916                | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                        | SINAPI | KG  | 11,20      | R\$ 18,75                                                        | R\$ 210,00      |                                                                                                                                         | R\$ 210,00              |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 210,00            |  |
| 3.3.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104918                | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                        | SINAPI | KG  | 28,80      | R\$ 16,16                                                        | R\$ 465,40      |                                                                                                                                         | R\$ 465,40              |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 465,40            |  |
| 3.3.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98557                 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023                                                                                          | SINAPI | m²  | 13,37      | R\$ 53,95                                                        | R\$ 721,31      |                                                                                                                                         | R\$ 721,31              |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 721,31            |  |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESTRUTURA             |                                                                                                                                                                      |        |     |            |                                                                  |                 | R\$ 10.077,40                                                                                                                           |                         |                                                               |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
| 3.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 92429                 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | m²  | 18,72      | R\$ 82,09                                                        | R\$ 1.536,72    |                                                                                                                                         | R\$ 1.536,72            |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 1.536,72          |  |
| 3.4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 92476                 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                      | SINAPI | m²  | 17,04      | R\$ 101,44                                                       | R\$ 1.728,53    |                                                                                                                                         | R\$ 1.728,53            |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 1.728,53          |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                        |        |     |            |                                                                  |                 |                                                                                                                                         |                         |                                                               |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--|
|  <div>CONTATO:<br/>83 9 9984-4752</div>                                                                                                                                                                                                                       |                   | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.                                                    |        |     |            | BANCO DE DADOS:<br>SINAPI - 04/2025 - Paraíba                    |                 | B.D.I = 22,58%<br>ENCARGOS SOCIAIS:<br>Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |                         | DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 09/03/2026.<br>VIGÊNCIA: 12 MESES |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
| DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas.<br>CNPJ: 08.939.936/0001-94<br>PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo N° 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2025<br>CONTRATO N°. 069/2026<br>VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscientos e um reais e vinte e três centavos). |                   |                                                                                                                                                                                        |        |     |            | NÚMERO DA MEDIÇÃO:<br>3ª MEDIÇÃO.                                |                 | REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/05/2026 a 09/06/2026                                                                               |                         | VALOR MEDIDO NO PERÍODO:<br>R\$ 108.773,24                    |                              | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01   |                         | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02                     |                       |  |
| DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA<br>CNPJ: 26.916.688/0001-48<br>ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                        |        |     |            | FONTE DOS RECURSOS:<br>Recursos não Vinculados de Impostos (500) |                 |                                                                                                                                         |                         | R\$ 101.593,33                                                |                              | R\$ 108.647,23               |                         | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 03 =<br>R\$ 108.773,24 |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                                                        |        |     |            |                                                                  |                 |                                                                                                                                         |                         | MEDIÇÕES                                                      |                              |                              |                         |                                                | AVANÇO                |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                              | FONTE  | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$                                               | PREÇO TOTAL R\$ |                                                                                                                                         | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO                                       | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO               | VALOR TOTAL ACUMULADO |  |
| 3.4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92759             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                            | SINAPI | KG  | 43,20      | R\$ 15,87                                                        | R\$ 685,58      |                                                                                                                                         | R\$ 685,58              |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 685,58            |  |
| 3.4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 104108            | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                       | SINAPI | KG  | 69,90      | R\$ 14,50                                                        | R\$ 1.013,55    |                                                                                                                                         | R\$ 1.013,55            |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 1.013,55          |  |
| 3.4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92761             | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                            | SINAPI | KG  | 36,50      | R\$ 14,08                                                        | R\$ 513,92      |                                                                                                                                         | R\$ 513,92              |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 513,92            |  |
| 3.4.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 94971             | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                                              | SINAPI | m³  | 2,61       | R\$ 559,81                                                       | R\$ 1.461,10    |                                                                                                                                         | R\$ 1.461,10            |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 1.461,10          |  |
| 3.4.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 103670            | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                           | SINAPI | m³  | 2,61       | R\$ 331,13                                                       | R\$ 864,24      |                                                                                                                                         | R\$ 864,24              |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 864,24            |  |
| 3.4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92486             | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                                      | SINAPI | m²  | 8,67       | R\$ 181,19                                                       | R\$ 1.570,91    |                                                                                                                                         | R\$ 1.570,91            |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 1.570,91          |  |
| 3.4.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92769             | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                     | SINAPI | KG  | 16,30      | R\$ 14,40                                                        | R\$ 234,72      |                                                                                                                                         | R\$ 234,72              |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 234,72            |  |
| 3.4.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 92770             | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                     | SINAPI | KG  | 34,60      | R\$ 13,53                                                        | R\$ 468,13      |                                                                                                                                         | R\$ 468,13              |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 468,13            |  |
| 3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PAREDES E PAINÉIS |                                                                                                                                                                                        |        |     |            |                                                                  | R\$ 3.247,75    |                                                                                                                                         |                         |                                                               |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
| 3.5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 103356            | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                         | SINAPI | m²  | 36,76      | R\$ 67,73                                                        | R\$ 2.489,75    |                                                                                                                                         |                         | R\$ 2.489,75                                                  |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 2.489,75          |  |
| 3.5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 105023            | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024                                                                                                                    | SINAPI | M   | 7,2        | R\$ 71,61                                                        | R\$ 515,59      |                                                                                                                                         |                         | R\$ 515,59                                                    |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 515,59            |  |
| 3.5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 105029            | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024                                                                                                              | SINAPI | M   | 4,5        | R\$ 53,87                                                        | R\$ 242,41      |                                                                                                                                         |                         | R\$ 242,42                                                    |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 242,42            |  |
| 3.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REVESTIMENTO      |                                                                                                                                                                                        |        |     |            |                                                                  | R\$ 6.790,43    |                                                                                                                                         |                         |                                                               |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
| 3.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 87878             | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022                                          | SINAPI | m²  | 36,76      | R\$ 5,51                                                         | R\$ 202,54      |                                                                                                                                         |                         |                                                               | 100%                         | 36,76                        | R\$ 202,55              | 100%                                           | R\$ 202,55            |  |
| 3.6.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 87545             | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                | SINAPI | m²  | 33,94      | R\$ 32,41                                                        | R\$ 1.099,99    |                                                                                                                                         |                         |                                                               | 100%                         | 33,94                        | R\$ 1.100,00            | 100%                                           | R\$ 1.100,00          |  |
| 3.6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 87529             | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024         | SINAPI | m²  | 33,94      | R\$ 40,30                                                        | R\$ 1.367,78    |                                                                                                                                         |                         |                                                               | 100%                         | 33,94                        | R\$ 1.367,78            | 100%                                           | R\$ 1.367,78          |  |
| 3.6.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 87908             | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | SINAPI | m²  | 40,83      | R\$ 6,83                                                         | R\$ 278,86      |                                                                                                                                         |                         |                                                               | 100%                         | 40,83                        | R\$ 278,87              | 100%                                           | R\$ 278,87            |  |
| 3.6.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 104218            | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022      | SINAPI | m²  | 40,83      | R\$ 61,59                                                        | R\$ 2.514,71    |                                                                                                                                         |                         |                                                               | 100%                         | 40,83                        | R\$ 2.514,72            | 100%                                           | R\$ 2.514,72          |  |
| 3.6.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 88497             | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                            | SINAPI | m²  | 40,83      | R\$ 18,44                                                        | R\$ 752,90      |                                                                                                                                         |                         |                                                               |                              |                              |                         |                                                |                       |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                       |         |     |            |                                                                  |                 |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         |                              |                              |                            |                                  |                              |  |                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|----------------|--|
| <div><div>CONTATO:<br/>83 9 9984-4752</div></div>                                                                                                                                                                                                            |                 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.                                   |         |     |            | BANCO DE DADOS:<br>SINAPI - 04/2025 - Paraíba                    |                 | B.D.I = 22,58%<br>ENCARGOS SOCIAIS:<br>Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |  | DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 09/03/2026.<br>VIGÊNCIA: 12 MESES |                         |                              |                              |                            |                                  |                              |  |                |  |
| DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas.<br>CNPJ: 08.939.336/0001-94<br>PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica Nº. 0004/2025<br>CONTRATO Nº. 069/2026<br>VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos). |                 |                                                                                                                                                                       |         |     |            | NÚMERO DA MEDIÇÃO:<br>3ª MEDIÇÃO.                                |                 | REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/05/2026 a 09/06/2026                                                                               |  | VALOR MEDIDO NO PERÍODO:<br>R\$ 108.773,24                    |                         | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01   |                              | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02 |                                  |                              |  |                |  |
| DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA<br>CNPJ: 26.916.688/0001-48<br>ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                       |         |     |            | FONTE DOS RECURSOS:<br>Recursos não Vinculados de Impostos (500) |                 |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         | R\$ 101.593,33               |                              | R\$ 108.647,23             |                                  | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 03 = |  | R\$ 108.773,24 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                       |         |     |            |                                                                  |                 |                                                                                                                                         |  | MEDIÇÕES                                                      |                         |                              |                              |                            | AVANÇO                           |                              |  |                |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CÓDIGO          | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                             | FONTE   | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$                                               | PREÇO TOTAL R\$ |                                                                                                                                         |  | VALOR MEDIDO NO PERÍODO                                       | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO    | PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO | VALOR TOTAL ACUMULADO        |  |                |  |
| 3.6.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 88489           | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                  | SINAPI  | m²  | 40,83      | R\$ 14,05                                                        | R\$ 573,66      |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         |                              |                              |                            |                                  |                              |  |                |  |
| 3.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PINTURA INTERNA |                                                                                                                                                                       |         |     |            |                                                                  | R\$ 1.850,61    |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         |                              |                              |                            |                                  |                              |  |                |  |
| 3.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 88485           | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                             | SINAPI  | m²  | 33,94      | R\$ 4,27                                                         | R\$ 144,92      |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         |                              |                              |                            |                                  |                              |  |                |  |
| 3.7.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 88497           | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                           | SINAPI  | m²  | 33,94      | R\$ 18,44                                                        | R\$ 625,85      |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         |                              |                              |                            |                                  |                              |  |                |  |
| 3.7.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 88489           | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                  | SINAPI  | m²  | 33,94      | R\$ 14,05                                                        | R\$ 476,85      |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         |                              |                              |                            |                                  |                              |  |                |  |
| 3.7.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96486           | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS                                                   | SINAPI  | m²  | 8,25       | R\$ 73,09                                                        | R\$ 602,99      |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         |                              |                              |                            |                                  |                              |  |                |  |
| 3.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PISO            |                                                                                                                                                                       |         |     |            |                                                                  | R\$ 1.233,91    |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         |                              |                              |                            |                                  |                              |  |                |  |
| 3.8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 95241           | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                | SINAPI  | m²  | 8,25       | R\$ 41,55                                                        | R\$ 342,78      |                                                                                                                                         |  |                                                               | R\$ 342,79              |                              |                              |                            | 100%                             | R\$ 342,79                   |  |                |  |
| 3.8.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 87622           | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | SINAPI  | m²  | 8,25       | R\$ 40,39                                                        | R\$ 333,21      |                                                                                                                                         |  |                                                               | R\$ 333,22              |                              |                              |                            | 100%                             | R\$ 333,22                   |  |                |  |
| 3.8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | compo           | REVESTIMENTO CERÂMICO BRILHANTE RIVIERA 67X67CM. RETIFICADO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 87256)                                                         | Próprio | m²  | 8,25       | R\$ 74,90                                                        | R\$ 617,92      |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         |                              |                              |                            |                                  |                              |  |                |  |
| 3.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INSTALAÇÕES     |                                                                                                                                                                       |         |     |            |                                                                  | R\$ 13.670,03   |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         |                              |                              |                            |                                  |                              |  |                |  |
| 3.9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HIDRÁULICA      |                                                                                                                                                                       |         |     |            |                                                                  | R\$ 3.065,20    |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         |                              |                              |                            |                                  |                              |  |                |  |
| 3.9.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 102611          | CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021                                                            | SINAPI  | UN  | 1,00       | R\$ 554,88                                                       | R\$ 554,88      |                                                                                                                                         |  |                                                               | R\$ 554,88              |                              |                              |                            | 100%                             | R\$ 554,88                   |  |                |  |
| 3.9.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11762           | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"                                    | SINAPI  | UN  | 1,00       | R\$ 75,85                                                        | R\$ 75,85       |                                                                                                                                         |  |                                                               | R\$ 75,85               |                              |                              |                            | 100%                             | R\$ 75,85                    |  |                |  |
| 3.9.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86888           | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                       | SINAPI  | UN  | 1,00       | R\$ 591,21                                                       | R\$ 591,21      |                                                                                                                                         |  |                                                               | R\$ 591,21              |                              |                              |                            | 100%                             | R\$ 591,21                   |  |                |  |
| 3.9.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1370            | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"                                                                                                                   | SINAPI  | UN  | 1,00       | R\$ 141,46                                                       | R\$ 141,46      |                                                                                                                                         |  |                                                               | R\$ 141,46              |                              |                              |                            | 100%                             | R\$ 141,46                   |  |                |  |
| 3.9.1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10427           | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)                                                                 | SINAPI  | UN  | 1,00       | R\$ 596,73                                                       | R\$ 596,73      |                                                                                                                                         |  |                                                               | R\$ 596,73              |                              |                              |                            | 100%                             | R\$ 596,73                   |  |                |  |
| 3.9.1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6136            | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"                                                                                                              | SINAPI  | UN  | 1,00       | R\$ 206,49                                                       | R\$ 206,49      |                                                                                                                                         |  |                                                               | R\$ 206,49              |                              |                              |                            | 100%                             | R\$ 206,49                   |  |                |  |
| 3.9.1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86886           | ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                           | SINAPI  | UN  | 1,00       | R\$ 53,04                                                        | R\$ 53,04       |                                                                                                                                         |  |                                                               | R\$ 53,04               |                              |                              |                            | 100%                             | R\$ 53,04                    |  |                |  |
| 3.9.1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100860          | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                            | SINAPI  | UN  | 1,00       | R\$ 120,45                                                       | R\$ 120,45      |                                                                                                                                         |  |                                                               | R\$ 120,45              |                              |                              |                            | 100%                             | R\$ 120,45                   |  |                |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                  |        |     |            |                                                                  |                 |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <div><div>CONTATO:<br/>83 9 9984-4752</div></div>                                                                                                                                                                                                             |          | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.                              |        |     |            | BANCO DE DADOS:<br>SINAPI - 04/2025 - Paraíba                    |                 | B.D.I = 22,58%<br>ENCARGOS SOCIAIS:<br>Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |  | DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 09/03/2026.<br>VIGÊNCIA: 12 MESES |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
| DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas.<br>CNPJ: 08.939.936/0001-94<br>PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica Nº. 0004/2025<br>CONTRATO Nº. 069/2026<br>VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscientos e um reais e vinte e três centavos). |          |                                                                                                                                                                  |        |     |            | NÚMERO DA MEDIÇÃO:<br>3ª MEDIÇÃO.                                |                 | REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/05/2026 a 09/06/2026                                                                               |  | VALOR MEDIDO NO PERÍODO:<br>R\$ 108.773,24                    |                         | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01   |                              | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02                     |                                  |                       |
| DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA<br>CNPJ: 26.916.688/0001-48<br>ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                  |        |     |            | FONTE DOS RECURSOS:<br>Recursos não Vinculados de Impostos (500) |                 |                                                                                                                                         |  | R\$ 101.593,33                                                |                         | R\$ 108.647,23               |                              | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 03 =<br>R\$ 108.773,24 |                                  |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                  |        |     |            |                                                                  |                 |                                                                                                                                         |  | MEDIÇÕES                                                      |                         |                              |                              |                                                | AVANÇO                           |                       |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                        | FONTE  | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$                                               | PREÇO TOTAL R\$ |                                                                                                                                         |  | VALOR MEDIDO NO PERÍODO                                       | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO                        | PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO | VALOR TOTAL ACUMULADO |
| 3.9.1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 89987    | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                       | SINAPI | UN  | 1,00       | R\$ 115,36                                                       | R\$ 115,36      |                                                                                                                                         |  |                                                               | R\$ 115,36              |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 115,36            |
| 3.9.1.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89351    | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                         | SINAPI | UN  | 1,00       | R\$ 40,01                                                        | R\$ 40,01       |                                                                                                                                         |  |                                                               | R\$ 40,01               |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 40,01             |
| 3.9.1.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94489    | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                 | SINAPI | UN  | 1,00       | R\$ 26,72                                                        | R\$ 26,72       |                                                                                                                                         |  |                                                               | R\$ 26,72               |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 26,72             |
| 3.9.1.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94490    | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                 | SINAPI | UN  | 1,00       | R\$ 39,07                                                        | R\$ 39,07       |                                                                                                                                         |  |                                                               | R\$ 39,07               |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 39,07             |
| 3.9.1.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94656    | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN  | 1,00       | R\$ 3,57                                                         | R\$ 3,57        |                                                                                                                                         |  |                                                               | R\$ 3,57                |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 3,57              |
| 3.9.1.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89364    | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                          | SINAPI | UN  | 7,00       | R\$ 12,66                                                        | R\$ 88,62       |                                                                                                                                         |  |                                                               | R\$ 88,62               |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 88,62             |
| 3.9.1.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89365    | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                          | SINAPI | UN  | 2,00       | R\$ 12,04                                                        | R\$ 24,08       |                                                                                                                                         |  |                                                               | R\$ 24,08               |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 24,08             |
| 3.9.1.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89363    | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                         | SINAPI | UN  | 2,00       | R\$ 10,94                                                        | R\$ 21,88       |                                                                                                                                         |  |                                                               | R\$ 21,88               |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 21,88             |
| 3.9.1.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89408    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                      | SINAPI | UN  | 6,00       | R\$ 9,18                                                         | R\$ 55,08       |                                                                                                                                         |  |                                                               | R\$ 55,08               |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 55,08             |
| 3.9.1.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89367    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                         | SINAPI | UN  | 3,00       | R\$ 13,93                                                        | R\$ 41,79       |                                                                                                                                         |  |                                                               | R\$ 41,79               |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 41,79             |
| 3.9.1.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89528    | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                               | SINAPI | UN  | 1,00       | R\$ 4,42                                                         | R\$ 4,42        |                                                                                                                                         |  |                                                               | R\$ 4,42                |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 4,42              |
| 3.9.1.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89381    | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                           | SINAPI | UN  | 1,00       | R\$ 13,55                                                        | R\$ 13,55       |                                                                                                                                         |  |                                                               | R\$ 13,55               |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 13,55             |
| 3.9.1.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89617    | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                 | SINAPI | UN  | 6,00       | R\$ 7,90                                                         | R\$ 47,40       |                                                                                                                                         |  |                                                               | R\$ 47,40               |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 47,40             |
| 3.9.1.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89620    | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                 | SINAPI | UN  | 1,00       | R\$ 12,52                                                        | R\$ 12,52       |                                                                                                                                         |  |                                                               | R\$ 12,52               |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 12,52             |
| 3.9.1.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89446    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                               | SINAPI | M   | 26,14      | R\$ 6,09                                                         | R\$ 159,19      |                                                                                                                                         |  |                                                               | R\$ 159,19              |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 159,19            |
| 3.9.1.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89447    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                               | SINAPI | M   | 2,62       | R\$ 12,15                                                        | R\$ 31,83       |                                                                                                                                         |  |                                                               | R\$ 31,83               |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 31,83             |
| 3.9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ELÉTRICO |                                                                                                                                                                  |        |     |            |                                                                  | R\$ 3.565,19    |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
| 3.9.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 91893    | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023               | SINAPI | UN  | 2,00       | R\$ 16,37                                                        | R\$ 32,74       |                                                                                                                                         |  |                                                               | R\$ 32,74               |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 32,74             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                            |         |     |            |                                                                  |                 |                                                                                                                                         |                         |                                                               |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--|
|  <div>CONTATO:<br/>83 9 9984-4752</div>                                                                                                                                                                                                                      |        | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.        |         |     |            | BANCO DE DADOS:<br>SINAPI - 04/2025 - Paraíba                    |                 | B.D.I = 22,58%<br>ENCARGOS SOCIAIS:<br>Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |                         | DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 09/03/2026.<br>VIGÊNCIA: 12 MESES |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
| DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas.<br>CNPJ: 08.939.936/0001-94<br>PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica Nº. 0004/2025<br>CONTRATO Nº. 069/2026<br>VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos). |        |                                                                                                                                            |         |     |            | NÚMERO DA MEDIÇÃO:<br>3ª MEDIÇÃO.                                |                 | REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/05/2026 a 09/06/2026                                                                               |                         | VALOR MEDIDO NO PERÍODO:<br>R\$ 108.773,24                    |                              | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01   |                         | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02                     |                       |  |
| DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA<br>CNPJ: 26.916.688/0001-48<br>ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                            |         |     |            | FONTE DOS RECURSOS:<br>Recursos não Vinculados de Impostos (500) |                 |                                                                                                                                         |                         | R\$ 101.593,33                                                |                              | R\$ 108.647,23               |                         | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 03 =<br>R\$ 108.773,24 |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                            |         |     |            |                                                                  |                 |                                                                                                                                         |                         | MEDIÇÕES                                                      |                              |                              |                         |                                                | AVANÇO                |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                  | FONTE   | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$                                               | PREÇO TOTAL R\$ |                                                                                                                                         | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO                                       | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO               | VALOR TOTAL ACUMULADO |  |
| 3.9.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 95741  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022                             | SINAPI  | UN  | 1,00       | R\$ 16,03                                                        | R\$ 16,03       |                                                                                                                                         |                         | R\$ 16,03                                                     |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 16,03             |  |
| 3.9.2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 104447 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022                                       | SINAPI  | UN  | 4,00       | R\$ 11,06                                                        | R\$ 44,24       |                                                                                                                                         |                         | R\$ 44,24                                                     |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 44,24             |  |
| 3.9.2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91953  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                | SINAPI  | UN  | 1,00       | R\$ 32,16                                                        | R\$ 32,16       |                                                                                                                                         |                         | R\$ 32,16                                                     |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 32,16             |  |
| 3.9.2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92023  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023        | SINAPI  | UN  | 1,00       | R\$ 54,74                                                        | R\$ 54,74       |                                                                                                                                         |                         | R\$ 54,74                                                     |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 54,74             |  |
| 3.9.2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1872   | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                  | SINAPI  | UN  | 1,00       | R\$ 1,54                                                         | R\$ 1,54        |                                                                                                                                         |                         | R\$ 1,54                                                      |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 1,54              |  |
| 3.9.2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020           | SINAPI  | UN  | 1,00       | R\$ 119,29                                                       | R\$ 119,29      |                                                                                                                                         |                         | R\$ 119,29                                                    |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 119,29            |  |
| 3.9.2.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91996  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                           | SINAPI  | UN  | 1,00       | R\$ 37,99                                                        | R\$ 37,99       |                                                                                                                                         |                         | R\$ 37,99                                                     |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 37,99             |  |
| 3.9.2.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92004  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                          | SINAPI  | UN  | 1,00       | R\$ 60,61                                                        | R\$ 60,61       |                                                                                                                                         |                         | R\$ 60,61                                                     |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 60,61             |  |
| 3.9.2.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91924  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023            | SINAPI  | M   | 16,60      | R\$ 3,72                                                         | R\$ 61,75       |                                                                                                                                         |                         | R\$ 61,75                                                     |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 61,75             |  |
| 3.9.2.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91926  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023            | SINAPI  | M   | 52,20      | R\$ 5,47                                                         | R\$ 285,53      |                                                                                                                                         |                         | R\$ 285,53                                                    |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 285,53            |  |
| 3.9.2.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91931  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023             | SINAPI  | M   | 112,20     | R\$ 13,01                                                        | R\$ 1.459,72    |                                                                                                                                         |                         | R\$ 1.459,72                                                  |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 1.459,72          |  |
| 3.9.2.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91869  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023    | SINAPI  | M   | 33,45      | R\$ 20,40                                                        | R\$ 682,38      |                                                                                                                                         |                         | R\$ 682,38                                                    |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 682,38            |  |
| 3.9.2.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 95728  | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022                                           | SINAPI  | M   | 2,28       | R\$ 28,91                                                        | R\$ 65,91       |                                                                                                                                         |                         | R\$ 65,91                                                     |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 65,91             |  |
| 3.9.2.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91854  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI  | M   | 18,31      | R\$ 10,81                                                        | R\$ 197,93      |                                                                                                                                         |                         | R\$ 197,93                                                    |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 197,93            |  |
| 3.9.2.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 39469  | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE "20" KA (TIPO AC)                                            | SINAPI  | UN  | 1,00       | R\$ 72,95                                                        | R\$ 72,95       |                                                                                                                                         |                         | R\$ 72,95                                                     |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 72,95             |  |
| 3.9.2.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 39470  | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE "30" KA (TIPO AC)                                            | SINAPI  | UN  | 1,00       | R\$ 89,64                                                        | R\$ 89,64       |                                                                                                                                         |                         | R\$ 89,64                                                     |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 89,64             |  |
| 3.9.2.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16     | IDR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR IN=40A, 30mA (ADAPTADO ORSE 13782)                                                            | Próprio | UND | 1,00       | R\$ 196,60                                                       | R\$ 196,60      |                                                                                                                                         |                         | R\$ 196,60                                                    |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 196,60            |  |
| 3.9.2.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 93653  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                              | SINAPI  | UN  | 3,00       | R\$ 12,41                                                        | R\$ 37,23       |                                                                                                                                         |                         | R\$ 37,23                                                     |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 37,23             |  |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |        |     |                                                                  |                    |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         |                            |                              |                                                |                         |                                  |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|  <div>CONTATO:<br/>83 9 9984-4752</div> | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |        |     | BANCO DE DADOS:<br>SINAPI - 04/2025 - Paraíba                    |                    | B.D.I = 22,58%<br>ENCARGOS SOCIAIS:<br>Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |  | DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 09/03/2026.<br>VIGÊNCIA: 12 MESES |                         |                            |                              |                                                |                         |                                  |                       |
|                                                                                                                         | DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas.<br>CNPJ: 08.939.936/0001-94<br>PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica Nº. 0004/2025<br>CONTRATO Nº. 069/2026<br>VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos). |                                                                                                                                                                                |        |     | NÚMERO DA MEDIÇÃO:<br>3ª MEDIÇÃO.                                |                    | REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/05/2026 a 09/06/2026                                                                               |  | VALOR MEDIDO NO PERÍODO:<br>R\$ 108.773,24                    |                         | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01 |                              | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02                     |                         |                                  |                       |
|                                                                                                                         | DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA<br>CNPJ: 26.916.688/0001-48<br>ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |        |     | FONTE DOS RECURSOS:<br>Recursos não Vinculados de Impostos (500) |                    |                                                                                                                                         |  | R\$ 101.593,33                                                |                         | R\$ 108.647,23             |                              | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 03 =<br>R\$ 108.773,24 |                         |                                  |                       |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |        |     |                                                                  |                    |                                                                                                                                         |  |                                                               | MEDIÇÕES                |                            |                              |                                                | AVANÇO                  |                                  |                       |
| ITEM                                                                                                                    | CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                      | FONTE  | UND | QUANTIDADE                                                       | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$                                                                                                                         |  |                                                               | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO    | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO                   | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO | VALOR TOTAL ACUMULADO |
| 3.9.2.20                                                                                                                | 93657                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                  | SINAPI | UN  | 1,00                                                             | R\$ 16,21          | R\$ 16,21                                                                                                                               |  |                                                               |                         | R\$ 16,21                  |                              |                                                |                         | 100%                             | R\$ 16,21             |
| 3.9.3                                                                                                                   | SANITÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |        |     |                                                                  |                    | R\$ 7.039,64                                                                                                                            |  |                                                               |                         |                            |                              |                                                |                         |                                  |                       |
| 3.9.3.1                                                                                                                 | 98102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020                                                     | SINAPI | UN  | 1,00                                                             | R\$ 232,20         | R\$ 232,20                                                                                                                              |  |                                                               |                         | R\$ 232,20                 |                              |                                                |                         | 100%                             | R\$ 232,20            |
| 3.9.3.2                                                                                                                 | 104063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022                                                                         | SINAPI | UN  | 1,00                                                             | R\$ 72,98          | R\$ 72,98                                                                                                                               |  |                                                               |                         | R\$ 72,98                  |                              |                                                |                         | 100%                             | R\$ 72,98             |
| 3.9.3.3                                                                                                                 | 89726                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022              | SINAPI | UN  | 3,00                                                             | R\$ 10,95          | R\$ 32,85                                                                                                                               |  |                                                               |                         | R\$ 32,85                  |                              |                                                |                         | 100%                             | R\$ 32,85             |
| 3.9.3.4                                                                                                                 | 89732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022              | SINAPI | UN  | 3,00                                                             | R\$ 17,82          | R\$ 53,46                                                                                                                               |  |                                                               |                         | R\$ 53,46                  |                              |                                                |                         | 100%                             | R\$ 53,46             |
| 3.9.3.5                                                                                                                 | 89724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022              | SINAPI | UN  | 4,00                                                             | R\$ 10,70          | R\$ 42,80                                                                                                                               |  |                                                               |                         | R\$ 42,80                  |                              |                                                |                         | 100%                             | R\$ 42,80             |
| 3.9.3.6                                                                                                                 | 89731                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022              | SINAPI | UN  | 3,00                                                             | R\$ 17,02          | R\$ 51,06                                                                                                                               |  |                                                               |                         | R\$ 51,06                  |                              |                                                |                         | 100%                             | R\$ 51,06             |
| 3.9.3.7                                                                                                                 | 89744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022             | SINAPI | UN  | 1,00                                                             | R\$ 31,13          | R\$ 31,13                                                                                                                               |  |                                                               |                         | R\$ 31,13                  |                              |                                                |                         | 100%                             | R\$ 31,13             |
| 3.9.3.8                                                                                                                 | 104353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN  | 1,00                                                             | R\$ 46,81          | R\$ 46,81                                                                                                                               |  |                                                               |                         | R\$ 46,81                  |                              |                                                |                         | 100%                             | R\$ 46,81             |
| 3.9.3.9                                                                                                                 | 89779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022              | SINAPI | UN  | 1,00                                                             | R\$ 38,67          | R\$ 38,67                                                                                                                               |  |                                                               |                         | R\$ 38,67                  |                              |                                                |                         | 100%                             | R\$ 38,67             |
| 3.9.3.10                                                                                                                | 104348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022            | SINAPI | UN  | 1,00                                                             | R\$ 11,64          | R\$ 11,64                                                                                                                               |  |                                                               |                         | R\$ 11,64                  |                              |                                                |                         | 100%                             | R\$ 11,64             |
| 3.9.3.11                                                                                                                | 89696                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TÉ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                                    | SINAPI | UN  | 1,00                                                             | R\$ 92,40          | R\$ 92,40                                                                                                                               |  |                                                               |                         | R\$ 92,40                  |                              |                                                |                         | 100%                             | R\$ 92,40             |
| 3.9.3.12                                                                                                                | 104329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022          | SINAPI | UN  | 1,00                                                             | R\$ 77,48          | R\$ 77,48                                                                                                                               |  |                                                               |                         | R\$ 77,48                  |                              |                                                |                         | 100%                             | R\$ 77,48             |
| 3.9.3.13                                                                                                                | 11745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA                                                                                              | SINAPI | UN  | 1,00                                                             | R\$ 14,66          | R\$ 14,66                                                                                                                               |  |                                                               |                         | R\$ 14,66                  |                              |                                                |                         | 100%                             | R\$ 14,66             |
| 3.9.3.14                                                                                                                | 89711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                          | SINAPI | M   | 2,54                                                             | R\$ 23,31          | R\$ 59,20                                                                                                                               |  |                                                               |                         | R\$ 59,21                  |                              |                                                |                         | 100%                             | R\$ 59,21             |
| 3.9.3.15                                                                                                                | 89712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                          | SINAPI | M   | 5,05                                                             | R\$ 29,55          | R\$ 149,22                                                                                                                              |  |                                                               |                         | R\$ 149,23                 |                              |                                                |                         | 100%                             | R\$ 149,23            |
| 3.9.3.16                                                                                                                | 89714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                         | SINAPI | M   | 13,78                                                            | R\$ 41,13          | R\$ 566,77                                                                                                                              |  |                                                               |                         | R\$ 566,77                 |                              |                                                |                         | 100%                             | R\$ 566,77            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                   |        |     |            |                                                                  |                 |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|  <div>CONTATO:<br/>83 9 9984-4752</div>                                                                                                                                                                                                                      |                    | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.                                               |        |     |            | BANCO DE DADOS:<br>SINAPI - 04/2025 - Paraíba                    |                 | B.D.I = 22,58%<br>ENCARGOS SOCIAIS:<br>Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |  | DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 09/03/2026.<br>VIGÊNCIA: 12 MESES |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
| DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas.<br>CNPJ: 08.939.936/0001-94<br>PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica Nº. 0004/2025<br>CONTRATO Nº. 069/2026<br>VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos). |                    |                                                                                                                                                                                   |        |     |            | NÚMERO DA MEDIÇÃO:<br>3ª MEDIÇÃO.                                |                 | REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/05/2026 a 09/06/2026                                                                               |  | VALOR MEDIDO NO PERÍODO:<br>R\$ 108.773,24                    |                         | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01   |                              | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02                     |                                  |                       |
| DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA<br>CNPJ: 26.916.688/0001-48<br>ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                   |        |     |            | FONTE DOS RECURSOS:<br>Recursos não Vinculados de Impostos (500) |                 |                                                                                                                                         |  | R\$ 101.593,33                                                |                         | R\$ 108.647,23               |                              | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 03 =<br>R\$ 108.773,24 |                                  |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                   |        |     |            |                                                                  |                 |                                                                                                                                         |  | MEDIÇÕES                                                      |                         |                              |                              | AVANÇO                                         |                                  |                       |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CÓDIGO             | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                         | FONTE  | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$                                               | PREÇO TOTAL R\$ |                                                                                                                                         |  | VALOR MEDIDO NO PERÍODO                                       | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO                        | PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO | VALOR TOTAL ACUMULADO |
| 3.9.3.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 89696              | TÉ. PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 X 75 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                                       | SINAPI | UN  | 1,00       | R\$ 92,40                                                        | R\$ 92,40       |                                                                                                                                         |  |                                                               | R\$ 92,40               |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 92,40             |
| 3.9.3.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 98083              | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M. VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020                  | SINAPI | UN  | 1,00       | R\$ 5.373,91                                                     | R\$ 5.373,91    |                                                                                                                                         |  |                                                               | R\$ 5.373,91            |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 5.373,91          |
| 3.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COBERTURA          |                                                                                                                                                                                   |        |     |            |                                                                  | R\$ 4.274,70    |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
| 3.10.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 94204              | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL. TIPO COLONIAL. COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                             | SINAPI | m²  | 13,28      | R\$ 52,95                                                        | R\$ 703,17      |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         | 100%                         | 13,28                        | R\$ 703,18                                     | 100%                             | R\$ 703,18            |
| 3.10.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92540              | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | m²  | 13,28      | R\$ 92,74                                                        | R\$ 1.231,58    |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         | 100%                         | 13,28                        | R\$ 1.231,59                                   | 100%                             | R\$ 1.231,59          |
| 3.10.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92545              | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA. VÃO DE 3 M. PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                | SINAPI | UN  | 2,00       | R\$ 1.118,88                                                     | R\$ 2.237,76    |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         | 100%                         | 2,00                         | R\$ 2.237,76                                   | 100%                             | R\$ 2.237,76          |
| 3.10.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 94221              | CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                      | SINAPI | M   | 3,20       | R\$ 26,31                                                        | R\$ 84,19       |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         | 100%                         | 3,20                         | R\$ 84,19                                      | 100%                             | R\$ 84,19             |
| 3.10.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 102233             | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021                                                                                                                              | SINAPI | m²  | 1,33       | R\$ 13,54                                                        | R\$ 18,00       |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         | 100%                         | 1,33                         | R\$ 18,01                                      | 100%                             | R\$ 18,01             |
| 3.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESQUADRIAS         |                                                                                                                                                                                   |        |     |            |                                                                  | R\$ 1.059,28    |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
| 3.11.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90822              | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                 | SINAPI | UN  | 1,00       | R\$ 443,77                                                       | R\$ 443,77      |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
| 3.11.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 91010              | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                  | SINAPI | UN  | 1,00       | R\$ 429,64                                                       | R\$ 429,64      |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
| 3.11.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 101162             | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020                                       | SINAPI | m²  | 1,08       | R\$ 172,11                                                       | R\$ 185,87      |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         | 100%                         | 1,08                         | R\$ 185,88                                     | 100%                             | R\$ 185,88            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MURO               |                                                                                                                                                                                   |        |     |            |                                                                  | R\$ 92.758,00   |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MOVIMENTO DE TERRA |                                                                                                                                                                                   |        |     |            |                                                                  | R\$ 3.514,02    |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
| 4.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 93358              | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                              | SINAPI | m³  | 30,57      | R\$ 96,82                                                        | R\$ 2.959,78    |                                                                                                                                         |  | R\$ 2.959,78                                                  |                         |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 2.959,78          |
| 4.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104737             | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023                                                                                                                        | SINAPI | m³  | 22,43      | R\$ 24,71                                                        | R\$ 554,24      |                                                                                                                                         |  | R\$ 554,24                                                    |                         |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 554,24            |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FUNDAÇÃO           |                                                                                                                                                                                   |        |     |            |                                                                  | R\$ 24.777,85   |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
| 4.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96619              | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                              | SINAPI | m²  | 20,49      | R\$ 44,90                                                        | R\$ 920,00      |                                                                                                                                         |  | R\$ 920,00                                                    |                         |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 920,00            |
| 4.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101616             | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                                                         | SINAPI | m²  | 35,00      | R\$ 7,07                                                         | R\$ 247,45      |                                                                                                                                         |  | R\$ 247,45                                                    |                         |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 247,45            |
| 4.2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 94971              | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                                         | SINAPI | m³  | 8,14       | R\$ 559,81                                                       | R\$ 4.556,85    |                                                                                                                                         |  | R\$ 4.556,85                                                  |                         |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 4.556,85          |
| 4.2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 103670             | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                      | SINAPI | m³  | 8,14       | R\$ 331,13                                                       | R\$ 2.695,39    |                                                                                                                                         |  | R\$ 2.695,39                                                  |                         |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 2.695,39          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                             |        |     |            |                                                                  |                 |                                                                                                                                         |                         |                                                               |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--|
|  <div>CONTATO:<br/>83 9 9984-4752</div>                                                                                                                                                                                                                      |                     | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.                                                         |        |     |            | BANCO DE DADOS:<br>SINAPI - 04/2025 - Paraíba                    |                 | B.D.I = 22,58%<br>ENCARGOS SOCIAIS:<br>Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |                         | DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 09/03/2026.<br>VIGÊNCIA: 12 MESES |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
| DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas.<br>CNPJ: 08.939.936/0001-94<br>PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo N° 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2025<br>CONTRATO N°. 069/2026<br>VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos). |                     |                                                                                                                                                                                             |        |     |            | NÚMERO DA MEDIÇÃO:<br>3ª MEDIÇÃO.                                |                 | REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/05/2026 a 09/06/2026                                                                               |                         | VALOR MEDIDO NO PERÍODO:<br>R\$ 108.773,24                    |                              | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01   |                         | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02                     |                       |  |
| DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA<br>CNPJ: 26.916.688/0001-48<br>ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                             |        |     |            | FONTE DOS RECURSOS:<br>Recursos não Vinculados de Impostos (500) |                 |                                                                                                                                         |                         | R\$ 101.593,33                                                |                              | R\$ 108.647,23               |                         | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 03 =<br>R\$ 108.773,24 |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                             |        |     |            |                                                                  |                 |                                                                                                                                         |                         | MEDIÇÕES                                                      |                              |                              |                         |                                                | AVANÇO                |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                   | FONTE  | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$                                               | PREÇO TOTAL R\$ |                                                                                                                                         | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO                                       | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO               | VALOR TOTAL ACUMULADO |  |
| 4.2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104927              | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                                     | SINAPI | m²  | 22,77      | R\$ 93,61                                                        | R\$ 2.131,49    |                                                                                                                                         | R\$ 2.131,49            |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 2.131,49          |  |
| 4.2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96542               | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                 | SINAPI | m²  | 45,05      | R\$ 102,97                                                       | R\$ 4.638,79    |                                                                                                                                         | R\$ 4.638,79            |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 4.638,79          |  |
| 4.2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104917              | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                             | SINAPI | KG  | 138,70     | R\$ 17,40                                                        | R\$ 2.413,38    |                                                                                                                                         | R\$ 2.413,38            |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 2.413,38          |  |
| 4.2.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104916              | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                               | SINAPI | KG  | 89,00      | R\$ 18,75                                                        | R\$ 1.668,75    |                                                                                                                                         | R\$ 1.668,75            |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 1.668,75          |  |
| 4.2.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104918              | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                               | SINAPI | KG  | 122,80     | R\$ 16,16                                                        | R\$ 1.984,44    |                                                                                                                                         | R\$ 1.984,44            |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 1.984,44          |  |
| 4.2.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98557               | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023                                                                                                                 | SINAPI | m²  | 65,27      | R\$ 53,95                                                        | R\$ 3.521,31    |                                                                                                                                         | R\$ 3.521,31            |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 3.521,31          |  |
| 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SUPERESTRUTURA-MURO |                                                                                                                                                                                             |        |     |            |                                                                  | R\$ 25.900,38   |                                                                                                                                         |                         |                                                               |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
| 4.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 92429               | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                        | SINAPI | m²  | 77,22      | R\$ 82,09                                                        | R\$ 6.338,98    |                                                                                                                                         | R\$ 6.338,98            |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 6.338,98          |  |
| 4.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 92476               | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                             | SINAPI | m²  | 45,51      | R\$ 101,44                                                       | R\$ 4.616,53    |                                                                                                                                         | R\$ 4.616,53            |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 4.616,53          |  |
| 4.3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 92759               | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                 | SINAPI | KG  | 143,80     | R\$ 15,87                                                        | R\$ 2.282,10    |                                                                                                                                         | R\$ 2.282,10            |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 2.282,10          |  |
| 4.3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104108              | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                            | SINAPI | KG  | 305,90     | R\$ 14,50                                                        | R\$ 4.435,55    |                                                                                                                                         | R\$ 4.435,55            |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 4.435,55          |  |
| 4.3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 92761               | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                 | SINAPI | KG  | 120,50     | R\$ 14,08                                                        | R\$ 1.696,64    |                                                                                                                                         | R\$ 1.696,64            |                                                               |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 1.696,64          |  |
| 4.3.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 94971               | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                                                   | SINAPI | m³  | 7,33       | R\$ 559,81                                                       | R\$ 4.103,40    |                                                                                                                                         |                         | R\$ 4.103,41                                                  |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 4.103,41          |  |
| 4.3.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 103670              | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                                | SINAPI | m³  | 7,33       | R\$ 331,13                                                       | R\$ 2.427,18    |                                                                                                                                         |                         | R\$ 2.427,18                                                  |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 2.427,18          |  |
| 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REVESTIMENTO- MURO  |                                                                                                                                                                                             |        |     |            |                                                                  | R\$ 38.565,75   |                                                                                                                                         |                         |                                                               |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
| 4.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 103356              | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                              | SINAPI | m²  | 126,59     | R\$ 67,73                                                        | R\$ 8.573,94    |                                                                                                                                         |                         | R\$ 8.573,94                                                  |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 8.573,94          |  |
| 4.4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 87894               | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022            | SINAPI | m²  | 253,19     | R\$ 7,56                                                         | R\$ 1.914,11    |                                                                                                                                         |                         | R\$ 1.914,12                                                  |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 1.914,12          |  |
| 4.4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 87792               | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | SINAPI | m²  | 253,19     | R\$ 44,72                                                        | R\$ 11.322,65   |                                                                                                                                         |                         | R\$ 11.322,66                                                 |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 11.322,66         |  |
| 4.4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 88485               | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                   | SINAPI | m²  | 102,07     | R\$ 4,27                                                         | R\$ 435,83      |                                                                                                                                         |                         |                                                               |                              |                              |                         |                                                |                       |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                            |         |     |            |                                                                  |                 |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|  <div>CONTATO:<br/>83 9 9984-4752</div>                                                                                                                                                                                                                      |              | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.                                                                        |         |     |            | BANCO DE DADOS:<br>SINAPI - 04/2025 - Paraíba                    |                 | B.D.I = 22,58%<br>ENCARGOS SOCIAIS:<br>Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |  | DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 09/03/2026.<br>VIGÊNCIA: 12 MESES |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
| DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas.<br>CNPJ: 08.939.936/0001-94<br>PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica Nº. 0004/2025<br>CONTRATO Nº. 069/2026<br>VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos). |              |                                                                                                                                                                                                            |         |     |            | NÚMERO DA MEDIÇÃO:<br>3ª MEDIÇÃO.                                |                 | REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/05/2026 a 09/06/2026                                                                               |  | VALOR MEDIDO NO PERÍODO:<br>R\$ 108.773,24                    |                         | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01   |                              | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02                     |                                  |                       |
| DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA<br>CNPJ: 26.916.688/0001-48<br>ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                            |         |     |            | FONTE DOS RECURSOS:<br>Recursos não Vinculados de Impostos (500) |                 |                                                                                                                                         |  | R\$ 101.593,33                                                |                         | R\$ 108.647,23               |                              | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 03 =<br>R\$ 108.773,24 |                                  |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                            |         |     |            |                                                                  |                 |                                                                                                                                         |  | MEDIÇÕES                                                      |                         |                              |                              |                                                | AVANÇO                           |                       |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                  | FONTE   | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$                                               | PREÇO TOTAL R\$ |                                                                                                                                         |  | VALOR MEDIDO NO PERÍODO                                       | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO                        | PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO | VALOR TOTAL ACUMULADO |
| 4.4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 88497        | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX. APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                                                | SINAPI  | m²  | 253,19     | R\$ 18,44                                                        | R\$ 4.668,82    |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
| 4.4.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 88489        | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                       | SINAPI  | m²  | 253,19     | R\$ 14,05                                                        | R\$ 3.557,31    |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
| 4.4.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10           | FECHAMENTO EM MADEIRA COM RIPA APARELHADA "1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (ADAPTADO ORSE 11617)                                                                | Próprio | m²  | 30,00      | R\$ 189,69                                                       | R\$ 5.690,70    |                                                                                                                                         |  |                                                               | R\$ 5.690,70            |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 5.690,70          |
| 4.4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24           | Chapim de concreto pré-moldado (ADAPTADO 8637)                                                                                                                                                             | Próprio | M   | 39,96      | R\$ 60,12                                                        | R\$ 2.402,39    |                                                                                                                                         |  |                                                               | R\$ 2.402,40            |                              |                              |                                                | 100%                             | R\$ 2.402,40          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | URBANIZAÇÃO  |                                                                                                                                                                                                            |         |     |            |                                                                  | R\$ 82.217,37   |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PAVIMENTAÇÃO |                                                                                                                                                                                                            |         |     |            |                                                                  | R\$ 71.588,16   |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
| 5.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 93679        | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022                                                                                          | SINAPI  | m²  | 192,00     | R\$ 93,84                                                        | R\$ 18.017,28   |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         | 100%                         | 192,00                       | R\$ 18.017,28                                  | 100%                             | R\$ 18.017,28         |
| 5.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 94275        | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                      | SINAPI  | M   | 132,02     | R\$ 39,94                                                        | R\$ 5.272,87    |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         | 100%                         | 132,02                       | R\$ 5.272,88                                   | 100%                             | R\$ 5.272,88          |
| 5.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 94276        | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                     | SINAPI  | M   | 121,37     | R\$ 43,06                                                        | R\$ 5.226,19    |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         | 100%                         | 121,37                       | R\$ 5.226,19                                   | 100%                             | R\$ 5.226,19          |
| 5.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 92397        | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022                                                                                     | SINAPI  | m²  | 400,00     | R\$ 73,92                                                        | R\$ 29.568,00   |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         | 100%                         | 400,00                       | R\$ 29.568,00                                  | 100%                             | R\$ 29.568,00         |
| 5.1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 105004       | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024                                                                 | SINAPI  | m²  | 5,10       | R\$ 134,67                                                       | R\$ 686,81      |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         | 100%                         | 5,10                         | R\$ 686,82                                     | 100%                             | R\$ 686,82            |
| 5.1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 102498       | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021                                                                                                                                   | SINAPI  | M   | 253,39     | R\$ 1,77                                                         | R\$ 448,50      |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         | 100%                         | 253,39                       | R\$ 448,50                                     | 100%                             | R\$ 448,50            |
| 5.1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104658       | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024                                                                                                                 | SINAPI  | m²  | 38,00      | R\$ 156,39                                                       | R\$ 5.942,82    |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         | 100%                         | 38,00                        | R\$ 5.942,82                                   | 100%                             | R\$ 5.942,82          |
| 5.1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104658       | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024                                                                                                                 | SINAPI  | m²  | 1,00       | R\$ 156,39                                                       | R\$ 156,39      |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         | 100%                         | 1,00                         | R\$ 156,39                                     | 100%                             | R\$ 156,39            |
| 5.1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 102494       | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021                                                                                                              | SINAPI  | m²  | 5,10       | R\$ 67,51                                                        | R\$ 344,30      |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         | 100%                         | 5,10                         | R\$ 344,30                                     | 100%                             | R\$ 344,30            |
| 5.1.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 103946       | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024                                                                                                                              | SINAPI  | m²  | 250,00     | R\$ 23,70                                                        | R\$ 5.925,00    |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
| 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PAISAGISMO   |                                                                                                                                                                                                            |         |     |            |                                                                  | R\$ 2.906,46    |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
| 5.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 103946       | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024                                                                                                                              | SINAPI  | m²  | 25,69      | R\$ 23,70                                                        | R\$ 608,85      |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
| 5.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 105521       | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024                                                                                                                                                   | SINAPI  | m²  | 25,69      | R\$ 3,73                                                         | R\$ 95,82       |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |
| 5.2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25           | Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar. (ADAPTADO 12114) | Próprio | UND | 3,00       | R\$ 733,93                                                       | R\$ 2.201,79    |                                                                                                                                         |  |                                                               |                         |                              |                              |                                                |                                  |                       |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                      |         |     |            |                                                                  |                 |                                                                                                                                         |                         |                                                               |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--|
|  <div>CONTATO:<br/>83 9 9984-4752</div>                                                                                                                                                                                                                      |                    | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.                                                                  |         |     |            | BANCO DE DADOS:<br>SINAPI - 04/2025 - Paraíba                    |                 | B.D.I = 22,58%<br>ENCARGOS SOCIAIS:<br>Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |                         | DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 09/03/2026.<br>VIGÊNCIA: 12 MESES |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
| DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas.<br>CNPJ: 08.939.936/0001-94<br>PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica Nº. 0004/2025<br>CONTRATO Nº. 069/2026<br>VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos). |                    |                                                                                                                                                                                                      |         |     |            | NÚMERO DA MEDIÇÃO:<br>3ª MEDIÇÃO.                                |                 | REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/05/2026 a 09/06/2026                                                                               |                         | VALOR MEDIDO NO PERÍODO:<br>R\$ 108.773,24                    |                              | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01   |                         | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02                     |                       |  |
| DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA<br>CNPJ: 26.916.688/0001-48<br>ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                      |         |     |            | FONTE DOS RECURSOS:<br>Recursos não Vinculados de Impostos (500) |                 |                                                                                                                                         |                         | R\$ 101.593,33                                                |                              | R\$ 108.647,23               |                         | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 03 =<br>R\$ 108.773,24 |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                      |         |     |            |                                                                  |                 |                                                                                                                                         |                         | MEDIÇÕES                                                      |                              |                              |                         |                                                | AVANÇO                |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CÓDIGO             | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                            | FONTE   | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$                                               | PREÇO TOTAL R\$ |                                                                                                                                         | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO                                       | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO               | VALOR TOTAL ACUMULADO |  |
| 5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BANCOS             |                                                                                                                                                                                                      |         |     |            |                                                                  | R\$ 7.722,75    |                                                                                                                                         |                         |                                                               |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
| 5.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 93358              | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                                                 | SINAPI  | m³  | 1,92       | R\$ 96,82                                                        | R\$ 185,89      |                                                                                                                                         |                         | R\$ 185,89                                                    |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 185,89            |  |
| 5.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101616             | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                                                                            | SINAPI  | m²  | 6,40       | R\$ 7,07                                                         | R\$ 45,24       |                                                                                                                                         |                         | R\$ 45,25                                                     |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 45,25             |  |
| 5.3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96619              | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                                                 | SINAPI  | m²  | 6,40       | R\$ 44,90                                                        | R\$ 287,36      |                                                                                                                                         |                         | R\$ 287,36                                                    |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 287,36            |  |
| 5.3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                  | ALVENARIA EM TUIJO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM [ADAPTADO DE SINAPI 73935/002] | Próprio | m²  | 1,92       | R\$ 120,42                                                       | R\$ 231,20      |                                                                                                                                         |                         | R\$ 231,21                                                    |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 231,21            |  |
| 5.3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 87878              | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022                                                        | SINAPI  | m²  | 14,40      | R\$ 5,51                                                         | R\$ 79,34       |                                                                                                                                         |                         |                                                               |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
| 5.3.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 87528              | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                                 | SINAPI  | m²  | 14,40      | R\$ 48,77                                                        | R\$ 702,28      |                                                                                                                                         |                         |                                                               |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
| 5.3.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 95305              | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                  | SINAPI  | m²  | 14,40      | R\$ 14,88                                                        | R\$ 214,27      |                                                                                                                                         |                         |                                                               |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
| 5.3.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                  | ALVENARIA EM TUIJO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM [ADAPTADO DE SINAPI 73935/002] | Próprio | m²  | 14,40      | R\$ 120,42                                                       | R\$ 1.734,04    |                                                                                                                                         |                         |                                                               |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
| 5.3.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                  | TAMPO EM GRANITO OCRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Conforme projeto - bancos)                                                                                                                        | Próprio | m²  | 6,50       | R\$ 652,79                                                       | R\$ 4.243,13    |                                                                                                                                         |                         |                                                               |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                                                                                                                                                                                                      |         |     |            |                                                                  | R\$ 46.833,66   |                                                                                                                                         |                         |                                                               |                              |                              |                         |                                                |                       |  |
| 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93358              | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                                                 | SINAPI  | m³  | 13,41      | R\$ 96,82                                                        | R\$ 1.298,35    |                                                                                                                                         |                         | R\$ 1.298,36                                                  |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 1.298,36          |  |
| 6.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 97882              | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020                                                                         | SINAPI  | UN  | 15,00      | R\$ 270,15                                                       | R\$ 4.052,25    |                                                                                                                                         |                         | R\$ 4.052,25                                                  |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 4.052,25          |  |
| 6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20                 | CURVA 45° PARA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL 50MM 1/2 (ADAPTADO ORSE 11343)                                                                                                                             | Próprio | UND | 1,00       | R\$ 8,85                                                         | R\$ 8,85        |                                                                                                                                         |                         | R\$ 8,85                                                      |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 8,85              |  |
| 6.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 91914              | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                | SINAPI  | UN  | 3,00       | R\$ 18,58                                                        | R\$ 55,74       |                                                                                                                                         |                         | R\$ 55,74                                                     |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 55,74             |  |
| 6.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 91902              | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                  | SINAPI  | UN  | 3,00       | R\$ 11,01                                                        | R\$ 33,03       |                                                                                                                                         |                         | R\$ 33,03                                                     |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 33,03             |  |
| 6.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 91884              | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                          | SINAPI  | UN  | 6,00       | R\$ 11,97                                                        | R\$ 71,82       |                                                                                                                                         |                         | R\$ 71,82                                                     |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 71,82             |  |
| 6.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93013              | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                                              | SINAPI  | UN  | 8,00       | R\$ 15,07                                                        | R\$ 120,56      |                                                                                                                                         |                         | R\$ 120,56                                                    |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 120,56            |  |
| 6.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39470              | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30" KA (TIPO AC)                                                                                                      | SINAPI  | UN  | 2,00       | R\$ 89,64                                                        | R\$ 179,28      |                                                                                                                                         |                         | R\$ 179,28                                                    |                              |                              |                         | 100%                                           | R\$ 179,28            |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                  |         |     |            |                                                                  |                 |                                                                                                                                         |                         |                                                               |                              |                                          |                         |                                                |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--|
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div><div><div>CONTATO:<br/>83 9 9984-4752</div></div></div></div>                                           |        | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.                                                                              |         |     |            | BANCO DE DADOS:<br>SINAPI - 04/2025 - Paraíba                    |                 | B.D.I = 22,58%<br>ENCARGOS SOCIAIS:<br>Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |                         | DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 09/03/2026.<br>VIGÊNCIA: 12 MESES |                              |                                          |                         |                                                |                       |  |
| DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas.<br>CNPJ: 08.939.936/0001-94<br>PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica Nº. 0004/2025<br>CONTRATO Nº. 069/2026<br>VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos). |        |                                                                                                                                                                                                                  |         |     |            | NÚMERO DA MEDIÇÃO:<br>3ª MEDIÇÃO.                                |                 | REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/05/2026 a 09/06/2026                                                                               |                         | VALOR MEDIDO NO PERÍODO:<br>R\$ 108.773,24                    |                              | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 01               |                         | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 02                     |                       |  |
| DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA<br>CNPJ: 26.916.688/0001-48<br>ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                  |         |     |            | FONTE DOS RECURSOS:<br>Recursos não Vinculados de Impostos (500) |                 |                                                                                                                                         |                         | R\$ 101.593,33                                                |                              | R\$ 108.647,23                           |                         | TOTAL MEDIDO NO PERÍODO 03 =<br>R\$ 108.773,24 |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                  |         |     |            |                                                                  |                 |                                                                                                                                         |                         | MEDIÇÕES                                                      |                              |                                          |                         |                                                | AVANÇO                |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                        | FONTE   | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$                                               | PREÇO TOTAL R\$ |                                                                                                                                         | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | VALOR MEDIDO NO PERÍODO                                       | AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO | QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO             | VALOR MEDIDO NO PERÍODO | PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO               | VALOR TOTAL ACUMULADO |  |
| 6.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93656  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                    | SINAPI  | UN  | 2,00       | R\$ 14,52                                                        | R\$ 29,04       |                                                                                                                                         |                         | R\$ 29,04                                                     |                              |                                          |                         | 100%                                           | R\$ 29,04             |  |
| 6.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 93657  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                    | SINAPI  | UN  | 1,00       | R\$ 16,21                                                        | R\$ 16,21       |                                                                                                                                         |                         | R\$ 16,21                                                     |                              |                                          |                         | 100%                                           | R\$ 16,21             |  |
| 6.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39396  | SENSOR DE PRESENCIA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO                                                                                                   | SINAPI  | UN  | 2,00       | R\$ 80,15                                                        | R\$ 160,30      |                                                                                                                                         |                         | R\$ 160,30                                                    |                              |                                          |                         | 100%                                           | R\$ 160,30            |  |
| 6.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21     | PADRÃO DE ENTRADA COLETIVO COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, COM POSTE DUPLO T                                                                                                                                              | Próprio | UND | 1,00       | R\$ 7.994,67                                                     | R\$ 7.994,67    |                                                                                                                                         |                         | R\$ 7.994,67                                                  |                              |                                          |                         | 100%                                           | R\$ 7.994,67          |  |
| 6.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                 | SINAPI  | UN  | 1,00       | R\$ 119,29                                                       | R\$ 119,29      |                                                                                                                                         |                         | R\$ 119,29                                                    |                              |                                          |                         | 100%                                           | R\$ 119,29            |  |
| 6.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97886  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020                                                                   | SINAPI  | UN  | 16,00      | R\$ 182,85                                                       | R\$ 2.925,60    |                                                                                                                                         |                         | R\$ 2.925,60                                                  |                              |                                          |                         | 100%                                           | R\$ 2.925,60          |  |
| 6.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17     | CONECTOR TIPO CUNHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 101551)                                                                                                                                          | Próprio | UND | 16,00      | R\$ 71,30                                                        | R\$ 1.140,80    |                                                                                                                                         |                         | R\$ 1.140,80                                                  |                              |                                          |                         | 100%                                           | R\$ 1.140,80          |  |
| 6.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96985  | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                                                        | SINAPI  | UN  | 16,00      | R\$ 99,89                                                        | R\$ 1.598,24    |                                                                                                                                         |                         | R\$ 1.598,24                                                  |                              |                                          |                         | 100%                                           | R\$ 1.598,24          |  |
| 6.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 91929  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                   | SINAPI  | M   | 569,70     | R\$ 9,16                                                         | R\$ 5.218,45    |                                                                                                                                         |                         | R\$ 5.218,45                                                  |                              |                                          |                         | 100%                                           | R\$ 5.218,45          |  |
| 6.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 91931  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                   | SINAPI  | M   | 24,30      | R\$ 13,01                                                        | R\$ 316,14      |                                                                                                                                         |                         | R\$ 316,14                                                    |                              |                                          |                         | 100%                                           | R\$ 316,14            |  |
| 6.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29     | Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada vapor de sódio de 250W. Rev 01_06/2024 (ORSE 8888) | Próprio | UND | 16,00      | R\$ 1.343,44                                                     | R\$ 21.495,04   |                                                                                                                                         |                         |                                                               |                              |                                          |                         |                                                |                       |  |
| VALOR BDI TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                  |         |     |            |                                                                  | R\$ 69.696,92   | TOTAL DA MEDIÇÃO 01                                                                                                                     | TOTAL DA MEDIÇÃO 02     | AVANÇO NO PERÍODO                                             | TOTAL DA MEDIÇÃO 03          | AVANÇO TOTAL ACUMULADO                   | VALOR TOTAL ACUMULADO   |                                                |                       |  |
| VALOR ORÇAMENTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                  |         |     |            |                                                                  | R\$ 308.904,31  |                                                                                                                                         |                         |                                                               |                              |                                          |                         |                                                |                       |  |
| VALOR TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                  |         |     |            |                                                                  | R\$ 378.601,23  | R\$ 101.593,33                                                                                                                          | R\$ 108.647,23          | 28,73%                                                        | R\$ 108.773,24               | 84,26%                                   | R\$ 319.013,80          |                                                |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                  |         |     |            |                                                                  |                 |                                                                                                                                         |                         | Eng. Responsável Técnico da Execução                          |                              | Eng. Responsável Técnico da Fiscalização |                         |                                                |                       |  |