



|                                                                |                       |                                                                                                                                                                                           |                      |      |             |         |         |             |           |                    |                               |                        |                                   |                           |            |                                             |           |           |           |            |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------------|---------|---------|-------------|-----------|--------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CEM) CRIANÇAS |                       |                                                                                                                                                                                           |                      |      |             |         |         |             |           |                    | VALOR CONTRATADO R\$:         |                        |                                   |                           | 912.926,02 |                                             |           |           |           |            |  |
| OBJETO:                                                        |                       | PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB. |                      |      |             |         |         |             |           |                    |                               |                        | VALOR MEDIDO ATUAL R\$:           |                           |            |                                             | 70.614,07 |           |           |            |  |
| LOCAL:                                                         |                       | COREMAS - PB                                                                                                                                                                              |                      |      |             |         |         | BDI:        |           | BDI:               |                               | 22,47%                 |                                   |                           |            | VALOR MEDIDO ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO: |           |           |           | 678.218,03 |  |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO 09                                          |                       |                                                                                                                                                                                           |                      |      |             |         |         |             |           |                    |                               |                        |                                   |                           |            |                                             |           |           |           |            |  |
| ITEM                                                           | CÓDIGO                | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 | FONTE                | UNID | QUANTIDADES |         |         | VALORES R\$ |           | QUANTIDADES MEDIDO |                               |                        | VALORES MEDIDO R\$                |                           |            |                                             |           |           |           |            |  |
|                                                                |                       |                                                                                                                                                                                           |                      |      | QUANTIDADE  | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI     | COM BDI   | MEDIÇÃO 09         | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | PERCENTUAL DE EXECUÇÃO | PREÇO TOTAL MEDIDO NO PERÍODO R\$ | PREÇO TOTAL ACUMULADO R\$ |            |                                             |           |           |           |            |  |
| 1                                                              | SERVIÇOS PRELIMINARES |                                                                                                                                                                                           |                      |      |             |         |         | 14.740,01   |           | 18.051,88          |                               |                        |                                   |                           | R\$        |                                             | -         | R\$       | 18.051,88 |            |  |
| 1.1                                                            | PRO-46870444          | PLACA INDICATIVA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (4,0M X 2,0M)                                                                                                                        | Composições Próprias | M²   |             | 1,00    | 153,05  | 187,44      | 153,05    | 187,44             |                               | 1,00                   |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 187,44    |           |            |  |
| 1.2                                                            | 93584                 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016                                                                               | SINAPI               | M2   |             | 12,43   | 784,84  | 961,19      | 9.755,56  | 11.947,59          |                               | 12,43                  |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 11.947,59 |           |            |  |
| 1.3                                                            | 99059                 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018                                                                | SINAPI               | M    |             | 101,16  | 47,76   | 58,49       | 4.831,40  | 5.916,85           |                               | 101,16                 |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 5.916,85  |           |            |  |
| 2                                                              | MOVIMENTO DE TERRA    |                                                                                                                                                                                           |                      |      |             |         |         | 10.582,87   |           | 12.961,54          |                               |                        |                                   |                           | R\$        |                                             | -         | R\$       | 12.961,55 |            |  |
| 2.1                                                            | 93382                 | REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016                                                                                                                            | SINAPI               | M3   |             | 136,71  | 22,20   | 27,19       | 3.034,96  | 3.717,14           |                               | 136,71                 |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 3.717,14  |           |            |  |
| 2.2                                                            | 93358                 | ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                             | SINAPI               | M3   |             | 72,61   | 59,58   | 72,97       | 4.326,10  | 5.298,35           |                               | 72,61                  |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 5.298,35  |           |            |  |
| 2.3                                                            | 93382                 | REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016                                                                                                                            | SINAPI               | M3   |             | 54,55   | 22,20   | 27,19       | 1.211,01  | 1.483,21           |                               | 54,55                  |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 1.483,21  |           |            |  |
| 2.4                                                            | 96995                 | REATERO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                                                                                                                                           | SINAPI               | M3   |             | 55,67   | 36,12   | 44,24       | 2.010,80  | 2.462,84           |                               | 55,67                  |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 2.462,84  |           |            |  |
| 3                                                              | SAPATAS               |                                                                                                                                                                                           |                      |      |             |         |         | 31.022,90   |           | 37.991,85          |                               |                        |                                   |                           | R\$        |                                             | -         | R\$       | 37.991,85 |            |  |
| 3.1                                                            | 96616                 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017                                                                                                         | SINAPI               | M3   |             | 1,46    | 551,70  | 675,67      | 805,48    | 986,48             |                               | 1,46                   |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 986,48    |           |            |  |
| 3.2                                                            | 96541                 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                                                      | SINAPI               | M2   |             | 96,48   | 160,48  | 196,54      | 15.483,11 | 18.962,18          |                               | 96,48                  |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 18.962,18 |           |            |  |
| 3.3                                                            | 94971                 | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                                                 | SINAPI               | M3   |             | 10,06   | 451,82  | 553,34      | 4.545,31  | 5.566,60           |                               | 10,06                  |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 5.566,60  |           |            |  |
| 3.4                                                            | 103670                | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                              | SINAPI               | M3   |             | 10,06   | 205,96  | 252,24      | 2.071,96  | 2.537,53           |                               | 10,06                  |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 2.537,53  |           |            |  |
| 3.5                                                            | 96544                 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                           | SINAPI               | KG   |             | 241,00  | 15,37   | 18,82       | 3.704,17  | 4.535,62           |                               | 241,00                 |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 4.535,62  |           |            |  |
| 3.6                                                            | 96546                 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                            | SINAPI               | KG   |             | 235,20  | 13,10   | 16,04       | 3.081,12  | 3.772,61           |                               | 235,20                 |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 3.772,61  |           |            |  |
| 3.7                                                            | 96547                 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                          | SINAPI               | KG   |             | 18,10   | 11,14   | 13,64       | 201,63    | 246,88             |                               | 18,10                  |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 246,88    |           |            |  |
| 3.8                                                            | 96548                 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                            | SINAPI               | KG   |             | 7,60    | 10,62   | 13,01       | 80,71     | 98,88              |                               | 7,60                   |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 98,88     |           |            |  |
| 3.9                                                            | 96543                 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                              | SINAPI               | KG   |             | 65,10   | 16,12   | 19,74       | 1.049,41  | 1.285,07           |                               | 65,10                  |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 1.285,07  |           |            |  |
| 4                                                              | VIGA BALDRAME         |                                                                                                                                                                                           |                      |      |             |         |         | 34.492,45   |           | 42.240,62          |                               |                        |                                   |                           | R\$        |                                             | -         | R\$       | 42.240,62 |            |  |
| 4.1                                                            | 95240                 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016                                                                                   | SINAPI               | M2   |             | 2,20    | 16,00   | 19,60       | 35,20     | 43,12              |                               | 2,20                   |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 43,12     |           |            |  |
| 4.2                                                            | 96542                 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                                               | SINAPI               | M2   |             | 220,31  | 74,24   | 90,92       | 16.355,81 | 20.030,59          |                               | 220,31                 |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 20.030,59 |           |            |  |
| 4.3                                                            | 94971                 | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                                                 | SINAPI               | M3   |             | 13,22   | 451,82  | 553,34      | 5.973,06  | 7.315,15           |                               | 13,22                  |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 7.315,15  |           |            |  |
| 4.4                                                            | 103670                | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                              | SINAPI               | M3   |             | 13,22   | 205,96  | 252,24      | 2.722,79  | 3.334,61           |                               | 13,22                  |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 3.334,61  |           |            |  |
| 4.5                                                            | 96544                 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                           | SINAPI               | KG   |             | 389,60  | 15,37   | 18,82       | 5.988,15  | 7.332,27           |                               | 389,60                 |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 7.332,27  |           |            |  |
| 4.6                                                            | 96543                 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                              | SINAPI               | KG   |             | 212,00  | 16,12   | 19,74       | 3.417,44  | 4.184,88           |                               | 212,00                 |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 4.184,88  |           |            |  |
| 5                                                              | PILARES               |                                                                                                                                                                                           |                      |      |             |         |         | 25.583,47   |           | 31.334,09          |                               |                        |                                   |                           | R\$        |                                             | -         | R\$       | 31.334,07 |            |  |
| 5.1                                                            | 92445                 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                 | SINAPI               | M2   |             | 199,64  | 41,17   | 50,42       | 8.219,18  | 10.065,85          |                               | 199,64                 |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 10.065,85 |           |            |  |
| 5.2                                                            | 94971                 | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                                                 | SINAPI               | M3   |             | 10,08   | 451,82  | 553,34      | 4.554,35  | 5.577,67           |                               | 10,08                  |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 5.577,67  |           |            |  |
| 5.3                                                            | 103670                | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                              | SINAPI               | M3   |             | 10,08   | 205,96  | 252,24      | 2.076,08  | 2.542,58           |                               | 10,08                  |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 2.542,58  |           |            |  |
| 5.4                                                            | 92762                 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                              | SINAPI               | KG   |             | 580,50  | 11,83   | 14,49       | 6.867,32  | 8.411,45           |                               | 580,50                 |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 8.411,45  |           |            |  |
| 5.5                                                            | 92763                 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                              | SINAPI               | KG   |             | 59,10   | 10,09   | 12,36       | 596,32    | 730,48             |                               | 59,10                  |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 730,48    |           |            |  |
| 5.6                                                            | 92764                 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                              | SINAPI               | KG   |             | 22,70   | 9,86    | 12,08       | 223,82    | 274,22             |                               | 22,70                  |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 274,22    |           |            |  |
| 5.7                                                            | 92759                 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                               | SINAPI               | KG   |             | 224,00  | 13,60   | 16,66       | 3.046,40  | 3.731,84           |                               | 224,00                 |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 3.731,84  |           |            |  |
| 6                                                              | VIGAS                 |                                                                                                                                                                                           |                      |      |             |         |         | 47.244,62   |           | 57.860,77          |                               |                        |                                   |                           | R\$        |                                             | -         | R\$       | 57.860,76 |            |  |
| 6.1                                                            | 92265                 | FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020                                                                                            | SINAPI               | M2   |             | 264,23  | 96,01   | 117,58      | 25.368,72 | 31.068,16          |                               | 264,23                 |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 31.068,16 |           |            |  |
| 6.2                                                            | 94971                 | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                                                 | SINAPI               | M3   |             | 16,49   | 451,82  | 553,34      | 7.450,51  | 9.124,58           |                               | 16,49                  |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 9.124,58  |           |            |  |
| 6.3                                                            | 103670                | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                              | SINAPI               | M3   |             | 16,49   | 205,96  | 252,24      | 3.396,28  | 4.159,44           |                               | 16,49                  |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 4.159,44  |           |            |  |
| 6.4                                                            | 92760                 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                               | SINAPI               | KG   |             | 285,30  | 13,41   | 16,42       | 3.825,87  | 4.684,63           |                               | 285,30                 |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 4.684,63  |           |            |  |
| 6.5                                                            | 92761                 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                               | SINAPI               | KG   |             | 174,40  | 13,02   | 15,95       | 2.270,69  | 2.781,68           |                               | 174,40                 |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 2.781,68  |           |            |  |
| 6.6                                                            | 92762                 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                              | SINAPI               | KG   |             | 64,90   | 11,83   | 14,49       | 767,77    | 940,40             |                               | 64,90                  |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 940,40    |           |            |  |
| 6.7                                                            | 92763                 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                              | SINAPI               | KG   |             | 18,70   | 10,09   | 12,36       | 188,68    | 231,13             |                               | 18,70                  |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 231,13    |           |            |  |
| 6.8                                                            | 92764                 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                              | SINAPI               | KG   |             | 17,60   | 9,86    | 12,08       | 173,54    | 212,61             |                               | 17,60                  |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 212,61    |           |            |  |
| 6.9                                                            | 92759                 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                               | SINAPI               | KG   |             | 279,60  | 13,60   | 16,66       | 3.802,56  | 4.658,14           |                               | 279,60                 |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 4.658,14  |           |            |  |
| 7                                                              | VERGAS                |                                                                                                                                                                                           |                      |      |             |         |         | 5.236,04    |           | 6.412,46           |                               |                        |                                   |                           | R\$        |                                             | -         | R\$       | 6.412,46  |            |  |
| 7.1                                                            | 93182                 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                           | SINAPI               | M    |             | 55,16   | 42,21   | 51,69       | 2.328,30  | 2.851,22           |                               | 55,16                  |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 2.851,22  |           |            |  |
| 7.2                                                            | 93184                 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                            | SINAPI               | M    |             | 20,16   | 31,04   | 38,01       | 625,77    | 766,28             |                               | 20,16                  |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 766,28    |           |            |  |
| 7.3                                                            | 93194                 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016                                                                                                                 | SINAPI               | M    |             | 55,16   | 41,37   | 50,67       | 2.281,97  | 2.794,96           |                               | 55,16                  |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 2.794,96  |           |            |  |
| 8                                                              | LAJE PRÉ-MOLDADA      |                                                                                                                                                                                           |                      |      |             |         |         | 88.756,13   |           | 108.703,47         |                               |                        |                                   |                           | R\$        |                                             | -         | R\$       | 89.073,65 |            |  |
| 8.1                                                            | 101964                | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020                            | SINAPI               | M2   |             | 395,11  | 149,19  | 182,71      | 58.946,46 | 72.190,55          |                               | 395,90                 |                                   | 97,67%                    | R\$        | -                                           | R\$       | 70.508,13 |           |            |  |
| 8.2                                                            | 92265                 | FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020                                                                                            | SINAPI               | M2   |             | 54,10   | 96,01   | 117,58      | 5.194,14  | 6.361,08           |                               | 54,10                  |                                   | 100,00%                   | R\$        | -                                           | R\$       | 6.361,08  |           |            |  |

|      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    |  |        |        |          |           |           |            |       |        |  |         |     |           |     |           |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--|--------|--------|----------|-----------|-----------|------------|-------|--------|--|---------|-----|-----------|-----|-----------|
| 8.3  | 94971                    | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 05/2021                                                                                                             | SINAPI | M3 |  | 11,19  | 451,82 | 553,34   | 5.055,87  | 6.191,87  |            |       | 11,19  |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 6.191,87  |
| 8.4  | 103670                   | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022                                                                                                                                                          | SINAPI | M3 |  | 11,19  | 205,96 | 252,24   | 2.304,69  | 2.822,57  |            |       | 11,19  |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 2.822,57  |
| 8.5  | 92761                    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022                                                                                                                           | SINAPI | KG |  | 486,60 | 13,02  | 15,95    | 6.335,53  | 7.761,27  |            |       | 200,00 |  | 41,10%  | R\$ | -         | R\$ | 3.190,00  |
| 8.6  | 92762                    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022                                                                                                                          | SINAPI | KG |  | 104,50 | 11,83  | 14,49    | 1.236,24  | 1.514,21  |            |       | 0,00   |  | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 8.7  | 92759                    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022                                                                                                                           | SINAPI | KG |  | 712,00 | 13,60  | 16,66    | 9.683,20  | 11.861,92 |            |       | 0,00   |  | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 9    | ELEMENTOS VAZADOS        |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    |  |        |        |          |           | 5.794,92  | 7.097,13   |       |        |  |         | R\$ | -         | R\$ | 7.097,13  |
| 9.1  | 101161                   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 05/2020                                                                                                           | SINAPI | M2 |  | 31,87  | 181,83 | 222,69   | 5.794,92  | 7.097,13  |            |       | 31,87  |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 7.097,13  |
| 10   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO     |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    |  |        |        |          |           | 67.716,74 | 82.930,57  |       | 0,00   |  |         | R\$ | -         | R\$ | 77.627,59 |
| 10.1 | 103329                   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_ 12/2021                                                                                               | SINAPI | M2 |  | 656,20 | 68,55  | 83,95    | 44.982,51 | 55.087,99 |            |       | 656,20 |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 55.087,99 |
| 10.2 | 102253                   | DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_ 01/2021                                                                                                       | SINAPI | M2 |  | 21,03  | 561,25 | 687,36   | 11.803,09 | 14.455,18 |            |       | 13,32  |  | 63,31%  | R\$ | -         | R\$ | 9.152,20  |
| 10.3 | sico                     | MURO DE CONTORNO COM PILAR EM CONCRETO ARMADO A CADA 2,50M, CONTENDO: ESCAVAÇÃO, ALV. PEDRA, EMBASAMENTO, RADIER, CINTA, CHAPISCADO, REBOCADO H=2,50M                                                                                                  | SINAPI | M  |  | 21,76  | 502,35 | 615,23   | 10.931,14 | 13.387,40 |            |       | 21,76  |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 13.387,40 |
| 11   | PORTAS DE MADEIRAS       |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    |  |        |        |          |           | 23.101,56 | 28.292,49  |       |        |  |         | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 11.1 | 90790                    | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019                                     | SINAPI | UN |  | 8,00   | 864,70 | 1.059,00 | 6.917,60  | 8.472,00  |            |       | 0,00   |  | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 11.2 | 90788                    | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019                                     | SINAPI | UN |  | 9,00   | 837,44 | 1.025,61 | 7.536,96  | 9.230,49  |            |       | 0,00   |  | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 11.3 | 90790                    | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019                                     | SINAPI | UN |  | 10,00  | 864,70 | 1.059,00 | 8.647,00  | 10.590,00 |            |       | 0,00   |  | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 12   | PORTÕES DE FERRO         |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    |  |        |        |          |           | 1.481,28  | 1.814,12   |       |        |  |         | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 12.1 | 94805                    | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019                                                                                                        | SINAPI | UN |  | 2,00   | 740,64 | 907,06   | 1.481,28  | 1.814,12  |            |       | 0,00   |  | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 13   | JANELAS DE FERRO         |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    |  |        |        |          |           | 31.412,61 | 38.470,97  |       |        |  |         | R\$ | 38.470,98 | R\$ | 38.470,98 |
| 13.1 | 94559                    | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019                                                                  | SINAPI | M2 |  | 2,46   | 757,34 | 927,51   | 1.863,06  | 2.281,67  |            | 2,46  |        |  | 100,00% | R\$ | 2.281,67  | R\$ | 2.281,67  |
| 13.2 | 94559                    | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019                                                                  | SINAPI | M2 |  | 1,12   | 757,34 | 927,51   | 848,22    | 1.038,81  |            | 1,12  |        |  | 100,00% | R\$ | 1.038,81  | R\$ | 1.038,81  |
| 13.3 | 94559                    | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019                                                                  | SINAPI | M2 |  | 8,05   | 757,34 | 927,51   | 6.096,59  | 7.466,46  |            | 8,05  |        |  | 100,00% | R\$ | 7.466,46  | R\$ | 7.466,46  |
| 13.4 | 94562                    | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019                                                                        | SINAPI | M2 |  | 1,34   | 749,27 | 917,63   | 1.004,02  | 1.229,62  |            | 1,34  |        |  | 100,00% | R\$ | 1.229,62  | R\$ | 1.229,62  |
| 13.5 | 94562                    | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019                                                                        | SINAPI | M2 |  | 21,48  | 749,27 | 917,63   | 16.094,32 | 19.710,69 |            | 21,48 |        |  | 100,00% | R\$ | 19.710,69 | R\$ | 19.710,69 |
| 13.6 | 94570                    | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019                                                    | SINAPI | M2 |  | 7,16   | 769,05 | 941,86   | 5.506,40  | 6.743,72  |            | 7,16  |        |  | 100,00% | R\$ | 6.743,72  | R\$ | 6.743,72  |
| 14   | COBERTURA                |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    |  |        |        |          |           | 18.069,54 | 22.129,02  |       |        |  |         | R\$ | -         | R\$ | 22.129,02 |
| 14.1 | 94446                    | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019                                                                                                                                     | SINAPI | M2 |  | 390,67 | 39,48  | 48,35    | 15.423,65 | 18.888,89 |            |       | 390,67 |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 18.888,89 |
| 14.2 | 94219                    | CUMEIREIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019                                                                        | SINAPI | M  |  | 102,05 | 23,60  | 28,90    | 2.408,38  | 2.949,25  |            |       | 102,05 |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 2.949,25  |
| 14.3 | 94227                    | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019                                                                                                                                        | SINAPI | M  |  | 4,04   | 58,79  | 72,00    | 237,51    | 290,88    |            |       | 4,04   |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 290,88    |
| 15   | IMPERMEABILIZAÇÃO        |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    |  |        |        |          |           | 38.022,50 | 46.563,02  |       | 0,00   |  |         | R\$ | -         | R\$ | 11.304,60 |
| 15.1 | 98546                    | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_ 06/2018                                                                                                                           | SINAPI | M2 |  | 92,29  | 100,02 | 122,49   | 9.230,85  | 11.304,60 |            |       | 92,29  |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 11.304,60 |
| 15.2 | 98557                    | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS AF_ 06/2018                                                                                                                                                                           | SINAPI | M2 |  | 630,29 | 45,68  | 55,94    | 28.791,65 | 35.258,42 |            |       | 0,00   |  | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 16   | REVESTIMENTOS DE PAREDES |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    |  |        |        |          |           | 80.042,11 | 98.030,42  |       |        |  |         | R\$ | -         | R\$ | 98.031,14 |
| 16.1 | 87879                    | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 06/2014                                                                                              | SINAPI | M2 |  | 757,22 | 3,38   | 4,14     | 2.559,40  | 3.134,89  |            |       | 757,22 |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 3.134,89  |
| 16.2 | 87894                    | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 06/2014                                                                      | SINAPI | M2 |  | 378,61 | 5,07   | 6,21     | 1.919,55  | 2.351,17  |            |       | 378,61 |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 2.351,17  |
| 16.3 | 87878                    | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_ 06/2014                                                                                                         | SINAPI | M2 |  | 394,00 | 3,73   | 4,57     | 1.469,62  | 1.800,58  |            |       | 394,00 |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 1.800,58  |
| 16.4 | 87535                    | EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_ 06/2014 | SINAPI | M2 |  | 470,96 | 25,45  | 31,17    | 11.985,93 | 14.679,82 |            |       | 470,96 |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 14.679,82 |
| 16.5 | 87529                    | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_ 06/2014                                    | SINAPI | M2 |  | 286,27 | 29,11  | 35,65    | 8.333,32  | 10.205,53 |            |       | 286,27 |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 10.205,53 |
| 16.6 | 90406                    | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_ 03/2015                                                         | SINAPI | M2 |  | 394,00 | 36,99  | 45,30    | 14.574,06 | 17.848,20 |            |       | 394,02 |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 17.848,92 |
| 16.7 | 511175                   | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02                                                       | ORSE   | m2 |  | 171,54 | 106,30 | 130,19   | 18.234,70 | 22.332,79 |            |       | 171,54 |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 22.332,79 |
| 16.8 | 87275                    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_ 06/2014                                                                 | SINAPI | M2 |  | 273,63 | 76,62  | 93,84    | 20.965,53 | 25.677,44 |            |       | 273,63 |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 25.677,44 |
| 17   | PAVIMENTAÇÃO             |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    |  |        |        |          |           | 83.441,86 | 102.188,04 |       |        |  |         | R\$ | -         | R\$ | 54.911,51 |
| 17.1 | 98560                    | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_ 06/2018                                                                                                                                        | SINAPI | M2 |  | 413,25 | 39,17  | 47,97    | 16.187,00 | 19.823,60 |            |       | 413,25 |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 19.823,60 |
| 17.2 | 101750                   | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_ 09/2020                                                                                                                           | SINAPI | M2 |  | 413,25 | 43,63  | 53,43    | 18.030,10 | 22.079,95 |            |       | 413,25 |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 22.079,95 |
| 17.3 | 502187                   | Polimento de piso de alta resistência (existente)                                                                                                                                                                                                      | ORSE   | m2 |  | 413,25 | 20,97  | 25,68    | 8.665,85  | 10.612,26 |            |       | 262,39 |  | 63,49%  | R\$ | -         | R\$ | 6.738,18  |

|       |                   |                                                                                                                                                                           |                      |      |        |          |          |           |           |  |        |        |         |     |           |     |           |
|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------|----------|----------|-----------|-----------|--|--------|--------|---------|-----|-----------|-----|-----------|
| 17.4  | 98685             | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020                                                                                                                               | SINAPI               | M    | 296,33 | 51,31    | 62,84    | 15.204,69 | 18.621,38 |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 17.5  | 95241             | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016                                                                    | SINAPI               | M2   | 85,92  | 26,67    | 32,66    | 2.291,49  | 2.806,15  |  |        | 85,92  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 2.806,15  |
| 17.6  | 100323            | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_07/2019                                                       | SINAPI               | M3   | 4,37   | 146,86   | 179,86   | 641,78    | 785,99    |  |        | 4,37   | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 785,99    |
| 17.7  | 92396             | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015                                                      | SINAPI               | M2   | 58,61  | 58,20    | 71,28    | 3.411,10  | 4.177,72  |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 17.8  | 502187            | CERÂMICA 43X43CM, PEI-4, ARIELLE, REF. 42145 LINHA RIVIERA, COR BRANCA OU SIMILAR.                                                                                        | ORSE                 | m2   | 104,27 | 20,97    | 25,68    | 2.186,54  | 2.677,65  |  |        | 104,27 | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 2.677,65  |
| 17.9  | 101094            | PISO PODOATÍL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020                                                                                 | SINAPI               | M    | 79,48  | 174,33   | 213,50   | 13.855,75 | 16.968,98 |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 17.10 | 98504             | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018                                                                                                                           | SINAPI               | M2   | 200,24 | 14,82    | 18,15    | 2.967,56  | 3.634,36  |  |        |        | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 18    | RODAPÉ E PEITORIL |                                                                                                                                                                           |                      |      |        |          |          | 1.400,02  | 1.714,74  |  |        |        |         | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 18.1  | 88649             | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014                                                                         | SINAPI               | M    | 48,38  | 7,51     | 9,20     | 363,33    | 445,10    |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 18.2  | 98689             | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020                                                                                                           | SINAPI               | M    | 12,18  | 73,12    | 89,55    | 890,60    | 1.090,72  |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 18.3  | 101965            | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020                                               | SINAPI               | M    | 1,49   | 98,05    | 120,08   | 146,09    | 178,92    |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 19    | PINTURA           |                                                                                                                                                                           |                      |      |        |          |          | 25.427,28 | 36.042,48 |  |        |        |         | R\$ | 11.659,78 | R\$ | 11.659,78 |
| 19.1  | 96135             | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO, AF_05/2017                                                                                   | SINAPI               | M2   | 286,27 | 22,35    | 27,37    | 6.398,13  | 7.835,21  |  | 286,27 | 286,27 | 100,00% | R\$ | 7.835,21  | R\$ | 7.835,21  |
| 19.2  | 95306             | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016                                                                                                         | SINAPI               | M2   | 394,00 | 11,69    | 14,32    | 4.605,86  | 5.642,08  |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 19.3  | 88489             | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014                                                                                   | SINAPI               | M2   | 286,27 | 10,91    | 13,36    | 3.123,21  | 3.824,57  |  | 286,27 | 286,27 | 100,00% | R\$ | 3.824,57  | R\$ | 3.824,57  |
| 19.4  | 88488             | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃO, AF_06/2014                                                                                      | SINAPI               | M2   | 394,00 | 12,36    | 15,14    | 4.869,84  | 5.965,16  |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 19.5  | 102489            | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, AF_05/2021                                                                                                  | SINAPI               | M2   | 348,34 | 27,80    | 34,05    | 9.683,85  | 11.860,98 |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 19.6  | 100744            | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020      | SINAPI               | M2   | 83,21  | 8,97     | 10,99    | 746,39    | 914,48    |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20    | ELETRICA          |                                                                                                                                                                           |                      |      |        |          |          | 42.176,10 | 51.647,76 |  |        |        |         | R\$ | -         | R\$ | 4.606,02  |
| 20.1  | 93009             | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                           | SINAPI               | M    | 8,95   | 25,27    | 30,95    | 226,17    | 277,00    |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.2  | 93008             | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                       | SINAPI               | M    | 2,00   | 16,61    | 20,34    | 33,22     | 40,68     |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.3  | 91873             | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                 | SINAPI               | M    | 35,80  | 18,36    | 22,49    | 657,29    | 805,14    |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.4  | 91872             | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                     | SINAPI               | M    | 31,55  | 14,75    | 18,06    | 465,36    | 569,79    |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.5  | 91871             | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                   | SINAPI               | M    | 48,20  | 11,02    | 13,50    | 531,16    | 650,70    |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.6  | 91870             | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                   | SINAPI               | M    | 2,00   | 9,39     | 11,50    | 18,78     | 23,00     |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.7  | 101663            | ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXAÇÃO                                                                                       | SINAPI               | UN   | 33,00  | 21,18    | 25,94    | 698,94    | 856,02    |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.8  | 101663            | ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO                                                                                     | SINAPI               | UN   | 52,00  | 21,18    | 25,94    | 1.101,36  | 1.348,88  |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.9  | 101663            | ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"                                                                                              | SINAPI               | UN   | 37,00  | 21,18    | 25,94    | 783,66    | 959,78    |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.10 | 101663            | ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2"                                                                                                  | SINAPI               | UN   | 131,00 | 21,18    | 25,94    | 2.774,58  | 3.398,14  |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.11 | 00039212          | ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO                                                                                                                | SINAPI               | UN   | 4,00   | 1,47     | 1,80     | 5,88      | 7,20      |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.12 | 00039208          | ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO                                                                                                                  | SINAPI               | UN   | 4,00   | 1,60     | 1,96     | 6,40      | 7,84      |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.13 | 00039178          | BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO                                                                                                                  | SINAPI               | UN   | 4,00   | 3,14     | 3,85     | 12,56     | 15,40     |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.14 | 00039174          | BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO                                                                                                                    | SINAPI               | UN   | 4,00   | 1,86     | 2,28     | 7,44      | 9,12      |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.15 | 00011945          | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4                                                                                                                                                 | SINAPI               | UN   | 52,00  | 0,06     | 0,07     | 3,12      | 3,64      |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.16 | 00004375          | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6                                                                                                                                                 | SINAPI               | UN   | 79,00  | 0,16     | 0,20     | 12,64     | 15,80     |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.17 | 97564             | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                    | SINAPI               | UN   | 2,00   | 9,89     | 12,11    | 19,78     | 24,22     |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.18 | 91911             | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                     | SINAPI               | UN   | 1,00   | 9,17     | 11,23    | 9,17      | 11,23     |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.19 | 91875             | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                | SINAPI               | UN   | 6,00   | 4,45     | 5,45     | 26,70     | 32,70     |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.20 | 91876             | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                  | SINAPI               | UN   | 5,00   | 5,86     | 7,18     | 29,30     | 35,90     |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.21 | 91875             | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                | SINAPI               | UN   | 52,00  | 3,38     | 4,14     | 175,76    | 215,28    |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.22 | COM-57989361      | LUMINÁRIA LED DOWNLIGHT 14W DE EMBUTIR                                                                                                                                    | Composições Próprias | UNID | 4,00   | 250,78   | 307,13   | 1.003,12  | 1.228,52  |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.23 | 512971            | Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000K da G-light ou similar - Rev 01_11/2021                                                                                   | ORSE                 | un   | 100,00 | 62,12    | 76,08    | 6.212,00  | 7.608,00  |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.24 | COM-16451001      | LUMINÁRIA LED SPOTLIGHT 10W DE EMBUTIR                                                                                                                                    | Composições Próprias | UNID | 14,00  | 244,59   | 299,55   | 3.424,26  | 4.193,70  |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.25 | 97609             | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                                             | SINAPI               | UN   | 11,00  | 12,74    | 15,60    | 140,14    | 171,60    |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.26 | COM-20124905      | LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                | Composições Próprias | UND  | 11,00  | 48,01    | 58,80    | 528,11    | 646,80    |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.27 | 91996             | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                          | SINAPI               | UN   | 81,00  | 24,65    | 30,19    | 1.996,65  | 2.445,39  |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.28 | 92005             | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                         | SINAPI               | UN   | 9,00   | 44,79    | 54,85    | 403,11    | 493,65    |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.29 | 91935             | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                           | SINAPI               | M    | 14,00  | 20,87    | 25,56    | 292,18    | 357,84    |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.30 | 91958             | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                | SINAPI               | UN   | 7,00   | 26,54    | 32,50    | 185,78    | 227,50    |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.31 | 91969             | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                             | SINAPI               | UN   | 1,00   | 59,84    | 73,29    | 59,84     | 73,29     |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.32 | 101879            | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI               | UN   | 3,00   | 522,26   | 639,61   | 1.566,78  | 1.918,83  |  | 3,00   |        | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 1.918,83  |
| 20.33 | 101512            | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020                     | SINAPI               | UN   | 1,00   | 2.194,16 | 2.687,19 | 2.194,16  | 2.687,19  |  | 1,00   |        | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 2.687,19  |
| 20.34 | 92984             | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021            | SINAPI               | M    | 14,80  | 27,20    | 33,31    | 402,56    | 492,99    |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.35 | 91935             | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                           | SINAPI               | M    | 3,70   | 22,98    | 28,14    | 85,03     | 104,12    |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.36 | 91932             | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                            | SINAPI               | M    | 190,00 | 15,17    | 18,58    | 2.882,30  | 3.530,20  |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.37 | 91930             | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                             | SINAPI               | M    | 166,00 | 8,36     | 10,24    | 1.387,76  | 1.699,84  |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.38 | 91928             | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                             | SINAPI               | M    | 143,70 | 5,95     | 7,29     | 855,02    | 1.047,57  |  |        | 0,00   | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |

|       |             |                                                                                                                                                                                                           |        |    |  |          |          |          |          |           |           |        |      |  |         |     |           |     |           |
|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|--------|------|--|---------|-----|-----------|-----|-----------|
| 20.39 | 91926       | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                           | SINAPI | M  |  | 1.805,70 | 3,80     | 4,65     | 6.861,66 | 8.396,51  |           |        | 0,00 |  | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.40 | 91924       | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                           | SINAPI | M  |  | 817,50   | 2,58     | 3,16     | 2.109,15 | 2.583,30  |           |        | 0,00 |  | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.41 | 97886       | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X0,3 M. AF_12/2020                                                          | SINAPI | UN |  | 2,00     | 131,95   | 161,60   | 263,90   | 323,20    |           |        | 0,00 |  | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.42 | 91940       | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                         | SINAPI | UN |  | 112,00   | 10,56    | 12,93    | 1.182,72 | 1.448,16  |           |        | 0,00 |  | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.43 | 93670       | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                              | SINAPI | UN |  | 1,00     | 68,17    | 83,49    | 68,17    | 83,49     |           |        | 0,00 |  | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.44 | 93671       | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                              | SINAPI | UN |  | 2,00     | 71,33    | 87,36    | 142,66   | 174,72    |           |        | 0,00 |  | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.45 | 509216      | Disjuntor termomagnético bipolar 80 A, 30mA                                                                                                                                                               | ORSE   | un |  | 1,00     | 78,64    | 96,31    | 78,64    | 96,31     |           |        | 0,00 |  | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.46 | 93653       | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                             | SINAPI | UN |  | 15,00    | 10,27    | 12,58    | 154,05   | 188,70    |           |        | 0,00 |  | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.47 | 93654       | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                             | SINAPI | UN |  | 8,00     | 10,69    | 13,09    | 85,52    | 104,72    |           |        | 0,00 |  | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 20.48 | 93655       | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                             | SINAPI | UN |  | 1,00     | 11,56    | 14,16    | 11,56    | 14,16     |           |        | 0,00 |  | 0,00%   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 21    | HIDRAULICAS |                                                                                                                                                                                                           |        |    |  |          |          |          |          | 19.127,27 | 23.425,19 |        |      |  |         | R\$ | 13.046,93 | R\$ | 23.425,19 |
| 21.1  | 89355       | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                             | SINAPI | M  |  | 0,34     | 15,29    | 18,73    | 5,20     | 6,37      |           |        | 0,34 |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 6,37      |
| 21.2  | 89402       | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                          | SINAPI | M  |  | 112,78   | 10,21    | 12,50    | 1.151,48 | 1.409,75  |           | 112,78 |      |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 1.409,75  |
| 21.3  | 89403       | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                          | SINAPI | M  |  | 14,66    | 16,98    | 20,80    | 248,93   | 304,93    |           | 14,66  |      |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 304,93    |
| 21.4  | 89448       | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                        | SINAPI | M  |  | 26,63    | 17,75    | 21,74    | 472,68   | 578,94    |           | 26,63  |      |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 578,94    |
| 21.5  | 89449       | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                        | SINAPI | M  |  | 73,53    | 19,57    | 23,97    | 1.438,98 | 1.762,51  |           | 73,53  |      |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 1.762,51  |
| 21.6  | 104032      | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022                                                                                               | SINAPI | UN |  | 1,00     | 21,74    | 26,62    | 21,74    | 26,62     |           | 1,00   |      |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 26,62     |
| 21.7  | 89362       | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                  | SINAPI | UN |  | 4,00     | 6,72     | 8,23     | 26,88    | 32,92     |           | 4,00   |      |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 32,92     |
| 21.8  | 89366       | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                        | SINAPI | UN |  | 7,00     | 14,60    | 17,88    | 102,20   | 125,16    |           | 7,00   |      |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 125,16    |
| 21.9  | 90373       | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                        | SINAPI | UN |  | 12,00    | 11,17    | 13,68    | 134,04   | 164,16    |           | 12,00  |      |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 164,16    |
| 21.10 | 89408       | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                               | SINAPI | UN |  | 13,00    | 6,18     | 7,57     | 80,34    | 98,41     |           | 13,00  |      |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 98,41     |
| 21.11 | 89501       | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                             | SINAPI | UN |  | 1,00     | 12,06    | 14,77    | 12,06    | 14,77     |           | 1,00   |      |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 14,77     |
| 21.12 | 89410       | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                | SINAPI | UN |  | 54,00    | 8,75     | 10,72    | 472,50   | 578,88    |           | 54,00  |      |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 578,88    |
| 21.13 | 89432       | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                  | SINAPI | UN |  | 14,00    | 29,72    | 36,40    | 416,08   | 509,60    |           | 14,00  |      |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 509,60    |
| 21.14 | 89379       | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                   | SINAPI | UN |  | 2,00     | 18,29    | 22,40    | 36,58    | 44,80     |           | 2,00   |      |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 44,80     |
| 21.15 | 89764       | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                       | SINAPI | UN |  | 15,00    | 35,02    | 42,89    | 525,30   | 643,35    |           | 15,00  |      |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 643,35    |
| 21.16 | 93065       | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 42 MM X 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022                                         | SINAPI | UN |  | 16,00    | 40,01    | 49,00    | 640,16   | 784,00    |           | 16,00  |      |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 784,00    |
| 21.17 | 93068       | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 54 MM X 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022                                         | SINAPI | UN |  | 2,00     | 56,59    | 69,31    | 113,18   | 138,62    |           | 2,00   |      |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 138,62    |
| 21.18 | 93071       | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022                                         | SINAPI | UN |  | 2,00     | 157,14   | 192,45   | 314,28   | 384,90    |           | 2,00   |      |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 384,90    |
| 21.19 | 89440       | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                            | SINAPI | UN |  | 14,00    | 8,67     | 10,62    | 121,38   | 148,68    |           | 14,00  |      |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 148,68    |
| 21.20 | 89625       | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                          | SINAPI | UN |  | 3,00     | 19,87    | 24,33    | 59,61    | 72,99     |           | 3,00   |      |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 72,99     |
| 21.21 | 89628       | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                          | SINAPI | UN |  | 1,00     | 46,26    | 56,65    | 46,26    | 56,65     |           | 1,00   |      |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 56,65     |
| 21.22 | 89395       | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                               | SINAPI | UN |  | 8,00     | 9,39     | 11,50    | 75,12    | 92,00     |           | 8,00   |      |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 92,00     |
| 21.23 | 89398       | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                               | SINAPI | UN |  | 4,00     | 14,04    | 17,19    | 56,16    | 68,76     |           | 4,00   |      |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 68,76     |
| 21.24 | 89442       | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                          | SINAPI | UN |  | 2,00     | 11,04    | 13,52    | 22,08    | 27,04     |           | 2,00   |      |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 27,04     |
| 21.25 | 89627       | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                        | SINAPI | UN |  | 1,00     | 18,23    | 22,33    | 18,23    | 22,33     |           | 1,00   |      |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 22,33     |
| 21.26 | 86884       | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/27 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                   | SINAPI | UN |  | 14,00    | 8,88     | 10,88    | 124,32   | 152,32    |           | 14,00  |      |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 152,32    |
| 21.27 | 89429       | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                        | SINAPI | UN |  | 2,00     | 4,54     | 5,56     | 9,08     | 11,12     |           | 2,00   |      |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 11,12     |
| 21.28 | 89436       | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                          | SINAPI | UN |  | 30,00    | 6,34     | 7,76     | 190,20   | 232,80    |           | 30,00  |      |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 232,80    |
| 21.29 | 89610       | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                        | SINAPI | UN |  | 2,00     | 18,32    | 22,44    | 36,64    | 44,88     |           | 2,00   |      |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 44,88     |
| 21.30 | 94703       | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN |  | 1,00     | 19,96    | 24,45    | 19,96    | 24,45     |           | 1,00   |      |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 24,45     |
| 21.31 | 94707       | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016   | SINAPI | UN |  | 1,00     | 64,64    | 79,16    | 64,64    | 79,16     |           | 1,00   |      |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 79,16     |
| 21.32 | 103042      | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                            | SINAPI | UN |  | 1,00     | 15,46    | 18,93    | 15,46    | 18,93     |           | 1,00   |      |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 18,93     |
| 21.33 | 94495       | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                     | SINAPI | UN |  | 14,00    | 57,54    | 70,47    | 805,56   | 986,58    |           | 14,00  |      |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 986,58    |
| 21.34 | 94498       | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                     | SINAPI | UN |  | 1,00     | 137,34   | 168,20   | 137,34   | 168,20    |           | 1,00   |      |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 168,20    |
| 21.35 | 94792       | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                  | SINAPI | UN |  | 1,00     | 108,07   | 132,35   | 108,07   | 132,35    |           | 1,00   |      |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 132,35    |
| 21.36 | 103042      | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                            | SINAPI | UN |  | 1,00     | 15,46    | 18,93    | 15,46    | 18,93     |           | 1,00   |      |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 18,93     |
| 21.37 | 89985       | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                               | SINAPI | UN |  | 4,00     | 83,98    | 102,85   | 335,92   | 411,40    |           | 4,00   |      |  | 100,00% | R\$ | -         | R\$ | 411,40    |
| 21.38 | 102617      | CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021                                                                                               | SINAPI | UN |  | 1,00     | 3.629,25 | 4.444,74 | 3.629,25 | 4.444,74  |           | 1,00   |      |  | 100,00% | R\$ | 4.444,74  | R\$ | 4.444,74  |

|       |                                |                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |  |       |          |          |           |           |  |      |       |         |     |          |     |          |
|-------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--|-------|----------|----------|-----------|-----------|--|------|-------|---------|-----|----------|-----|----------|
| 21.39 | 102619                         | CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021                                                                                                                                  | SINAPI | UN |  | 1,00  | 7.023,92 | 8.602,19 | 7.023,92  | 8.602,19  |  | 1,00 | 1,00  | 100,00% | R\$ | 8.602,19 | R\$ | 8.602,19 |
| 22    | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS         |                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |  |       |          |          | 7.362,66  | 9.016,69  |  |      | 0,00  |         | R\$ | -        | R\$ | 8.125,26 |
| 22.1  | 89711                          | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                         | SINAPI | M  |  | 29,25 | 17,15    | 21,00    | 501,64    | 614,25    |  |      | 29,25 | 100,00% | R\$ | -        | R\$ | 614,25   |
| 22.2  | 89712                          | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                         | SINAPI | M  |  | 37,79 | 22,91    | 28,06    | 865,77    | 1.060,39  |  |      | 37,79 | 100,00% | R\$ | -        | R\$ | 1.060,39 |
| 22.3  | 89713                          | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                         | SINAPI | M  |  | 11,32 | 28,85    | 35,33    | 326,58    | 399,94    |  |      | 11,32 | 100,00% | R\$ | -        | R\$ | 399,94   |
| 22.4  | 102264                         | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021                                                                                             | SINAPI | M  |  | 88,09 | 20,31    | 24,87    | 1.789,11  | 2.190,80  |  |      | 88,09 | 100,00% | R\$ | -        | R\$ | 2.190,80 |
| 22.5  | 94687                          | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016                                                                   | SINAPI | UN |  | 4,00  | 234,76   | 287,51   | 939,04    | 1.150,04  |  |      | 4,00  | 100,00% | R\$ | -        | R\$ | 1.150,04 |
| 22.6  | 94679                          | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016                                                                    | SINAPI | UN |  | 4,00  | 22,79    | 27,91    | 91,16     | 111,64    |  |      | 4,00  | 100,00% | R\$ | -        | R\$ | 111,64   |
| 22.7  | 00001967                       | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                          | SINAPI | UN |  | 10,00 | 14,65    | 17,94    | 146,50    | 179,40    |  |      | 10,00 | 100,00% | R\$ | -        | R\$ | 179,40   |
| 22.8  | 89728                          | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                        | SINAPI | UN |  | 14,00 | 11,09    | 13,58    | 155,26    | 190,12    |  |      | 14,00 | 100,00% | R\$ | -        | R\$ | 190,12   |
| 22.9  | 89726                          | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                             | SINAPI | UN |  | 1,00  | 8,15     | 9,98     | 8,15      | 9,98      |  |      | 1,00  | 100,00% | R\$ | -        | R\$ | 9,98     |
| 22.10 | 89744                          | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                            | SINAPI | UN |  | 9,00  | 24,78    | 30,35    | 223,02    | 273,15    |  |      | 9,00  | 100,00% | R\$ | -        | R\$ | 273,15   |
| 22.11 | 89801                          | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                                                                  | SINAPI | UN |  | 25,00 | 9,44     | 11,56    | 236,00    | 289,00    |  |      | 25,00 | 100,00% | R\$ | -        | R\$ | 289,00   |
| 22.12 | 89514                          | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                                                                                           | SINAPI | UN |  | 14,00 | 7,31     | 8,95     | 102,34    | 125,30    |  |      | 14,00 | 100,00% | R\$ | -        | R\$ | 125,30   |
| 22.13 | 89797                          | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                       | SINAPI | UN |  | 4,00  | 48,80    | 59,77    | 195,20    | 239,08    |  |      | 4,00  | 100,00% | R\$ | -        | R\$ | 239,08   |
| 22.14 | 89827                          | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                                                              | SINAPI | UN |  | 1,00  | 19,75    | 24,19    | 19,75     | 24,19     |  |      | 1,00  | 100,00% | R\$ | -        | R\$ | 24,19    |
| 22.15 | 89784                          | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                     | SINAPI | UN |  | 5,00  | 21,72    | 26,60    | 108,60    | 133,00    |  |      | 5,00  | 100,00% | R\$ | -        | R\$ | 133,00   |
| 22.16 | 89707                          | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                             | SINAPI | UN |  | 11,00 | 37,15    | 45,50    | 408,65    | 500,50    |  |      | 11,00 | 100,00% | R\$ | -        | R\$ | 500,50   |
| 22.17 | 86882                          | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                      | SINAPI | UN |  | 14,00 | 20,16    | 24,69    | 282,24    | 345,66    |  |      | 0,00  | 0,00%   | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 22.18 | 5868825                        | Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/27 - fornecimento e instalação. af_01/2020                                                                                                                                                      | ORSE   | un |  | 8,00  | 18,82    | 23,05    | 150,56    | 184,40    |  |      | 0,00  | 0,00%   | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 22.19 | 86883                          | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                               | SINAPI | UN |  | 2,00  | 10,83    | 13,26    | 21,66     | 26,52     |  |      | 0,00  | 0,00%   | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 22.20 | 86879                          | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                               | SINAPI | UN |  | 22,00 | 8,09     | 9,91     | 177,98    | 218,02    |  |      | 0,00  | 0,00%   | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 22.21 | 86877                          | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2? X 1.1/2? PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                  | SINAPI | UN |  | 2,00  | 47,69    | 58,41    | 95,38     | 116,82    |  |      | 0,00  | 0,00%   | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 22.22 | 98111                          | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020                                                                                                                                            | SINAPI | UN |  | 7,00  | 43,34    | 53,08    | 303,38    | 371,56    |  |      | 7,00  | 100,00% | R\$ | -        | R\$ | 371,56   |
| 22.23 | 98107                          | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENÁRIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020                                                                              | SINAPI | UN |  | 1,00  | 214,69   | 262,93   | 214,69    | 262,93    |  |      | 1,00  | 100,00% | R\$ | -        | R\$ | 262,93   |
| 23    | LOUÇAS E METAIS                |                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |  |       |          |          | 12.216,92 | 14.962,02 |  |      |       |         | R\$ | 3.401,32 | R\$ | 6.624,88 |
| 23.1  | 95471                          | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                           | SINAPI | UN |  | 4,00  | 694,32   | 850,33   | 2.777,28  | 3.401,32  |  | 4,00 | 4,00  | 100,00% | R\$ | 3.401,32 | R\$ | 3.401,32 |
| 23.2  | 103018                         | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                | SINAPI | UN |  | 4,00  | 252,76   | 309,56   | 1.011,04  | 1.238,24  |  |      | 0,00  | 0,00%   | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 23.3  | 86941                          | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN |  | 4,00  | 658,03   | 805,89   | 2.632,12  | 3.223,56  |  |      | 4,00  | 100,00% | R\$ | -        | R\$ | 3.223,56 |
| 23.4  | 86906                          | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                | SINAPI | UN |  | 4,00  | 54,17    | 66,34    | 216,68    | 265,36    |  |      | 0,00  | 0,00%   | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 23.5  | 95544                          | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                   | SINAPI | UN |  | 4,00  | 24,88    | 30,47    | 99,52     | 121,88    |  |      | 0,00  | 0,00%   | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 23.6  | 100873                         | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                 | SINAPI | UN |  | 18,00 | 304,46   | 372,87   | 5.480,28  | 6.711,66  |  |      | 0,00  | 0,00%   | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 24    | BWC - INFANTIL (CRECHE 1 E II) |                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |  |       |          |          | 7.425,38  | 9.093,89  |  |      |       |         | R\$ | 1.230,28 | R\$ | 4.523,26 |
| 24.1  | 100848                         | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                                                                                                  | SINAPI | UN |  | 2,00  | 502,28   | 615,14   | 1.004,56  | 1.230,28  |  | 2,00 | 2,00  | 100,00% | R\$ | 1.230,28 | R\$ | 1.230,28 |
| 24.2  | 103018                         | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                | SINAPI | UN |  | 2,00  | 252,76   | 309,56   | 505,52    | 619,12    |  |      | 0,00  | 0,00%   | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 24.3  | 86938                          | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                 | SINAPI | UN |  | 5,00  | 322,24   | 394,65   | 1.611,20  | 1.973,25  |  |      | 5,00  | 100,00% | R\$ | -        | R\$ | 1.973,25 |
| 24.4  | 86906                          | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                | SINAPI | UN |  | 5,00  | 54,17    | 66,34    | 270,85    | 331,70    |  |      | 0,00  | 0,00%   | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 24.5  | 95544                          | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                   | SINAPI | UN |  | 3,00  | 24,88    | 30,47    | 74,64     | 91,41     |  |      | 0,00  | 0,00%   | R\$ | -        | R\$ | -        |

|      |                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |    |  |        |        |        |                  |           |            |                                              |         |     |            |     |          |
|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|--|--------|--------|--------|------------------|-----------|------------|----------------------------------------------|---------|-----|------------|-----|----------|
| 24.6 | 100860                                             | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                          | SINAPI               | UN |  | 2,00   | 101,07 | 123,78 | 202,14           | 247,56    |            | 0,00                                         | 0,00%   | R\$ | -          | R\$ | -        |
| 24.7 | COMP-09439188                                      | BANCADA EM GRANITO CINZA, E=2,5CM - ORSE (10759)                                                                                                                                                    | Composições Próprias | M² |  | 6,13   | 437,01 | 535,21 | 2.678,87         | 3.280,84  |            | 0,00                                         | 0,00%   | R\$ | -          | R\$ | -        |
| 24.8 | 102253                                             | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021                                                     | SINAPI               | M2 |  | 1,92   | 561,25 | 687,36 | 1.077,60         | 1.319,73  |            | 1,92                                         | 100,00% | R\$ | -          | R\$ | 1.319,73 |
| 25   | BWC - (ADMINISTRATIVO, CRECHE III, PRÉ-ESCOLA)     |                                                                                                                                                                                                     |                      |    |  |        |        |        | 6.073,31         | 7.437,98  |            |                                              |         | R\$ | 1.030,29   | R\$ | 5.971,31 |
| 25.1 | 95470                                              | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016                                           | SINAPI               | UN |  | 3,00   | 280,42 | 343,43 | 841,26           | 1.030,29  | 3,00       |                                              | 100,00% | R\$ | 1.030,29   | R\$ | 1.030,29 |
| 25.2 | 103018                                             | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                      | SINAPI               | UN |  | 3,00   | 252,76 | 309,56 | 758,28           | 928,68    |            | 0,00                                         | 0,00%   | R\$ | -          | R\$ | -        |
| 25.3 | 86938                                              | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                       | SINAPI               | UN |  | 3,00   | 322,24 | 394,65 | 966,72           | 1.183,95  | 3,00       |                                              | 100,00% | R\$ | -          | R\$ | 1.183,95 |
| 25.4 | 86906                                              | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                      | SINAPI               | UN |  | 3,00   | 54,17  | 66,34  | 162,51           | 199,02    |            | 0,00                                         | 0,00%   | R\$ | -          | R\$ | -        |
| 25.5 | 95544                                              | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                         | SINAPI               | UN |  | 3,00   | 24,88  | 30,47  | 74,64            | 91,41     |            | 0,00                                         | 0,00%   | R\$ | -          | R\$ | -        |
| 25.6 | 100860                                             | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                          | SINAPI               | UN |  | 2,00   | 101,07 | 123,78 | 202,14           | 247,56    |            | 0,00                                         | 0,00%   | R\$ | -          | R\$ | -        |
| 25.7 | COMP-09439188                                      | BANCADA EM GRANITO CINZA, E=2,5CM - ORSE (10759)                                                                                                                                                    | Composições Próprias | M² |  | 1,90   | 437,01 | 535,21 | 830,32           | 1.016,90  |            | 1,90                                         | 100,00% | R\$ | -          | R\$ | 1.016,90 |
| 25.8 | COMP-09439188                                      | BANCADA EM GRANITO CINZA, E=2,5CM - ORSE (10759)                                                                                                                                                    | Composições Próprias | M² |  | 5,12   | 437,00 | 535,19 | 2.237,44         | 2.740,17  | 5,12       |                                              | 100,00% | R\$ | -          | R\$ | 2.740,17 |
| 26   | COZINHA - CIRCULAÇÃO - LACTARIO - DML - LAVANDERIA |                                                                                                                                                                                                     |                      |    |  |        |        |        | 8.511,42         | 10.423,97 |            |                                              |         | R\$ | 1.774,50   | R\$ | 7.783,50 |
| 26.1 | 86938                                              | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                       | SINAPI               | UN |  | 1,00   | 322,24 | 394,65 | 322,24           | 394,65    | 1,00       |                                              | 100,00% | R\$ | -          | R\$ | 394,65   |
| 26.2 | 86922                                              | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI               | UN |  | 4,00   | 724,46 | 887,25 | 2.897,84         | 3.549,00  | 2,00       |                                              | 50,00%  | R\$ | 1.774,50   | R\$ | 1.774,50 |
| 26.3 | 86906                                              | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                      | SINAPI               | UN |  | 5,00   | 54,17  | 66,34  | 270,85           | 331,70    |            | 0,00                                         | 0,00%   | R\$ | -          | R\$ | -        |
| 26.4 | 86913                                              | TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                   | SINAPI               | UN |  | 11,00  | 39,66  | 48,57  | 436,26           | 534,27    |            | 0,00                                         | 0,00%   | R\$ | -          | R\$ | -        |
| 26.5 | COMP-09439188                                      | BANCADA EM GRANITO CINZA, E=2,5CM - ORSE (10759)                                                                                                                                                    | Composições Próprias | M² |  | 10,49  | 437,01 | 535,21 | 4.584,23         | 5.614,35  | 10,49      |                                              | 100,00% | R\$ | -          | R\$ | 5.614,35 |
| 27   | DIVERSOS                                           |                                                                                                                                                                                                     |                      |    |  |        |        |        | 4.969,98         | 6.088,84  |            |                                              |         | R\$ | -          | R\$ | -        |
| 27.1 | 101909                                             | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P                                                                                         | SINAPI               | UN |  | 4,00   | 320,22 | 392,17 | 1.280,88         | 1.568,68  |            | 0,00                                         | 0,00%   | R\$ | -          | R\$ | -        |
| 27.2 | 101905                                             | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P                                                                            | SINAPI               | UN |  | 4,00   | 282,24 | 345,66 | 1.128,96         | 1.382,64  |            | 0,00                                         | 0,00%   | R\$ | -          | R\$ | -        |
| 27.3 | 102494                                             | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021                                                                                                       | SINAPI               | M2 |  | 12,00  | 55,58  | 68,07  | 666,96           | 816,84    |            | 0,00                                         | 0,00%   | R\$ | -          | R\$ | -        |
| 27.4 | 99811                                              | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019                                                                                                                                               | SINAPI               | M2 |  | 763,38 | 2,48   | 3,04   | 1.893,18         | 2.320,68  |            | 0,00                                         | 0,00%   | R\$ | -          | R\$ | -        |
|      |                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |    |  |        |        |        | VALOR BDI TOTAL: |           | 167.494,07 | TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO :                     |         | R\$ | 70.614,07  |     |          |
|      |                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |    |  |        |        |        | VALOR ORÇAMENTO: |           | 745.431,95 | TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO ACUMULADO INCLUINDO O |         | R\$ | 678.218,03 |     |          |
|      |                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                      |    |  |        |        |        | VALOR TOTAL:     |           | 912.926,02 | PERCENTUAL GERAL ACUMULADO:                  |         |     | 74,29%     |     |          |

Documento assinado digitalmente

 MAYARA KETILY MARTINS CUNHA  
Data: 05/05/2026 09:49:15-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO  
MAYARA KETILY MARTINS CUNHA  
CREA: 1620957507

RESP. TÉCNICO FICALIZAÇÃO