

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	2.103.823,34
Saldo do Contrato (R\$):	3.383.839,16



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

1	RUA AMÉLIA ALVES DE ARAÚJO						-	67.676,85	67.676,85
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	5.813,04	5.813,04
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	-	-	-	385,69	-	-	-
1.1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	657,90	657,90	0,36	-	236,84	236,84
1.1.3	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	90,42	90,42	61,67	-	5.576,20	5.576,20
1.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	250,00	250,00
1.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	657,90	657,90	0,38	-	250,00	250,00
1.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	30.231,24	30.231,24
1.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	657,90	657,90	1,75	-	1.151,33	1.151,33
1.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	19,74	19,74	10,32	-	203,72	203,72
1.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	592,11	592,11	2,14	-	1.267,12	1.267,12
1.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	1.271,23	1.271,23	0,87	-	1.105,97	1.105,97
1.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	19,74	19,74	1.248,29	-	24.641,24	24.641,24
1.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	657,90	657,90	2,83	-	1.861,86	1.861,86
1.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	30.231,24	30.231,24
1.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	657,90	657,90	1,75	-	1.151,33	1.151,33
1.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	19,74	19,74	10,32	-	203,72	203,72
1.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	592,11	592,11	2,14	-	1.267,12	1.267,12


Bruno Aquino Ferreira
Engenheiro Civil
CREAPE 180880171-7

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL

CONTRATO: 230/2024-CPL						Valor do Contrato (R\$): 5.487.662,50			
						Valor Acum. Medições (R\$): 2.103.823,34			
						Saldo do Contrato (R\$): 3.383.839,16			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

1.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	1.271,23	1.271,23	0,87	-	1.105,97	1.105,97
1.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	19,74	19,74	1.248,29	-	24.641,24	24.641,24
1.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	657,90	657,90	2,83	-	1.861,86	1.861,86

1.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
-----	-------------------------	--	--	--	--	--	---	---	---

1.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
1.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
1.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-

1.6	SERVIÇOS FINAIS						-	1.151,33	1.151,33
-----	-----------------	--	--	--	--	--	---	----------	----------

1.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	657,90	657,90	1,75	-	1.151,33	1.151,33
1.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-

2	RUA ANTÔNIO FIRMINO LEITE						-	39.659,54	39.659,54
---	---------------------------	--	--	--	--	--	---	-----------	-----------

2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	2.907,95	2.907,95
-----	-----------------------	--	--	--	--	--	---	----------	----------

2.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	392,87	392,87	0,36	-	141,43	141,43
2.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	44,86	44,86	61,67	-	2.766,52	2.766,52

2.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	149,29	149,29
-----	---------------------------	--	--	--	--	--	---	--------	--------

2.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	392,87	392,87	0,38	-	149,29	149,29
-------	--	----	---	--------	--------	------	---	--------	--------

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	2.103.823,34
Saldo do Contrato (R\$):	3.383.839,16



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
2.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	17.957,39	17.957,39
2.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	392,87	392,87	1,75	-	687,52	687,52
2.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	11,79	11,79	10,32	-	121,67	121,67
2.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	353,58	353,58	2,14	-	756,66	756,66
2.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	646,41	646,41	0,87	-	562,38	562,38
2.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	11,79	11,79	1.248,29	-	14.717,34	14.717,34
2.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	392,87	392,87	2,83	-	1.111,82	1.111,82
2.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	17.957,39	17.957,39
2.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	392,87	392,87	1,75	-	687,52	687,52
2.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	11,79	11,79	10,32	-	121,67	121,67
2.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	353,58	353,58	2,14	-	756,66	756,66
2.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	646,41	646,41	0,87	-	562,38	562,38
2.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	11,79	11,79	1.248,29	-	14.717,34	14.717,34
2.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	392,87	392,87	2,83	-	1.111,82	1.111,82
2.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
2.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
2.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
2.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):

5.487.662,50

Valor Acum. Medições (R\$):

2.103.823,34

Saldo do Contrato (R\$):

3.383.839,16



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
2.6	SERVIÇOS FINAIS						-	687,52	687,52
2.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	392,87	392,87	1,75	-	687,52	687,52
2.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
3	RUA ANTÔNIO PORFÍRIO OLIVEIRA						-	276.953,56	276.953,56
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	23.076,01	23.076,01
3.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	2.704,11	2.704,11	0,36	-	973,48	973,48
3.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	358,40	358,40	61,67	-	22.102,53	22.102,53
3.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	1.027,56	1.027,56
3.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	2.704,11	2.704,11	0,38	-	1.027,56	1.027,56
3.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	124.058,90	124.058,90
3.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	2.704,11	2.704,11	1,75	-	4.732,19	4.732,19
3.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	81,12	81,12	10,32	-	837,16	837,16
3.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	2.433,70	2.433,70	2,14	-	5.208,12	5.208,12
3.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	5.020,14	5.020,14	0,87	-	4.367,52	4.367,52
3.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	81,12	81,12	1.248,29	-	101.261,28	101.261,28
3.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	2.704,11	2.704,11	2,83	-	7.652,63	7.652,63
3.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	124.058,90	124.058,90
3.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	2.704,11	2.704,11	1,75	-	4.732,19	4.732,19
3.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	81,12	81,12	10,32	-	837,16	837,16


Bruno Aquino Ferreira
Engenheiro Civil
CREA/PE 180880171-7

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	2.103.823,34
Saldo do Contrato (R\$):	3.383.839,16



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
3.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	2.433,70	2.433,70	2,14	-	5.208,12	5.208,12
3.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	5.020,14	5.020,14	0,87	-	4.367,52	4.367,52
3.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	81,12	81,12	1.248,29	-	101.261,28	101.261,28
3.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	2.704,11	2.704,11	2,83	-	7.652,63	7.652,63
3.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
3.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
3.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
3.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
3.6	SERVIÇOS FINAIS						-	4.732,19	4.732,19
3.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	2.704,11	2.704,11	1,75	-	4.732,19	4.732,19
3.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
4	RUA ANTÔNIO TIRBUTINO						-	-	-
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	-	-
4.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	-	-	0,36	-	-	-
4.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	-	-	61,67	-	-	-
4.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	-	-
4.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	-	-	0,38	-	-	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	2.103.823,34
Saldo do Contrato (R\$):	3.383.839,16

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
									DOS SERVIÇOS

4.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	-	-
4.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
4.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	-	-	10,32	-	-	-
4.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	2,14	-	-	-
4.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	0,87	-	-	-
4.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	-	-	1.248,29	-	-	-
4.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	-	-	2,83	-	-	-
4.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	-	-
4.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
4.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	-	-	10,32	-	-	-
4.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	2,14	-	-	-
4.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	0,87	-	-	-
4.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	-	-	1.248,29	-	-	-
4.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	-	-	2,83	-	-	-
4.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
4.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
4.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
4.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	2.103.823,34
Saldo do Contrato (R\$):	3.383.839,16



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
4.6	SERVIÇOS FINAIS						-	-	-
4.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
4.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
5	RUA BENILDO FAUSTINO DA SILVA						-	62.599,93	62.599,93
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	4.506,50	4.506,50
5.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	620,88	620,88	0,36	-	223,52	223,52
5.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	69,45	69,45	61,67	-	4.282,98	4.282,98
5.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	235,93	235,93
5.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	620,88	620,88	0,38	-	235,93	235,93
5.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	28.385,48	28.385,48
5.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	620,88	620,88	1,75	-	1.086,54	1.086,54
5.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	18,63	18,63	10,32	-	192,26	192,26
5.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	558,79	558,79	2,14	-	1.195,81	1.195,81
5.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	1.032,34	1.032,34	0,87	-	898,14	898,14
5.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	18,63	18,63	1.248,29	-	23.255,64	23.255,64
5.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	620,88	620,88	2,83	-	1.757,09	1.757,09
5.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	28.385,48	28.385,48
5.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	620,88	620,88	1,75	-	1.086,54	1.086,54
5.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	18,63	18,63	10,32	-	192,26	192,26


Bruno Aquino Ferreira
Engenheiro Civil
CREAPE 180880171-7

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato	(R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições	(R\$):	2.103.823,34
Saldo do Contrato	(R\$):	3.383.839,16

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
5.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	558,79	558,79	2,14	-	1.195,81	1.195,81
5.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	1.032,34	1.032,34	0,87	-	898,14	898,14
5.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	18,63	18,63	1.248,29	-	23.255,64	23.255,64
5.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	620,88	620,88	2,83	-	1.757,09	1.757,09
5.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
5.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
5.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
5.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
5.6	SERVIÇOS FINAIS						-	1.086,54	1.086,54
5.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	620,88	620,88	1,75	-	1.086,54	1.086,54
5.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
6	RUA EDGAR ALVES CABRAL						-	286.870,13	286.870,13
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	22.837,85	22.837,85
6.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	2.818,58	2.818,58	0,36	-	1.014,69	1.014,69
6.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	353,87	353,87	61,67	-	21.823,16	21.823,16
6.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	1.071,06	1.071,06
6.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	2.818,58	2.818,58	0,38	-	1.071,06	1.071,06




Bruno Aquino Ferreira
Engenheiro Civil
CREAPE 180880171-7

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	2.103.823,34
Saldo do Contrato (R\$):	3.383.839,16

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

6.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	129.014,35	129.014,35
6.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	2.818,58	2.818,58	1,75	-	4.932,52	4.932,52
6.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	84,56	84,56	10,32	-	872,66	872,66
6.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	2.536,72	2.536,72	2,14	-	5.428,58	5.428,58
6.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	4.883,46	4.883,46	0,87	-	4.248,61	4.248,61
6.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	84,56	84,56	1.248,29	-	105.555,40	105.555,40
6.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	2.818,58	2.818,58	2,83	-	7.976,58	7.976,58
6.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	129.014,35	129.014,35
6.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	2.818,58	2.818,58	1,75	-	4.932,52	4.932,52
6.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	84,56	84,56	10,32	-	872,66	872,66
6.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	2.536,72	2.536,72	2,14	-	5.428,58	5.428,58
6.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	4.883,46	4.883,46	0,87	-	4.248,61	4.248,61
6.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	84,56	84,56	1.248,29	-	105.555,40	105.555,40
6.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	2.818,58	2.818,58	2,83	-	7.976,58	7.976,58
6.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
6.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
6.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
6.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
						UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	2.103.823,34
Saldo do Contrato (R\$):	3.383.839,16

6.6	SERVIÇOS FINAIS						-	4.932,52	4.932,52
6.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	2.818,58	2.818,58	1,75	-	4.932,52	4.932,52
6.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
7	RUA ESTEVAN MARINHO						-	-	-
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	-	-
7.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	-	-	0,36	-	-	-
7.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	-	-	61,67	-	-	-
7.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	-	-
7.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	-	-	0,38	-	-	-
7.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	-	-
7.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
7.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	-	-	10,32	-	-	-
7.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	2,14	-	-	-
7.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	0,87	-	-	-
7.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	-	-	1.248,29	-	-	-
7.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	-	-	2,83	-	-	-
7.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	-	-
7.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
7.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	-	-	10,32	-	-	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato	(R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições	(R\$):	2.103.823,34
Saldo do Contrato	(R\$):	3.383.839,16



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
7.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	2,14	-	-	-
7.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	0,87	-	-	-
7.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	-	-	1.248,29	-	-	-
7.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	-	-	2,83	-	-	-
7.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
7.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
7.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
7.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
7.6	SERVIÇOS FINAIS						-	-	-
7.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
7.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
8	RUA ESTUDANTE KIMARA FERREIRA						-	236.899,27	236.899,27
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	18.729,15	18.729,15
8.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	2.329,66	2.329,66	0,36	-	838,68	838,68
8.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	290,10	290,10	61,67	-	17.890,47	17.890,47
8.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	885,27	885,27
8.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	2.329,66	2.329,66	0,38	-	885,27	885,27


Bruno Aquino Ferreira
Engenheiro Civil
CREAPE 180880171-7

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	2.103.823,34
Saldo do Contrato (R\$):	3.383.839,16

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

8.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	106.603,97	106.603,97
8.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	2.329,66	2.329,66	1,75	-	4.076,91	4.076,91
8.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	69,89	69,89	10,32	-	721,26	721,26
8.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	2.096,69	2.096,69	2,14	-	4.486,92	4.486,92
8.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	4.003,39	4.003,39	0,87	-	3.482,95	3.482,95
8.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	69,89	69,89	1.248,29	-	87.242,99	87.242,99
8.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	2.329,66	2.329,66	2,83	-	6.592,94	6.592,94
8.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	106.603,97	106.603,97
8.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	2.329,66	2.329,66	1,75	-	4.076,91	4.076,91
8.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	69,89	69,89	10,32	-	721,26	721,26
8.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	2.096,69	2.096,69	2,14	-	4.486,92	4.486,92
8.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	4.003,39	4.003,39	0,87	-	3.482,95	3.482,95
8.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	69,89	69,89	1.248,29	-	87.242,99	87.242,99
8.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	2.329,66	2.329,66	2,83	-	6.592,94	6.592,94
8.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
8.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
8.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
8.5.3	CAIAÇAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-




Bruno Aquino Ferreira
Engenheiro Civil
CREAPE 180880171-7

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



CONTRATO: 230/2024-CPL						Valor do Contrato (R\$): 5.487.662,50			
						Valor Acum. Medições (R\$): 2.103.823,34			
						Saldo do Contrato (R\$): 3.383.839,16			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

8.6	SERVIÇOS FINAIS						-	4.076,91	4.076,91
8.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	2.329,66	2.329,66	1,75	-	4.076,91	4.076,91
8.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
9	RUA FRANCISCO CÂNDIDO BOMFIM						-	31.854,20	31.854,20
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	2.737,25	2.737,25
9.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	309,28	309,28	0,36	-	111,34	111,34
9.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	42,58	42,58	61,67	-	2.625,91	2.625,91
9.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	117,53	117,53
9.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	309,28	309,28	0,38	-	117,53	117,53
9.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	14.229,09	14.229,09
9.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	309,28	309,28	1,75	-	541,24	541,24
9.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	9,28	9,28	10,32	-	95,77	95,77
9.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	278,35	278,35	2,14	-	595,67	595,67
9.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	617,26	617,26	0,87	-	537,02	537,02
9.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	9,28	9,28	1.248,29	-	11.584,13	11.584,13
9.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	309,28	309,28	2,83	-	875,26	875,26
9.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	14.229,09	14.229,09
9.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	309,28	309,28	1,75	-	541,24	541,24
9.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	9,28	9,28	10,32	-	95,77	95,77

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	2.103.823,34
Saldo do Contrato (R\$):	3.383.839,16

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
9.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	278,35	278,35	2,14	-	595,67	595,67
9.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	617,26	617,26	0,87	-	537,02	537,02
9.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	9,28	9,28	1.248,29	-	11.584,13	11.584,13
9.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	309,28	309,28	2,83	-	875,26	875,26
9.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
9.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
9.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
9.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
9.6	SERVIÇOS FINAIS						-	541,24	541,24
9.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	309,28	309,28	1,75	-	541,24	541,24
9.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
10	RUA FRANCISCO SEVERINO SOUSA						-	59.285,40	59.285,40
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	3.757,78	3.757,78
10.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	596,78	596,78	0,36	-	214,84	214,84
10.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	57,45	57,45	61,67	-	3.542,94	3.542,94
10.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	226,77	226,77
10.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	596,78	596,78	0,38	-	226,77	226,77



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	2.103.823,34
Saldo do Contrato (R\$):	3.383.839,16



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
10.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	27.128,24	27.128,24
10.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	596,78	596,78	1,75	-	1.044,37	1.044,37
10.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	17,90	17,90	10,32	-	184,73	184,73
10.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	537,10	537,10	2,14	-	1.149,39	1.149,39
10.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	823,55	823,55	0,87	-	716,49	716,49
10.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	17,90	17,90	1.248,29	-	22.344,39	22.344,39
10.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	596,78	596,78	2,83	-	1.688,87	1.688,87
10.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	27.128,24	27.128,24
10.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	596,78	596,78	1,75	-	1.044,37	1.044,37
10.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	17,90	17,90	10,32	-	184,73	184,73
10.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	537,10	537,10	2,14	-	1.149,39	1.149,39
10.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	823,55	823,55	0,87	-	716,49	716,49
10.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	17,90	17,90	1.248,29	-	22.344,39	22.344,39
10.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	596,78	596,78	2,83	-	1.688,87	1.688,87
10.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
10.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
10.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
10.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



CONTRATO: 230/2024-CPL						Valor do Contrato (R\$): 5.487.662,50			
						Valor Acum. Medições (R\$): 2.103.823,34			
						Saldo do Contrato (R\$): 3.383.839,16			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS

10.6	SERVIÇOS FINAIS						-	1.044,37	1.044,37
10.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	596,78	596,78	1,75	-	1.044,37	1.044,37
10.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
11	RUA GENÉZIO ALEXANDRINO VALE						-	42.723,15	42.723,15
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	2.800,09	2.800,09
11.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	429,02	429,02	0,36	-	154,45	154,45
11.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	42,90	42,90	61,67	-	2.645,64	2.645,64
11.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	163,03	163,03
11.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	429,02	429,02	0,38	-	163,03	163,03
11.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	19.504,62	19.504,62
11.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	429,02	429,02	1,75	-	750,79	750,79
11.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	12,87	12,87	10,32	-	132,82	132,82
11.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	386,12	386,12	2,14	-	826,30	826,30
11.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	592,05	592,05	0,87	-	515,08	515,08
11.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	12,87	12,87	1.248,29	-	16.065,49	16.065,49
11.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	429,02	429,02	2,83	-	1.214,14	1.214,14
11.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	19.504,62	19.504,62
11.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	429,02	429,02	1,75	-	750,79	750,79
11.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	12,87	12,87	10,32	-	132,82	132,82


Bruno Aquino Ferreira
Engenheiro Civil
CREAPE 180880171-7

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato	(R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições	(R\$):	2.103.823,34
Saldo do Contrato	(R\$):	3.383.839,16



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
11.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	386,12	386,12	2,14	-	826,30	826,30
11.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	592,05	592,05	0,87	-	515,08	515,08
11.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	12,87	12,87	1.248,29	-	16.065,49	16.065,49
11.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	429,02	429,02	2,83	-	1.214,14	1.214,14
11.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
11.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
11.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
11.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
11.6	SERVIÇOS FINAIS						-	750,79	750,79
11.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	429,02	429,02	1,75	-	750,79	750,79
11.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
12	RUA GLEIDSONALDO GARRIDO GOMES						-	-	-
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	-	-
12.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	-	-	0,36	-	-	-
12.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	-	-	61,67	-	-	-
12.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	-	-
12.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	-	-	0,38	-	-	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	2.103.823,34
Saldo do Contrato (R\$):	3.383.839,16

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
						DOS SERVIÇOS			

12.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	-	-
12.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
12.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	-	-	10,32	-	-	-
12.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	2,14	-	-	-
12.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	0,87	-	-	-
12.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	-	-	1.248,29	-	-	-
12.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	-	-	2,83	-	-	-
12.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	-	-
12.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
12.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	-	-	10,32	-	-	-
12.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	2,14	-	-	-
12.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	0,87	-	-	-
12.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	-	-	1.248,29	-	-	-
12.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	-	-	2,83	-	-	-
12.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
12.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
12.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
12.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	2.103.823,34
Saldo do Contrato (R\$):	3.383.839,16

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

12.6	SERVIÇOS FINAIS						-	-	-
12.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
12.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
13	RUA JARBAS ALEXANDRINO DA SILVA						-	-	-
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	-	-
13.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	-	-	0,36	-	-	-
13.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	-	-	61,67	-	-	-
13.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	-	-
13.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	-	-	0,38	-	-	-
13.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	-	-
13.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
13.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	-	-	10,32	-	-	-
13.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	2,14	-	-	-
13.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	0,87	-	-	-
13.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	-	-	1.248,29	-	-	-
13.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	-	-	2,83	-	-	-
13.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	-	-
13.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
13.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	-	-	10,32	-	-	-




Bruno Aquino Ferreira
Engenheiro Civil
CREA/PE 180880171-7

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato	(R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições	(R\$):	2.103.823,34
Saldo do Contrato	(R\$):	3.383.839,16

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
13.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	2,14	-	-	-
13.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	0,87	-	-	-
13.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	-	-	1.248,29	-	-	-
13.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	-	-	2,83	-	-	-
13.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
13.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
13.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
13.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
13.6	SERVIÇOS FINAIS						-	-	-
13.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
13.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
14	RUA JOANA SOARES DE ARAÚJO						-	59.348,37	59.348,37
14.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	4.669,55	4.669,55
14.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	583,87	583,87	0,36	-	210,19	210,19
14.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	72,31	72,31	61,67	-	4.459,36	4.459,36
14.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	221,87	221,87
14.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	583,87	583,87	0,38	-	221,87	221,87



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):

Valor Acum. Medições (R\$):

Saldo do Contrato (R\$):

5.487.662,50

2.103.823,34

3.383.839,16



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
14.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	26.717,59	26.717,59
14.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	583,87	583,87	1,75	-	1.021,77	1.021,77
14.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	17,52	17,52	10,32	-	180,81	180,81
14.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	525,48	525,48	2,14	-	1.124,53	1.124,53
14.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	997,81	997,81	0,87	-	868,09	868,09
14.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	17,52	17,52	1.248,29	-	21.870,04	21.870,04
14.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	583,87	583,87	2,83	-	1.652,35	1.652,35
14.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	26.717,59	26.717,59
14.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	583,87	583,87	1,75	-	1.021,77	1.021,77
14.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	17,52	17,52	10,32	-	180,81	180,81
14.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	525,48	525,48	2,14	-	1.124,53	1.124,53
14.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	997,81	997,81	0,87	-	868,09	868,09
14.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	17,52	17,52	1.248,29	-	21.870,04	21.870,04
14.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	583,87	583,87	2,83	-	1.652,35	1.652,35
14.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
14.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
14.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
14.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024


PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	2.103.823,34
Saldo do Contrato (R\$):	3.383.839,16

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

14.6	SERVIÇOS FINAIS						-	1.021,77	1.021,77
14.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	583,87	583,87	1,75	-	1.021,77	1.021,77
14.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-

15	RUA JOÃO LACERDA MOREIRA						-	-	-
----	--------------------------	--	--	--	--	--	---	---	---

15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	-	-
15.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	-	-	0,36	-	-	-
15.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	-	-	61,67	-	-	-

15.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	-	-
15.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	-	-	0,38	-	-	-

15.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	-	-
15.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
15.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	-	-	10,32	-	-	-
15.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	2,14	-	-	-
15.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	0,87	-	-	-
15.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	-	-	1.248,29	-	-	-
15.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	-	-	2,83	-	-	-

15.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	-	-
15.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
15.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	-	-	10,32	-	-	-


Bruno Aquino Ferreira
Engenheiro Civil
CREA/PE 130880171-7

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):5.487.662,50

Valor Acum. Medições (R\$):2.103.823,34

Saldo do Contrato (R\$):3.383.839,16



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
15.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	2,14	-	-	-
15.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	0,87	-	-	-
15.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	-	-	1.248,29	-	-	-
15.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	-	-	2,83	-	-	-
15.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
15.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
15.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
15.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
15.6	SERVIÇOS FINAIS						-	-	-
15.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
15.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
16	RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA						-	-	-
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	-	-
16.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	-	-	0,36	-	-	-
16.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	-	-	61,67	-	-	-
16.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	-	-
16.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	-	-	0,38	-	-	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	2.103.823,34
Saldo do Contrato (R\$):	3.383.839,16



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
16.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	-	-
16.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
16.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	-	-	10,32	-	-	-
16.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	2,14	-	-	-
16.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	0,87	-	-	-
16.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	-	-	1.248,29	-	-	-
16.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	-	-	2,83	-	-	-
16.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	-	-
16.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
16.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	-	-	10,32	-	-	-
16.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	2,14	-	-	-
16.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	0,87	-	-	-
16.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	-	-	1.248,29	-	-	-
16.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	-	-	2,83	-	-	-
16.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
16.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
16.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
16.5.3	CAIAÇAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	2.103.823,34
Saldo do Contrato (R\$):	3.383.839,16

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

16.6	SERVIÇOS FINAIS						-	-	-
16.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
16.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
17	RUA JOSÉ AVELINO SOBRINHO						-	-	-
17.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	-	-
17.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	-	-	0,36	-	-	-
17.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	-	-	61,67	-	-	-
17.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	-	-
17.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	-	-	0,38	-	-	-
17.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	-	-
17.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
17.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	-	-	10,32	-	-	-
17.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	2,14	-	-	-
17.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	0,87	-	-	-
17.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	-	-	1.248,29	-	-	-
17.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	-	-	2,83	-	-	-
17.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	-	-
17.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
17.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	-	-	10,32	-	-	-




Bruno Aquino Ferreira
Engenheiro Civil
CREAPE 180880171-7

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato	(R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições	(R\$):	2.103.823,34
Saldo do Contrato	(R\$):	3.383.839,16



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
17.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	2,14	-	-	-
17.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	0,87	-	-	-
17.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	-	-	1.248,29	-	-	-
17.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	-	-	2,83	-	-	-
17.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
17.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
17.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
17.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
17.6	SERVIÇOS FINAIS						-	-	-
17.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
17.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
18	RUA JOSE GARRIDO DE LACERDA						-	206.693,06	206.693,06
18.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	16.859,88	16.859,88
18.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	2.024,60	2.024,60	0,36	-	728,86	728,86
18.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	261,57	261,57	61,67	-	16.131,02	16.131,02
18.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	769,35	769,35
18.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	2.024,60	2.024,60	0,38	-	769,35	769,35

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	2.103.823,34
Saldo do Contrato (R\$):	3.383.839,16

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
18.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	92.760,39	92.760,39
18.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	2.024,60	2.024,60	1,75	-	3.543,05	3.543,05
18.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	60,74	60,74	10,32	-	626,84	626,84
18.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	1.822,14	1.822,14	2,14	-	3.899,38	3.899,38
18.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	3.609,62	3.609,62	0,87	-	3.140,37	3.140,37
18.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	60,74	60,74	1.248,29	-	75.821,13	75.821,13
18.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	2.024,60	2.024,60	2,83	-	5.729,62	5.729,62
18.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	92.760,39	92.760,39
18.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	2.024,60	2.024,60	1,75	-	3.543,05	3.543,05
18.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	60,74	60,74	10,32	-	626,84	626,84
18.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	1.822,14	1.822,14	2,14	-	3.899,38	3.899,38
18.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	3.609,62	3.609,62	0,87	-	3.140,37	3.140,37
18.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	60,74	60,74	1.248,29	-	75.821,13	75.821,13
18.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	2.024,60	2.024,60	2,83	-	5.729,62	5.729,62
18.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
18.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
18.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
18.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-


Bruno Aquino Ferreira
Engenheiro Civil
CREAPE 180880171-7

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024


PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	2.103.823,34
Saldo do Contrato (R\$):	3.383.839,16

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

18.6	SERVIÇOS FINAIS						-	3.543,05	3.543,05
18.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	2.024,60	2.024,60	1,75	-	3.543,05	3.543,05
18.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-

19	RUA JOSELINA FARIAS ALMEIDA						-	21.597,86	21.597,86
----	-----------------------------	--	--	--	--	--	---	-----------	-----------

19.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	1.400,12	1.400,12
19.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	216,45	216,45	0,36	-	77,92	77,92
19.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	21,44	21,44	61,67	-	1.322,20	1.322,20

19.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	82,25	82,25
19.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	216,45	216,45	0,38	-	82,25	82,25

19.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	9.868,35	9.868,35
19.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	216,45	216,45	1,75	-	378,79	378,79
19.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	6,49	6,49	10,32	-	66,98	66,98
19.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	194,81	194,81	2,14	-	416,89	416,89
19.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	335,33	335,33	0,87	-	291,74	291,74
19.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	6,49	6,49	1.248,29	-	8.101,40	8.101,40
19.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	216,45	216,45	2,83	-	612,55	612,55

19.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	9.868,35	9.868,35
19.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	216,45	216,45	1,75	-	378,79	378,79
19.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	6,49	6,49	10,32	-	66,98	66,98


Bruno Aquino Ferreira
Engenheiro Civil
CREAPE 180880171-7

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato	(R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições	(R\$):	2.103.823,34
Saldo do Contrato	(R\$):	3.383.839,16



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
19.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	194,81	194,81	2,14	-	416,89	416,89
19.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	335,33	335,33	0,87	-	291,74	291,74
19.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	6,49	6,49	1.248,29	-	8.101,40	8.101,40
19.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	216,45	216,45	2,83	-	612,55	612,55
19.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
19.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
19.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
19.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
19.6	SERVIÇOS FINAIS						-	378,79	378,79
19.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	216,45	216,45	1,75	-	378,79	378,79
19.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
20	RUA MANOEL FERREIRA CAVALCANTE						-	-	-
20.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	-	-
20.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	-	-	0,36	-	-	-
20.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	-	-	61,67	-	-	-
20.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	-	-
20.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	-	-	0,38	-	-	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



CONTRATO: 230/2024-CPL							Valor do Contrato (R\$): 5.487.662,50		
							Valor Acum. Medições (R\$): 2.103.823,34		
							Saldo do Contrato (R\$): 3.383.839,16		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS

20.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	-	-
20.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
20.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	-	-	10,32	-	-	-
20.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	2,14	-	-	-
20.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	0,87	-	-	-
20.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	-	-	1.248,29	-	-	-
20.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	-	-	2,83	-	-	-
20.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	-	-
20.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
20.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	-	-	10,32	-	-	-
20.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	2,14	-	-	-
20.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	0,87	-	-	-
20.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	-	-	1.248,29	-	-	-
20.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	-	-	2,83	-	-	-
20.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
20.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
20.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
20.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	2.103.823,34
Saldo do Contrato (R\$):	3.383.839,16

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
									DOS SERVIÇOS

20.6	SERVIÇOS FINAIS						-	-	-
20.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
20.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
21	RUA MARIA ALVES BARBOSA						-	-	-
21.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	-	-
21.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	-	-	0,36	-	-	-
21.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	-	-	61,67	-	-	-
21.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	-	-
21.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	-	-	0,38	-	-	-
21.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	-	-
21.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
21.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	-	-	10,32	-	-	-
21.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	2,14	-	-	-
21.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	0,87	-	-	-
21.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	-	-	1.248,29	-	-	-
21.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	-	-	2,83	-	-	-
21.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	-	-
21.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
21.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	-	-	10,32	-	-	-




Bruno Aquino Ferreira
Engenheiro Civil
CREA/PE 180880171-7

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato	(R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições	(R\$):	2.103.823,34
Saldo do Contrato	(R\$):	3.383.839,16

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
21.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	2,14	-	-	-
21.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	0,87	-	-	-
21.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	-	-	1.248,29	-	-	-
21.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	-	-	2,83	-	-	-
21.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
21.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
21.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
21.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
21.6	SERVIÇOS FINAIS						-	-	-
21.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
21.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
22	RUA MARIA LUCINDA BOMFIM						-	158.273,89	158.273,89
22.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	10.184,77	10.184,77
22.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	1.591,33	1.591,33	0,36	-	572,88	572,88
22.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	155,86	155,86	61,67	-	9.611,89	9.611,89
22.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	604,71	604,71
22.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	1.591,33	1.591,33	0,38	-	604,71	604,71



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024


PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	2.103.823,34
Saldo do Contrato (R\$):	3.383.839,16

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
22.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	72.349,79	72.349,79
22.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	1.591,33	1.591,33	1,75	-	2.784,83	2.784,83
22.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	47,74	47,74	10,32	-	492,68	492,68
22.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	1.432,20	1.432,20	2,14	-	3.064,91	3.064,91
22.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	2.196,04	2.196,04	0,87	-	1.910,55	1.910,55
22.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	47,74	47,74	1.248,29	-	59.593,36	59.593,36
22.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	1.591,33	1.591,33	2,83	-	4.503,46	4.503,46
22.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	72.349,79	72.349,79
22.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	1.591,33	1.591,33	1,75	-	2.784,83	2.784,83
22.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	47,74	47,74	10,32	-	492,68	492,68
22.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	1.432,20	1.432,20	2,14	-	3.064,91	3.064,91
22.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	2.196,04	2.196,04	0,87	-	1.910,55	1.910,55
22.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	47,74	47,74	1.248,29	-	59.593,36	59.593,36
22.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	1.591,33	1.591,33	2,83	-	4.503,46	4.503,46
22.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
22.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
22.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
22.5.3	CAIAÇAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	2.103.823,34
Saldo do Contrato (R\$):	3.383.839,16

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
22.6	SERVIÇOS FINAIS						-	2.784,83	2.784,83
22.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	1.591,33	1.591,33	1,75	-	2.784,83	2.784,83
22.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
23	RUA MARIA RIBEIRO DA SILVA						-	-	-
23.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	-	-
23.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	-	-	0,36	-	-	-
23.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	-	-	61,67	-	-	-
23.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	-	-
23.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	-	-	0,38	-	-	-
23.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	-	-
23.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
23.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	-	-	10,32	-	-	-
23.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	2,14	-	-	-
23.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	0,87	-	-	-
23.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	-	-	1.248,29	-	-	-
23.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	-	-	2,83	-	-	-
23.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	-	-
23.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
23.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	-	-	10,32	-	-	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato	(R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições	(R\$):	2.103.823,34
Saldo do Contrato	(R\$):	3.383.839,16



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
23.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	2,14	-	-	-
23.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	0,87	-	-	-
23.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	-	-	1.248,29	-	-	-
23.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	-	-	2,83	-	-	-
23.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
23.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
23.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
23.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
23.6	SERVIÇOS FINAIS						-	-	-
23.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
23.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
24	RUA MAXIMO ALGUSTO FERNANDES						-	-	-
24.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	-	-
24.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	-	-	0,36	-	-	-
24.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	-	-	61,67	-	-	-
24.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	-	-
24.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	-	-	0,38	-	-	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	2.103.823,34
Saldo do Contrato (R\$):	3.383.839,16



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
24.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	-	-
24.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
24.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	-	-	10,32	-	-	-
24.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	2,14	-	-	-
24.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	0,87	-	-	-
24.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	-	-	1.248,29	-	-	-
24.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	-	-	2,83	-	-	-
24.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	-	-
24.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
24.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	-	-	10,32	-	-	-
24.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	2,14	-	-	-
24.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	0,87	-	-	-
24.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	-	-	1.248,29	-	-	-
24.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	-	-	2,83	-	-	-
24.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
24.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
24.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
24.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-


Bruno Aquino Ferreira
Engenheiro Civil
CREAPE 180880171-7

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

24.6	SERVIÇOS FINAIS						-	-	-
24.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
24.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-

25	RUA MÔNICA MARIA PIRES						-	52.946,75	52.946,75
----	------------------------	--	--	--	--	--	---	-----------	-----------

25.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	4.135,79	4.135,79
25.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	521,34	521,34	0,36	-	187,68	187,68
25.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	64,02	64,02	61,67	-	3.948,11	3.948,11

25.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	198,11	198,11
25.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	521,34	521,34	0,38	-	198,11	198,11

25.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	23.850,25	23.850,25
25.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	521,34	521,34	1,75	-	912,35	912,35
25.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	15,64	15,64	10,32	-	161,40	161,40
25.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	469,21	469,21	2,14	-	1.004,11	1.004,11
25.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	889,36	889,36	0,87	-	773,74	773,74
25.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	15,64	15,64	1.248,29	-	19.523,26	19.523,26
25.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	521,34	521,34	2,83	-	1.475,39	1.475,39

25.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	23.850,25	23.850,25
25.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	521,34	521,34	1,75	-	912,35	912,35
25.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	15,64	15,64	10,32	-	161,40	161,40


Bruno Aquino Ferreira
Engenheiro Civil
CREA/PE 180880171-7

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato	(R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições	(R\$):	2.103.823,34
Saldo do Contrato	(R\$):	3.383.839,16

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
25.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	469,21	469,21	2,14	-	1.004,11	1.004,11
25.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	889,36	889,36	0,87	-	773,74	773,74
25.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	15,64	15,64	1.248,29	-	19.523,26	19.523,26
25.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	521,34	521,34	2,83	-	1.475,39	1.475,39
25.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
25.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
25.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
25.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
25.6	SERVIÇOS FINAIS						-	912,35	912,35
25.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	521,34	521,34	1,75	-	912,35	912,35
25.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
26	RUA NELSON PEREIRA DE OLIVEIRA						-	-	-
26.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	-	-
26.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	-	-	0,36	-	-	-
26.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	-	-	61,67	-	-	-
26.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	-	-
26.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	-	-	0,38	-	-	-



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS



Valor do Contrato (R\$):		5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):		2.103.823,34
Saldo do Contrato (R\$):		3.383.839,16

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

26.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	-	-
26.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
26.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	-	-	10,32	-	-	-
26.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	2,14	-	-	-
26.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	0,87	-	-	-
26.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	-	-	1.248,29	-	-	-
26.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	-	-	2,83	-	-	-
26.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	-	-
26.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
26.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	-	-	10,32	-	-	-
26.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	2,14	-	-	-
26.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	0,87	-	-	-
26.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	-	-	1.248,29	-	-	-
26.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	-	-	2,83	-	-	-
26.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
26.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
26.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
26.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	2.103.823,34
Saldo do Contrato (R\$):	3.383.839,16

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

26.6	SERVIÇOS FINAIS						-	-	-
26.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
26.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
27	RUA PADRE GUILERME TOWN						-	142.944,12	142.944,12
27.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	11.173,22	11.173,22
27.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	1.407,72	1.407,72	0,36	-	506,78	506,78
27.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	172,96	172,96	61,67	-	10.666,44	10.666,44
27.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	534,93	534,93
27.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	1.407,72	1.407,72	0,38	-	534,93	534,93
27.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	64.386,23	64.386,23
27.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	1.407,72	1.407,72	1,75	-	2.463,51	2.463,51
27.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	42,23	42,23	10,32	-	435,81	435,81
27.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	1.266,95	1.266,95	2,14	-	2.711,27	2.711,27
27.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	2.386,78	2.386,78	0,87	-	2.076,50	2.076,50
27.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	42,23	42,23	1.248,29	-	52.715,29	52.715,29
27.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	1.407,72	1.407,72	2,83	-	3.983,85	3.983,85
27.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	64.386,23	64.386,23
27.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	1.407,72	1.407,72	1,75	-	2.463,51	2.463,51
27.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	42,23	42,23	10,32	-	435,81	435,81



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato	(R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições	(R\$):	2.103.823,34
Saldo do Contrato	(R\$):	3.383.839,16



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
27.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	1.266,95	1.266,95	2,14	-	2.711,27	2.711,27
27.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	2.386,78	2.386,78	0,87	-	2.076,50	2.076,50
27.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	42,23	42,23	1.248,29	-	52.715,29	52.715,29
27.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	1.407,72	1.407,72	2,83	-	3.983,85	3.983,85
27.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
27.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
27.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
27.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
27.6	SERVIÇOS FINAIS						-	2.463,51	2.463,51
27.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	1.407,72	1.407,72	1,75	-	2.463,51	2.463,51
27.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
28	RUA RAIMUNDO LUIZ						-	-	-
28.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	-	-
28.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	-	-	0,36	-	-	-
28.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	-	-	61,67	-	-	-
28.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	-	-
28.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	-	-	0,38	-	-	-


Bruno Aquino Ferreira
Engenheiro Civil
CREAPE 180880171-7

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato	(R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições	(R\$):	2.103.823,34
Saldo do Contrato	(R\$):	3.383.839,16



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
28.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	-	-
28.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
28.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	-	-	10,32	-	-	-
28.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	2,14	-	-	-
28.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	0,87	-	-	-
28.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	-	-	1.248,29	-	-	-
28.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	-	-	2,83	-	-	-
28.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	-	-
28.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
28.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	-	-	10,32	-	-	-
28.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	2,14	-	-	-
28.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	0,87	-	-	-
28.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	-	-	1.248,29	-	-	-
28.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	-	-	2,83	-	-	-
28.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
28.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
28.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
28.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-

Bruno Aquino Ferreira
Engenheiro Civil
CREA/PE 180880171-7

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	2.103.823,34
Saldo do Contrato (R\$):	3.383.839,16

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

28.6	SERVIÇOS FINAIS						-	-	-
28.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
28.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-

29	RUA SÃO PEDRO						-	228.655,52	228.655,52
----	---------------	--	--	--	--	--	---	------------	------------

29.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	18.331,67	18.331,67
29.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	2.244,83	2.244,83	0,36	-	808,14	808,14
29.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	284,15	284,15	61,67	-	17.523,53	17.523,53

29.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	853,04	853,04
29.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	2.244,83	2.244,83	0,38	-	853,04	853,04

29.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	102.771,18	102.771,18
29.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	2.244,83	2.244,83	1,75	-	3.928,45	3.928,45
29.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	67,34	67,34	10,32	-	694,95	694,95
29.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	2.020,35	2.020,35	2,14	-	4.323,55	4.323,55
29.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	3.921,28	3.921,28	0,87	-	3.411,51	3.411,51
29.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	67,34	67,34	1.248,29	-	84.059,85	84.059,85
29.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	2.244,83	2.244,83	2,83	-	6.352,87	6.352,87

29.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	102.771,18	102.771,18
29.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	2.244,83	2.244,83	1,75	-	3.928,45	3.928,45
29.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	67,34	67,34	10,32	-	694,95	694,95

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato	(R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições	(R\$):	2.103.823,34
Saldo do Contrato	(R\$):	3.383.839,16



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
29.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	2.020,35	2.020,35	2,14	-	4.323,55	4.323,55
29.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	3.921,28	3.921,28	0,87	-	3.411,51	3.411,51
29.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	67,34	67,34	1.248,29	-	84.059,85	84.059,85
29.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	2.244,83	2.244,83	2,83	-	6.352,87	6.352,87
29.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
29.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
29.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
29.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
29.6	SERVIÇOS FINAIS						-	3.928,45	3.928,45
29.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	2.244,83	2.244,83	1,75	-	3.928,45	3.928,45
29.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
30	RUA VICENTE GREGÓRIO DE ANDRADE						-	39.065,75	39.065,75
30.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	2.804,46	2.804,46
30.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	388,05	388,05	0,36	-	139,70	139,70
30.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	43,21	43,21	61,67	-	2.664,76	2.664,76
30.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	147,46	147,46
30.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	388,05	388,05	0,38	-	147,46	147,46

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL

CONTRATO: 230/2024-CPL							Valor do Contrato (R\$): 5.487.662,50			
							Valor Acum. Medições (R\$): 2.103.823,34			
							Saldo do Contrato (R\$): 3.383.839,16			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO	
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL		
									DOS SERVIÇOS	

30.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	17.717,37	17.717,37	
30.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	388,05	388,05	1,75	-	679,09	679,09	
30.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	11,64	11,64	10,32	-	120,12	120,12	
30.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	349,25	349,25	2,14	-	747,40	747,40	
30.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	623,54	623,54	0,87	-	542,48	542,48	
30.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	11,64	11,64	1.248,29	-	14.530,10	14.530,10	
30.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	388,05	388,05	2,83	-	1.098,18	1.098,18	
30.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	17.717,37	17.717,37	
30.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	388,05	388,05	1,75	-	679,09	679,09	
30.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	11,64	11,64	10,32	-	120,12	120,12	
30.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	349,25	349,25	2,14	-	747,40	747,40	
30.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	623,54	623,54	0,87	-	542,48	542,48	
30.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	11,64	11,64	1.248,29	-	14.530,10	14.530,10	
30.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	388,05	388,05	2,83	-	1.098,18	1.098,18	
30.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-	
30.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-	
30.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-	
30.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-	


Bruno Aquino Ferreira
Engenheiro Civil
CREAPE 180880171-7

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):

5.487.662,50

Valor Acum. Medições (R\$):

2.103.823,34

Saldo do Contrato (R\$):

3.383.839,16



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
30.6	SERVIÇOS FINAIS						-	679,09	679,09
30.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	388,05	388,05	1,75	-	679,09	679,09
30.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
31	RUA ZILDA NITÃO DINIZ						-	89.775,99	89.775,99
31.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	6.715,01	6.715,01
31.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	888,41	888,41	0,36	-	319,83	319,83
31.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	103,70	103,70	61,67	-	6.395,18	6.395,18
31.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	337,60	337,60
31.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	888,41	888,41	0,38	-	337,60	337,60
31.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	40.584,33	40.584,33
31.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	888,41	888,41	1,75	-	1.554,72	1.554,72
31.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	26,65	26,65	10,32	-	275,03	275,03
31.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	799,57	799,57	2,14	-	1.711,08	1.711,08
31.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	1.451,00	1.451,00	0,87	-	1.262,37	1.262,37
31.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	26,65	26,65	1.248,29	-	33.266,93	33.266,93
31.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	888,41	888,41	2,83	-	2.514,20	2.514,20
31.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	40.584,33	40.584,33
31.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	888,41	888,41	1,75	-	1.554,72	1.554,72
31.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	26,65	26,65	10,32	-	275,03	275,03


Bruno Aquino Ferreira
Engenheiro Civil
CREA/PE 180880171-7

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato	(R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições	(R\$):	2.103.823,34
Saldo do Contrato	(R\$):	3.383.839,16

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
31.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	799,57	799,57	2,14	-	1.711,08	1.711,08
31.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	1.451,00	1.451,00	0,87	-	1.262,37	1.262,37
31.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	26,65	26,65	1.248,29	-	33.266,93	33.266,93
31.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	888,41	888,41	2,83	-	2.514,20	2.514,20
31.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
31.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
31.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
31.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
31.6	SERVIÇOS FINAIS						-	1.554,72	1.554,72
31.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	888,41	888,41	1,75	-	1.554,72	1.554,72
31.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
32	TRAVESSA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE						-	-	-
32.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	-	-
32.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	-	-	0,36	-	-	-
32.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	-	-	61,67	-	-	-
32.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	-	-
32.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	-	-	0,38	-	-	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	2.103.823,34
Saldo do Contrato (R\$):	3.383.839,16



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
32.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	-	-
32.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
32.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	-	-	10,32	-	-	-
32.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	2,14	-	-	-
32.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	0,87	-	-	-
32.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	-	-	1.248,29	-	-	-
32.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	-	-	2,83	-	-	-
32.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	-	-
32.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
32.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	-	-	10,32	-	-	-
32.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	2,14	-	-	-
32.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	0,87	-	-	-
32.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	-	-	1.248,29	-	-	-
32.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	-	-	2,83	-	-	-
32.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
32.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
32.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
32.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-


Bruno Aquino Ferreira
Engenheiro Civil
CREA/PE 180880171-7

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 1ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 11 DIAS CORRIDOS



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	2.103.823,34
Saldo do Contrato (R\$):	3.383.839,16

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
32.6	SERVIÇOS FINAIS						-	-	-
32.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
32.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
SOMA		R\$					-	2.103.823,34	2.103.823,34
VALOR DA MEDIÇÃO - (PI)		R\$							2.103.823,34

Coremas - PB, 30 de junho de 2024.



Bruno Aquino Ferreira
Engenheiro Civil
CREA/PE 180880171-7

Importa a presente Medição (PI) em R\$ 2.103.823,34 (Dois milhoes, cento e três mil, oitocentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos).

BRUNO AQUINO FERREIRA
Eng. Responsável Técnico da Execução
CREA RNP Nº. 180880171-7

FISCAL DO CONTRATO
Prefeitura Municipal de Coremas - PB

ALLAM MOURA
Eng. Responsável Técnico da Fiscalização
CREA RNP Nº. 110487152-1

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1 RUA AMÉLIA ALVES DE ARAÚJO

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

estaca		estaca		Comp. (m)	Altura	Quant	total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

							-	
						A =	-	m²
MEDICÃO ANTERIOR.....								m²
NESTA MEDICÃO.....							-	m²
TOTAL ACUMULADO.....							-	m²

1.1.2 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

							657,90	
						A =	657,90	m²
MEDICÃO ANTERIOR.....								m²
NESTA MEDICÃO.....							657,90	m²
TOTAL ACUMULADO.....							657,90	m²

1.1.3 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada)							90,42	
						A =	90,42	m²
MEDICÃO ANTERIOR.....								m²
NESTA MEDICÃO.....							90,42	m²
TOTAL ACUMULADO.....							90,42	m²

1.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

1.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada)							657,90	
						A =	657,90	m²
MEDICÃO ANTERIOR.....							-	m²
NESTA MEDICÃO.....							657,90	m²
TOTAL ACUMULADO.....							657,90	m²


Bruno Aquino Ferreira
Engenheiro Civil
CREA/PE 180880171-7

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

1.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

657,90

A = 657,90 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 657,90 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 657,90 m²

1.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

657,90 0,03 19,74

A = 19,74 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³
 NESTA MEDIÇÃO..... 19,74 m³
 TOTAL ACUMULADO..... 19,74 m³

1.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 19,74 30,00 592,11

Total = 592,11 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 592,11 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 592,11 m³xkm

1.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 19,74 81,00 1.598,70

Total = 1.598,70 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 1.598,70 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 1.598,70 m³xkm

1.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

657,90 0,03 19,74

A = 19,74 m³

Camada de Binder


 Bruno Aquino Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA/PB 180880171-7

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ³
NESTA MEDIÇÃO.....	19,74	m ³
TOTAL ACUMULADO.....	19,74	m ³

1.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

657,90

$$A = 657,90 \text{ m}^2$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ²
NESTA MEDIÇÃO.....	657,90	m ²
TOTAL ACUMULADO.....	657,90	m ²

1.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

1.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

657,90

$$A = 657,90 \text{ m}^2$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ²
NESTA MEDIÇÃO.....	657,90	m ²
TOTAL ACUMULADO.....	657,90	m ²

1.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

657,90 0,03 19,74

$$A = 19,74 \text{ m}^3$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ³
NESTA MEDIÇÃO.....	19,74	m ³
TOTAL ACUMULADO.....	19,74	m ³

1.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 19,74 30,00 592,11

$$\text{Total} = 592,11 \text{ m}^3 \times \text{km}$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ³ xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	592,11	m ³ xkm
TOTAL ACUMULADO.....	592,11	m ³ xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Rolamento				19,74	81,00	1.598,70	
				Total =		1.598,70	m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³xkm
NESTA MEDIÇÃO..... 1.598,70 m³xkm
TOTAL ACUMULADO..... 1.598,70 m³xkm

1.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

657,90 0,03 19,74
A = 19,74 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³
NESTA MEDIÇÃO..... 19,74 m³
TOTAL ACUMULADO..... 19,74 m³

1.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

657,90
A = 657,90 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
NESTA MEDIÇÃO..... 657,90 m²
TOTAL ACUMULADO..... 657,90 m²

1.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.
NESTA MEDIÇÃO..... - Unid.
TOTAL ACUMULADO..... - Unid.

1.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

-
TOTAL = - m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

1.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

1.6 SERVIÇOS FINAIS

1.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

657,90

A = 657,90 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	657,90	m²
TOTAL ACUMULADO.....	657,90	m²

1.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

2 RUA ANTÔNIO FIRMINO LEITE

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

392,87

A = 392,87 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	392,87	m²
TOTAL ACUMULADO.....	392,87	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

- 2.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada)

44,86

$$A = 44,86 \text{ m}^2$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	-	m ²
NESTA MEDIÇÃO.....	44,86	m ²
TOTAL ACUMULADO.....	44,86	m ²

2.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

- 2.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada)

392,87

$$A = 392,87 \text{ m}^2$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	-	m ²
NESTA MEDIÇÃO.....	392,87	m ²
TOTAL ACUMULADO.....	392,87	m ²

2.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

- 2.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

392,87

$$A = 392,87 \text{ m}^2$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	-	m ²
NESTA MEDIÇÃO.....	392,87	m ²
TOTAL ACUMULADO.....	392,87	m ²

- 2.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

392,87 0,03 11,79

$$A = 11,79 \text{ m}^3$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	-	m ³
NESTA MEDIÇÃO.....	11,79	m ³
TOTAL ACUMULADO.....	11,79	m ³

- 2.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

11,79 30,00 353,58

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Total = 353,58 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... - m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 353,58 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 353,58 m³xkm

2.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 11,79 81,00 954,67

Total = 954,67 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... - m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 954,67 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 954,67 m³xkm

2.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

392,87 0,03 11,79

A = 11,79 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... - m³
 NESTA MEDIÇÃO..... 11,79 m³
 TOTAL ACUMULADO..... 11,79 m³

2.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

392,87

A = 392,87 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... - m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 392,87 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 392,87 m²

2.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

2.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

392,87

A = 392,87 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... - m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 392,87 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 392,87 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

392,87 0,03 11,79

A = 11,79 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... - m³
 NESTA MEDIÇÃO..... 11,79 m³
 TOTAL ACUMULADO..... 11,79 m³

2.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 11,79 30,00 353,58

Total = 353,58 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... - m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 353,58 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 353,58 m³xkm

2.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 11,79 81,00 954,67

Total = 954,67 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... - m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 954,67 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 954,67 m³xkm

2.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

392,87 0,03 11,79

A = 11,79 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... - m³
 NESTA MEDIÇÃO..... 11,79 m³
 TOTAL ACUMULADO..... 11,79 m³


 Bruno Aquino Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 180880171-7

MEMÓRIA DE CÁLCULO**2.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019**

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

392,87

A = 392,87 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	-	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	392,87	m²
TOTAL ACUMULADO.....	392,87	m²

2.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES**2.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE**

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre**TOTAL = - Unid.**

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	-	Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

2.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

-

TOTAL = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	-	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

2.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	-	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

2.6 SERVIÇOS FINAIS**2.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019**

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

392,87

A = 392,87 m²


 Bruno Aquino Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 180880171-7

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	-	m ²
NESTA MEDIÇÃO.....	392,87	m ²
TOTAL ACUMULADO.....	392,87	m ²

2.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	-	Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

3 RUA ANTÔNIO PORFÍRIO OLIVEIRA

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

- 3.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.704,11

A = 2.704,11 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ²
NESTA MEDIÇÃO.....	2.704,11	m ²
TOTAL ACUMULADO.....	2.704,11	m ²

- 3.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 358,40

A = 358,40 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ²
NESTA MEDIÇÃO.....	358,40	m ²
TOTAL ACUMULADO.....	358,40	m ²

3.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

- 3.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 2.704,11

A = 2.704,11 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	-	m ²
NESTA MEDIÇÃO.....	2.704,11	m ²
TOTAL ACUMULADO.....	2.704,11	m ²


 Bruno Aquino Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 180880171-7

MEMÓRIA DE CÁLCULO

3.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

3.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.704,11

A = 2.704,11 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 2.704,11 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 2.704,11 m²

3.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.704,11 0,03 81,12

A = 81,12 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³
 NESTA MEDIÇÃO..... 81,12 m³
 TOTAL ACUMULADO..... 81,12 m³

3.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 81,12 30,00 2.433,70

Total = 2.433,70 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 2.433,70 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 2.433,70 m³xkm

3.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 81,12 81,00 6.570,99

Total = 6.570,99 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 6.570,99 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 6.570,99 m³xkm

3.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.704,11 0,03 81,12

A = 81,12 m³


 Bruno Aquino Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA/PB 180880171-7

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ³
NESTA MEDIÇÃO.....	81,12	m ³
TOTAL ACUMULADO.....	81,12	m ³

3.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.704,11

$$A = 2.704,11 \text{ m}^2$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ²
NESTA MEDIÇÃO.....	2.704,11	m ²
TOTAL ACUMULADO.....	2.704,11	m ²

3.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

3.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.704,11

$$A = 2.704,11 \text{ m}^2$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ²
NESTA MEDIÇÃO.....	2.704,11	m ²
TOTAL ACUMULADO.....	2.704,11	m ²

3.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

2.704,11 0,03 81,12

$$A = 81,12 \text{ m}^3$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ³
NESTA MEDIÇÃO.....	81,12	m ³
TOTAL ACUMULADO.....	81,12	m ³

3.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 81,12 30,00 2.433,70

$$\text{Total} = 2.433,70 \text{ m}^3 \times \text{km}$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ³ xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	2.433,70	m ³ xkm
TOTAL ACUMULADO.....	2.433,70	m ³ xkm


 Bruno Aquino Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA/PB 180880171-7

MEMÓRIA DE CÁLCULO

- 3.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 81,12 81,00 6.570,99

Total = 6.570,99 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 6.570,99 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 6.570,99 m³xkm

- 3.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

2.704,11 0,03 81,12

A = 81,12 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³
 NESTA MEDIÇÃO..... 81,12 m³
 TOTAL ACUMULADO..... 81,12 m³

- 3.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.704,11

A = 2.704,11 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 2.704,11 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 2.704,11 m²

3.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

- 3.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.
 NESTA MEDIÇÃO..... - Unid.
 TOTAL ACUMULADO..... - Unid.

- 3.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

TOTAL = - m²


 Bruno Aquino Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 180880171-7

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

3.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

3.6 SERVIÇOS FINAIS

3.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.704,11

A = 2.704,11 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	2.704,11	m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.704,11	m²

3.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

4 RUA ANTÔNIO TIRBUTINO

5 RUA BENILDO FAUSTINO DA SILVA

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

5.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

620,88

A = 620,88 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	620,88	m²
TOTAL ACUMULADO.....	620,88	m²


Bruno Aquino Ferreira
Engenheiro Civil
CREAPE 180880171-7

MEMÓRIA DE CÁLCULO

- 5.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 69,45

$$A = 69,45 \text{ m}^2$$

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 69,45 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 69,45 m²

5.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

- 5.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 620,88

$$A = 620,88 \text{ m}^2$$

MEDIÇÃO ANTERIOR..... - m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 620,88 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 620,88 m²

5.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

- 5.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

620,88

$$A = 620,88 \text{ m}^2$$

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 620,88 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 620,88 m²

- 5.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

620,88 0,03 18,63

$$A = 18,63 \text{ m}^3$$

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³
 NESTA MEDIÇÃO..... 18,63 m³
 TOTAL ACUMULADO..... 18,63 m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

5.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 18,63 30,00 558,79

Total = 558,79 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 558,79 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 558,79 m³xkm

5.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 18,63 81,00 1.508,74

Total = 1.508,74 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 1.508,74 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 1.508,74 m³xkm

5.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

620,88 0,03 18,63

A = 18,63 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³
 NESTA MEDIÇÃO..... 18,63 m³
 TOTAL ACUMULADO..... 18,63 m³

5.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

620,88

A = 620,88 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 620,88 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 620,88 m²

5.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

5.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

620,88

A = 620,88 m²


 Bruno Aquino Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 180880171-7

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ²
NESTA MEDIÇÃO.....	620,88	m ²
TOTAL ACUMULADO.....	620,88	m ²

5.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

620,88 0,03 18,63

$$A = 18,63 \text{ m}^3$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ³
NESTA MEDIÇÃO.....	18,63	m ³
TOTAL ACUMULADO.....	18,63	m ³

5.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 18,63 30,00 558,79

$$\text{Total} = 558,79 \text{ m}^3\text{xkm}$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ³ xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	558,79	m ³ xkm
TOTAL ACUMULADO.....	558,79	m ³ xkm

5.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 18,63 81,00 1.508,74

$$\text{Total} = 1.508,74 \text{ m}^3\text{xkm}$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ³ xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	1.508,74	m ³ xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.508,74	m ³ xkm

5.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

620,88 0,03 18,63

$$A = 18,63 \text{ m}^3$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ³
NESTA MEDIÇÃO.....	18,63	m ³
TOTAL ACUMULADO.....	18,63	m ³


 Bruno Aquino Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA/PB 180880171-7

MEMÓRIA DE CÁLCULO**5.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019**

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

620,88

A = 620,88 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....			
NESTA MEDIÇÃO.....	620,88	m²	
TOTAL ACUMULADO.....	620,88	m²	

5.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES**5.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE**

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre**TOTAL = - Unid.**

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

5.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

-

TOTAL = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

5.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

5.6 SERVIÇOS FINAIS**5.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019**

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

620,88

A = 620,88 m²


 Bruno Aquino Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA/PB 180880171-7

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDICÃO ANTERIOR.....		m ²
NESTA MEDICÃO.....	620,88	m ²
TOTAL ACUMULADO.....	620,88	m ²

5.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDICÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDICÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

6 RUA EDGAR ALVES CABRAL

6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

6.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.818,58

A = 2.818,58 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....		m ²
NESTA MEDICÃO.....	2.818,58	m ²
TOTAL ACUMULADO.....	2.818,58	m ²

6.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 360,08

A = 360,08 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....		m ²
NESTA MEDICÃO.....	360,08	m ²
TOTAL ACUMULADO.....	360,08	m ²

6.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

6.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 2.818,58

A = 2.818,58 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....		m ²
NESTA MEDICÃO.....	2.818,58	m ²
TOTAL ACUMULADO.....	2.818,58	m ²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

6.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

6.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.818,58

A = 2.818,58 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 2.818,58 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 2.818,58 m²

6.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.818,58

0,03

84,56

A = 84,56 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³
 NESTA MEDIÇÃO..... 84,56 m³
 TOTAL ACUMULADO..... 84,56 m³

6.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 84,56 30,00 2.536,72

Total = 2.536,72 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 2.536,72 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 2.536,72 m³xkm

6.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 84,56 81,00 6.849,15

Total = 6.849,15 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 6.849,15 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 6.849,15 m³xkm

6.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.818,58

0,03

84,56

A = 84,56 m³


 Bruno Aquino Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA/PB 180880171-7

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ³
NESTA MEDIÇÃO.....	84,56	m ³
TOTAL ACUMULADO.....	84,56	m ³

6.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.818,58

$$A = 2.818,58 \text{ m}^2$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ²
NESTA MEDIÇÃO.....	2.818,58	m ²
TOTAL ACUMULADO.....	2.818,58	m ²

6.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

6.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.818,58

$$A = 2.818,58 \text{ m}^2$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ²
NESTA MEDIÇÃO.....	2.818,58	m ²
TOTAL ACUMULADO.....	2.818,58	m ²

6.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

2.818,58 0,03 84,56

$$A = 84,56 \text{ m}^3$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ³
NESTA MEDIÇÃO.....	84,56	m ³
TOTAL ACUMULADO.....	84,56	m ³

6.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 84,56 30,00 2.536,72

$$\text{Total} = 2.536,72 \text{ m}^3\text{xkm}$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ³ xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	2.536,72	m ³ xkm
TOTAL ACUMULADO.....	2.536,72	m ³ xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

6.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Rolamento				84,56	81,00	6.849,15	
				Total = 6.849,15 m³xkm			

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	6.849,15 m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	6.849,15 m³xkm

6.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Rolamento				2.818,58	0,03	84,56	
				A = 84,56 m³			

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m³
NESTA MEDIÇÃO.....	84,56 m³
TOTAL ACUMULADO.....	84,56 m³

6.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
						2.818,58	
				A = 2.818,58 m²			

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	2.818,58 m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.818,58 m²

6.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	- Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	- Unid.

6.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

-

TOTAL = - m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

6.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

6.6 SERVIÇOS FINAIS

6.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.818,58

A = 2.818,58 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	2.818,58	m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.818,58	m²

6.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

7 RUA ESTEVAN MARINHO

8 RUA ESTUDANTE KIMARA FERREIRA

8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

8.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.329,66

A = 2.329,66 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	2.329,66	m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.329,66	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

- 8.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 302,16

$$A = 302,16 \text{ m}^2$$

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 302,16 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 302,16 m²

8.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

- 8.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 2.329,66

$$A = 2.329,66 \text{ m}^2$$

MEDIÇÃO ANTERIOR..... - m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 2.329,66 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 2.329,66 m²

8.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

- 8.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.329,66

$$A = 2.329,66 \text{ m}^2$$

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 2.329,66 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 2.329,66 m²

- 8.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

2.329,66 0,03 69,89

$$A = 69,89 \text{ m}^3$$

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³
 NESTA MEDIÇÃO..... 69,89 m³
 TOTAL ACUMULADO..... 69,89 m³


 Bruno Aquino Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA/PB 180880171-7

MEMÓRIA DE CÁLCULO

8.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Binder				69,89	30,00	2.096,69	
				Total =		2.096,69	m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³xkm
NESTA MEDIÇÃO..... 2.096,69 m³xkm
TOTAL ACUMULADO..... 2.096,69 m³xkm

8.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Binder				69,89	81,00	5.661,07	
				Total =		5.661,07	m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³xkm
NESTA MEDIÇÃO..... 5.661,07 m³xkm
TOTAL ACUMULADO..... 5.661,07 m³xkm

8.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

2.329,66 0,03 69,89
A = 69,89 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³
NESTA MEDIÇÃO..... 69,89 m³
TOTAL ACUMULADO..... 69,89 m³

8.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.329,66
A = 2.329,66 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
NESTA MEDIÇÃO..... 2.329,66 m²
TOTAL ACUMULADO..... 2.329,66 m²

8.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

8.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.329,66
A = 2.329,66 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	2.329,66	m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.329,66	m²

8.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

2.329,66	0,03	69,89
A =		69,89 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDIÇÃO.....	69,89	m³
TOTAL ACUMULADO.....	69,89	m³

8.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento	69,89	30,00	2.096,69
Total =		2.096,69	m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	2.096,69	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	2.096,69	m³xkm

8.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento	69,89	81,00	5.661,07
Total =		5.661,07	m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	5.661,07	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	5.661,07	m³xkm

8.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

2.329,66	0,03	69,89
A =		69,89 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDIÇÃO.....	69,89	m³
TOTAL ACUMULADO.....	69,89	m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

8.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.329,66

A = 2.329,66 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	2.329,66	m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.329,66	m²

8.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

8.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

8.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

-

TOTAL = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

8.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

8.6 SERVIÇOS FINAIS

8.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.329,66

A = 2.329,66 m²


Bruno Aquino Ferreira
Engenheiro Civil
CREA/PE 180880171-7

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ²
NESTA MEDIÇÃO.....	2.329,66	m ²
TOTAL ACUMULADO.....	2.329,66	m ²

8.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

9 RUA FRANCISCO CÂNDIDO BOMFIM

9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

9.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

309,28

A = 309,28 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ²
NESTA MEDIÇÃO.....	309,28	m ²
TOTAL ACUMULADO.....	309,28	m ²

9.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 42,58

A = 42,58 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ²
NESTA MEDIÇÃO.....	42,58	m ²
TOTAL ACUMULADO.....	42,58	m ²

9.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

9.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 309,28

A = 309,28 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ²
NESTA MEDIÇÃO.....	309,28	m ²
TOTAL ACUMULADO.....	309,28	m ²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

9.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

9.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

309,28

A = 309,28 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 309,28 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 309,28 m²

9.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

309,28 0,03 9,28

A = 9,28 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³
 NESTA MEDIÇÃO..... 9,28 m³
 TOTAL ACUMULADO..... 9,28 m³

9.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 9,28 30,00 278,35

Total = 278,35 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 278,35 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 278,35 m³xkm

9.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 9,28 81,00 751,55

Total = 751,55 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 751,55 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 751,55 m³xkm

9.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

309,28 0,03 9,28

A = 9,28 m³

Camada de Binder

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ³
NESTA MEDIÇÃO.....	9,28	m ³
TOTAL ACUMULADO.....	9,28	m ³

9.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

309,28

A = 309,28 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ²
NESTA MEDIÇÃO.....	309,28	m ²
TOTAL ACUMULADO.....	309,28	m ²

9.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

9.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

309,28

A = 309,28 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ²
NESTA MEDIÇÃO.....	309,28	m ²
TOTAL ACUMULADO.....	309,28	m ²

9.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

309,28 0,03 9,28

A = 9,28 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ³
NESTA MEDIÇÃO.....	9,28	m ³
TOTAL ACUMULADO.....	9,28	m ³

9.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 9,28 30,00 278,35

Total = 278,35 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ³ xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	278,35	m ³ xkm
TOTAL ACUMULADO.....	278,35	m ³ xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

9.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Rolamento				9,28	81,00	751,55	
				Total =		751,55	m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	751,55	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	751,55	m³xkm

9.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Rolamento				309,28	0,03	9,28	
				A =		9,28	m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDIÇÃO.....	9,28	m³
TOTAL ACUMULADO.....	9,28	m³

9.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
						309,28	
				A =		309,28	m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	309,28	m²
TOTAL ACUMULADO.....	309,28	m²

9.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

9.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
						-		
				TOTAL =		-	m²	

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

9.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

9.6 SERVIÇOS FINAIS

9.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

309,28

A = 309,28 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	309,28	m²
TOTAL ACUMULADO.....	309,28	m²

9.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

10 RUA FRANCISCO SEVERINO SOUSA

10.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

10.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

670,49

A = 670,49 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	670,49	m²
TOTAL ACUMULADO.....	670,49	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

- 10.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 57,45

$$A = 57,45 \text{ m}^2$$

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 57,45 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 57,45 m²

10.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

- 10.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 670,49

$$A = 670,49 \text{ m}^2$$

MEDIÇÃO ANTERIOR..... - m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 670,49 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 670,49 m²

10.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

- 10.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

670,49

$$A = 670,49 \text{ m}^2$$

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 670,49 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 670,49 m²

- 10.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

670,49 0,03 20,11

$$A = 20,11 \text{ m}^3$$

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³
 NESTA MEDIÇÃO..... 20,11 m³
 TOTAL ACUMULADO..... 20,11 m³


 Bruno Aquino Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA/PB 180880171-7

MEMÓRIA DE CÁLCULO

10.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder	20,11	30,00	603,44	
		Total =	603,44	m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	603,44	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	603,44	m³xkm

10.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder	20,11	81,00	1.629,29	
		Total =	1.629,29	m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	1.629,29	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.629,29	m³xkm

10.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder							
		670,49	0,03	20,11			
		A =	20,11	m³			

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDIÇÃO.....	20,11	m³
TOTAL ACUMULADO.....	20,11	m³

10.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

	670,49	
A =	670,49	m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	670,49	m²
TOTAL ACUMULADO.....	670,49	m²

10.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

10.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

	670,49	
A =	670,49	m²


Bruno Aquino Ferreira
Engenheiro Civil
CREA/PE 180880171-7

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ²
NESTA MEDIÇÃO.....	670,49	m ²
TOTAL ACUMULADO.....	670,49	m ²

10.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

670,49 0,03 20,11

$$A = 20,11 \text{ m}^3$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ³
NESTA MEDIÇÃO.....	20,11	m ³
TOTAL ACUMULADO.....	20,11	m ³

10.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 20,11 30,00 603,44

$$\text{Total} = 603,44 \text{ m}^3\text{xkm}$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ³ xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	603,44	m ³ xkm
TOTAL ACUMULADO.....	603,44	m ³ xkm

10.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 20,11 81,00 1.629,29

$$\text{Total} = 1.629,29 \text{ m}^3\text{xkm}$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ³ xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	1.629,29	m ³ xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.629,29	m ³ xkm

10.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

670,49 0,03 20,11

$$A = 20,11 \text{ m}^3$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ³
NESTA MEDIÇÃO.....	20,11	m ³
TOTAL ACUMULADO.....	20,11	m ³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

10.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

670,49

A = 670,49 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....		
NESTA MEDICÃO.....	670,49	m²
TOTAL ACUMULADO.....	670,49	m²

10.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

10.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre**TOTAL = - Unid.**

MEDICÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDICÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

10.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

-

TOTAL = - m²

MEDICÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDICÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

10.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDICÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDICÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

10.6 SERVIÇOS FINAIS

10.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

670,49

A = 670,49 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDICÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDICÃO.....	670,49	m²
TOTAL ACUMULADO.....	670,49	m²

10.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDICÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDICÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

11 RUA GENÉZIO ALEXANDRINO VALE

11.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

11.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

434,09

A = 434,09 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDICÃO.....	434,09	m²
TOTAL ACUMULADO.....	434,09	m²

11.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 44,08

A = 44,08 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDICÃO.....	44,08	m²
TOTAL ACUMULADO.....	44,08	m²

11.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

11.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 434,09

A = 434,09 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....	-	m²
NESTA MEDICÃO.....	434,09	m²
TOTAL ACUMULADO.....	434,09	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

11.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

11.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs	
Int.	Frac.	Int.	Frac.						
								434,09	
A =								434,09	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....									m²
NESTA MEDIÇÃO.....								434,09	m²
TOTAL ACUMULADO.....								434,09	m²

11.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
<u>Camada de Binder</u>							
				434,09	0,03	13,02	
				A =		13,02	m³
MEDIÇÃO ANTERIOR.....							m³
NESTA MEDIÇÃO.....						13,02	m³
TOTAL ACUMULADO.....						13,02	m³

Camada de Binder

11.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Binder				13,02	30,00	390,68	
Total =						390,68	m³xkm
MEDIÇÃO ANTERIOR.....							m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....							390,68 m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....							390,68 m³xkm

11.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Binder				13,02	81,00	1.054,84	
Total =						1.054,84	m³xkm
MEDIÇÃO ANTERIOR.....							m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....							1.054,84 m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....							1.054,84 m³xkm

11.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Binder							
				434,09	0,03	13,02	
				A =		13,02	m³
Página 87							
						 Bruno Aquino Engenheiro CREAPE 180	

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ³
NESTA MEDIÇÃO.....	13,02	m ³
TOTAL ACUMULADO.....	13,02	m ³

11.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

434,09

$$A = 434,09 \text{ m}^2$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ²
NESTA MEDIÇÃO.....	434,09	m ²
TOTAL ACUMULADO.....	434,09	m ²

11.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

11.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

434,09

$$A = 434,09 \text{ m}^2$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ²
NESTA MEDIÇÃO.....	434,09	m ²
TOTAL ACUMULADO.....	434,09	m ²

11.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

434,09 0,03 13,02

$$A = 13,02 \text{ m}^3$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ³
NESTA MEDIÇÃO.....	13,02	m ³
TOTAL ACUMULADO.....	13,02	m ³

11.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 13,02 30,00 390,68

$$\text{Total} = 390,68 \text{ m}^3 \times \text{km}$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ³ xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	390,68	m ³ xkm
TOTAL ACUMULADO.....	390,68	m ³ xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

11.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Rolamento				13,02	81,00	1.054,84	
				Total = 1.054,84 m³xkm			

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	1.054,84 m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.054,84 m³xkm

11.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Rolamento				434,09	0,03	13,02	
				A = 13,02 m³			

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m³
NESTA MEDIÇÃO.....	13,02 m³
TOTAL ACUMULADO.....	13,02 m³

11.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
						434,09	
				A = 434,09 m²			

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	434,09 m²
TOTAL ACUMULADO.....	434,09 m²

11.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

11.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	- Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	- Unid.

11.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
				TOTAL = - m²				

Bruno Aquino Ferreira
Engenheiro Civil
CREA/PE 180880171-7

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

11.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

11.6 SERVIÇOS FINAIS

11.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

434,09

A = 434,09 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	434,09	m²
TOTAL ACUMULADO.....	434,09	m²

11.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

12 RUA GLEIDSONALDO GARRIDO GOMES

13 RUA JARBAS ALEXANDRINO DA SILVA

14 RUA JOANA SOARES DE ARAÚJO

14.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

14.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

583,87

A = 583,87 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	583,87	m²
TOTAL ACUMULADO.....	583,87	m²



MEMÓRIA DE CÁLCULO

- 14.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 75,86

$$A = 75,86 \text{ m}^2$$

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 75,86 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 75,86 m²

14.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

- 14.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 583,87

$$A = 583,87 \text{ m}^2$$

MEDIÇÃO ANTERIOR..... - m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 583,87 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 583,87 m²

14.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

- 14.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

583,87

$$A = 583,87 \text{ m}^2$$

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 583,87 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 583,87 m²

- 14.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

583,87 0,03 17,52

$$A = 17,52 \text{ m}^3$$

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³
 NESTA MEDIÇÃO..... 17,52 m³
 TOTAL ACUMULADO..... 17,52 m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

14.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 17,52 30,00 525,48

Total = 525,48 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 525,48 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 525,48 m³xkm

14.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 17,52 81,00 1.418,80

Total = 1.418,80 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 1.418,80 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 1.418,80 m³xkm

14.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

583,87 0,03 17,52

A = 17,52 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³
 NESTA MEDIÇÃO..... 17,52 m³
 TOTAL ACUMULADO..... 17,52 m³

14.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

583,87

A = 583,87 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 583,87 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 583,87 m²

14.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

14.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

583,87

A = 583,87 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ²
NESTA MEDIÇÃO.....	583,87	m ²
TOTAL ACUMULADO.....	583,87	m ²

14.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

583,87 0,03 17,52

A = 17,52 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ³
NESTA MEDIÇÃO.....	17,52	m ³
TOTAL ACUMULADO.....	17,52	m ³

14.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 17,52 30,00 525,48

Total = 525,48 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ³ xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	525,48	m ³ xkm
TOTAL ACUMULADO.....	525,48	m ³ xkm

14.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 17,52 81,00 1.418,80

Total = 1.418,80 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ³ xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	1.418,80	m ³ xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.418,80	m ³ xkm

14.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

583,87 0,03 17,52

A = 17,52 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ³
NESTA MEDIÇÃO.....	17,52	m ³
TOTAL ACUMULADO.....	17,52	m ³


 Bruno Aquino Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA/PB 180880171-7

MEMÓRIA DE CÁLCULO

14.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

583,87

A = 583,87 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	583,87	m²
TOTAL ACUMULADO.....	583,87	m²

14.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

14.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

-

TOTAL = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

14.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

14.6 SERVIÇOS FINAIS

14.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

583,87

A = 583,87 m²


 Bruno Aquino Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 180880171-7

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	583,87	m²
TOTAL ACUMULADO.....	583,87	m²

14.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

- 15 RUA JOÃO LACERDA MOREIRA
- 16 RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA
- 17 RUA JOSÉ AVELINO SOBRINHO
- 18 RUA JOSE GARRIDO DE LACERDA

18.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

18.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.024,60

A = 2.024,60 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	2.024,60	m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.024,60	m²

18.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 289,76

A = 289,76 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	289,76	m²
TOTAL ACUMULADO.....	289,76	m²

18.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

18.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 2.024,60

A = 2.024,60 m²



MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	-	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	2.024,60	m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.024,60	m²

18.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

18.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
2.024,60								
A = 2.024,60								m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	2.024,60	m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.024,60	m²

18.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

2.024,60	0,03	60,74
A = 60,74		
m³		

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDIÇÃO.....	60,74	m³
TOTAL ACUMULADO.....	60,74	m³

18.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder	60,74	30,00	1.822,14
Total = 1.822,14			
m³xkm			

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	1.822,14	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.822,14	m³xkm

18.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder	60,74	81,00	4.919,78
Total = 4.919,78			
m³xkm			

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	4.919,78	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	4.919,78	m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

18.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

2.024,600,0360,74

A =60,74m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m³
NESTA MEDIÇÃO.....	60,74m³
TOTAL ACUMULADO.....	60,74m³

18.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.024,60

A =2.024,60m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	2.024,60m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.024,60m²

18.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

18.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.024,60

A =2.024,60m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	2.024,60m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.024,60m²

18.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

2.024,600,0360,74

A =60,74m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m³
NESTA MEDIÇÃO.....	60,74m³
TOTAL ACUMULADO.....	60,74m³

18.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento	60,74	30,00	1.822,14	Total =	1.822,14	m³xkm
---------------------	-------	-------	----------	---------	----------	-------



MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	1.822,14	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.822,14	m³xkm

18.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Rolamento				60,74	81,00	4.919,78	
				Total = 4.919,78 m³xkm			

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	4.919,78	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	4.919,78	m³xkm

18.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

2.024,60	0,03	60,74
A = 60,74 m³		

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDIÇÃO.....	60,74	m³
TOTAL ACUMULADO.....	60,74	m³

18.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.024,60
A = 2.024,60 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	2.024,60	m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.024,60	m²

18.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

18.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

18.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
							-	
TOTAL =							-	m²
MEDICÇÃO ANTERIOR.....								m²
NESTA MEDICÇÃO.....							-	m²
TOTAL ACUMULADO.....							-	m²

18.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
Área =							-	m²
MEDICÇÃO ANTERIOR.....								m²
NESTA MEDICÇÃO.....							-	m²
TOTAL ACUMULADO.....							-	m²

18.6 SERVIÇOS FINAIS

18.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
							2.024,60	
A =							2.024,60	m²
MEDICÇÃO ANTERIOR.....								m²
NESTA MEDICÇÃO.....							2.024,60	m²
TOTAL ACUMULADO.....							2.024,60	m²

18.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		
<u>Placa de Identificação de Rua</u>					
TOTAL =				-	Unid.
MEDICÇÃO ANTERIOR.....					
NESTA MEDICÇÃO.....					
TOTAL ACUMULADO.....					

Placa de Identificação de Rua

19 RUA JOSELINA FARIAS ALMEIDA

19.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

19.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
							216,45	
A =							216,45	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDICÇÃO ANTERIOR.....		m ²
NESTA MEDICÇÃO.....	216,45	m ²
TOTAL ACUMULADO.....	216,45	m ²

- 19.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 21,44

$$A = 21,44 \text{ m}^2$$

MEDICÇÃO ANTERIOR.....		m ²
NESTA MEDICÇÃO.....	21,44	m ²
TOTAL ACUMULADO.....	21,44	m ²

19.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

- 19.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 216,45

$$A = 216,45 \text{ m}^2$$

MEDICÇÃO ANTERIOR.....	-	m ²
NESTA MEDICÇÃO.....	216,45	m ²
TOTAL ACUMULADO.....	216,45	m ²

19.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

- 19.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

216,45

$$A = 216,45 \text{ m}^2$$

MEDICÇÃO ANTERIOR.....		m ²
NESTA MEDICÇÃO.....	216,45	m ²
TOTAL ACUMULADO.....	216,45	m ²

- 19.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

216,45 0,03 6,49

$$A = 6,49 \text{ m}^3$$

MEDICÇÃO ANTERIOR.....		m ³
NESTA MEDICÇÃO.....	6,49	m ³
TOTAL ACUMULADO.....	6,49	m ³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

19.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 6,49 30,00 194,81

Total = 194,81 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 194,81 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 194,81 m³xkm

19.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 6,49 81,00 525,97

Total = 525,97 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 525,97 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 525,97 m³xkm

19.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

216,45 0,03 6,49

A = 6,49 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³
 NESTA MEDIÇÃO..... 6,49 m³
 TOTAL ACUMULADO..... 6,49 m³

19.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

216,45

A = 216,45 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 216,45 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 216,45 m²

19.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

19.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

216,45

A = 216,45 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ²
NESTA MEDIÇÃO.....	216,45	m ²
TOTAL ACUMULADO.....	216,45	m ²

19.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

216,45 0,03 6,49

A = 6,49 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ³
NESTA MEDIÇÃO.....	6,49	m ³
TOTAL ACUMULADO.....	6,49	m ³

19.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 6,49 30,00 194,81

Total = 194,81 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ³ xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	194,81	m ³ xkm
TOTAL ACUMULADO.....	194,81	m ³ xkm

19.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 6,49 81,00 525,97

Total = 525,97 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ³ xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	525,97	m ³ xkm
TOTAL ACUMULADO.....	525,97	m ³ xkm

19.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

216,45 0,03 6,49

A = 6,49 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ³
NESTA MEDIÇÃO.....	6,49	m ³
TOTAL ACUMULADO.....	6,49	m ³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

19.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

216,45

A = 216,45 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	216,45	m²
TOTAL ACUMULADO.....	216,45	m²

19.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

19.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

19.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

-

TOTAL = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

19.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

19.6 SERVIÇOS FINAIS

19.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

216,45

A = 216,45 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	216,45	m²
TOTAL ACUMULADO.....	216,45	m²

19.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

20 RUA MANOEL FERREIRA CAVALCANTE

21 RUA MARIA ALVES BARBOSA

22 RUA MARIA LUCINDA BOMFIM

22.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

22.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.614,62

A = 1.614,62 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	1.614,62	m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.614,62	m²

22.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 155,86

A = 155,86 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	155,86	m²
TOTAL ACUMULADO.....	155,86	m²

22.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

22.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 1.614,62

A = 1.614,62 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	-	m ²
NESTA MEDIÇÃO.....	1.614,62	m ²
TOTAL ACUMULADO.....	1.614,62	m ²

22.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

22.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.614,62

A = 1.614,62 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ²
NESTA MEDIÇÃO.....	1.614,62	m ²
TOTAL ACUMULADO.....	1.614,62	m ²

22.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

1.614,62 0,03 48,44

A = 48,44 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ³
NESTA MEDIÇÃO.....	48,44	m ³
TOTAL ACUMULADO.....	48,44	m ³

22.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 48,44 30,00 1.453,16

Total = 1.453,16 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ³ xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	1.453,16	m ³ xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.453,16	m ³ xkm

22.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 48,44 81,00 3.923,53

Total = 3.923,53 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ³ xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	3.923,53	m ³ xkm
TOTAL ACUMULADO.....	3.923,53	m ³ xkm


 Bruno Aquino Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA/PB 180880171-7

MEMÓRIA DE CÁLCULO

22.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

1.614,62 0,03 48,44

A = 48,44 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³
 NESTA MEDIÇÃO..... 48,44 m³
 TOTAL ACUMULADO..... 48,44 m³

22.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

1.614,62

A = 1.614,62 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 1.614,62 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 1.614,62 m²

22.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

22.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.614,62

A = 1.614,62 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 1.614,62 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 1.614,62 m²

22.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

1.614,62 0,03 48,44

A = 48,44 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³
 NESTA MEDIÇÃO..... 48,44 m³
 TOTAL ACUMULADO..... 48,44 m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

22.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 48,44 30,00 1.453,16

Total = 1.453,16 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 1.453,16 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 1.453,16 m³xkm

22.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 48,44 81,00 3.923,53

Total = 3.923,53 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 3.923,53 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 3.923,53 m³xkm

22.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

1.614,62 0,03 48,44

A = 48,44 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³
 NESTA MEDIÇÃO..... 48,44 m³
 TOTAL ACUMULADO..... 48,44 m³

22.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

1.614,62

A = 1.614,62 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 1.614,62 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 1.614,62 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

22.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

22.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.
NESTA MEDIÇÃO..... - Unid.
TOTAL ACUMULADO..... - Unid.

22.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

-
TOTAL = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
NESTA MEDIÇÃO..... - m²
TOTAL ACUMULADO..... - m²

22.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
NESTA MEDIÇÃO..... - m²
TOTAL ACUMULADO..... - m²

22.6 SERVIÇOS FINAIS

22.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.614,62
A = 1.614,62 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
NESTA MEDIÇÃO..... 1.614,62 m²
TOTAL ACUMULADO..... 1.614,62 m²

22.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

- 23RUA MARIA RIBEIRO DA SILVA
- 24RUA MAXIMO ALGUSTO FERNANDES
- 25RUA MÔNICA MARIA PIRES

25.1SERVIÇOS PRELIMINARES

25.1.1LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

521,34

A = 521,34 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	521,34	m²
TOTAL ACUMULADO.....	521,34	m²

25.1.2RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 64,02

A = 64,02 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	64,02	m²
TOTAL ACUMULADO.....	64,02	m²

25.2SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

25.2.1SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 521,34

A = 521,34 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	521,34	m²
TOTAL ACUMULADO.....	521,34	m²

25.3PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

25.3.1LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

521,34

A = 521,34 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 521,34 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 521,34 m²

25.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

521,34 0,03 15,64

A = 15,64 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³
 NESTA MEDIÇÃO..... 15,64 m³
 TOTAL ACUMULADO..... 15,64 m³

25.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 15,64 30,00 469,21

Total = 469,21 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 469,21 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 469,21 m³xkm

25.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 15,64 81,00 1.266,86

Total = 1.266,86 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 1.266,86 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 1.266,86 m³xkm

25.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

521,34 0,03 15,64

A = 15,64 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³
 NESTA MEDIÇÃO..... 15,64 m³
 TOTAL ACUMULADO..... 15,64 m³


 Bruno Aquino Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA/PB 180880171-7

MEMÓRIA DE CÁLCULO

25.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

521,34

A = 521,34 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	521,34	m²
TOTAL ACUMULADO.....	521,34	m²

25.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

25.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

521,34

A = 521,34 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	521,34	m²
TOTAL ACUMULADO.....	521,34	m²

25.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

521,34 0,03 15,64

A = 15,64 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDIÇÃO.....	15,64	m³
TOTAL ACUMULADO.....	15,64	m³

25.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento	15,64	30,00	469,21	
		Total =	469,21	m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	469,21	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	469,21	m³xkm

25.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento	15,64	81,00	1.266,86	
		Total =	1.266,86	m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	1.266,86	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.266,86	m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

25.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

521,34 0,03 15,64

A = 15,64 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³
 NESTA MEDIÇÃO..... 15,64 m³
 TOTAL ACUMULADO..... 15,64 m³

25.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

521,34

A = 521,34 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 521,34 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 521,34 m²

25.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

25.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.
 NESTA MEDIÇÃO..... - Unid.
 TOTAL ACUMULADO..... - Unid.

25.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

-

TOTAL = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... - m²
 TOTAL ACUMULADO..... - m²

25.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

25.6 SERVIÇOS FINAIS

25.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

521,34

A = 521,34 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	521,34	m²
TOTAL ACUMULADO.....	521,34	m²

25.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

26 RUA NELSON PEREIRA DE OLIVEIRA

27 RUA PADRE GUILERME TOWN

27.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

27.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.407,72

A = 1.407,72 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	1.407,72	m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.407,72	m²

27.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 180,21

A = 180,21 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	180,21	m²
TOTAL ACUMULADO.....	180,21	m²



MEMÓRIA DE CÁLCULO

27.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

27.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada)							1.407,72	
					A =	1.407,72	m²	
MEDIÇÃO ANTERIOR.....						-	m²	
NESTA MEDIÇÃO.....						1.407,72	m²	
TOTAL ACUMULADO.....						1.407,72	m²	

27.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

27.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

							1.407,72	
					A =	1.407,72	m²	
MEDIÇÃO ANTERIOR.....							m²	
NESTA MEDIÇÃO.....						1.407,72	m²	
TOTAL ACUMULADO.....						1.407,72	m²	

27.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

				1.407,72	0,03	42,23	
					A =	42,23	m³
MEDIÇÃO ANTERIOR.....							m³
NESTA MEDIÇÃO.....						42,23	m³
TOTAL ACUMULADO.....						42,23	m³

27.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder				42,23	30,00	1.266,95	
					Total =	1.266,95	m³xkm
MEDIÇÃO ANTERIOR.....							m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....						1.266,95	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....						1.266,95	m³xkm

27.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder				42,23	81,00	3.420,76	
					Total =	3.420,76	m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	3.420,76	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	3.420,76	m³xkm

27.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

1.407,72 0,03 42,23

A = **42,23** m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDIÇÃO.....	42,23	m³
TOTAL ACUMULADO.....	42,23	m³

27.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

1.407,72

A = **1.407,72** m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	1.407,72	m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.407,72	m²

27.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

27.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.407,72

A = **1.407,72** m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	1.407,72	m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.407,72	m²

27.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

1.407,72 0,03 42,23

A = **42,23** m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDIÇÃO.....	42,23	m³
TOTAL ACUMULADO.....	42,23	m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

27.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 42,23 30,00 1.266,95

Total = 1.266,95 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 1.266,95 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 1.266,95 m³xkm

27.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 42,23 81,00 3.420,76

Total = 3.420,76 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 3.420,76 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 3.420,76 m³xkm

27.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

1.407,72 0,03 42,23

A = 42,23 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³
 NESTA MEDIÇÃO..... 42,23 m³
 TOTAL ACUMULADO..... 42,23 m³

27.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

1.407,72

A = 1.407,72 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 1.407,72 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 1.407,72 m²

27.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

27.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

27.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
							-	
TOTAL =							-	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....								m²
NESTA MEDIÇÃO.....							-	m²
TOTAL ACUMULADO.....							-	m²

27.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
Área =							-	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....								m²
NESTA MEDIÇÃO.....							-	m²
TOTAL ACUMULADO.....							-	m²

27.6 SERVIÇOS FINAIS

27.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
							1.407,72	
A =							1.407,72	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....								m²
NESTA MEDIÇÃO.....							1.407,72	m²
TOTAL ACUMULADO.....							1.407,72	m²

27.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

28 RUA RAIMUNDO LUIZ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

29 RUA SÃO PEDRO**29.1 SERVIÇOS PRELIMINARES**

- 29.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.244,83

A = 2.244,83 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 2.244,83 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 2.244,83 m²

- 29.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 308,04

A = 308,04 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 308,04 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 308,04 m²

29.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

- 29.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 2.244,83

A = 2.244,83 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... - m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 2.244,83 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 2.244,83 m²

29.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

- 29.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.244,83

A = 2.244,83 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 2.244,83 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 2.244,83 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

29.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

2.244,83 0,03 67,34

A = 67,34 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³
 NESTA MEDIÇÃO..... 67,34 m³
 TOTAL ACUMULADO..... 67,34 m³

29.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 67,34 30,00 2.020,35

Total = 2.020,35 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 2.020,35 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 2.020,35 m³xkm

29.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 67,34 81,00 5.454,94

Total = 5.454,94 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 5.454,94 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 5.454,94 m³xkm

29.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

2.244,83 0,03 67,34

A = 67,34 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³
 NESTA MEDIÇÃO..... 67,34 m³
 TOTAL ACUMULADO..... 67,34 m³

29.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.244,83

A = 2.244,83 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	2.244,83	m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.244,83	m²

29.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

29.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.244,83

A = 2.244,83 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	2.244,83	m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.244,83	m²

29.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.244,83

0,03

67,34

A = 67,34 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDIÇÃO.....	67,34	m³
TOTAL ACUMULADO.....	67,34	m³

29.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 67,34 30,00 2.020,35

Total = 2.020,35 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	2.020,35	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	2.020,35	m³xkm

29.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 67,34 81,00 5.454,94

Total = 5.454,94 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	5.454,94	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	5.454,94	m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

29.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

2.244,83 0,03 67,34

A = 67,34 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³
 NESTA MEDIÇÃO..... 67,34 m³
 TOTAL ACUMULADO..... 67,34 m³

29.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.244,83

A = 2.244,83 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 2.244,83 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 2.244,83 m²

29.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

29.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.
 NESTA MEDIÇÃO..... - Unid.
 TOTAL ACUMULADO..... - Unid.

29.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

-

TOTAL = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... - m²
 TOTAL ACUMULADO..... - m²

29.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

29.6 SERVIÇOS FINAIS

29.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.244,83

A = 2.244,83 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	2.244,83	m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.244,83	m²

29.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

30 RUA VICENTE GREGÓRIO DE ANDRADE

30.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

30.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

388,05

A = 388,05 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	388,05	m²
TOTAL ACUMULADO.....	388,05	m²

30.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 43,21

A = 43,21 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	43,21	m²
TOTAL ACUMULADO.....	43,21	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

30.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

30.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada)

388,05

A = 388,05 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....

- m²

NESTA MEDICÃO.....

388,05 m²

TOTAL ACUMULADO.....

388,05 m²

30.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

30.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

388,05

A = 388,05 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....

m²

NESTA MEDICÃO.....

388,05 m²

TOTAL ACUMULADO.....

388,05 m²

30.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

388,05 0,03 11,64

A = 11,64 m³

MEDICÃO ANTERIOR.....

m³

NESTA MEDICÃO.....

11,64 m³

TOTAL ACUMULADO.....

11,64 m³

30.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

11,64 30,00 349,25

Total = 349,25 m³xkm

MEDICÃO ANTERIOR.....

m³xkm

NESTA MEDICÃO.....

349,25 m³xkm

TOTAL ACUMULADO.....

349,25 m³xkm

30.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

11,64 81,00 942,96

Total = 942,96 m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDICÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDICÃO.....	942,96	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	942,96	m³xkm

30.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

388,05 0,03 11,64

A = 11,64 m³

MEDICÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDICÃO.....	11,64	m³
TOTAL ACUMULADO.....	11,64	m³

30.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

388,05

A = 388,05 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDICÃO.....	388,05	m²
TOTAL ACUMULADO.....	388,05	m²

30.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

30.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

388,05

A = 388,05 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDICÃO.....	388,05	m²
TOTAL ACUMULADO.....	388,05	m²

30.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

388,05 0,03 11,64

A = 11,64 m³

MEDICÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDICÃO.....	11,64	m³
TOTAL ACUMULADO.....	11,64	m³


Bruno Aquino Ferreira
Engenheiro Civil
CREA/PE 180880171-7

MEMÓRIA DE CÁLCULO

30.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento	11,64	30,00	349,25	
Total =		349,25	m³xkm	

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	349,25	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	349,25	m³xkm

30.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento	11,64	81,00	942,96	
Total =		942,96	m³xkm	

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	942,96	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	942,96	m³xkm

30.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento	388,05	0,03	11,64	
A =		11,64	m³	

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDIÇÃO.....	11,64	m³
TOTAL ACUMULADO.....	11,64	m³

30.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

388,05	
A =	388,05 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	388,05	m²
TOTAL ACUMULADO.....	388,05	m²

30.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

30.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

30.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
							-	
TOTAL =							-	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....							m²	
NESTA MEDIÇÃO.....							-	m²
TOTAL ACUMULADO.....							-	m²

30.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
							-	
Área =							-	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....							m²	
NESTA MEDIÇÃO.....							-	m²
TOTAL ACUMULADO.....							-	m²

30.6 SERVIÇOS FINAIS

30.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
							388,05	
A =							388,05	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....							m²	
NESTA MEDIÇÃO.....							388,05	m²
TOTAL ACUMULADO.....							388,05	m²

30.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

31 RUA ZILDA NITÃO DINIZ**31.1 SERVIÇOS PRELIMINARES**

- 31.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

888,41

A = **888,41** m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 888,41 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 888,41 m²

- 31.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 103,70

A = **103,70** m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 103,70 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 103,70 m²

31.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

- 31.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 888,41

A = **888,41** m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... - m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 888,41 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 888,41 m²

31.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

- 31.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

888,41

A = **888,41** m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 888,41 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 888,41 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

31.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

888,41 0,03 26,65

$$A = 26,65 \text{ m}^3$$

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³
 NESTA MEDIÇÃO..... 26,65 m³
 TOTAL ACUMULADO..... 26,65 m³

31.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 26,65 30,00 799,57

$$\text{Total} = 799,57 \text{ m}^3 \times \text{km}$$

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 799,57 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 799,57 m³xkm

31.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 26,65 81,00 2.158,84

$$\text{Total} = 2.158,84 \text{ m}^3 \times \text{km}$$

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 2.158,84 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 2.158,84 m³xkm

31.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

888,41 0,03 26,65

$$A = 26,65 \text{ m}^3$$

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³
 NESTA MEDIÇÃO..... 26,65 m³
 TOTAL ACUMULADO..... 26,65 m³

31.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

888,41

$$A = 888,41 \text{ m}^2$$

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ²
NESTA MEDIÇÃO.....	888,41	m ²
TOTAL ACUMULADO.....	888,41	m ²

31.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

31.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

888,41

A = 888,41 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ²
NESTA MEDIÇÃO.....	888,41	m ²
TOTAL ACUMULADO.....	888,41	m ²

31.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

888,41 0,03 26,65

A = 26,65 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ³
NESTA MEDIÇÃO.....	26,65	m ³
TOTAL ACUMULADO.....	26,65	m ³

31.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 26,65 30,00 799,57

Total = 799,57 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ³ xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	799,57	m ³ xkm
TOTAL ACUMULADO.....	799,57	m ³ xkm

31.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 26,65 81,00 2.158,84

Total = 2.158,84 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m ³ xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	2.158,84	m ³ xkm
TOTAL ACUMULADO.....	2.158,84	m ³ xkm


 Bruno Aquino Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA/PB 180880171-7

MEMÓRIA DE CÁLCULO

31.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

888,41 0,03 26,65
A = 26,65 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³
NESTA MEDIÇÃO..... 26,65 m³
TOTAL ACUMULADO..... 26,65 m³

31.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

888,41
A = 888,41 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
NESTA MEDIÇÃO..... 888,41 m²
TOTAL ACUMULADO..... 888,41 m²

31.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

31.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.
NESTA MEDIÇÃO..... - Unid.
TOTAL ACUMULADO..... - Unid.

31.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

TOTAL = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
NESTA MEDIÇÃO..... - m²
TOTAL ACUMULADO..... - m²

31.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²



MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

31.6 SERVIÇOS FINAIS

31.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
							888,41	
						A =	888,41	m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	888,41	m²
TOTAL ACUMULADO.....	888,41	m²

31.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

32 TRAVESSA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE

Coremas - PB, 30 de junho de 2024.