

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL

						Valor do Contrato (R\$):		5.487.662,50	
						Valor da Alteração-01 (R\$):		733.038,96	
						Valor da Alteração-02 (R\$):		-88.001,33	
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):		6.132.700,13	
						Valor Acum. Medições (R\$):		6.054.578,07	
						Saldo do Contrato (R\$):		78.122,06	
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	

1	RUA AMÉLIA ALVES DE ARAÚJO						72.316,06	72.941,15	625,09
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						8.898,56	8.898,56	-
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	8,00	8,00	-	385,69	3.085,52	3.085,52	-
1.1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	657,90	657,90	-	0,36	236,84	236,84	-
1.1.3	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	90,42	90,42	-	61,67	5.576,20	5.576,20	-
1.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						250,00	250,00	-
1.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	657,90	657,90	-	0,38	250,00	250,00	-
1.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						30.516,14	30.516,14	-
1.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	657,90	657,90	-	1,75	1.151,33	1.151,33	-
1.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	19,74	19,74	-	10,32	203,72	203,72	-
1.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	592,11	592,11	-	2,14	1.267,12	1.267,12	-
1.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.598,70	1.598,70	-	0,87	1.390,87	1.390,87	-
1.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	19,74	19,74	-	1.248,29	24.641,24	24.641,24	-
1.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	657,90	657,90	-	2,83	1.861,86	1.861,86	-
1.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						30.516,14	30.516,14	-
1.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	657,90	657,90	-	1,75	1.151,33	1.151,33	-
1.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	19,74	19,74	-	10,32	203,72	203,72	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS



							Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50	
							Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96	
							Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33	
							Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13	
							Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07	
							Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06	
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS
1.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	592,11	592,11	-	2,14	1.267,12	1.267,12	-
1.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.598,70	1.598,70	-	0,87	1.390,87	1.390,87	-
1.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	19,74	19,74	-	1.248,29	24.641,24	24.641,24	-
1.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	657,90	657,90	-	2,83	1.861,86	1.861,86	-
1.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						983,89	1.608,98	625,09
1.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
1.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	60,51	60,51	-	16,26	983,89	983,89	-
1.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
1.6	SERVIÇOS FINAIS						1.151,33	1.151,33	-
1.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	657,90	657,90	-	1,75	1.151,33	1.151,33	-
1.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
2	RUA ANTÔNIO FIRMINO LEITE						40.907,60	41.532,69	625,09
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.907,95	2.907,95	-
2.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	392,87	392,87	-	0,36	141,43	141,43	-
2.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	44,86	44,86	-	61,67	2.766,52	2.766,52	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL			ANTERIOR	ATUAL	
2.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						149,29	149,29	-
2.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	392,87	392,87	-	0,38	149,29	149,29	-
2.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						18.225,57	18.225,57	-
2.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	392,87	392,87	-	1,75	687,52	687,52	-
2.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	11,79	11,79	-	10,32	121,67	121,67	-
2.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	353,58	353,58	-	2,14	756,66	756,66	-
2.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	954,67	954,67	-	0,87	830,56	830,56	-
2.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	11,79	11,79	-	1.248,29	14.717,34	14.717,34	-
2.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	392,87	392,87	-	2,83	1.111,82	1.111,82	-
2.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						18.225,57	18.225,57	-
2.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	392,87	392,87	-	1,75	687,52	687,52	-
2.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	11,79	11,79	-	10,32	121,67	121,67	-
2.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	353,58	353,58	-	2,14	756,66	756,66	-
2.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	954,67	954,67	-	0,87	830,56	830,56	-
2.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	11,79	11,79	-	1.248,29	14.717,34	14.717,34	-
2.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	392,87	392,87	-	2,83	1.111,82	1.111,82	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
2.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						711,70	1.336,79	625,09
2.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
2.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	43,77	43,77	-	16,26	711,70	711,70	-
2.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
2.6	SERVIÇOS FINAIS						687,52	687,52	-
2.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	392,87	392,87	-	1,75	687,52	687,52	-
2.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
3	RUA ANTÔNIO PORFÍRIO OLIVEIRA						283.868,26	284.493,35	625,09
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						23.076,01	23.076,01	-
3.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	2.704,11	2.704,11	-	0,36	973,48	973,48	-
3.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	358,40	358,40	-	61,67	22.102,53	22.102,53	-
3.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						1.027,56	1.027,56	-
3.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	2.704,11	2.704,11	-	0,38	1.027,56	1.027,56	-
3.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						125.408,14	125.408,14	-
3.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.704,11	2.704,11	-	1,75	4.732,19	4.732,19	-
3.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	81,12	81,12	-	10,32	837,16	837,16	-
3.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.433,70	2.433,70	-	2,14	5.208,12	5.208,12	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
3.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.570,99	6.570,99	-	0,87	5.716,76	5.716,76	-
3.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	81,12	81,12	-	1.248,29	101.261,28	101.261,28	-
3.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.704,11	2.704,11	-	2,83	7.652,63	7.652,63	-
3.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						125.408,14	125.408,14	-
3.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.704,11	2.704,11	-	1,75	4.732,19	4.732,19	-
3.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	81,12	81,12	-	10,32	837,16	837,16	-
3.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.433,70	2.433,70	-	2,14	5.208,12	5.208,12	-
3.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.570,99	6.570,99	-	0,87	5.716,76	5.716,76	-
3.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	81,12	81,12	-	1.248,29	101.261,28	101.261,28	-
3.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.704,11	2.704,11	-	2,83	7.652,63	7.652,63	-
3.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						4.216,22	4.841,31	625,09
3.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
3.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	259,30	259,30	-	16,26	4.216,22	4.216,22	-
3.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
3.6	SERVIÇOS FINAIS						4.732,19	4.732,19	-
3.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.704,11	2.704,11	-	1,75	4.732,19	4.732,19	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL

						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07		
						Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

3.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
4	RUA ANTÔNIO TIRBUTINO						32.070,97	32.696,06	625,09
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						5.212,55	5.212,55	-
4.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	276,35	276,35	-	0,36	99,49	99,49	-
4.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	82,91	82,91	-	61,67	5.113,06	5.113,06	-
4.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						105,01	105,01	-
4.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	276,35	276,35	-	0,38	105,01	105,01	-
4.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						12.816,04	12.816,04	-
4.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	276,35	276,35	-	1,75	483,61	483,61	-
4.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	8,29	8,29	-	10,32	85,55	85,55	-
4.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	248,72	248,72	-	2,14	532,26	532,26	-
4.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	671,53	671,53	-	0,87	584,23	584,23	-
4.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	8,29	8,29	-	1.248,29	10.348,32	10.348,32	-
4.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	276,35	276,35	-	2,83	782,07	782,07	-
4.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						12.816,04	12.816,04	-
4.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	276,35	276,35	-	1,75	483,61	483,61	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
4.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	8,29	8,29	-	10,32	85,55	85,55	-
4.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	248,72	248,72	-	2,14	532,26	532,26	-
4.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	671,53	671,53	-	0,87	584,23	584,23	-
4.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	8,29	8,29	-	1.248,29	10.348,32	10.348,32	-
4.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	276,35	276,35	-	2,83	782,07	782,07	-
4.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						637,72	1.262,81	625,09
4.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
4.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	39,22	39,22	-	16,26	637,72	637,72	-
4.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
4.6	SERVIÇOS FINAIS						483,61	483,61	-
4.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	276,35	276,35	-	1,75	483,61	483,61	-
4.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
5	RUA BENILDO FAUSTINO DA SILVA						64.342,66	64.967,75	625,09
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						4.506,50	4.506,50	-
5.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	620,88	620,88	-	0,36	223,52	223,52	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS



Valor do Contrato (R\$):		5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):		733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):		-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):		6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):		6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):		78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
5.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	69,45	69,45	-	61,67	4.282,98	4.282,98	-
5.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						235,93	235,93	-
5.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	620,88	620,88	-	0,38	235,93	235,93	-
5.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						28.799,94	28.799,94	-
5.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	620,88	620,88	-	1,75	1.086,54	1.086,54	-
5.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	18,63	18,63	-	10,32	192,26	192,26	-
5.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	558,79	558,79	-	2,14	1.195,81	1.195,81	-
5.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.508,74	1.508,74	-	0,87	1.312,60	1.312,60	-
5.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	18,63	18,63	-	1.248,29	23.255,64	23.255,64	-
5.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	620,88	620,88	-	2,83	1.757,09	1.757,09	-
5.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						28.799,94	28.799,94	-
5.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	620,88	620,88	-	1,75	1.086,54	1.086,54	-
5.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	18,63	18,63	-	10,32	192,26	192,26	-
5.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	558,79	558,79	-	2,14	1.195,81	1.195,81	-
5.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.508,74	1.508,74	-	0,87	1.312,60	1.312,60	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS



Valor do Contrato (R\$):		5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):		733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):		-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):		6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):		6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):		78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
5.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	18,63	18,63	-	1.248,29	23.255,64	23.255,64	-
5.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	620,88	620,88	-	2,83	1.757,09	1.757,09	-
5.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						913,81	1.538,90	625,09
5.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
5.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	56,20	56,20	-	16,26	913,81	913,81	-
5.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
5.6	SERVIÇOS FINAIS						1.086,54	1.086,54	-
5.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	620,88	620,88	-	1,75	1.086,54	1.086,54	-
5.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
6	RUA EDGAR ALVES CABRAL						294.277,92	294.903,01	625,09
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						23.220,82	23.220,82	-
6.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	2.818,58	2.818,58	-	0,36	1.014,69	1.014,69	-
6.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	360,08	360,08	-	61,67	22.206,13	22.206,13	-
6.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						1.071,06	1.071,06	-
6.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	2.818,58	2.818,58	-	0,38	1.071,06	1.071,06	-
6.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						130.724,50	130.724,50	-
6.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.818,58	2.818,58	-	1,75	4.932,52	4.932,52	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
6.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	84,56	84,56	-	10,32	872,66	872,66	-
6.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.536,72	2.536,72	-	2,14	5.428,58	5.428,58	-
6.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.849,15	6.849,15	-	0,87	5.958,76	5.958,76	-
6.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	84,56	84,56	-	1.248,29	105.555,40	105.555,40	-
6.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.818,58	2.818,58	-	2,83	7.976,58	7.976,58	-
6.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						130.724,50	130.724,50	-
6.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.818,58	2.818,58	-	1,75	4.932,52	4.932,52	-
6.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	84,56	84,56	-	10,32	872,66	872,66	-
6.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.536,72	2.536,72	-	2,14	5.428,58	5.428,58	-
6.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.849,15	6.849,15	-	0,87	5.958,76	5.958,76	-
6.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	84,56	84,56	-	1.248,29	105.555,40	105.555,40	-
6.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.818,58	2.818,58	-	2,83	7.976,58	7.976,58	-
6.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						3.604,52	4.229,61	625,09
6.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
6.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	221,68	221,68	-	16,26	3.604,52	3.604,52	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
6.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
6.6	SERVIÇOS FINAIS						4.932,52	4.932,52	-
6.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.818,58	2.818,58	-	1,75	4.932,52	4.932,52	-
6.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
7	RUA ESTEVAN MARINHO						240.729,85	241.354,94	625,09
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						39.374,85	39.374,85	-
7.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	2.087,63	2.087,63	-	0,36	751,55	751,55	-
7.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	626,29	626,29	-	61,67	38.623,30	38.623,30	-
7.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						793,30	793,30	-
7.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	2.087,63	2.087,63	-	0,38	793,30	793,30	-
7.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						96.822,32	96.822,32	-
7.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.087,63	2.087,63	-	1,75	3.653,35	3.653,35	-
7.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	62,63	62,63	-	10,32	646,34	646,34	-
7.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.878,87	1.878,87	-	2,14	4.020,78	4.020,78	-
7.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.072,94	5.072,94	-	0,87	4.413,46	4.413,46	-
7.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	62,63	62,63	-	1.248,29	78.180,40	78.180,40	-
7.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.087,63	2.087,63	-	2,83	5.907,99	5.907,99	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS



						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07		
						Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

7.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						96.822,32	96.822,32	-
7.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.087,63	2.087,63	-	1,75	3.653,35	3.653,35	-
7.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	62,63	62,63	-	10,32	646,34	646,34	-
7.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.878,87	1.878,87	-	2,14	4.020,78	4.020,78	-
7.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.072,94	5.072,94	-	0,87	4.413,46	4.413,46	-
7.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	62,63	62,63	-	1.248,29	78.180,40	78.180,40	-
7.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.087,63	2.087,63	-	2,83	5.907,99	5.907,99	-
7.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						3.263,71	3.888,80	625,09
7.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
7.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	200,72	200,72	-	16,26	3.263,71	3.263,71	-
7.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
7.6	SERVIÇOS FINAIS						3.653,35	3.653,35	-
7.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.087,63	2.087,63	-	1,75	3.653,35	3.653,35	-
7.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
8	RUA ESTUDANTE KIMARA FERREIRA						244.104,90	245.355,08	1.250,18
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						19.472,89	19.472,89	-
8.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	2.329,66	2.329,66	-	0,36	838,68	838,68	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS



			Valor do Contrato (R\$):		5.487.662,50				
			Valor da Alteração-01 (R\$):		733.038,96				
			Valor da Alteração-02 (R\$):		-88.001,33				
			Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):		6.132.700,13				
			Valor Acum. Medições (R\$):		6.054.578,07				
			Saldo do Contrato (R\$):		78.122,06				
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
8.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	302,16	302,16	-	61,67	18.634,21	18.634,21	-
8.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						885,27	885,27	-
8.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	2.329,66	2.329,66	-	0,38	885,27	885,27	-
8.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						108.046,15	108.046,15	-
8.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.329,66	2.329,66	-	1,75	4.076,91	4.076,91	-
8.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	69,89	69,89	-	10,32	721,26	721,26	-
8.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.096,69	2.096,69	-	2,14	4.486,92	4.486,92	-
8.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.661,07	5.661,07	-	0,87	4.925,13	4.925,13	-
8.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	69,89	69,89	-	1.248,29	87.242,99	87.242,99	-
8.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.329,66	2.329,66	-	2,83	6.592,94	6.592,94	-
8.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						108.046,15	108.046,15	-
8.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.329,66	2.329,66	-	1,75	4.076,91	4.076,91	-
8.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	69,89	69,89	-	10,32	721,26	721,26	-
8.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.096,69	2.096,69	-	2,14	4.486,92	4.486,92	-
8.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.661,07	5.661,07	-	0,87	4.925,13	4.925,13	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
8.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	69,89	69,89	-	1.248,29	87.242,99	87.242,99	-
8.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.329,66	2.329,66	-	2,83	6.592,94	6.592,94	-
8.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						3.577,53	4.827,71	1.250,18
8.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	2,00	2,00	625,09	-	1.250,18	1.250,18
8.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	220,02	220,02	-	16,26	3.577,53	3.577,53	-
8.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
8.6	SERVIÇOS FINAIS						4.076,91	4.076,91	-
8.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.329,66	2.329,66	-	1,75	4.076,91	4.076,91	-
8.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
9	RUA FRANCISCO CÂNDIDO BOMFIM						32.722,33	33.347,42	625,09
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.737,25	2.737,25	-
9.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	309,28	309,28	-	0,36	111,34	111,34	-
9.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	42,58	42,58	-	61,67	2.625,91	2.625,91	-
9.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						117,53	117,53	-
9.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	309,28	309,28	-	0,38	117,53	117,53	-
9.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						14.345,92	14.345,92	-
9.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	309,28	309,28	-	1,75	541,24	541,24	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
9.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	9,28	9,28	-	10,32	95,77	95,77	-
9.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	278,35	278,35	-	2,14	595,67	595,67	-
9.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	751,55	751,55	-	0,87	653,85	653,85	-
9.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	9,28	9,28	-	1.248,29	11.584,13	11.584,13	-
9.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	309,28	309,28	-	2,83	875,26	875,26	-
9.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						14.345,92	14.345,92	-
9.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	309,28	309,28	-	1,75	541,24	541,24	-
9.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	9,28	9,28	-	10,32	95,77	95,77	-
9.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	278,35	278,35	-	2,14	595,67	595,67	-
9.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	751,55	751,55	-	0,87	653,85	653,85	-
9.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	9,28	9,28	-	1.248,29	11.584,13	11.584,13	-
9.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	309,28	309,28	-	2,83	875,26	875,26	-
9.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						634,47	1.259,56	625,09
9.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
9.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	39,02	39,02	-	16,26	634,47	634,47	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
9.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
9.6	SERVIÇOS FINAIS						541,24	541,24	-
9.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	309,28	309,28	-	1,75	541,24	541,24	-
9.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
10	RUA FRANCISCO SEVERINO SOUSA						68.393,14	69.018,23	625,09
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						3.784,32	3.784,32	-
10.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	670,49	670,49	-	0,36	241,38	241,38	-
10.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	57,45	57,45	-	61,67	3.542,94	3.542,94	-
10.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						254,79	254,79	-
10.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	670,49	670,49	-	0,38	254,79	254,79	-
10.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						31.090,34	31.090,34	-
10.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	670,49	670,49	-	1,75	1.173,36	1.173,36	-
10.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	20,11	20,11	-	10,32	207,54	207,54	-
10.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	603,44	603,44	-	2,14	1.291,36	1.291,36	-
10.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.629,29	1.629,29	-	0,87	1.417,48	1.417,48	-
10.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	20,11	20,11	-	1.248,29	25.103,11	25.103,11	-
10.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	670,49	670,49	-	2,83	1.897,49	1.897,49	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL

						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07		
						Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

10.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						31.090,34	31.090,34	-
10.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	670,49	670,49	-	1,75	1.173,36	1.173,36	-
10.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	20,11	20,11	-	10,32	207,54	207,54	-
10.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	603,44	603,44	-	2,14	1.291,36	1.291,36	-
10.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.629,29	1.629,29	-	0,87	1.417,48	1.417,48	-
10.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	20,11	20,11	-	1.248,29	25.103,11	25.103,11	-
10.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	670,49	670,49	-	2,83	1.897,49	1.897,49	-
10.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						999,99	1.625,08	625,09
10.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
10.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	61,50	61,50	-	16,26	999,99	999,99	-
10.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
10.6	SERVIÇOS FINAIS						1.173,36	1.173,36	-
10.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	670,49	670,49	-	1,75	1.173,36	1.173,36	-
10.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
11	RUA GENÉZIO ALEXANDRINO VALE						44.836,65	45.461,74	625,09
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.874,68	2.874,68	-
11.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	434,09	434,09	-	0,36	156,27	156,27	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS



						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07		
						Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS
11.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	44,08	44,08	-	61,67	2.718,41	2.718,41	-
11.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						164,95	164,95	-
11.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	434,09	434,09	-	0,38	164,95	164,95	-
11.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						20.129,01	20.129,01	-
11.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	434,09	434,09	-	1,75	759,66	759,66	-
11.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	13,02	13,02	-	10,32	134,37	134,37	-
11.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	390,68	390,68	-	2,14	836,06	836,06	-
11.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.054,84	1.054,84	-	0,87	917,71	917,71	-
11.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	13,02	13,02	-	1.248,29	16.252,74	16.252,74	-
11.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	434,09	434,09	-	2,83	1.228,47	1.228,47	-
11.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						20.129,01	20.129,01	-
11.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	434,09	434,09	-	1,75	759,66	759,66	-
11.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	13,02	13,02	-	10,32	134,37	134,37	-
11.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	390,68	390,68	-	2,14	836,06	836,06	-
11.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.054,84	1.054,84	-	0,87	917,71	917,71	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
11.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	13,02	13,02	-	1.248,29	16.252,74	16.252,74	-
11.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	434,09	434,09	-	2,83	1.228,47	1.228,47	-
11.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						779,34	1.404,43	625,09
11.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
11.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	47,93	47,93	-	16,26	779,34	779,34	-
11.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
11.6	SERVIÇOS FINAIS						759,66	759,66	-
11.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	434,09	434,09	-	1,75	759,66	759,66	-
11.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
12	RUA GLEIDSON ALDO GARRIDO GOMES						149.864,18	150.489,27	625,09
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						21.592,07	21.592,07	-
12.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	1.331,54	1.331,54	-	0,36	479,35	479,35	-
12.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	342,35	342,35	-	61,67	21.112,72	21.112,72	-
12.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						505,99	505,99	-
12.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	1.331,54	1.331,54	-	0,38	505,99	505,99	-
12.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						61.760,00	61.760,00	-
12.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.331,54	1.331,54	-	1,75	2.330,20	2.330,20	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
12.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	39,95	39,95	-	10,32	412,28	412,28	-
12.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.198,50	1.198,50	-	2,14	2.564,79	2.564,79	-
12.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.235,95	3.235,95	-	0,87	2.815,28	2.815,28	-
12.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	39,95	39,95	-	1.248,29	49.869,19	49.869,19	-
12.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.331,54	1.331,54	-	2,83	3.768,26	3.768,26	-
12.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						61.760,00	61.760,00	-
12.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.331,54	1.331,54	-	1,75	2.330,20	2.330,20	-
12.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	39,95	39,95	-	10,32	412,28	412,28	-
12.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.198,50	1.198,50	-	2,14	2.564,79	2.564,79	-
12.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.235,95	3.235,95	-	0,87	2.815,28	2.815,28	-
12.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	39,95	39,95	-	1.248,29	49.869,19	49.869,19	-
12.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.331,54	1.331,54	-	2,83	3.768,26	3.768,26	-
12.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						1.915,92	2.541,01	625,09
12.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
12.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	117,83	117,83	-	16,26	1.915,92	1.915,92	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
12.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
12.6	SERVIÇOS FINAIS						2.330,20	2.330,20	-
12.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.331,54	1.331,54	-	1,75	2.330,20	2.330,20	-
12.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
13	RUA JARBAS ALEXANDRINO DA SILVA						205.812,00	207.062,18	1.250,18
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						33.600,87	33.600,87	-
13.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	1.781,50	1.781,50	-	0,36	641,34	641,34	-
13.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	534,45	534,45	-	61,67	32.959,53	32.959,53	-
13.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						676,97	676,97	-
13.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	1.781,50	1.781,50	-	0,38	676,97	676,97	-
13.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						82.629,42	82.629,42	-
13.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.781,50	1.781,50	-	1,75	3.117,63	3.117,63	-
13.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	53,45	53,45	-	10,32	551,60	551,60	-
13.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.603,35	1.603,35	-	2,14	3.431,17	3.431,17	-
13.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.329,05	4.329,05	-	0,87	3.766,27	3.766,27	-
13.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	53,45	53,45	-	1.248,29	66.721,10	66.721,10	-
13.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.781,50	1.781,50	-	2,83	5.041,65	5.041,65	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



CONTRATO: 230/2024-CPL

						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07		
						Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

13.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						82.629,42	82.629,42	-
13.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.781,50	1.781,50	-	1,75	3.117,63	3.117,63	-
13.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	53,45	53,45	-	10,32	551,60	551,60	-
13.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.603,35	1.603,35	-	2,14	3.431,17	3.431,17	-
13.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.329,05	4.329,05	-	0,87	3.766,27	3.766,27	-
13.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	53,45	53,45	-	1.248,29	66.721,10	66.721,10	-
13.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.781,50	1.781,50	-	2,83	5.041,65	5.041,65	-
13.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						3.157,69	4.407,87	1.250,18
13.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	2,00	2,00	625,09	-	1.250,18	1.250,18
13.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	194,20	194,20	-	16,26	3.157,69	3.157,69	-
13.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
13.6	SERVIÇOS FINAIS						3.117,63	3.117,63	-
13.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.781,50	1.781,50	-	1,75	3.117,63	3.117,63	-
13.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
14	RUA JOANA SOARES DE ARAÚJO						61.186,99	61.812,08	625,09
14.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						4.888,48	4.888,48	-
14.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	583,87	583,87	-	0,36	210,19	210,19	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07		
						Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS
14.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	75,86	75,86	-	61,67	4.678,29	4.678,29	-
14.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						221,87	221,87	-
14.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	583,87	583,87	-	0,38	221,87	221,87	-
14.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						27.083,86	27.083,86	-
14.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	583,87	583,87	-	1,75	1.021,77	1.021,77	-
14.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	17,52	17,52	-	10,32	180,81	180,81	-
14.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	525,48	525,48	-	2,14	1.124,53	1.124,53	-
14.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.418,80	1.418,80	-	0,87	1.234,36	1.234,36	-
14.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	17,52	17,52	-	1.248,29	21.870,04	21.870,04	-
14.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	583,87	583,87	-	2,83	1.652,35	1.652,35	-
14.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						27.083,86	27.083,86	-
14.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	583,87	583,87	-	1,75	1.021,77	1.021,77	-
14.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	17,52	17,52	-	10,32	180,81	180,81	-
14.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	525,48	525,48	-	2,14	1.124,53	1.124,53	-
14.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.418,80	1.418,80	-	0,87	1.234,36	1.234,36	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
14.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	17,52	17,52	-	1.248,29	21.870,04	21.870,04	-
14.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	583,87	583,87	-	2,83	1.652,35	1.652,35	-
14.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						887,15	1.512,24	625,09
14.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
14.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	54,56	54,56	-	16,26	887,15	887,15	-
14.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
14.6	SERVIÇOS FINAIS						1.021,77	1.021,77	-
14.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	583,87	583,87	-	1,75	1.021,77	1.021,77	-
14.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
15	RUA JOÃO LACERDA MOREIRA						66.305,22	67.555,40	1.250,18
15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						10.851,99	10.851,99	-
15.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	575,37	575,37	-	0,36	207,13	207,13	-
15.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	172,61	172,61	-	61,67	10.644,86	10.644,86	-
15.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						218,64	218,64	-
15.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	575,37	575,37	-	0,38	218,64	218,64	-
15.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						26.683,36	26.683,36	-
15.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	575,37	575,37	-	1,75	1.006,90	1.006,90	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
15.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	17,26	17,26	-	10,32	178,12	178,12	-
15.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	517,83	517,83	-	2,14	1.108,16	1.108,16	-
15.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.398,15	1.398,15	-	0,87	1.216,39	1.216,39	-
15.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	17,26	17,26	-	1.248,29	21.545,49	21.545,49	-
15.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	575,37	575,37	-	2,83	1.628,30	1.628,30	-
15.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						26.683,36	26.683,36	-
15.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	575,37	575,37	-	1,75	1.006,90	1.006,90	-
15.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	17,26	17,26	-	10,32	178,12	178,12	-
15.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	517,83	517,83	-	2,14	1.108,16	1.108,16	-
15.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.398,15	1.398,15	-	0,87	1.216,39	1.216,39	-
15.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	17,26	17,26	-	1.248,29	21.545,49	21.545,49	-
15.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	575,37	575,37	-	2,83	1.628,30	1.628,30	-
15.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						860,97	2.111,15	1.250,18
15.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	2,00	2,00	625,09	-	1.250,18	1.250,18
15.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	52,95	52,95	-	16,26	860,97	860,97	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
15.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
15.6	SERVIÇOS FINAIS						1.006,90	1.006,90	-
15.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	575,37	575,37	-	1,75	1.006,90	1.006,90	-
15.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
16	RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA						118.600,87	119.225,96	625,09
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						19.377,17	19.377,17	-
16.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	1.027,38	1.027,38	-	0,36	369,86	369,86	-
16.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	308,21	308,21	-	61,67	19.007,31	19.007,31	-
16.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						390,40	390,40	-
16.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	1.027,38	1.027,38	-	0,38	390,40	390,40	-
16.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						47.646,48	47.646,48	-
16.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.027,38	1.027,38	-	1,75	1.797,92	1.797,92	-
16.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	30,82	30,82	-	10,32	318,06	318,06	-
16.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	924,64	924,64	-	2,14	1.978,73	1.978,73	-
16.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.496,53	2.496,53	-	0,87	2.171,98	2.171,98	-
16.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	30,82	30,82	-	1.248,29	38.472,30	38.472,30	-
16.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.027,38	1.027,38	-	2,83	2.907,49	2.907,49	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL

						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07		
						Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

16.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						47.646,48	47.646,48	-
16.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.027,38	1.027,38	-	1,75	1.797,92	1.797,92	-
16.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	30,82	30,82	-	10,32	318,06	318,06	-
16.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	924,64	924,64	-	2,14	1.978,73	1.978,73	-
16.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.496,53	2.496,53	-	0,87	2.171,98	2.171,98	-
16.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	30,82	30,82	-	1.248,29	38.472,30	38.472,30	-
16.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.027,38	1.027,38	-	2,83	2.907,49	2.907,49	-
16.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						1.742,42	2.367,51	625,09
16.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
16.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	107,16	107,16	-	16,26	1.742,42	1.742,42	-
16.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
16.6	SERVIÇOS FINAIS						1.797,92	1.797,92	-
16.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.027,38	1.027,38	-	1,75	1.797,92	1.797,92	-
16.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
17	RUA JOSÉ AVELINO SOBRINHO						82.248,27	82.873,36	625,09
17.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						13.112,98	13.112,98	-
17.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	716,30	716,30	-	0,36	257,87	257,87	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07		
						Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS
17.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	208,45	208,45	-	61,67	12.855,11	12.855,11	-
17.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						272,19	272,19	-
17.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	716,30	716,30	-	0,38	272,19	272,19	-
17.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						33.222,11	33.222,11	-
17.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	716,30	716,30	-	1,75	1.253,53	1.253,53	-
17.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	21,49	21,49	-	10,32	221,78	221,78	-
17.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	644,67	644,67	-	2,14	1.379,59	1.379,59	-
17.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.740,61	1.740,61	-	0,87	1.514,33	1.514,33	-
17.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	21,49	21,49	-	1.248,29	26.825,75	26.825,75	-
17.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	716,30	716,30	-	2,83	2.027,13	2.027,13	-
17.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						33.222,11	33.222,11	-
17.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	716,30	716,30	-	1,75	1.253,53	1.253,53	-
17.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	21,49	21,49	-	10,32	221,78	221,78	-
17.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	644,67	644,67	-	2,14	1.379,59	1.379,59	-
17.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.740,61	1.740,61	-	0,87	1.514,33	1.514,33	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
17.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	21,49	21,49	-	1.248,29	26.825,75	26.825,75	-
17.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	716,30	716,30	-	2,83	2.027,13	2.027,13	-
17.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						1.165,35	1.790,44	625,09
17.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
17.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	71,67	71,67	-	16,26	1.165,35	1.165,35	-
17.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
17.6	SERVIÇOS FINAIS						1.253,53	1.253,53	-
17.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	716,30	716,30	-	1,75	1.253,53	1.253,53	-
17.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
18	RUA JOSE GARRIDO DE LACERDA						213.505,83	214.130,92	625,09
18.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						18.598,36	18.598,36	-
18.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	2.024,60	2.024,60	-	0,36	728,86	728,86	-
18.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	289,76	289,76	-	61,67	17.869,50	17.869,50	-
18.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						769,35	769,35	-
18.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	2.024,60	2.024,60	-	0,38	769,35	769,35	-
18.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						93.900,23	93.900,23	-
18.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.024,60	2.024,60	-	1,75	3.543,05	3.543,05	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
18.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	60,74	60,74	-	10,32	626,84	626,84	-
18.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.822,14	1.822,14	-	2,14	3.899,38	3.899,38	-
18.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.919,78	4.919,78	-	0,87	4.280,21	4.280,21	-
18.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	60,74	60,74	-	1.248,29	75.821,13	75.821,13	-
18.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.024,60	2.024,60	-	2,83	5.729,62	5.729,62	-
18.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						93.900,23	93.900,23	-
18.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.024,60	2.024,60	-	1,75	3.543,05	3.543,05	-
18.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	60,74	60,74	-	10,32	626,84	626,84	-
18.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.822,14	1.822,14	-	2,14	3.899,38	3.899,38	-
18.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.919,78	4.919,78	-	0,87	4.280,21	4.280,21	-
18.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	60,74	60,74	-	1.248,29	75.821,13	75.821,13	-
18.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.024,60	2.024,60	-	2,83	5.729,62	5.729,62	-
18.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						2.794,61	3.419,70	625,09
18.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
18.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	171,87	171,87	-	16,26	2.794,61	2.794,61	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
18.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
18.6	SERVIÇOS FINAIS						3.543,05	3.543,05	-
18.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.024,60	2.024,60	-	1,75	3.543,05	3.543,05	-
18.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
19	RUA JOSELINA FARIAS ALMEIDA						22.456,87	23.081,96	625,09
19.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.400,12	1.400,12	-
19.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	216,45	216,45	-	0,36	77,92	77,92	-
19.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	21,44	21,44	-	61,67	1.322,20	1.322,20	-
19.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						82,25	82,25	-
19.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	216,45	216,45	-	0,38	82,25	82,25	-
19.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						10.034,20	10.034,20	-
19.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	216,45	216,45	-	1,75	378,79	378,79	-
19.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	6,49	6,49	-	10,32	66,98	66,98	-
19.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	194,81	194,81	-	2,14	416,89	416,89	-
19.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	525,97	525,97	-	0,87	457,59	457,59	-
19.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	6,49	6,49	-	1.248,29	8.101,40	8.101,40	-
19.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	216,45	216,45	-	2,83	612,55	612,55	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS



						Valor do Contrato (R\$): 5.487.662,50			
						Valor da Alteração-01 (R\$): 733.038,96			
						Valor da Alteração-02 (R\$): -88.001,33			
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$): 6.132.700,13			
						Valor Acum. Medições (R\$): 6.054.578,07			
						Saldo do Contrato (R\$): 78.122,06			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

19.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						10.034,20	10.034,20	-
19.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	216,45	216,45	-	1,75	378,79	378,79	-
19.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	6,49	6,49	-	10,32	66,98	66,98	-
19.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	194,81	194,81	-	2,14	416,89	416,89	-
19.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	525,97	525,97	-	0,87	457,59	457,59	-
19.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	6,49	6,49	-	1.248,29	8.101,40	8.101,40	-
19.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	216,45	216,45	-	2,83	612,55	612,55	-
19.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						527,31	1.152,40	625,09
19.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
19.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	32,43	32,43	-	16,26	527,31	527,31	-
19.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
19.6	SERVIÇOS FINAIS						378,79	378,79	-
19.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	216,45	216,45	-	1,75	378,79	378,79	-
19.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
20	RUA MANOEL FERREIRA CAVALCANTE						224.379,89	225.004,98	625,09
20.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						36.755,07	36.755,07	-
20.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	1.948,75	1.948,75	-	0,36	701,55	701,55	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



CONTRATO: 230/2024-CPL

						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07		
						Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	

20.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	584,62	584,62	-	61,67	36.053,52	36.053,52	-
20.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						740,53	740,53	-
20.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	1.948,75	1.948,75	-	0,38	740,53	740,53	-
20.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						90.376,76	90.376,76	-
20.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.948,75	1.948,75	-	1,75	3.410,31	3.410,31	-
20.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	58,46	58,46	-	10,32	603,31	603,31	-
20.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.753,88	1.753,88	-	2,14	3.753,30	3.753,30	-
20.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.735,46	4.735,46	-	0,87	4.119,85	4.119,85	-
20.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	58,46	58,46	-	1.248,29	72.975,03	72.975,03	-
20.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.948,75	1.948,75	-	2,83	5.514,96	5.514,96	-
20.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						90.376,76	90.376,76	-
20.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.948,75	1.948,75	-	1,75	3.410,31	3.410,31	-
20.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	58,46	58,46	-	10,32	603,31	603,31	-
20.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.753,88	1.753,88	-	2,14	3.753,30	3.753,30	-
20.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.735,46	4.735,46	-	0,87	4.119,85	4.119,85	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
20.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	58,46	58,46	-	1.248,29	72.975,03	72.975,03	-
20.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.948,75	1.948,75	-	2,83	5.514,96	5.514,96	-
20.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						2.720,46	3.345,55	625,09
20.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
20.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	167,31	167,31	-	16,26	2.720,46	2.720,46	-
20.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
20.6	SERVIÇOS FINAIS						3.410,31	3.410,31	-
20.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.948,75	1.948,75	-	1,75	3.410,31	3.410,31	-
20.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
21	RUA MARIA ALVES BARBOSA						150.831,04	151.456,13	625,09
21.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						24.675,84	24.675,84	-
21.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	1.308,29	1.308,29	-	0,36	470,98	470,98	-
21.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	392,49	392,49	-	61,67	24.204,86	24.204,86	-
21.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						497,15	497,15	-
21.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	1.308,29	1.308,29	-	0,38	497,15	497,15	-
21.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						60.678,02	60.678,02	-
21.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.308,29	1.308,29	-	1,75	2.289,51	2.289,51	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato	(R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01	(R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02	(R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações)	(R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições	(R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato	(R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
21.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	39,25	39,25	-	10,32	405,06	405,06	-
21.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.177,46	1.177,46	-	2,14	2.519,76	2.519,76	-
21.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.179,14	3.179,14	-	0,87	2.765,85	2.765,85	-
21.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	39,25	39,25	-	1.248,29	48.995,38	48.995,38	-
21.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.308,29	1.308,29	-	2,83	3.702,46	3.702,46	-
21.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						60.678,02	60.678,02	-
21.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.308,29	1.308,29	-	1,75	2.289,51	2.289,51	-
21.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	39,25	39,25	-	10,32	405,06	405,06	-
21.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.177,46	1.177,46	-	2,14	2.519,76	2.519,76	-
21.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.179,14	3.179,14	-	0,87	2.765,85	2.765,85	-
21.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	39,25	39,25	-	1.248,29	48.995,38	48.995,38	-
21.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.308,29	1.308,29	-	2,83	3.702,46	3.702,46	-
21.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						2.012,50	2.637,59	625,09
21.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
21.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	123,77	123,77	-	16,26	2.012,50	2.012,50	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
21.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
21.6	SERVIÇOS FINAIS						2.289,51	2.289,51	-
21.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.308,29	1.308,29	-	1,75	2.289,51	2.289,51	-
21.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
22	RUA MARIA LUCINDA BOMFIM						165.877,10	166.502,19	625,09
22.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						10.193,15	10.193,15	-
22.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	1.614,62	1.614,62	-	0,36	581,26	581,26	-
22.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	155,86	155,86	-	61,67	9.611,89	9.611,89	-
22.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						613,56	613,56	-
22.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	1.614,62	1.614,62	-	0,38	613,56	613,56	-
22.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						74.885,26	74.885,26	-
22.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.614,62	1.614,62	-	1,75	2.825,59	2.825,59	-
22.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	48,44	48,44	-	10,32	499,90	499,90	-
22.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.453,16	1.453,16	-	2,14	3.109,76	3.109,76	-
22.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.923,53	3.923,53	-	0,87	3.413,47	3.413,47	-
22.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	48,44	48,44	-	1.248,29	60.467,17	60.467,17	-
22.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.614,62	1.614,62	-	2,83	4.569,37	4.569,37	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL

						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07		
						Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

22.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						74.885,26	74.885,26	-
22.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.614,62	1.614,62	-	1,75	2.825,59	2.825,59	-
22.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	48,44	48,44	-	10,32	499,90	499,90	-
22.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.453,16	1.453,16	-	2,14	3.109,76	3.109,76	-
22.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.923,53	3.923,53	-	0,87	3.413,47	3.413,47	-
22.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	48,44	48,44	-	1.248,29	60.467,17	60.467,17	-
22.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.614,62	1.614,62	-	2,83	4.569,37	4.569,37	-
22.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						2.474,28	3.099,37	625,09
22.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
22.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	152,17	152,17	-	16,26	2.474,28	2.474,28	-
22.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
22.6	SERVIÇOS FINAIS						2.825,59	2.825,59	-
22.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.614,62	1.614,62	-	1,75	2.825,59	2.825,59	-
22.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
23	RUA MARIA RIBEIRO DA SILVA						390.571,19	391.196,28	625,09
23.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						63.709,31	63.709,31	-
23.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	3.377,84	3.377,84	-	0,36	1.216,02	1.216,02	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07		
						Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS
23.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	1.013,35	1.013,35	-	61,67	62.493,29	62.493,29	-
23.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						1.283,58	1.283,58	-
23.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	3.377,84	3.377,84	-	0,38	1.283,58	1.283,58	-
23.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						156.664,87	156.664,87	-
23.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	3.377,84	3.377,84	-	1,75	5.911,22	5.911,22	-
23.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	101,34	101,34	-	10,32	1.045,83	1.045,83	-
23.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.040,06	3.040,06	-	2,14	6.505,73	6.505,73	-
23.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.208,15	8.208,15	-	0,87	7.141,09	7.141,09	-
23.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	101,34	101,34	-	1.248,29	126.501,71	126.501,71	-
23.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	3.377,84	3.377,84	-	2,83	9.559,29	9.559,29	-
23.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						156.664,87	156.664,87	-
23.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	3.377,84	3.377,84	-	1,75	5.911,22	5.911,22	-
23.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	101,34	101,34	-	10,32	1.045,83	1.045,83	-
23.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.040,06	3.040,06	-	2,14	6.505,73	6.505,73	-
23.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.208,15	8.208,15	-	0,87	7.141,09	7.141,09	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
23.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	101,34	101,34	-	1.248,29	126.501,71	126.501,71	-
23.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	3.377,84	3.377,84	-	2,83	9.559,29	9.559,29	-
23.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						6.337,34	6.962,43	625,09
23.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
23.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	389,75	389,75	-	16,26	6.337,34	6.337,34	-
23.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
23.6	SERVIÇOS FINAIS						5.911,22	5.911,22	-
23.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	3.377,84	3.377,84	-	1,75	5.911,22	5.911,22	-
23.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
24	RUA MAXIMO ALGUSTO FERNANDES						276.039,35	276.664,44	625,09
24.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						45.227,41	45.227,41	-
24.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	2.397,92	2.397,92	-	0,36	863,25	863,25	-
24.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	719,38	719,38	-	61,67	44.364,16	44.364,16	-
24.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						911,21	911,21	-
24.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	2.397,92	2.397,92	-	0,38	911,21	911,21	-
24.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						111.214,72	111.214,72	-
24.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.397,92	2.397,92	-	1,75	4.196,36	4.196,36	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
24.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	71,94	71,94	-	10,32	742,42	742,42	-
24.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.158,13	2.158,13	-	2,14	4.618,40	4.618,40	-
24.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.826,95	5.826,95	-	0,87	5.069,45	5.069,45	-
24.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	71,94	71,94	-	1.248,29	89.801,98	89.801,98	-
24.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.397,92	2.397,92	-	2,83	6.786,11	6.786,11	-
24.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						111.214,72	111.214,72	-
24.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.397,92	2.397,92	-	1,75	4.196,36	4.196,36	-
24.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	71,94	71,94	-	10,32	742,42	742,42	-
24.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.158,13	2.158,13	-	2,14	4.618,40	4.618,40	-
24.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.826,95	5.826,95	-	0,87	5.069,45	5.069,45	-
24.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	71,94	71,94	-	1.248,29	89.801,98	89.801,98	-
24.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.397,92	2.397,92	-	2,83	6.786,11	6.786,11	-
24.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						3.274,93	3.900,02	625,09
24.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
24.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	201,41	201,41	-	16,26	3.274,93	3.274,93	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS



						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07		
						Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS
24.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
24.6	SERVIÇOS FINAIS						4.196,36	4.196,36	-
24.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.397,92	2.397,92	-	1,75	4.196,36	4.196,36	-
24.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
25	RUA MÔNICA MARIA PIRES						54.658,56	55.283,65	625,09
25.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						4.135,79	4.135,79	-
25.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	521,34	521,34	-	0,36	187,68	187,68	-
25.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	64,02	64,02	-	61,67	3.948,11	3.948,11	-
25.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						198,11	198,11	-
25.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	521,34	521,34	-	0,38	198,11	198,11	-
25.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						24.178,68	24.178,68	-
25.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	521,34	521,34	-	1,75	912,35	912,35	-
25.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	15,64	15,64	-	10,32	161,40	161,40	-
25.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	469,21	469,21	-	2,14	1.004,11	1.004,11	-
25.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.266,86	1.266,86	-	0,87	1.102,17	1.102,17	-
25.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	15,64	15,64	-	1.248,29	19.523,26	19.523,26	-
25.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	521,34	521,34	-	2,83	1.475,39	1.475,39	-


Bruno Aquino Ferreira

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL

						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07		
						Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

25.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						24.178,68	24.178,68	-
25.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	521,34	521,34	-	1,75	912,35	912,35	-
25.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	15,64	15,64	-	10,32	161,40	161,40	-
25.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	469,21	469,21	-	2,14	1.004,11	1.004,11	-
25.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.266,86	1.266,86	-	0,87	1.102,17	1.102,17	-
25.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	15,64	15,64	-	1.248,29	19.523,26	19.523,26	-
25.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	521,34	521,34	-	2,83	1.475,39	1.475,39	-
25.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						1.054,95	1.680,04	625,09
25.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
25.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	64,88	64,88	-	16,26	1.054,95	1.054,95	-
25.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
25.6	SERVIÇOS FINAIS						912,35	912,35	-
25.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	521,34	521,34	-	1,75	912,35	912,35	-
25.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
26	RUA NELSON PEREIRA DE OLIVEIRA						262.154,96	262.780,05	625,09
26.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						42.837,11	42.837,11	-
26.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	2.271,23	2.271,23	-	0,36	817,64	817,64	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07		
						Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS
26.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	681,36	681,36	-	61,67	42.019,47	42.019,47	-
26.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						863,07	863,07	-
26.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	2.271,23	2.271,23	-	0,38	863,07	863,07	-
26.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						105.339,92	105.339,92	-
26.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.271,23	2.271,23	-	1,75	3.974,65	3.974,65	-
26.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	68,14	68,14	-	10,32	703,20	703,20	-
26.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.044,11	2.044,11	-	2,14	4.374,40	4.374,40	-
26.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.519,09	5.519,09	-	0,87	4.801,61	4.801,61	-
26.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	68,14	68,14	-	1.248,29	85.058,48	85.058,48	-
26.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.271,23	2.271,23	-	2,83	6.427,58	6.427,58	-
26.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						105.339,92	105.339,92	-
26.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.271,23	2.271,23	-	1,75	3.974,65	3.974,65	-
26.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	68,14	68,14	-	10,32	703,20	703,20	-
26.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.044,11	2.044,11	-	2,14	4.374,40	4.374,40	-
26.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.519,09	5.519,09	-	0,87	4.801,61	4.801,61	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
26.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	68,14	68,14	-	1.248,29	85.058,48	85.058,48	-
26.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.271,23	2.271,23	-	2,83	6.427,58	6.427,58	-
26.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						3.800,29	4.425,38	625,09
26.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
26.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	233,72	233,72	-	16,26	3.800,29	3.800,29	-
26.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
26.6	SERVIÇOS FINAIS						3.974,65	3.974,65	-
26.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.271,23	2.271,23	-	1,75	3.974,65	3.974,65	-
26.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
27	RUA PADRE GUILERME TOWN						147.209,68	148.459,86	1.250,18
27.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						11.620,33	11.620,33	-
27.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	1.407,72	1.407,72	-	0,36	506,78	506,78	-
27.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	180,21	180,21	-	61,67	11.113,55	11.113,55	-
27.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						534,93	534,93	-
27.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	1.407,72	1.407,72	-	0,38	534,93	534,93	-
27.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						65.285,79	65.285,79	-
27.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.407,72	1.407,72	-	1,75	2.463,51	2.463,51	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
27.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	42,23	42,23	-	10,32	435,81	435,81	-
27.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.266,95	1.266,95	-	2,14	2.711,27	2.711,27	-
27.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.420,76	3.420,76	-	0,87	2.976,06	2.976,06	-
27.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	42,23	42,23	-	1.248,29	52.715,29	52.715,29	-
27.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.407,72	1.407,72	-	2,83	3.983,85	3.983,85	-
27.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						65.285,79	65.285,79	-
27.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.407,72	1.407,72	-	1,75	2.463,51	2.463,51	-
27.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	42,23	42,23	-	10,32	435,81	435,81	-
27.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.266,95	1.266,95	-	2,14	2.711,27	2.711,27	-
27.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.420,76	3.420,76	-	0,87	2.976,06	2.976,06	-
27.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	42,23	42,23	-	1.248,29	52.715,29	52.715,29	-
27.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.407,72	1.407,72	-	2,83	3.983,85	3.983,85	-
27.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						2.019,33	3.269,51	1.250,18
27.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	2,00	2,00	625,09	-	1.250,18	1.250,18
27.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	124,19	124,19	-	16,26	2.019,33	2.019,33	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



			Valor do Contrato (R\$):		5.487.662,50				
			Valor da Alteração-01 (R\$):		733.038,96				
			Valor da Alteração-02 (R\$):		-88.001,33				
			Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):		6.132.700,13				
			Valor Acum. Medições (R\$):		6.054.578,07				
			Saldo do Contrato (R\$):		78.122,06				
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
27.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
27.6	SERVIÇOS FINAIS						2.463,51	2.463,51	-
27.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.407,72	1.407,72	-	1,75	2.463,51	2.463,51	-
27.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
28	RUA RAIMUNDO LUIZ						265.950,80	266.575,89	625,09
28.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						43.567,02	43.567,02	-
28.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	2.309,89	2.309,89	-	0,36	831,56	831,56	-
28.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	692,97	692,97	-	61,67	42.735,46	42.735,46	-
28.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						877,76	877,76	-
28.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	2.309,89	2.309,89	-	0,38	877,76	877,76	-
28.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						107.133,17	107.133,17	-
28.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.309,89	2.309,89	-	1,75	4.042,31	4.042,31	-
28.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	69,30	69,30	-	10,32	715,18	715,18	-
28.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.078,90	2.078,90	-	2,14	4.448,85	4.448,85	-
28.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.613,03	5.613,03	-	0,87	4.883,34	4.883,34	-
28.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	69,30	69,30	-	1.248,29	86.506,50	86.506,50	-
28.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.309,89	2.309,89	-	2,83	6.536,99	6.536,99	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL

						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07		
						Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

28.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						107.133,17	107.133,17	-
28.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.309,89	2.309,89	-	1,75	4.042,31	4.042,31	-
28.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	69,30	69,30	-	10,32	715,18	715,18	-
28.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.078,90	2.078,90	-	2,14	4.448,85	4.448,85	-
28.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.613,03	5.613,03	-	0,87	4.883,34	4.883,34	-
28.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	69,30	69,30	-	1.248,29	86.506,50	86.506,50	-
28.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.309,89	2.309,89	-	2,83	6.536,99	6.536,99	-
28.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						3.197,37	3.822,46	625,09
28.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
28.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	196,64	196,64	-	16,26	3.197,37	3.197,37	-
28.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
28.6	SERVIÇOS FINAIS						4.042,31	4.042,31	-
28.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.309,89	2.309,89	-	1,75	4.042,31	4.042,31	-
28.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
29	RUA SÃO PEDRO						235.852,98	236.478,07	625,09
29.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						19.804,97	19.804,97	-
29.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	2.244,83	2.244,83	-	0,36	808,14	808,14	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07		
						Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS
29.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	308,04	308,04	-	61,67	18.996,83	18.996,83	-
29.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						853,04	853,04	-
29.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	2.244,83	2.244,83	-	0,38	853,04	853,04	-
29.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						104.105,47	104.105,47	-
29.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.244,83	2.244,83	-	1,75	3.928,45	3.928,45	-
29.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	67,34	67,34	-	10,32	694,95	694,95	-
29.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.020,35	2.020,35	-	2,14	4.323,55	4.323,55	-
29.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.454,94	5.454,94	-	0,87	4.745,80	4.745,80	-
29.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	67,34	67,34	-	1.248,29	84.059,85	84.059,85	-
29.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.244,83	2.244,83	-	2,83	6.352,87	6.352,87	-
29.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						104.105,47	104.105,47	-
29.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.244,83	2.244,83	-	1,75	3.928,45	3.928,45	-
29.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	67,34	67,34	-	10,32	694,95	694,95	-
29.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.020,35	2.020,35	-	2,14	4.323,55	4.323,55	-
29.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.454,94	5.454,94	-	0,87	4.745,80	4.745,80	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL

							Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
							Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
							Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
							Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
							Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
							Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS
29.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	67,34	67,34	-	1.248,29	84.059,85	84.059,85	-
29.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.244,83	2.244,83	-	2,83	6.352,87	6.352,87	-
29.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						3.055,58	3.680,67	625,09
29.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
29.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	187,92	187,92	-	16,26	3.055,58	3.055,58	-
29.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
29.6	SERVIÇOS FINAIS						3.928,45	3.928,45	-
29.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.244,83	2.244,83	-	1,75	3.928,45	3.928,45	-
29.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
30	RUA VICENTE GREGÓRIO DE ANDRADE						40.405,93	41.031,02	625,09
30.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.804,46	2.804,46	-
30.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	388,05	388,05	-	0,36	139,70	139,70	-
30.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	43,21	43,21	-	61,67	2.664,76	2.664,76	-
30.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						147,46	147,46	-
30.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	388,05	388,05	-	0,38	147,46	147,46	-
30.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						17.995,27	17.995,27	-
30.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	388,05	388,05	-	1,75	679,09	679,09	-



Bruno Aquino Ferreira

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
30.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	11,64	11,64	-	10,32	120,12	120,12	-
30.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	349,25	349,25	-	2,14	747,40	747,40	-
30.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	942,96	942,96	-	0,87	820,38	820,38	-
30.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	11,64	11,64	-	1.248,29	14.530,10	14.530,10	-
30.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	388,05	388,05	-	2,83	1.098,18	1.098,18	-
30.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						17.995,27	17.995,27	-
30.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	388,05	388,05	-	1,75	679,09	679,09	-
30.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	11,64	11,64	-	10,32	120,12	120,12	-
30.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	349,25	349,25	-	2,14	747,40	747,40	-
30.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	942,96	942,96	-	0,87	820,38	820,38	-
30.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	11,64	11,64	-	1.248,29	14.530,10	14.530,10	-
30.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	388,05	388,05	-	2,83	1.098,18	1.098,18	-
30.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						784,38	1.409,47	625,09
30.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
30.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	48,24	48,24	-	16,26	784,38	784,38	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
30.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
30.6	SERVIÇOS FINAIS						679,09	679,09	-
30.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	388,05	388,05	-	1,75	679,09	679,09	-
30.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
31	RUA ZILDA NITÃO DINIZ						92.473,47	93.098,56	625,09
31.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						6.715,01	6.715,01	-
31.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	888,41	888,41	-	0,36	319,83	319,83	-
31.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	103,70	103,70	-	61,67	6.395,18	6.395,18	-
31.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						337,60	337,60	-
31.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	888,41	888,41	-	0,38	337,60	337,60	-
31.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						41.200,15	41.200,15	-
31.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	888,41	888,41	-	1,75	1.554,72	1.554,72	-
31.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	26,65	26,65	-	10,32	275,03	275,03	-
31.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	799,57	799,57	-	2,14	1.711,08	1.711,08	-
31.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.158,84	2.158,84	-	0,87	1.878,19	1.878,19	-
31.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	26,65	26,65	-	1.248,29	33.266,93	33.266,93	-
31.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	888,41	888,41	-	2,83	2.514,20	2.514,20	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL

						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07		
						Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

31.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						41.200,15	41.200,15	-
31.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	888,41	888,41	-	1,75	1.554,72	1.554,72	-
31.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	26,65	26,65	-	10,32	275,03	275,03	-
31.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	799,57	799,57	-	2,14	1.711,08	1.711,08	-
31.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.158,84	2.158,84	-	0,87	1.878,19	1.878,19	-
31.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	26,65	26,65	-	1.248,29	33.266,93	33.266,93	-
31.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	888,41	888,41	-	2,83	2.514,20	2.514,20	-
31.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						1.465,84	2.090,93	625,09
31.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
31.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	90,15	90,15	-	16,26	1.465,84	1.465,84	-
31.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
31.6	SERVIÇOS FINAIS						1.554,72	1.554,72	-
31.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	888,41	888,41	-	1,75	1.554,72	1.554,72	-
31.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
32	TRAVESSA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE						49.796,31	50.421,40	625,09
32.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						8.110,86	8.110,86	-
32.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	430,03	430,03	-	0,36	154,81	154,81	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07		
						Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS
32.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	129,01	129,01	-	61,67	7.956,05	7.956,05	-
32.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						163,41	163,41	-
32.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	430,03	430,03	-	0,38	163,41	163,41	-
32.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						19.942,96	19.942,96	-
32.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	430,03	430,03	-	1,75	752,55	752,55	-
32.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	12,90	12,90	-	10,32	133,13	133,13	-
32.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	387,03	387,03	-	2,14	828,24	828,24	-
32.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.044,97	1.044,97	-	0,87	909,12	909,12	-
32.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	12,90	12,90	-	1.248,29	16.102,94	16.102,94	-
32.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	430,03	430,03	-	2,83	1.216,98	1.216,98	-
32.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						19.942,96	19.942,96	-
32.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	430,03	430,03	-	1,75	752,55	752,55	-
32.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	12,90	12,90	-	10,32	133,13	133,13	-
32.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	387,03	387,03	-	2,14	828,24	828,24	-
32.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.044,97	1.044,97	-	0,87	909,12	909,12	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
32.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	12,90	12,90	-	1.248,29	16.102,94	16.102,94	-
32.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	430,03	430,03	-	2,83	1.216,98	1.216,98	-
32.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						883,57	1.508,66	625,09
32.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
32.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	54,34	54,34	-	16,26	883,57	883,57	-
32.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
32.6	SERVIÇOS FINAIS						752,55	752,55	-
32.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	430,03	430,03	-	1,75	752,55	752,55	-
32.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
33	RUA MANOEL FERREIRA CAVALCANTE						57.765,56	58.390,65	625,09
33.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						8.822,44	8.822,44	-
33.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	506,85	506,85	-	0,36	182,47	182,47	-
33.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	140,10	140,10	-	61,67	8.639,97	8.639,97	-
33.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						192,60	192,60	-
33.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	506,85	506,85	-	0,38	192,60	192,60	-
33.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						23.512,58	23.512,58	-
33.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	506,85	506,85	-	1,75	886,99	886,99	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
33.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	15,21	15,21	-	10,32	156,97	156,97	-
33.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	456,17	456,17	-	2,14	976,20	976,20	-
33.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.231,65	1.231,65	-	0,87	1.071,54	1.071,54	-
33.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	15,21	15,21	-	1.248,29	18.986,49	18.986,49	-
33.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	506,85	506,85	-	2,83	1.434,39	1.434,39	-
33.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						23.512,58	23.512,58	-
33.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	506,85	506,85	-	1,75	886,99	886,99	-
33.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	15,21	15,21	-	10,32	156,97	156,97	-
33.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	456,17	456,17	-	2,14	976,20	976,20	-
33.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.231,65	1.231,65	-	0,87	1.071,54	1.071,54	-
33.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	15,21	15,21	-	1.248,29	18.986,49	18.986,49	-
33.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	506,85	506,85	-	2,83	1.434,39	1.434,39	-
33.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						838,37	1.463,46	625,09
33.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
33.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	51,56	51,56	-	16,26	838,37	838,37	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
33.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
33.6	SERVIÇOS FINAIS						886,99	886,99	-
33.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	506,85	506,85	-	1,75	886,99	886,99	-
33.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
34	RUA MARIA BARBOSA						8.839,02	10.089,20	1.250,18
34.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						919,19	919,19	-
34.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	79,66	79,66	-	0,36	28,68	28,68	-
34.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	14,44	14,44	-	61,67	890,51	890,51	-
34.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						30,27	30,27	-
34.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	79,66	79,66	-	0,38	30,27	30,27	-
34.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						3.694,75	3.694,75	-
34.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	79,66	79,66	-	1,75	139,41	139,41	-
34.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	2,39	2,39	-	10,32	24,66	24,66	-
34.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	71,69	71,69	-	2,14	153,42	153,42	-
34.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	193,57	193,57	-	0,87	168,41	168,41	-
34.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	2,39	2,39	-	1.248,29	2.983,41	2.983,41	-
34.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	79,66	79,66	-	2,83	225,44	225,44	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL

						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07		
						Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

34.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						3.694,75	3.694,75	-
34.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	79,66	79,66	-	1,75	139,41	139,41	-
34.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	2,39	2,39	-	10,32	24,66	24,66	-
34.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	71,69	71,69	-	2,14	153,42	153,42	-
34.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	193,57	193,57	-	0,87	168,41	168,41	-
34.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	2,39	2,39	-	1.248,29	2.983,41	2.983,41	-
34.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	79,66	79,66	-	2,83	225,44	225,44	-
34.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						360,65	1.610,83	1.250,18
34.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	2,00	2,00	625,09	-	1.250,18	1.250,18
34.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	22,18	22,18	-	16,26	360,65	360,65	-
34.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
34.6	SERVIÇOS FINAIS						139,41	139,41	-
34.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	79,66	79,66	-	1,75	139,41	139,41	-
34.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
35	RUA MARLENE						71.168,69	72.418,87	1.250,18
35.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						11.506,59	11.506,59	-
35.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	615,55	615,55	-	0,36	221,60	221,60	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



CONTRATO: 230/2024-CPL

						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07		
						Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	

35.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	182,99	182,99	-	61,67	11.284,99	11.284,99	-
35.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						233,91	233,91	-
35.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	615,55	615,55	-	0,38	233,91	233,91	-
35.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						28.552,65	28.552,65	-
35.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	615,55	615,55	-	1,75	1.077,21	1.077,21	-
35.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	18,47	18,47	-	10,32	190,61	190,61	-
35.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	554,00	554,00	-	2,14	1.185,56	1.185,56	-
35.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.495,79	1.495,79	-	0,87	1.301,34	1.301,34	-
35.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	18,47	18,47	-	1.248,29	23.055,92	23.055,92	-
35.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	615,55	615,55	-	2,83	1.742,01	1.742,01	-
35.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						28.552,65	28.552,65	-
35.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	615,55	615,55	-	1,75	1.077,21	1.077,21	-
35.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	18,47	18,47	-	10,32	190,61	190,61	-
35.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	554,00	554,00	-	2,14	1.185,56	1.185,56	-
35.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.495,79	1.495,79	-	0,87	1.301,34	1.301,34	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL

							Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50	
							Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96	
							Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33	
							Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13	
							Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07	
							Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06	
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS
35.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	18,47	18,47	-	1.248,29	23.055,92	23.055,92	-
35.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	615,55	615,55	-	2,83	1.742,01	1.742,01	-
35.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						1.245,68	2.495,86	1.250,18
35.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	2,00	2,00	625,09	-	1.250,18	1.250,18
35.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	76,61	76,61	-	16,26	1.245,68	1.245,68	-
35.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
35.6	SERVIÇOS FINAIS						1.077,21	1.077,21	-
35.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	615,55	615,55	-	1,75	1.077,21	1.077,21	-
35.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
36	RUA JOÃO VIRGOLINO DA SILVA						82.427,97	83.053,06	625,09
36.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						12.748,18	12.748,18	-
36.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	722,22	722,22	-	0,36	260,00	260,00	-
36.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	202,50	202,50	-	61,67	12.488,18	12.488,18	-
36.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						274,44	274,44	-
36.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	722,22	722,22	-	0,38	274,44	274,44	-
36.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						33.499,68	33.499,68	-
36.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	722,22	722,22	-	1,75	1.263,89	1.263,89	-

Página 59


Bruno Aquino Ferreira
Engenheiro Civil
CREA/PE 130880171-7

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
36.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	21,67	21,67	-	10,32	223,63	223,63	-
36.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	650,00	650,00	-	2,14	1.391,00	1.391,00	-
36.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.754,99	1.754,99	-	0,87	1.526,84	1.526,84	-
36.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	21,67	21,67	-	1.248,29	27.050,44	27.050,44	-
36.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	722,22	722,22	-	2,83	2.043,88	2.043,88	-
36.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						33.499,68	33.499,68	-
36.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	722,22	722,22	-	1,75	1.263,89	1.263,89	-
36.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	21,67	21,67	-	10,32	223,63	223,63	-
36.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	650,00	650,00	-	2,14	1.391,00	1.391,00	-
36.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.754,99	1.754,99	-	0,87	1.526,84	1.526,84	-
36.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	21,67	21,67	-	1.248,29	27.050,44	27.050,44	-
36.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	722,22	722,22	-	2,83	2.043,88	2.043,88	-
36.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						1.142,10	1.767,19	625,09
36.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
36.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	70,24	70,24	-	16,26	1.142,10	1.142,10	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
36.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
36.6	SERVIÇOS FINAIS						1.263,89	1.263,89	-
36.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	722,22	722,22	-	1,75	1.263,89	1.263,89	-
36.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
37	RUA JOSÉ MARCOS SUEL ALVES DA SILVA						69.176,12	69.801,21	625,09
37.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						10.939,32	10.939,32	-
37.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	602,10	602,10	-	0,36	216,76	216,76	-
37.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	173,87	173,87	-	61,67	10.722,56	10.722,56	-
37.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						228,80	228,80	-
37.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	602,10	602,10	-	0,38	228,80	228,80	-
37.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						27.920,66	27.920,66	-
37.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	602,10	602,10	-	1,75	1.053,68	1.053,68	-
37.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	18,06	18,06	-	10,32	186,38	186,38	-
37.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	541,89	541,89	-	2,14	1.159,64	1.159,64	-
37.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.463,10	1.463,10	-	0,87	1.272,90	1.272,90	-
37.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	18,06	18,06	-	1.248,29	22.544,12	22.544,12	-
37.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	602,10	602,10	-	2,83	1.703,94	1.703,94	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL

						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07		
						Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

37.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						27.920,66	27.920,66	-
37.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	602,10	602,10	-	1,75	1.053,68	1.053,68	-
37.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	18,06	18,06	-	10,32	186,38	186,38	-
37.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	541,89	541,89	-	2,14	1.159,64	1.159,64	-
37.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.463,10	1.463,10	-	0,87	1.272,90	1.272,90	-
37.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	18,06	18,06	-	1.248,29	22.544,12	22.544,12	-
37.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	602,10	602,10	-	2,83	1.703,94	1.703,94	-
37.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						1.113,00	1.738,09	625,09
37.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
37.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	68,45	68,45	-	16,26	1.113,00	1.113,00	-
37.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
37.6	SERVIÇOS FINAIS						1.053,68	1.053,68	-
37.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	602,10	602,10	-	1,75	1.053,68	1.053,68	-
37.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
38	RUA MARIA IVONETE						121.856,22	122.481,31	625,09
38.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						19.282,35	19.282,35	-
38.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	1.063,79	1.063,79	-	0,36	382,96	382,96	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS



Valor do Contrato (R\$):		5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):		733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):		-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):		6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):		6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):		78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
38.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	306,46	306,46	-	61,67	18.899,39	18.899,39	-
38.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						404,24	404,24	-
38.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	1.063,79	1.063,79	-	0,38	404,24	404,24	-
38.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						49.332,22	49.332,22	-
38.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.063,79	1.063,79	-	1,75	1.861,63	1.861,63	-
38.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	31,91	31,91	-	10,32	329,31	329,31	-
38.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	957,41	957,41	-	2,14	2.048,86	2.048,86	-
38.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.585,01	2.585,01	-	0,87	2.248,96	2.248,96	-
38.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	31,91	31,91	-	1.248,29	39.832,93	39.832,93	-
38.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.063,79	1.063,79	-	2,83	3.010,53	3.010,53	-
38.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						49.332,22	49.332,22	-
38.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.063,79	1.063,79	-	1,75	1.861,63	1.861,63	-
38.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	31,91	31,91	-	10,32	329,31	329,31	-
38.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	957,41	957,41	-	2,14	2.048,86	2.048,86	-
38.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.585,01	2.585,01	-	0,87	2.248,96	2.248,96	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
38.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	31,91	31,91	-	1.248,29	39.832,93	39.832,93	-
38.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.063,79	1.063,79	-	2,83	3.010,53	3.010,53	-
38.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						1.643,56	2.268,65	625,09
38.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
38.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	101,08	101,08	-	16,26	1.643,56	1.643,56	-
38.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
38.6	SERVIÇOS FINAIS						1.861,63	1.861,63	-
38.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.063,79	1.063,79	-	1,75	1.861,63	1.861,63	-
38.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
39	TRAVESSA MARIA IVONETE						124.998,10	125.623,19	625,09
39.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						20.107,68	20.107,68	-
39.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	1.084,87	1.084,87	-	0,36	390,55	390,55	-
39.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	319,72	319,72	-	61,67	19.717,13	19.717,13	-
39.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						412,25	412,25	-
39.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	1.084,87	1.084,87	-	0,38	412,25	412,25	-
39.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						50.319,43	50.319,43	-
39.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.084,87	1.084,87	-	1,75	1.898,52	1.898,52	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
39.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	32,55	32,55	-	10,32	335,92	335,92	-
39.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	976,38	976,38	-	2,14	2.089,45	2.089,45	-
39.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.636,23	2.636,23	-	0,87	2.293,52	2.293,52	-
39.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	32,55	32,55	-	1.248,29	40.631,84	40.631,84	-
39.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.084,87	1.084,87	-	2,83	3.070,18	3.070,18	-
39.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						50.319,43	50.319,43	-
39.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.084,87	1.084,87	-	1,75	1.898,52	1.898,52	-
39.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	32,55	32,55	-	10,32	335,92	335,92	-
39.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	976,38	976,38	-	2,14	2.089,45	2.089,45	-
39.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.636,23	2.636,23	-	0,87	2.293,52	2.293,52	-
39.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	32,55	32,55	-	1.248,29	40.631,84	40.631,84	-
39.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.084,87	1.084,87	-	2,83	3.070,18	3.070,18	-
39.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						1.940,79	2.565,88	625,09
39.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
39.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	119,36	119,36	-	16,26	1.940,79	1.940,79	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



CONTRATO: 230/2024-CPL

							Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50	
							Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96	
							Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33	
							Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13	
							Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07	
							Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06	
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS
39.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
39.6	SERVIÇOS FINAIS						1.898,52	1.898,52	-
39.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.084,87	1.084,87	-	1,75	1.898,52	1.898,52	-
39.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
40	RUA ILDENATO RAMALHO LEITE						111.624,04	112.249,13	625,09
40.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						17.567,83	17.567,83	-
40.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	974,44	974,44	-	0,36	350,80	350,80	-
40.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	279,18	279,18	-	61,67	17.217,03	17.217,03	-
40.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						370,29	370,29	-
40.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	974,44	974,44	-	0,38	370,29	370,29	-
40.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						45.188,95	45.188,95	-
40.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	974,44	974,44	-	1,75	1.705,27	1.705,27	-
40.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	29,23	29,23	-	10,32	301,65	301,65	-
40.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	877,00	877,00	-	2,14	1.876,78	1.876,78	-
40.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.367,89	2.367,89	-	0,87	2.060,06	2.060,06	-
40.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	29,23	29,23	-	1.248,29	36.487,52	36.487,52	-
40.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	974,44	974,44	-	2,83	2.757,67	2.757,67	-


Bruno Aquino Ferreira

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

40.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						45.188,95	45.188,95	-
40.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	974,44	974,44	-	1,75	1.705,27	1.705,27	-
40.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	29,23	29,23	-	10,32	301,65	301,65	-
40.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	877,00	877,00	-	2,14	1.876,78	1.876,78	-
40.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.367,89	2.367,89	-	0,87	2.060,06	2.060,06	-
40.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	29,23	29,23	-	1.248,29	36.487,52	36.487,52	-
40.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	974,44	974,44	-	2,83	2.757,67	2.757,67	-
40.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						1.602,75	2.227,84	625,09
40.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
40.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	98,57	98,57	-	16,26	1.602,75	1.602,75	-
40.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
40.6	SERVIÇOS FINAIS						1.705,27	1.705,27	-
40.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	974,44	974,44	-	1,75	1.705,27	1.705,27	-
40.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
41	RUA SÃO JOSÉ						33.770,38	34.395,47	625,09
41.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						5.156,35	5.156,35	-
41.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	293,28	293,28	-	0,36	105,58	105,58	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



CONTRATO: 230/2024-CPL

						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07		
						Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	

41.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	81,90	81,90	-	61,67	5.050,77	5.050,77	-
41.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						111,45	111,45	-
41.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	293,28	293,28	-	0,38	111,45	111,45	-
41.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						13.603,86	13.603,86	-
41.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	293,28	293,28	-	1,75	513,24	513,24	-
41.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	8,80	8,80	-	10,32	90,82	90,82	-
41.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	263,95	263,95	-	2,14	564,85	564,85	-
41.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	712,67	712,67	-	0,87	620,02	620,02	-
41.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	8,80	8,80	-	1.248,29	10.984,95	10.984,95	-
41.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	293,28	293,28	-	2,83	829,98	829,98	-
41.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						13.603,86	13.603,86	-
41.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	293,28	293,28	-	1,75	513,24	513,24	-
41.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	8,80	8,80	-	10,32	90,82	90,82	-
41.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	263,95	263,95	-	2,14	564,85	564,85	-
41.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	712,67	712,67	-	0,87	620,02	620,02	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
41.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	8,80	8,80	-	1.248,29	10.984,95	10.984,95	-
41.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	293,28	293,28	-	2,83	829,98	829,98	-
41.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						781,62	1.406,71	625,09
41.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
41.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	48,07	48,07	-	16,26	781,62	781,62	-
41.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
41.6	SERVIÇOS FINAIS						513,24	513,24	-
41.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	293,28	293,28	-	1,75	513,24	513,24	-
41.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
42	TRAVESSA JOÃO RAIMUNDO DE SOUSA						5.981,67	6.606,76	625,09
42.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						21,48	21,48	-
42.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	59,68	59,68	-	0,36	21,48	21,48	-
42.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	-	-	61,67	-	-	-
42.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						22,68	22,68	-
42.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	59,68	59,68	-	0,38	22,68	22,68	-
42.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						2.767,35	2.767,35	-
42.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	59,68	59,68	-	1,75	104,44	104,44	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
42.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	1,79	1,79	-	10,32	18,47	18,47	-
42.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	53,71	53,71	-	2,14	114,94	114,94	-
42.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	145,02	145,02	-	0,87	126,17	126,17	-
42.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	1,79	1,79	-	1.248,29	2.234,44	2.234,44	-
42.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	59,68	59,68	-	2,83	168,89	168,89	-
42.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						2.767,35	2.767,35	-
42.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	59,68	59,68	-	1,75	104,44	104,44	-
42.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	1,79	1,79	-	10,32	18,47	18,47	-
42.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	53,71	53,71	-	2,14	114,94	114,94	-
42.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	145,02	145,02	-	0,87	126,17	126,17	-
42.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	1,79	1,79	-	1.248,29	2.234,44	2.234,44	-
42.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	59,68	59,68	-	2,83	168,89	168,89	-
42.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						298,37	923,46	625,09
42.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
42.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	18,35	18,35	-	16,26	298,37	298,37	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
42.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
42.6	SERVIÇOS FINAIS						104,44	104,44	-
42.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	59,68	59,68	-	1,75	104,44	104,44	-
42.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
43	RUA JOÃO RAIMUNDO						35.620,56	36.245,65	625,09
43.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						5.187,88	5.187,88	-
43.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	314,06	314,06	-	0,36	113,06	113,06	-
43.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	82,29	82,29	-	61,67	5.074,82	5.074,82	-
43.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						119,34	119,34	-
43.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	314,06	314,06	-	0,38	119,34	119,34	-
43.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						14.563,33	14.563,33	-
43.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	314,06	314,06	-	1,75	549,61	549,61	-
43.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	9,42	9,42	-	10,32	97,21	97,21	-
43.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	282,65	282,65	-	2,14	604,87	604,87	-
43.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	763,17	763,17	-	0,87	663,96	663,96	-
43.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	9,42	9,42	-	1.248,29	11.758,89	11.758,89	-
43.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	314,06	314,06	-	2,83	888,79	888,79	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS



						Valor do Contrato (R\$): 5.487.662,50			
						Valor da Alteração-01 (R\$): 733.038,96			
						Valor da Alteração-02 (R\$): -88.001,33			
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$): 6.132.700,13			
						Valor Acum. Medições (R\$): 6.054.578,07			
						Saldo do Contrato (R\$): 78.122,06			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

43.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						14.563,33	14.563,33	-
43.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	314,06	314,06	-	1,75	549,61	549,61	-
43.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	9,42	9,42	-	10,32	97,21	97,21	-
43.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	282,65	282,65	-	2,14	604,87	604,87	-
43.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	763,17	763,17	-	0,87	663,96	663,96	-
43.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	9,42	9,42	-	1.248,29	11.758,89	11.758,89	-
43.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	314,06	314,06	-	2,83	888,79	888,79	-
43.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						637,07	1.262,16	625,09
43.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
43.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	39,18	39,18	-	16,26	637,07	637,07	-
43.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
43.6	SERVIÇOS FINAIS						549,61	549,61	-
43.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	314,06	314,06	-	1,75	549,61	549,61	-
43.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
44	RUA RAIMUNDO NONATO						79.799,98	80.425,07	625,09
44.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						13.050,07	13.050,07	-
44.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	688,85	688,85	-	0,36	247,99	247,99	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



CONTRATO: 230/2024-CPL

						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07		
						Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	

44.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	207,59	207,59	-	61,67	12.802,08	12.802,08	-
44.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						261,76	261,76	-
44.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	688,85	688,85	-	0,38	261,76	261,76	-
44.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						31.954,02	31.954,02	-
44.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	688,85	688,85	-	1,75	1.205,49	1.205,49	-
44.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	20,67	20,67	-	10,32	213,31	213,31	-
44.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	620,10	620,10	-	2,14	1.327,01	1.327,01	-
44.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.674,27	1.674,27	-	0,87	1.456,61	1.456,61	-
44.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	20,67	20,67	-	1.248,29	25.802,15	25.802,15	-
44.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	688,85	688,85	-	2,83	1.949,45	1.949,45	-
44.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						31.954,02	31.954,02	-
44.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	688,85	688,85	-	1,75	1.205,49	1.205,49	-
44.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	20,67	20,67	-	10,32	213,31	213,31	-
44.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	620,10	620,10	-	2,14	1.327,01	1.327,01	-
44.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.674,27	1.674,27	-	0,87	1.456,61	1.456,61	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
44.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	20,67	20,67	-	1.248,29	25.802,15	25.802,15	-
44.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	688,85	688,85	-	2,83	1.949,45	1.949,45	-
44.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						1.374,62	1.999,71	625,09
44.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
44.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	84,54	84,54	-	16,26	1.374,62	1.374,62	-
44.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
44.6	SERVIÇOS FINAIS						1.205,49	1.205,49	-
44.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	688,85	688,85	-	1,75	1.205,49	1.205,49	-
44.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
45	TRAVESSA RAIMUNDO NONATO						34.932,33	35.557,42	625,09
45.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						5.725,09	5.725,09	-
45.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	300,54	300,54	-	0,36	108,19	108,19	-
45.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	91,08	91,08	-	61,67	5.616,90	5.616,90	-
45.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						114,21	114,21	-
45.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	300,54	300,54	-	0,38	114,21	114,21	-
45.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						13.943,87	13.943,87	-
45.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	300,54	300,54	-	1,75	525,95	525,95	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
45.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	9,02	9,02	-	10,32	93,09	93,09	-
45.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	270,60	270,60	-	2,14	579,08	579,08	-
45.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	730,62	730,62	-	0,87	635,64	635,64	-
45.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	9,02	9,02	-	1.248,29	11.259,58	11.259,58	-
45.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	300,54	300,54	-	2,83	850,53	850,53	-
45.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						13.943,87	13.943,87	-
45.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	300,54	300,54	-	1,75	525,95	525,95	-
45.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	9,02	9,02	-	10,32	93,09	93,09	-
45.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	270,60	270,60	-	2,14	579,08	579,08	-
45.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	730,62	730,62	-	0,87	635,64	635,64	-
45.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	9,02	9,02	-	1.248,29	11.259,58	11.259,58	-
45.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	300,54	300,54	-	2,83	850,53	850,53	-
45.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						679,34	1.304,43	625,09
45.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
45.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	41,78	41,78	-	16,26	679,34	679,34	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
45.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
45.6	SERVIÇOS FINAIS						525,95	525,95	-
45.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	300,54	300,54	-	1,75	525,95	525,95	-
45.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
46	RUA PADRE DANIEL						85.023,20	85.648,29	625,09
46.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						14.380,17	14.380,17	-
46.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	729,65	729,65	-	0,36	262,67	262,67	-
46.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	228,92	228,92	-	61,67	14.117,50	14.117,50	-
46.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						277,27	277,27	-
46.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	729,65	729,65	-	0,38	277,27	277,27	-
46.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						33.840,70	33.840,70	-
46.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	729,65	729,65	-	1,75	1.276,89	1.276,89	-
46.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	21,89	21,89	-	10,32	225,90	225,90	-
46.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	656,70	656,70	-	2,14	1.405,34	1.405,34	-
46.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.773,09	1.773,09	-	0,87	1.542,59	1.542,59	-
46.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	21,89	21,89	-	1.248,29	27.325,07	27.325,07	-
46.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	729,65	729,65	-	2,83	2.064,91	2.064,91	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL

						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07		
						Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

46.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						33.840,70	33.840,70	-
46.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	729,65	729,65	-	1,75	1.276,89	1.276,89	-
46.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	21,89	21,89	-	10,32	225,90	225,90	-
46.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	656,70	656,70	-	2,14	1.405,34	1.405,34	-
46.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.773,09	1.773,09	-	0,87	1.542,59	1.542,59	-
46.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	21,89	21,89	-	1.248,29	27.325,07	27.325,07	-
46.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	729,65	729,65	-	2,83	2.064,91	2.064,91	-
46.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						1.407,47	2.032,56	625,09
46.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
46.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	86,56	86,56	-	16,26	1.407,47	1.407,47	-
46.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
46.6	SERVIÇOS FINAIS						1.276,89	1.276,89	-
46.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	729,65	729,65	-	1,75	1.276,89	1.276,89	-
46.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
47	RUA ANTÔNIO ANDRÉ DE SOUSA						29.736,39	30.361,48	625,09
47.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						5.490,38	5.490,38	-
47.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	248,11	248,11	-	0,36	89,32	89,32	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



CONTRATO: 230/2024-CPL

						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07		
						Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	

47.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	87,58	87,58	-	61,67	5.401,06	5.401,06	-
47.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						94,28	94,28	-
47.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	248,11	248,11	-	0,38	94,28	94,28	-
47.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						11.502,35	11.502,35	-
47.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	248,11	248,11	-	1,75	434,19	434,19	-
47.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	7,44	7,44	-	10,32	76,78	76,78	-
47.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	223,20	223,20	-	2,14	477,65	477,65	-
47.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	602,64	602,64	-	0,87	524,30	524,30	-
47.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	7,44	7,44	-	1.248,29	9.287,28	9.287,28	-
47.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	248,11	248,11	-	2,83	702,15	702,15	-
47.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						11.502,35	11.502,35	-
47.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	248,11	248,11	-	1,75	434,19	434,19	-
47.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	7,44	7,44	-	10,32	76,78	76,78	-
47.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	223,20	223,20	-	2,14	477,65	477,65	-
47.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	602,64	602,64	-	0,87	524,30	524,30	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
47.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	7,44	7,44	-	1.248,29	9.287,28	9.287,28	-
47.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	248,11	248,11	-	2,83	702,15	702,15	-
47.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						712,84	1.337,93	625,09
47.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
47.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	43,84	43,84	-	16,26	712,84	712,84	-
47.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
47.6	SERVIÇOS FINAIS						434,19	434,19	-
47.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	248,11	248,11	-	1,75	434,19	434,19	-
47.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
48	RUA CAMILO FAUSTINO						87.615,71	88.865,89	1.250,18
48.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						12.179,46	12.179,46	-
48.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	781,87	781,87	-	0,36	281,47	281,47	-
48.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	192,93	192,93	-	61,67	11.897,99	11.897,99	-
48.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						297,11	297,11	-
48.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	781,87	781,87	-	0,38	297,11	297,11	-
48.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						36.267,31	36.267,31	-
48.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	781,87	781,87	-	1,75	1.368,27	1.368,27	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
48.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	23,46	23,46	-	10,32	242,11	242,11	-
48.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	703,80	703,80	-	2,14	1.506,13	1.506,13	-
48.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.900,26	1.900,26	-	0,87	1.653,23	1.653,23	-
48.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	23,46	23,46	-	1.248,29	29.284,88	29.284,88	-
48.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	781,87	781,87	-	2,83	2.212,69	2.212,69	-
48.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						36.267,31	36.267,31	-
48.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	781,87	781,87	-	1,75	1.368,27	1.368,27	-
48.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	23,46	23,46	-	10,32	242,11	242,11	-
48.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	703,80	703,80	-	2,14	1.506,13	1.506,13	-
48.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.900,26	1.900,26	-	0,87	1.653,23	1.653,23	-
48.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	23,46	23,46	-	1.248,29	29.284,88	29.284,88	-
48.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	781,87	781,87	-	2,83	2.212,69	2.212,69	-
48.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						1.236,25	2.486,43	1.250,18
48.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	2,00	2,00	625,09	-	1.250,18	1.250,18
48.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	76,03	76,03	-	16,26	1.236,25	1.236,25	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
48.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
48.6	SERVIÇOS FINAIS						1.368,27	1.368,27	-
48.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	781,87	781,87	-	1,75	1.368,27	1.368,27	-
48.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
49	RUA MARIA FARIAS DE ASSIS						36.875,57	37.500,66	625,09
49.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						5.553,82	5.553,82	-
49.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	323,27	323,27	-	0,36	116,38	116,38	-
49.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	88,17	88,17	-	61,67	5.437,44	5.437,44	-
49.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						122,84	122,84	-
49.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	323,27	323,27	-	0,38	122,84	122,84	-
49.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						14.995,38	14.995,38	-
49.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	323,27	323,27	-	1,75	565,72	565,72	-
49.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	9,70	9,70	-	10,32	100,10	100,10	-
49.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	291,00	291,00	-	2,14	622,74	622,74	-
49.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	785,70	785,70	-	0,87	683,56	683,56	-
49.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	9,70	9,70	-	1.248,29	12.108,41	12.108,41	-
49.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	323,27	323,27	-	2,83	914,85	914,85	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS



						Valor do Contrato (R\$): 5.487.662,50			
						Valor da Alteração-01 (R\$): 733.038,96			
						Valor da Alteração-02 (R\$): -88.001,33			
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$): 6.132.700,13			
						Valor Acum. Medições (R\$): 6.054.578,07			
						Saldo do Contrato (R\$): 78.122,06			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

49.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						14.995,38	14.995,38	-
49.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	323,27	323,27	-	1,75	565,72	565,72	-
49.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	9,70	9,70	-	10,32	100,10	100,10	-
49.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	291,00	291,00	-	2,14	622,74	622,74	-
49.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	785,70	785,70	-	0,87	683,56	683,56	-
49.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	9,70	9,70	-	1.248,29	12.108,41	12.108,41	-
49.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	323,27	323,27	-	2,83	914,85	914,85	-
49.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						642,43	1.267,52	625,09
49.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
49.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	39,51	39,51	-	16,26	642,43	642,43	-
49.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
49.6	SERVIÇOS FINAIS						565,72	565,72	-
49.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	323,27	323,27	-	1,75	565,72	565,72	-
49.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
50	RUA SEVERINA FIRMINO DE SOUSA						71.737,44	72.362,53	625,09
50.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						11.101,65	11.101,65	-
50.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	628,20	628,20	-	0,36	226,15	226,15	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07		
						Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS
50.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	176,35	176,35	-	61,67	10.875,50	10.875,50	-
50.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						238,72	238,72	-
50.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	628,20	628,20	-	0,38	238,72	238,72	-
50.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						29.140,49	29.140,49	-
50.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	628,20	628,20	-	1,75	1.099,35	1.099,35	-
50.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	18,85	18,85	-	10,32	194,53	194,53	-
50.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	565,50	565,50	-	2,14	1.210,17	1.210,17	-
50.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.526,85	1.526,85	-	0,87	1.328,36	1.328,36	-
50.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	18,85	18,85	-	1.248,29	23.530,27	23.530,27	-
50.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	628,20	628,20	-	2,83	1.777,81	1.777,81	-
50.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						29.140,49	29.140,49	-
50.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	628,20	628,20	-	1,75	1.099,35	1.099,35	-
50.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	18,85	18,85	-	10,32	194,53	194,53	-
50.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	565,50	565,50	-	2,14	1.210,17	1.210,17	-
50.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.526,85	1.526,85	-	0,87	1.328,36	1.328,36	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL

							Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50	
							Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96	
							Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33	
							Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13	
							Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07	
							Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06	
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS
50.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	18,85	18,85	-	1.248,29	23.530,27	23.530,27	-
50.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	628,20	628,20	-	2,83	1.777,81	1.777,81	-
50.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						1.016,74	1.641,83	625,09
50.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
50.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	62,53	62,53	-	16,26	1.016,74	1.016,74	-
50.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
50.6	SERVIÇOS FINAIS						1.099,35	1.099,35	-
50.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	628,20	628,20	-	1,75	1.099,35	1.099,35	-
50.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
51	RUA EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS						74.418,62	75.043,71	625,09
51.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						11.410,86	11.410,86	-
51.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	652,84	652,84	-	0,36	235,02	235,02	-
51.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	181,22	181,22	-	61,67	11.175,84	11.175,84	-
51.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						248,08	248,08	-
51.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	652,84	652,84	-	0,38	248,08	248,08	-
51.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						30.283,73	30.283,73	-
51.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	652,84	652,84	-	1,75	1.142,47	1.142,47	-



Bruno Aquino Ferreira

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
51.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	19,59	19,59	-	10,32	202,17	202,17	-
51.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	587,56	587,56	-	2,14	1.257,38	1.257,38	-
51.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.586,40	1.586,40	-	0,87	1.380,17	1.380,17	-
51.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	19,59	19,59	-	1.248,29	24.454,00	24.454,00	-
51.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	652,84	652,84	-	2,83	1.847,54	1.847,54	-
51.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						30.283,73	30.283,73	-
51.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	652,84	652,84	-	1,75	1.142,47	1.142,47	-
51.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	19,59	19,59	-	10,32	202,17	202,17	-
51.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	587,56	587,56	-	2,14	1.257,38	1.257,38	-
51.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.586,40	1.586,40	-	0,87	1.380,17	1.380,17	-
51.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	19,59	19,59	-	1.248,29	24.454,00	24.454,00	-
51.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	652,84	652,84	-	2,83	1.847,54	1.847,54	-
51.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						1.049,75	1.674,84	625,09
51.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
51.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	64,56	64,56	-	16,26	1.049,75	1.049,75	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
51.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
51.6	SERVIÇOS FINAIS						1.142,47	1.142,47	-
51.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	652,84	652,84	-	1,75	1.142,47	1.142,47	-
51.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
52	FRANCISCA GARDINA DA SILVA						80.207,75	80.832,84	625,09
52.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						12.708,07	12.708,07	-
52.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	699,89	699,89	-	0,36	251,96	251,96	-
52.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	201,98	201,98	-	61,67	12.456,11	12.456,11	-
52.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						265,96	265,96	-
52.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	699,89	699,89	-	0,38	265,96	265,96	-
52.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						32.464,38	32.464,38	-
52.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	699,89	699,89	-	1,75	1.224,81	1.224,81	-
52.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	21,00	21,00	-	10,32	216,72	216,72	-
52.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	630,00	630,00	-	2,14	1.348,20	1.348,20	-
52.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.701,00	1.701,00	-	0,87	1.479,87	1.479,87	-
52.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	21,00	21,00	-	1.248,29	26.214,09	26.214,09	-
52.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	699,89	699,89	-	2,83	1.980,69	1.980,69	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



CONTRATO: 230/2024-CPL

						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07		
						Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

52.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						32.464,38	32.464,38	-
52.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	699,89	699,89	-	1,75	1.224,81	1.224,81	-
52.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	21,00	21,00	-	10,32	216,72	216,72	-
52.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	630,00	630,00	-	2,14	1.348,20	1.348,20	-
52.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.701,00	1.701,00	-	0,87	1.479,87	1.479,87	-
52.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	21,00	21,00	-	1.248,29	26.214,09	26.214,09	-
52.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	699,89	699,89	-	2,83	1.980,69	1.980,69	-
52.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						1.080,15	1.705,24	625,09
52.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
52.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	66,43	66,43	-	16,26	1.080,15	1.080,15	-
52.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
52.6	SERVIÇOS FINAIS						1.224,81	1.224,81	-
52.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	699,89	699,89	-	1,75	1.224,81	1.224,81	-
52.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
53	TRAVESSA MARIA IVONETE 2						18.745,52	19.370,61	625,09
53.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.814,71	2.814,71	-
53.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	163,01	163,01	-	0,36	58,68	58,68	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.054.578,07		
						Saldo do Contrato (R\$):	78.122,06		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS
53.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	44,69	44,69	-	61,67	2.756,03	2.756,03	-
53.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						61,94	61,94	-
53.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	163,01	163,01	-	0,38	61,94	61,94	-
53.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						7.559,77	7.559,77	-
53.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	163,01	163,01	-	1,75	285,27	285,27	-
53.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	4,89	4,89	-	10,32	50,46	50,46	-
53.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	146,71	146,71	-	2,14	313,96	313,96	-
53.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	396,11	396,11	-	0,87	344,62	344,62	-
53.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	4,89	4,89	-	1.248,29	6.104,14	6.104,14	-
53.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	163,01	163,01	-	2,83	461,32	461,32	-
53.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						7.559,77	7.559,77	-
53.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	163,01	163,01	-	1,75	285,27	285,27	-
53.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	4,89	4,89	-	10,32	50,46	50,46	-
53.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	146,71	146,71	-	2,14	313,96	313,96	-
53.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	396,11	396,11	-	0,87	344,62	344,62	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 6ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 04/10/2024 A 07/11/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 141 DIAS CORRIDOS



Valor do Contrato (R\$):		5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):		733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):		-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):		6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):		6.054.578,07
Saldo do Contrato (R\$):		78.122,06

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
53.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	4,89	4,89	-	1.248,29	6.104,14	6.104,14	-
53.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	163,01	163,01	-	2,83	461,32	461,32	-
53.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						464,06	1.089,15	625,09
53.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	1,00	1,00	625,09	-	625,09	625,09
53.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	28,54	28,54	-	16,26	464,06	464,06	-
53.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
53.6	SERVIÇOS FINAIS						285,27	285,27	-
53.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	163,01	163,01	-	1,75	285,27	285,27	-
53.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
SOMA		R\$					6.017.072,67	6.054.578,07	37.505,40
VALOR DA MEDIÇÃO - (PI)		R\$							37.505,40

Coremas - PB, 07 de novembro de 2024.

Importa a presente Medição (PI + Adit.) em R\$ 37.505,40 (trinta e sete mil e quinhentos e cinco reais e quarenta centavos).


BRUNO AQUINO FERREIRA
Eng. Responsável Técnico da Execução
CREA RNP Nº. 180880171-7

FISCAL DO CONTRATO
Prefeitura Municipal de Coremas - PB

ALLAM MOURA
Eng. Responsável Técnico da Fiscalização
CREA RNP Nº. 110487152-1

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1 RUA AMÉLIA ALVES DE ARAÚJO

1.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre 1,00

TOTAL = 1,00 Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.
NESTA MEDIÇÃO..... 1,00 Unid.
TOTAL ACUMULADO..... 1,00 Unid.

2 RUA ANTÔNIO FIRMINO LEITE

2.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre 1,00

TOTAL = 1,00 Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... - Unid.
NESTA MEDIÇÃO..... 1,00 Unid.
TOTAL ACUMULADO..... 1,00 Unid.

3 RUA ANTÔNIO PORFÍRIO OLIVEIRA

3.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre 1,00

TOTAL = 1,00 Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.
NESTA MEDIÇÃO..... 1,00 Unid.
TOTAL ACUMULADO..... 1,00 Unid.

4 RUA ANTÔNIO TIRBUTINO

4.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre 1,00

TOTAL = 1,00 Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	1,00	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	1,00	Unid.

5 RUA BENILDO FAUSTINO DA SILVA

5.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

<u>Passagem de Pedestre</u>	1,00	
TOTAL =	1,00	Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	1,00	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	1,00	Unid.

6 RUA EDGAR ALVES CABRAL

6.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

<u>Passagem de Pedestre</u>	1,00	
TOTAL =	1,00	Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	1,00	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	1,00	Unid.

7 RUA ESTEVAN MARINHO

7.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

7.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

<u>Passagem de Pedestre</u>	1,00	
TOTAL =	1,00	Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	1,00	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	1,00	Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

8 RUA ESTUDANTE KIMARA FERREIRA

8.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

8.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre 2,00

TOTAL = 2,00 Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.
NESTA MEDIÇÃO..... 2,00 Unid.
TOTAL ACUMULADO..... 2,00 Unid.

9 RUA FRANCISCO CÂNDIDO BOMFIM

9.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre 1,00

TOTAL = 1,00 Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.
NESTA MEDIÇÃO..... 1,00 Unid.
TOTAL ACUMULADO..... 1,00 Unid.

10 RUA FRANCISCO SEVERINO SOUSA

10.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

10.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre 1,00

TOTAL = 1,00 Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.
NESTA MEDIÇÃO..... 1,00 Unid.
TOTAL ACUMULADO..... 1,00 Unid.

11 RUA GENÉZIO ALEXANDRINO VALE

11.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

11.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre 1,00

TOTAL = 1,00 Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	1,00	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	1,00	Unid.

12 RUA GLEIDSON ALDO GARRIDO GOMES

12.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

12.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

<u>Passagem de Pedestre</u>	1,00	
TOTAL =	1,00	Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	1,00	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	1,00	Unid.

13 RUA JARBAS ALEXANDRINO DA SILVA

13.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

13.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

<u>Passagem de Pedestre</u>	2,00	
TOTAL =	2,00	Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	2,00	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	2,00	Unid.

14 RUA JOANA SOARES DE ARAÚJO

14.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

<u>Passagem de Pedestre</u>	1,00	
TOTAL =	1,00	Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	1,00	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	1,00	Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

15 RUA JOÃO LACERDA MOREIRA

15.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

15.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre 2,00

TOTAL = 2,00 Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.
NESTA MEDIÇÃO..... 2,00 Unid.
TOTAL ACUMULADO..... 2,00 Unid.

16 RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA

16.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

16.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre 1,00

TOTAL = 1,00 Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.
NESTA MEDIÇÃO..... 1,00 Unid.
TOTAL ACUMULADO..... 1,00 Unid.

17 RUA JOSÉ AVELINO SOBRINHO

17.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

17.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre 1,00

TOTAL = 1,00 Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.
NESTA MEDIÇÃO..... 1,00 Unid.
TOTAL ACUMULADO..... 1,00 Unid.

18 RUA JOSE GARRIDO DE LACERDA

18.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

18.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre 1,00

TOTAL = 1,00 Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	1,00	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	1,00	Unid.

19 RUA JOSELINA FARIAS ALMEIDA

19.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

19.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

<u>Passagem de Pedestre</u>	1,00	
TOTAL =	1,00	Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	1,00	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	1,00	Unid.

20 RUA MANOEL FERREIRA CAVALCANTE

20.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

<u>Passagem de Pedestre</u>	1,00	
TOTAL =	1,00	Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	1,00	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	1,00	Unid.

21 RUA MARIA ALVES BARBOSA

21.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

21.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

<u>Passagem de Pedestre</u>	1,00	
TOTAL =	1,00	Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	1,00	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	1,00	Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

22 RUA MARIA LUCINDA BOMFIM

22.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

22.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre 1,00

TOTAL = 1,00 Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.
NESTA MEDIÇÃO..... 1,00 Unid.
TOTAL ACUMULADO..... 1,00 Unid.

23 RUA MARIA RIBEIRO DA SILVA

23.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

23.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre 1,00

TOTAL = 1,00 Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.
NESTA MEDIÇÃO..... 1,00 Unid.
TOTAL ACUMULADO..... 1,00 Unid.

24 RUA MAXIMO ALGUSTO FERNANDES

24.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

24.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre 1,00

TOTAL = 1,00 Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.
NESTA MEDIÇÃO..... 1,00 Unid.
TOTAL ACUMULADO..... 1,00 Unid.

25 RUA MÔNICA MARIA PIRES

25.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

25.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre 1,00

TOTAL = 1,00 Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	1,00	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	1,00	Unid.

26 RUA NELSON PEREIRA DE OLIVEIRA

26.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

26.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

<u>Passagem de Pedestre</u>	1,00	
TOTAL =	1,00	Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	1,00	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	1,00	Unid.

27 RUA PADRE GUILERME TOWN

27.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

27.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

<u>Passagem de Pedestre</u>	2,00	
TOTAL =	2,00	Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	2,00	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	2,00	Unid.

28 RUA RAIMUNDO LUIZ

28.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

28.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

<u>Passagem de Pedestre</u>	1,00	
TOTAL =	1,00	Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	1,00	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	1,00	Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

29 RUA SÃO PEDRO

29.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

29.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre 1,00

TOTAL = 1,00 Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.
NESTA MEDIÇÃO..... 1,00 Unid.
TOTAL ACUMULADO..... 1,00 Unid.

30 RUA VICENTE GREGÓRIO DE ANDRADE

30.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

30.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre 1,00

TOTAL = 1,00 Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.
NESTA MEDIÇÃO..... 1,00 Unid.
TOTAL ACUMULADO..... 1,00 Unid.

31 RUA ZILDA NITÃO DINIZ

31.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

31.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre 1,00

TOTAL = 1,00 Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.
NESTA MEDIÇÃO..... 1,00 Unid.
TOTAL ACUMULADO..... 1,00 Unid.

32 TRAVESSA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE

32.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

32.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre 1,00

TOTAL = 1,00 Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	1,00	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	1,00	Unid.

33 RUA MANOEL FERREIRA CAVALCANTE

33.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

33.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

<u>Passagem de Pedestre</u>	1,00	
TOTAL =	1,00	Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	1,00	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	1,00	Unid.

34 RUA MARIA BARBOSA

34.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

34.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

<u>Passagem de Pedestre</u>	2,00	
TOTAL =	2,00	Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	2,00	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	2,00	Unid.

35 RUA MARLENE

35.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

35.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

<u>Passagem de Pedestre</u>	2,00	
TOTAL =	2,00	Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	2,00	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	2,00	Unid.

36 RUA JOÃO VIRGOLINO DA SILVA

36.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

36.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

<u>Passagem de Pedestre</u>	1,00	
TOTAL =	1,00	Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	1,00	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	1,00	Unid.

37 RUA JOSÉ MARCOS SUEL ALVES DA SILVA

37.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

37.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

<u>Passagem de Pedestre</u>	1,00	
TOTAL =	1,00	Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	1,00	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	1,00	Unid.

38 RUA MARIA IVONETE

38.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

38.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

<u>Passagem de Pedestre</u>	1,00	
TOTAL =	1,00	Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	1,00	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	1,00	Unid.

39 TRAVESSA MARIA IVONETE

39.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

39.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

<u>Passagem de Pedestre</u>	1,00	
TOTAL =	1,00	Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	1,00	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	1,00	Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

40 RUA ILDENATO RAMALHO LEITE

40.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre 1,00

TOTAL = 1,00 Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.
NESTA MEDIÇÃO..... 1,00 Unid.
TOTAL ACUMULADO..... 1,00 Unid.

41 RUA SÃO JOSÉ

41.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

41.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre 1,00

TOTAL = 1,00 Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.
NESTA MEDIÇÃO..... 1,00 Unid.
TOTAL ACUMULADO..... 1,00 Unid.

42 TRAVESSA JOÃO RAIMUNDO DE SOUSA

42.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

42.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre 1,00

TOTAL = 1,00 Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.
NESTA MEDIÇÃO..... 1,00 Unid.
TOTAL ACUMULADO..... 1,00 Unid.

43 RUA JOÃO RAIMUNDO

43.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

43.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre 1,00

TOTAL = 1,00 Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.
NESTA MEDIÇÃO..... 1,00 Unid.
TOTAL ACUMULADO..... 1,00 Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

44 RUA RAIMUNDO NONATO

44.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

44.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre 1,00

TOTAL = 1,00 Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.
NESTA MEDIÇÃO..... 1,00 Unid.
TOTAL ACUMULADO..... 1,00 Unid.

45 TRAVESSA RAIMUNDO NONATO

45.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

45.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre 1,00

TOTAL = 1,00 Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.
NESTA MEDIÇÃO..... 1,00 Unid.
TOTAL ACUMULADO..... 1,00 Unid.

46 RUA PADRE DANIEL

46.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

46.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre 1,00

TOTAL = 1,00 Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.
NESTA MEDIÇÃO..... 1,00 Unid.
TOTAL ACUMULADO..... 1,00 Unid.

47 RUA ANTÔNIO ANDRÉ DE SOUSA

47.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

47.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre 1,00

TOTAL = 1,00 Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.
NESTA MEDIÇÃO..... 1,00 Unid.
TOTAL ACUMULADO..... 1,00 Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

48 RUA CAMILO FAUSTINO**48.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

48.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

<i>Passagem de Pedestre</i>	2,00
-----------------------------	------

TOTAL =	2,00	Unid.
----------------	-------------	--------------

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	2,00	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	2,00	Unid.

49 RUA MARIA FARIAS DE ASSIS**49.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

49.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

<i>Passagem de Pedestre</i>	1,00
-----------------------------	------

TOTAL =	1,00	Unid.
----------------	-------------	--------------

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	1,00	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	1,00	Unid.

50 RUA SEVERINA FIRMINO DE SOUSA**50.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

50.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

<i>Passagem de Pedestre</i>	1,00
-----------------------------	------

TOTAL =	1,00	Unid.
----------------	-------------	--------------

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	1,00	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	1,00	Unid.

51 RUA EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS**51.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

51.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

<i>Passagem de Pedestre</i>	1,00
-----------------------------	------

TOTAL =	1,00	Unid.
----------------	-------------	--------------

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	1,00	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	1,00	Unid.

52 FRANCISCA GARDINA DA SILVA

52.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

52.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

<u>Passagem de Pedestre</u>	1,00	
TOTAL =	1,00	Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	1,00	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	1,00	Unid.

53 TRAVESSA MARIA IVONETE 2

53.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

53.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

<u>Passagem de Pedestre</u>	1,00	
TOTAL =	1,00	Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	1,00	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	1,00	Unid.

Coremas - PB, 07 de novembro de 2024.