

 PREFEITURA DE COREMAS TRABALHO E RESPEITO PELO POVO		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
		OBRA:	REFORMA DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO DINIZ (TP 005/2020)	DATA: 11/09/2025		BDI : 20.09%		
		LOCAL:	MUNICÍPIO DE COREMAS/PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		EMPRESA: FFJ CONSTRUTURA LTDA		SINAPI	2019/10 SEM DESONERAÇÃO	117,54%	73,43%	11/2019
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS								
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.699,42	100,00					
			8.699,42					
2	PISO	89.328,89	30,00	40,00	30,00			
			26.798,67	35.731,55	26.798,67			
3	PAREDES	137.731,12	20,00	30,00	50,00			
			27.546,22	41.319,34	68.865,56			
4	ESQUADRIAS	18.077,39			100,00			
					18.077,39			
5	WC	4.364,32				100,00		
						4.364,32		
6	FÔRRO E COBERTA	63.082,65		50,00	30,00	20,00		
				31.541,33	18.924,80	12.616,53		
7	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	530,03			100,00			
					530,03			
8	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	6.654,32		30,00	35,00	35,00		
				1.996,30	2.329,01	2.329,01		
9	ELÉTRICA	7.825,09		40,00	40,00	20,00		
				3.130,04	3.130,04	1.565,02		
10	DIVERSOS	1.599,95				100,00		
						1.599,95		
	TOTAL(R\$)		63.044,31	113.718,55	138.655,49	22.474,83		
	TOTAL ACUMULADO(R\$)		63.044,31	176.762,86	315.418,35	337.893,18		
	PERCENTUAL SIMPLES(%)		18,66	33,66	41,04	6,65		
	PERCENTUAL ACUMULADO(%)		18,66	52,31	93,35	100,00		