

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	4.126.987,77
Saldo do Contrato (R\$):	1.360.674,73



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
1	RUA AMÉLIA ALVES DE ARAÚJO						67.676,85	67.676,85	-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						5.813,04	5.813,04	-
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	-	-	-	385,69	-	-	-
1.1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	657,90	657,90	-	0,36	236,84	236,84	-
1.1.3	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	90,42	90,42	-	61,67	5.576,20	5.576,20	-
1.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						250,00	250,00	-
1.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	657,90	657,90	-	0,38	250,00	250,00	-
1.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						30.231,24	30.231,24	-
1.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	657,90	657,90	-	1,75	1.151,33	1.151,33	-
1.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	19,74	19,74	-	10,32	203,72	203,72	-
1.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	592,11	592,11	-	2,14	1.267,12	1.267,12	-
1.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.271,23	1.271,23	-	0,87	1.105,97	1.105,97	-
1.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	19,74	19,74	-	1.248,29	24.641,24	24.641,24	-
1.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	657,90	657,90	-	2,83	1.861,86	1.861,86	-
1.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						30.231,24	30.231,24	-
1.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	657,90	657,90	-	1,75	1.151,33	1.151,33	-
1.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	19,74	19,74	-	10,32	203,72	203,72	-
1.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	592,11	592,11	-	2,14	1.267,12	1.267,12	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	4.126.987,77
Saldo do Contrato (R\$):	1.360.674,73



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
1.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.271,23	1.271,23	-	0,87	1.105,97	1.105,97	-
1.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	19,74	19,74	-	1.248,29	24.641,24	24.641,24	-
1.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	657,90	657,90	-	2,83	1.861,86	1.861,86	-
1.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
1.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
1.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
1.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
1.6	SERVIÇOS FINAIS						1.151,33	1.151,33	-
1.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	657,90	657,90	-	1,75	1.151,33	1.151,33	-
1.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
2	RUA ANTÔNIO FIRMINO LEITE						39.659,54	39.659,54	-
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.907,95	2.907,95	-
2.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	392,87	392,87	-	0,36	141,43	141,43	-
2.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	44,86	44,86	-	61,67	2.766,52	2.766,52	-
2.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						149,29	149,29	-
2.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	392,87	392,87	-	0,38	149,29	149,29	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



CONTRATO: 230/2024-CPL						Valor do Contrato (R\$): 5.487.662,50			
						Valor Acum. Medições (R\$): 4.126.987,77			
						Saldo do Contrato (R\$): 1.360.674,73			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

2.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						17.957,39	17.957,39	-
2.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	392,87	392,87	-	1,75	687,52	687,52	-
2.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	11,79	11,79	-	10,32	121,67	121,67	-
2.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	353,58	353,58	-	2,14	756,66	756,66	-
2.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	646,41	646,41	-	0,87	562,38	562,38	-
2.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	11,79	11,79	-	1.248,29	14.717,34	14.717,34	-
2.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	392,87	392,87	-	2,83	1.111,82	1.111,82	-
2.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						17.957,39	17.957,39	-
2.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	392,87	392,87	-	1,75	687,52	687,52	-
2.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	11,79	11,79	-	10,32	121,67	121,67	-
2.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	353,58	353,58	-	2,14	756,66	756,66	-
2.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	646,41	646,41	-	0,87	562,38	562,38	-
2.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	11,79	11,79	-	1.248,29	14.717,34	14.717,34	-
2.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	392,87	392,87	-	2,83	1.111,82	1.111,82	-
2.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
2.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
2.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
2.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



CONTRATO: 230/2024-CPL							Valor do Contrato (R\$): 5.487.662,50		
							Valor Acum. Medições (R\$): 4.126.987,77		
							Saldo do Contrato (R\$): 1.360.674,73		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS

2.6	SERVIÇOS FINAIS						687,52	687,52	-
2.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	392,87	392,87	-	1,75	687,52	687,52	-
2.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
3	RUA ANTÔNIO PORFÍRIO OLIVEIRA						276.953,56	276.953,56	-
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						23.076,01	23.076,01	-
3.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	2.704,11	2.704,11	-	0,36	973,48	973,48	-
3.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	358,40	358,40	-	61,67	22.102,53	22.102,53	-
3.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						1.027,56	1.027,56	-
3.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	2.704,11	2.704,11	-	0,38	1.027,56	1.027,56	-
3.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						124.058,90	124.058,90	-
3.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.704,11	2.704,11	-	1,75	4.732,19	4.732,19	-
3.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	81,12	81,12	-	10,32	837,16	837,16	-
3.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.433,70	2.433,70	-	2,14	5.208,12	5.208,12	-
3.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.020,14	5.020,14	-	0,87	4.367,52	4.367,52	-
3.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	81,12	81,12	-	1.248,29	101.261,28	101.261,28	-
3.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.704,11	2.704,11	-	2,83	7.652,63	7.652,63	-
3.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						124.058,90	124.058,90	-
3.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.704,11	2.704,11	-	1,75	4.732,19	4.732,19	-
3.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	81,12	81,12	-	10,32	837,16	837,16	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	4.126.987,77
Saldo do Contrato (R\$):	1.360.674,73



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
3.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.433,70	2.433,70	-	2,14	5.208,12	5.208,12	-
3.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.020,14	5.020,14	-	0,87	4.367,52	4.367,52	-
3.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	81,12	81,12	-	1.248,29	101.261,28	101.261,28	-
3.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.704,11	2.704,11	-	2,83	7.652,63	7.652,63	-
3.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
3.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
3.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
3.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
3.6	SERVIÇOS FINAIS						4.732,19	4.732,19	-
3.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.704,11	2.704,11	-	1,75	4.732,19	4.732,19	-
3.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
4	RUA ANTÔNIO TIRBUTINO						-	27.587,77	27.587,77
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	1.852,77	1.852,77
4.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	276,35	276,35	0,36	-	99,49	99,49
4.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	28,43	28,43	61,67	-	1.753,28	1.753,28
4.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	105,01	105,01
4.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	276,35	276,35	0,38	-	105,01	105,01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	4.126.987,77
Saldo do Contrato (R\$):	1.360.674,73



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
4.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	12.573,19	12.573,19
4.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	276,35	276,35	1,75	-	483,61	483,61
4.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	8,29	8,29	10,32	-	85,55	85,55
4.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	248,72	248,72	2,14	-	532,26	532,26
4.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	392,39	392,39	0,87	-	341,38	341,38
4.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	8,29	8,29	1.248,29	-	10.348,32	10.348,32
4.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	276,35	276,35	2,83	-	782,07	782,07
4.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	12.573,19	12.573,19
4.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	276,35	276,35	1,75	-	483,61	483,61
4.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	8,29	8,29	10,32	-	85,55	85,55
4.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	248,72	248,72	2,14	-	532,26	532,26
4.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	392,39	392,39	0,87	-	341,38	341,38
4.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	8,29	8,29	1.248,29	-	10.348,32	10.348,32
4.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	276,35	276,35	2,83	-	782,07	782,07
4.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
4.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
4.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
4.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



CONTRATO: 230/2024-CPL							Valor do Contrato (R\$): 5.487.662,50		
							Valor Acum. Medições (R\$): 4.126.987,77		
							Saldo do Contrato (R\$): 1.360.674,73		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS

4.6	SERVIÇOS FINAIS						-	483,61	483,61
4.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	276,35	276,35	1,75	-	483,61	483,61
4.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-

5	RUA BENILDO FAUSTINO DA SILVA						62.599,93	62.599,93	-
---	-------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	---

5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						4.506,50	4.506,50	-
5.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	620,88	620,88	-	0,36	223,52	223,52	-
5.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	69,45	69,45	-	61,67	4.282,98	4.282,98	-

5.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						235,93	235,93	-
5.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	620,88	620,88	-	0,38	235,93	235,93	-

5.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						28.385,48	28.385,48	-
5.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	620,88	620,88	-	1,75	1.086,54	1.086,54	-
5.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	18,63	18,63	-	10,32	192,26	192,26	-
5.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	558,79	558,79	-	2,14	1.195,81	1.195,81	-
5.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.032,34	1.032,34	-	0,87	898,14	898,14	-
5.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	18,63	18,63	-	1.248,29	23.255,64	23.255,64	-
5.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	620,88	620,88	-	2,83	1.757,09	1.757,09	-

5.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						28.385,48	28.385,48	-
5.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	620,88	620,88	-	1,75	1.086,54	1.086,54	-
5.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	18,63	18,63	-	10,32	192,26	192,26	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato	(R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições	(R\$):	4.126.987,77
Saldo do Contrato	(R\$):	1.360.674,73



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL			ANTERIOR	ATUAL	
5.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	558,79	558,79	-	2,14	1.195,81	1.195,81	-
5.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.032,34	1.032,34	-	0,87	898,14	898,14	-
5.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	18,63	18,63	-	1.248,29	23.255,64	23.255,64	-
5.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	620,88	620,88	-	2,83	1.757,09	1.757,09	-
5.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
5.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
5.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
5.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
5.6	SERVIÇOS FINAIS						1.086,54	1.086,54	-
5.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	620,88	620,88	-	1,75	1.086,54	1.086,54	-
5.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
6	RUA EDGAR ALVES CABRAL						286.870,13	286.870,13	-
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						22.837,85	22.837,85	-
6.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	2.818,58	2.818,58	-	0,36	1.014,69	1.014,69	-
6.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	353,87	353,87	-	61,67	21.823,16	21.823,16	-
6.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						1.071,06	1.071,06	-
6.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	2.818,58	2.818,58	-	0,38	1.071,06	1.071,06	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	4.126.987,77
Saldo do Contrato (R\$):	1.360.674,73



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
6.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						129.014,35	129.014,35	-
6.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.818,58	2.818,58	-	1,75	4.932,52	4.932,52	-
6.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	84,56	84,56	-	10,32	872,66	872,66	-
6.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.536,72	2.536,72	-	2,14	5.428,58	5.428,58	-
6.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.883,46	4.883,46	-	0,87	4.248,61	4.248,61	-
6.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	84,56	84,56	-	1.248,29	105.555,40	105.555,40	-
6.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.818,58	2.818,58	-	2,83	7.976,58	7.976,58	-
6.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						129.014,35	129.014,35	-
6.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.818,58	2.818,58	-	1,75	4.932,52	4.932,52	-
6.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	84,56	84,56	-	10,32	872,66	872,66	-
6.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.536,72	2.536,72	-	2,14	5.428,58	5.428,58	-
6.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.883,46	4.883,46	-	0,87	4.248,61	4.248,61	-
6.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	84,56	84,56	-	1.248,29	105.555,40	105.555,40	-
6.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.818,58	2.818,58	-	2,83	7.976,58	7.976,58	-
6.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
6.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
6.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
6.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



CONTRATO: 230/2024-CPL						Valor do Contrato (R\$): 5.487.662,50			
						Valor Acum. Medições (R\$): 4.126.987,77			
						Saldo do Contrato (R\$): 1.360.674,73			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

6.6	SERVIÇOS FINAIS						4.932,52	4.932,52	-
6.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.818,58	2.818,58	-	1,75	4.932,52	4.932,52	-
6.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-

7	RUA ESTEVAN MARINHO						-	213.725,74	213.725,74
---	---------------------	--	--	--	--	--	---	------------	------------

7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	17.816,87	17.816,87
7.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	2.087,63	2.087,63	0,36	-	751,55	751,55
7.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	276,72	276,72	61,67	-	17.065,32	17.065,32

7.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	793,30	793,30
7.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	2.087,63	2.087,63	0,38	-	793,30	793,30

7.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	95.731,11	95.731,11
7.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	2.087,63	2.087,63	1,75	-	3.653,35	3.653,35
7.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	62,63	62,63	10,32	-	646,34	646,34
7.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	1.878,87	1.878,87	2,14	-	4.020,78	4.020,78
7.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	3.818,68	3.818,68	0,87	-	3.322,25	3.322,25
7.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	62,63	62,63	1.248,29	-	78.180,40	78.180,40
7.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	2.087,63	2.087,63	2,83	-	5.907,99	5.907,99

7.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	95.731,11	95.731,11
7.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	2.087,63	2.087,63	1,75	-	3.653,35	3.653,35
7.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	62,63	62,63	10,32	-	646,34	646,34

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	4.126.987,77
Saldo do Contrato (R\$):	1.360.674,73



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL			ANTERIOR	ATUAL	
7.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	1.878,87	1.878,87	2,14	-	4.020,78	4.020,78
7.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	3.818,68	3.818,68	0,87	-	3.322,25	3.322,25
7.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	62,63	62,63	1.248,29	-	78.180,40	78.180,40
7.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	2.087,63	2.087,63	2,83	-	5.907,99	5.907,99
7.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
7.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
7.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
7.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
7.6	SERVIÇOS FINAIS						-	3.653,35	3.653,35
7.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	2.087,63	2.087,63	1,75	-	3.653,35	3.653,35
7.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
8	RUA ESTUDANTE KIMARA FERREIRA						236.899,27	236.899,27	-
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						18.729,15	18.729,15	-
8.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	2.329,66	2.329,66	-	0,36	838,68	838,68	-
8.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	290,10	290,10	-	61,67	17.890,47	17.890,47	-
8.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						885,27	885,27	-
8.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	2.329,66	2.329,66	-	0,38	885,27	885,27	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	4.126.987,77
Saldo do Contrato (R\$):	1.360.674,73

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
8.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						106.603,97	106.603,97	-
8.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.329,66	2.329,66	-	1,75	4.076,91	4.076,91	-
8.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	69,89	69,89	-	10,32	721,26	721,26	-
8.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.096,69	2.096,69	-	2,14	4.486,92	4.486,92	-
8.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.003,39	4.003,39	-	0,87	3.482,95	3.482,95	-
8.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	69,89	69,89	-	1.248,29	87.242,99	87.242,99	-
8.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.329,66	2.329,66	-	2,83	6.592,94	6.592,94	-
8.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						106.603,97	106.603,97	-
8.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.329,66	2.329,66	-	1,75	4.076,91	4.076,91	-
8.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	69,89	69,89	-	10,32	721,26	721,26	-
8.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.096,69	2.096,69	-	2,14	4.486,92	4.486,92	-
8.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.003,39	4.003,39	-	0,87	3.482,95	3.482,95	-
8.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	69,89	69,89	-	1.248,29	87.242,99	87.242,99	-
8.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.329,66	2.329,66	-	2,83	6.592,94	6.592,94	-
8.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
8.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
8.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
8.5.3	CAIAÇAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



CONTRATO: 230/2024-CPL							Valor do Contrato (R\$): 5.487.662,50		
							Valor Acum. Medições (R\$): 4.126.987,77		
							Saldo do Contrato (R\$): 1.360.674,73		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS

8.6	SERVIÇOS FINAIS						4.076,91	4.076,91	-
8.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.329,66	2.329,66	-	1,75	4.076,91	4.076,91	-
8.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-

9	RUA FRANCISCO CÂNDIDO BOMFIM						31.854,20	31.854,20	-
---	------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	---

9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.737,25	2.737,25	-
9.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	309,28	309,28	-	0,36	111,34	111,34	-
9.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	42,58	42,58	-	61,67	2.625,91	2.625,91	-

9.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						117,53	117,53	-
9.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	309,28	309,28	-	0,38	117,53	117,53	-

9.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						14.229,09	14.229,09	-
9.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	309,28	309,28	-	1,75	541,24	541,24	-
9.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	9,28	9,28	-	10,32	95,77	95,77	-
9.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	278,35	278,35	-	2,14	595,67	595,67	-
9.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	617,26	617,26	-	0,87	537,02	537,02	-
9.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	9,28	9,28	-	1.248,29	11.584,13	11.584,13	-
9.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	309,28	309,28	-	2,83	875,26	875,26	-

9.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						14.229,09	14.229,09	-
9.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	309,28	309,28	-	1,75	541,24	541,24	-
9.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	9,28	9,28	-	10,32	95,77	95,77	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	4.126.987,77
Saldo do Contrato (R\$):	1.360.674,73



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL			ANTERIOR	ATUAL	
9.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	278,35	278,35	-	2,14	595,67	595,67	-
9.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	617,26	617,26	-	0,87	537,02	537,02	-
9.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	9,28	9,28	-	1.248,29	11.584,13	11.584,13	-
9.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	309,28	309,28	-	2,83	875,26	875,26	-
9.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
9.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
9.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
9.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
9.6	SERVIÇOS FINAIS						541,24	541,24	-
9.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	309,28	309,28	-	1,75	541,24	541,24	-
9.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
10	RUA FRANCISCO SEVERINO SOUSA						59.285,40	59.285,40	-
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						3.757,78	3.757,78	-
10.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	596,78	596,78	-	0,36	214,84	214,84	-
10.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	57,45	57,45	-	61,67	3.542,94	3.542,94	-
10.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						226,77	226,77	-
10.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	596,78	596,78	-	0,38	226,77	226,77	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



CONTRATO: 230/2024-CPL						Valor do Contrato (R\$): 5.487.662,50			
						Valor Acum. Medições (R\$): 4.126.987,77			
						Saldo do Contrato (R\$): 1.360.674,73			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS

10.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						27.128,24	27.128,24	-
10.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	596,78	596,78	-	1,75	1.044,37	1.044,37	-
10.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	17,90	17,90	-	10,32	184,73	184,73	-
10.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	537,10	537,10	-	2,14	1.149,39	1.149,39	-
10.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	823,55	823,55	-	0,87	716,49	716,49	-
10.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	17,90	17,90	-	1.248,29	22.344,39	22.344,39	-
10.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	596,78	596,78	-	2,83	1.688,87	1.688,87	-
10.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						27.128,24	27.128,24	-
10.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	596,78	596,78	-	1,75	1.044,37	1.044,37	-
10.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	17,90	17,90	-	10,32	184,73	184,73	-
10.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	537,10	537,10	-	2,14	1.149,39	1.149,39	-
10.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	823,55	823,55	-	0,87	716,49	716,49	-
10.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	17,90	17,90	-	1.248,29	22.344,39	22.344,39	-
10.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	596,78	596,78	-	2,83	1.688,87	1.688,87	-
10.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
10.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
10.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
10.5.3	CAIAÇAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



CONTRATO: 230/2024-CPL							Valor do Contrato (R\$): 5.487.662,50		
							Valor Acum. Medições (R\$): 4.126.987,77		
							Saldo do Contrato (R\$): 1.360.674,73		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
									DOS SERVIÇOS

10.6	SERVIÇOS FINAIS						1.044,37	1.044,37	-
10.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	596,78	596,78	-	1,75	1.044,37	1.044,37	-
10.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-

11	RUA GENÉZIO ALEXANDRINO VALE						42.723,15	42.723,15	-
----	------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	---

11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.800,09	2.800,09	-
11.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	429,02	429,02	-	0,36	154,45	154,45	-
11.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	42,90	42,90	-	61,67	2.645,64	2.645,64	-

11.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						163,03	163,03	-
11.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	429,02	429,02	-	0,38	163,03	163,03	-

11.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						19.504,62	19.504,62	-
11.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	429,02	429,02	-	1,75	750,79	750,79	-
11.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	12,87	12,87	-	10,32	132,82	132,82	-
11.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	386,12	386,12	-	2,14	826,30	826,30	-
11.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	592,05	592,05	-	0,87	515,08	515,08	-
11.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	12,87	12,87	-	1.248,29	16.065,49	16.065,49	-
11.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	429,02	429,02	-	2,83	1.214,14	1.214,14	-

11.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						19.504,62	19.504,62	-
11.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	429,02	429,02	-	1,75	750,79	750,79	-
11.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	12,87	12,87	-	10,32	132,82	132,82	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	4.126.987,77
Saldo do Contrato (R\$):	1.360.674,73



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL			ANTERIOR	ATUAL	
11.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	386,12	386,12	-	2,14	826,30	826,30	-
11.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	592,05	592,05	-	0,87	515,08	515,08	-
11.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	12,87	12,87	-	1.248,29	16.065,49	16.065,49	-
11.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	429,02	429,02	-	2,83	1.214,14	1.214,14	-
11.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
11.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
11.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
11.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
11.6	SERVIÇOS FINAIS						750,79	750,79	-
11.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	429,02	429,02	-	1,75	750,79	750,79	-
11.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
12	RUA GLEIDSON ALDO GARRIDO GOMES						-	-	-
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	-	-
12.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	-	-	0,36	-	-	-
12.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	-	-	61,67	-	-	-
12.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	-	-
12.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	-	-	0,38	-	-	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	4.126.987,77
Saldo do Contrato (R\$):	1.360.674,73



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL			ANTERIOR	ATUAL	
12.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	-	-
12.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
12.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	-	-	10,32	-	-	-
12.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	2,14	-	-	-
12.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	0,87	-	-	-
12.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	-	-	1.248,29	-	-	-
12.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	-	-	2,83	-	-	-
12.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	-	-
12.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
12.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	-	-	10,32	-	-	-
12.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	2,14	-	-	-
12.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	0,87	-	-	-
12.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	-	-	1.248,29	-	-	-
12.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	-	-	2,83	-	-	-
12.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
12.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
12.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
12.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

12.6	SERVIÇOS FINAIS						-	-	-
12.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
12.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-

13	RUA JARBAS ALEXANDRINO DA SILVA						-	183.763,44	183.763,44
----	---------------------------------	--	--	--	--	--	---	------------	------------

13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	16.188,96	16.188,96
13.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	1.781,50	1.781,50	0,36	-	641,34	641,34
13.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	252,11	252,11	61,67	-	15.547,62	15.547,62

13.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	676,97	676,97
13.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	1.781,50	1.781,50	0,38	-	676,97	676,97

13.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	81.889,94	81.889,94
13.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	1.781,50	1.781,50	1,75	-	3.117,63	3.117,63
13.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	53,45	53,45	10,32	-	551,60	551,60
13.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	1.603,35	1.603,35	2,14	-	3.431,17	3.431,17
13.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	3.479,07	3.479,07	0,87	-	3.026,79	3.026,79
13.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	53,45	53,45	1.248,29	-	66.721,10	66.721,10
13.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	1.781,50	1.781,50	2,83	-	5.041,65	5.041,65

13.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	81.889,94	81.889,94
13.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	1.781,50	1.781,50	1,75	-	3.117,63	3.117,63
13.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	53,45	53,45	10,32	-	551,60	551,60

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	4.126.987,77
Saldo do Contrato (R\$):	1.360.674,73



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL			ANTERIOR	ATUAL	
13.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	1.603,35	1.603,35	2,14	-	3.431,17	3.431,17
13.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	3.479,07	3.479,07	0,87	-	3.026,79	3.026,79
13.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	53,45	53,45	1.248,29	-	66.721,10	66.721,10
13.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	1.781,50	1.781,50	2,83	-	5.041,65	5.041,65
13.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
13.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
13.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
13.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
13.6	SERVIÇOS FINAIS						-	3.117,63	3.117,63
13.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	1.781,50	1.781,50	1,75	-	3.117,63	3.117,63
13.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
14	RUA JOANA SOARES DE ARAÚJO						59.348,37	59.348,37	-
14.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						4.669,55	4.669,55	-
14.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	583,87	583,87	-	0,36	210,19	210,19	-
14.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	72,31	72,31	-	61,67	4.459,36	4.459,36	-
14.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						221,87	221,87	-
14.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	583,87	583,87	-	0,38	221,87	221,87	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



CONTRATO: 230/2024-CPL							Valor do Contrato (R\$): 5.487.662,50		
							Valor Acum. Medições (R\$): 4.126.987,77		
							Saldo do Contrato (R\$): 1.360.674,73		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS

14.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						26.717,59	26.717,59	-	
14.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	583,87	583,87	-	1,75	1.021,77	1.021,77	-	
14.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	17,52	17,52	-	10,32	180,81	180,81	-	
14.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	525,48	525,48	-	2,14	1.124,53	1.124,53	-	
14.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	997,81	997,81	-	0,87	868,09	868,09	-	
14.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	17,52	17,52	-	1.248,29	21.870,04	21.870,04	-	
14.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	583,87	583,87	-	2,83	1.652,35	1.652,35	-	
14.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						26.717,59	26.717,59	-	
14.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	583,87	583,87	-	1,75	1.021,77	1.021,77	-	
14.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	17,52	17,52	-	10,32	180,81	180,81	-	
14.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	525,48	525,48	-	2,14	1.124,53	1.124,53	-	
14.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	997,81	997,81	-	0,87	868,09	868,09	-	
14.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	17,52	17,52	-	1.248,29	21.870,04	21.870,04	-	
14.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	583,87	583,87	-	2,83	1.652,35	1.652,35	-	
14.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-	
14.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-	
14.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-	
14.5.3	CAIA CAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-	

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



CONTRATO: 230/2024-CPL						Valor do Contrato (R\$): 5.487.662,50			
						Valor Acum. Medições (R\$): 4.126.987,77			
						Saldo do Contrato (R\$): 1.360.674,73			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS

14.6	SERVIÇOS FINAIS						1.021,77	1.021,77	-
14.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	583,87	583,87	-	1,75	1.021,77	1.021,77	-
14.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-

15	RUA JOÃO LACERDA MOREIRA						-	59.636,75	59.636,75
----	--------------------------	--	--	--	--	--	---	-----------	-----------

15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	5.439,83	5.439,83
15.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	575,37	575,37	0,36	-	207,13	207,13
15.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	84,85	84,85	61,67	-	5.232,70	5.232,70

15.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	218,64	218,64
15.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	575,37	575,37	0,38	-	218,64	218,64

15.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	26.485,69	26.485,69
15.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	575,37	575,37	1,75	-	1.006,90	1.006,90
15.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	17,26	17,26	10,32	-	178,12	178,12
15.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	517,83	517,83	2,14	-	1.108,16	1.108,16
15.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	1.170,94	1.170,94	0,87	-	1.018,72	1.018,72
15.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	17,26	17,26	1.248,29	-	21.545,49	21.545,49
15.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	575,37	575,37	2,83	-	1.628,30	1.628,30

15.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	26.485,69	26.485,69
15.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	575,37	575,37	1,75	-	1.006,90	1.006,90
15.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	17,26	17,26	10,32	-	178,12	178,12

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato	(R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições	(R\$):	4.126.987,77
Saldo do Contrato	(R\$):	1.360.674,73



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL			ANTERIOR	ATUAL	
15.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	517,83	517,83	2,14	-	1.108,16	1.108,16
15.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	1.170,94	1.170,94	0,87	-	1.018,72	1.018,72
15.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	17,26	17,26	1.248,29	-	21.545,49	21.545,49
15.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	575,37	575,37	2,83	-	1.628,30	1.628,30
15.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
15.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
15.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
15.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
15.6	SERVIÇOS FINAIS						-	1.006,90	1.006,90
15.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	575,37	575,37	1,75	-	1.006,90	1.006,90
15.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
16	RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA						-	104.812,00	104.812,00
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	8.506,60	8.506,60
16.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	1.027,38	1.027,38	0,36	-	369,86	369,86
16.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	131,94	131,94	61,67	-	8.136,74	8.136,74
16.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	390,40	390,40
16.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	1.027,38	1.027,38	0,38	-	390,40	390,40

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS



Valor do Contrato (R\$):		5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):		4.126.987,77
Saldo do Contrato (R\$):		1.360.674,73

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

16.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	47.058,54	47.058,54
16.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	1.027,38	1.027,38	1,75	-	1.797,92	1.797,92
16.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	30,82	30,82	10,32	-	318,06	318,06
16.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	924,64	924,64	2,14	-	1.978,73	1.978,73
16.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	1.820,73	1.820,73	0,87	-	1.584,04	1.584,04
16.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	30,82	30,82	1.248,29	-	38.472,30	38.472,30
16.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	1.027,38	1.027,38	2,83	-	2.907,49	2.907,49
16.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	47.058,54	47.058,54
16.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	1.027,38	1.027,38	1,75	-	1.797,92	1.797,92
16.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	30,82	30,82	10,32	-	318,06	318,06
16.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	924,64	924,64	2,14	-	1.978,73	1.978,73
16.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	1.820,73	1.820,73	0,87	-	1.584,04	1.584,04
16.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	30,82	30,82	1.248,29	-	38.472,30	38.472,30
16.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	1.027,38	1.027,38	2,83	-	2.907,49	2.907,49
16.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
16.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
16.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
16.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	4.126.987,77
Saldo do Contrato (R\$):	1.360.674,73



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
16.6	SERVIÇOS FINAIS						-	1.797,92	1.797,92
16.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	1.027,38	1.027,38	1,75	-	1.797,92	1.797,92
16.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
17	RUA JOSÉ AVELINO SOBRINHO						-	-	-
17.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	-	-
17.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	-	-	0,36	-	-	-
17.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	-	-	61,67	-	-	-
17.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	-	-
17.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	-	-	0,38	-	-	-
17.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	-	-
17.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
17.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	-	-	10,32	-	-	-
17.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	2,14	-	-	-
17.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	0,87	-	-	-
17.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	-	-	1.248,29	-	-	-
17.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	-	-	2,83	-	-	-
17.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	-	-
17.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
17.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	-	-	10,32	-	-	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato	(R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições	(R\$):	4.126.987,77
Saldo do Contrato	(R\$):	1.360.674,73



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL			ANTERIOR	ATUAL	
17.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	2,14	-	-	-
17.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	-	-	0,87	-	-	-
17.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	-	-	1.248,29	-	-	-
17.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	-	-	2,83	-	-	-
17.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
17.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
17.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
17.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
17.6	SERVIÇOS FINAIS						-	-	-
17.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	-	-	1,75	-	-	-
17.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
18	RUA JOSE GARRIDO DE LACERDA						206.693,06	206.693,06	-
18.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						16.859,88	16.859,88	-
18.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	2.024,60	2.024,60	-	0,36	728,86	728,86	-
18.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	261,57	261,57	-	61,67	16.131,02	16.131,02	-
18.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						769,35	769,35	-
18.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	2.024,60	2.024,60	-	0,38	769,35	769,35	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



CONTRATO: 230/2024-CPL							Valor do Contrato (R\$): 5.487.662,50		
							Valor Acum. Medições (R\$): 4.126.987,77		
							Saldo do Contrato (R\$): 1.360.674,73		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS

18.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						92.760,39	92.760,39	-	
18.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.024,60	2.024,60	-	1,75	3.543,05	3.543,05	-	
18.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	60,74	60,74	-	10,32	626,84	626,84	-	
18.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.822,14	1.822,14	-	2,14	3.899,38	3.899,38	-	
18.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.609,62	3.609,62	-	0,87	3.140,37	3.140,37	-	
18.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	60,74	60,74	-	1.248,29	75.821,13	75.821,13	-	
18.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.024,60	2.024,60	-	2,83	5.729,62	5.729,62	-	
18.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						92.760,39	92.760,39	-	
18.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.024,60	2.024,60	-	1,75	3.543,05	3.543,05	-	
18.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	60,74	60,74	-	10,32	626,84	626,84	-	
18.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.822,14	1.822,14	-	2,14	3.899,38	3.899,38	-	
18.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.609,62	3.609,62	-	0,87	3.140,37	3.140,37	-	
18.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	60,74	60,74	-	1.248,29	75.821,13	75.821,13	-	
18.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.024,60	2.024,60	-	2,83	5.729,62	5.729,62	-	
18.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-	
18.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-	
18.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-	
18.5.3	CAIAÇAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-	

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



CONTRATO: 230/2024-CPL							Valor do Contrato (R\$): 5.487.662,50		
							Valor Acum. Medições (R\$): 4.126.987,77		
							Saldo do Contrato (R\$): 1.360.674,73		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS

18.6	SERVIÇOS FINAIS						3.543,05	3.543,05	-
18.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.024,60	2.024,60	-	1,75	3.543,05	3.543,05	-
18.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-

19	RUA JOSELINA FARIAS ALMEIDA						21.597,86	21.597,86	-
----	-----------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	---

19.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.400,12	1.400,12	-
19.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	216,45	216,45	-	0,36	77,92	77,92	-
19.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	21,44	21,44	-	61,67	1.322,20	1.322,20	-

19.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						82,25	82,25	-
19.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	216,45	216,45	-	0,38	82,25	82,25	-

19.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						9.868,35	9.868,35	-
19.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	216,45	216,45	-	1,75	378,79	378,79	-
19.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	6,49	6,49	-	10,32	66,98	66,98	-
19.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	194,81	194,81	-	2,14	416,89	416,89	-
19.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	335,33	335,33	-	0,87	291,74	291,74	-
19.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	6,49	6,49	-	1.248,29	8.101,40	8.101,40	-
19.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	216,45	216,45	-	2,83	612,55	612,55	-

19.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						9.868,35	9.868,35	-
19.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	216,45	216,45	-	1,75	378,79	378,79	-
19.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	6,49	6,49	-	10,32	66,98	66,98	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	4.126.987,77
Saldo do Contrato (R\$):	1.360.674,73



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
19.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	194,81	194,81	-	2,14	416,89	416,89	-
19.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	335,33	335,33	-	0,87	291,74	291,74	-
19.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	6,49	6,49	-	1.248,29	8.101,40	8.101,40	-
19.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	216,45	216,45	-	2,83	612,55	612,55	-
19.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
19.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
19.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
19.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
19.6	SERVIÇOS FINAIS						378,79	378,79	-
19.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	216,45	216,45	-	1,75	378,79	378,79	-
19.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
20	RUA MANOEL FERREIRA CAVALCANTE						-	197.429,62	197.429,62
20.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	15.142,20	15.142,20
20.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	1.948,75	1.948,75	0,36	-	701,55	701,55
20.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	234,16	234,16	61,67	-	14.440,65	14.440,65
20.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	740,53	740,53
20.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	1.948,75	1.948,75	0,38	-	740,53	740,53

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	4.126.987,77
Saldo do Contrato (R\$):	1.360.674,73



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
20.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	89.068,29	89.068,29
20.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	1.948,75	1.948,75	1,75	-	3.410,31	3.410,31
20.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	58,46	58,46	10,32	-	603,31	603,31
20.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	1.753,88	1.753,88	2,14	-	3.753,30	3.753,30
20.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	3.231,47	3.231,47	0,87	-	2.811,38	2.811,38
20.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	58,46	58,46	1.248,29	-	72.975,03	72.975,03
20.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	1.948,75	1.948,75	2,83	-	5.514,96	5.514,96
20.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	89.068,29	89.068,29
20.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	1.948,75	1.948,75	1,75	-	3.410,31	3.410,31
20.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	58,46	58,46	10,32	-	603,31	603,31
20.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	1.753,88	1.753,88	2,14	-	3.753,30	3.753,30
20.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	3.231,47	3.231,47	0,87	-	2.811,38	2.811,38
20.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	58,46	58,46	1.248,29	-	72.975,03	72.975,03
20.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	1.948,75	1.948,75	2,83	-	5.514,96	5.514,96
20.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
20.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
20.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
20.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



CONTRATO: 230/2024-CPL							Valor do Contrato (R\$): 5.487.662,50			
							Valor Acum. Medições (R\$): 4.126.987,77			
							Saldo do Contrato (R\$): 1.360.674,73			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO	
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS	

20.6	SERVIÇOS FINAIS						-	3.410,31	3.410,31
20.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	1.948,75	1.948,75	1,75	-	3.410,31	3.410,31
20.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
21	RUA MARIA ALVES BARBOSA						-	132.097,95	132.097,95
21.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	9.839,27	9.839,27
21.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	1.308,29	1.308,29	0,36	-	470,98	470,98
21.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	151,91	151,91	61,67	-	9.368,29	9.368,29
21.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	497,15	497,15
21.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	1.308,29	1.308,29	0,38	-	497,15	497,15
21.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	59.736,01	59.736,01
21.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	1.308,29	1.308,29	1,75	-	2.289,51	2.289,51
21.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	39,25	39,25	10,32	-	405,06	405,06
21.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	1.177,46	1.177,46	2,14	-	2.519,76	2.519,76
21.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	2.096,37	2.096,37	0,87	-	1.823,84	1.823,84
21.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	39,25	39,25	1.248,29	-	48.995,38	48.995,38
21.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	1.308,29	1.308,29	2,83	-	3.702,46	3.702,46
21.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	59.736,01	59.736,01
21.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	1.308,29	1.308,29	1,75	-	2.289,51	2.289,51
21.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	39,25	39,25	10,32	-	405,06	405,06

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS



Valor do Contrato	(R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições	(R\$):	4.126.987,77
Saldo do Contrato	(R\$):	1.360.674,73

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
21.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	1.177,46	1.177,46	2,14	-	2.519,76	2.519,76
21.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	2.096,37	2.096,37	0,87	-	1.823,84	1.823,84
21.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	39,25	39,25	1.248,29	-	48.995,38	48.995,38
21.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	1.308,29	1.308,29	2,83	-	3.702,46	3.702,46
21.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
21.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
21.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
21.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
21.6	SERVIÇOS FINAIS						-	2.289,51	2.289,51
21.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	1.308,29	1.308,29	1,75	-	2.289,51	2.289,51
21.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
22	RUA MARIA LUCINDA BOMFIM						158.273,89	158.273,89	-
22.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						10.184,77	10.184,77	-
22.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	1.591,33	1.591,33	-	0,36	572,88	572,88	-
22.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	155,86	155,86	-	61,67	9.611,89	9.611,89	-
22.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						604,71	604,71	-
22.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	1.591,33	1.591,33	-	0,38	604,71	604,71	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



CONTRATO: 230/2024-CPL							Valor do Contrato (R\$): 5.487.662,50			
							Valor Acum. Medições (R\$): 4.126.987,77			
							Saldo do Contrato (R\$): 1.360.674,73			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO	
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS	

22.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						72.349,79	72.349,79	-	
22.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.591,33	1.591,33	-	1,75	2.784,83	2.784,83	-	
22.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	47,74	47,74	-	10,32	492,68	492,68	-	
22.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.432,20	1.432,20	-	2,14	3.064,91	3.064,91	-	
22.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.196,04	2.196,04	-	0,87	1.910,55	1.910,55	-	
22.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	47,74	47,74	-	1.248,29	59.593,36	59.593,36	-	
22.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.591,33	1.591,33	-	2,83	4.503,46	4.503,46	-	
22.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						72.349,79	72.349,79	-	
22.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.591,33	1.591,33	-	1,75	2.784,83	2.784,83	-	
22.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	47,74	47,74	-	10,32	492,68	492,68	-	
22.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.432,20	1.432,20	-	2,14	3.064,91	3.064,91	-	
22.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.196,04	2.196,04	-	0,87	1.910,55	1.910,55	-	
22.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	47,74	47,74	-	1.248,29	59.593,36	59.593,36	-	
22.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.591,33	1.591,33	-	2,83	4.503,46	4.503,46	-	
22.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-	
22.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-	
22.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-	
22.5.3	CAIAÇAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-	

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



CONTRATO: 230/2024-CPL							Valor do Contrato (R\$): 5.487.662,50		
							Valor Acum. Medições (R\$): 4.126.987,77		
							Saldo do Contrato (R\$): 1.360.674,73		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS

22.6	SERVIÇOS FINAIS						2.784,83	2.784,83	-
22.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.591,33	1.591,33	-	1,75	2.784,83	2.784,83	-
22.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
23	RUA MARIA RIBEIRO DA SILVA						-	348.572,79	348.572,79
23.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	30.808,37	30.808,37
23.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	3.377,84	3.377,84	0,36	-	1.216,02	1.216,02
23.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	479,85	479,85	61,67	-	29.592,35	29.592,35
23.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	1.283,58	1.283,58
23.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	3.377,84	3.377,84	0,38	-	1.283,58	1.283,58
23.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	155.284,81	155.284,81
23.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	3.377,84	3.377,84	1,75	-	5.911,22	5.911,22
23.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	101,34	101,34	10,32	-	1.045,83	1.045,83
23.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	3.040,06	3.040,06	2,14	-	6.505,73	6.505,73
23.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	6.621,87	6.621,87	0,87	-	5.761,03	5.761,03
23.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	101,34	101,34	1.248,29	-	126.501,71	126.501,71
23.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	3.377,84	3.377,84	2,83	-	9.559,29	9.559,29
23.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	155.284,81	155.284,81
23.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	3.377,84	3.377,84	1,75	-	5.911,22	5.911,22
23.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	101,34	101,34	10,32	-	1.045,83	1.045,83

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato	(R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições	(R\$):	4.126.987,77
Saldo do Contrato	(R\$):	1.360.674,73



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL			ANTERIOR	ATUAL	
23.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	3.040,06	3.040,06	2,14	-	6.505,73	6.505,73
23.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	6.621,87	6.621,87	0,87	-	5.761,03	5.761,03
23.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	101,34	101,34	1.248,29	-	126.501,71	126.501,71
23.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	3.377,84	3.377,84	2,83	-	9.559,29	9.559,29
23.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
23.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
23.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
23.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
23.6	SERVIÇOS FINAIS						-	5.911,22	5.911,22
23.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	3.377,84	3.377,84	1,75	-	5.911,22	5.911,22
23.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
24	RUA MAXIMO ALGUSTO FERNANDES						-	244.923,07	244.923,07
24.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	20.053,10	20.053,10
24.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	2.397,92	2.397,92	0,36	-	863,25	863,25
24.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	311,17	311,17	61,67	-	19.189,85	19.189,85
24.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	911,21	911,21
24.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	2.397,92	2.397,92	0,38	-	911,21	911,21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	4.126.987,77
Saldo do Contrato (R\$):	1.360.674,73



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
24.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	109.881,20	109.881,20
24.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	2.397,92	2.397,92	1,75	-	4.196,36	4.196,36
24.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	71,94	71,94	10,32	-	742,42	742,42
24.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	2.158,13	2.158,13	2,14	-	4.618,40	4.618,40
24.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	4.294,17	4.294,17	0,87	-	3.735,93	3.735,93
24.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	71,94	71,94	1.248,29	-	89.801,98	89.801,98
24.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	2.397,92	2.397,92	2,83	-	6.786,11	6.786,11
24.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	109.881,20	109.881,20
24.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	2.397,92	2.397,92	1,75	-	4.196,36	4.196,36
24.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	71,94	71,94	10,32	-	742,42	742,42
24.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	2.158,13	2.158,13	2,14	-	4.618,40	4.618,40
24.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	4.294,17	4.294,17	0,87	-	3.735,93	3.735,93
24.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	71,94	71,94	1.248,29	-	89.801,98	89.801,98
24.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	2.397,92	2.397,92	2,83	-	6.786,11	6.786,11
24.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
24.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
24.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
24.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	4.126.987,77
Saldo do Contrato (R\$):	1.360.674,73



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
24.6	SERVIÇOS FINAIS						-	4.196,36	4.196,36
24.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	2.397,92	2.397,92	1,75	-	4.196,36	4.196,36
24.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
25	RUA MÔNICA MARIA PIRES						52.946,75	52.946,75	-
25.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						4.135,79	4.135,79	-
25.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	521,34	521,34	-	0,36	187,68	187,68	-
25.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	64,02	64,02	-	61,67	3.948,11	3.948,11	-
25.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						198,11	198,11	-
25.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	521,34	521,34	-	0,38	198,11	198,11	-
25.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						23.850,25	23.850,25	-
25.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	521,34	521,34	-	1,75	912,35	912,35	-
25.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	15,64	15,64	-	10,32	161,40	161,40	-
25.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	469,21	469,21	-	2,14	1.004,11	1.004,11	-
25.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	889,36	889,36	-	0,87	773,74	773,74	-
25.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	15,64	15,64	-	1.248,29	19.523,26	19.523,26	-
25.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	521,34	521,34	-	2,83	1.475,39	1.475,39	-
25.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						23.850,25	23.850,25	-
25.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	521,34	521,34	-	1,75	912,35	912,35	-
25.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	15,64	15,64	-	10,32	161,40	161,40	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato	(R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições	(R\$):	4.126.987,77
Saldo do Contrato	(R\$):	1.360.674,73



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL			ANTERIOR	ATUAL	
25.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	469,21	469,21	-	2,14	1.004,11	1.004,11	-
25.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	889,36	889,36	-	0,87	773,74	773,74	-
25.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	15,64	15,64	-	1.248,29	19.523,26	19.523,26	-
25.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	521,34	521,34	-	2,83	1.475,39	1.475,39	-
25.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
25.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
25.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
25.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
25.6	SERVIÇOS FINAIS						912,35	912,35	-
25.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	521,34	521,34	-	1,75	912,35	912,35	-
25.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
26	RUA NELSON PEREIRA DE OLIVEIRA						-	229.623,65	229.623,65
26.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	17.294,01	17.294,01
26.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	2.271,23	2.271,23	0,36	-	817,64	817,64
26.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	267,17	267,17	61,67	-	16.476,37	16.476,37
26.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	863,07	863,07
26.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	2.271,23	2.271,23	0,38	-	863,07	863,07

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	4.126.987,77
Saldo do Contrato (R\$):	1.360.674,73



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
26.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	103.745,96	103.745,96
26.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	2.271,23	2.271,23	1,75	-	3.974,65	3.974,65
26.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	68,14	68,14	10,32	-	703,20	703,20
26.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	2.044,11	2.044,11	2,14	-	4.374,40	4.374,40
26.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	3.686,95	3.686,95	0,87	-	3.207,65	3.207,65
26.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	68,14	68,14	1.248,29	-	85.058,48	85.058,48
26.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	2.271,23	2.271,23	2,83	-	6.427,58	6.427,58
26.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	103.745,96	103.745,96
26.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	2.271,23	2.271,23	1,75	-	3.974,65	3.974,65
26.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	68,14	68,14	10,32	-	703,20	703,20
26.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	2.044,11	2.044,11	2,14	-	4.374,40	4.374,40
26.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	3.686,95	3.686,95	0,87	-	3.207,65	3.207,65
26.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	68,14	68,14	1.248,29	-	85.058,48	85.058,48
26.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	2.271,23	2.271,23	2,83	-	6.427,58	6.427,58
26.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
26.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
26.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
26.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



CONTRATO: 230/2024-CPL							Valor do Contrato (R\$): 5.487.662,50		
							Valor Acum. Medições (R\$): 4.126.987,77		
							Saldo do Contrato (R\$): 1.360.674,73		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS

26.6	SERVIÇOS FINAIS						-	3.974,65	3.974,65
26.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	2.271,23	2.271,23	1,75	-	3.974,65	3.974,65
26.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-

27	RUA PADRE GUILERME TOWN						142.944,12	142.944,12	-
----	-------------------------	--	--	--	--	--	------------	------------	---

27.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						11.173,22	11.173,22	-
27.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	1.407,72	1.407,72	-	0,36	506,78	506,78	-
27.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	172,96	172,96	-	61,67	10.666,44	10.666,44	-

27.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						534,93	534,93	-
27.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	1.407,72	1.407,72	-	0,38	534,93	534,93	-

27.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						64.386,23	64.386,23	-
27.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.407,72	1.407,72	-	1,75	2.463,51	2.463,51	-
27.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	42,23	42,23	-	10,32	435,81	435,81	-
27.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.266,95	1.266,95	-	2,14	2.711,27	2.711,27	-
27.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.386,78	2.386,78	-	0,87	2.076,50	2.076,50	-
27.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	42,23	42,23	-	1.248,29	52.715,29	52.715,29	-
27.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.407,72	1.407,72	-	2,83	3.983,85	3.983,85	-

27.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						64.386,23	64.386,23	-
27.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.407,72	1.407,72	-	1,75	2.463,51	2.463,51	-
27.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	42,23	42,23	-	10,32	435,81	435,81	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	4.126.987,77
Saldo do Contrato (R\$):	1.360.674,73



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
27.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.266,95	1.266,95	-	2,14	2.711,27	2.711,27	-
27.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.386,78	2.386,78	-	0,87	2.076,50	2.076,50	-
27.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	42,23	42,23	-	1.248,29	52.715,29	52.715,29	-
27.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.407,72	1.407,72	-	2,83	3.983,85	3.983,85	-
27.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
27.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
27.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
27.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
27.6	SERVIÇOS FINAIS						2.463,51	2.463,51	-
27.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.407,72	1.407,72	-	1,75	2.463,51	2.463,51	-
27.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
28	RUA RAIMUNDO LUIZ						-	236.870,05	236.870,05
28.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	19.990,58	19.990,58
28.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	2.309,89	2.309,89	0,36	-	831,56	831,56
28.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	310,67	310,67	61,67	-	19.159,02	19.159,02
28.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	877,76	877,76
28.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	2.309,89	2.309,89	0,38	-	877,76	877,76

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	4.126.987,77
Saldo do Contrato (R\$):	1.360.674,73



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
28.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	105.979,70	105.979,70
28.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	2.309,89	2.309,89	1,75	-	4.042,31	4.042,31
28.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	69,30	69,30	10,32	-	715,18	715,18
28.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	2.078,90	2.078,90	2,14	-	4.448,85	4.448,85
28.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	4.287,21	4.287,21	0,87	-	3.729,87	3.729,87
28.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	69,30	69,30	1.248,29	-	86.506,50	86.506,50
28.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	2.309,89	2.309,89	2,83	-	6.536,99	6.536,99
28.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	105.979,70	105.979,70
28.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	2.309,89	2.309,89	1,75	-	4.042,31	4.042,31
28.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	69,30	69,30	10,32	-	715,18	715,18
28.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	2.078,90	2.078,90	2,14	-	4.448,85	4.448,85
28.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	4.287,21	4.287,21	0,87	-	3.729,87	3.729,87
28.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	69,30	69,30	1.248,29	-	86.506,50	86.506,50
28.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	2.309,89	2.309,89	2,83	-	6.536,99	6.536,99
28.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
28.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
28.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
28.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



CONTRATO: 230/2024-CPL							Valor do Contrato (R\$): 5.487.662,50			
							Valor Acum. Medições (R\$): 4.126.987,77			
							Saldo do Contrato (R\$): 1.360.674,73			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO	
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS	

28.6	SERVIÇOS FINAIS						-	4.042,31	4.042,31	
28.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	2.309,89	2.309,89	1,75	-	4.042,31	4.042,31	
28.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-	

29	RUA SÃO PEDRO						228.655,52	228.655,52	-	
----	---------------	--	--	--	--	--	------------	------------	---	--

29.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						18.331,67	18.331,67	-	
29.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	2.244,83	2.244,83	-	0,36	808,14	808,14	-	
29.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	284,15	284,15	-	61,67	17.523,53	17.523,53	-	

29.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						853,04	853,04	-	
29.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	2.244,83	2.244,83	-	0,38	853,04	853,04	-	

29.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						102.771,18	102.771,18	-	
29.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.244,83	2.244,83	-	1,75	3.928,45	3.928,45	-	
29.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	67,34	67,34	-	10,32	694,95	694,95	-	
29.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.020,35	2.020,35	-	2,14	4.323,55	4.323,55	-	
29.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.921,28	3.921,28	-	0,87	3.411,51	3.411,51	-	
29.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	67,34	67,34	-	1.248,29	84.059,85	84.059,85	-	
29.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.244,83	2.244,83	-	2,83	6.352,87	6.352,87	-	

29.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						102.771,18	102.771,18	-	
29.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.244,83	2.244,83	-	1,75	3.928,45	3.928,45	-	
29.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	67,34	67,34	-	10,32	694,95	694,95	-	

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	4.126.987,77
Saldo do Contrato (R\$):	1.360.674,73

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
29.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.020,35	2.020,35	-	2,14	4.323,55	4.323,55	-
29.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.921,28	3.921,28	-	0,87	3.411,51	3.411,51	-
29.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	67,34	67,34	-	1.248,29	84.059,85	84.059,85	-
29.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.244,83	2.244,83	-	2,83	6.352,87	6.352,87	-
29.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
29.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
29.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
29.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
29.6	SERVIÇOS FINAIS						3.928,45	3.928,45	-
29.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.244,83	2.244,83	-	1,75	3.928,45	3.928,45	-
29.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
30	RUA VICENTE GREGÓRIO DE ANDRADE						39.065,75	39.065,75	-
30.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.804,46	2.804,46	-
30.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	388,05	388,05	-	0,36	139,70	139,70	-
30.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	43,21	43,21	-	61,67	2.664,76	2.664,76	-
30.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						147,46	147,46	-
30.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	388,05	388,05	-	0,38	147,46	147,46	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	4.126.987,77
Saldo do Contrato (R\$):	1.360.674,73



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
30.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						17.717,37	17.717,37	-
30.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	388,05	388,05	-	1,75	679,09	679,09	-
30.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	11,64	11,64	-	10,32	120,12	120,12	-
30.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	349,25	349,25	-	2,14	747,40	747,40	-
30.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	623,54	623,54	-	0,87	542,48	542,48	-
30.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	11,64	11,64	-	1.248,29	14.530,10	14.530,10	-
30.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	388,05	388,05	-	2,83	1.098,18	1.098,18	-
30.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						17.717,37	17.717,37	-
30.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	388,05	388,05	-	1,75	679,09	679,09	-
30.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	11,64	11,64	-	10,32	120,12	120,12	-
30.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	349,25	349,25	-	2,14	747,40	747,40	-
30.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	623,54	623,54	-	0,87	542,48	542,48	-
30.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	11,64	11,64	-	1.248,29	14.530,10	14.530,10	-
30.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	388,05	388,05	-	2,83	1.098,18	1.098,18	-
30.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
30.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
30.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
30.5.3	CAIAÇAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

30.6	SERVIÇOS FINAIS						679,09	679,09	-
30.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	388,05	388,05	-	1,75	679,09	679,09	-
30.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-

31	RUA ZILDA NITÃO DINIZ						89.775,99	89.775,99	-
----	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	---

31.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						6.715,01	6.715,01	-
31.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	888,41	888,41	-	0,36	319,83	319,83	-
31.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	103,70	103,70	-	61,67	6.395,18	6.395,18	-

31.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						337,60	337,60	-
31.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	888,41	888,41	-	0,38	337,60	337,60	-

31.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						40.584,33	40.584,33	-
31.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	888,41	888,41	-	1,75	1.554,72	1.554,72	-
31.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	26,65	26,65	-	10,32	275,03	275,03	-
31.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	799,57	799,57	-	2,14	1.711,08	1.711,08	-
31.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.451,00	1.451,00	-	0,87	1.262,37	1.262,37	-
31.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	26,65	26,65	-	1.248,29	33.266,93	33.266,93	-
31.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	888,41	888,41	-	2,83	2.514,20	2.514,20	-

31.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						40.584,33	40.584,33	-
31.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	888,41	888,41	-	1,75	1.554,72	1.554,72	-
31.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	26,65	26,65	-	10,32	275,03	275,03	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato	(R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições	(R\$):	4.126.987,77
Saldo do Contrato	(R\$):	1.360.674,73



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
31.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	799,57	799,57	-	2,14	1.711,08	1.711,08	-
31.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.451,00	1.451,00	-	0,87	1.262,37	1.262,37	-
31.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	26,65	26,65	-	1.248,29	33.266,93	33.266,93	-
31.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	888,41	888,41	-	2,83	2.514,20	2.514,20	-
31.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
31.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
31.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
31.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
31.6	SERVIÇOS FINAIS						1.554,72	1.554,72	-
31.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	888,41	888,41	-	1,75	1.554,72	1.554,72	-
31.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
32	TRAVESSA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE						-	44.121,60	44.121,60
32.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	3.741,54	3.741,54
32.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	430,03	430,03	0,36	-	154,81	154,81
32.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	58,16	58,16	61,67	-	3.586,73	3.586,73
32.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	163,41	163,41
32.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	430,03	430,03	0,38	-	163,41	163,41

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL

Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor Acum. Medições (R\$):	4.126.987,77
Saldo do Contrato (R\$):	1.360.674,73



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
32.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	19.732,05	19.732,05
32.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	430,03	430,03	1,75	-	752,55	752,55
32.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	12,90	12,90	10,32	-	133,13	133,13
32.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	387,03	387,03	2,14	-	828,24	828,24
32.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	802,54	802,54	0,87	-	698,21	698,21
32.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	12,90	12,90	1.248,29	-	16.102,94	16.102,94
32.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	430,03	430,03	2,83	-	1.216,98	1.216,98
32.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	19.732,05	19.732,05
32.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	430,03	430,03	1,75	-	752,55	752,55
32.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	12,90	12,90	10,32	-	133,13	133,13
32.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	387,03	387,03	2,14	-	828,24	828,24
32.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	802,54	802,54	0,87	-	698,21	698,21
32.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	12,90	12,90	1.248,29	-	16.102,94	16.102,94
32.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	430,03	430,03	2,83	-	1.216,98	1.216,98
32.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	-	-
32.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
32.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	-	-	16,26	-	-	-
32.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 2ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRAZO DA OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 42 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL						Valor do Contrato (R\$): 5.487.662,50			
						Valor Acum. Medições (R\$): 4.126.987,77			
						Saldo do Contrato (R\$): 1.360.674,73			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS
32.6	SERVIÇOS FINAIS						-	752,55	752,55
32.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	430,03	430,03	1,75	-	752,55	752,55
32.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
SOMA		R\$					2.103.823,34	4.126.987,77	2.023.164,43
VALOR DA MEDIÇÃO - (PI)		R\$							2.023.164,43

Coremas - PB, 01 de agosto de 2024.

Importa a presente Medição (PI) em R\$ 2.023.164,43 (dois milhões e vinte e três mil e cento e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos).



Bruno Aquino Ferreira
Engenheiro Civil
CREA/PE 180880171-7

BRUNO AQUINO FERREIRA
Eng. Responsável Técnico da Execução
CREA RNP Nº. 180880171-7

FISCAL DO CONTRATO
Prefeitura Municipal de Coremas - PB

ALLAM MOURA
Eng. Responsável Técnico da Fiscalização
CREA RNP Nº. 110487152-1

MEMÓRIA DE CÁLCULO

4 RUA ANTÔNIO TIRBUTINO**4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES**

- 4.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

276,35

A = 276,35 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 276,35 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 276,35 m²

- 4.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

82,91

A = 82,91 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 82,91 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 82,91 m²

4.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

- 4.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 276,35

A = 276,35 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... - m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 276,35 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 276,35 m²

4.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

- 4.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

276,35

A = 276,35 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 276,35 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 276,35 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

4.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

276,35 0,03 8,29

$$A = 8,29 \text{ m}^3$$

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³
 NESTA MEDIÇÃO..... 8,29 m³
 TOTAL ACUMULADO..... 8,29 m³

4.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 8,29 30,00 248,72

$$\text{Total} = 248,72 \text{ m}^3 \times \text{km}$$

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 248,72 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 248,72 m³xkm

4.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 8,29 81,00 671,53

$$\text{Total} = 671,53 \text{ m}^3 \times \text{km}$$

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 671,53 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 671,53 m³xkm

4.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

276,35 0,03 8,29

$$A = 8,29 \text{ m}^3$$

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³
 NESTA MEDIÇÃO..... 8,29 m³
 TOTAL ACUMULADO..... 8,29 m³

4.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

276,35

$$A = 276,35 \text{ m}^2$$

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	276,35	m²
TOTAL ACUMULADO.....	276,35	m²

4.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

4.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

276,35

A = 276,35 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	276,35	m²
TOTAL ACUMULADO.....	276,35	m²

4.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

276,35 0,03 8,29

A = 8,29 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDIÇÃO.....	8,29	m³
TOTAL ACUMULADO.....	8,29	m³

4.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 8,29 30,00 248,72

Total = 248,72 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	248,72	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	248,72	m³xkm

4.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 8,29 81,00 671,53

Total = 671,53 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	671,53	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	671,53	m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

4.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

276,35 0,03 8,29

A = 8,29 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDIÇÃO.....	8,29	m³
TOTAL ACUMULADO.....	8,29	m³

4.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

276,35

A = 276,35 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	276,35	m²
TOTAL ACUMULADO.....	276,35	m²

4.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

4.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

-

TOTAL = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

4.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

4.6 SERVIÇOS FINAIS

4.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
							276,35	
A =							276,35	m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	276,35	m²
TOTAL ACUMULADO.....	276,35	m²

4.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

7 RUA ESTEVAN MARINHO

7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

7.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
							2.087,63	
A =							2.087,63	m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	2.087,63	m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.087,63	m²

7.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
						626,29	
A =					626.29	m²	

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	626,29	m²
TOTAL ACUMULADO.....	626,29	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

7.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

7.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada)		2.087,63	
	A =	2.087,63	m²
MEDICÃO ANTERIOR.....		-	m²
NESTA MEDICÃO.....		2.087,63	m²
TOTAL ACUMULADO.....		2.087,63	m²

7.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

7.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

		2.087,63	
	A =	2.087,63	m²
MEDICÃO ANTERIOR.....			m²
NESTA MEDICÃO.....		2.087,63	m²
TOTAL ACUMULADO.....		2.087,63	m²

7.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

		2.087,63	0,03	62,63	
	A =	62,63	m³		
MEDICÃO ANTERIOR.....					m³
NESTA MEDICÃO.....		62,63			m³
TOTAL ACUMULADO.....		62,63			m³

Camada de Binder

7.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder		62,63	30,00	1.878,87	
	Total =	1.878,87	m³xkm		
MEDICÃO ANTERIOR.....					m³xkm
NESTA MEDICÃO.....		1.878,87			m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....		1.878,87			m³xkm

7.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder		62,63	81,00	5.072,94	
	Total =	5.072,94	m³xkm		

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	5.072,94	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	5.072,94	m³xkm

7.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

2.087,63 0,03 62,63

A = **62,63** m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDIÇÃO.....	62,63	m³
TOTAL ACUMULADO.....	62,63	m³

7.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.087,63

A = **2.087,63** m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	2.087,63	m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.087,63	m²

7.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

7.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.087,63

A = **2.087,63** m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	2.087,63	m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.087,63	m²

7.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

2.087,63 0,03 62,63

A = **62,63** m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDIÇÃO.....	62,63	m³
TOTAL ACUMULADO.....	62,63	m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

7.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Rolamento				62,63	30,00	1.878,87	
				Total =		1.878,87	m³xkm

MEDICÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDICÃO.....	1.878,87	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.878,87	m³xkm

7.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Rolamento				62,63	81,00	5.072,94	
				Total =		5.072,94	m³xkm

MEDICÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDICÃO.....	5.072,94	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	5.072,94	m³xkm

7.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

2.087,63	0,03	62,63
A =		62,63 m³

MEDICÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDICÃO.....	62,63	m³
TOTAL ACUMULADO.....	62,63	m³

7.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.087,63

A = 2.087,63 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDICÃO.....	2.087,63	m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.087,63	m²

7.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

7.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

7.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

TOTAL = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	- m²
TOTAL ACUMULADO.....	- m²

7.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	- m²
TOTAL ACUMULADO.....	- m²

7.6 SERVIÇOS FINAIS

7.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.087,63

A = 2.087,63 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	2.087,63 m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.087,63 m²

7.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	- Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	- Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

13 RUA JARBAS ALEXANDRINO DA SILVA**13.1 SERVIÇOS PRELIMINARES**

- 13.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.781,50

A = 1.781,50 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 1.781,50 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 1.781,50 m²

- 13.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

534,45

A = 534,45 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 534,45 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 534,45 m²

13.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

- 13.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 1.781,50

A = 1.781,50 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... - m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 1.781,50 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 1.781,50 m²

13.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

- 13.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.781,50

A = 1.781,50 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 1.781,50 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 1.781,50 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

13.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

1.781,500,0353,45

A =53,45m³

MEDICÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDICÃO.....	53,45	m³
TOTAL ACUMULADO.....	53,45	m³

13.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder53,4530,001.603,35

Total =1.603,35m³xkm

MEDICÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDICÃO.....	1.603,35	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.603,35	m³xkm

13.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder53,4581,004.329,05

Total =4.329,05m³xkm

MEDICÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDICÃO.....	4.329,05	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	4.329,05	m³xkm

13.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

1.781,500,0353,45

A =53,45m³

MEDICÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDICÃO.....	53,45	m³
TOTAL ACUMULADO.....	53,45	m³

13.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

1.781,50

A =1.781,50m²

MEDICÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDICÃO.....	1.781,50	m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.781,50	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

13.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

13.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.781,50

A = 1.781,50 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	1.781,50 m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.781,50 m²

13.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

1.781,50 0,03 53,45

A = 53,45 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m³
NESTA MEDIÇÃO.....	53,45 m³
TOTAL ACUMULADO.....	53,45 m³

13.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 53,45 30,00 1.603,35

Total = 1.603,35 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	1.603,35 m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.603,35 m³xkm

13.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 53,45 81,00 4.329,05

Total = 4.329,05 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	4.329,05 m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	4.329,05 m³xkm

13.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

1.781,50 0,03 53,45

A = 53,45 m³

Camada de Rolamento

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDIÇÃO.....	53,45	m³
TOTAL ACUMULADO.....	53,45	m³

13.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

1.781,50

A = 1.781,50 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	1.781,50	m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.781,50	m²

13.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

13.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

13.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

-

TOTAL = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

13.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

13.6 SERVIÇOS FINAIS

13.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.781,50

A = 1.781,50 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 1.781,50 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 1.781,50 m²

13.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.
 NESTA MEDIÇÃO..... - Unid.
 TOTAL ACUMULADO..... - Unid.

15 RUA JOÃO LACERDA MOREIRA

15.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

15.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

575,37

A = 575,37 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 575,37 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 575,37 m²

15.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

172,61

A = 172,61 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 172,61 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 172,61 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

15.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

15.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada)

575,37

A = 575,37 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... - m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 575,37 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 575,37 m²

15.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

15.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

575,37

A = 575,37 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 575,37 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 575,37 m²

15.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

575,37 0,03 17,26

A = 17,26 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³
 NESTA MEDIÇÃO..... 17,26 m³
 TOTAL ACUMULADO..... 17,26 m³

15.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 17,26 30,00 517,83

Total = 517,83 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 517,83 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 517,83 m³xkm

15.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 17,26 81,00 1.398,15

Total = 1.398,15 m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	1.398,15	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.398,15	m³xkm

- 15.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

575,37 0,03 17,26

$$A = 17,26 \text{ m}^3$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDIÇÃO.....	17,26	m³
TOTAL ACUMULADO.....	17,26	m³

- 15.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

575,37

$$A = 575,37 \text{ m}^2$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	575,37	m²
TOTAL ACUMULADO.....	575,37	m²

15.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

- 15.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

575,37

$$A = 575,37 \text{ m}^2$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	575,37	m²
TOTAL ACUMULADO.....	575,37	m²

- 15.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

575,37 0,03 17,26

$$A = 17,26 \text{ m}^3$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDIÇÃO.....	17,26	m³
TOTAL ACUMULADO.....	17,26	m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

15.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento	17,26	30,00	517,83	
Total =		517,83	m³xkm	

MEDICÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDICÃO.....	517,83	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	517,83	m³xkm

15.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento	17,26	81,00	1.398,15	
Total =		1.398,15	m³xkm	

MEDICÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDICÃO.....	1.398,15	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.398,15	m³xkm

15.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento	575,37	0,03	17,26	
A =		17,26	m³	

MEDICÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDICÃO.....	17,26	m³
TOTAL ACUMULADO.....	17,26	m³

15.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

575,37	
A =	575,37 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDICÃO.....	575,37	m²
TOTAL ACUMULADO.....	575,37	m²

15.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

15.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

15.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

TOTAL = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	- m²
TOTAL ACUMULADO.....	- m²

15.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	- m²
TOTAL ACUMULADO.....	- m²

15.6 SERVIÇOS FINAIS

15.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

575,37
A = 575,37 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	575,37 m²
TOTAL ACUMULADO.....	575,37 m²

15.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	- Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	- Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

16 RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA**16.1 SERVIÇOS PRELIMINARES**

- 16.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.027,38

A = 1.027,38 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 1.027,38 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 1.027,38 m²

- 16.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

308,21

A = 308,21 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 308,21 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 308,21 m²

16.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

- 16.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 1.027,38

A = 1.027,38 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... - m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 1.027,38 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 1.027,38 m²

16.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

- 16.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.027,38

A = 1.027,38 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 1.027,38 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 1.027,38 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

16.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

1.027,380,0330,82

A =30,82m³

MEDICÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDICÃO.....	30,82	m³
TOTAL ACUMULADO.....	30,82	m³

16.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder30,8230,00924,64

Total =924,64m³xkm

MEDICÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDICÃO.....	924,64	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	924,64	m³xkm

16.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder30,8281,002.496,53

Total =2.496,53m³xkm

MEDICÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDICÃO.....	2.496,53	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	2.496,53	m³xkm

16.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

1.027,380,0330,82

A =30,82m³

MEDICÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDICÃO.....	30,82	m³
TOTAL ACUMULADO.....	30,82	m³

16.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

1.027,38

A =1.027,38m²

MEDICÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDICÃO.....	1.027,38	m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.027,38	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

16.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

16.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.027,38

A = 1.027,38 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	1.027,38 m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.027,38 m²

16.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

1.027,38 0,03 30,82

A = 30,82 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m³
NESTA MEDIÇÃO.....	30,82 m³
TOTAL ACUMULADO.....	30,82 m³

16.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 30,82 30,00 924,64

Total = 924,64 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	924,64 m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	924,64 m³xkm

16.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 30,82 81,00 2.496,53

Total = 2.496,53 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	2.496,53 m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	2.496,53 m³xkm

16.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

1.027,38 0,03 30,82

A = 30,82 m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDIÇÃO.....	30,82	m³
TOTAL ACUMULADO.....	30,82	m³

16.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

1.027,38

A = 1.027,38 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	1.027,38	m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.027,38	m²

16.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

16.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

16.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

-

TOTAL = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

16.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

16.6 SERVIÇOS FINAIS

16.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.027,38

A = 1.027,38 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 1.027,38 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 1.027,38 m²

16.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.
 NESTA MEDIÇÃO..... - Unid.
 TOTAL ACUMULADO..... - Unid.

20 RUA MANOEL FERREIRA CAVALCANTE

20.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

20.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.948,75

A = 1.948,75 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 1.948,75 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 1.948,75 m²

20.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

584,62

A = 584,62 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 584,62 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 584,62 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

20.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

20.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada)							1.948,75	
						A =	1.948,75	m²
MEDICÃO ANTERIOR.....							-	m²
NESTA MEDICÃO.....							1.948,75	m²
TOTAL ACUMULADO.....							1.948,75	m²

20.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

20.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

							1.948,75	
						A =	1.948,75	m²
MEDICÃO ANTERIOR.....								m²
NESTA MEDICÃO.....							1.948,75	m²
TOTAL ACUMULADO.....							1.948,75	m²

20.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

				1.948,75	0,03	58,46	
						A =	58,46 m³
MEDICÃO ANTERIOR.....							m³
NESTA MEDICÃO.....							58,46 m³
TOTAL ACUMULADO.....							58,46 m³

Camada de Binder

20.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder				58,46	30,00	1.753,88	
						Total =	1.753,88 m³xkm
MEDICÃO ANTERIOR.....							m³xkm
NESTA MEDICÃO.....							1.753,88 m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....							1.753,88 m³xkm

20.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder				58,46	81,00	4.735,46	
						Total =	4.735,46 m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	4.735,46	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	4.735,46	m³xkm

20.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

1.948,750,0358,46

A =58,46m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDIÇÃO.....	58,46	m³
TOTAL ACUMULADO.....	58,46	m³

20.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

1.948,75

A =1.948,75m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	1.948,75	m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.948,75	m²

20.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

20.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.948,75

A =1.948,75m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	1.948,75	m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.948,75	m²

20.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

1.948,750,0358,46

A =58,46m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDIÇÃO.....	58,46	m³
TOTAL ACUMULADO.....	58,46	m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

20.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento	58,46	30,00	1.753,88	
Total =		1.753,88	m³xkm	

MEDICÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDICÃO.....	1.753,88	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.753,88	m³xkm

20.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento	58,46	81,00	4.735,46	
Total =		4.735,46	m³xkm	

MEDICÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDICÃO.....	4.735,46	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	4.735,46	m³xkm

20.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento	1.948,75	0,03	58,46	
A =		58,46	m³	

MEDICÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDICÃO.....	58,46	m³
TOTAL ACUMULADO.....	58,46	m³

20.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

1.948,75	
A =	1.948,75 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDICÃO.....	1.948,75	m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.948,75	m²

20.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

20.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

TOTAL = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	- m²
TOTAL ACUMULADO.....	- m²

20.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	- m²
TOTAL ACUMULADO.....	- m²

20.6 SERVIÇOS FINAIS

20.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.948,75

A = 1.948,75 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	1.948,75 m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.948,75 m²

20.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	- Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	- Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

21 RUA MARIA ALVES BARBOSA**21.1 SERVIÇOS PRELIMINARES**

- 21.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.308,29

A = 1.308,29 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 1.308,29 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 1.308,29 m²

- 21.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

392,49

A = 392,49 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 392,49 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 392,49 m²

21.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

- 21.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 1.308,29

A = 1.308,29 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... - m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 1.308,29 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 1.308,29 m²

21.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

- 21.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.308,29

A = 1.308,29 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 1.308,29 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 1.308,29 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

21.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

1.308,29 0,03 39,25

A = 39,25 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDIÇÃO.....	39,25	m³
TOTAL ACUMULADO.....	39,25	m³

21.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 39,25 30,00 1.177,46

Total = 1.177,46 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	1.177,46	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.177,46	m³xkm

21.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 39,25 81,00 3.179,14

Total = 3.179,14 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	3.179,14	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	3.179,14	m³xkm

21.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

1.308,29 0,03 39,25

A = 39,25 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDIÇÃO.....	39,25	m³
TOTAL ACUMULADO.....	39,25	m³

21.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

1.308,29

A = 1.308,29 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	1.308,29	m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.308,29	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

21.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

21.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.308,29

A = 1.308,29 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	1.308,29 m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.308,29 m²

21.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

1.308,29 0,03 39,25

A = 39,25 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m³
NESTA MEDIÇÃO.....	39,25 m³
TOTAL ACUMULADO.....	39,25 m³

21.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 39,25 30,00 1.177,46

Total = 1.177,46 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	1.177,46 m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.177,46 m³xkm

21.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 39,25 81,00 3.179,14

Total = 3.179,14 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	3.179,14 m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	3.179,14 m³xkm

21.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

1.308,29 0,03 39,25

A = 39,25 m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDIÇÃO.....	39,25	m³
TOTAL ACUMULADO.....	39,25	m³

21.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
1.308,29							
A = 1.308,29 m²							

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	1.308,29	m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.308,29	m²

21.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

21.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

21.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs	
Int.	Frac.	Int.	Frac.						
								-	
TOTAL =								-	m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

21.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
Área = - m²								

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

21.6 SERVIÇOS FINAIS

21.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.308,29

A = 1.308,29 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 1.308,29 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 1.308,29 m²

21.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.
 NESTA MEDIÇÃO..... - Unid.
 TOTAL ACUMULADO..... - Unid.

23 RUA MARIA RIBEIRO DA SILVA

23.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

23.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

3.377,84

A = 3.377,84 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 3.377,84 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 3.377,84 m²

23.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

1.013,35

A = 1.013,35 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 1.013,35 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 1.013,35 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

23.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

23.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada)		3.377,84	
	A =	3.377,84	m²
MEDICÃO ANTERIOR.....		-	m²
NESTA MEDICÃO.....		3.377,84	m²
TOTAL ACUMULADO.....		3.377,84	m²

23.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

23.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

		3.377,84	
	A =	3.377,84	m²
MEDICÃO ANTERIOR.....			m²
NESTA MEDICÃO.....		3.377,84	m²
TOTAL ACUMULADO.....		3.377,84	m²

23.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

		3.377,84	0,03	101,34	
	A =	101,34	m³		
MEDICÃO ANTERIOR.....					m³
NESTA MEDICÃO.....		101,34			m³
TOTAL ACUMULADO.....		101,34			m³

23.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder		101,34	30,00	3.040,06	
	Total =	3.040,06	m³xkm		
MEDICÃO ANTERIOR.....					m³xkm
NESTA MEDICÃO.....		3.040,06			m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....		3.040,06			m³xkm

23.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder		101,34	81,00	8.208,15	
	Total =	8.208,15	m³xkm		

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	8.208,15	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	8.208,15	m³xkm

- 23.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

3.377,84 0,03 101,34

$$A = 101,34 \text{ m}^3$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDIÇÃO.....	101,34	m³
TOTAL ACUMULADO.....	101,34	m³

- 23.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

3.377,84

$$A = 3.377,84 \text{ m}^2$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	3.377,84	m²
TOTAL ACUMULADO.....	3.377,84	m²

23.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

- 23.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

3.377,84

$$A = 3.377,84 \text{ m}^2$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	3.377,84	m²
TOTAL ACUMULADO.....	3.377,84	m²

- 23.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

3.377,84 0,03 101,34

$$A = 101,34 \text{ m}^3$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDIÇÃO.....	101,34	m³
TOTAL ACUMULADO.....	101,34	m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

23.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento	101,34	30,00	3.040,06	
Total =		3.040,06	m³xkm	

MEDICÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDICÃO.....	3.040,06	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	3.040,06	m³xkm

23.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento	101,34	81,00	8.208,15	
Total =		8.208,15	m³xkm	

MEDICÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDICÃO.....	8.208,15	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	8.208,15	m³xkm

23.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento	3.377,84	0,03	101,34	
A =		101,34	m³	

MEDICÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDICÃO.....	101,34	m³
TOTAL ACUMULADO.....	101,34	m³

23.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

3.377,84	
A =	3.377,84 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDICÃO.....	3.377,84	m²
TOTAL ACUMULADO.....	3.377,84	m²

23.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

23.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

23.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

TOTAL = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	- m²
TOTAL ACUMULADO.....	- m²

23.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	- m²
TOTAL ACUMULADO.....	- m²

23.6 SERVIÇOS FINAIS

23.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

3.377,84

A = 3.377,84 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	3.377,84 m²
TOTAL ACUMULADO.....	3.377,84 m²

23.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	- Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	- Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

24 RUA MAXIMO ALGUSTO FERNANDES**24.1 SERVIÇOS PRELIMINARES**

- 24.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.397,92

A = 2.397,92 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 2.397,92 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 2.397,92 m²

- 24.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

719,38

A = 719,38 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 719,38 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 719,38 m²

24.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

- 24.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 2.397,92

A = 2.397,92 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... - m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 2.397,92 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 2.397,92 m²

24.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

- 24.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.397,92

A = 2.397,92 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 2.397,92 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 2.397,92 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

24.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

2.397,920,0371,94

A =71,94m³

MEDICÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDICÇÃO.....	71,94	m³
TOTAL ACUMULADO.....	71,94	m³

24.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder71,9430,002.158,13

Total =2.158,13m³xkm

MEDICÇÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDICÇÃO.....	2.158,13	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	2.158,13	m³xkm

24.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder71,9481,005.826,95

Total =5.826,95m³xkm

MEDICÇÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDICÇÃO.....	5.826,95	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	5.826,95	m³xkm

24.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

2.397,920,0371,94

A =71,94m³

MEDICÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDICÇÃO.....	71,94	m³
TOTAL ACUMULADO.....	71,94	m³

24.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.397,92

A =2.397,92m²

MEDICÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDICÇÃO.....	2.397,92	m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.397,92	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

24.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

24.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.397,92

A = 2.397,92 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	2.397,92 m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.397,92 m²

24.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

2.397,92 0,03 71,94

A = 71,94 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m³
NESTA MEDIÇÃO.....	71,94 m³
TOTAL ACUMULADO.....	71,94 m³

24.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 71,94 30,00 2.158,13

Total = 2.158,13 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	2.158,13 m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	2.158,13 m³xkm

24.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 71,94 81,00 5.826,95

Total = 5.826,95 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	5.826,95 m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	5.826,95 m³xkm

24.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

2.397,92 0,03 71,94

A = 71,94 m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDIÇÃO.....	71,94	m³
TOTAL ACUMULADO.....	71,94	m³

24.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.397,92

A = 2.397,92 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	2.397,92	m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.397,92	m²

24.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

24.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

24.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

-

TOTAL = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

24.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

24.6 SERVIÇOS FINAIS

24.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.397,92

A = 2.397,92 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 2.397,92 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 2.397,92 m²

24.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.
 NESTA MEDIÇÃO..... - Unid.
 TOTAL ACUMULADO..... - Unid.

25.6 SERVIÇOS FINAIS

25.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

521,34

A = 521,34 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 521,34 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 521,34 m²

25.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.
 NESTA MEDIÇÃO..... - Unid.
 TOTAL ACUMULADO..... - Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

26 RUA NELSON PEREIRA DE OLIVEIRA**26.1 SERVIÇOS PRELIMINARES**

- 26.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.271,23

A = 2.271,23 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 2.271,23 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 2.271,23 m²

- 26.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

681,36

A = 681,36 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 681,36 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 681,36 m²

26.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

- 26.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 2.271,23

A = 2.271,23 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... - m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 2.271,23 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 2.271,23 m²

26.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

- 26.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.271,23

A = 2.271,23 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 2.271,23 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 2.271,23 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

26.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

2.271,23 0,03 68,14

A = 68,14 m³

MEDICÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDICÇÃO.....	68,14	m³
TOTAL ACUMULADO.....	68,14	m³

26.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 68,14 30,00 2.044,11

Total = 2.044,11 m³xkm

MEDICÇÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDICÇÃO.....	2.044,11	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	2.044,11	m³xkm

26.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 68,14 81,00 5.519,09

Total = 5.519,09 m³xkm

MEDICÇÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDICÇÃO.....	5.519,09	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	5.519,09	m³xkm

26.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

2.271,23 0,03 68,14

A = 68,14 m³

MEDICÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDICÇÃO.....	68,14	m³
TOTAL ACUMULADO.....	68,14	m³

26.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.271,23

A = 2.271,23 m²

MEDICÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDICÇÃO.....	2.271,23	m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.271,23	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

26.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

26.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.271,23

A = 2.271,23 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	2.271,23 m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.271,23 m²

26.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

2.271,23 0,03 68,14

A = 68,14 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m³
NESTA MEDIÇÃO.....	68,14 m³
TOTAL ACUMULADO.....	68,14 m³

26.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 68,14 30,00 2.044,11

Total = 2.044,11 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	2.044,11 m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	2.044,11 m³xkm

26.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 68,14 81,00 5.519,09

Total = 5.519,09 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	5.519,09 m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	5.519,09 m³xkm

26.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

2.271,23 0,03 68,14

A = 68,14 m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDIÇÃO.....	68,14	m³
TOTAL ACUMULADO.....	68,14	m³

26.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.271,23

A = 2.271,23 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	2.271,23	m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.271,23	m²

26.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

26.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

26.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

-

TOTAL = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

26.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

26.6 SERVIÇOS FINAIS

26.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.271,23

A = 2.271,23 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	2.271,23 m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.271,23 m²

26.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	- Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	- Unid.

28 RUA RAIMUNDO LUIZ

28.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

28.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.309,89

A = 2.309,89 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	2.309,89 m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.309,89 m²

28.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

692,97

A = 692,97 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	692,97 m²
TOTAL ACUMULADO.....	692,97 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

28.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

28.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada)	2.309,89		
	A =	2.309,89	m²
MEDICÃO ANTERIOR.....	-		m²
NESTA MEDICÃO.....	2.309,89		m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.309,89		m²

28.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

28.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

	2.309,89		
	A =	2.309,89	m²
MEDICÃO ANTERIOR.....			m²
NESTA MEDICÃO.....	2.309,89		m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.309,89		m²

28.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

	2.309,89	0,03	69,30				
	A =	69,30	m³				
MEDICÃO ANTERIOR.....			m³				
NESTA MEDICÃO.....	69,30		m³				
TOTAL ACUMULADO.....	69,30		m³				

28.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder	69,30	30,00	2.078,90				
	Total =	2.078,90	m³xkm				
MEDICÃO ANTERIOR.....			m³xkm				
NESTA MEDICÃO.....	2.078,90		m³xkm				
TOTAL ACUMULADO.....	2.078,90		m³xkm				

28.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder	69,30	81,00	5.613,03				
	Total =	5.613,03	m³xkm				

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	5.613,03	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	5.613,03	m³xkm

28.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

2.309,89 0,03 69,30

A = 69,30 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDIÇÃO.....	69,30	m³
TOTAL ACUMULADO.....	69,30	m³

28.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.309,89

A = 2.309,89 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	2.309,89	m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.309,89	m²

28.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

28.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.309,89

A = 2.309,89 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	2.309,89	m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.309,89	m²

28.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

2.309,89 0,03 69,30

A = 69,30 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDIÇÃO.....	69,30	m³
TOTAL ACUMULADO.....	69,30	m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

28.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento	69,30	30,00	2.078,90	
Total =		2.078,90	m³xkm	

MEDICÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDICÃO.....	2.078,90	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	2.078,90	m³xkm

28.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento	69,30	81,00	5.613,03	
Total =		5.613,03	m³xkm	

MEDICÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDICÃO.....	5.613,03	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	5.613,03	m³xkm

28.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento	2.309,89	0,03	69,30	
A =		69,30	m³	

MEDICÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDICÃO.....	69,30	m³
TOTAL ACUMULADO.....	69,30	m³

28.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.309,89	
A =	2.309,89 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDICÃO.....	2.309,89	m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.309,89	m²

28.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

28.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

28.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

TOTAL = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	- m²
TOTAL ACUMULADO.....	- m²

28.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	- m²
TOTAL ACUMULADO.....	- m²

28.6 SERVIÇOS FINAIS

28.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.309,89

A = 2.309,89 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	2.309,89 m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.309,89 m²

28.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	- Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	- Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

32 TRAVESSA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE**32.1 SERVIÇOS PRELIMINARES**

- 32.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

430,03

A = 430,03 m²

MEDICÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDICÃO..... 430,03 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 430,03 m²

- 32.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

129,01

A = 129,01 m²

MEDICÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDICÃO..... 129,01 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 129,01 m²

32.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

- 32.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 430,03

A = 430,03 m²

MEDICÃO ANTERIOR..... - m²
 NESTA MEDICÃO..... 430,03 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 430,03 m²

32.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

- 32.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

430,03

A = 430,03 m²

MEDICÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDICÃO..... 430,03 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 430,03 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

32.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

430,03 0,03 12,90

A = 12,90 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDIÇÃO.....	12,90	m³
TOTAL ACUMULADO.....	12,90	m³

32.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 12,90 30,00 387,03

Total = 387,03 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	387,03	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	387,03	m³xkm

32.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 12,90 81,00 1.044,97

Total = 1.044,97 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	1.044,97	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.044,97	m³xkm

32.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

430,03 0,03 12,90

A = 12,90 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDIÇÃO.....	12,90	m³
TOTAL ACUMULADO.....	12,90	m³

32.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

430,03

A = 430,03 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	430,03	m²
TOTAL ACUMULADO.....	430,03	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

32.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

32.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

							430,03	
						A =	430,03	m²
MEDICÃO ANTERIOR.....								m²
NESTA MEDICÃO.....							430,03	m²
TOTAL ACUMULADO.....							430,03	m²

32.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

				430,03	0,03	12,90	
						A =	12,90 m³
MEDICÃO ANTERIOR.....							m³
NESTA MEDICÃO.....						12,90	m³
TOTAL ACUMULADO.....						12,90	m³

32.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento				12,90	30,00	387,03	
						Total =	387,03 m³xkm
MEDICÃO ANTERIOR.....							m³xkm
NESTA MEDICÃO.....						387,03	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....						387,03	m³xkm

32.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento				12,90	81,00	1.044,97	
						Total =	1.044,97 m³xkm
MEDICÃO ANTERIOR.....							m³xkm
NESTA MEDICÃO.....						1.044,97	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....						1.044,97	m³xkm

32.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

				430,03	0,03	12,90	
						A =	12,90 m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDIÇÃO.....	12,90	m³
TOTAL ACUMULADO.....	12,90	m³

32.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
430,03							
A = 430,03 m²							

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	430,03	m²
TOTAL ACUMULADO.....	430,03	m²

32.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

32.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

32.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs	
Int.	Frac.	Int.	Frac.						
								-	
TOTAL =								-	m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

32.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
</								

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

32.6 SERVIÇOS FINAIS

32.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs	
Int.	Frac.	Int.	Frac.						
								430,03	
A =								430,03	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....									m²
NESTA MEDIÇÃO.....								430,03	m²
TOTAL ACUMULADO.....								430,03	m²

32.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	- Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	- Unid.

Coremas - PB, 01 de agosto de 2024.