

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS



							Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50	
							Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96	
							Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33	
							Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13	
							Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67	
							Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46	
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS
1	RUA AMÉLIA ALVES DE ARAÚJO						68.246,65	72.316,06	4.069,41
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						5.813,04	8.898,56	3.085,52
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	-	8,00	8,00	385,69	-	3.085,52	3.085,52
1.1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	657,90	657,90	-	0,36	236,84	236,84	-
1.1.3	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	90,42	90,42	-	61,67	5.576,20	5.576,20	-
1.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						250,00	250,00	-
1.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	657,90	657,90	-	0,38	250,00	250,00	-
1.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						30.516,14	30.516,14	-
1.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	657,90	657,90	-	1,75	1.151,33	1.151,33	-
1.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	19,74	19,74	-	10,32	203,72	203,72	-
1.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	592,11	592,11	-	2,14	1.267,12	1.267,12	-
1.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.598,70	1.598,70	-	0,87	1.390,87	1.390,87	-
1.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	19,74	19,74	-	1.248,29	24.641,24	24.641,24	-
1.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	657,90	657,90	-	2,83	1.861,86	1.861,86	-
1.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						30.516,14	30.516,14	-
1.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	657,90	657,90	-	1,75	1.151,33	1.151,33	-
1.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	19,74	19,74	-	10,32	203,72	203,72	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL

							Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
							Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
							Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
							Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
							Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
							Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS
1.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	592,11	592,11	-	2,14	1.267,12	1.267,12	-
1.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.598,70	1.598,70	-	0,87	1.390,87	1.390,87	-
1.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	19,74	19,74	-	1.248,29	24.641,24	24.641,24	-
1.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	657,90	657,90	-	2,83	1.861,86	1.861,86	-
1.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	983,89	983,89
1.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
1.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	60,51	60,51	16,26	-	983,89	983,89
1.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
1.6	SERVIÇOS FINAIS						1.151,33	1.151,33	-
1.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	657,90	657,90	-	1,75	1.151,33	1.151,33	-
1.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
2	RUA ANTÔNIO FIRMINO LEITE						40.195,90	40.907,60	711,70
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.907,95	2.907,95	-
2.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	392,87	392,87	-	0,36	141,43	141,43	-
2.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	44,86	44,86	-	61,67	2.766,52	2.766,52	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
2.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						149,29	149,29	-
2.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	392,87	392,87	-	0,38	149,29	149,29	-
2.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						18.225,57	18.225,57	-
2.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	392,87	392,87	-	1,75	687,52	687,52	-
2.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	11,79	11,79	-	10,32	121,67	121,67	-
2.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	353,58	353,58	-	2,14	756,66	756,66	-
2.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	954,67	954,67	-	0,87	830,56	830,56	-
2.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	11,79	11,79	-	1.248,29	14.717,34	14.717,34	-
2.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	392,87	392,87	-	2,83	1.111,82	1.111,82	-
2.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						18.225,57	18.225,57	-
2.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	392,87	392,87	-	1,75	687,52	687,52	-
2.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	11,79	11,79	-	10,32	121,67	121,67	-
2.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	353,58	353,58	-	2,14	756,66	756,66	-
2.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	954,67	954,67	-	0,87	830,56	830,56	-
2.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	11,79	11,79	-	1.248,29	14.717,34	14.717,34	-
2.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	392,87	392,87	-	2,83	1.111,82	1.111,82	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	

2.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	711,70	711,70
-----	-------------------------	--	--	--	--	--	---	--------	--------

2.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
2.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	43,77	43,77	16,26	-	711,70	711,70
2.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-

2.6	SERVIÇOS FINAIS						687,52	687,52	-
-----	-----------------	--	--	--	--	--	--------	--------	---

2.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	392,87	392,87	-	1,75	687,52	687,52	-
2.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-

3	RUA ANTÔNIO PORFÍRIO OLIVEIRA						279.652,04	283.868,26	4.216,22
---	-------------------------------	--	--	--	--	--	------------	------------	----------

3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						23.076,01	23.076,01	-
-----	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	---

3.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	2.704,11	2.704,11	-	0,36	973,48	973,48	-
3.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	358,40	358,40	-	61,67	22.102,53	22.102,53	-

3.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						1.027,56	1.027,56	-
-----	---------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------	---

3.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	2.704,11	2.704,11	-	0,38	1.027,56	1.027,56	-
-------	--	----	----------	----------	---	------	----------	----------	---

3.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						125.408,14	125.408,14	-
-----	---------------------------------	--	--	--	--	--	------------	------------	---

3.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.704,11	2.704,11	-	1,75	4.732,19	4.732,19	-
3.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	81,12	81,12	-	10,32	837,16	837,16	-
3.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.433,70	2.433,70	-	2,14	5.208,12	5.208,12	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



			Valor do Contrato (R\$):		5.487.662,50				
			Valor da Alteração-01 (R\$):		733.038,96				
			Valor da Alteração-02 (R\$):		-88.001,33				
			Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):		6.132.700,13				
			Valor Acum. Medições (R\$):		6.017.072,67				
			Saldo do Contrato (R\$):		115.627,46				
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
3.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.570,99	6.570,99	-	0,87	5.716,76	5.716,76	-
3.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	81,12	81,12	-	1.248,29	101.261,28	101.261,28	-
3.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.704,11	2.704,11	-	2,83	7.652,63	7.652,63	-
3.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						125.408,14	125.408,14	-
3.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.704,11	2.704,11	-	1,75	4.732,19	4.732,19	-
3.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	81,12	81,12	-	10,32	837,16	837,16	-
3.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.433,70	2.433,70	-	2,14	5.208,12	5.208,12	-
3.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.570,99	6.570,99	-	0,87	5.716,76	5.716,76	-
3.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	81,12	81,12	-	1.248,29	101.261,28	101.261,28	-
3.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.704,11	2.704,11	-	2,83	7.652,63	7.652,63	-
3.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	4.216,22	4.216,22
3.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
3.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	259,30	259,30	16,26	-	4.216,22	4.216,22
3.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
3.6	SERVIÇOS FINAIS						4.732,19	4.732,19	-
3.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.704,11	2.704,11	-	1,75	4.732,19	4.732,19	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

3.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
-------	---	-------	---	---	---	-------	---	---	---

4	RUA ANTÔNIO TIRBUTINO						31.433,25	32.070,97	637,72
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--------

4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						5.212,55	5.212,55	-
-----	-----------------------	--	--	--	--	--	----------	----------	---

4.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	276,35	276,35	-	0,36	99,49	99,49	-
-------	--	----	--------	--------	---	------	-------	-------	---

4.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	82,91	82,91	-	61,67	5.113,06	5.113,06	-
-------	---	----	-------	-------	---	-------	----------	----------	---

4.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						105,01	105,01	-
-----	---------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	---

4.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	276,35	276,35	-	0,38	105,01	105,01	-
-------	--	----	--------	--------	---	------	--------	--------	---

4.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						12.816,04	12.816,04	-
-----	---------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	---

4.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	276,35	276,35	-	1,75	483,61	483,61	-
-------	--	----	--------	--------	---	------	--------	--------	---

4.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	8,29	8,29	-	10,32	85,55	85,55	-
-------	---	----	------	------	---	-------	-------	-------	---

4.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	248,72	248,72	-	2,14	532,26	532,26	-
-------	--	-------	--------	--------	---	------	--------	--------	---

4.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	671,53	671,53	-	0,87	584,23	584,23	-
-------	---	-------	--------	--------	---	------	--------	--------	---

4.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	8,29	8,29	-	1.248,29	10.348,32	10.348,32	-
-------	--	----	------	------	---	----------	-----------	-----------	---

4.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	276,35	276,35	-	2,83	782,07	782,07	-
-------	--	----	--------	--------	---	------	--------	--------	---

4.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						12.816,04	12.816,04	-
-----	-------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	---

4.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	276,35	276,35	-	1,75	483,61	483,61	-
-------	--	----	--------	--------	---	------	--------	--------	---

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL

							Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50	
							Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96	
							Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33	
							Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13	
							Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67	
							Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46	
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS
4.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	8,29	8,29	-	10,32	85,55	85,55	-
4.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	248,72	248,72	-	2,14	532,26	532,26	-
4.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	671,53	671,53	-	0,87	584,23	584,23	-
4.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	8,29	8,29	-	1.248,29	10.348,32	10.348,32	-
4.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	276,35	276,35	-	2,83	782,07	782,07	-
4.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	637,72	637,72
4.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
4.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	39,22	39,22	16,26	-	637,72	637,72
4.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
4.6	SERVIÇOS FINAIS						483,61	483,61	-
4.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	276,35	276,35	-	1,75	483,61	483,61	-
4.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
5	RUA BENILDO FAUSTINO DA SILVA						63.428,85	64.342,66	913,81
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						4.506,50	4.506,50	-
5.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	620,88	620,88	-	0,36	223,52	223,52	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
5.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	69,45	69,45	-	61,67	4.282,98	4.282,98	-
5.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						235,93	235,93	-
5.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	620,88	620,88	-	0,38	235,93	235,93	-
5.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						28.799,94	28.799,94	-
5.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	620,88	620,88	-	1,75	1.086,54	1.086,54	-
5.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	18,63	18,63	-	10,32	192,26	192,26	-
5.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	558,79	558,79	-	2,14	1.195,81	1.195,81	-
5.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.508,74	1.508,74	-	0,87	1.312,60	1.312,60	-
5.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	18,63	18,63	-	1.248,29	23.255,64	23.255,64	-
5.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	620,88	620,88	-	2,83	1.757,09	1.757,09	-
5.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						28.799,94	28.799,94	-
5.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	620,88	620,88	-	1,75	1.086,54	1.086,54	-
5.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	18,63	18,63	-	10,32	192,26	192,26	-
5.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	558,79	558,79	-	2,14	1.195,81	1.195,81	-
5.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.508,74	1.508,74	-	0,87	1.312,60	1.312,60	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS



Valor do Contrato (R\$):		5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):		733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):		-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):		6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):		6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):		115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
5.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	18,63	18,63	-	1.248,29	23.255,64	23.255,64	-
5.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	620,88	620,88	-	2,83	1.757,09	1.757,09	-
5.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	913,81	913,81
5.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
5.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	56,20	56,20	16,26	-	913,81	913,81
5.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
5.6	SERVIÇOS FINAIS						1.086,54	1.086,54	-
5.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	620,88	620,88	-	1,75	1.086,54	1.086,54	-
5.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
6	RUA EDGAR ALVES CABRAL						290.673,40	294.277,92	3.604,52
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						23.220,82	23.220,82	-
6.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	2.818,58	2.818,58	-	0,36	1.014,69	1.014,69	-
6.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	360,08	360,08	-	61,67	22.206,13	22.206,13	-
6.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						1.071,06	1.071,06	-
6.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	2.818,58	2.818,58	-	0,38	1.071,06	1.071,06	-
6.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						130.724,50	130.724,50	-
6.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.818,58	2.818,58	-	1,75	4.932,52	4.932,52	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67		
						Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS
6.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	84,56	84,56	-	10,32	872,66	872,66	-
6.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.536,72	2.536,72	-	2,14	5.428,58	5.428,58	-
6.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.849,15	6.849,15	-	0,87	5.958,76	5.958,76	-
6.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	84,56	84,56	-	1.248,29	105.555,40	105.555,40	-
6.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.818,58	2.818,58	-	2,83	7.976,58	7.976,58	-
6.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						130.724,50	130.724,50	-
6.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.818,58	2.818,58	-	1,75	4.932,52	4.932,52	-
6.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	84,56	84,56	-	10,32	872,66	872,66	-
6.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.536,72	2.536,72	-	2,14	5.428,58	5.428,58	-
6.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.849,15	6.849,15	-	0,87	5.958,76	5.958,76	-
6.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	84,56	84,56	-	1.248,29	105.555,40	105.555,40	-
6.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.818,58	2.818,58	-	2,83	7.976,58	7.976,58	-
6.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	3.604,52	3.604,52
6.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
6.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	221,68	221,68	16,26	-	3.604,52	3.604,52


Bruno Aquino Ferreira

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
6.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
6.6	SERVIÇOS FINAIS						4.932,52	4.932,52	-
6.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.818,58	2.818,58	-	1,75	4.932,52	4.932,52	-
6.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
7	RUA ESTEVAN MARINHO						237.466,14	240.729,85	3.263,71
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						39.374,85	39.374,85	-
7.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	2.087,63	2.087,63	-	0,36	751,55	751,55	-
7.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	626,29	626,29	-	61,67	38.623,30	38.623,30	-
7.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						793,30	793,30	-
7.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	2.087,63	2.087,63	-	0,38	793,30	793,30	-
7.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						96.822,32	96.822,32	-
7.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.087,63	2.087,63	-	1,75	3.653,35	3.653,35	-
7.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	62,63	62,63	-	10,32	646,34	646,34	-
7.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.878,87	1.878,87	-	2,14	4.020,78	4.020,78	-
7.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.072,94	5.072,94	-	0,87	4.413,46	4.413,46	-
7.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	62,63	62,63	-	1.248,29	78.180,40	78.180,40	-
7.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.087,63	2.087,63	-	2,83	5.907,99	5.907,99	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL

						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67		
						Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

7.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						96.822,32	96.822,32	-
7.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.087,63	2.087,63	-	1,75	3.653,35	3.653,35	-
7.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	62,63	62,63	-	10,32	646,34	646,34	-
7.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.878,87	1.878,87	-	2,14	4.020,78	4.020,78	-
7.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.072,94	5.072,94	-	0,87	4.413,46	4.413,46	-
7.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	62,63	62,63	-	1.248,29	78.180,40	78.180,40	-
7.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.087,63	2.087,63	-	2,83	5.907,99	5.907,99	-
7.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	3.263,71	3.263,71
7.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
7.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	200,72	200,72	16,26	-	3.263,71	3.263,71
7.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
7.6	SERVIÇOS FINAIS						3.653,35	3.653,35	-
7.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.087,63	2.087,63	-	1,75	3.653,35	3.653,35	-
7.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
8	RUA ESTUDANTE KIMARA FERREIRA						240.527,37	244.104,90	3.577,53
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						19.472,89	19.472,89	-
8.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	2.329,66	2.329,66	-	0,36	838,68	838,68	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS



						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67		
						Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS
8.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	302,16	302,16	-	61,67	18.634,21	18.634,21	-
8.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						885,27	885,27	-
8.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	2.329,66	2.329,66	-	0,38	885,27	885,27	-
8.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						108.046,15	108.046,15	-
8.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.329,66	2.329,66	-	1,75	4.076,91	4.076,91	-
8.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	69,89	69,89	-	10,32	721,26	721,26	-
8.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.096,69	2.096,69	-	2,14	4.486,92	4.486,92	-
8.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.661,07	5.661,07	-	0,87	4.925,13	4.925,13	-
8.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	69,89	69,89	-	1.248,29	87.242,99	87.242,99	-
8.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.329,66	2.329,66	-	2,83	6.592,94	6.592,94	-
8.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						108.046,15	108.046,15	-
8.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.329,66	2.329,66	-	1,75	4.076,91	4.076,91	-
8.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	69,89	69,89	-	10,32	721,26	721,26	-
8.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.096,69	2.096,69	-	2,14	4.486,92	4.486,92	-
8.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.661,07	5.661,07	-	0,87	4.925,13	4.925,13	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
8.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	69,89	69,89	-	1.248,29	87.242,99	87.242,99	-
8.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.329,66	2.329,66	-	2,83	6.592,94	6.592,94	-
8.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	3.577,53	3.577,53
8.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
8.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	220,02	220,02	16,26	-	3.577,53	3.577,53
8.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
8.6	SERVIÇOS FINAIS						4.076,91	4.076,91	-
8.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.329,66	2.329,66	-	1,75	4.076,91	4.076,91	-
8.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
9	RUA FRANCISCO CÂNDIDO BOMFIM						32.087,86	32.722,33	634,47
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.737,25	2.737,25	-
9.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	309,28	309,28	-	0,36	111,34	111,34	-
9.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	42,58	42,58	-	61,67	2.625,91	2.625,91	-
9.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						117,53	117,53	-
9.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	309,28	309,28	-	0,38	117,53	117,53	-
9.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						14.345,92	14.345,92	-
9.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	309,28	309,28	-	1,75	541,24	541,24	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
9.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	9,28	9,28	-	10,32	95,77	95,77	-
9.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	278,35	278,35	-	2,14	595,67	595,67	-
9.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	751,55	751,55	-	0,87	653,85	653,85	-
9.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	9,28	9,28	-	1.248,29	11.584,13	11.584,13	-
9.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	309,28	309,28	-	2,83	875,26	875,26	-
9.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						14.345,92	14.345,92	-
9.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	309,28	309,28	-	1,75	541,24	541,24	-
9.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	9,28	9,28	-	10,32	95,77	95,77	-
9.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	278,35	278,35	-	2,14	595,67	595,67	-
9.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	751,55	751,55	-	0,87	653,85	653,85	-
9.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	9,28	9,28	-	1.248,29	11.584,13	11.584,13	-
9.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	309,28	309,28	-	2,83	875,26	875,26	-
9.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	634,47	634,47
9.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
9.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	39,02	39,02	16,26	-	634,47	634,47

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
9.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
9.6	SERVIÇOS FINAIS						541,24	541,24	-
9.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	309,28	309,28	-	1,75	541,24	541,24	-
9.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
10	RUA FRANCISCO SEVERINO SOUSA						67.393,15	68.393,14	999,99
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						3.784,32	3.784,32	-
10.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	670,49	670,49	-	0,36	241,38	241,38	-
10.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	57,45	57,45	-	61,67	3.542,94	3.542,94	-
10.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						254,79	254,79	-
10.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	670,49	670,49	-	0,38	254,79	254,79	-
10.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						31.090,34	31.090,34	-
10.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	670,49	670,49	-	1,75	1.173,36	1.173,36	-
10.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	20,11	20,11	-	10,32	207,54	207,54	-
10.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	603,44	603,44	-	2,14	1.291,36	1.291,36	-
10.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.629,29	1.629,29	-	0,87	1.417,48	1.417,48	-
10.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	20,11	20,11	-	1.248,29	25.103,11	25.103,11	-
10.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	670,49	670,49	-	2,83	1.897,49	1.897,49	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL

						Valor do Contrato (R\$):		5.487.662,50	
						Valor da Alteração-01 (R\$):		733.038,96	
						Valor da Alteração-02 (R\$):		-88.001,33	
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):		6.132.700,13	
						Valor Acum. Medições (R\$):		6.017.072,67	
						Saldo do Contrato (R\$):		115.627,46	
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	

10.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						31.090,34	31.090,34	-
10.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	670,49	670,49	-	1,75	1.173,36	1.173,36	-
10.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	20,11	20,11	-	10,32	207,54	207,54	-
10.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	603,44	603,44	-	2,14	1.291,36	1.291,36	-
10.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.629,29	1.629,29	-	0,87	1.417,48	1.417,48	-
10.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	20,11	20,11	-	1.248,29	25.103,11	25.103,11	-
10.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	670,49	670,49	-	2,83	1.897,49	1.897,49	-
10.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	999,99	999,99
10.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
10.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	61,50	61,50	16,26	-	999,99	999,99
10.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
10.6	SERVIÇOS FINAIS						1.173,36	1.173,36	-
10.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	670,49	670,49	-	1,75	1.173,36	1.173,36	-
10.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
11	RUA GENÉZIO ALEXANDRINO VALE						44.057,31	44.836,65	779,34
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.874,68	2.874,68	-
11.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	434,09	434,09	-	0,36	156,27	156,27	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS



						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67		
						Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS
11.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	44,08	44,08	-	61,67	2.718,41	2.718,41	-
11.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						164,95	164,95	-
11.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	434,09	434,09	-	0,38	164,95	164,95	-
11.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						20.129,01	20.129,01	-
11.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	434,09	434,09	-	1,75	759,66	759,66	-
11.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	13,02	13,02	-	10,32	134,37	134,37	-
11.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	390,68	390,68	-	2,14	836,06	836,06	-
11.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.054,84	1.054,84	-	0,87	917,71	917,71	-
11.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	13,02	13,02	-	1.248,29	16.252,74	16.252,74	-
11.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	434,09	434,09	-	2,83	1.228,47	1.228,47	-
11.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						20.129,01	20.129,01	-
11.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	434,09	434,09	-	1,75	759,66	759,66	-
11.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	13,02	13,02	-	10,32	134,37	134,37	-
11.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	390,68	390,68	-	2,14	836,06	836,06	-
11.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.054,84	1.054,84	-	0,87	917,71	917,71	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
11.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	13,02	13,02	-	1.248,29	16.252,74	16.252,74	-
11.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	434,09	434,09	-	2,83	1.228,47	1.228,47	-
11.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	779,34	779,34
11.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
11.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	47,93	47,93	16,26	-	779,34	779,34
11.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
11.6	SERVIÇOS FINAIS						759,66	759,66	-
11.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	434,09	434,09	-	1,75	759,66	759,66	-
11.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
12	RUA GLEIDSON ALDO GARRIDO GOMES						147.948,26	149.864,18	1.915,92
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						21.592,07	21.592,07	-
12.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	1.331,54	1.331,54	-	0,36	479,35	479,35	-
12.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	342,35	342,35	-	61,67	21.112,72	21.112,72	-
12.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						505,99	505,99	-
12.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	1.331,54	1.331,54	-	0,38	505,99	505,99	-
12.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						61.760,00	61.760,00	-
12.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.331,54	1.331,54	-	1,75	2.330,20	2.330,20	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
12.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	39,95	39,95	-	10,32	412,28	412,28	-
12.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.198,50	1.198,50	-	2,14	2.564,79	2.564,79	-
12.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.235,95	3.235,95	-	0,87	2.815,28	2.815,28	-
12.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	39,95	39,95	-	1.248,29	49.869,19	49.869,19	-
12.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.331,54	1.331,54	-	2,83	3.768,26	3.768,26	-
12.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						61.760,00	61.760,00	-
12.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.331,54	1.331,54	-	1,75	2.330,20	2.330,20	-
12.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	39,95	39,95	-	10,32	412,28	412,28	-
12.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.198,50	1.198,50	-	2,14	2.564,79	2.564,79	-
12.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.235,95	3.235,95	-	0,87	2.815,28	2.815,28	-
12.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	39,95	39,95	-	1.248,29	49.869,19	49.869,19	-
12.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.331,54	1.331,54	-	2,83	3.768,26	3.768,26	-
12.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	1.915,92	1.915,92
12.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
12.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	117,83	117,83	16,26	-	1.915,92	1.915,92

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
12.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
12.6	SERVIÇOS FINAIS						2.330,20	2.330,20	-
12.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.331,54	1.331,54	-	1,75	2.330,20	2.330,20	-
12.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
13	RUA JARBAS ALEXANDRINO DA SILVA						202.654,31	205.812,00	3.157,69
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						33.600,87	33.600,87	-
13.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	1.781,50	1.781,50	-	0,36	641,34	641,34	-
13.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	534,45	534,45	-	61,67	32.959,53	32.959,53	-
13.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						676,97	676,97	-
13.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	1.781,50	1.781,50	-	0,38	676,97	676,97	-
13.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						82.629,42	82.629,42	-
13.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.781,50	1.781,50	-	1,75	3.117,63	3.117,63	-
13.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	53,45	53,45	-	10,32	551,60	551,60	-
13.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.603,35	1.603,35	-	2,14	3.431,17	3.431,17	-
13.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.329,05	4.329,05	-	0,87	3.766,27	3.766,27	-
13.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	53,45	53,45	-	1.248,29	66.721,10	66.721,10	-
13.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.781,50	1.781,50	-	2,83	5.041,65	5.041,65	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL

						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67		
						Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

13.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						82.629,42	82.629,42	-
13.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.781,50	1.781,50	-	1,75	3.117,63	3.117,63	-
13.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	53,45	53,45	-	10,32	551,60	551,60	-
13.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.603,35	1.603,35	-	2,14	3.431,17	3.431,17	-
13.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.329,05	4.329,05	-	0,87	3.766,27	3.766,27	-
13.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	53,45	53,45	-	1.248,29	66.721,10	66.721,10	-
13.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.781,50	1.781,50	-	2,83	5.041,65	5.041,65	-
13.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	3.157,69	3.157,69
13.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
13.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	194,20	194,20	16,26	-	3.157,69	3.157,69
13.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
13.6	SERVIÇOS FINAIS						3.117,63	3.117,63	-
13.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.781,50	1.781,50	-	1,75	3.117,63	3.117,63	-
13.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
14	RUA JOANA SOARES DE ARAÚJO						60.299,84	61.186,99	887,15
14.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						4.888,48	4.888,48	-
14.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	583,87	583,87	-	0,36	210,19	210,19	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
14.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	75,86	75,86	-	61,67	4.678,29	4.678,29	-
14.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						221,87	221,87	-
14.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	583,87	583,87	-	0,38	221,87	221,87	-
14.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						27.083,86	27.083,86	-
14.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	583,87	583,87	-	1,75	1.021,77	1.021,77	-
14.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	17,52	17,52	-	10,32	180,81	180,81	-
14.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	525,48	525,48	-	2,14	1.124,53	1.124,53	-
14.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.418,80	1.418,80	-	0,87	1.234,36	1.234,36	-
14.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	17,52	17,52	-	1.248,29	21.870,04	21.870,04	-
14.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	583,87	583,87	-	2,83	1.652,35	1.652,35	-
14.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						27.083,86	27.083,86	-
14.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	583,87	583,87	-	1,75	1.021,77	1.021,77	-
14.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	17,52	17,52	-	10,32	180,81	180,81	-
14.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	525,48	525,48	-	2,14	1.124,53	1.124,53	-
14.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.418,80	1.418,80	-	0,87	1.234,36	1.234,36	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
14.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	17,52	17,52	-	1.248,29	21.870,04	21.870,04	-
14.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	583,87	583,87	-	2,83	1.652,35	1.652,35	-
14.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	887,15	887,15
14.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
14.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	54,56	54,56	16,26	-	887,15	887,15
14.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
14.6	SERVIÇOS FINAIS						1.021,77	1.021,77	-
14.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	583,87	583,87	-	1,75	1.021,77	1.021,77	-
14.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
15	RUA JOÃO LACERDA MOREIRA						65.444,25	66.305,22	860,97
15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						10.851,99	10.851,99	-
15.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	575,37	575,37	-	0,36	207,13	207,13	-
15.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	172,61	172,61	-	61,67	10.644,86	10.644,86	-
15.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						218,64	218,64	-
15.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	575,37	575,37	-	0,38	218,64	218,64	-
15.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						26.683,36	26.683,36	-
15.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	575,37	575,37	-	1,75	1.006,90	1.006,90	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
15.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	17,26	17,26	-	10,32	178,12	178,12	-
15.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	517,83	517,83	-	2,14	1.108,16	1.108,16	-
15.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.398,15	1.398,15	-	0,87	1.216,39	1.216,39	-
15.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	17,26	17,26	-	1.248,29	21.545,49	21.545,49	-
15.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	575,37	575,37	-	2,83	1.628,30	1.628,30	-
15.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						26.683,36	26.683,36	-
15.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	575,37	575,37	-	1,75	1.006,90	1.006,90	-
15.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	17,26	17,26	-	10,32	178,12	178,12	-
15.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	517,83	517,83	-	2,14	1.108,16	1.108,16	-
15.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.398,15	1.398,15	-	0,87	1.216,39	1.216,39	-
15.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	17,26	17,26	-	1.248,29	21.545,49	21.545,49	-
15.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	575,37	575,37	-	2,83	1.628,30	1.628,30	-
15.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	860,97	860,97
15.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
15.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	52,95	52,95	16,26	-	860,97	860,97

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
15.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
15.6	SERVIÇOS FINAIS						1.006,90	1.006,90	-
15.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	575,37	575,37	-	1,75	1.006,90	1.006,90	-
15.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
16	RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA						116.858,45	118.600,87	1.742,42
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						19.377,17	19.377,17	-
16.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	1.027,38	1.027,38	-	0,36	369,86	369,86	-
16.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	308,21	308,21	-	61,67	19.007,31	19.007,31	-
16.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						390,40	390,40	-
16.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	1.027,38	1.027,38	-	0,38	390,40	390,40	-
16.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						47.646,48	47.646,48	-
16.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.027,38	1.027,38	-	1,75	1.797,92	1.797,92	-
16.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	30,82	30,82	-	10,32	318,06	318,06	-
16.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	924,64	924,64	-	2,14	1.978,73	1.978,73	-
16.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.496,53	2.496,53	-	0,87	2.171,98	2.171,98	-
16.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	30,82	30,82	-	1.248,29	38.472,30	38.472,30	-
16.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.027,38	1.027,38	-	2,83	2.907,49	2.907,49	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL

						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67		
						Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

16.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						47.646,48	47.646,48	-
16.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.027,38	1.027,38	-	1,75	1.797,92	1.797,92	-
16.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	30,82	30,82	-	10,32	318,06	318,06	-
16.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	924,64	924,64	-	2,14	1.978,73	1.978,73	-
16.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.496,53	2.496,53	-	0,87	2.171,98	2.171,98	-
16.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	30,82	30,82	-	1.248,29	38.472,30	38.472,30	-
16.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.027,38	1.027,38	-	2,83	2.907,49	2.907,49	-
16.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	1.742,42	1.742,42
16.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
16.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	107,16	107,16	16,26	-	1.742,42	1.742,42
16.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
16.6	SERVIÇOS FINAIS						1.797,92	1.797,92	-
16.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.027,38	1.027,38	-	1,75	1.797,92	1.797,92	-
16.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
17	RUA JOSÉ AVELINO SOBRINHO						81.082,92	82.248,27	1.165,35
17.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						13.112,98	13.112,98	-
17.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	716,30	716,30	-	0,36	257,87	257,87	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67		
						Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS
17.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	208,45	208,45	-	61,67	12.855,11	12.855,11	-
17.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						272,19	272,19	-
17.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	716,30	716,30	-	0,38	272,19	272,19	-
17.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						33.222,11	33.222,11	-
17.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	716,30	716,30	-	1,75	1.253,53	1.253,53	-
17.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	21,49	21,49	-	10,32	221,78	221,78	-
17.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	644,67	644,67	-	2,14	1.379,59	1.379,59	-
17.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.740,61	1.740,61	-	0,87	1.514,33	1.514,33	-
17.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	21,49	21,49	-	1.248,29	26.825,75	26.825,75	-
17.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	716,30	716,30	-	2,83	2.027,13	2.027,13	-
17.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						33.222,11	33.222,11	-
17.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	716,30	716,30	-	1,75	1.253,53	1.253,53	-
17.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	21,49	21,49	-	10,32	221,78	221,78	-
17.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	644,67	644,67	-	2,14	1.379,59	1.379,59	-
17.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.740,61	1.740,61	-	0,87	1.514,33	1.514,33	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL

							Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50	
							Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96	
							Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33	
							Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13	
							Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67	
							Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS
17.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	21,49	21,49	-	1.248,29	26.825,75	26.825,75	-
17.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	716,30	716,30	-	2,83	2.027,13	2.027,13	-
17.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	1.165,35	1.165,35
17.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
17.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	71,67	71,67	16,26	-	1.165,35	1.165,35
17.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
17.6	SERVIÇOS FINAIS						1.253,53	1.253,53	-
17.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	716,30	716,30	-	1,75	1.253,53	1.253,53	-
17.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
18	RUA JOSE GARRIDO DE LACERDA						210.711,22	213.505,83	2.794,61
18.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						18.598,36	18.598,36	-
18.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	2.024,60	2.024,60	-	0,36	728,86	728,86	-
18.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	289,76	289,76	-	61,67	17.869,50	17.869,50	-
18.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						769,35	769,35	-
18.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	2.024,60	2.024,60	-	0,38	769,35	769,35	-
18.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						93.900,23	93.900,23	-
18.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.024,60	2.024,60	-	1,75	3.543,05	3.543,05	-



Bruno Aquino Ferreira

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
18.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	60,74	60,74	-	10,32	626,84	626,84	-
18.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.822,14	1.822,14	-	2,14	3.899,38	3.899,38	-
18.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.919,78	4.919,78	-	0,87	4.280,21	4.280,21	-
18.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	60,74	60,74	-	1.248,29	75.821,13	75.821,13	-
18.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.024,60	2.024,60	-	2,83	5.729,62	5.729,62	-
18.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						93.900,23	93.900,23	-
18.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.024,60	2.024,60	-	1,75	3.543,05	3.543,05	-
18.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	60,74	60,74	-	10,32	626,84	626,84	-
18.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.822,14	1.822,14	-	2,14	3.899,38	3.899,38	-
18.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.919,78	4.919,78	-	0,87	4.280,21	4.280,21	-
18.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	60,74	60,74	-	1.248,29	75.821,13	75.821,13	-
18.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.024,60	2.024,60	-	2,83	5.729,62	5.729,62	-
18.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	2.794,61	2.794,61
18.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
18.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	171,87	171,87	16,26	-	2.794,61	2.794,61

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
18.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
18.6	SERVIÇOS FINAIS						3.543,05	3.543,05	-
18.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.024,60	2.024,60	-	1,75	3.543,05	3.543,05	-
18.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
19	RUA JOSELINA FARIAS ALMEIDA						21.929,56	22.456,87	527,31
19.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.400,12	1.400,12	-
19.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	216,45	216,45	-	0,36	77,92	77,92	-
19.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	21,44	21,44	-	61,67	1.322,20	1.322,20	-
19.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						82,25	82,25	-
19.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	216,45	216,45	-	0,38	82,25	82,25	-
19.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						10.034,20	10.034,20	-
19.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	216,45	216,45	-	1,75	378,79	378,79	-
19.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	6,49	6,49	-	10,32	66,98	66,98	-
19.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	194,81	194,81	-	2,14	416,89	416,89	-
19.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	525,97	525,97	-	0,87	457,59	457,59	-
19.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	6,49	6,49	-	1.248,29	8.101,40	8.101,40	-
19.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	216,45	216,45	-	2,83	612,55	612,55	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL

						Valor do Contrato (R\$):		5.487.662,50	
						Valor da Alteração-01 (R\$):		733.038,96	
						Valor da Alteração-02 (R\$):		-88.001,33	
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):		6.132.700,13	
						Valor Acum. Medições (R\$):		6.017.072,67	
						Saldo do Contrato (R\$):		115.627,46	
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

19.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						10.034,20	10.034,20	-
19.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	216,45	216,45	-	1,75	378,79	378,79	-
19.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	6,49	6,49	-	10,32	66,98	66,98	-
19.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	194,81	194,81	-	2,14	416,89	416,89	-
19.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	525,97	525,97	-	0,87	457,59	457,59	-
19.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	6,49	6,49	-	1.248,29	8.101,40	8.101,40	-
19.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	216,45	216,45	-	2,83	612,55	612,55	-
19.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	527,31	527,31
19.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
19.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	32,43	32,43	16,26	-	527,31	527,31
19.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
19.6	SERVIÇOS FINAIS						378,79	378,79	-
19.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	216,45	216,45	-	1,75	378,79	378,79	-
19.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
20	RUA MANOEL FERREIRA CAVALCANTE						221.659,43	224.379,89	2.720,46
20.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						36.755,07	36.755,07	-
20.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	1.948,75	1.948,75	-	0,36	701,55	701,55	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
20.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	584,62	584,62	-	61,67	36.053,52	36.053,52	-
20.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						740,53	740,53	-
20.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	1.948,75	1.948,75	-	0,38	740,53	740,53	-
20.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						90.376,76	90.376,76	-
20.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.948,75	1.948,75	-	1,75	3.410,31	3.410,31	-
20.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	58,46	58,46	-	10,32	603,31	603,31	-
20.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.753,88	1.753,88	-	2,14	3.753,30	3.753,30	-
20.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.735,46	4.735,46	-	0,87	4.119,85	4.119,85	-
20.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	58,46	58,46	-	1.248,29	72.975,03	72.975,03	-
20.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.948,75	1.948,75	-	2,83	5.514,96	5.514,96	-
20.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						90.376,76	90.376,76	-
20.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.948,75	1.948,75	-	1,75	3.410,31	3.410,31	-
20.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	58,46	58,46	-	10,32	603,31	603,31	-
20.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.753,88	1.753,88	-	2,14	3.753,30	3.753,30	-
20.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.735,46	4.735,46	-	0,87	4.119,85	4.119,85	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
20.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	58,46	58,46	-	1.248,29	72.975,03	72.975,03	-
20.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.948,75	1.948,75	-	2,83	5.514,96	5.514,96	-
20.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	2.720,46	2.720,46
20.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
20.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	167,31	167,31	16,26	-	2.720,46	2.720,46
20.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
20.6	SERVIÇOS FINAIS						3.410,31	3.410,31	-
20.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.948,75	1.948,75	-	1,75	3.410,31	3.410,31	-
20.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
21	RUA MARIA ALVES BARBOSA						148.818,54	150.831,04	2.012,50
21.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						24.675,84	24.675,84	-
21.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	1.308,29	1.308,29	-	0,36	470,98	470,98	-
21.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	392,49	392,49	-	61,67	24.204,86	24.204,86	-
21.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						497,15	497,15	-
21.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	1.308,29	1.308,29	-	0,38	497,15	497,15	-
21.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						60.678,02	60.678,02	-
21.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.308,29	1.308,29	-	1,75	2.289,51	2.289,51	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
21.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	39,25	39,25	-	10,32	405,06	405,06	-
21.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.177,46	1.177,46	-	2,14	2.519,76	2.519,76	-
21.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.179,14	3.179,14	-	0,87	2.765,85	2.765,85	-
21.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	39,25	39,25	-	1.248,29	48.995,38	48.995,38	-
21.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.308,29	1.308,29	-	2,83	3.702,46	3.702,46	-
21.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						60.678,02	60.678,02	-
21.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.308,29	1.308,29	-	1,75	2.289,51	2.289,51	-
21.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	39,25	39,25	-	10,32	405,06	405,06	-
21.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.177,46	1.177,46	-	2,14	2.519,76	2.519,76	-
21.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.179,14	3.179,14	-	0,87	2.765,85	2.765,85	-
21.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	39,25	39,25	-	1.248,29	48.995,38	48.995,38	-
21.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.308,29	1.308,29	-	2,83	3.702,46	3.702,46	-
21.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	2.012,50	2.012,50
21.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
21.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	123,77	123,77	16,26	-	2.012,50	2.012,50

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
21.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
21.6	SERVIÇOS FINAIS						2.289,51	2.289,51	-
21.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.308,29	1.308,29	-	1,75	2.289,51	2.289,51	-
21.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
22	RUA MARIA LUCINDA BOMFIM						163.402,82	165.877,10	2.474,28
22.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						10.193,15	10.193,15	-
22.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	1.614,62	1.614,62	-	0,36	581,26	581,26	-
22.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	155,86	155,86	-	61,67	9.611,89	9.611,89	-
22.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						613,56	613,56	-
22.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	1.614,62	1.614,62	-	0,38	613,56	613,56	-
22.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						74.885,26	74.885,26	-
22.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.614,62	1.614,62	-	1,75	2.825,59	2.825,59	-
22.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	48,44	48,44	-	10,32	499,90	499,90	-
22.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.453,16	1.453,16	-	2,14	3.109,76	3.109,76	-
22.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.923,53	3.923,53	-	0,87	3.413,47	3.413,47	-
22.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	48,44	48,44	-	1.248,29	60.467,17	60.467,17	-
22.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.614,62	1.614,62	-	2,83	4.569,37	4.569,37	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL

						Valor do Contrato (R\$):		5.487.662,50	
						Valor da Alteração-01 (R\$):		733.038,96	
						Valor da Alteração-02 (R\$):		-88.001,33	
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):		6.132.700,13	
						Valor Acum. Medições (R\$):		6.017.072,67	
						Saldo do Contrato (R\$):		115.627,46	
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

22.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						74.885,26	74.885,26	-
22.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.614,62	1.614,62	-	1,75	2.825,59	2.825,59	-
22.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	48,44	48,44	-	10,32	499,90	499,90	-
22.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.453,16	1.453,16	-	2,14	3.109,76	3.109,76	-
22.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.923,53	3.923,53	-	0,87	3.413,47	3.413,47	-
22.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	48,44	48,44	-	1.248,29	60.467,17	60.467,17	-
22.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.614,62	1.614,62	-	2,83	4.569,37	4.569,37	-
22.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	2.474,28	2.474,28
22.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
22.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	152,17	152,17	16,26	-	2.474,28	2.474,28
22.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
22.6	SERVIÇOS FINAIS						2.825,59	2.825,59	-
22.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.614,62	1.614,62	-	1,75	2.825,59	2.825,59	-
22.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
23	RUA MARIA RIBEIRO DA SILVA						384.233,85	390.571,19	6.337,34
23.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						63.709,31	63.709,31	-
23.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	3.377,84	3.377,84	-	0,36	1.216,02	1.216,02	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67		
						Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS
23.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	1.013,35	1.013,35	-	61,67	62.493,29	62.493,29	-
23.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						1.283,58	1.283,58	-
23.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	3.377,84	3.377,84	-	0,38	1.283,58	1.283,58	-
23.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						156.664,87	156.664,87	-
23.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	3.377,84	3.377,84	-	1,75	5.911,22	5.911,22	-
23.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	101,34	101,34	-	10,32	1.045,83	1.045,83	-
23.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.040,06	3.040,06	-	2,14	6.505,73	6.505,73	-
23.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.208,15	8.208,15	-	0,87	7.141,09	7.141,09	-
23.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	101,34	101,34	-	1.248,29	126.501,71	126.501,71	-
23.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	3.377,84	3.377,84	-	2,83	9.559,29	9.559,29	-
23.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						156.664,87	156.664,87	-
23.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	3.377,84	3.377,84	-	1,75	5.911,22	5.911,22	-
23.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	101,34	101,34	-	10,32	1.045,83	1.045,83	-
23.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.040,06	3.040,06	-	2,14	6.505,73	6.505,73	-
23.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.208,15	8.208,15	-	0,87	7.141,09	7.141,09	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
23.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	101,34	101,34	-	1.248,29	126.501,71	126.501,71	-
23.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	3.377,84	3.377,84	-	2,83	9.559,29	9.559,29	-
23.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	6.337,34	6.337,34
23.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
23.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	389,75	389,75	16,26	-	6.337,34	6.337,34
23.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
23.6	SERVIÇOS FINAIS						5.911,22	5.911,22	-
23.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	3.377,84	3.377,84	-	1,75	5.911,22	5.911,22	-
23.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
24	RUA MAXIMO ALGUSTO FERNANDES						272.764,42	276.039,35	3.274,93
24.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						45.227,41	45.227,41	-
24.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	2.397,92	2.397,92	-	0,36	863,25	863,25	-
24.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	719,38	719,38	-	61,67	44.364,16	44.364,16	-
24.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						911,21	911,21	-
24.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	2.397,92	2.397,92	-	0,38	911,21	911,21	-
24.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						111.214,72	111.214,72	-
24.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.397,92	2.397,92	-	1,75	4.196,36	4.196,36	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
24.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	71,94	71,94	-	10,32	742,42	742,42	-
24.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.158,13	2.158,13	-	2,14	4.618,40	4.618,40	-
24.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.826,95	5.826,95	-	0,87	5.069,45	5.069,45	-
24.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	71,94	71,94	-	1.248,29	89.801,98	89.801,98	-
24.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.397,92	2.397,92	-	2,83	6.786,11	6.786,11	-
24.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						111.214,72	111.214,72	-
24.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.397,92	2.397,92	-	1,75	4.196,36	4.196,36	-
24.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	71,94	71,94	-	10,32	742,42	742,42	-
24.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.158,13	2.158,13	-	2,14	4.618,40	4.618,40	-
24.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.826,95	5.826,95	-	0,87	5.069,45	5.069,45	-
24.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	71,94	71,94	-	1.248,29	89.801,98	89.801,98	-
24.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.397,92	2.397,92	-	2,83	6.786,11	6.786,11	-
24.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	3.274,93	3.274,93
24.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
24.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	201,41	201,41	16,26	-	3.274,93	3.274,93

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



						Valor do Contrato (R\$):		5.487.662,50	
						Valor da Alteração-01 (R\$):		733.038,96	
						Valor da Alteração-02 (R\$):		-88.001,33	
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):		6.132.700,13	
						Valor Acum. Medições (R\$):		6.017.072,67	
						Saldo do Contrato (R\$):		115.627,46	
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS
24.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
24.6	SERVIÇOS FINAIS						4.196,36	4.196,36	-
24.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.397,92	2.397,92	-	1,75	4.196,36	4.196,36	-
24.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
25	RUA MÔNICA MARIA PIRES						53.603,61	54.658,56	1.054,95
25.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						4.135,79	4.135,79	-
25.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	521,34	521,34	-	0,36	187,68	187,68	-
25.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	64,02	64,02	-	61,67	3.948,11	3.948,11	-
25.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						198,11	198,11	-
25.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	521,34	521,34	-	0,38	198,11	198,11	-
25.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						24.178,68	24.178,68	-
25.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	521,34	521,34	-	1,75	912,35	912,35	-
25.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	15,64	15,64	-	10,32	161,40	161,40	-
25.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	469,21	469,21	-	2,14	1.004,11	1.004,11	-
25.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.266,86	1.266,86	-	0,87	1.102,17	1.102,17	-
25.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	15,64	15,64	-	1.248,29	19.523,26	19.523,26	-
25.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	521,34	521,34	-	2,83	1.475,39	1.475,39	-


Bruno Aquino Ferreira

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS



						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67		
						Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

25.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						24.178,68	24.178,68	-
25.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	521,34	521,34	-	1,75	912,35	912,35	-
25.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	15,64	15,64	-	10,32	161,40	161,40	-
25.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	469,21	469,21	-	2,14	1.004,11	1.004,11	-
25.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.266,86	1.266,86	-	0,87	1.102,17	1.102,17	-
25.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	15,64	15,64	-	1.248,29	19.523,26	19.523,26	-
25.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	521,34	521,34	-	2,83	1.475,39	1.475,39	-
25.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	1.054,95	1.054,95
25.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
25.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	64,88	64,88	16,26	-	1.054,95	1.054,95
25.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
25.6	SERVIÇOS FINAIS						912,35	912,35	-
25.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	521,34	521,34	-	1,75	912,35	912,35	-
25.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
26	RUA NELSON PEREIRA DE OLIVEIRA						258.354,67	262.154,96	3.800,29
26.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						42.837,11	42.837,11	-
26.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	2.271,23	2.271,23	-	0,36	817,64	817,64	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67		
						Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS
26.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	681,36	681,36	-	61,67	42.019,47	42.019,47	-
26.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						863,07	863,07	-
26.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	2.271,23	2.271,23	-	0,38	863,07	863,07	-
26.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						105.339,92	105.339,92	-
26.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.271,23	2.271,23	-	1,75	3.974,65	3.974,65	-
26.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	68,14	68,14	-	10,32	703,20	703,20	-
26.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.044,11	2.044,11	-	2,14	4.374,40	4.374,40	-
26.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.519,09	5.519,09	-	0,87	4.801,61	4.801,61	-
26.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	68,14	68,14	-	1.248,29	85.058,48	85.058,48	-
26.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.271,23	2.271,23	-	2,83	6.427,58	6.427,58	-
26.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						105.339,92	105.339,92	-
26.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.271,23	2.271,23	-	1,75	3.974,65	3.974,65	-
26.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	68,14	68,14	-	10,32	703,20	703,20	-
26.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.044,11	2.044,11	-	2,14	4.374,40	4.374,40	-
26.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.519,09	5.519,09	-	0,87	4.801,61	4.801,61	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
26.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	68,14	68,14	-	1.248,29	85.058,48	85.058,48	-
26.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.271,23	2.271,23	-	2,83	6.427,58	6.427,58	-
26.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	3.800,29	3.800,29
26.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
26.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	233,72	233,72	16,26	-	3.800,29	3.800,29
26.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
26.6	SERVIÇOS FINAIS						3.974,65	3.974,65	-
26.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.271,23	2.271,23	-	1,75	3.974,65	3.974,65	-
26.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
27	RUA PADRE GUILERME TOWN						145.190,35	147.209,68	2.019,33
27.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						11.620,33	11.620,33	-
27.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	1.407,72	1.407,72	-	0,36	506,78	506,78	-
27.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	180,21	180,21	-	61,67	11.113,55	11.113,55	-
27.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						534,93	534,93	-
27.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	1.407,72	1.407,72	-	0,38	534,93	534,93	-
27.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						65.285,79	65.285,79	-
27.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.407,72	1.407,72	-	1,75	2.463,51	2.463,51	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato	(R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01	(R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02	(R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações)	(R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições	(R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato	(R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
27.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	42,23	42,23	-	10,32	435,81	435,81	-
27.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.266,95	1.266,95	-	2,14	2.711,27	2.711,27	-
27.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.420,76	3.420,76	-	0,87	2.976,06	2.976,06	-
27.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	42,23	42,23	-	1.248,29	52.715,29	52.715,29	-
27.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.407,72	1.407,72	-	2,83	3.983,85	3.983,85	-
27.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						65.285,79	65.285,79	-
27.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.407,72	1.407,72	-	1,75	2.463,51	2.463,51	-
27.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	42,23	42,23	-	10,32	435,81	435,81	-
27.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.266,95	1.266,95	-	2,14	2.711,27	2.711,27	-
27.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.420,76	3.420,76	-	0,87	2.976,06	2.976,06	-
27.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	42,23	42,23	-	1.248,29	52.715,29	52.715,29	-
27.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.407,72	1.407,72	-	2,83	3.983,85	3.983,85	-
27.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	2.019,33	2.019,33
27.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
27.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	124,19	124,19	16,26	-	2.019,33	2.019,33

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
27.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
27.6	SERVIÇOS FINAIS						2.463,51	2.463,51	-
27.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.407,72	1.407,72	-	1,75	2.463,51	2.463,51	-
27.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
28	RUA RAIMUNDO LUIZ						262.753,43	265.950,80	3.197,37
28.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						43.567,02	43.567,02	-
28.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	2.309,89	2.309,89	-	0,36	831,56	831,56	-
28.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	692,97	692,97	-	61,67	42.735,46	42.735,46	-
28.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						877,76	877,76	-
28.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	2.309,89	2.309,89	-	0,38	877,76	877,76	-
28.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						107.133,17	107.133,17	-
28.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.309,89	2.309,89	-	1,75	4.042,31	4.042,31	-
28.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	69,30	69,30	-	10,32	715,18	715,18	-
28.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.078,90	2.078,90	-	2,14	4.448,85	4.448,85	-
28.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.613,03	5.613,03	-	0,87	4.883,34	4.883,34	-
28.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	69,30	69,30	-	1.248,29	86.506,50	86.506,50	-
28.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.309,89	2.309,89	-	2,83	6.536,99	6.536,99	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL

						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67		
						Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

28.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						107.133,17	107.133,17	-
28.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.309,89	2.309,89	-	1,75	4.042,31	4.042,31	-
28.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	69,30	69,30	-	10,32	715,18	715,18	-
28.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.078,90	2.078,90	-	2,14	4.448,85	4.448,85	-
28.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.613,03	5.613,03	-	0,87	4.883,34	4.883,34	-
28.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	69,30	69,30	-	1.248,29	86.506,50	86.506,50	-
28.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.309,89	2.309,89	-	2,83	6.536,99	6.536,99	-
28.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	3.197,37	3.197,37
28.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
28.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	196,64	196,64	16,26	-	3.197,37	3.197,37
28.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
28.6	SERVIÇOS FINAIS						4.042,31	4.042,31	-
28.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.309,89	2.309,89	-	1,75	4.042,31	4.042,31	-
28.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
29	RUA SÃO PEDRO						232.797,40	235.852,98	3.055,58
29.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						19.804,97	19.804,97	-
29.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	2.244,83	2.244,83	-	0,36	808,14	808,14	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67		
						Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS
29.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	308,04	308,04	-	61,67	18.996,83	18.996,83	-
29.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						853,04	853,04	-
29.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	2.244,83	2.244,83	-	0,38	853,04	853,04	-
29.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						104.105,47	104.105,47	-
29.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.244,83	2.244,83	-	1,75	3.928,45	3.928,45	-
29.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	67,34	67,34	-	10,32	694,95	694,95	-
29.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.020,35	2.020,35	-	2,14	4.323,55	4.323,55	-
29.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.454,94	5.454,94	-	0,87	4.745,80	4.745,80	-
29.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	67,34	67,34	-	1.248,29	84.059,85	84.059,85	-
29.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.244,83	2.244,83	-	2,83	6.352,87	6.352,87	-
29.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						104.105,47	104.105,47	-
29.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.244,83	2.244,83	-	1,75	3.928,45	3.928,45	-
29.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	67,34	67,34	-	10,32	694,95	694,95	-
29.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.020,35	2.020,35	-	2,14	4.323,55	4.323,55	-
29.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.454,94	5.454,94	-	0,87	4.745,80	4.745,80	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
29.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	67,34	67,34	-	1.248,29	84.059,85	84.059,85	-
29.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.244,83	2.244,83	-	2,83	6.352,87	6.352,87	-
29.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	3.055,58	3.055,58
29.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
29.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	187,92	187,92	16,26	-	3.055,58	3.055,58
29.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
29.6	SERVIÇOS FINAIS						3.928,45	3.928,45	-
29.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.244,83	2.244,83	-	1,75	3.928,45	3.928,45	-
29.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
30	RUA VICENTE GREGÓRIO DE ANDRADE						39.621,55	40.405,93	784,38
30.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.804,46	2.804,46	-
30.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	388,05	388,05	-	0,36	139,70	139,70	-
30.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	43,21	43,21	-	61,67	2.664,76	2.664,76	-
30.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						147,46	147,46	-
30.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	388,05	388,05	-	0,38	147,46	147,46	-
30.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						17.995,27	17.995,27	-
30.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	388,05	388,05	-	1,75	679,09	679,09	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



CONTRATO: 230/2024-CPL						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67		
						Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS
30.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	11,64	11,64	-	10,32	120,12	120,12	-
30.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	349,25	349,25	-	2,14	747,40	747,40	-
30.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	942,96	942,96	-	0,87	820,38	820,38	-
30.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	11,64	11,64	-	1.248,29	14.530,10	14.530,10	-
30.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	388,05	388,05	-	2,83	1.098,18	1.098,18	-
30.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						17.995,27	17.995,27	-
30.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	388,05	388,05	-	1,75	679,09	679,09	-
30.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	11,64	11,64	-	10,32	120,12	120,12	-
30.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	349,25	349,25	-	2,14	747,40	747,40	-
30.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	942,96	942,96	-	0,87	820,38	820,38	-
30.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	11,64	11,64	-	1.248,29	14.530,10	14.530,10	-
30.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	388,05	388,05	-	2,83	1.098,18	1.098,18	-
30.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	784,38	784,38
30.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
30.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	48,24	48,24	16,26	-	784,38	784,38

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



CONTRATO: 230/2024-CPL

							Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50	
							Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96	
							Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33	
							Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13	
							Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67	
							Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46	
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS
30.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
30.6	SERVIÇOS FINAIS						679,09	679,09	-
30.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	388,05	388,05	-	1,75	679,09	679,09	-
30.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
31	RUA ZILDA NITÃO DINIZ						91.007,63	92.473,47	1.465,84
31.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						6.715,01	6.715,01	-
31.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	888,41	888,41	-	0,36	319,83	319,83	-
31.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	103,70	103,70	-	61,67	6.395,18	6.395,18	-
31.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						337,60	337,60	-
31.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	888,41	888,41	-	0,38	337,60	337,60	-
31.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						41.200,15	41.200,15	-
31.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	888,41	888,41	-	1,75	1.554,72	1.554,72	-
31.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	26,65	26,65	-	10,32	275,03	275,03	-
31.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	799,57	799,57	-	2,14	1.711,08	1.711,08	-
31.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.158,84	2.158,84	-	0,87	1.878,19	1.878,19	-
31.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	26,65	26,65	-	1.248,29	33.266,93	33.266,93	-
31.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	888,41	888,41	-	2,83	2.514,20	2.514,20	-


Bruno Aquino Ferreira

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL

						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67		
						Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

31.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						41.200,15	41.200,15	-
31.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	888,41	888,41	-	1,75	1.554,72	1.554,72	-
31.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	26,65	26,65	-	10,32	275,03	275,03	-
31.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	799,57	799,57	-	2,14	1.711,08	1.711,08	-
31.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.158,84	2.158,84	-	0,87	1.878,19	1.878,19	-
31.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	26,65	26,65	-	1.248,29	33.266,93	33.266,93	-
31.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	888,41	888,41	-	2,83	2.514,20	2.514,20	-
31.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	1.465,84	1.465,84
31.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
31.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	90,15	90,15	16,26	-	1.465,84	1.465,84
31.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
31.6	SERVIÇOS FINAIS						1.554,72	1.554,72	-
31.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	888,41	888,41	-	1,75	1.554,72	1.554,72	-
31.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
32	TRAVESSA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE						48.912,74	49.796,31	883,57
32.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						8.110,86	8.110,86	-
32.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	430,03	430,03	-	0,36	154,81	154,81	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
32.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	129,01	129,01	-	61,67	7.956,05	7.956,05	-
32.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						163,41	163,41	-
32.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	430,03	430,03	-	0,38	163,41	163,41	-
32.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						19.942,96	19.942,96	-
32.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	430,03	430,03	-	1,75	752,55	752,55	-
32.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	12,90	12,90	-	10,32	133,13	133,13	-
32.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	387,03	387,03	-	2,14	828,24	828,24	-
32.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.044,97	1.044,97	-	0,87	909,12	909,12	-
32.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	12,90	12,90	-	1.248,29	16.102,94	16.102,94	-
32.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	430,03	430,03	-	2,83	1.216,98	1.216,98	-
32.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						19.942,96	19.942,96	-
32.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	430,03	430,03	-	1,75	752,55	752,55	-
32.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	12,90	12,90	-	10,32	133,13	133,13	-
32.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	387,03	387,03	-	2,14	828,24	828,24	-
32.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.044,97	1.044,97	-	0,87	909,12	909,12	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL

							Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50	
							Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96	
							Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33	
							Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13	
							Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67	
							Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46	
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS
32.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	12,90	12,90	-	1.248,29	16.102,94	16.102,94	-
32.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	430,03	430,03	-	2,83	1.216,98	1.216,98	-
32.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	883,57	883,57
32.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
32.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	54,34	54,34	16,26	-	883,57	883,57
32.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
32.6	SERVIÇOS FINAIS						752,55	752,55	-
32.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	430,03	430,03	-	1,75	752,55	752,55	-
32.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
33	RUA MANOEL FERREIRA CAVALCANTE						56.927,19	57.765,56	838,37
33.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						8.822,44	8.822,44	-
33.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	506,85	506,85	-	0,36	182,47	182,47	-
33.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	140,10	140,10	-	61,67	8.639,97	8.639,97	-
33.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						192,60	192,60	-
33.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	506,85	506,85	-	0,38	192,60	192,60	-
33.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						23.512,58	23.512,58	-
33.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	506,85	506,85	-	1,75	886,99	886,99	-


Bruno Aquino Ferreira

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato	(R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01	(R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02	(R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações)	(R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições	(R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato	(R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
33.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	15,21	15,21	-	10,32	156,97	156,97	-
33.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	456,17	456,17	-	2,14	976,20	976,20	-
33.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.231,65	1.231,65	-	0,87	1.071,54	1.071,54	-
33.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	15,21	15,21	-	1.248,29	18.986,49	18.986,49	-
33.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	506,85	506,85	-	2,83	1.434,39	1.434,39	-
33.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						23.512,58	23.512,58	-
33.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	506,85	506,85	-	1,75	886,99	886,99	-
33.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	15,21	15,21	-	10,32	156,97	156,97	-
33.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	456,17	456,17	-	2,14	976,20	976,20	-
33.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.231,65	1.231,65	-	0,87	1.071,54	1.071,54	-
33.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	15,21	15,21	-	1.248,29	18.986,49	18.986,49	-
33.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	506,85	506,85	-	2,83	1.434,39	1.434,39	-
33.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	838,37	838,37
33.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
33.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	51,56	51,56	16,26	-	838,37	838,37

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
33.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
33.6	SERVIÇOS FINAIS						886,99	886,99	-
33.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	506,85	506,85	-	1,75	886,99	886,99	-
33.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
34	RUA MARIA BARBOSA						8.478,37	8.839,02	360,65
34.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						919,19	919,19	-
34.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	79,66	79,66	-	0,36	28,68	28,68	-
34.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	14,44	14,44	-	61,67	890,51	890,51	-
34.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						30,27	30,27	-
34.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	79,66	79,66	-	0,38	30,27	30,27	-
34.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						3.694,75	3.694,75	-
34.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	79,66	79,66	-	1,75	139,41	139,41	-
34.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	2,39	2,39	-	10,32	24,66	24,66	-
34.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	71,69	71,69	-	2,14	153,42	153,42	-
34.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	193,57	193,57	-	0,87	168,41	168,41	-
34.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	2,39	2,39	-	1.248,29	2.983,41	2.983,41	-
34.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	79,66	79,66	-	2,83	225,44	225,44	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL

						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67		
						Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

34.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						3.694,75	3.694,75	-
34.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	79,66	79,66	-	1,75	139,41	139,41	-
34.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	2,39	2,39	-	10,32	24,66	24,66	-
34.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	71,69	71,69	-	2,14	153,42	153,42	-
34.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	193,57	193,57	-	0,87	168,41	168,41	-
34.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	2,39	2,39	-	1.248,29	2.983,41	2.983,41	-
34.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	79,66	79,66	-	2,83	225,44	225,44	-
34.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	360,65	360,65
34.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
34.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	22,18	22,18	16,26	-	360,65	360,65
34.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
34.6	SERVIÇOS FINAIS						139,41	139,41	-
34.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	79,66	79,66	-	1,75	139,41	139,41	-
34.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
35	RUA MARLENE						69.923,01	71.168,69	1.245,68
35.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						11.506,59	11.506,59	-
35.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	615,55	615,55	-	0,36	221,60	221,60	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67		
						Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS
35.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	182,99	182,99	-	61,67	11.284,99	11.284,99	-
35.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						233,91	233,91	-
35.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	615,55	615,55	-	0,38	233,91	233,91	-
35.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						28.552,65	28.552,65	-
35.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	615,55	615,55	-	1,75	1.077,21	1.077,21	-
35.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	18,47	18,47	-	10,32	190,61	190,61	-
35.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	554,00	554,00	-	2,14	1.185,56	1.185,56	-
35.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.495,79	1.495,79	-	0,87	1.301,34	1.301,34	-
35.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	18,47	18,47	-	1.248,29	23.055,92	23.055,92	-
35.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	615,55	615,55	-	2,83	1.742,01	1.742,01	-
35.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						28.552,65	28.552,65	-
35.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	615,55	615,55	-	1,75	1.077,21	1.077,21	-
35.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	18,47	18,47	-	10,32	190,61	190,61	-
35.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	554,00	554,00	-	2,14	1.185,56	1.185,56	-
35.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.495,79	1.495,79	-	0,87	1.301,34	1.301,34	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
35.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	18,47	18,47	-	1.248,29	23.055,92	23.055,92	-
35.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	615,55	615,55	-	2,83	1.742,01	1.742,01	-
35.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	1.245,68	1.245,68
35.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
35.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	76,61	76,61	16,26	-	1.245,68	1.245,68
35.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
35.6	SERVIÇOS FINAIS						1.077,21	1.077,21	-
35.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	615,55	615,55	-	1,75	1.077,21	1.077,21	-
35.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
36	RUA JOÃO VIRGOLINO DA SILVA						81.285,87	82.427,97	1.142,10
36.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						12.748,18	12.748,18	-
36.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	722,22	722,22	-	0,36	260,00	260,00	-
36.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	202,50	202,50	-	61,67	12.488,18	12.488,18	-
36.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						274,44	274,44	-
36.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	722,22	722,22	-	0,38	274,44	274,44	-
36.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						33.499,68	33.499,68	-
36.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	722,22	722,22	-	1,75	1.263,89	1.263,89	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
36.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	21,67	21,67	-	10,32	223,63	223,63	-
36.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	650,00	650,00	-	2,14	1.391,00	1.391,00	-
36.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.754,99	1.754,99	-	0,87	1.526,84	1.526,84	-
36.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	21,67	21,67	-	1.248,29	27.050,44	27.050,44	-
36.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	722,22	722,22	-	2,83	2.043,88	2.043,88	-
36.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						33.499,68	33.499,68	-
36.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	722,22	722,22	-	1,75	1.263,89	1.263,89	-
36.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	21,67	21,67	-	10,32	223,63	223,63	-
36.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	650,00	650,00	-	2,14	1.391,00	1.391,00	-
36.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.754,99	1.754,99	-	0,87	1.526,84	1.526,84	-
36.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	21,67	21,67	-	1.248,29	27.050,44	27.050,44	-
36.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	722,22	722,22	-	2,83	2.043,88	2.043,88	-
36.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	1.142,10	1.142,10
36.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
36.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	70,24	70,24	16,26	-	1.142,10	1.142,10

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
36.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
36.6	SERVIÇOS FINAIS						1.263,89	1.263,89	-
36.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	722,22	722,22	-	1,75	1.263,89	1.263,89	-
36.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
37	RUA JOSÉ MARCOS SUEL ALVES DA SILVA						67.267,11	69.176,12	1.909,01
37.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						10.936,27	10.939,32	3,05
37.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	593,65	602,10	8,45	0,36	213,71	216,76	3,05
37.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	173,87	173,87	-	61,67	10.722,56	10.722,56	-
37.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						225,59	228,80	3,21
37.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	593,65	602,10	8,45	0,38	225,59	228,80	3,21
37.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						27.533,18	27.920,66	387,48
37.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	593,65	602,10	8,45	1,75	1.038,89	1.053,68	14,79
37.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	17,81	18,06	0,25	10,32	183,80	186,38	2,58
37.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	534,29	541,89	7,60	2,14	1.143,38	1.159,64	16,26
37.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.442,57	1.463,10	20,53	0,87	1.255,04	1.272,90	17,86
37.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	17,81	18,06	0,25	1.248,29	22.232,04	22.544,12	312,08
37.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	593,65	602,10	8,45	2,83	1.680,03	1.703,94	23,91

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL

						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67		
						Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

37.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						27.533,18	27.920,66	387,48
37.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	593,65	602,10	8,45	1,75	1.038,89	1.053,68	14,79
37.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	17,81	18,06	0,25	10,32	183,80	186,38	2,58
37.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	534,29	541,89	7,60	2,14	1.143,38	1.159,64	16,26
37.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.442,57	1.463,10	20,53	0,87	1.255,04	1.272,90	17,86
37.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	17,81	18,06	0,25	1.248,29	22.232,04	22.544,12	312,08
37.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	593,65	602,10	8,45	2,83	1.680,03	1.703,94	23,91
37.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	1.113,00	1.113,00
37.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
37.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	68,45	68,45	16,26	-	1.113,00	1.113,00
37.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
37.6	SERVIÇOS FINAIS						1.038,89	1.053,68	14,79
37.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	593,65	602,10	8,45	1,75	1.038,89	1.053,68	14,79
37.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
38	RUA MARIA IVONETE						119.100,20	121.856,22	2.756,02
38.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						19.278,13	19.282,35	4,22
38.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	1.052,06	1.063,79	11,73	0,36	378,74	382,96	4,22

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
38.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	306,46	306,46	-	61,67	18.899,39	18.899,39	-
38.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						399,78	404,24	4,46
38.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	1.052,06	1.063,79	11,73	0,38	399,78	404,24	4,46
38.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						48.790,59	49.332,22	541,63
38.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.052,06	1.063,79	11,73	1,75	1.841,11	1.861,63	20,52
38.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	31,56	31,91	0,35	10,32	325,70	329,31	3,61
38.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	946,85	957,41	10,56	2,14	2.026,26	2.048,86	22,60
38.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.556,51	2.585,01	28,50	0,87	2.224,16	2.248,96	24,80
38.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	31,56	31,91	0,35	1.248,29	39.396,03	39.832,93	436,90
38.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.052,06	1.063,79	11,73	2,83	2.977,33	3.010,53	33,20
38.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						48.790,59	49.332,22	541,63
38.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.052,06	1.063,79	11,73	1,75	1.841,11	1.861,63	20,52
38.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	31,56	31,91	0,35	10,32	325,70	329,31	3,61
38.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	946,85	957,41	10,56	2,14	2.026,26	2.048,86	22,60
38.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.556,51	2.585,01	28,50	0,87	2.224,16	2.248,96	24,80

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):						5.487.662,50			
Valor da Alteração-01 (R\$):						733.038,96			
Valor da Alteração-02 (R\$):						-88.001,33			
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):						6.132.700,13			
Valor Acum. Medições (R\$):						6.017.072,67			
Saldo do Contrato (R\$):						115.627,46			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
38.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	31,56	31,91	0,35	1.248,29	39.396,03	39.832,93	436,90
38.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.052,06	1.063,79	11,73	2,83	2.977,33	3.010,53	33,20
38.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	1.643,56	1.643,56
38.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
38.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	101,08	101,08	16,26	-	1.643,56	1.643,56
38.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
38.6	SERVIÇOS FINAIS						1.841,11	1.861,63	20,52
38.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.052,06	1.063,79	11,73	1,75	1.841,11	1.861,63	20,52
38.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
39	TRAVESSA MARIA IVONETE						123.057,31	124.998,10	1.940,79
39.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						20.107,68	20.107,68	-
39.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	1.084,87	1.084,87	-	0,36	390,55	390,55	-
39.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	319,72	319,72	-	61,67	19.717,13	19.717,13	-
39.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						412,25	412,25	-
39.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	1.084,87	1.084,87	-	0,38	412,25	412,25	-
39.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						50.319,43	50.319,43	-
39.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.084,87	1.084,87	-	1,75	1.898,52	1.898,52	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
39.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	32,55	32,55	-	10,32	335,92	335,92	-
39.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	976,38	976,38	-	2,14	2.089,45	2.089,45	-
39.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.636,23	2.636,23	-	0,87	2.293,52	2.293,52	-
39.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	32,55	32,55	-	1.248,29	40.631,84	40.631,84	-
39.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.084,87	1.084,87	-	2,83	3.070,18	3.070,18	-
39.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						50.319,43	50.319,43	-
39.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.084,87	1.084,87	-	1,75	1.898,52	1.898,52	-
39.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	32,55	32,55	-	10,32	335,92	335,92	-
39.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	976,38	976,38	-	2,14	2.089,45	2.089,45	-
39.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.636,23	2.636,23	-	0,87	2.293,52	2.293,52	-
39.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	32,55	32,55	-	1.248,29	40.631,84	40.631,84	-
39.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	1.084,87	1.084,87	-	2,83	3.070,18	3.070,18	-
39.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	1.940,79	1.940,79
39.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
39.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	119,36	119,36	16,26	-	1.940,79	1.940,79

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
39.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
39.6	SERVIÇOS FINAIS						1.898,52	1.898,52	-
39.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.084,87	1.084,87	-	1,75	1.898,52	1.898,52	-
39.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
40	RUA ILDENATO RAMALHO LEITE						110.021,29	111.624,04	1.602,75
40.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						17.567,83	17.567,83	-
40.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	974,44	974,44	-	0,36	350,80	350,80	-
40.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	279,18	279,18	-	61,67	17.217,03	17.217,03	-
40.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						370,29	370,29	-
40.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	974,44	974,44	-	0,38	370,29	370,29	-
40.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						45.188,95	45.188,95	-
40.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	974,44	974,44	-	1,75	1.705,27	1.705,27	-
40.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	29,23	29,23	-	10,32	301,65	301,65	-
40.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	877,00	877,00	-	2,14	1.876,78	1.876,78	-
40.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.367,89	2.367,89	-	0,87	2.060,06	2.060,06	-
40.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	29,23	29,23	-	1.248,29	36.487,52	36.487,52	-
40.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	974,44	974,44	-	2,83	2.757,67	2.757,67	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL

						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67		
						Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

40.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						45.188,95	45.188,95	-
40.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	974,44	974,44	-	1,75	1.705,27	1.705,27	-
40.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	29,23	29,23	-	10,32	301,65	301,65	-
40.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	877,00	877,00	-	2,14	1.876,78	1.876,78	-
40.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.367,89	2.367,89	-	0,87	2.060,06	2.060,06	-
40.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	29,23	29,23	-	1.248,29	36.487,52	36.487,52	-
40.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	974,44	974,44	-	2,83	2.757,67	2.757,67	-
40.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	1.602,75	1.602,75
40.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
40.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	98,57	98,57	16,26	-	1.602,75	1.602,75
40.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
40.6	SERVIÇOS FINAIS						1.705,27	1.705,27	-
40.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	974,44	974,44	-	1,75	1.705,27	1.705,27	-
40.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
41	RUA SÃO JOSÉ						32.797,73	33.770,38	972,65
41.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						5.155,62	5.156,35	0,73
41.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	291,25	293,28	2,03	0,36	104,85	105,58	0,73

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67		
						Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS
41.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	81,90	81,90	-	61,67	5.050,77	5.050,77	-
41.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						110,68	111,45	0,77
41.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	291,25	293,28	2,03	0,38	110,68	111,45	0,77
41.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						13.510,87	13.603,86	92,99
41.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	291,25	293,28	2,03	1,75	509,69	513,24	3,55
41.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	8,74	8,80	0,06	10,32	90,20	90,82	0,62
41.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	262,13	263,95	1,82	2,14	560,96	564,85	3,89
41.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	707,74	712,67	4,93	0,87	615,73	620,02	4,29
41.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	8,74	8,80	0,06	1.248,29	10.910,05	10.984,95	74,90
41.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	291,25	293,28	2,03	2,83	824,24	829,98	5,74
41.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						13.510,87	13.603,86	92,99
41.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	291,25	293,28	2,03	1,75	509,69	513,24	3,55
41.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	8,74	8,80	0,06	10,32	90,20	90,82	0,62
41.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	262,13	263,95	1,82	2,14	560,96	564,85	3,89
41.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	707,74	712,67	4,93	0,87	615,73	620,02	4,29

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
41.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	8,74	8,80	0,06	1.248,29	10.910,05	10.984,95	74,90
41.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	291,25	293,28	2,03	2,83	824,24	829,98	5,74
41.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	781,62	781,62
41.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
41.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	48,07	48,07	16,26	-	781,62	781,62
41.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
41.6	SERVIÇOS FINAIS						509,69	513,24	3,55
41.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	291,25	293,28	2,03	1,75	509,69	513,24	3,55
41.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
42	TRAVESSA JOÃO RAIMUNDO DE SOUSA						5.683,30	5.981,67	298,37
42.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						21,48	21,48	-
42.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	59,68	59,68	-	0,36	21,48	21,48	-
42.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	-	-	61,67	-	-	-
42.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						22,68	22,68	-
42.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	59,68	59,68	-	0,38	22,68	22,68	-
42.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						2.767,35	2.767,35	-
42.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	59,68	59,68	-	1,75	104,44	104,44	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
42.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	1,79	1,79	-	10,32	18,47	18,47	-
42.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	53,71	53,71	-	2,14	114,94	114,94	-
42.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	145,02	145,02	-	0,87	126,17	126,17	-
42.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	1,79	1,79	-	1.248,29	2.234,44	2.234,44	-
42.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	59,68	59,68	-	2,83	168,89	168,89	-
42.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						2.767,35	2.767,35	-
42.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	59,68	59,68	-	1,75	104,44	104,44	-
42.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	1,79	1,79	-	10,32	18,47	18,47	-
42.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	53,71	53,71	-	2,14	114,94	114,94	-
42.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	145,02	145,02	-	0,87	126,17	126,17	-
42.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	1,79	1,79	-	1.248,29	2.234,44	2.234,44	-
42.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	59,68	59,68	-	2,83	168,89	168,89	-
42.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	298,37	298,37
42.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
42.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	18,35	18,35	16,26	-	298,37	298,37

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



			Valor do Contrato (R\$):		5.487.662,50					
			Valor da Alteração-01 (R\$):		733.038,96					
			Valor da Alteração-02 (R\$):		-88.001,33					
			Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):		6.132.700,13					
			Valor Acum. Medições (R\$):		6.017.072,67					
			Saldo do Contrato (R\$):		115.627,46					
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO	
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL		
42.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-	
42.6	SERVIÇOS FINAIS						104,44	104,44	-	
42.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	59,68	59,68	-	1,75	104,44	104,44	-	
42.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-	
43	RUA JOÃO RAIMUNDO						34.983,49	35.620,56	637,07	
43.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						5.187,88	5.187,88	-	
43.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	314,06	314,06	-	0,36	113,06	113,06	-	
43.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	82,29	82,29	-	61,67	5.074,82	5.074,82	-	
43.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						119,34	119,34	-	
43.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	314,06	314,06	-	0,38	119,34	119,34	-	
43.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						14.563,33	14.563,33	-	
43.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	314,06	314,06	-	1,75	549,61	549,61	-	
43.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	9,42	9,42	-	10,32	97,21	97,21	-	
43.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	282,65	282,65	-	2,14	604,87	604,87	-	
43.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	763,17	763,17	-	0,87	663,96	663,96	-	
43.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	9,42	9,42	-	1.248,29	11.758,89	11.758,89	-	
43.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	314,06	314,06	-	2,83	888,79	888,79	-	

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL

						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67		
						Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

43.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						14.563,33	14.563,33	-
43.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	314,06	314,06	-	1,75	549,61	549,61	-
43.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	9,42	9,42	-	10,32	97,21	97,21	-
43.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	282,65	282,65	-	2,14	604,87	604,87	-
43.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	763,17	763,17	-	0,87	663,96	663,96	-
43.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	9,42	9,42	-	1.248,29	11.758,89	11.758,89	-
43.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	314,06	314,06	-	2,83	888,79	888,79	-
43.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	637,07	637,07
43.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
43.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	39,18	39,18	16,26	-	637,07	637,07
43.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
43.6	SERVIÇOS FINAIS						549,61	549,61	-
43.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	314,06	314,06	-	1,75	549,61	549,61	-
43.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
44	RUA RAIMUNDO NONATO						78.425,36	79.799,98	1.374,62
44.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						13.050,07	13.050,07	-
44.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	688,85	688,85	-	0,36	247,99	247,99	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



CONTRATO: 230/2024-CPL

						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67		
						Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	

44.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	207,59	207,59	-	61,67	12.802,08	12.802,08	-
44.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						261,76	261,76	-
44.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	688,85	688,85	-	0,38	261,76	261,76	-
44.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						31.954,02	31.954,02	-
44.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	688,85	688,85	-	1,75	1.205,49	1.205,49	-
44.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	20,67	20,67	-	10,32	213,31	213,31	-
44.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	620,10	620,10	-	2,14	1.327,01	1.327,01	-
44.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.674,27	1.674,27	-	0,87	1.456,61	1.456,61	-
44.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	20,67	20,67	-	1.248,29	25.802,15	25.802,15	-
44.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	688,85	688,85	-	2,83	1.949,45	1.949,45	-
44.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						31.954,02	31.954,02	-
44.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	688,85	688,85	-	1,75	1.205,49	1.205,49	-
44.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	20,67	20,67	-	10,32	213,31	213,31	-
44.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	620,10	620,10	-	2,14	1.327,01	1.327,01	-
44.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.674,27	1.674,27	-	0,87	1.456,61	1.456,61	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
44.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	20,67	20,67	-	1.248,29	25.802,15	25.802,15	-
44.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	688,85	688,85	-	2,83	1.949,45	1.949,45	-
44.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	1.374,62	1.374,62
44.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
44.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	84,54	84,54	16,26	-	1.374,62	1.374,62
44.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
44.6	SERVIÇOS FINAIS						1.205,49	1.205,49	-
44.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	688,85	688,85	-	1,75	1.205,49	1.205,49	-
44.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
45	TRAVESSA RAIMUNDO NONATO						34.252,99	34.932,33	679,34
45.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						5.725,09	5.725,09	-
45.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	300,54	300,54	-	0,36	108,19	108,19	-
45.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	91,08	91,08	-	61,67	5.616,90	5.616,90	-
45.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						114,21	114,21	-
45.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	300,54	300,54	-	0,38	114,21	114,21	-
45.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						13.943,87	13.943,87	-
45.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	300,54	300,54	-	1,75	525,95	525,95	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
45.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	9,02	9,02	-	10,32	93,09	93,09	-
45.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	270,60	270,60	-	2,14	579,08	579,08	-
45.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	730,62	730,62	-	0,87	635,64	635,64	-
45.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	9,02	9,02	-	1.248,29	11.259,58	11.259,58	-
45.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	300,54	300,54	-	2,83	850,53	850,53	-
45.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						13.943,87	13.943,87	-
45.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	300,54	300,54	-	1,75	525,95	525,95	-
45.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	9,02	9,02	-	10,32	93,09	93,09	-
45.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	270,60	270,60	-	2,14	579,08	579,08	-
45.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	730,62	730,62	-	0,87	635,64	635,64	-
45.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	9,02	9,02	-	1.248,29	11.259,58	11.259,58	-
45.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	300,54	300,54	-	2,83	850,53	850,53	-
45.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	679,34	679,34
45.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
45.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	41,78	41,78	16,26	-	679,34	679,34

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
45.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
45.6	SERVIÇOS FINAIS						525,95	525,95	-
45.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	300,54	300,54	-	1,75	525,95	525,95	-
45.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
46	RUA PADRE DANIEL						83.615,73	85.023,20	1.407,47
46.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						14.380,17	14.380,17	-
46.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	729,65	729,65	-	0,36	262,67	262,67	-
46.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	228,92	228,92	-	61,67	14.117,50	14.117,50	-
46.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						277,27	277,27	-
46.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	729,65	729,65	-	0,38	277,27	277,27	-
46.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						33.840,70	33.840,70	-
46.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	729,65	729,65	-	1,75	1.276,89	1.276,89	-
46.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	21,89	21,89	-	10,32	225,90	225,90	-
46.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	656,70	656,70	-	2,14	1.405,34	1.405,34	-
46.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.773,09	1.773,09	-	0,87	1.542,59	1.542,59	-
46.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	21,89	21,89	-	1.248,29	27.325,07	27.325,07	-
46.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	729,65	729,65	-	2,83	2.064,91	2.064,91	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS



						Valor do Contrato (R\$): 5.487.662,50			
						Valor da Alteração-01 (R\$): 733.038,96			
						Valor da Alteração-02 (R\$): -88.001,33			
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$): 6.132.700,13			
						Valor Acum. Medições (R\$): 6.017.072,67			
						Saldo do Contrato (R\$): 115.627,46			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

46.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						33.840,70	33.840,70	-
46.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	729,65	729,65	-	1,75	1.276,89	1.276,89	-
46.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	21,89	21,89	-	10,32	225,90	225,90	-
46.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	656,70	656,70	-	2,14	1.405,34	1.405,34	-
46.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.773,09	1.773,09	-	0,87	1.542,59	1.542,59	-
46.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	21,89	21,89	-	1.248,29	27.325,07	27.325,07	-
46.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	729,65	729,65	-	2,83	2.064,91	2.064,91	-
46.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	1.407,47	1.407,47
46.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
46.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	86,56	86,56	16,26	-	1.407,47	1.407,47
46.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
46.6	SERVIÇOS FINAIS						1.276,89	1.276,89	-
46.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	729,65	729,65	-	1,75	1.276,89	1.276,89	-
46.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
47	RUA ANTÔNIO ANDRÉ DE SOUSA						29.023,55	29.736,39	712,84
47.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						5.490,38	5.490,38	-
47.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	248,11	248,11	-	0,36	89,32	89,32	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
47.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	87,58	87,58	-	61,67	5.401,06	5.401,06	-
47.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						94,28	94,28	-
47.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	248,11	248,11	-	0,38	94,28	94,28	-
47.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						11.502,35	11.502,35	-
47.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	248,11	248,11	-	1,75	434,19	434,19	-
47.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	7,44	7,44	-	10,32	76,78	76,78	-
47.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	223,20	223,20	-	2,14	477,65	477,65	-
47.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	602,64	602,64	-	0,87	524,30	524,30	-
47.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	7,44	7,44	-	1.248,29	9.287,28	9.287,28	-
47.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	248,11	248,11	-	2,83	702,15	702,15	-
47.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						11.502,35	11.502,35	-
47.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	248,11	248,11	-	1,75	434,19	434,19	-
47.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	7,44	7,44	-	10,32	76,78	76,78	-
47.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	223,20	223,20	-	2,14	477,65	477,65	-
47.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	602,64	602,64	-	0,87	524,30	524,30	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
47.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	7,44	7,44	-	1.248,29	9.287,28	9.287,28	-
47.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	248,11	248,11	-	2,83	702,15	702,15	-
47.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	712,84	712,84
47.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
47.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	43,84	43,84	16,26	-	712,84	712,84
47.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
47.6	SERVIÇOS FINAIS						434,19	434,19	-
47.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	248,11	248,11	-	1,75	434,19	434,19	-
47.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
48	RUA CAMILO FAUSTINO						84.762,37	87.615,71	2.853,34
48.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						12.173,40	12.179,46	6,06
48.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	765,03	781,87	16,84	0,36	275,41	281,47	6,06
48.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	192,93	192,93	-	61,67	11.897,99	11.897,99	-
48.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						290,71	297,11	6,40
48.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	765,03	781,87	16,84	0,38	290,71	297,11	6,40
48.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						35.479,73	36.267,31	787,58
48.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	765,03	781,87	16,84	1,75	1.338,80	1.368,27	29,47

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
48.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	22,95	23,46	0,51	10,32	236,84	242,11	5,27
48.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	688,53	703,80	15,27	2,14	1.473,45	1.506,13	32,68
48.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.859,02	1.900,26	41,24	0,87	1.617,35	1.653,23	35,88
48.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	22,95	23,46	0,51	1.248,29	28.648,26	29.284,88	636,62
48.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	765,03	781,87	16,84	2,83	2.165,03	2.212,69	47,66
48.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						35.479,73	36.267,31	787,58
48.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	765,03	781,87	16,84	1,75	1.338,80	1.368,27	29,47
48.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	22,95	23,46	0,51	10,32	236,84	242,11	5,27
48.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	688,53	703,80	15,27	2,14	1.473,45	1.506,13	32,68
48.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.859,02	1.900,26	41,24	0,87	1.617,35	1.653,23	35,88
48.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	22,95	23,46	0,51	1.248,29	28.648,26	29.284,88	636,62
48.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	765,03	781,87	16,84	2,83	2.165,03	2.212,69	47,66
48.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	1.236,25	1.236,25
48.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
48.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	76,03	76,03	16,26	-	1.236,25	1.236,25

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



CONTRATO: 230/2024-CPL							Valor do Contrato (R\$):		5.487.662,50
							Valor da Alteração-01 (R\$):		733.038,96
							Valor da Alteração-02 (R\$):		-88.001,33
							Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):		6.132.700,13
							Valor Acum. Medições (R\$):		6.017.072,67
							Saldo do Contrato (R\$):		115.627,46
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS
48.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
48.6	SERVIÇOS FINAIS						1.338,80	1.368,27	29,47
48.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	765,03	781,87	16,84	1,75	1.338,80	1.368,27	29,47
48.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
49	RUA MARIA FARIAS DE ASSIS						35.567,53	36.875,57	1.308,04
49.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						5.551,33	5.553,82	2,49
49.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	316,35	323,27	6,92	0,36	113,89	116,38	2,49
49.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	88,17	88,17	-	61,67	5.437,44	5.437,44	-
49.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						120,21	122,84	2,63
49.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	316,35	323,27	6,92	0,38	120,21	122,84	2,63
49.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						14.671,19	14.995,38	324,19
49.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	316,35	323,27	6,92	1,75	553,61	565,72	12,11
49.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	9,49	9,70	0,21	10,32	97,94	100,10	2,16
49.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	284,72	291,00	6,28	2,14	609,30	622,74	13,44
49.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	768,73	785,70	16,97	0,87	668,80	683,56	14,76
49.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	9,49	9,70	0,21	1.248,29	11.846,27	12.108,41	262,14
49.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	316,35	323,27	6,92	2,83	895,27	914,85	19,58


Bruno Aquino Ferreira

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

49.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						14.671,19	14.995,38	324,19
49.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	316,35	323,27	6,92	1,75	553,61	565,72	12,11
49.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	9,49	9,70	0,21	10,32	97,94	100,10	2,16
49.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	284,72	291,00	6,28	2,14	609,30	622,74	13,44
49.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	768,73	785,70	16,97	0,87	668,80	683,56	14,76
49.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	9,49	9,70	0,21	1.248,29	11.846,27	12.108,41	262,14
49.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	316,35	323,27	6,92	2,83	895,27	914,85	19,58
49.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	642,43	642,43
49.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
49.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	39,51	39,51	16,26	-	642,43	642,43
49.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
49.6	SERVIÇOS FINAIS						553,61	565,72	12,11
49.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	316,35	323,27	6,92	1,75	553,61	565,72	12,11
49.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
50	RUA SEVERINA FIRMINO DE SOUSA						69.038,24	71.737,44	2.699,20
50.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						11.095,32	11.101,65	6,33
50.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	610,60	628,20	17,60	0,36	219,82	226,15	6,33

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS



CONTRATO: 230/2024-CPL						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67		
						Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	DOS SERVIÇOS
50.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	176,35	176,35	-	61,67	10.875,50	10.875,50	-
50.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						232,03	238,72	6,69
50.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	610,60	628,20	17,60	0,38	232,03	238,72	6,69
50.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						28.321,17	29.140,49	819,32
50.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	610,60	628,20	17,60	1,75	1.068,55	1.099,35	30,80
50.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	18,32	18,85	0,53	10,32	189,06	194,53	5,47
50.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	549,54	565,50	15,96	2,14	1.176,02	1.210,17	34,15
50.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.483,76	1.526,85	43,09	0,87	1.290,87	1.328,36	37,49
50.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	18,32	18,85	0,53	1.248,29	22.868,67	23.530,27	661,60
50.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	610,60	628,20	17,60	2,83	1.728,00	1.777,81	49,81
50.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						28.321,17	29.140,49	819,32
50.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	610,60	628,20	17,60	1,75	1.068,55	1.099,35	30,80
50.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	18,32	18,85	0,53	10,32	189,06	194,53	5,47
50.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	549,54	565,50	15,96	2,14	1.176,02	1.210,17	34,15
50.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.483,76	1.526,85	43,09	0,87	1.290,87	1.328,36	37,49

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
50.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	18,32	18,85	0,53	1.248,29	22.868,67	23.530,27	661,60
50.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	610,60	628,20	17,60	2,83	1.728,00	1.777,81	49,81
50.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	1.016,74	1.016,74
50.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
50.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	62,53	62,53	16,26	-	1.016,74	1.016,74
50.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
50.6	SERVIÇOS FINAIS						1.068,55	1.099,35	30,80
50.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	610,60	628,20	17,60	1,75	1.068,55	1.099,35	30,80
50.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
51	RUA EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS						71.850,24	74.418,62	2.568,38
51.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						11.405,20	11.410,86	5,66
51.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	637,11	652,84	15,73	0,36	229,36	235,02	5,66
51.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	181,22	181,22	-	61,67	11.175,84	11.175,84	-
51.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						242,10	248,08	5,98
51.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	637,11	652,84	15,73	0,38	242,10	248,08	5,98
51.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						29.544,00	30.283,73	739,73
51.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	637,11	652,84	15,73	1,75	1.114,94	1.142,47	27,53

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
51.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	19,11	19,59	0,48	10,32	197,22	202,17	4,95
51.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	573,40	587,56	14,16	2,14	1.227,08	1.257,38	30,30
51.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.548,18	1.586,40	38,22	0,87	1.346,92	1.380,17	33,25
51.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	19,11	19,59	0,48	1.248,29	23.854,82	24.454,00	599,18
51.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	637,11	652,84	15,73	2,83	1.803,02	1.847,54	44,52
51.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						29.544,00	30.283,73	739,73
51.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	637,11	652,84	15,73	1,75	1.114,94	1.142,47	27,53
51.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	19,11	19,59	0,48	10,32	197,22	202,17	4,95
51.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	573,40	587,56	14,16	2,14	1.227,08	1.257,38	30,30
51.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.548,18	1.586,40	38,22	0,87	1.346,92	1.380,17	33,25
51.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	19,11	19,59	0,48	1.248,29	23.854,82	24.454,00	599,18
51.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	637,11	652,84	15,73	2,83	1.803,02	1.847,54	44,52
51.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	1.049,75	1.049,75
51.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
51.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	64,56	64,56	16,26	-	1.049,75	1.049,75

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	
51.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
51.6	SERVIÇOS FINAIS						1.114,94	1.142,47	27,53
51.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	637,11	652,84	15,73	1,75	1.114,94	1.142,47	27,53
51.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
52	FRANCISCA GARDINA DA SILVA						79.127,60	80.207,75	1.080,15
52.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						12.708,07	12.708,07	-
52.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	699,89	699,89	-	0,36	251,96	251,96	-
52.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	201,98	201,98	-	61,67	12.456,11	12.456,11	-
52.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						265,96	265,96	-
52.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	699,89	699,89	-	0,38	265,96	265,96	-
52.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						32.464,38	32.464,38	-
52.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	699,89	699,89	-	1,75	1.224,81	1.224,81	-
52.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	21,00	21,00	-	10,32	216,72	216,72	-
52.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	630,00	630,00	-	2,14	1.348,20	1.348,20	-
52.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.701,00	1.701,00	-	0,87	1.479,87	1.479,87	-
52.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	21,00	21,00	-	1.248,29	26.214,09	26.214,09	-
52.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	699,89	699,89	-	2,83	1.980,69	1.980,69	-

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R\$)	ANTERIOR	ATUAL	

52.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						32.464,38	32.464,38	-
52.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	699,89	699,89	-	1,75	1.224,81	1.224,81	-
52.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	21,00	21,00	-	10,32	216,72	216,72	-
52.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	630,00	630,00	-	2,14	1.348,20	1.348,20	-
52.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.701,00	1.701,00	-	0,87	1.479,87	1.479,87	-
52.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	21,00	21,00	-	1.248,29	26.214,09	26.214,09	-
52.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	699,89	699,89	-	2,83	1.980,69	1.980,69	-
52.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	1.080,15	1.080,15
52.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
52.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	66,43	66,43	16,26	-	1.080,15	1.080,15
52.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
52.6	SERVIÇOS FINAIS						1.224,81	1.224,81	-
52.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	699,89	699,89	-	1,75	1.224,81	1.224,81	-
52.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
53	TRAVESSA MARIA IVONETE 2						-	18.745,52	18.745,52
53.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	2.814,71	2.814,71
53.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	-	163,01	163,01	0,36	-	58,68	58,68

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS

CONTRATO: 230/2024-CPL



CONTRATO: 230/2024-CPL

						Valor do Contrato (R\$):	5.487.662,50		
						Valor da Alteração-01 (R\$):	733.038,96		
						Valor da Alteração-02 (R\$):	-88.001,33		
						Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):	6.132.700,13		
						Valor Acum. Medições (R\$):	6.017.072,67		
						Saldo do Contrato (R\$):	115.627,46		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	

53.1.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	-	44,69	44,69	61,67	-	2.756,03	2.756,03
53.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	61,94	61,94
53.2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	-	163,01	163,01	0,38	-	61,94	61,94
53.3	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER						-	7.559,77	7.559,77
53.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	163,01	163,01	1,75	-	285,27	285,27
53.3.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	4,89	4,89	10,32	-	50,46	50,46
53.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	146,71	146,71	2,14	-	313,96	313,96
53.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	396,11	396,11	0,87	-	344,62	344,62
53.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	4,89	4,89	1.248,29	-	6.104,14	6.104,14
53.3.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	163,01	163,01	2,83	-	461,32	461,32
53.4	PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ						-	7.559,77	7.559,77
53.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	163,01	163,01	1,75	-	285,27	285,27
53.4.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	-	4,89	4,89	10,32	-	50,46	50,46
53.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	146,71	146,71	2,14	-	313,96	313,96
53.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	396,11	396,11	0,87	-	344,62	344,62

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB

MEDIÇÃO: 5ª. MEDIÇÃO PARCIAL

FIRMA: NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 230/2024-CPL

ORDEM DE SERVIÇO: 19 DE JUNHO DE 2024

PERÍODO: 20/08/2024 A 03/10/2024

PRAZO DA OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

PRAZO DECORRIDO: 106 DIAS CORRIDOS



Valor do Contrato (R\$):		5.487.662,50
Valor da Alteração-01 (R\$):		733.038,96
Valor da Alteração-02 (R\$):		-88.001,33
Valor do Contrato (PI + Alterações) (R\$):		6.132.700,13
Valor Acum. Medições (R\$):		6.017.072,67
Saldo do Contrato (R\$):		115.627,46

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT. ACUMULADA		QUANT. LÍQUIDA	PREÇO	PREÇO TOTAL ACUMULADO		VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS
			ANTERIOR	ATUAL		UNIT. (R \$)	ANTERIOR	ATUAL	
53.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	-	4,89	4,89	1.248,29	-	6.104,14	6.104,14
53.4.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	-	163,01	163,01	2,83	-	461,32	461,32
53.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-	464,06	464,06
53.5.1	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE	Unid.	-	-	-	625,09	-	-	-
53.5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)	m²	-	28,54	28,54	16,26	-	464,06	464,06
53.5.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	-	-	-	4,56	-	-	-
53.6	SERVIÇOS FINAIS						-	285,27	285,27
53.6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	-	163,01	163,01	1,75	-	285,27	285,27
53.6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	-	-	-	92,34	-	-	-
SOMA		R\$					5.900.399,65	6.017.072,67	116.673,02
VALOR DA MEDIÇÃO - (PI)		R\$							116.673,02

Coremas - PB, 03 de outubro de 2024.

Importa a presente Medição (PI + Adit.) em R\$ 116.673,02 (cento e dezesseis mil e seiscentos e setenta e três reais e dois centavos).

BRUNO AQUINO FERREIRA
Eng. Responsável Técnico da Execução
CREA RNP Nº. 180880171-7

FISCAL DO CONTRATO
Prefeitura Municipal de Coremas - PB

ALLAM MOURA
Eng. Responsável Técnico da Fiscalização
CREA RNP Nº. 110487152-1

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1 RUA AMÉLIA ALVES DE ARAÚJO**1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES**

1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

estaca		estaca		Comp. (m)	Altura	Quant	total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

4,00

2,00

8,00

A = 8,00 m²MEDICÃO ANTERIOR..... m²NESTA MEDICÃO..... 8,00 m²TOTAL ACUMULADO..... 8,00 m²

1.1.2 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

657,90

A = 657,90 m²MEDICÃO ANTERIOR..... 657,90 m²NESTA MEDICÃO..... - m²TOTAL ACUMULADO..... 657,90 m²

1.1.3 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 90,42

A = 90,42 m²MEDICÃO ANTERIOR..... 90,42 m²NESTA MEDICÃO..... - m²TOTAL ACUMULADO..... 90,42 m²**1.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**

1.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 657,90

A = 657,90 m²MEDICÃO ANTERIOR..... 657,90 m²NESTA MEDICÃO..... - m²TOTAL ACUMULADO..... 657,90 m²**1.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER**

1.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

657,90

A = 657,90 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	657,90	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	657,90	m²

1.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

657,900,0319,74

A = 19,74 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	19,74	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	19,74	m³

1.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder19,7430,00592,11

Total = 592,11 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	592,11	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	592,11	m³xkm

1.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder19,7481,001.598,70

Total = 1.598,70 m³xkm

Dedução Medições Anteriores = 1.271,23 m³xkm

Diferença Medida no BM-03 = 327,47 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.598,70	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.598,70	m³xkm

1.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

657,900,0319,74

A = 19,74 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	19,74	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	19,74	m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

657,90

A = 657,90 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	657,90	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	657,90	m²

1.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

1.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

657,90

A = 657,90 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	657,90	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	657,90	m²

1.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

657,90 0,03 19,74

A = 19,74 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	19,74	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	19,74	m³

1.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 19,74 30,00 592,11

Total = 592,11 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	592,11	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	592,11	m³xkm

1.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 19,74 81,00 1.598,70

Total = 1.598,70 m³xkm

Dedução Medições Anteriores = 1.271,23 m³xkm

Diferença Medida no BM-03 = 327,47 m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.598,70	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.598,70	m³xkm

1.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

657,90 0,03 19,74

A = 19,74 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	19,74	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	19,74	m³

1.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

657,90

A = 657,90 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	657,90	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	657,90	m²

1.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

1.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Bordos	137,71	0,15	2,00	41,31
Faixa de Pedestre	4,00	4,80	1,00	19,20

TOTAL = 60,51 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	60,51	m²
TOTAL ACUMULADO.....	60,51	m²

1.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

1.6 SERVIÇOS FINAIS

1.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs	
Int.	Frac.	Int.	Frac.						
								657,90	
A =								657,90	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....								657,90	m²
NESTA MEDIÇÃO.....									m²
TOTAL ACUMULADO.....								657,90	m²

1.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

2 RUA ANTÔNIO FIRMINO LEITE

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs	
Int.	Frac.	Int.	Frac.						
								392,87	
A =								392,87	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....								392,87	m²
NESTA MEDIÇÃO.....									m²
TOTAL ACUMULADO.....								392,87	m²

2.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada)	44,86	
A =	44,86	m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	44,86	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	44,86	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

2.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada)

392,87

A = 392,87 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....

392,87 m²

NESTA MEDIÇÃO.....

m²

TOTAL ACUMULADO.....

392,87 m²

2.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

2.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

392,87

A = 392,87 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....

392,87 m²

NESTA MEDIÇÃO.....

m²

TOTAL ACUMULADO.....

392,87 m²2.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

392,87 0,03 11,79

A = 11,79 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....

11,79 m³

NESTA MEDIÇÃO.....

m³

TOTAL ACUMULADO.....

11,79 m³2.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

11,79 30,00 353,58

Total = 353,58 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....

353,58 m³xkm

NESTA MEDIÇÃO.....

m³xkm

TOTAL ACUMULADO.....

353,58 m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder	11,79	81,00	954,67				
		Total =	954,67	m³xkm			
		Dedução Medições Anteriores =	646,41	m³xkm			
		Diferença Medida no BM-03 =	308,26	m³xkm			

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	954,67	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	954,67	m³xkm

2.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

392,87	0,03	11,79	
	A =	11,79	m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	11,79	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	11,79	m³

2.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

392,87

A = 392,87 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	392,87	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	392,87	m²

2.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

2.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

392,87

A = 392,87 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	392,87	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	392,87	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

392,87 0,03 11,79

A = 11,79 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 11,79 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... m³
 TOTAL ACUMULADO..... 11,79 m³

2.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 11,79 30,00 353,58

Total = 353,58 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 353,58 m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 353,58 m³xkm

2.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 11,79 81,00 954,67

Total = 954,67 m³xkm

Dedução Medições Anteriores = 646,41 m³xkm

Diferença Medida no BM-03 = 308,26 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 954,67 m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 954,67 m³xkm

2.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

392,87 0,03 11,79

A = 11,79 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 11,79 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... m³
 TOTAL ACUMULADO..... 11,79 m³

2.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

392,87

A = 392,87 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	392,87	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	392,87	m²

2.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	-	Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

2.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Bordos	75,23	0,15	2,00	22,57	
Faixa de Pedestre	4,00	5,30	1,00	21,20	
TOTAL =				43,77	m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	-	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	43,77	m²
TOTAL ACUMULADO.....	43,77	m²

2.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	-	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

2.6 SERVIÇOS FINAIS

2.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

392,87

A = 392,87 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	392,87	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	392,87	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... - Unid.
 NESTA MEDIÇÃO..... - Unid.
 TOTAL ACUMULADO..... - Unid.

3 RUA ANTÔNIO PORFÍRIO OLIVEIRA**3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES**

3.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.704,11

A = 2.704,11 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 2.704,11 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 2.704,11 m²

3.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 358,40

A = 358,40 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 358,40 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 358,40 m²

3.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

3.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 2.704,11

A = 2.704,11 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 2.704,11 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 2.704,11 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

3.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

3.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.704,11

A = 2.704,11 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.704,11	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.704,11	m²

3.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

2.704,11 0,03 81,12

A = 81,12 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	81,12	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	81,12	m³

3.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 81,12 30,00 2.433,70

Total = 2.433,70 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.433,70	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	2.433,70	m³xkm

3.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 81,12 81,00 6.570,99

Total = 6.570,99 m³xkm
Dedução Medições Anteriores = 5.020,14 m³xkm
Diferença Medida no BM-03 = 1.550,85 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	6.570,99	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	6.570,99	m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

3.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

2.704,11 0,03 81,12

A = 81,12 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 81,12 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... m³
 TOTAL ACUMULADO..... 81,12 m³

3.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.704,11

A = 2.704,11 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 2.704,11 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 2.704,11 m²

3.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

3.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.704,11

A = 2.704,11 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 2.704,11 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 2.704,11 m²

3.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

2.704,11 0,03 81,12

A = 81,12 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 81,12 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... m³
 TOTAL ACUMULADO..... 81,12 m³

3.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 81,12 30,00 2.433,70

Total = 2.433,70 m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.433,70	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	2.433,70	m³xkm

3.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento	81,12	81,00	6.570,99	
		Total =	6.570,99	m³xkm
		Dedução Medições Anteriores =	5.020,14	m³xkm
		Diferença Medida no BM-03 =	1.550,85	m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	6.570,99	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	6.570,99	m³xkm

3.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

2.704,11	0,03	81,12	
	A =	81,12	m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	81,12	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	81,12	m³

3.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.704,11

A = 2.704,11 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.704,11	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.704,11	m²

3.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

3.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
Eixo e Bordos				481,91	0,15	3,00	216,86	
Faixa de Pedestre				4,00	5,70	1,00	22,80	
Lombadas							19,64	
TOTAL =							259,30	m²
MEDICÇÃO ANTERIOR.....								m²
NESTA MEDICÇÃO.....							259,30	m²
TOTAL ACUMULADO.....							259,30	m²

3.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
						Área =	-	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....								m²
NESTA MEDIÇÃO.....							-	m²
TOTAL ACUMULADO.....							-	m²

3.6 SERVIÇOS FINAIS

3.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
							2.704,11	
A =							2.704,11	m²
MEDICÇÃO ANTERIOR.....							2.704,11	m²
NESTA MEDICÇÃO.....								m²
TOTAL ACUMULADO.....							2.704,11	m²

3.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL =					-	Unid.
MEDICÇÃO ANTERIOR.....						Unid.
NESTA MEDICÇÃO.....					-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....					-	Unid.

4 RUA ANTÔNIO TIRBUTINO

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs	
Int.	Frac.	Int.	Frac.						
								276,35	
A =								276,35	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	276,35	m ²
NESTA MEDIÇÃO.....		m ²
TOTAL ACUMULADO.....	276,35	m ²

4.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

82,91

A =	82,91	m ²
Dedução Medições Anteriores =	28,43	m ²
Diferença Medida no BM-03 =	54,48	m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	82,91	m ²
NESTA MEDIÇÃO.....		m ²
TOTAL ACUMULADO.....	82,91	m ²

4.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

4.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada)	276,35	
A =	276,35	m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	276,35	m ²
NESTA MEDIÇÃO.....		m ²
TOTAL ACUMULADO.....	276,35	m ²

4.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

4.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

276,35

A =	276,35	m²
-----	---------------	----------------------

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	276,35	m ²
NESTA MEDIÇÃO.....		m ²
TOTAL ACUMULADO.....	276,35	m ²

4.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

276,35 0,03 8,29

A =	8,29	m³
-----	-------------	----------------------

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	8,29	m ³
NESTA MEDIÇÃO.....		m ³
TOTAL ACUMULADO.....	8,29	m ³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

4.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 8,29 30,00 248,72

Total = 248,72 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 248,72 m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 248,72 m³xkm

4.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 8,29 81,00 671,53

Total = 671,53 m³xkm

Dedução Medições Anteriores = 392,39 m³xkm

Diferença Medida no BM-03 = 279,14 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 671,53 m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 671,53 m³xkm

4.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

276,35 0,03 8,29

A = 8,29 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 8,29 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... m³
 TOTAL ACUMULADO..... 8,29 m³

4.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

276,35

A = 276,35 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 276,35 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 276,35 m²

4.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

4.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

276,35

A = 276,35 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	276,35	m ²
NESTA MEDIÇÃO.....		m ²
TOTAL ACUMULADO.....	276,35	m ²

4.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

276,35 0,03 8,29

A = 8,29 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	8,29	m ³
NESTA MEDIÇÃO.....		m ³
TOTAL ACUMULADO.....	8,29	m ³

4.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 8,29 30,00 248,72

Total = 248,72 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	248,72	m ³ xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m ³ xkm
TOTAL ACUMULADO.....	248,72	m ³ xkm

4.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 8,29 81,00 671,53

Total = 671,53 m³xkmDedução Medições Anteriores = 392,39 m³xkmDiferença Medida no BM-03 = 279,14 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	671,53	m ³ xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m ³ xkm
TOTAL ACUMULADO.....	671,53	m ³ xkm

4.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

276,35 0,03 8,29

A = 8,29 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	8,29	m ³
NESTA MEDIÇÃO.....		m ³
TOTAL ACUMULADO.....	8,29	m ³

MEMÓRIA DE CÁLCULO**4.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019**

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

276,35

A = 276,35 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....	276,35	m²
NESTA MEDICÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	276,35	m²

4.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES**4.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE**

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre**TOTAL = - Unid.**

MEDICÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDICÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

4.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Bordos	89,40	0,15	2,00	26,82	
Faixa de Pedestre	4,00	3,10	1,00	12,40	
TOTAL =				39,22	m²

MEDICÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDICÃO.....	39,22	m²
TOTAL ACUMULADO.....	39,22	m²

4.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDICÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDICÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

4.6 SERVIÇOS FINAIS**4.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019**

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

276,35

A = 276,35 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	276,35	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	276,35	m²

4.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

5 RUA BENILDO FAUSTINO DA SILVA

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

5.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

620,88

A = 620,88 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	620,88	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	620,88	m²

5.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 69,45

A = 69,45 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	69,45	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	69,45	m²

5.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

5.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 620,88

A = 620,88 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	620,88	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	620,88	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

5.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

5.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

620,88

A = 620,88 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	620,88	m ²
NESTA MEDIÇÃO.....		m ²
TOTAL ACUMULADO.....	620,88	m ²

5.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

620,88 0,03 18,63

A = 18,63 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	18,63	m ³
NESTA MEDIÇÃO.....		m ³
TOTAL ACUMULADO.....	18,63	m ³

5.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 18,63 30,00 558,79

Total = 558,79 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	558,79	m ³ xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m ³ xkm
TOTAL ACUMULADO.....	558,79	m ³ xkm

5.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 18,63 81,00 1.508,74

Total = 1.508,74 m³xkm
Dedução Medições Anteriores = 1.032,34 m³xkmDiferença Medida no BM-03 = 476,40 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.508,74	m ³ xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m ³ xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.508,74	m ³ xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

5.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

620,88 0,03 18,63

A = **18,63** m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 18,63 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... m³
 TOTAL ACUMULADO..... 18,63 m³

5.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

620,88

A = **620,88** m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 620,88 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 620,88 m²

5.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

5.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

620,88

A = **620,88** m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 620,88 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 620,88 m²

5.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

620,88 0,03 18,63

A = **18,63** m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 18,63 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... m³
 TOTAL ACUMULADO..... 18,63 m³

5.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 18,63 30,00 558,79

Total = **558,79** m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	558,79	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	558,79	m³xkm

5.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Rolamento				18,63	81,00	1.508,74	
					Total =	1.508,74	m³xkm
					Dedução Medições Anteriores =	1.032,34	m³xkm
					Diferença Medida no BM-03 =	476,40	m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.508,74	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.508,74	m³xkm

5.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

620,88	0,03	18,63
A =		18,63 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	18,63	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	18,63	m³

5.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

620,88
A = 620,88 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	620,88	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	620,88	m²

5.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

5.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
Bordos				112,67	0,15	2,00	33,80	
Faixa de Pedestre				4,00	5,60	1,00	22,40	
TOTAL =							56,20	m²
MEDICÇÃO ANTERIOR.....								m²
NESTA MEDICÇÃO.....							56,20	m²
TOTAL ACUMULADO.....							56,20	m²

5.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

5.6 SERVIÇOS FINAIS

5.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
							620,88	
A =							620,88	m²
MEDICÇÃO ANTERIOR.....							620,88	m²
NESTA MEDICÇÃO.....								m²
TOTAL ACUMULADO.....							620,88	m²

5.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDICÇÃO ANTERIOR.....	Unid.
NESTA MEDICÇÃO.....	- Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	- Unid.

6 RUA EDGAR ALVES CABRAL

6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

6.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.818,58

A = 2.818,58 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.818,58	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.818,58	m²

6.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada)	360,08	
A =	360,08	m²
Dedução Medições Anteriores =	353,87	m²
Diferença Medida no BM-03 =	6,21	m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	360,08	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	360,08	m²

6.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

6.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada)	2.818,58	
A =	2.818,58	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.818,58	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.818,58	m²

6.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

6.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

	2.818,58	
A =	2.818,58	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.818,58	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.818,58	m²

6.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

	2.818,58	0,03	84,56	
A =	84,56	m³		
MEDIÇÃO ANTERIOR.....	84,56	m³		
NESTA MEDIÇÃO.....		m³		
TOTAL ACUMULADO.....	84,56	m³		

MEMÓRIA DE CÁLCULO

6.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 84,56 30,00 2.536,72

Total = 2.536,72 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 2.536,72 m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 2.536,72 m³xkm

6.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 84,56 81,00 6.849,15

Total = 6.849,15 m³xkm

Dedução Medições Anteriores = 4.883,46 m³xkm

Diferença Medida no BM-03 = 1.965,69 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 6.849,15 m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 6.849,15 m³xkm

6.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

2.818,58 0,03 84,56

A = 84,56 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 84,56 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... m³
 TOTAL ACUMULADO..... 84,56 m³

6.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.818,58

A = 2.818,58 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 2.818,58 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 2.818,58 m²

6.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

6.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.818,58

A = 2.818,58 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.818,58	m ²
NESTA MEDIÇÃO.....		m ²
TOTAL ACUMULADO.....	2.818,58	m ²

6.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

2.818,58 0,03 84,56

A = 84,56 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	84,56	m ³
NESTA MEDIÇÃO.....		m ³
TOTAL ACUMULADO.....	84,56	m ³

6.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 84,56 30,00 2.536,72

Total = 2.536,72 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.536,72	m ³ xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m ³ xkm
TOTAL ACUMULADO.....	2.536,72	m ³ xkm

6.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 84,56 81,00 6.849,15

Total = 6.849,15 m³xkmDedução Medições Anteriores = 4.883,46 m³xkmDiferença Medida no BM-03 = 1.965,69 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	6.849,15	m ³ xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m ³ xkm
TOTAL ACUMULADO.....	6.849,15	m ³ xkm

6.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

2.818,58 0,03 84,56

A = 84,56 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	84,56	m ³
NESTA MEDIÇÃO.....		m ³
TOTAL ACUMULADO.....	84,56	m ³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

6.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.818,58

A = 2.818,58 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.818,58	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.818,58	m²

6.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

6.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Eixo e Bordos	434,85	0,15	3,00	195,68	
Faixa de Pedestre	4,00	6,50	1,00	26,00	
TOTAL =				221,68	m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	221,68	m²
TOTAL ACUMULADO.....	221,68	m²

6.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

6.6 SERVIÇOS FINAIS

6.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.818,58

A = 2.818,58 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDICÃO ANTERIOR.....	2.818,58	m²
NESTA MEDICÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.818,58	m²

6.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDICÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDICÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

7 RUA ESTEVAN MARINHO

7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

7.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.087,63

A = 2.087,63 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....	2.087,63	m²
NESTA MEDICÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.087,63	m²

7.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

626,29

A = 626,29 m²
Dedução Medições Anteriores = 276,72 m²
Diferença Medida no BM-03 = 349,57 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....	626,29	m²
NESTA MEDICÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	626,29	m²

7.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

7.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 2.087,63

A = 2.087,63 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....	2.087,63	m²
NESTA MEDICÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.087,63	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

7.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

7.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.087,63

A = 2.087,63 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.087,63	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.087,63	m²

7.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

2.087,63 0,03 62,63

A = 62,63 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	62,63	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	62,63	m³

7.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 62,63 30,00 1.878,87

Total = 1.878,87 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.878,87	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.878,87	m³xkm

7.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 62,63 81,00 5.072,94

Total = 5.072,94 m³xkm
Dedução Medições Anteriores = 3.818,68 m³xkm
Diferença Medida no BM-03 = 1.254,26 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	5.072,94	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	5.072,94	m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

7.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

2.087,63 0,03 62,63

A = **62,63** m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 62,63 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... m³
 TOTAL ACUMULADO..... 62,63 m³

7.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.087,63

A = **2.087,63** m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 2.087,63 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 2.087,63 m²

7.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

7.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.087,63

A = **2.087,63** m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 2.087,63 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 2.087,63 m²

7.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

2.087,63 0,03 62,63

A = **62,63** m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 62,63 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... m³
 TOTAL ACUMULADO..... 62,63 m³

7.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 62,63 30,00 1.878,87

Total = **1.878,87** m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.878,87	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.878,87	m³xkm

7.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Rolamento				62,63	81,00	5.072,94	
					Total =	5.072,94	m³xkm
					Dedução Medições Anteriores =	3.818,68	m³xkm
					Diferença Medida no BM-03 =	1.254,26	m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	5.072,94	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	5.072,94	m³xkm

7.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

2.087,63	0,03	62,63
A =		62,63 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	62,63	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	62,63	m³

7.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.087,63
A = 2.087,63 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.087,63	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.087,63	m²

7.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

7.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

7.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
Eixo e Bordos				398,94	0,15	3,00	179,52	
Faixa de Pedestre				4,00	5,30	1,00	21,20	
TOTAL =							200,72	m²
MEDICÃO ANTERIOR.....								m²
NESTA MEDICÃO.....							200,72	m²
TOTAL ACUMULADO.....							200,72	m²

7.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
Área =						-	m²	
MEDIÇÃO ANTERIOR.....							m²	
NESTA MEDIÇÃO.....						-	m²	
TOTAL ACUMULADO.....						-	m²	

7.6 SERVIÇOS FINAIS

7.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
							2.087,63	
A =							2.087,63	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....							2.087,63	m²
NESTA MEDIÇÃO.....								m²
TOTAL ACUMULADO.....							2.087,63	m²

7.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDICÃO ANTERIOR.....	Unid.
NESTA MEDICÃO.....	- Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	- Unid.

8 RUA ESTUDANTE KIMARA FERREIRA

8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

8.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
							2.329,66	
A =							2.329,66	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.329,66	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.329,66	m²

8.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada)	302,16	
A =	302,16	m²
Dedução Medições Anteriores =	290,10	m²
Diferença Medida no BM-03 =	12,06	m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	302,16	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	302,16	m²

8.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

8.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada)	2.329,66	
A =	2.329,66	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.329,66	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.329,66	m²

8.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

8.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

	2.329,66	
A =	2.329,66	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.329,66	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.329,66	m²

8.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

	2.329,66	0,03	69,89	
A =	69,89	m³		
MEDIÇÃO ANTERIOR.....	69,89	m³		
NESTA MEDIÇÃO.....		m³		
TOTAL ACUMULADO.....	69,89	m³		

MEMÓRIA DE CÁLCULO

8.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder	69,89	30,00	2.096,69	
		Total =	2.096,69	m³xkm

MEDICÃO ANTERIOR.....	2.096,69	m³xkm
NESTA MEDICÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	2.096,69	m³xkm

8.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder	69,89	81,00	5.661,07	
		Total =	5.661,07	m³xkm
		Dedução Medições Anteriores =	4.003,39	m³xkm
		Diferença Medida no BM-03 =	1.657,68	m³xkm

MEDICÃO ANTERIOR.....	5.661,07	m³xkm
NESTA MEDICÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	5.661,07	m³xkm

8.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

2.329,66	0,03	69,89	
		A =	69,89 m³

MEDICÃO ANTERIOR.....	69,89	m³
NESTA MEDICÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	69,89	m³

8.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.329,66

A = 2.329,66 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....	2.329,66	m²
NESTA MEDICÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.329,66	m²

8.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

8.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.329,66

A = 2.329,66 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.329,66	m ²
NESTA MEDIÇÃO.....		m ²
TOTAL ACUMULADO.....	2.329,66	m ²

8.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

2.329,66 0,03 69,89

A = 69,89 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	69,89	m ³
NESTA MEDIÇÃO.....		m ³
TOTAL ACUMULADO.....	69,89	m ³

8.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 69,89 30,00 2.096,69

Total = 2.096,69 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.096,69	m ³ xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m ³ xkm
TOTAL ACUMULADO.....	2.096,69	m ³ xkm

8.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 69,89 81,00 5.661,07

Total = 5.661,07 m³xkmDedução Medições Anteriores = 4.003,39 m³xkmDiferença Medida no BM-03 = 1.657,68 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	5.661,07	m ³ xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m ³ xkm
TOTAL ACUMULADO.....	5.661,07	m ³ xkm

8.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

2.329,66 0,03 69,89

A = 69,89 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	69,89	m ³
NESTA MEDIÇÃO.....		m ³
TOTAL ACUMULADO.....	69,89	m ³

MEMÓRIA DE CÁLCULO**8.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019**

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.329,66

A = 2.329,66 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.329,66	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.329,66	m²

8.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES**8.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE**

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre**TOTAL = - Unid.**

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

8.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Eixo e Bordos	398,80	0,15	3,00	179,46
Faixa de Pedestre	4,00	5,90	1,00	23,60
Lombadas				16,96

TOTAL = 220,02 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	220,02	m²
TOTAL ACUMULADO.....	220,02	m²

8.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

8.6 SERVIÇOS FINAIS**8.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019**

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.329,66

A = 2.329,66 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDICÃO ANTERIOR.....	2.329,66	m²
NESTA MEDICÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.329,66	m²

8.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDICÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDICÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

9 RUA FRANCISCO CÂNDIDO BOMFIM

9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

9.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

309,28

A = 309,28 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....	309,28	m²
NESTA MEDICÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	309,28	m²

9.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 42,58

A = 42,58 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....	42,58	m²
NESTA MEDICÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	42,58	m²

9.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

9.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 309,28

A = 309,28 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....	309,28	m²
NESTA MEDICÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	309,28	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

9.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

9.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

309,28

A = 309,28 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	309,28	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	309,28	m²

9.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

309,28 0,03 9,28

A = 9,28 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	9,28	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	9,28	m³

9.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 9,28 30,00 278,35

Total = 278,35 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	278,35	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	278,35	m³xkm

9.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 9,28 81,00 751,55

Total = 751,55 m³xkm
Dedução Medições Anteriores = 617,26 m³xkm

Diferença Medida no BM-03 = 134,29 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	751,55	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	751,55	m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

9.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

309,28 0,03 9,28

A = **9,28** **m³**

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 9,28 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... m³
 TOTAL ACUMULADO..... 9,28 m³

9.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

309,28

A = **309,28** **m²**

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 309,28 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 309,28 m²

9.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

9.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

309,28

A = **309,28** **m²**

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 309,28 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 309,28 m²

9.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

309,28 0,03 9,28

A = **9,28** **m³**

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 9,28 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... m³
 TOTAL ACUMULADO..... 9,28 m³

9.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 9,28 30,00 278,35

Total = **278,35** **m³xkm**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	278,35	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	278,35	m³xkm

9.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento	9,28	81,00	751,55				
		Total =	751,55	m³xkm			
		Dedução Medições Anteriores =	617,26	m³xkm			
		Diferença Medida no BM-03 =	134,29	m³xkm			

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	751,55	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	751,55	m³xkm

9.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

309,28	0,03	9,28	
	A =	9,28	m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	9,28	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	9,28	m³

9.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

309,28	
A =	309,28 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	309,28	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	309,28	m²

9.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

9.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
Bordos				71,39	0,15	2,00	21,42	
Faixa de Pedestre				4,00	4,40	1,00	17,60	
TOTAL =							39,02	m²
MEDICÇÃO ANTERIOR.....								m²
NESTA MEDICÇÃO.....							39,02	m²
TOTAL ACUMULADO.....							39,02	m²

9.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
						Área =	-	m²
MEDICÇÃO ANTERIOR.....								m²
NESTA MEDICÇÃO.....							-	m²
TOTAL ACUMULADO.....							-	m²

9.6 SERVIÇOS FINAIS

9.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
							309,28	
A =							309,28	m²
MEDICÇÃO ANTERIOR.....							309,28	m²
NESTA MEDICÇÃO.....								m²
TOTAL ACUMULADO.....							309,28	m²

9.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL =					-	Unid.
MEDICÇÃO ANTERIOR.....						Unid.
NESTA MEDICÇÃO.....					-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....					-	Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 RUA FRANCISCO SEVERINO SOUSA**10.1 SERVIÇOS PRELIMINARES**

- 10.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

670,49

A = 670,49 m²Dedução Medições Anteriores = 596,78 m²**Diferença Medida no BM-03 = 73,71 m²**MEDICÇÃO ANTERIOR..... 670,49 m²NESTA MEDICÇÃO..... m²TOTAL ACUMULADO..... 670,49 m²

- 10.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 57,45

A = 57,45 m²MEDICÇÃO ANTERIOR..... 57,45 m²NESTA MEDICÇÃO..... m²TOTAL ACUMULADO..... 57,45 m²**10.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**

- 10.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 670,49

A = 670,49 m²Dedução Medições Anteriores = 596,78 m²**Diferença Medida no BM-03 = 73,71 m²**MEDICÇÃO ANTERIOR..... 670,49 m²NESTA MEDICÇÃO..... m²TOTAL ACUMULADO..... 670,49 m²**10.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER**

- 10.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

670,49

A = 670,49 m²Dedução Medições Anteriores = 596,78 m²**Diferença Medida no BM-03 = 73,71 m²**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	670,49	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	670,49	m²

10.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

670,49	0,03	20,11	
		A =	20,11 m³
Dedução Medições Anteriores =			17,90 m³
Diferença Medida no BM-03 =		2,21	m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	20,11	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	20,11	m³

10.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder	20,11	30,00	603,44	
		Total =	603,44 m³xkm	
Dedução Medições Anteriores =			537,10 m³xkm	
Diferença Medida no BM-03 =		66,34	m³xkm	

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	603,44	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	603,44	m³xkm

10.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder	20,11	81,00	1.629,29	
		Total =	1.629,29 m³xkm	
Dedução Medições Anteriores =			823,55 m³xkm	
Diferença Medida no BM-03 =		805,74	m³xkm	

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.629,29	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.629,29	m³xkm

10.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

670,49	0,03	20,11	
		A =	20,11 m³
Dedução Medições Anteriores =			17,90 m³
Diferença Medida no BM-03 =		2,21	m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	20,11	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	20,11	m³

10.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

670,49

A =	670,49	m²
Dedução Medições Anteriores =	596,78	m²
Diferença Medida no BM-03 =	73,72	m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	670,49	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	670,49	m²

10.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

10.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

670,49

A =	670,49	m²
Dedução Medições Anteriores =	596,78	m²
Diferença Medida no BM-03 =	73,71	m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	670,49	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	670,49	m²

10.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

670,49 0,03 20,11

A =	20,11	m³
Dedução Medições Anteriores =	17,90	m³
Diferença Medida no BM-03 =	2,21	m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	20,11	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	20,11	m³

10.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 20,11 30,00 603,44

Total =	603,44	m³xkm
Dedução Medições Anteriores =	537,10	m³xkm
Diferença Medida no BM-03 =	66,34	m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	603,44	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	603,44	m³xkm

10.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Rolamento				20,11	81,00	1.629,29	
					Total =	1.629,29	m³xkm
					Dedução Medições Anteriores =	823,55	m³xkm
					Diferença Medida no BM-03 =	805,74	m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.629,29	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.629,29	m³xkm

10.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Rolamento				670,49	0,03	20,11	
					A =	20,11	m³
					Dedução Medições Anteriores =	17,90	m³
					Diferença Medida no BM-03 =	2,21	m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	20,11	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	20,11	m³

10.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
						670,49	
					A =	670,49	m²
					Dedução Medições Anteriores =	596,78	m²
					Diferença Medida no BM-03 =	73,72	m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	670,49	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	670,49	m²

10.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

10.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

10.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
Bordos				85,43	0,15	2,00	25,63	
Faixa de Pedestre				4,00	7,90	1,00	31,60	
Lombadas							4,27	
TOTAL =							61,50	m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	61,50	m²
TOTAL ACUMULADO.....	61,50	m²

10.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

10.6 SERVIÇOS FINAIS

10.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

670,49

A = 670,49 m²
Dedução Medições Anteriores = 596,78 m²
Diferença Medida no BM-03 = 73,71 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	670,49	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	670,49	m²

10.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

11 RUA GENÉZIO ALEXANDRINO VALE

11.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

11.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs	
Int.	Frac.	Int.	Frac.						
								434,09	
A =								434,09	m²
Dedução Medições Anteriores =								429,02	m²
Diferença Medida no BM-03 =								5,07	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....								434,09	m²
NESTA MEDIÇÃO.....									m²
TOTAL ACUMULADO.....								434,09	m²

11.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Levantamento Topográfico (Área Executada)						44,08	
A =						44,08	m²
Dedução Medições Anteriores =						42,90	m²
Diferença Medida no BM-03 =						1,18	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....							44,08
NESTA MEDIÇÃO.....							
TOTAL ACUMULADO.....							44,08

11.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

11.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
Levantamento Topográfico (Área Executada)							434,09	
A =							434,09	m²
Dedução Medições Anteriores =							429,02	m²
Diferença Medida no BM-03 =							5,07	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....							434,09	m²
NESTA MEDIÇÃO.....								m²
TOTAL ACUMULADO.....							434,09	m²

11.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

11.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs	
Int.	Frac.	Int.	Frac.						
								434,09	
A =								434,09	m²
Dedução Medições Anteriores =								429,02	m²
Diferença Medida no BM-03 =								5,07	m²

Página 136

Br...
CR...

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	434,09	m ²
NESTA MEDIÇÃO.....		m ²
TOTAL ACUMULADO.....	434,09	m ²

11.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

434,09 0,03 13,02

A = 13,02 m³
 Dedução Medições Anteriores = 12,87 m³

Diferença Medida no BM-03 = 0,15 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	13,02	m ³
NESTA MEDIÇÃO.....		m ³
TOTAL ACUMULADO.....	13,02	m ³

11.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 13,02 30,00 390,68

Total = 390,68 m³xkm
 Dedução Medições Anteriores = 386,12 m³xkm

Diferença Medida no BM-03 = 4,56 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	390,68	m ³ xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m ³ xkm
TOTAL ACUMULADO.....	390,68	m ³ xkm

11.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 13,02 81,00 1.054,84

Total = 1.054,84 m³xkm
 Dedução Medições Anteriores = 592,05 m³xkm

Diferença Medida no BM-03 = 462,79 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.054,84	m ³ xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m ³ xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.054,84	m ³ xkm

11.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

434,09 0,03 13,02

A = 13,02 m³
 Dedução Medições Anteriores = 12,87 m³

Diferença Medida no BM-03 = 0,15 m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	13,02	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	13,02	m³

11.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

	434,09	
A =	434,09	m²
Dedução Medições Anteriores =	429,02	m²
Diferença Medida no BM-03 =	5,07	m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	434,09	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	434,09	m²

11.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

11.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

	434,09	
A =	434,09	m²
Dedução Medições Anteriores =	429,02	m²
Diferença Medida no BM-03 =	5,07	m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	434,09	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	434,09	m²

11.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

434,09	0,03	13,02
A =	13,02	m³
Dedução Medições Anteriores =	12,87	m³
Diferença Medida no BM-03 =	0,15	m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	13,02	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	13,02	m³

11.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento	13,02	30,00	390,68
Total =	390,68		m³xkm
Dedução Medições Anteriores =	386,12		m³xkm
Diferença Medida no BM-03 =	4,56	m³xkm	

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	390,68	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	390,68	m³xkm

11.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Rolamento				13,02	81,00	1.054,84	
					Total =	1.054,84	m³xkm
					Dedução Medições Anteriores =	592,05	m³xkm
					Diferença Medida no BM-03 =	462,79	m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.054,84	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.054,84	m³xkm

11.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Rolamento				434,09	0,03	13,02	
					A =	13,02	m³
					Dedução Medições Anteriores =	12,87	m³
					Diferença Medida no BM-03 =	0,15	m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	13,02	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	13,02	m³

11.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
						434,09	
					A =	434,09	m²
					Dedução Medições Anteriores =	429,02	m²
					Diferença Medida no BM-03 =	5,07	m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	434,09	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	434,09	m²

11.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

11.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

11.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
Bordos				90,52	0,15	2,00	27,16	
Faixa de Pedestre				4,00	4,80	1,00	19,20	
Lombadas							1,57	
TOTAL =							47,93	m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	47,93	m²
TOTAL ACUMULADO.....	47,93	m²

11.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

11.6 SERVIÇOS FINAIS

11.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

434,09

A = 434,09 m²

Dedução Medições Anteriores = 429,02 m²

Diferença Medida no BM-03 = 5,07 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	434,09	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	434,09	m²

11.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

12 RUA GLEIDSON ALDO GARRIDO GOMES**12.1 SERVIÇOS PRELIMINARES**

- 12.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.331,54

A = 1.331,54 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 1.331,54 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 1.331,54 m²

- 12.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

342,35

A = 342,35 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 342,35 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 342,35 m²

12.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

- 12.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 1.331,54

A = 1.331,54 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 1.331,54 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 1.331,54 m²

12.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

- 12.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.331,54

A = 1.331,54 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 1.331,54 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 1.331,54 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

12.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

1.331,540,0339,95

A =39,95m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	39,95	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	39,95	m³

12.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder39,9530,001.198,50

Total =1.198,50m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.198,50	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.198,50	m³xkm

12.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder39,9581,003.235,95

Total =3.235,95m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	3.235,95	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	3.235,95	m³xkm

12.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

1.331,540,0339,95

A =39,95m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	39,95	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	39,95	m³

12.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

1.331,54

A =1.331,54m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.331,54	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.331,54	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

12.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

12.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.331,54

A = 1.331,54 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....

1.331,54 m²

NESTA MEDICÃO.....

m²

TOTAL ACUMULADO.....

1.331,54 m²12.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

1.331,54

0,03

39,95

A = 39,95 m³

MEDICÃO ANTERIOR.....

39,95 m³

NESTA MEDICÃO.....

m³

TOTAL ACUMULADO.....

39,95 m³12.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

39,95

30,00

1.198,50

Total = 1.198,50 m³xkm

MEDICÃO ANTERIOR.....

1.198,50 m³xkm

NESTA MEDICÃO.....

m³xkm

TOTAL ACUMULADO.....

1.198,50 m³xkm12.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

39,95

81,00

3.235,95

Total = 3.235,95 m³xkm

MEDICÃO ANTERIOR.....

3.235,95 m³xkm

NESTA MEDICÃO.....

m³xkm

TOTAL ACUMULADO.....

3.235,95 m³xkm

12.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

1.331,54

0,03

39,95

A = 39,95 m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	39,95	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	39,95	m³

12.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

1.331,54

A = 1.331,54 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.331,54	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.331,54	m²

12.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

12.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

12.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Bordos	299,28	0,15	2,00	89,78
Faixa de Pedestre	4,00	4,60	1,00	18,40
Lombada				9,64

TOTAL = 117,83 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	117,83	m²
TOTAL ACUMULADO.....	117,83	m²

12.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

12.6 SERVIÇOS FINAIS

12.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.331,54

A = 1.331,54 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.331,54	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.331,54	m²

12.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

13 RUA JARBAS ALEXANDRINO DA SILVA

13.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

13.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.781,50

A = 1.781,50 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.781,50	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.781,50	m²

13.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

534,45

A = 534,45 m²
 Dedução Medições Anteriores = 252,11 m²
Diferença Medida no BM-03 = 282,34 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	534,45	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	534,45	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

13.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

13.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada)

1.781,50

A = 1.781,50 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....

1.781,50

m²

NESTA MEDIÇÃO.....

m²

TOTAL ACUMULADO.....

1.781,50

m²

13.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

13.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.781,50

A = 1.781,50 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....

1.781,50

m²

NESTA MEDIÇÃO.....

m²

TOTAL ACUMULADO.....

1.781,50

m²

13.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

1.781,50

0,03

53,45

A = 53,45 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....

53,45

m³

NESTA MEDIÇÃO.....

m³

TOTAL ACUMULADO.....

53,45

m³

13.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

53,45

30,00

1.603,35

Total = 1.603,35 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....

1.603,35

m³xkm

NESTA MEDIÇÃO.....

m³xkm

TOTAL ACUMULADO.....

1.603,35

m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

13.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder	53,45	81,00	4.329,05				
		Total =	4.329,05	m³xkm			
		Dedução Medições Anteriores =	3.479,07	m³xkm			
		Diferença Medida no BM-03 =	849,98	m³xkm			

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	4.329,05	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	4.329,05	m³xkm

13.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

1.781,50	0,03	53,45			
		A =	53,45	m³	

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	53,45	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	53,45	m³

13.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

1.781,50			
A =	1.781,50	m²	

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.781,50	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.781,50	m²

13.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

13.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.781,50			
A =	1.781,50	m²	

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.781,50	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.781,50	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

13.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

1.781,50 0,03 53,45

A = 53,45 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 53,45 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... m³
 TOTAL ACUMULADO..... 53,45 m³

13.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 53,45 30,00 1.603,35

Total = 1.603,35 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 1.603,35 m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 1.603,35 m³xkm

13.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 53,45 81,00 4.329,05

Total = 4.329,05 m³xkm

Dedução Medições Anteriores = 3.479,07 m³xkm

Diferença Medida no BM-03 = 849,98 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 4.329,05 m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 4.329,05 m³xkm

13.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

1.781,50 0,03 53,45

A = 53,45 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 53,45 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... m³
 TOTAL ACUMULADO..... 53,45 m³

13.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

1.781,50

A = 1.781,50 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.781,50	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.781,50	m²

13.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

13.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

13.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Eixo e Bordos	354,32	0,15	3,00	159,44	
Faixa de Pedestre	4,00	5,10	1,00	20,40	
Lombadas				14,36	
TOTAL =				194,20	m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	194,20	m²
TOTAL ACUMULADO.....	194,20	m²

13.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

13.6 SERVIÇOS FINAIS

13.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.781,50

A = 1.781,50 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.781,50	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.781,50	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

13.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

14 RUA JOANA SOARES DE ARAÚJO

14.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

14.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

583,87

A = 583,87 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	583,87	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	583,87	m²

14.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 75,86

A = 75,86 m²
Dedução Medições Anteriores = 72,31 m²
Diferença Medida no BM-03 = 3,55 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	75,86	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	75,86	m²

14.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

14.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 583,87

A = 583,87 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	583,87	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	583,87	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

14.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

14.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs	
Int.	Frac.	Int.	Frac.						
								583,87	
A =								583,87	m²
MEDICÇÃO ANTERIOR.....								583,87	m²
NESTA MEDICÇÃO.....									m²
TOTAL ACUMULADO.....								583,87	m²

14.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs	
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
<u>Camada de Binder</u>								
				583,87	0,03	17,52		
A =						17,52	m³	
MEDICÇÃO ANTERIOR.....							17,52	m³
NESTA MEDICÇÃO.....								m³
TOTAL ACUMULADO.....							17,52	m³

14.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Binder				17,52	30,00	525,48	
Total =						525,48	m³xkm
MEDICÇÃO ANTERIOR.....						525,48	m³xkm
NESTA MEDICÇÃO.....							m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....						525,48	m³xkm

14.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação	
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
Camada de Binder				17,52	81,00	1.418,80		
					Total =	1.418,80	m³xkm	
					Dedução Medições Anteriores =	997,81	m³xkm	
					Diferença Medida no BM-03 =	420,99	m³xkm	
MEDIÇÃO ANTERIOR.....							1.418,80	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....								m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....							1.418,80	m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

14.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

583,87 0,03 17,52

A = 17,52 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 17,52 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... m³
 TOTAL ACUMULADO..... 17,52 m³

14.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

583,87

A = 583,87 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 583,87 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 583,87 m²

14.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

14.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

583,87

A = 583,87 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 583,87 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 583,87 m²

14.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

583,87 0,03 17,52

A = 17,52 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 17,52 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... m³
 TOTAL ACUMULADO..... 17,52 m³

14.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 17,52 30,00 525,48

Total = 525,48 m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	525,48	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	525,48	m³xkm

14.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Rolamento				17,52	81,00	1.418,80	
					Total =	1.418,80	m³xkm
					Dedução Medições Anteriores =	997,81	m³xkm
					Diferença Medida no BM-03 =	420,99	m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.418,80	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.418,80	m³xkm

14.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

583,87	0,03	17,52
A =		17,52 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	17,52	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	17,52	m³

14.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

583,87
A = 583,87 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	583,87	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	583,87	m²

14.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

14.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
Bordos				109,86	0,15	2,00	32,96	
Faixa de Pedestre				4,00	5,40	1,00	21,60	
TOTAL =							54,56	m²
MEDICÇÃO ANTERIOR.....								m²
NESTA MEDICÇÃO.....							54,56	m²
TOTAL ACUMULADO.....							54,56	m²

14.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
						Área =	-	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....								m²
NESTA MEDIÇÃO.....							-	m²
TOTAL ACUMULADO.....							-	m²

14.6 SERVIÇOS FINAIS

14.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
							583,87	
A =							583,87	m²
MEDICÇÃO ANTERIOR.....							583,87	m²
NESTA MEDICÇÃO.....								m²
TOTAL ACUMULADO.....							583,87	m²

14.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDICÇÃO ANTERIOR.....	Unid.
NESTA MEDICÇÃO.....	- Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	- Unid.

15 RUA JOÃO LACERDA MOREIRA

15.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

15.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
							575,37	
A =							575,37	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	575,37	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	575,37	m²

15.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

	172,61	
A =	172,61	m²
Dedução Medições Anteriores =	84,85	m²
Diferença Medida no BM-03 =	87,76	m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	172,61	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	172,61	m²

15.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

15.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada)	575,37	
	A =	575,37 m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....	575,37	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	575,37	m²

15.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

15.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

	575,37	
A =	575,37	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....	575,37	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	575,37	m²

15.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

575,37	0,03	17,26
A =	17,26	m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	17,26	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	17,26	m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

15.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Binder				17,26	30,00	517,83	
				Total =		517,83	m³xkm
MEDICÇÃO ANTERIOR.....						517,83	m³xkm
NESTA MEDICÇÃO.....							m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....						517,83	m³xkm

15.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Binder				17,26	81,00	1.398,15	
				Total =		1.398,15	m³xkm
				Dedução Medições Anteriores =		1.170,94	m³xkm
				Diferença Medida no BM-03 =		227,21	m³xkm
MEDICÇÃO ANTERIOR.....						1.398,15	m³xkm
NESTA MEDICÇÃO.....							m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....						1.398,15	m³xkm

15.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Binder				575,37	0,03	17,26	
				A =		17,26	m³
MEDICÇÃO ANTERIOR.....						17,26	m³
NESTA MEDICÇÃO.....							m³
TOTAL ACUMULADO.....						17,26	m³

15.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
						575,37	
					A =	575,37	m²
MEDICÇÃO ANTERIOR.....							575,37
NESTA MEDICÇÃO.....							
TOTAL ACUMULADO.....							575,37

15.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

15.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
								575,37
Página 156						A =	575,37	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	575,37	m ²
NESTA MEDIÇÃO.....		m ²
TOTAL ACUMULADO.....	575,37	m ²

15.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

575,37 0,03 17,26

A = 17,26 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	17,26	m ³
NESTA MEDIÇÃO.....		m ³
TOTAL ACUMULADO.....	17,26	m ³

15.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 17,26 30,00 517,83

Total = 517,83 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	517,83	m ³ xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m ³ xkm
TOTAL ACUMULADO.....	517,83	m ³ xkm

15.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 17,26 81,00 1.398,15

Total = 1.398,15 m³xkmDedução Medições Anteriores = 1.170,94 m³xkmDiferença Medida no BM-03 = 227,21 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.398,15	m ³ xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m ³ xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.398,15	m ³ xkm

15.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

575,37 0,03 17,26

A = 17,26 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	17,26	m ³
NESTA MEDIÇÃO.....		m ³
TOTAL ACUMULADO.....	17,26	m ³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

15.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

575,37

A = 575,37 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	575,37	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	575,37	m²

15.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

15.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre**TOTAL = - Unid.**

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

15.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Bordos	91,18	0,15	2,00	27,35	
Faixa de Pedestre	4,00	6,40	1,00	25,60	

TOTAL = 52,95 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	52,95	m²
TOTAL ACUMULADO.....	52,95	m²

15.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

15.6 SERVIÇOS FINAIS

15.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

575,37

A = 575,37 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	575,37	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	575,37	m²

15.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

16 RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA

16.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

16.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.027,38

A = 1.027,38 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.027,38	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.027,38	m²

16.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

308,21

A = 308,21 m²
Dedução Medições Anteriores = 131,94 m²
Diferença Medida no BM-03 = 176,27 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	308,21	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	308,21	m²

16.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

16.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 1.027,38

A = 1.027,38 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.027,38	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.027,38	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

16.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

16.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.027,38

A = 1.027,38 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.027,38	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.027,38	m²

16.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

1.027,38 0,03 30,82

A = 30,82 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	30,82	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	30,82	m³

16.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 30,82 30,00 924,64

Total = 924,64 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	924,64	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	924,64	m³xkm

16.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 30,82 81,00 2.496,53

Total = 2.496,53 m³xkm
Dedução Medições Anteriores = 1.820,73 m³xkm
Diferença Medida no BM-03 = 675,80 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.496,53	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	2.496,53	m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

16.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

1.027,38 0,03 30,82

A = **30,82** m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 30,82 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... m³
 TOTAL ACUMULADO..... 30,82 m³

16.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

1.027,38

A = **1.027,38** m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 1.027,38 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 1.027,38 m²

16.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

16.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.027,38

A = **1.027,38** m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 1.027,38 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 1.027,38 m²

16.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

1.027,38 0,03 30,82

A = **30,82** m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 30,82 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... m³
 TOTAL ACUMULADO..... 30,82 m³

16.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 30,82 30,00 924,64

Total = **924,64** m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	924,64	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	924,64	m³xkm

16.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Rolamento				30,82	81,00	2.496,53	
					Total =	2.496,53	m³xkm
					Dedução Medições Anteriores =	1.820,73	m³xkm
					Diferença Medida no BM-03 =	675,80	m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.496,53	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	2.496,53	m³xkm

16.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

1.027,38	0,03	30,82
A =		30,82 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	30,82	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	30,82	m³

16.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

1.027,38
A = 1.027,38 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.027,38	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.027,38	m²

16.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

16.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

16.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
Eixo e Bordos				136,81	0,15	3,00	61,56	
Faixa de Pedestre				4,00	7,60	1,00	30,40	
Lombadas							15,19	
TOTAL =							107,16	m²
MEDICÇÃO ANTERIOR.....								m²
NESTA MEDICÇÃO.....							107,16	m²
TOTAL ACUMULADO.....							107,16	m²

16.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
						Área =	-	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....								m²
NESTA MEDIÇÃO.....							-	m²
TOTAL ACUMULADO.....							-	m²

16.6 SERVIÇOS FINAIS

16.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
							1.027,38	
A =							1.027,38	m²
MEDICÇÃO ANTERIOR.....							1.027,38	m²
NESTA MEDICÇÃO.....								m²
TOTAL ACUMULADO.....							1.027,38	m²

16.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL =					-	Unid.
MEDICÇÃO ANTERIOR.....						Unid.
NESTA MEDICÇÃO.....					-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....					-	Unid.

17 RUA JOSÉ AVELINO SOBRINHO

17.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

17.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
							716,30	
A =							716,30	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	716,30	m ²
NESTA MEDIÇÃO.....		m ²
TOTAL ACUMULADO.....	716,30	m ²

- 17.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

208,45

$$A = 208,45 \text{ m}^2$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	208,45	m ²
NESTA MEDIÇÃO.....		m ²
TOTAL ACUMULADO.....	208,45	m ²

17.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

- 17.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 716,30

$$A = 716,30 \text{ m}^2$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	716,30	m ²
NESTA MEDIÇÃO.....		m ²
TOTAL ACUMULADO.....	716,30	m ²

17.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

- 17.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

716,30

$$A = 716,30 \text{ m}^2$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	716,30	m ²
NESTA MEDIÇÃO.....		m ²
TOTAL ACUMULADO.....	716,30	m ²

- 17.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

716,30 0,03 21,49

$$A = 21,49 \text{ m}^3$$

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	21,49	m ³
NESTA MEDIÇÃO.....		m ³
TOTAL ACUMULADO.....	21,49	m ³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

17.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 21,49 30,00 644,67

Total = 644,67 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 644,67 m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 644,67 m³xkm

17.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 21,49 81,00 1.740,61

Total = 1.740,61 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 1.740,61 m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 1.740,61 m³xkm

17.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

716,30 0,03 21,49

A = 21,49 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 21,49 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... m³
 TOTAL ACUMULADO..... 21,49 m³

17.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

716,30

A = 716,30 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 716,30 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 716,30 m²

17.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

17.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

716,30

A = 716,30 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	716,30	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	716,30	m²

17.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

716,30 0,03 21,49

A = 21,49 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	21,49	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	21,49	m³

17.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 21,49 30,00 644,67

Total = 644,67 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	644,67	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	644,67	m³xkm

17.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 21,49 81,00 1.740,61

Total = 1.740,61 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.740,61	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.740,61	m³xkm

17.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

716,30 0,03 21,49

A = 21,49 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	21,49	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	21,49	m³

17.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

716,30

A = 716,30 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	716,30	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	716,30	m²

17.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

17.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

17.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Bordos	164,97	0,15	2,00	49,49	
Faixa de Pedestre	4,00	4,60	1,00	18,40	
Lombadas				3,77	
TOTAL =				71,67	m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	71,67	m²
TOTAL ACUMULADO.....	71,67	m²

17.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

17.6 SERVIÇOS FINAIS

17.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

716,30

A = 716,30 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	716,30	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	716,30	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

17.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

18 RUA JOSE GARRIDO DE LACERDA

18.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

18.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.024,60

A = 2.024,60 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.024,60	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.024,60	m²

18.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 289,76

A = 289,76 m²
Dedução Medições Anteriores = 261,57 m²
Diferença Medida no BM-03 = 28,19 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	289,76	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	289,76	m²

18.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

18.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 2.024,60

A = 2.024,60 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.024,60	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.024,60	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

18.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

18.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.024,60

A = 2.024,60 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.024,60	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.024,60	m²

18.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

2.024,60 0,03 60,74

A = 60,74 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	60,74	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	60,74	m³

18.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 60,74 30,00 1.822,14

Total = 1.822,14 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.822,14	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.822,14	m³xkm

18.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 60,74 81,00 4.919,78

Total = 4.919,78 m³xkm
Dedução Medições Anteriores = 3.609,62 m³xkm
Diferença Medida no BM-03 = 1.310,16 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	4.919,78	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	4.919,78	m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

18.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

2.024,60 0,03 60,74

A = 60,74 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 60,74 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... m³
 TOTAL ACUMULADO..... 60,74 m³

18.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.024,60

A = 2.024,60 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 2.024,60 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 2.024,60 m²

18.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

18.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.024,60

A = 2.024,60 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 2.024,60 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 2.024,60 m²

18.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.024,60 0,03 60,74

A = 60,74 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 60,74 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... m³
 TOTAL ACUMULADO..... 60,74 m³

18.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 60,74 30,00 1.822,14

Total = 1.822,14 m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.822,14	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.822,14	m³xkm

18.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Rolamento				60,74	81,00	4.919,78	
					Total =	4.919,78	m³xkm
					Dedução Medições Anteriores =	3.609,62	m³xkm
					Diferença Medida no BM-03 =	1.310,16	m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	4.919,78	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	4.919,78	m³xkm

18.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

2.024,60	0,03	60,74
A =		60,74 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	60,74	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	60,74	m³

18.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.024,60
A = 2.024,60 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.024,60	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.024,60	m²

18.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

18.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

18.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
Eixo e Bordos				276,95	0,15	3,00	124,63	
Faixa de Pedestre				4,00	7,40	1,00	29,60	
Lombadas							17,64	
TOTAL =							171,87	m²
MEDICÇÃO ANTERIOR.....								m²
NESTA MEDICÇÃO.....							171,87	m²
TOTAL ACUMULADO.....							171,87	m²

18.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
Área =						-	m²	
MEDICÇÃO ANTERIOR.....							m²	
NESTA MEDICÇÃO.....						-	m²	
TOTAL ACUMULADO.....						-	m²	

18.6 SERVIÇOS FINAIS

18.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
							2.024,60	
A =							2.024,60	m²
MEDICÇÃO ANTERIOR.....							2.024,60	m²
NESTA MEDICÇÃO.....								m²
TOTAL ACUMULADO.....							2.024,60	m²

18.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL =					-	Unid.
MEDICÇÃO ANTERIOR.....						Unid.
NESTA MEDICÇÃO.....					-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....					-	Unid.

19 RUA JOSELINA FARIAS ALMEIDA

19.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

19.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
							216,45	
A =							216,45	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	216,45	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	216,45	m²

19.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada)	21,44	
A =	21,44	m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	21,44	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	21,44	m²

19.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

19.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada)	216,45	
A =	216,45	m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	216,45	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	216,45	m²

19.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

19.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

	216,45	
A =	216,45	m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	216,45	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	216,45	m²

19.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

	216,45	0,03	6,49	
A =	6,49		m³	

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	6,49	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	6,49	m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

19.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder	6,49	30,00	194,81	
Total =			194,81	m³xkm

MEDICÃO ANTERIOR.....	194,81	m³xkm
NESTA MEDICÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	194,81	m³xkm

19.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder	6,49	81,00	525,97	
Total =			525,97	m³xkm
Dedução Medições Anteriores =			335,33	m³xkm
Diferença Medida no BM-03 =			190,64	m³xkm

MEDICÃO ANTERIOR.....	525,97	m³xkm
NESTA MEDICÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	525,97	m³xkm

19.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

216,45	0,03	6,49	
A =		6,49	m³

MEDICÃO ANTERIOR.....	6,49	m³
NESTA MEDICÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	6,49	m³

19.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

216,45	
A =	216,45 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....	216,45	m²
NESTA MEDICÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	216,45	m²

19.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

19.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

216,45	
A =	216,45 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	216,45	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	216,45	m²

19.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

216,45	0,03	6,49
A =		6,49 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	6,49	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	6,49	m³

19.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento	6,49	30,00	194,81
Total =		194,81	m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	194,81	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	194,81	m³xkm

19.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento	6,49	81,00	525,97
Total =		525,97	m³xkm
Dedução Medições Anteriores =		335,33	m³xkm
Diferença Medida no BM-03 =		190,64	m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	525,97	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	525,97	m³xkm

19.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

216,45	0,03	6,49
A =		6,49 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	6,49	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	6,49	m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

19.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

216,45

A = 216,45 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	216,45	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	216,45	m²

19.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

19.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

19.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Bordos	53,42	0,15	2,00	16,03	
Faixa de Pedestre	4,00	4,10	1,00	16,40	
TOTAL =				32,43	m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	32,43	m²
TOTAL ACUMULADO.....	32,43	m²

19.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

19.6 SERVIÇOS FINAIS

19.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

216,45

A = 216,45 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	216,45	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	216,45	m²

19.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

20 RUA MANOEL FERREIRA CAVALCANTE

20.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

20.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.948,75

A = 1.948,75 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.948,75	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.948,75	m²

20.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

584,62

A = 584,62 m²
Dedução Medições Anteriores = 234,16 m²
Diferença Medida no BM-03 = 350,46 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	584,62	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	584,62	m²

20.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

20.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 1.948,75

A = 1.948,75 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.948,75	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.948,75	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

20.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

20.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.948,75

A = 1.948,75 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.948,75	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.948,75	m²

20.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

1.948,75 0,03 58,46

A = 58,46 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	58,46	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	58,46	m³

20.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 58,46 30,00 1.753,88

Total = 1.753,88 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.753,88	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.753,88	m³xkm

20.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 58,46 81,00 4.735,46

Total = 4.735,46 m³xkm
Dedução Medições Anteriores = 3.231,47 m³xkm
Diferença Medida no BM-03 = 1.503,99 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	4.735,46	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	4.735,46	m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

20.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

1.948,75 0,03 58,46

A = **58,46** m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 58,46 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... m³
 TOTAL ACUMULADO..... 58,46 m³

20.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

1.948,75

A = **1.948,75** m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 1.948,75 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 1.948,75 m²

20.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

20.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.948,75

A = **1.948,75** m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 1.948,75 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 1.948,75 m²

20.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

1.948,75 0,03 58,46

A = **58,46** m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 58,46 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... m³
 TOTAL ACUMULADO..... 58,46 m³

20.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 58,46 30,00 1.753,88

Total = **1.753,88** m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.753,88	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.753,88	m³xkm

20.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Rolamento				58,46	81,00	4.735,46	
					Total =	4.735,46	m³xkm
					Dedução Medições Anteriores =	3.231,47	m³xkm
					Diferença Medida no BM-03 =	1.503,99	m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	4.735,46	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	4.735,46	m³xkm

20.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

1.948,75	0,03	58,46
A =		58,46 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	58,46	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	58,46	m³

20.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

1.948,75
A = 1.948,75 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.948,75	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.948,75	m²

20.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

20.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
Bordos				407,63	0,15	2,00	122,29	
Faixa de Pedestre				4,00	4,80	1,00	19,20	
Lombadas							25,82	
TOTAL =							167,31	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....								m²
NESTA MEDIÇÃO.....							167,31	m²
TOTAL ACUMULADO.....							167,31	m²

20.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs	
Int.	Frac.	Int.	Frac.						
							Área =	-	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....									m²
NESTA MEDIÇÃO.....								-	m²
TOTAL ACUMULADO.....								-	m²

20.6 SERVIÇOS FINAIS

20.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
							1.948,75	
A =							1.948,75	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....							1.948,75	m²
NESTA MEDIÇÃO.....								m²
TOTAL ACUMULADO.....							1.948,75	m²

20.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		
<i>Placa de Identificação de Rua</i>					
TOTAL =				-	Unid.
MEDIÇÃO ANTERIOR.....					
NESTA MEDIÇÃO.....					
TOTAL ACUMULADO.....					

Placa de Identificação de Rua

21 RUA MARIA ALVES BARBOSA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

21.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

- 21.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.308,29

A = 1.308,29 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.308,29	m ²
NESTA MEDIÇÃO.....		m ²
TOTAL ACUMULADO.....	1.308,29	m ²

- 21.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

392,49

A = 392,49 m²
 Dedução Medições Anteriores = 151,91 m²
Diferença Medida no BM-03 = 240,58 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	392,49	m ²
NESTA MEDIÇÃO.....		m ²
TOTAL ACUMULADO.....	392,49	m ²

21.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

- 21.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 1.308,29

A = 1.308,29 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.308,29	m ²
NESTA MEDIÇÃO.....		m ²
TOTAL ACUMULADO.....	1.308,29	m ²

21.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

- 21.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.308,29

A = 1.308,29 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.308,29	m ²
NESTA MEDIÇÃO.....		m ²
TOTAL ACUMULADO.....	1.308,29	m ²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

21.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

1.308,29 0,03 39,25

A = 39,25 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 39,25 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... m³
 TOTAL ACUMULADO..... 39,25 m³

21.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 39,25 30,00 1.177,46

Total = 1.177,46 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 1.177,46 m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 1.177,46 m³xkm

21.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 39,25 81,00 3.179,14

Total = 3.179,14 m³xkm

Dedução Medições Anteriores = 2.096,37 m³xkm

Diferença Medida no BM-03 = 1.082,77 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 3.179,14 m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 3.179,14 m³xkm

21.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

1.308,29 0,03 39,25

A = 39,25 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 39,25 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... m³
 TOTAL ACUMULADO..... 39,25 m³

21.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

1.308,29

A = 1.308,29 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.308,29	m ²
NESTA MEDIÇÃO.....		m ²
TOTAL ACUMULADO.....	1.308,29	m ²

21.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

21.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.308,29

A = 1.308,29 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.308,29	m ²
NESTA MEDIÇÃO.....		m ²
TOTAL ACUMULADO.....	1.308,29	m ²

21.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

1.308,29

0,03

39,25

A = 39,25 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	39,25	m ³
NESTA MEDIÇÃO.....		m ³
TOTAL ACUMULADO.....	39,25	m ³

21.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 39,25 30,00 1.177,46

Total = 1.177,46 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.177,46	m ³ xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m ³ xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.177,46	m ³ xkm

21.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 39,25 81,00 3.179,14

Total = 3.179,14 m³xkmDedução Medições Anteriores = 2.096,37 m³xkm**Diferença Medida no BM-03 = 1.082,77 m³xkm**

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	3.179,14	m ³ xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m ³ xkm
TOTAL ACUMULADO.....	3.179,14	m ³ xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

21.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

1.308,29 0,03 39,25

A = 39,25 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	39,25	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	39,25	m³

21.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

1.308,29

A = 1.308,29 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.308,29	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.308,29	m²

21.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

21.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

21.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Eixo e Bordos	170,56	0,15	3,00	76,75
Faixa de Pedestre	4,00	7,70	1,00	30,80
Lombadas				16,22

TOTAL = 123,77 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	123,77	m²
TOTAL ACUMULADO.....	123,77	m²

21.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

21.6 SERVIÇOS FINAIS

21.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.308,29

A = 1.308,29 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.308,29	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.308,29	m²

21.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

22 RUA MARIA LUCINDA BOMFIM

22.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

22.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.614,62

A = 1.614,62 m²
Dedução Medições Anteriores = 1.591,33 m²
Diferença Medida no BM-03 = 23,29 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.614,62	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.614,62	m²

22.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 155,86

A = 155,86 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	155,86	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	155,86	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

22.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

22.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada)

1.614,62

A = 1.614,62 m²Dedução Medições Anteriores = 1.591,33 m²**Diferença Medida no BM-03 = 23,29 m²**MEDIÇÃO ANTERIOR..... 1.614,62 m²NESTA MEDIÇÃO..... m²TOTAL ACUMULADO..... 1.614,62 m²

22.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

22.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.614,62

A = 1.614,62 m²Dedução Medições Anteriores = 1.591,33 m²**Diferença Medida no BM-03 = 23,29 m²**MEDIÇÃO ANTERIOR..... 1.614,62 m²NESTA MEDIÇÃO..... m²TOTAL ACUMULADO..... 1.614,62 m²22.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

1.614,62 0,03 48,44

A = 48,44 m³Dedução Medições Anteriores = 47,74 m³**Diferença Medida no BM-03 = 0,70 m³**MEDIÇÃO ANTERIOR..... 48,44 m³NESTA MEDIÇÃO..... m³TOTAL ACUMULADO..... 48,44 m³22.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

48,44 30,00 1.453,16

Total = 1.453,16 m³xkmDedução Medições Anteriores = 1.432,20 m³xkm**Diferença Medida no BM-03 = 20,96 m³xkm**MEDIÇÃO ANTERIOR..... 1.453,16 m³xkmNESTA MEDIÇÃO..... m³xkmTOTAL ACUMULADO..... 1.453,16 m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

22.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Binder				48,44	81,00	3.923,53	
					Total =	3.923,53	m³xkm
					Dedução Medições Anteriores =	2.196,04	m³xkm
					Diferença Medida no BM-03 =	1.727,49	m³xkm
MEDIÇÃO ANTERIOR.....						3.923,53	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....							m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....						3.923,53	m³xkm

22.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Binder							
				1.614,62	0,03	48,44	
					A =	48,44	m³
					Dedução Medições Anteriores =	47,74	m³
					Diferença Medida no BM-03 =	0,70	m³
MEDIÇÃO ANTERIOR.....						48,44	m³
NESTA MEDIÇÃO.....							m³
TOTAL ACUMULADO.....						48,44	m³

22.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
						1.614,62	
					A =	1.614,62	m²
					Dedução Medições Anteriores =	1.591,33	m²
					Diferença Medida no BM-03 =	23,29	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....						1.614,62	m²
NESTA MEDIÇÃO.....							m²
TOTAL ACUMULADO.....						1.614,62	m²

22.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

22.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
							1.614,62	
						A =	1.614,62	m²
						Dedução Medições Anteriores =	1.591,33	m²
						Diferença Medida no BM-03 =	23,29	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....							1.614,62	m²
NESTA MEDIÇÃO.....								m²
TOTAL ACUMULADO.....							1.614,62	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

22.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

1.614,62	0,03	48,44	
	A =	48,44	m³
	Dedução Medições Anteriores =	47,74	m³
	Diferença Medida no BM-03 =	0,70	m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	48,44	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	48,44	m³

22.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento	48,44	30,00	1.453,16	
	Total =	1.453,16	m³xkm	
	Dedução Medições Anteriores =	1.432,20	m³xkm	
	Diferença Medida no BM-03 =	20,96	m³xkm	

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.453,16	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.453,16	m³xkm

22.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento	48,44	81,00	3.923,53	
	Total =	3.923,53	m³xkm	
	Dedução Medições Anteriores =	2.196,04	m³xkm	
	Diferença Medida no BM-03 =	1.727,49	m³xkm	

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	3.923,53	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	3.923,53	m³xkm

22.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

1.614,62	0,03	48,44	
	A =	48,44	m³
	Dedução Medições Anteriores =	47,74	m³
	Diferença Medida no BM-03 =	0,70	m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	48,44	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	48,44	m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

22.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

1.614,62

A = 1.614,62 m²
 Dedução Medições Anteriores = 1.591,33 m²
Diferença Medida no BM-03 = 23,29 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 1.614,62 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 1.614,62 m²

22.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

22.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre**TOTAL = - Unid.**

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.
 NESTA MEDIÇÃO..... - Unid.
 TOTAL ACUMULADO..... - Unid.

22.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Bordos 455,19 0,15 2,00 136,56
 Faixa de Pedestre 4,00 3,60 1,00 14,40
 Lombadas 1,21

TOTAL = 152,17 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 152,17 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 152,17 m²

22.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... - m²
 TOTAL ACUMULADO..... - m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

22.6 SERVIÇOS FINAIS

22.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.614,62

A = 1.614,62 m²

Dedução Medições Anteriores = 1.591,33 m²

Diferença Medida no BM-03 = 23,29 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 1.614,62 m²

NESTA MEDIÇÃO..... m²

TOTAL ACUMULADO..... 1.614,62 m²

22.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.

NESTA MEDIÇÃO..... - Unid.

TOTAL ACUMULADO..... - Unid.

23 RUA MARIA RIBEIRO DA SILVA

23.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

23.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

3.377,84

A = 3.377,84 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 3.377,84 m²

NESTA MEDIÇÃO..... m²

TOTAL ACUMULADO..... 3.377,84 m²

23.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

1.013,35

A = 1.013,35 m²

Dedução Medições Anteriores = 479,85 m²

Diferença Medida no BM-03 = 533,50 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 1.013,35 m²

NESTA MEDIÇÃO..... m²

TOTAL ACUMULADO..... 1.013,35 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

23.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

23.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada)

3.377,84

A = 3.377,84 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....

3.377,84 m²

NESTA MEDIÇÃO.....

m²

TOTAL ACUMULADO.....

3.377,84 m²

23.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

23.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

3.377,84

A = 3.377,84 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....

3.377,84 m²

NESTA MEDIÇÃO.....

m²

TOTAL ACUMULADO.....

3.377,84 m²

23.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

3.377,84 0,03 101,34

A = 101,34 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....

101,34 m³

NESTA MEDIÇÃO.....

m³

TOTAL ACUMULADO.....

101,34 m³

23.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

101,34 30,00 3.040,06

Total = 3.040,06 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....

3.040,06 m³xkm

NESTA MEDIÇÃO.....

m³xkm

TOTAL ACUMULADO.....

3.040,06 m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

23.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder	101,34	81,00	8.208,15				
		Total =	8.208,15	m³xkm			
		Dedução Medições Anteriores =	6.621,87	m³xkm			
		Diferença Medida no BM-03 =	1.586,28	m³xkm			

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	8.208,15	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	8.208,15	m³xkm

23.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

3.377,84	0,03	101,34	
	A =	101,34	m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	101,34	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	101,34	m³

23.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

3.377,84	
A =	3.377,84 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	3.377,84	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	3.377,84	m²

23.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

23.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

3.377,84	
A =	3.377,84 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	3.377,84	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	3.377,84	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

23.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

3.377,84 0,03 101,34

A = 101,34 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 101,34 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... m³
 TOTAL ACUMULADO..... 101,34 m³

23.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 101,34 30,00 3.040,06

Total = 3.040,06 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 3.040,06 m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 3.040,06 m³xkm

23.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 101,34 81,00 8.208,15

Total = 8.208,15 m³xkm

Dedução Medições Anteriores = 6.621,87 m³xkm

Diferença Medida no BM-03 = 1.586,28 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 8.208,15 m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 8.208,15 m³xkm

23.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

3.377,84 0,03 101,34

A = 101,34 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 101,34 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... m³
 TOTAL ACUMULADO..... 101,34 m³

23.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

3.377,84

A = 3.377,84 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	3.377,84	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	3.377,84	m²

23.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

23.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

23.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Eixo e Bordos	532,24	0,15	3,00	239,51	
Faixa de Pedestre	4,00	6,70	1,00	26,80	
Lombadas				43,84	

Rua Manoel Lino:

Bordos	100,00	0,15	2,00	30,00	
Eixo Duplo	60,00	0,15	2,00	18,00	
Eixo Simples	40,00	0,15	1,00	6,00	
Faixa de Pedestre	4,00	4,4000	1,00	18,00	
Lombada				7,60	

TOTAL = 389,75 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	389,75	m²
TOTAL ACUMULADO.....	389,75	m²

23.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

23.6 SERVIÇOS FINAIS

23.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

3.377,84

A = 3.377,84 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	3.377,84	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	3.377,84	m²

23.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

24 RUA MAXIMO ALGUSTO FERNANDES

24.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

24.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.397,92

A = 2.397,92 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.397,92	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.397,92	m²

24.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

719,38

A = 719,38 m²
Dedução Medições Anteriores = 311,17 m²
Diferença Medida no BM-03 = 408,21 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	719,38	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	719,38	m²

24.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

24.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 2.397,92

A = 2.397,92 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.397,92	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.397,92	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

24.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

24.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.397,92

A = 2.397,92 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.397,92	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.397,92	m²

24.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

2.397,92 0,03 71,94

A = 71,94 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	71,94	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	71,94	m³

24.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 71,94 30,00 2.158,13

Total = 2.158,13 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.158,13	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	2.158,13	m³xkm

24.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 71,94 81,00 5.826,95

Total = 5.826,95 m³xkm
Dedução Medições Anteriores = 4.294,17 m³xkm
Diferença Medida no BM-03 = 1.532,78 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	5.826,95	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	5.826,95	m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

24.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

2.397,92 0,03 71,94

A = **71,94** **m³**

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 71,94 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... m³
 TOTAL ACUMULADO..... 71,94 m³

24.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.397,92

A = **2.397,92** **m²**

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 2.397,92 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 2.397,92 m²

24.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

24.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.397,92

A = **2.397,92** **m²**

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 2.397,92 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 2.397,92 m²

24.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

2.397,92 0,03 71,94

A = **71,94** **m³**

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 71,94 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... m³
 TOTAL ACUMULADO..... 71,94 m³

24.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 71,94 30,00 2.158,13

Total = **2.158,13** **m³xkm**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.158,13	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	2.158,13	m³xkm

24.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento	71,94	81,00	5.826,95	
		Total =	5.826,95	m³xkm
		Dedução Medições Anteriores =	4.294,17	m³xkm
		Diferença Medida no BM-03 =	1.532,78	m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	5.826,95	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	5.826,95	m³xkm

24.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

2.397,92	0,03	71,94	
	A =	71,94	m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	71,94	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	71,94	m³

24.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.397,92	
A =	2.397,92 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.397,92	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.397,92	m²

24.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

24.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

24.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
Bordos				481,00	0,15	2,00	144,30	
Faixa de Pedestre				4,00	5,00	1,00	20,00	
Lombadas							37,11	
TOTAL =							201,41	m²
MEDICÇÃO ANTERIOR.....								m²
NESTA MEDICÇÃO.....							201,41	m²
TOTAL ACUMULADO.....							201,41	m²

24.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
Área =						-	m²	
MEDICÇÃO ANTERIOR.....							m²	
NESTA MEDICÇÃO.....						-	m²	
TOTAL ACUMULADO.....						-	m²	

24.6 SERVIÇOS FINAIS

24.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
							2.397,92	
A =							2.397,92	m²
MEDICÇÃO ANTERIOR.....							2.397,92	m²
NESTA MEDICÇÃO.....								m²
TOTAL ACUMULADO.....							2.397,92	m²

24.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL =					-	Unid.
MEDICÇÃO ANTERIOR.....						Unid.
NESTA MEDICÇÃO.....					-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....					-	Unid.

25 RUA MÔNICA MARIA PIRES

25.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

25.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs	
Int.	Frac.	Int.	Frac.						
521,34									
A =								521,34	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	521,34	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	521,34	m²

25.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 64,02

A = 64,02 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	64,02	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	64,02	m²

25.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

25.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 521,34

A = 521,34 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	521,34	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	521,34	m²

25.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

25.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

521,34

A = 521,34 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	521,34	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	521,34	m²

25.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

521,34 0,03 15,64

A = 15,64 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	15,64	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	15,64	m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

25.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder	15,64	30,00	469,21	
Total =			469,21	m³xkm

MEDICÇÃO ANTERIOR.....	469,21	m³xkm
NESTA MEDICÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	469,21	m³xkm

25.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder	15,64	81,00	1.266,86	
Total =			1.266,86	m³xkm
Dedução Medições Anteriores =			889,36	m³xkm
Diferença Medida no BM-03 =			377,50	m³xkm

MEDICÇÃO ANTERIOR.....	1.266,86	m³xkm
NESTA MEDICÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.266,86	m³xkm

25.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

521,34	0,03	15,64	
A =		15,64	m³

MEDICÇÃO ANTERIOR.....	15,64	m³
NESTA MEDICÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	15,64	m³

25.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

521,34	
A =	521,34 m²

MEDICÇÃO ANTERIOR.....	521,34	m²
NESTA MEDICÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	521,34	m²

25.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

25.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

521,34	
A =	521,34 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	521,34	m ²
NESTA MEDIÇÃO.....		m ²
TOTAL ACUMULADO.....	521,34	m ²

25.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

521,34 0,03 15,64

A = 15,64 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	15,64	m ³
NESTA MEDIÇÃO.....		m ³
TOTAL ACUMULADO.....	15,64	m ³

25.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 15,64 30,00 469,21

Total = 469,21 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	469,21	m ³ xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m ³ xkm
TOTAL ACUMULADO.....	469,21	m ³ xkm

25.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 15,64 81,00 1.266,86

Total = 1.266,86 m³xkmDedução Medições Anteriores = 889,36 m³xkmDiferença Medida no BM-03 = 377,50 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.266,86	m ³ xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m ³ xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.266,86	m ³ xkm

25.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

521,34 0,03 15,64

A = 15,64 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	15,64	m ³
NESTA MEDIÇÃO.....		m ³
TOTAL ACUMULADO.....	15,64	m ³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

25.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

521,34

A = 521,34 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	521,34	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	521,34	m²

25.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

25.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

25.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Bordos	164,77	0,15	2,00	49,43
Faixa de Pedestre	4,00	3,20	1,00	12,80
Lombadas				2,65

TOTAL = 64,88 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	64,88	m²
TOTAL ACUMULADO.....	64,88	m²

25.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

25.6 SERVIÇOS FINAIS

25.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

521,34

A = 521,34 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	521,34	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	521,34	m²

25.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

26 RUA NELSON PEREIRA DE OLIVEIRA

26.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

26.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.271,23

A = 2.271,23 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.271,23	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.271,23	m²

26.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

681,36

A = 681,36 m²
Dedução Medições Anteriores = 267,17 m²
Diferença Medida no BM-03 = 414,19 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	681,36	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	681,36	m²

26.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

26.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 2.271,23

A = 2.271,23 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.271,23	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.271,23	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

26.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

26.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.271,23

A = 2.271,23 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.271,23	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.271,23	m²

26.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

2.271,23 0,03 68,14

A = 68,14 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	68,14	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	68,14	m³

26.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 68,14 30,00 2.044,11

Total = 2.044,11 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.044,11	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	2.044,11	m³xkm

26.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 68,14 81,00 5.519,09

Total = 5.519,09 m³xkm
Dedução Medições Anteriores = 3.686,95 m³xkm
Diferença Medida no BM-03 = 1.832,14 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	5.519,09	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	5.519,09	m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

26.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

2.271,23 0,03 68,14

A = 68,14 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 68,14 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... m³
 TOTAL ACUMULADO..... 68,14 m³

26.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.271,23

A = 2.271,23 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 2.271,23 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 2.271,23 m²

26.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

26.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.271,23

A = 2.271,23 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 2.271,23 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 2.271,23 m²

26.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.271,23 0,03 68,14

A = 68,14 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 68,14 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... m³
 TOTAL ACUMULADO..... 68,14 m³

26.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 68,14 30,00 2.044,11

Total = 2.044,11 m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.044,11	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	2.044,11	m³xkm

26.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Rolamento				68,14	81,00	5.519,09	
					Total =	5.519,09	m³xkm
					Dedução Medições Anteriores =	3.686,95	m³xkm
					Diferença Medida no BM-03 =	1.832,14	m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	5.519,09	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	5.519,09	m³xkm

26.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

2.271,23	0,03	68,14
A =		68,14 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	68,14	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	68,14	m³

26.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.271,23

A = **2.271,23 m²**

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.271,23	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.271,23	m²

26.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

26.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

26.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
Eixo e Bordos				410,85	0,15	3,00	184,88	
Faixa de Pedestre				4,00	5,70	1,00	22,80	
Lombadas							26,03	
TOTAL =							233,72	m²
MEDICÇÃO ANTERIOR.....								m²
NESTA MEDICÇÃO.....							233,72	m²
TOTAL ACUMULADO.....							233,72	m²

26.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
Área =						-	m²	
MEDICÇÃO ANTERIOR.....							m²	
NESTA MEDICÇÃO.....						-	m²	
TOTAL ACUMULADO.....						-	m²	

26.6 SERVIÇOS FINAIS

26.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
							2.271,23	
A =							2.271,23	m²
MEDICÇÃO ANTERIOR.....							2.271,23	m²
NESTA MEDICÇÃO.....								m²
TOTAL ACUMULADO.....							2.271,23	m²

26.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		
<i>Placa de Identificação de Rua</i>					
TOTAL =				-	Unid.
MEDIÇÃO ANTERIOR.....					
NESTA MEDIÇÃO.....					
TOTAL ACUMULADO.....					

Placa de Identificação de Rua

27 RUA PADRE GUILERME TOWN

27.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

27.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
							1.407,72	
A =							1.407,72	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.407,72	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.407,72	m²

27.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada)	180,21		
	A =	180,21	m²
Dedução Medições Anteriores =		172,96	m²
Diferença Medida no BM-03 =		7,25	m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	180,21	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	180,21	m²

27.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

27.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada)	1.407,72		
	A =	1.407,72	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.407,72	m²	
NESTA MEDIÇÃO.....		m²	
TOTAL ACUMULADO.....	1.407,72	m²	

27.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

27.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

	1.407,72		
	A =	1.407,72	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.407,72	m²	
NESTA MEDIÇÃO.....		m²	
TOTAL ACUMULADO.....	1.407,72	m²	

27.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

	1.407,72	0,03	42,23		
	A =	42,23	m³		
MEDIÇÃO ANTERIOR.....	42,23	m³			
NESTA MEDIÇÃO.....		m³			
TOTAL ACUMULADO.....	42,23	m³			

MEMÓRIA DE CÁLCULO

27.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder	42,23	30,00	1.266,95				
Total =			1.266,95	m³xkm			

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.266,95	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.266,95	m³xkm

27.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder	42,23	81,00	3.420,76				
Total =			3.420,76	m³xkm			
Dedução Medições Anteriores =			2.386,78	m³xkm			
Diferença Medida no BM-03 =			1.033,98	m³xkm			

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	3.420,76	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	3.420,76	m³xkm

27.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

	1.407,72	0,03	42,23				
A =			42,23	m³			

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	42,23	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	42,23	m³

27.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

	1.407,72						
A =			1.407,72	m²			

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.407,72	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.407,72	m²

27.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

27.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

	1.407,72							
A =			1.407,72	m²				

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.407,72	m ²
NESTA MEDIÇÃO.....		m ²
TOTAL ACUMULADO.....	1.407,72	m ²

27.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

1.407,72 0,03 42,23

A = 42,23 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	42,23	m ³
NESTA MEDIÇÃO.....		m ³
TOTAL ACUMULADO.....	42,23	m ³

27.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 42,23 30,00 1.266,95

Total = 1.266,95 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.266,95	m ³ xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m ³ xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.266,95	m ³ xkm

27.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 42,23 81,00 3.420,76

Total = 3.420,76 m³xkmDedução Medições Anteriores = 2.386,78 m³xkmDiferença Medida no BM-03 = 1.033,98 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	3.420,76	m ³ xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m ³ xkm
TOTAL ACUMULADO.....	3.420,76	m ³ xkm

27.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

1.407,72 0,03 42,23

A = 42,23 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	42,23	m ³
NESTA MEDIÇÃO.....		m ³
TOTAL ACUMULADO.....	42,23	m ³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

27.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

1.407,72

A = 1.407,72 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....	1.407,72	m²
NESTA MEDICÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.407,72	m²

27.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

27.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDICÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDICÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

27.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Bordos	361,97	0,15	2,00	108,59	
Faixa de Pedestre	4,00	3,90	1,00	15,60	
TOTAL =				124,19	m²

MEDICÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDICÃO.....	124,19	m²
TOTAL ACUMULADO.....	124,19	m²

27.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDICÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDICÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

27.6 SERVIÇOS FINAIS

27.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.407,72

A = 1.407,72 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.407,72	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.407,72	m²

27.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

28 RUA RAIMUNDO LUIZ

28.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

28.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.309,89

A = 2.309,89 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.309,89	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.309,89	m²

28.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

692,97

A = 692,97 m²
Dedução Medições Anteriores = 310,67 m²
Diferença Medida no BM-03 = 382,30 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	692,97	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	692,97	m²

28.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

28.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 2.309,89

A = 2.309,89 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.309,89	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.309,89	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

28.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

28.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.309,89

A = **2.309,89 m²**

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.309,89	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.309,89	m²

28.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

2.309,89 0,03 69,30

A = **69,30 m³**

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	69,30	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	69,30	m³

28.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 69,30 30,00 2.078,90

Total = **2.078,90 m³xkm**

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.078,90	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	2.078,90	m³xkm

28.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 69,30 81,00 5.613,03

Total = 5.613,03 m³xkm
 Dedução Medições Anteriores = 4.287,21 m³xkm

Diferença Medida no BM-03 = **1.325,82 m³xkm**

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	5.613,03	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	5.613,03	m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

28.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

2.309,89 0,03 69,30

A = 69,30 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 69,30 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... m³
 TOTAL ACUMULADO..... 69,30 m³

28.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.309,89

A = 2.309,89 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 2.309,89 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 2.309,89 m²

28.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

28.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.309,89

A = 2.309,89 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 2.309,89 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 2.309,89 m²

28.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.309,89 0,03 69,30

A = 69,30 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 69,30 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... m³
 TOTAL ACUMULADO..... 69,30 m³

28.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 69,30 30,00 2.078,90

Total = 2.078,90 m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.078,90	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	2.078,90	m³xkm

28.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento	69,30	81,00	5.613,03	
		Total =	5.613,03	m³xkm
		Dedução Medições Anteriores =	4.287,21	m³xkm
		Diferença Medida no BM-03 =	1.325,82	m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	5.613,03	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	5.613,03	m³xkm

28.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

2.309,89	0,03	69,30	
	A =	69,30	m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	69,30	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	69,30	m³

28.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.309,89

A = 2.309,89 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.309,89	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.309,89	m²

28.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

28.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

28.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
Eixo e Bordos				296,88	0,15	3,00	133,60	
Faixa de Pedestre				4,00	7,80	1,00	31,20	
Lombadas							31,84	
TOTAL =							196,64	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....								m²
NESTA MEDIÇÃO.....							196,64	m²
TOTAL ACUMULADO.....							196,64	m²

28.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
Área =						-	m²	
MEDIÇÃO ANTERIOR.....							m²	
NESTA MEDIÇÃO.....						-	m²	
TOTAL ACUMULADO.....						-	m²	

28.6 SERVIÇOS FINAIS

28.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
							2.309,89	
A =							2.309,89	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....							2.309,89	m²
NESTA MEDIÇÃO.....								m²
TOTAL ACUMULADO.....							2.309,89	m²

28.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		
<i>Placa de Identificação de Rua</i>					
TOTAL =				-	Unid.
MEDIÇÃO ANTERIOR.....					
NESTA MEDIÇÃO.....					
TOTAL ACUMULADO.....					

Placa de Identificação de Rua

MEMÓRIA DE CÁLCULO

29 RUA SÃO PEDRO**29.1 SERVIÇOS PRELIMINARES**

- 29.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.244,83

A = 2.244,83 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 2.244,83 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 2.244,83 m²

- 29.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 308,04

A = 308,04 m²
 Dedução Medições Anteriores = 284,15 m²
Diferença Medida no BM-03 = 23,89 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 308,04 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 308,04 m²

29.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

- 29.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 2.244,83

A = 2.244,83 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 2.244,83 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 2.244,83 m²

29.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

- 29.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.244,83

A = 2.244,83 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 2.244,83 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 2.244,83 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

29.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

2.244,83 0,03 67,34

A = 67,34 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 67,34 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... m³
 TOTAL ACUMULADO..... 67,34 m³

29.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 67,34 30,00 2.020,35

Total = 2.020,35 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 2.020,35 m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 2.020,35 m³xkm

29.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 67,34 81,00 5.454,94

Total = 5.454,94 m³xkm

Dedução Medições Anteriores = 3.921,28 m³xkm

Diferença Medida no BM-03 = 1.533,66 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 5.454,94 m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 5.454,94 m³xkm

29.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

2.244,83 0,03 67,34

A = 67,34 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 67,34 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... m³
 TOTAL ACUMULADO..... 67,34 m³

29.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.244,83

A = 2.244,83 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.244,83	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.244,83	m²

29.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

29.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.244,83

A = 2.244,83 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.244,83	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.244,83	m²

29.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

2.244,83

0,03

67,34

A = 67,34 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	67,34	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	67,34	m³

29.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 67,34 30,00 2.020,35

Total = 2.020,35 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.020,35	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	2.020,35	m³xkm

29.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 67,34 81,00 5.454,94

Total = 5.454,94 m³xkm
Dedução Medições Anteriores = 3.921,28 m³xkm
Diferença Medida no BM-03 = 1.533,66 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	5.454,94	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	5.454,94	m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

29.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

2.244,83 0,03 67,34

A = 67,34 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	67,34	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	67,34	m³

29.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

2.244,83

A = 2.244,83 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.244,83	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.244,83	m²

29.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

29.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

29.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Eixo e Bordos	306,51	0,15	3,00	137,93
Faixa de Pedestre	4,00	7,40	1,00	29,60
Lombadas				20,39

TOTAL = 187,92 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	187,92	m²
TOTAL ACUMULADO.....	187,92	m²

29.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

29.6 SERVIÇOS FINAIS

29.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

2.244,83

A = 2.244,83 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.244,83	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	2.244,83	m²

29.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

30 RUA VICENTE GREGÓRIO DE ANDRADE

30.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

30.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

388,05

A = 388,05 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	388,05	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	388,05	m²

30.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 43,21

A = 43,21 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	43,21	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	43,21	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

30.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

30.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada)							388,05	
						A =	388,05	m²
MEDICÃO ANTERIOR.....							388,05	m²
NESTA MEDICÃO.....								m²
TOTAL ACUMULADO.....							388,05	m²

30.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

30.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

							388,05	
						A =	388,05	m²
MEDICÃO ANTERIOR.....							388,05	m²
NESTA MEDICÃO.....								m²
TOTAL ACUMULADO.....							388,05	m²

30.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

				388,05	0,03	11,64	
						A =	11,64 m³
MEDICÃO ANTERIOR.....							11,64 m³
NESTA MEDICÃO.....							m³
TOTAL ACUMULADO.....							11,64 m³

Camada de Binder

30.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder				11,64	30,00	349,25	
						Total =	349,25 m³xkm
MEDICÃO ANTERIOR.....						349,25	m³xkm
NESTA MEDICÃO.....							m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....						349,25	m³xkm

30.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder				11,64	81,00	942,96	
						Total =	942,96 m³xkm
						Dedução Medições Anteriores =	623,54 m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Diferença Medida no BM-03 = 319,42 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	942,96	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	942,96	m³xkm

30.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

388,05 0,03 11,64

A = 11,64 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	11,64	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	11,64	m³

30.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

388,05

A = 388,05 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	388,05	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	388,05	m²

30.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

30.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

388,05

A = 388,05 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	388,05	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	388,05	m²

30.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

388,05 0,03 11,64

A = 11,64 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	11,64	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	11,64	m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

30.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 11,64 30,00 349,25

Total = 349,25 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 349,25 m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 349,25 m³xkm

30.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 11,64 81,00 942,96

Total = 942,96 m³xkm

Dedução Medições Anteriores = 623,54 m³xkm

Diferença Medida no BM-03 = 319,42 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 942,96 m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 942,96 m³xkm

30.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

388,05 0,03 11,64

A = 11,64 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 11,64 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... m³
 TOTAL ACUMULADO..... 11,64 m³

30.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

388,05

A = 388,05 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 388,05 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 388,05 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

30.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

30.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.
NESTA MEDIÇÃO..... - Unid.
TOTAL ACUMULADO..... - Unid.

30.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Bordos	115,47	0,15	2,00	34,64	
Faixa de Pedestre	4,00	3,40	1,00	13,60	
TOTAL =				48,24	m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
NESTA MEDIÇÃO..... 48,24 m²
TOTAL ACUMULADO..... 48,24 m²

30.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
NESTA MEDIÇÃO..... - m²
TOTAL ACUMULADO..... - m²

30.6 SERVIÇOS FINAIS

30.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

388,05
A = 388,05 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 388,05 m²
NESTA MEDIÇÃO..... m²
TOTAL ACUMULADO..... 388,05 m²

30.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.
NESTA MEDIÇÃO..... - Unid.
TOTAL ACUMULADO..... - Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

31 RUA ZILDA NITÃO DINIZ**31.1 SERVIÇOS PRELIMINARES**

- 31.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

888,41

A = **888,41** m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....

888,41 m²

NESTA MEDIÇÃO.....

m²

TOTAL ACUMULADO.....

888,41 m²

- 31.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada)

103,70

A = **103,70** m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....

103,70 m²

NESTA MEDIÇÃO.....

m²

TOTAL ACUMULADO.....

103,70 m²**31.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**

- 31.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada)

888,41

A = **888,41** m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....

888,41 m²

NESTA MEDIÇÃO.....

m²

TOTAL ACUMULADO.....

888,41 m²**31.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER**

- 31.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

888,41

A = **888,41** m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....

888,41 m²

NESTA MEDIÇÃO.....

m²

TOTAL ACUMULADO.....

888,41 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

31.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

888,41 0,03 26,65

A = 26,65 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 26,65 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... m³
 TOTAL ACUMULADO..... 26,65 m³

31.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 26,65 30,00 799,57

Total = 799,57 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 799,57 m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 799,57 m³xkm

31.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 26,65 81,00 2.158,84

Total = 2.158,84 m³xkm

Dedução Medições Anteriores = 1.451,00 m³xkm

Diferença Medida no BM-03 = 707,84 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 2.158,84 m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 2.158,84 m³xkm

31.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

888,41 0,03 26,65

A = 26,65 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 26,65 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... m³
 TOTAL ACUMULADO..... 26,65 m³

31.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

888,41

A = 888,41 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	888,41	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	888,41	m²

31.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

31.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

888,41

A = 888,41 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	888,41	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	888,41	m²

31.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

888,41 0,03 26,65

A = 26,65 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	26,65	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	26,65	m³

31.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 26,65 30,00 799,57

Total = 799,57 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	799,57	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	799,57	m³xkm

31.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 26,65 81,00 2.158,84

Total = 2.158,84 m³xkm
Dedução Medições Anteriores = 1.451,00 m³xkm
Diferença Medida no BM-03 = 707,84 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.158,84	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	2.158,84	m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

31.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

888,41 0,03 26,65

A = 26,65 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	26,65	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	26,65	m³

31.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

888,41

A = 888,41 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	888,41	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	888,41	m²

31.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

31.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

31.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Eixo e Bordos	145,22	0,15	3,00	65,35
Faixa de Pedestre	4,00	6,20	1,00	24,80

TOTAL = 90,15 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	90,15	m²
TOTAL ACUMULADO.....	90,15	m²

31.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

31.6 SERVIÇOS FINAIS

31.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

888,41

A = 888,41 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	888,41	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	888,41	m²

31.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

32 TRAVESSA CAPITÃO ANTÔNIO LEITE

32.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

32.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

430,03

A = 430,03 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	430,03	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	430,03	m²

32.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

129,01

A = 129,01 m²
Dedução Medições Anteriores = 58,16 m²
Diferença Medida no BM-03 = 70,85 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	129,01	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	129,01	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

32.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

32.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada)							430,03	
						A =	430,03	m²
MEDICÃO ANTERIOR.....							430,03	m²
NESTA MEDICÃO.....								m²
TOTAL ACUMULADO.....							430,03	m²

32.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

32.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

							430,03	
						A =	430,03	m²
MEDICÃO ANTERIOR.....							430,03	m²
NESTA MEDICÃO.....								m²
TOTAL ACUMULADO.....							430,03	m²

32.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

							430,03	
							0,03	
							12,90	
						A =	12,90	m³
MEDICÃO ANTERIOR.....							12,90	m³
NESTA MEDICÃO.....								m³
TOTAL ACUMULADO.....							12,90	m³

32.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder							12,90	
							30,00	
							387,03	
						Total =	387,03	m³xkm
MEDICÃO ANTERIOR.....							387,03	m³xkm
NESTA MEDICÃO.....								m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....							387,03	m³xkm

32.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder							12,90	
							81,00	
							1.044,97	
						Total =	1.044,97	m³xkm
						Dedução Medições Anteriores =	802,54	m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Diferença Medida no BM-03 = 242,43 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.044,97	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.044,97	m³xkm

32.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

430,03 0,03 12,90

A = 12,90 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	12,90	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	12,90	m³

32.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

430,03

A = 430,03 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	430,03	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	430,03	m²

32.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

32.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

430,03

A = 430,03 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	430,03	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	430,03	m²

32.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

430,03 0,03 12,90

A = 12,90 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	12,90	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	12,90	m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

32.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 12,90 30,00 387,03

Total = 387,03 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 387,03 m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 387,03 m³xkm

32.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 12,90 81,00 1.044,97

Total = 1.044,97 m³xkm
Dedução Medições Anteriores = 802,54 m³xkm

Diferença Medida no BM-03 = 242,43 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 1.044,97 m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 1.044,97 m³xkm

32.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

430,03 0,03 12,90

A = 12,90 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 12,90 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... m³
 TOTAL ACUMULADO..... 12,90 m³

32.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

430,03

A = 430,03 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 430,03 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... m²
 TOTAL ACUMULADO..... 430,03 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

32.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

32.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50 - PLACA FAIXA DE PEDESTRE

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.
NESTA MEDIÇÃO..... - Unid.
TOTAL ACUMULADO..... - Unid.

32.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Bordos	91,88	0,15	2,00	27,56	
Faixa de Pedestre	4,00	4,70	1,00	18,80	
Lombadas				7,98	
TOTAL =				54,34	m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
NESTA MEDIÇÃO..... 54,34 m²
TOTAL ACUMULADO..... 54,34 m²

32.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
NESTA MEDIÇÃO..... - m²
TOTAL ACUMULADO..... - m²

32.6 SERVIÇOS FINAIS

32.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

430,03

A = 430,03 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 430,03 m²
NESTA MEDIÇÃO..... m²
TOTAL ACUMULADO..... 430,03 m²

32.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

33 RUA MANOEL FERREIRA CAVALCANTE

33.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

33.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

506,85

A = 506,85 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	506,85	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	506,85	m²

33.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 140,10

A = 140,10 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	140,10	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	140,10	m²

33.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

33.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 506,85

A = 506,85 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	506,85	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	506,85	m²

33.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

33.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

506,85

A = 506,85 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	506,85	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	506,85	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

33.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

506,85 0,03 15,21

A = 15,21 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	15,21	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	15,21	m³

33.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 15,21 30,00 456,17

Total = 456,17 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	456,17	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	456,17	m³xkm

33.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 15,21 81,00 1.231,65

Total = 1.231,65 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.231,65	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.231,65	m³xkm

33.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

506,85 0,03 15,21

A = 15,21 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	15,21	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	15,21	m³

33.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

506,85

A = 506,85 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	506,85	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	506,85	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

33.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

33.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs	
Int.	Frac.	Int.	Frac.						
								506,85	
A =								506,85	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....								506,85	m²
NESTA MEDIÇÃO.....									m²
TOTAL ACUMULADO.....								506,85	m²

33.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
<u>Camada de Rolamento</u>							
				506,85	0,03	15,21	
					A =	15,21	m³
MEDICÇÃO ANTERIOR.....						15,21	m³
NESTA MEDICÇÃO.....							m³
TOTAL ACUMULADO.....						15,21	m³

33.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação	
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
Camada de Rolamento				15,21	30,00	456,17		
Total =						456,17	m³xkm	
MEDICÇÃO ANTERIOR.....							456,17	m³xkm
NESTA MEDICÇÃO.....								m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....							456,17	m³xkm

33.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação	
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
Camada de Rolamento				15,21	81,00	1.231,65		
Total =						1.231,65	m³xkm	
MEDICÇÃO ANTERIOR.....							1.231,65	m³xkm
NESTA MEDICÇÃO.....								m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....							1.231,65	m³xkm

33.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
<u>Camada de Rolamento</u>							
				506,85	0,03	15,21	
				A =		15,21	m³
MEDICÇÃO ANTERIOR.....						15,21	m³
NESTA MEDICÇÃO.....							m³
TOTAL ACUMULADO.....						15,21	m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

33.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

506,85

A = 506,85 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	506,85	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	506,85	m²

33.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

33.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

33.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Bordos	83,86	0,15	2,00	25,16	
Faixa de Pedestre	4,00	6,60	1,00	26,40	
TOTAL =				51,56	m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	51,56	m²
TOTAL ACUMULADO.....	51,56	m²

33.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

33.6 SERVIÇOS FINAIS

33.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

506,85

A = 506,85 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	506,85	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	506,85	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

33.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

34 RUA MARIA BARBOSA

34.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

34.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

79,66

A = 79,66 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	79,66	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	79,66	m²

34.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 14,44

A = 14,44 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	14,44	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	14,44	m²

34.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

34.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 79,66

A = 79,66 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	79,66	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	79,66	m²

34.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

34.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

79,66

A = 79,66 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	79,66	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	79,66	m²

34.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

79,66	0,03	2,39
A =		2,39 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2,39	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	2,39	m³

34.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder	2,39	30,00	71,69
Total =		71,69	m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	71,69	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	71,69	m³xkm

34.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder	2,39	81,00	193,57
Total =		193,57	m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	193,57	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	193,57	m³xkm

34.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

79,66	0,03	2,39
A =		2,39 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2,39	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	2,39	m³

34.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

79,66

A = 79,66 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	79,66	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	79,66	m²

34.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

34.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

79,66

A = 79,66 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	79,66	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	79,66	m²

34.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

79,66 0,03 2,39

A = 2,39 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2,39	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	2,39	m³

34.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 2,39 30,00 71,69

Total = 71,69 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	71,69	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	71,69	m³xkm

34.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 2,39 81,00 193,57

Total = 193,57 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	193,57	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	193,57	m³xkm

34.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

79,66 0,03 2,39

A = 2,39 m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2,39	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	2,39	m³

34.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

79,66

A = 79,66 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	79,66	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	79,66	m²

34.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

34.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

34.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Bordos	21,94	0,15	2,00	6,58
Faixa de Pedestre	4,00	3,90	1,00	15,60

TOTAL = 22,18 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	22,18	m²
TOTAL ACUMULADO.....	22,18	m²

34.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

34.6 SERVIÇOS FINAIS

34.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

79,66

A = 79,66 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	79,66	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	79,66	m²

34.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

35 RUA MARLENE

35.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

35.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

615,55

A = 615,55 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	615,55	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	615,55	m²

35.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 182,99

A = 182,99 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	182,99	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	182,99	m²

35.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

35.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 615,55

A = 615,55 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	615,55	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	615,55	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

35.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

35.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

615,55

A = 615,55 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	615,55	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	615,55	m²

35.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

615,55 0,03 18,47

A = 18,47 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	18,47	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	18,47	m³

35.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 18,47 30,00 554,00

Total = 554,00 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	554,00	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	554,00	m³xkm

35.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 18,47 81,00 1.495,79

Total = 1.495,79 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.495,79	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.495,79	m³xkm

35.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

615,55 0,03 18,47

A = 18,47 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	18,47	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	18,47	m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

35.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

615,55

A = 615,55 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	615,55	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	615,55	m²

35.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

35.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

615,55

A = 615,55 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	615,55	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	615,55	m²

35.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

615,55 0,03 18,47

A = 18,47 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	18,47	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	18,47	m³

35.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 18,47 30,00 554,00

Total = 554,00 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	554,00	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	554,00	m³xkm

35.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 18,47 81,00 1.495,79

Total = 1.495,79 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.495,79	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.495,79	m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

35.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

615,55 0,03 18,47

A = 18,47 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	18,47	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	18,47	m³

35.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

615,55

A = 615,55 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	615,55	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	615,55	m²

35.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

35.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

35.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Eixo e Bordos	101,39	0,15	3,00	45,63
Faixa de Pedestre	4,00	6,30	1,00	25,20
Lombadas				5,78

TOTAL = 76,61 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	76,61	m²
TOTAL ACUMULADO.....	76,61	m²

35.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

35.6 SERVIÇOS FINAIS

35.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

615,55

A = 615,55 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....

615,55 m²

NESTA MEDICÃO.....

m²

TOTAL ACUMULADO.....

615,55 m²

35.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDICÃO ANTERIOR.....

Unid.

NESTA MEDICÃO.....

- Unid.

TOTAL ACUMULADO.....

- Unid.

36 RUA JOÃO VIRGOLINO DA SILVA**36.1 SERVIÇOS PRELIMINARES**

36.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

722,22

A = 722,22 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....

722,22 m²

NESTA MEDICÃO.....

m²

TOTAL ACUMULADO.....

722,22 m²

36.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada)

202,50

A = 202,50 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....

202,50 m²

NESTA MEDICÃO.....

m²

TOTAL ACUMULADO.....

202,50 m²

36.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

36.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada)

722,22

A = 722,22 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	722,22	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	722,22	m²

36.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

36.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

722,22

A = 722,22 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	722,22	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	722,22	m²

36.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

722,22 0,03 21,67

A = 21,67 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	21,67	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	21,67	m³

36.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 21,67 30,00 650,00

Total = 650,00 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	650,00	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	650,00	m³xkm

36.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 21,67 81,00 1.754,99

Total = 1.754,99 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.754,99	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.754,99	m³xkm

36.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

722,22 0,03 21,67

A = 21,67 m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	21,67	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	21,67	m³

36.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

722,22

A = 722,22 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	722,22	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	722,22	m²

36.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

36.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

722,22

A = 722,22 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	722,22	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	722,22	m²

36.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

722,22 0,03 21,67

A = 21,67 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	21,67	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	21,67	m³

36.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 21,67 30,00 650,00

Total = 650,00 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	650,00	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	650,00	m³xkm

36.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 21,67 81,00 1.754,99

Total = 1.754,99 m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.754,99	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.754,99	m³xkm

36.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

722,22 0,03 21,67

A = 21,67 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	21,67	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	21,67	m³

36.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

722,22

A = 722,22 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	722,22	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	722,22	m²

36.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

36.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

36.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Bordos	146,95	0,15	2,00	44,09
Faixa de Pedestre	4,00	5,20	1,00	20,80
Lombada				5,36

TOTAL = 70,24 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	70,24	m²
TOTAL ACUMULADO.....	70,24	m²

36.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

36.6 SERVIÇOS FINAIS

36.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs	
Int.	Frac.	Int.	Frac.						
								722,22	
A =								722,22	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....								722,22	m²
NESTA MEDIÇÃO.....									m²
TOTAL ACUMULADO.....								722,22	m²

36.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

37 RUA JOSÉ MARCOS SUEL ALVES DA SILVA

37.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

37.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs	
Int.	Frac.	Int.	Frac.						
								602,10	
A =								602,10	m²
Dedução Medições Anteriores =								593,65	m²
A Medir =								8,45	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....								593,65	m²
NESTA MEDIÇÃO.....								8,45	m²
TOTAL ACUMULADO.....								602,10	m²

37.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 173,87

A = 173,87 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	173,87	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	173,87	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

37.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

37.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada)

602,10

A = 602,10 m²Dedução Medições Anteriores = 593,65 m²**A Medir = 8,45 m²**MEDIÇÃO ANTERIOR..... 593,65 m²NESTA MEDIÇÃO..... 8,45 m²TOTAL ACUMULADO..... 602,10 m²

37.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

37.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

602,10

A = 602,10 m²Dedução Medições Anteriores = 593,65 m²**A Medir = 8,45 m²**MEDIÇÃO ANTERIOR..... 593,65 m²NESTA MEDIÇÃO..... 8,45 m²TOTAL ACUMULADO..... 602,10 m²37.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

602,10 0,03 18,06

A = 18,06 m³Dedução Medições Anteriores = 17,81 m³**A Medir = 0,25 m³**MEDIÇÃO ANTERIOR..... 17,81 m³NESTA MEDIÇÃO..... 0,25 m³TOTAL ACUMULADO..... 18,06 m³37.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

18,06 30,00 541,89

Total = 541,89 m³xkmDedução Medições Anteriores = 534,29 m³xkm**A Medir = 7,60 m³xkm**MEDIÇÃO ANTERIOR..... 534,29 m³xkmNESTA MEDIÇÃO..... 7,60 m³xkmTOTAL ACUMULADO..... 541,89 m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

37.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Binder				18,06	81,00	1.463,10	
					Total =	1.463,10	m³xkm
					Dedução Medições Anteriores =	1.442,57	m³xkm
					A Medir =	20,53	m³xkm
MEDIÇÃO ANTERIOR.....						1.442,57	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....						20,53	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....						1.463,10	m³xkm

37.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Binder							
				602,10	0,03	18,06	
					A =	18,06	m³
					Dedução Medições Anteriores =	17,81	m³
					A Medir =	0,25	m³
MEDIÇÃO ANTERIOR.....						17,81	m³
NESTA MEDIÇÃO.....						0,25	m³
TOTAL ACUMULADO.....						18,06	m³

37.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
						602,10	
					A =	602,10	m²
					Dedução Medições Anteriores =	593,65	m²
					A Medir =	8,45	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....						593,65	m²
NESTA MEDIÇÃO.....						8,45	m²
TOTAL ACUMULADO.....						602,10	m²

37.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

37.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
							602,10	
						A =	602,10	m²
						Dedução Medições Anteriores =	593,65	m²
						A Medir =	8,45	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....							593,65	m²
NESTA MEDIÇÃO.....							8,45	m²
TOTAL ACUMULADO.....							602,10	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO**37.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020**

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

602,10 0,03 18,06

A = 18,06 m³
 Dedução Medições Anteriores = 17,81 m³
A Medir = 0,25 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 17,81 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... 0,25 m³
 TOTAL ACUMULADO..... 18,06 m³

37.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 18,06 30,00 541,89

Total = 541,89 m³xkm
 Dedução Medições Anteriores = 534,29 m³xkm
A Medir = 7,60 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 534,29 m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 7,60 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 541,89 m³xkm

37.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 18,06 81,00 1.463,10

Total = 1.463,10 m³xkm
 Dedução Medições Anteriores = 1.442,57 m³xkm
A Medir = 20,53 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 1.442,57 m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 20,53 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 1.463,10 m³xkm

37.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

602,10 0,03 18,06

A = 18,06 m³
 Dedução Medições Anteriores = 17,81 m³
A Medir = 0,25 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 17,81 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... 0,25 m³
 TOTAL ACUMULADO..... 18,06 m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

37.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
						602,10	
					A =	602,10	m²
					Dedução Medições Anteriores =	593,65	m²
					A Medir =	8,45	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....							593,65 m²
NESTA MEDIÇÃO.....							8,45 m²
TOTAL ACUMULADO.....							602,10 m²

37.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

37.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	- Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	- Unid.

37.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
Bordos				108,84	0,15	2,00	32,65	
Faixa de Pedestre				4,00	5,60	1,00	22,40	
Lombadas							13,40	
TOTAL =							68,45	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....							m²	
NESTA MEDIÇÃO.....							68,45	m²
TOTAL ACUMULADO.....							68,45	m²

37.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
						Área =	-	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....								m²
NESTA MEDIÇÃO.....							-	m²
TOTAL ACUMULADO.....							-	m²

37.6 SERVIÇOS FINAIS

37.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
							602,10	
					A =	602,10	m²	
					Dedução Medições Anteriores =	593,65	m²	

MEMÓRIA DE CÁLCULO

	A Medir =	8,45	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....		593,65	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		8,45	m²
TOTAL ACUMULADO.....		602,10	m²

37.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

38 RUA MARIA IVONETE

38.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

38.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.063,79

A =	1.063,79	m²
Dedução Medições Anteriores =	1.052,06	m²

A Medir = 11,73 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.052,06	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	11,73	m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.063,79	m²

38.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 306,46

A = 306,46 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	306,46	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	306,46	m²

38.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

38.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 1.063,79

A =	1.063,79	m²
Dedução Medições Anteriores =	1.052,06	m²

A Medir = 11,73 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.052,06	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	11,73	m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.063,79	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

38.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

38.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.063,79

A = 1.063,79 m²Dedução Medições Anteriores = 1.052,06 m²**A Medir = 11,73 m²**MEDIÇÃO ANTERIOR..... 1.052,06 m²NESTA MEDIÇÃO..... 11,73 m²TOTAL ACUMULADO..... 1.063,79 m²38.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

1.063,79 0,03 31,91

A = 31,91 m³Dedução Medições Anteriores = 31,56 m³**A Medir = 0,35 m³**MEDIÇÃO ANTERIOR..... 31,56 m³NESTA MEDIÇÃO..... 0,35 m³TOTAL ACUMULADO..... 31,91 m³38.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 31,91 30,00 957,41

Total = 957,41 m³xkmDedução Medições Anteriores = 946,85 m³xkm**A Medir = 10,56 m³xkm**MEDIÇÃO ANTERIOR..... 946,85 m³xkmNESTA MEDIÇÃO..... 10,56 m³xkmTOTAL ACUMULADO..... 957,41 m³xkm38.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 31,91 81,00 2.585,01

Total = 2.585,01 m³xkmDedução Medições Anteriores = 2.556,51 m³xkm**A Medir = 28,50 m³xkm**MEDIÇÃO ANTERIOR..... 2.556,51 m³xkmNESTA MEDIÇÃO..... 28,50 m³xkmTOTAL ACUMULADO..... 2.585,01 m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

38.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

1.063,79 0,03 31,91

A = 31,91 m³

Dedução Medições Anteriores = 31,56 m³

A Medir = 0,35 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 31,56 m³

NESTA MEDIÇÃO..... 0,35 m³

TOTAL ACUMULADO..... 31,91 m³

38.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

1.063,79

A = 1.063,79 m²

Dedução Medições Anteriores = 1.052,06 m²

A Medir = 11,73 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 1.052,06 m²

NESTA MEDIÇÃO..... 11,73 m²

TOTAL ACUMULADO..... 1.063,79 m²

38.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

38.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.063,79

A = 1.063,79 m²

Dedução Medições Anteriores = 1.052,06 m²

A Medir = 11,73 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 1.052,06 m²

NESTA MEDIÇÃO..... 11,73 m²

TOTAL ACUMULADO..... 1.063,79 m²

38.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

1.063,79 0,03 31,91

A = 31,91 m³

Dedução Medições Anteriores = 31,56 m³

A Medir = 0,35 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 31,56 m³

NESTA MEDIÇÃO..... 0,35 m³

TOTAL ACUMULADO..... 31,91 m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

38.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

31,91

30,00

957,41

Total =

957,41

m³xkm

Dedução Medições Anteriores =

946,85

m³xkm

A Medir =**10,56****m³xkm**

MEDIÇÃO ANTERIOR.....

946,85

m³xkm

NESTA MEDIÇÃO.....

10,56

m³xkm

TOTAL ACUMULADO.....

957,41

m³xkm

38.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

31,91

81,00

2.585,01

Total =

2.585,01

m³xkm

Dedução Medições Anteriores =

2.556,51

m³xkm

A Medir =**28,50****m³xkm**

MEDIÇÃO ANTERIOR.....

2.556,51

m³xkm

NESTA MEDIÇÃO.....

28,50

m³xkm

TOTAL ACUMULADO.....

2.585,01

m³xkm

38.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

1.063,79

0,03

31,91

A =

31,91

m³

Dedução Medições Anteriores =

31,56

m³

A Medir =**0,35****m³**

MEDIÇÃO ANTERIOR.....

31,56

m³

NESTA MEDIÇÃO.....

0,35

m³

TOTAL ACUMULADO.....

31,91

m³

38.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

1.063,79

A =

1.063,79

m²

Dedução Medições Anteriores =

1.052,06

m²

A Medir =**11,73****m²**

MEDIÇÃO ANTERIOR.....

1.052,06

m²

NESTA MEDIÇÃO.....

11,73

m²

TOTAL ACUMULADO.....

1.063,79

m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

38.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

38.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDICÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDICÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

38.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Bordos	226,81	0,15	2,00	68,04	
Faixa de Pedestre	4,00	4,70	1,00	18,80	
Lombadas				14,23	
TOTAL =				101,08	m²

MEDICÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDICÃO.....	101,08	m²
TOTAL ACUMULADO.....	101,08	m²

38.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDICÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDICÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

38.6 SERVIÇOS FINAIS

38.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.063,79

A =	1.063,79	m²
Dedução Medições Anteriores =	1.052,06	m²

A Medir = 11,73 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....	1.052,06	m²
NESTA MEDICÃO.....	11,73	m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.063,79	m²

38.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.
Página 262

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

39

TRAVESSA MARIA IVONETE

39.1

SERVIÇOS PRELIMINARES

39.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.084,87

A = 1.084,87 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.084,87	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.084,87	m²

39.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 319,72

A = 319,72 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	319,72	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	319,72	m²

39.2

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

39.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 1.084,87

A = 1.084,87 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.084,87	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.084,87	m²

39.3

PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

39.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.084,87

A = 1.084,87 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.084,87	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.084,87	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

39.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

1.084,87 0,03 32,55

A = 32,55 m³

MEDICÃO ANTERIOR.....	32,55	m³
NESTA MEDICÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	32,55	m³

39.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 32,55 30,00 976,38

Total = 976,38 m³xkm

MEDICÃO ANTERIOR.....	976,38	m³xkm
NESTA MEDICÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	976,38	m³xkm

39.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 32,55 81,00 2.636,23

Total = 2.636,23 m³xkm

MEDICÃO ANTERIOR.....	2.636,23	m³xkm
NESTA MEDICÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	2.636,23	m³xkm

39.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

1.084,87 0,03 32,55

A = 32,55 m³

MEDICÃO ANTERIOR.....	32,55	m³
NESTA MEDICÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	32,55	m³

39.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

1.084,87

A = 1.084,87 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....	1.084,87	m²
NESTA MEDICÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.084,87	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

39.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

39.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.084,87

A = 1.084,87 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.084,87	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.084,87	m²

39.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

1.084,87 0,03 32,55

A = 32,55 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	32,55	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	32,55	m³

39.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 32,55 30,00 976,38

Total = 976,38 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	976,38	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	976,38	m³xkm

39.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 32,55 81,00 2.636,23

Total = 2.636,23 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.636,23	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	2.636,23	m³xkm

39.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

1.084,87 0,03 32,55

A = 32,55 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	32,55	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	32,55	m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

39.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

1.084,87

A = 1.084,87 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.084,87	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.084,87	m²

39.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

39.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

39.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Bordos	289,56	0,15	2,00	86,87	
Faixa de Pedestre	4,00	3,80	1,00	15,20	
Lombadas				17,29	
TOTAL =				119,36	m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	119,36	m²
TOTAL ACUMULADO.....	119,36	m²

39.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

39.6 SERVIÇOS FINAIS

39.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

1.084,87

A = 1.084,87 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.084,87	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	1.084,87	m²

39.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

40 RUA ILDENATO RAMALHO LEITE

40.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

40.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

974,44

A = 974,44 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	974,44	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	974,44	m²

40.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

279,18

A = 279,18 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	279,18	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	279,18	m²

40.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

40.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 974,44

A = 974,44 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	974,44	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	974,44	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

40.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

40.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs	
Int.	Frac.	Int.	Frac.						
								974,44	
A =								974,44	m²
MEDICÇÃO ANTERIOR.....								974,44	m²
NESTA MEDICÇÃO.....									m²
TOTAL ACUMULADO.....								974,44	m²

40.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs	
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
<u>Camada de Binder</u>								
				974,44	0,03	29,23		
A =						29,23	m³	
MEDICÇÃO ANTERIOR.....							29,23	m³
NESTA MEDICÇÃO.....								m³
TOTAL ACUMULADO.....							29,23	m³

40.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Binder				29,23	30,00	877,00	
Total =						877,00	m³xkm
MEDICÇÃO ANTERIOR.....						877,00	m³xkm
NESTA MEDICÇÃO.....							m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....						877,00	m³xkm

40.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Binder				29,23	81,00	2.367,89	
Total =						2.367,89	m³xkm
MEDICÇÃO ANTERIOR.....						2.367,89	m³xkm
NESTA MEDICÇÃO.....							m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....						2.367,89	m³xkm

40.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs	
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
<u>Camada de Binder</u>								
				974,44	0,03	29,23		
A =						29,23	m³	
MEDICÇÃO ANTERIOR.....							29,23	m³
NESTA MEDICÇÃO.....								m³
TOTAL ACUMULADO.....							29,23	m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

40.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

974,44

A = 974,44 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	974,44	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	974,44	m²

40.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

40.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

974,44

A = 974,44 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	974,44	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	974,44	m²

40.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

974,44 0,03 29,23

A = 29,23 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	29,23	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	29,23	m³

40.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 29,23 30,00 877,00

Total = 877,00 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	877,00	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	877,00	m³xkm

40.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 29,23 81,00 2.367,89

Total = 2.367,89 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	2.367,89	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	2.367,89	m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

40.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

974,44 0,03 29,23

A = 29,23 m³

MEDICÃO ANTERIOR.....	29,23	m³
NESTA MEDICÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	29,23	m³

40.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

974,44

A = 974,44 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....	974,44	m²
NESTA MEDICÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	974,44	m²

40.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDICÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDICÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

40.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Bordos	223,08	0,15	2,00	66,92
Faixa de Pedestre	4,00	4,50	1,00	18,00
Lombadas				13,65

TOTAL = 98,57 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDICÃO.....	98,57	m²
TOTAL ACUMULADO.....	98,57	m²

40.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDICÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDICÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

40.6 SERVIÇOS FINAIS

40.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

974,44

A = 974,44 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	974,44	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	974,44	m²

40.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

41 RUA SÃO JOSÉ

41.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

41.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

293,28

A = 293,28 m²
Dedução Medições Anteriores = 291,25 m²
A Medir = 2,03 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	291,25	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	2,03	m²
TOTAL ACUMULADO.....	293,28	m²

41.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 81,90

A = 81,90 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	81,90	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	81,90	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

41.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

41.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada)

293,28

A = 293,28 m²Dedução Medições Anteriores = 291,25 m²A Medir = 2,03 m²MEDIÇÃO ANTERIOR..... 291,25 m²NESTA MEDIÇÃO..... 2,03 m²TOTAL ACUMULADO..... 293,28 m²

41.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

41.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

293,28

A = 293,28 m²Dedução Medições Anteriores = 291,25 m²A Medir = 2,03 m²MEDIÇÃO ANTERIOR..... 291,25 m²NESTA MEDIÇÃO..... 2,03 m²TOTAL ACUMULADO..... 293,28 m²41.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

293,28 0,03 8,80

A = 8,80 m³Dedução Medições Anteriores = 8,74 m³A Medir = 0,06 m³MEDIÇÃO ANTERIOR..... 8,74 m³NESTA MEDIÇÃO..... 0,06 m³TOTAL ACUMULADO..... 8,80 m³41.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

8,80 30,00 263,95

Total = 263,95 m³xkmDedução Medições Anteriores = 262,13 m³xkmA Medir = 1,82 m³xkmMEDIÇÃO ANTERIOR..... 262,13 m³xkmNESTA MEDIÇÃO..... 1,82 m³xkmTOTAL ACUMULADO..... 263,95 m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

41.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Binder				8,80	81,00	712,67	
				Total =		712,67	m³xkm
				Dedução Medições Anteriores =		707,74	m³xkm
				A Medir =		4,93	m³xkm
MEDIÇÃO ANTERIOR.....						707,74	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....						4,93	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....						712,67	m³xkm

41.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Binder				293,28	0,03	8,80	
				A =		8,80	m³
				Dedução Medições Anteriores =		8,74	m³
				A Medir =		0,06	m³
MEDIÇÃO ANTERIOR.....						8,74	m³
NESTA MEDIÇÃO.....						0,06	m³
TOTAL ACUMULADO.....						8,80	m³

41.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
						293,28	
A =						293,28	m²
Dedução Medições Anteriores =						291,25	m²
A Medir =						2,03	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....							291,25
NESTA MEDIÇÃO.....							2,03
TOTAL ACUMULADO.....							293,28

41.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

41.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs	
Int.	Frac.	Int.	Frac.						
								293,28	
A =								293,28	m²
Dedução Medições Anteriores =								291,25	m²
A Medir =								2,03	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....								291,25	m²
NESTA MEDIÇÃO.....								2,03	m²
TOTAL ACUMULADO.....								293,28	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

41.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

293,28 0,03 8,80

A = 8,80 m³
 Dedução Medições Anteriores = 8,74 m³

A Medir = 0,06 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 8,74 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... 0,06 m³
 TOTAL ACUMULADO..... 8,80 m³

41.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 8,80 30,00 263,95

Total = 263,95 m³xkm
 Dedução Medições Anteriores = 262,13 m³xkm

A Medir = 1,82 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 262,13 m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 1,82 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 263,95 m³xkm

41.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 8,80 81,00 712,67

Total = 712,67 m³xkm
 Dedução Medições Anteriores = 707,74 m³xkm

A Medir = 4,93 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 707,74 m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 4,93 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 712,67 m³xkm

41.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

293,28 0,03 8,80

A = 8,80 m³
 Dedução Medições Anteriores = 8,74 m³

A Medir = 0,06 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 8,74 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... 0,06 m³
 TOTAL ACUMULADO..... 8,80 m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

41.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

293,28

A = 293,28 m²
 Dedução Medições Anteriores = 291,25 m²

A Medir = 2,03 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 291,25 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 2,03 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 293,28 m²

41.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

41.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.
 NESTA MEDIÇÃO..... - Unid.
 TOTAL ACUMULADO..... - Unid.

41.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Eixo e Bordos 39,26 0,15 3,00 17,67
 Faixa de Pedestre 4,00 7,60 1,00 30,40

TOTAL = 48,07 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 48,07 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 48,07 m²

41.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
 NESTA MEDIÇÃO..... - m²
 TOTAL ACUMULADO..... - m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

41.6 SERVIÇOS FINAIS

41.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs	
Int.	Frac.	Int.	Frac.						
								293,28	
A =								293,28	m²
Dedução Medições Anteriores =								291,25	m²
A Medir =								2,03	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....								291,25	m²
NESTA MEDIÇÃO.....								2,03	m²
TOTAL ACUMULADO.....								293,28	m²

41.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	- Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	- Unid.

42 TRAVESSA JOÃO RAIMUNDO DE SOUSA

42.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

42.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs	
Int.	Frac.	Int.	Frac.						
								59,68	
A =								59,68	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....								59,68	m²
NESTA MEDIÇÃO.....									m²
TOTAL ACUMULADO.....								59,68	m²

42.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada)

A = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	- m²
TOTAL ACUMULADO.....	- m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

42.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

42.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada)	59,68		
	A =	59,68	m²
MEDICÃO ANTERIOR.....	59,68		m²
NESTA MEDICÃO.....			m²
TOTAL ACUMULADO.....	59,68		m²

42.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

42.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

	59,68		
	A =	59,68	m²
MEDICÃO ANTERIOR.....	59,68		m²
NESTA MEDICÃO.....			m²
TOTAL ACUMULADO.....	59,68		m²

42.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

	59,68	0,03	1,79				
	A =	1,79	m³				
MEDICÃO ANTERIOR.....	1,79		m³				
NESTA MEDICÃO.....			m³				
TOTAL ACUMULADO.....	1,79		m³				

42.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder	1,79	30,00	53,71				
	Total =	53,71	m³xkm				
MEDICÃO ANTERIOR.....	53,71		m³xkm				
NESTA MEDICÃO.....			m³xkm				
TOTAL ACUMULADO.....	53,71		m³xkm				

42.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder	1,79	81,00	145,02				
	Total =	145,02	m³xkm				
MEDICÃO ANTERIOR.....	145,02		m³xkm				
NESTA MEDICÃO.....			m³xkm				
TOTAL ACUMULADO.....	145,02		m³xkm				

MEMÓRIA DE CÁLCULO

42.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

59,680,031,79

A =1,79m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1,79	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	1,79	m³

42.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

59,68

A =59,68m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	59,68	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	59,68	m²

42.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

42.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

59,68

A =59,68m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	59,68	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	59,68	m²

42.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

59,680,031,79

A =1,79m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1,79	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	1,79	m³

42.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento1,7930,0053,71

Total =53,71m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	53,71	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	53,71	m³xkm

42.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Rolamento				1,79	81,00	145,02	
				Total = 145,02 m³xkm			

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	145,02	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	145,02	m³xkm

42.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Rolamento				59,68	0,03	1,79	
				A = 1,79 m³			

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1,79	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	1,79	m³

42.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
						59,68	
				A = 59,68 m²			

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	59,68	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	59,68	m²

42.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

42.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

42.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
Bordos				19,82	0,15	2,00	5,95	
Faixa de Pedestre				4,00	3,10	1,00	12,40	
				TOTAL = 18,35 m²				

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	18,35	m²
TOTAL ACUMULADO.....	18,35	m²

42.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

42.6 SERVIÇOS FINAIS

42.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

59,68

A = 59,68 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	59,68	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	59,68	m²

42.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

43 RUA JOÃO RAIMUNDO

43.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

43.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

314,06

A = 314,06 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	314,06	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	314,06	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

43.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 82,29

A = 82,29 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....	82,29	m²
NESTA MEDICÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	82,29	m²

43.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

43.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 314,06

A = 314,06 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....	314,06	m²
NESTA MEDICÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	314,06	m²

43.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

43.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

314,06

A = 314,06 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....	314,06	m²
NESTA MEDICÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	314,06	m²

43.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

314,06 0,03 9,42

A = 9,42 m³

MEDICÃO ANTERIOR.....	9,42	m³
NESTA MEDICÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	9,42	m³

43.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 9,42 30,00 282,65

Total = 282,65 m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	282,65	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	282,65	m³xkm

43.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder	9,42	81,00	763,17	
		Total =	763,17	m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	763,17	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	763,17	m³xkm

43.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

314,06	0,03	9,42	
		A =	9,42 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	9,42	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	9,42	m³

43.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

314,06	
A =	314,06 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	314,06	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	314,06	m²

43.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

43.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

314,06	
A =	314,06 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	314,06	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	314,06	m²

43.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

314,06	0,03	9,42	
		A =	9,42 m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	9,42	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	9,42	m³

43.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Rolamento				9,42	30,00	282,65	
				Total = 282,65 m³xkm			

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	282,65	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	282,65	m³xkm

43.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Rolamento				9,42	81,00	763,17	
				Total = 763,17 m³xkm			

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	763,17	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	763,17	m³xkm

43.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

314,06	0,03	9,42
A = 9,42 m³		

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	9,42	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	9,42	m³

43.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
						314,06	
				A = 314,06 m²			

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	314,06	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	314,06	m²

43.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

43.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

43.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
Bordos				59,92	0,15	2,00	17,98	
Faixa de Pedestre				4,00	5,30	1,00	21,20	
TOTAL =							39,18	m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	39,18	m²
TOTAL ACUMULADO.....	39,18	m²

43.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

43.6 SERVIÇOS FINAIS

43.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
314,06								
A =							314,06	m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		314,06	m²
NESTA MEDIÇÃO.....			m²
TOTAL ACUMULADO.....		314,06	m²

43.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

44 RUA RAIMUNDO NONATO**44.1 SERVIÇOS PRELIMINARES**

44.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

688,85

A = **688,85** m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	688,85	m ²
NESTA MEDIÇÃO.....		m ²
TOTAL ACUMULADO.....	688,85	m ²

44.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

207,59

A = **207,59** m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	207,59	m ²
NESTA MEDIÇÃO.....		m ²
TOTAL ACUMULADO.....	207,59	m ²

44.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

44.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 688,85

A = **688,85** m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	688,85	m ²
NESTA MEDIÇÃO.....		m ²
TOTAL ACUMULADO.....	688,85	m ²

44.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

44.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

688,85

A = **688,85** m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	688,85	m ²
NESTA MEDIÇÃO.....		m ²
TOTAL ACUMULADO.....	688,85	m ²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

44.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

688,85 0,03 20,67

A = 20,67 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	20,67	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	20,67	m³

44.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 20,67 30,00 620,10

Total = 620,10 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	620,10	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	620,10	m³xkm

44.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 20,67 81,00 1.674,27

Total = 1.674,27 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.674,27	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.674,27	m³xkm

44.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

688,85 0,03 20,67

A = 20,67 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	20,67	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	20,67	m³

44.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

688,85

A = 688,85 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	688,85	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	688,85	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

44.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

44.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

688,85

A = 688,85 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	688,85	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	688,85	m²

44.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

688,85 0,03 20,67

A = 20,67 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	20,67	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	20,67	m³

44.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 20,67 30,00 620,10

Total = 620,10 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	620,10	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	620,10	m³xkm

44.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 20,67 81,00 1.674,27

Total = 1.674,27 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.674,27	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.674,27	m³xkm

44.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

688,85 0,03 20,67

A = 20,67 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	20,67	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	20,67	m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

44.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

688,85

A = 688,85 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....	688,85	m²
NESTA MEDICÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	688,85	m²

44.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

44.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDICÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDICÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

44.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Bordos	179,02	0,15	2,00	53,71	
Faixa de Pedestre	4,00	4,60	1,00	18,40	
Lombadas				12,44	
TOTAL =				84,54	m²

MEDICÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDICÃO.....	84,54	m²
TOTAL ACUMULADO.....	84,54	m²

44.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDICÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDICÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

44.6 SERVIÇOS FINAIS

44.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

688,85

A = 688,85 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	688,85	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	688,85	m²

44.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

45 TRAVESSA RAIMUNDO NONATO

45.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

45.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

300,54

A = 300,54 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	300,54	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	300,54	m²

45.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 91,08

A = 91,08 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	91,08	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	91,08	m²

45.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

45.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 300,54

A = 300,54 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	300,54	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	300,54	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

45.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

45.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

300,54

A = 300,54 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	300,54	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	300,54	m²

45.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

300,54 0,03 9,02

A = 9,02 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	9,02	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	9,02	m³

45.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 9,02 30,00 270,60

Total = 270,60 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	270,60	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	270,60	m³xkm

45.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 9,02 81,00 730,62

Total = 730,62 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	730,62	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	730,62	m³xkm

45.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

300,54 0,03 9,02

A = 9,02 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	9,02	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	9,02	m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

45.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

300,54

A = 300,54 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	300,54	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	300,54	m²

45.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

45.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

300,54

A = 300,54 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	300,54	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	300,54	m²

45.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

300,54 0,03 9,02

A = 9,02 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	9,02	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	9,02	m³

45.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 9,02 30,00 270,60

Total = 270,60 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	270,60	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	270,60	m³xkm

45.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 9,02 81,00 730,62

Total = 730,62 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	730,62	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	730,62	m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

45.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

300,54 0,03 9,02

A = 9,02 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	9,02	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	9,02	m³

45.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

300,54

A = 300,54 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	300,54	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	300,54	m²

45.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

45.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

45.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Bordos	55,26	0,15	2,00	16,58
Faixa de Pedestre	4,00	6,30	1,00	25,20

TOTAL = 41,78 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	41,78	m²
TOTAL ACUMULADO.....	41,78	m²

45.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

45.6 SERVIÇOS FINAIS

45.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

300,54

A = 300,54 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....
 NESTA MEDIÇÃO.....
 TOTAL ACUMULADO.....

300,54 m²
 m²
 300,54 m²

45.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....
 NESTA MEDIÇÃO.....
 TOTAL ACUMULADO.....

Unid.
 Unid.
 Unid.

46 RUA PADRE DANIEL

46.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

46.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

729,65

A = 729,65 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....
 NESTA MEDIÇÃO.....
 TOTAL ACUMULADO.....

729,65 m²
 m²
 729,65 m²

46.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada)

228,92

A = 228,92 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....
 NESTA MEDIÇÃO.....
 TOTAL ACUMULADO.....

228,92 m²
 m²
 228,92 m²

46.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

46.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada)

729,65

A = 729,65 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	729,65	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	729,65	m²

46.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

46.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

729,65

A = 729,65 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	729,65	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	729,65	m²

46.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

729,65 0,03 21,89

A = 21,89 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	21,89	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	21,89	m³

46.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 21,89 30,00 656,70

Total = 656,70 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	656,70	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	656,70	m³xkm

46.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 21,89 81,00 1.773,09

Total = 1.773,09 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.773,09	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.773,09	m³xkm

46.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

729,65 0,03 21,89

A = 21,89 m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDICÃO ANTERIOR.....	21,89	m³
NESTA MEDICÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	21,89	m³

46.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

729,65

A = 729,65 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....	729,65	m²
NESTA MEDICÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	729,65	m²

46.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

46.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

729,65

A = 729,65 m²

MEDICÃO ANTERIOR.....	729,65	m²
NESTA MEDICÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	729,65	m²

46.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

729,65 0,03 21,89

A = 21,89 m³

MEDICÃO ANTERIOR.....	21,89	m³
NESTA MEDICÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	21,89	m³

46.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 21,89 30,00 656,70

Total = 656,70 m³xkm

MEDICÃO ANTERIOR.....	656,70	m³xkm
NESTA MEDICÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	656,70	m³xkm

46.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 21,89 81,00 1.773,09

Total = 1.773,09 m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.773,09	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.773,09	m³xkm

46.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

729,65 0,03 21,89

A = 21,89 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	21,89	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	21,89	m³

46.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

729,65

A = 729,65 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	729,65	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	729,65	m²

46.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

46.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

46.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Bordos	213,64	0,15	2,00	64,09
Faixa de Pedestre	4,00	4,70	1,00	18,80
Lombadas				3,67

TOTAL = 86,56 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	86,56	m²
TOTAL ACUMULADO.....	86,56	m²

46.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

46.6 SERVIÇOS FINAIS

46.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

729,65

A = 729,65 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	729,65	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	729,65	m²

46.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

47 RUA ANTÔNIO ANDRÉ DE SOUSA

47.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

47.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

248,11

A = 248,11 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	248,11	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	248,11	m²

47.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 87,58

A = 87,58 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	87,58	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	87,58	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

47.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

47.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada)	248,11		
	A =	248,11	m²
MEDICÃO ANTERIOR.....	248,11		m²
NESTA MEDICÃO.....			m²
TOTAL ACUMULADO.....	248,11		m²

47.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

47.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

	248,11		
	A =	248,11	m²
MEDICÃO ANTERIOR.....	248,11		m²
NESTA MEDICÃO.....			m²
TOTAL ACUMULADO.....	248,11		m²

47.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

	248,11	0,03	7,44		
	A =	7,44	m³		
MEDICÃO ANTERIOR.....	7,44		m³		
NESTA MEDICÃO.....			m³		
TOTAL ACUMULADO.....	7,44		m³		

47.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder	7,44	30,00	223,20		
	Total =	223,20	m³xkm		
MEDICÃO ANTERIOR.....	223,20		m³xkm		
NESTA MEDICÃO.....			m³xkm		
TOTAL ACUMULADO.....	223,20		m³xkm		

47.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder	7,44	81,00	602,64		
	Total =	602,64	m³xkm		
MEDICÃO ANTERIOR.....	602,64		m³xkm		
NESTA MEDICÃO.....			m³xkm		
TOTAL ACUMULADO.....	602,64		m³xkm		

MEMÓRIA DE CÁLCULO

47.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

248,11 0,03 7,44

A = 7,44 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	7,44	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	7,44	m³

47.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

248,11

A = 248,11 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	248,11	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	248,11	m²

47.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

47.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

248,11

A = 248,11 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	248,11	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	248,11	m²

47.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

248,11 0,03 7,44

A = 7,44 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	7,44	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	7,44	m³

47.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 7,44 30,00 223,20

Total = 223,20 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	223,20	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	223,20	m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

47.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento	7,44	81,00	602,64				
				Total =	602,64	m³xkm	

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	602,64	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	602,64	m³xkm

47.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

248,11	0,03	7,44	
		A =	7,44 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	7,44	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	7,44	m³

47.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

248,11	
A =	248,11 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	248,11	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	248,11	m²

47.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

47.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

47.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Bordos	83,41	0,15	2,00	25,02			
Faixa de Pedestre	4,00	3,70	1,00	14,80			
Lombadas				4,02			
				TOTAL =	43,84	m²	

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	43,84	m²
TOTAL ACUMULADO.....	43,84	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

47.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	- m²
TOTAL ACUMULADO.....	- m²

47.6 SERVIÇOS FINAIS

47.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

248,11

A = 248,11 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	248,11 m²
NESTA MEDIÇÃO.....	m²
TOTAL ACUMULADO.....	248,11 m²

47.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	- Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	- Unid.

48 RUA CAMILO FAUSTINO

48.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

48.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

781,87

A = 781,87 m²
Dedução Medições Anteriores = 765,03 m²

A Medir = 16,84 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	765,03 m²
NESTA MEDIÇÃO.....	16,84 m²
TOTAL ACUMULADO.....	781,87 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

48.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 192,93

A = 192,93 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	192,93	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	192,93	m²

48.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

48.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 781,87

A = 781,87 m²
Dedução Medições Anteriores = 765,03 m²
A Medir = 16,84 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	765,03	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	16,84	m²
TOTAL ACUMULADO.....	781,87	m²

48.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

48.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

781,87

A = 781,87 m²
Dedução Medições Anteriores = 765,03 m²
A Medir = 16,84 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	765,03	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	16,84	m²
TOTAL ACUMULADO.....	781,87	m²

48.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

781,87 0,03 23,46

A = 23,46 m³
Dedução Medições Anteriores = 22,95 m³
A Medir = 0,51 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	22,95	m³
NESTA MEDIÇÃO.....	0,51	m³
TOTAL ACUMULADO.....	23,46	m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

48.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Binder				23,46	30,00	703,80	
					Total =	703,80	m³xkm
					Dedução Medições Anteriores =	688,53	m³xkm
					A Medir =	15,27	m³xkm
MEDIÇÃO ANTERIOR.....						688,53	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....						15,27	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....						703,80	m³xkm

48.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Binder				23,46	81,00	1.900,26	
					Total =	1.900,26	m³xkm
					Dedução Medições Anteriores =	1.859,02	m³xkm
					A Medir =	41,24	m³xkm
MEDIÇÃO ANTERIOR.....						1.859,02	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....						41,24	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....						1.900,26	m³xkm

48.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Binder							
				781,87	0,03	23,46	
					A =	23,46	m³
					Dedução Medições Anteriores =	22,95	m³
					A Medir =	0,51	m³
MEDIÇÃO ANTERIOR.....						22,95	m³
NESTA MEDIÇÃO.....						0,51	m³
TOTAL ACUMULADO.....						23,46	m³

48.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
						781,87	
					A =	781,87	m²
					Dedução Medições Anteriores =	765,03	m²
					A Medir =	16,84	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....						765,03	m²
NESTA MEDIÇÃO.....						16,84	m²
TOTAL ACUMULADO.....						781,87	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

48.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

48.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs	
Int.	Frac.	Int.	Frac.						
								781,87	
A =								781,87	m²
Dedução Medições Anteriores =								765,03	m²
A Medir =								16,84	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....								765,03	m²
NESTA MEDIÇÃO.....								16,84	m²
TOTAL ACUMULADO.....								781,87	m²

48.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
				781,87	0,03	23,46	
A =						23,46	m³
Dedução Medições Anteriores =						22,95	m³
A Medir =						0,51	m³
MEDIÇÃO ANTERIOR.....						22,95	m³
NESTA MEDIÇÃO.....						0,51	m³
TOTAL ACUMULADO.....						23,46	m³

48.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Rolamento				23,46	30,00	703,80	
Total =						703,80	m³xkm
Dedução Medições Anteriores =						688,53	m³xkm
A Medir =						15,27	m³xkm
MEDIÇÃO ANTERIOR.....						688,53	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....						15,27	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....						703,80	m³xkm

48.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Rolamento				23,46	81,00	1.900,26	
Total =						1.900,26	m³xkm
Dedução Medições Anteriores =						1.859,02	m³xkm
A Medir =						41,24	m³xkm
MEDIÇÃO ANTERIOR.....						1.859,02	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....						41,24	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....						1.900,26	m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

48.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

781,87	0,03	23,46	
	A =	23,46	m³
Dedução Medições Anteriores =		22,95	m³
A Medir =		0,51	m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	22,95	m³
NESTA MEDIÇÃO.....	0,51	m³
TOTAL ACUMULADO.....	23,46	m³

48.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

781,87	
A =	781,87 m²
Dedução Medições Anteriores =	765,03 m²
A Medir =	16,84 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	765,03	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	16,84	m²
TOTAL ACUMULADO.....	781,87	m²

48.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

48.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	- Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	- Unid.

48.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Bordos	147,86	0,15	2,00	44,36	
Faixa de Pedestre	4,00	5,30	1,00	21,20	
Lombadas				10,48	
TOTAL =	76,03	m²			
MEDIÇÃO ANTERIOR.....				m²	
NESTA MEDIÇÃO.....	76,03	m²			
TOTAL ACUMULADO.....	76,03	m²			

MEMÓRIA DE CÁLCULO

48.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	- m²
TOTAL ACUMULADO.....	- m²

48.6 SERVIÇOS FINAIS

48.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

781,87

A = 781,87 m²
Dedução Medições Anteriores = 765,03 m²

A Medir = 16,84 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	765,03	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	16,84	m²
TOTAL ACUMULADO.....	781,87	m²

48.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	- Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	- Unid.

49 RUA MARIA FARIAS DE ASSIS

49.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

49.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

323,27

A = 323,27 m²
Dedução Medições Anteriores = 316,35 m²

A Medir = 6,92 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	316,35	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	6,92	m²
TOTAL ACUMULADO.....	323,27	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

49.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 88,17

A = 88,17 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	88,17	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	88,17	m²

49.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

49.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 323,27

A = 323,27 m²
Dedução Medições Anteriores = 316,35 m²
A Medir = 6,92 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	316,35	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	6,92	m²
TOTAL ACUMULADO.....	323,27	m²

49.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

49.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

323,27

A = 323,27 m²
Dedução Medições Anteriores = 316,35 m²
A Medir = 6,92 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	316,35	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	6,92	m²
TOTAL ACUMULADO.....	323,27	m²

49.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

323,27 0,03 9,70
A = 9,70 m³
Dedução Medições Anteriores = 9,49 m³
A Medir = 0,21 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	9,49	m³
NESTA MEDIÇÃO.....	0,21	m³
TOTAL ACUMULADO.....	9,70	m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

49.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

9,70 30,00 291,00

Total = 291,00 m³xkm
 Dedução Medições Anteriores = 284,72 m³xkm

A Medir = 6,28 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 284,72 m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 6,28 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 291,00 m³xkm

49.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

9,70 81,00 785,70

Total = 785,70 m³xkm
 Dedução Medições Anteriores = 768,73 m³xkm

A Medir = 16,97 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 768,73 m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 16,97 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 785,70 m³xkm

49.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

323,27 0,03 9,70

A = 9,70 m³
 Dedução Medições Anteriores = 9,49 m³

A Medir = 0,21 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 9,49 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... 0,21 m³
 TOTAL ACUMULADO..... 9,70 m³

49.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

323,27

A = 323,27 m²
 Dedução Medições Anteriores = 316,35 m²

A Medir = 6,92 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 316,35 m²
 NESTA MEDIÇÃO..... 6,92 m²
 TOTAL ACUMULADO..... 323,27 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

49.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

49.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs	
Int.	Frac.	Int.	Frac.						
								323,27	
A =								323,27	m²
Dedução Medições Anteriores =								316,35	m²
A Medir =								6,92	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....								316,35	m²
NESTA MEDIÇÃO.....								6,92	m²
TOTAL ACUMULADO.....								323,27	m²

49.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
<u>Camada de Rolamento</u>							
				323,27	0,03	9,70	
					A =	9,70	m³
				Dedução Medições Anteriores =		9,49	m³
					A Medir =	0,21	m³

49.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação	
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
Camada de Rolamento				9,70	30,00	291,00		
					Total =	291,00	m³xkm	
				Dedução Medições Anteriores =		284,72	m³xkm	
					A Medir =	6,28	m³xkm	
MEDIÇÃO ANTERIOR.....							284,72	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....							6,28	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....							291,00	m³xkm

49.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Rolamento				9,70	81,00	785,70	
					Total =	785,70	m³xkm
					Dedução Medições Anteriores =	768,73	m³xkm
					A Medir =	16,97	m³xkm
MEDIÇÃO ANTERIOR.....						768,73	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....						16,97	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....						785,70	m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

49.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

323,27	0,03	9,70	
	A =	9,70	m³
Dedução Medições Anteriores =		9,49	m³
A Medir =		0,21	m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	9,49	m³
NESTA MEDIÇÃO.....	0,21	m³
TOTAL ACUMULADO.....	9,70	m³

49.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

323,27	
A =	323,27 m²
Dedução Medições Anteriores =	316,35 m²
A Medir =	6,92 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	316,35	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	6,92	m²
TOTAL ACUMULADO.....	323,27	m²

49.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

49.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	- Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	- Unid.

49.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Bordos	61,02	0,15	2,00	18,31	
Faixa de Pedestre	4,00	5,30	1,00	21,20	
TOTAL =	39,51	m²			

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	m²
NESTA MEDIÇÃO.....	39,51 m²
TOTAL ACUMULADO.....	39,51 m²

49.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

49.6 SERVIÇOS FINAIS

49.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
							323,27	
						A =	323,27	m²
						Dedução Medições Anteriores =	316,35	m²
						A Medir =	6,92	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....							316,35	m²
NESTA MEDIÇÃO.....							6,92	m²
TOTAL ACUMULADO.....							323,27	m²

49.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

50 RUA SEVERINA FIRMINO DE SOUSA

50.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

50.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
							628,20	
						A =	628,20	m²
						Dedução Medições Anteriores =	610,60	m²
						A Medir =	17,60	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....							610,60	m²
NESTA MEDIÇÃO.....							17,60	m²
TOTAL ACUMULADO.....							628,20	m²

50.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada)		176,35	
	A =	176,35	m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		176,35	m²
NESTA MEDIÇÃO.....			m²
TOTAL ACUMULADO.....		176,35	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

50.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

50.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada)

628,20

A = 628,20 m²Dedução Medições Anteriores = 610,60 m²**A Medir = 17,60 m²**MEDIÇÃO ANTERIOR..... 610,60 m²NESTA MEDIÇÃO..... 17,60 m²TOTAL ACUMULADO..... 628,20 m²

50.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

50.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

628,20

A = 628,20 m²Dedução Medições Anteriores = 610,60 m²**A Medir = 17,60 m²**MEDIÇÃO ANTERIOR..... 610,60 m²NESTA MEDIÇÃO..... 17,60 m²TOTAL ACUMULADO..... 628,20 m²50.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

628,20 0,03 18,85

A = 18,85 m³Dedução Medições Anteriores = 18,32 m³**A Medir = 0,53 m³**MEDIÇÃO ANTERIOR..... 18,32 m³NESTA MEDIÇÃO..... 0,53 m³TOTAL ACUMULADO..... 18,85 m³50.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 18,85 30,00 565,50

Total = 565,50 m³xkmDedução Medições Anteriores = 549,54 m³xkm**A Medir = 15,96 m³xkm**MEDIÇÃO ANTERIOR..... 549,54 m³xkmNESTA MEDIÇÃO..... 15,96 m³xkmTOTAL ACUMULADO..... 565,50 m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

50.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Binder				18,85	81,00	1.526,85	
				Total =		1.526,85	m³xkm
				Dedução Medições Anteriores =		1.483,76	m³xkm
				A Medir =		43,09	m³xkm
MEDIÇÃO ANTERIOR.....						1.483,76	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....						43,09	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....						1.526,85	m³xkm

50.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Binder				628,20	0,03	18,85	
				A =		18,85	m³
				Dedução Medições Anteriores =		18,32	m³
				A Medir =		0,53	m³
MEDIÇÃO ANTERIOR.....						18,32	m³
NESTA MEDIÇÃO.....						0,53	m³
TOTAL ACUMULADO.....						18,85	m³

50.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
							628,20
A =							628,20 m²
Dedução Medições Anteriores =							610,60 m²
A Medir =							17,60 m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....							610,60
NESTA MEDIÇÃO.....							17,60
TOTAL ACUMULADO.....							628,20

50.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

50.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs	
Int.	Frac.	Int.	Frac.						
							628,20		
							A =	628,20	m²
							Dedução Medições Anteriores =	610,60	m²
							A Medir =	17,60	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....							610,60	m²	
NESTA MEDIÇÃO.....							17,60	m²	
TOTAL ACUMULADO.....							628,20	m²	

MEMÓRIA DE CÁLCULO

50.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

628,20	0,03	18,85	
	A =	18,85	m³
Dedução Medições Anteriores =		18,32	m³
A Medir =		0,53	m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	18,32	m³
NESTA MEDIÇÃO.....	0,53	m³
TOTAL ACUMULADO.....	18,85	m³

50.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento	18,85	30,00	565,50	
	Total =	565,50	m³xkm	
Dedução Medições Anteriores =		549,54	m³xkm	
A Medir =		15,96	m³xkm	

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	549,54	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	15,96	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	565,50	m³xkm

50.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento	18,85	81,00	1.526,85	
	Total =	1.526,85	m³xkm	
Dedução Medições Anteriores =		1.483,76	m³xkm	
A Medir =		43,09	m³xkm	

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.483,76	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	43,09	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.526,85	m³xkm

50.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

628,20	0,03	18,85	
	A =	18,85	m³
Dedução Medições Anteriores =		18,32	m³
A Medir =		0,53	m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	18,32	m³
NESTA MEDIÇÃO.....	0,53	m³
TOTAL ACUMULADO.....	18,85	m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

50.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

628,20

A = 628,20 m²
Dedução Medições Anteriores = 610,60 m²

A Medir = 17,60 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 610,60 m²
NESTA MEDIÇÃO..... 17,60 m²
TOTAL ACUMULADO..... 628,20 m²

50.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

50.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR..... Unid.
NESTA MEDIÇÃO..... - Unid.
TOTAL ACUMULADO..... - Unid.

50.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Bordos 119,31 0,15 2,00 35,79
Faixa de Pedestre 4,00 5,30 1,00 21,20
Lombadas 5,53

TOTAL = 62,53 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
NESTA MEDIÇÃO..... 62,53 m²
TOTAL ACUMULADO..... 62,53 m²

50.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR..... m²
NESTA MEDIÇÃO..... - m²
TOTAL ACUMULADO..... - m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

50.6 SERVIÇOS FINAIS

50.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
							628,20	
						A =	628,20	m²
						Dedução Medições Anteriores =	610,60	m²
						A Medir =	17,60	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....							610,60	m²
NESTA MEDIÇÃO.....							17,60	m²
TOTAL ACUMULADO.....							628,20	m²

50.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

51 RUA EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS

51.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

51.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
							652,84	
						A =	652,84	m²
						Dedução Medições Anteriores =	637,11	m²
						A Medir =	15,73	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....							637,11	m²
NESTA MEDIÇÃO.....							15,73	m²
TOTAL ACUMULADO.....							652,84	m²

51.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada)	181,22	
A =	181,22	m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	181,22	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	181,22	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

51.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

51.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada)

652,84

A = 652,84 m²Dedução Medições Anteriores = 637,11 m²A Medir = 15,73 m²MEDIÇÃO ANTERIOR..... 637,11 m²NESTA MEDIÇÃO..... 15,73 m²TOTAL ACUMULADO..... 652,84 m²

51.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

51.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

652,84

A = 652,84 m²Dedução Medições Anteriores = 637,11 m²A Medir = 15,73 m²MEDIÇÃO ANTERIOR..... 637,11 m²NESTA MEDIÇÃO..... 15,73 m²TOTAL ACUMULADO..... 652,84 m²51.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

652,84 0,03 19,59

A = 19,59 m³Dedução Medições Anteriores = 19,11 m³A Medir = 0,48 m³MEDIÇÃO ANTERIOR..... 19,11 m³NESTA MEDIÇÃO..... 0,48 m³TOTAL ACUMULADO..... 19,59 m³51.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

19,59 30,00 587,56

Total = 587,56 m³xkmDedução Medições Anteriores = 573,40 m³xkmA Medir = 14,16 m³xkmMEDIÇÃO ANTERIOR..... 573,40 m³xkmNESTA MEDIÇÃO..... 14,16 m³xkmTOTAL ACUMULADO..... 587,56 m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

51.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Binder				19,59	81,00	1.586,40	
				Total =		1.586,40	m³xkm
				Dedução Medições Anteriores =		1.548,18	m³xkm
				A Medir =		38,22	m³xkm
MEDIÇÃO ANTERIOR.....						1.548,18	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....						38,22	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....						1.586,40	m³xkm

51.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
Camada de Binder				652,84	0,03	19,59	
				A =		19,59	m³
				Dedução Medições Anteriores =		19,11	m³
				A Medir =		0,48	m³
MEDIÇÃO ANTERIOR.....						19,11	m³
NESTA MEDIÇÃO.....						0,48	m³
TOTAL ACUMULADO.....						19,59	m³

51.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs	
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
						652,84		
						A =	652,84	m²
						Dedução Medições Anteriores =	637,11	m²
						A Medir =	15,73	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....								637,11
NESTA MEDIÇÃO.....								15,73
TOTAL ACUMULADO.....								652,84

51.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

51.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs	
Int.	Frac.	Int.	Frac.						
							652,84		
							A =	652,84	m²
							Dedução Medições Anteriores =	637,11	m²
							A Medir =	15,73	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....								637,11	m²
NESTA MEDIÇÃO.....								15,73	m²
TOTAL ACUMULADO.....								652,84	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

51.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

652,84 0,03 19,59

A = 19,59 m³
 Dedução Medições Anteriores = 19,11 m³

A Medir = 0,48 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 19,11 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... 0,48 m³
 TOTAL ACUMULADO..... 19,59 m³

51.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 19,59 30,00 587,56

Total = 587,56 m³xkm
 Dedução Medições Anteriores = 573,40 m³xkm

A Medir = 14,16 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 573,40 m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 14,16 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 587,56 m³xkm

51.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 19,59 81,00 1.586,40

Total = 1.586,40 m³xkm
 Dedução Medições Anteriores = 1.548,18 m³xkm

A Medir = 38,22 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 1.548,18 m³xkm
 NESTA MEDIÇÃO..... 38,22 m³xkm
 TOTAL ACUMULADO..... 1.586,40 m³xkm

51.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

652,84 0,03 19,59

A = 19,59 m³
 Dedução Medições Anteriores = 19,11 m³

A Medir = 0,48 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR..... 19,11 m³
 NESTA MEDIÇÃO..... 0,48 m³
 TOTAL ACUMULADO..... 19,59 m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

51.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				
						652,84	
					A =	652,84	m²
					Dedução Medições Anteriores =	637,11	m²
					A Medir =	15,73	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....							637,11 m²
NESTA MEDIÇÃO.....							15,73 m²
TOTAL ACUMULADO.....							652,84 m²

51.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

51.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

51.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
Bordos				129,12	0,15	2,00	38,74	
Faixa de Pedestre				4,00	5,00	1,00	20,00	
Lombada							5,82	
TOTAL =							64,56	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....								m²
NESTA MEDIÇÃO.....							64,56	m²
TOTAL ACUMULADO.....							64,56	m²

51.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
						Área =	-	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....								m²
NESTA MEDIÇÃO.....							-	m²
TOTAL ACUMULADO.....							-	m²

51.6 SERVIÇOS FINAIS

51.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					
							652,84	
					A =	652,84	m²	
					Dedução Medições Anteriores =	637,11	m²	

MEMÓRIA DE CÁLCULO

	A Medir =	15,73	m²
MEDIÇÃO ANTERIOR.....		637,11	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		15,73	m²
TOTAL ACUMULADO.....		652,84	m²

51.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

52 FRANCISCA GARDINA DA SILVA

52.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

52.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

699,89

A = 699,89 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	699,89	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	699,89	m²

52.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 201,98

A = 201,98 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	201,98	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	201,98	m²

52.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

52.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 699,89

A = 699,89 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	699,89	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	699,89	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

52.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

52.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

699,89

A = 699,89 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	699,89	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	699,89	m²

52.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

699,89 0,03 21,00

A = 21,00 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	21,00	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	21,00	m³

52.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 21,00 30,00 630,00

Total = 630,00 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	630,00	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	630,00	m³xkm

52.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 21,00 81,00 1.701,00

Total = 1.701,00 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.701,00	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.701,00	m³xkm

52.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

699,89 0,03 21,00

A = 21,00 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	21,00	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	21,00	m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

52.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

699,89

A = 699,89 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	699,89	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	699,89	m²

52.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

52.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

699,89

A = 699,89 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	699,89	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	699,89	m²

52.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

699,89 0,03 21,00

A = 21,00 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	21,00	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	21,00	m³

52.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 21,00 30,00 630,00

Total = 630,00 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	630,00	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	630,00	m³xkm

52.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 21,00 81,00 1.701,00

Total = 1.701,00 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	1.701,00	m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....		m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	1.701,00	m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

52.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

699,89 0,03 21,00

A = 21,00 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	21,00	m³
NESTA MEDIÇÃO.....		m³
TOTAL ACUMULADO.....	21,00	m³

52.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

699,89

A = 699,89 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	699,89	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	699,89	m²

52.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

52.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

52.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Bordos	131,92	0,15	2,00	39,58
Faixa de Pedestre	4,00	5,50	1,00	22,00
Lombada				4,85

TOTAL = 66,43 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	66,43	m²
TOTAL ACUMULADO.....	66,43	m²

52.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

52.6 SERVIÇOS FINAIS

52.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

699,89

A = 699,89 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....	699,89	m²
NESTA MEDIÇÃO.....		m²
TOTAL ACUMULADO.....	699,89	m²

52.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

53 TRAVESSA MARIA IVONETE 2

53.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

53.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

163,01

A = 163,01 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	163,01	m²
TOTAL ACUMULADO.....	163,01	m²

53.1.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS

estaca		estaca		comprimento	largura	área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Levantamento Topográfico (Área Executada) 44,69

A = 44,69 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	44,69	m²
TOTAL ACUMULADO.....	44,69	m²

53.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

53.2.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

estaca				lado	comprimento	largura	área	Obs.
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Levantamento Topográfico (Área Executada) 163,01

A = 163,01 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	163,01	m²
TOTAL ACUMULADO.....	163,01	m²

53.3 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1 - BINDER

53.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

163,01

A = 163,01 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	163,01	m²
TOTAL ACUMULADO.....	163,01	m²

53.3.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

163,01 0,03 4,89

A = 4,89 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDIÇÃO.....	4,89	m³
TOTAL ACUMULADO.....	4,89	m³

53.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 4,89 30,00 146,71

Total = 146,71 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	146,71	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	146,71	m³xkm

53.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder 4,89 81,00 396,11

Total = 396,11 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	396,11	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	396,11	m³xkm

53.3.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Binder

163,01 0,03 4,89

A = 4,89 m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDIÇÃO.....	4,89	m³
TOTAL ACUMULADO.....	4,89	m³

53.3.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

163,01

A = 163,01 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	163,01	m²
TOTAL ACUMULADO.....	163,01	m²

53.4 PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 2 - CBUQ

53.4.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

163,01

A = 163,01 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	163,01	m²
TOTAL ACUMULADO.....	163,01	m²

53.4.2 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

163,01 0,03 4,89

A = 4,89 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDIÇÃO.....	4,89	m³
TOTAL ACUMULADO.....	4,89	m³

53.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 4,89 30,00 146,71

Total = 146,71 m³xkm

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	146,71	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	146,71	m³xkm

53.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

estaca		estaca		Volume	DMT	M3XKM	Observação
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento 4,89 81,00 396,11

Total = 396,11 m³xkm

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³xkm
NESTA MEDIÇÃO.....	396,11	m³xkm
TOTAL ACUMULADO.....	396,11	m³xkm

53.4.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

estaca		estaca		Área	Espessura	Volume	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

Camada de Rolamento

163,010,034,89

A = 4,89 m³

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m³
NESTA MEDIÇÃO.....	4,89	m³
TOTAL ACUMULADO.....	4,89	m³

53.4.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.				

163,01

A = 163,01 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	163,01	m²
TOTAL ACUMULADO.....	163,01	m²

53.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

53.5.1 SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,60M, COM POSTE DE MADEIRA 2,60M FIXADO

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Passagem de Pedestre

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

53.5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

estaca		estaca		Comp. (m)	Largura	Quantidade	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Bordos	41,79	0,15	2,00	12,54	
Faixa de Pedestre	4,00	4,00	1,00	16,00	
TOTAL =				28,54	m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	28,54	m²
TOTAL ACUMULADO.....	28,54	m²

53.5.3 CAIACAO EM MEIO FIO

estaca		estaca		comprimento	quantidade	área do meio-fio	área total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

Área = - m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	-	m²
TOTAL ACUMULADO.....	-	m²

53.6 SERVIÇOS FINAIS

53.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

estaca		estaca		Comp.	Largura	Quant.	Área	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.					

163,01

A = 163,01 m²

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		m²
NESTA MEDIÇÃO.....	163,01	m²
TOTAL ACUMULADO.....	163,01	m²

53.6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

estaca		estaca		Total	obs
Int.	Frac.	Int.	Frac.		

Placa de Identificação de Rua

TOTAL = - Unid.

MEDIÇÃO ANTERIOR.....		Unid.
NESTA MEDIÇÃO.....	-	Unid.
TOTAL ACUMULADO.....	-	Unid.

Coremas - PB, 03 de outubro de 2024.