



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
Rua Capitão Antônio Leite, nº 65, Centro – Coremas/PB
www.coremas.pb.gov.br | licitacaocoremas@gmail.com

Processo Administrativo nº 060/2022

RESCISÃO CONTRATUAL

FUNDAMENTAÇÃO: ART. 77 E 78 DA LEI 8.666/93

OBJETO: RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 10004/2023

CONTATADA: CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI-EPP, CNPJ
20.227.311/0001-03



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Coremas/PB, 10 de dezembro de 2024.

Irani Alexandrino da Silva
Prefeito

Submetemos para análise de Vossa Excelência, os seguintes fatos relativos a:

Processo Administrativo: 060/2022

Contrato: **10004/2023**

Contratante: Prefeitura Municipal de Coremas, CNPJ 08.939.936/0001-94

Contatada: **CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI-EPP, CNPJ 20.227.311/0001-03**

Responsável: Johnes Rennys Galdino da Silva

Objeto: **Prestação de serviços de engenharia para construção de uma Unidade Escolar de 06 (seis) salas de aula para o município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos (Convênio com o Estado da Paraíba CV nº 0199/2021).**

1 – DOS FATOS

Em **11/04/2023** foi celebrado o Contrato 10004/2023 que tem como objeto a Prestação de serviços de engenharia para construção de uma Unidade Escolar de 06 (seis) salas de aula para o município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos (Convênio com o Estado da Paraíba CV nº 0199/2021) com valor de **R\$ 1.039.467,57** (um milhão trinta e nove mil quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), início dos serviços em até 7(sete) dias e **conclusão em até 8(oito) meses e vigência até 31/12/2023**.

Posteriormente, em **01/09/2023**, foi assinado o **Primeiro Termo Aditivo de Valor**, acrescentando **R\$ 209.888,88** (duzentos e nove mil oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos), totalizando **R\$ 1.249.356,45** (um milhão duzentos e quarenta e nove mil trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).

Não conseguindo concluir a obra no prazo estipulado, fez-se necessário celebrar o Segundo Termo Aditivo que prorrogou a vigência do referido contrato até **31/12/2024**.

Tendo em vista a identificação da obra em ritmo muito lento, podendo ser considerada em paralização, **a empresa foi notificada por obra paralisada** em 03/09/2024, com publicação no Diário Oficial do Estado da Paraíba, Diário Oficial do Municípios do Estado da Paraíba – FAMUP e no Jornal A União, ambas as publicações em 03/09/2024, e notificação e publicações enviadas para o e-mail <construtorajgaldino@gmail.com>.

A notificação foi para que a empresa Contatada:

- 1) Apresentasse justificativa para paralização da obra;
- 2) Apresentasse cronograma físico-financeiro para, dentro da vigência do contrato, concluir a obra, cronograma físico – financeiro reprogramado da obra, onde fosse passível de verificação o avanço deste o início da obra até aquela data, bem como,

Prefeitura Municipal de Coremas
Rua Capitão Antônio Leite, nº 65, Centro - CEP: 58770-000
www.coremas.pb.gov.br



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

a projeção de finalização da obra conforme data em compromisso firmado com a administração quando da liberação do pagamento da terceira medição da obra, data estava marcada para o dia 20 de setembro de 2024;

3) Reiniciasse a execução do objeto do contrato, acelerando o ritmo.


Bem como para apresentar um **plano de ataque de execução** dos serviços incluindo inclusive o contingenciamento de mão de obra, demonstrando neste plano de ataque a evolução semanalmente da obra, visto o prazo final acordado para a obra está muito próximo e se fazer necessária uma rápida intervenção no andamento dos trabalhos intervenção esta que precisaria ser verificada a partir de então dia após dia, demonstrando assim o compromisso e boa-fé da empresa contratada.

A empresa enviou por e-mail o Ofício nº 09091/2024, em resposta à Notificação 001/2024, a empresa comprometeu-se "a realizar os serviços restantes em ritmo acelerado", especificado os serviços que seriam realizados e enviou cronograma físico-financeiro, contendo a previsão de execução nos quatro últimos meses (setembro, outubro, novembro e dezembro).


Dois meses depois, em 22/11/2024, a empresa solicitou aditivo de prazo, sem nenhuma justificativa técnica que embasasse o pedido.

Três meses depois do compromisso assumido, destacado no parágrafo anterior, atendendo a solicitação de Vossa Excelência, o engenheiro civil Allam Pereira de Moura, CONFEA/CREA 110478152-1, após visita de inspeção técnica emitiu relatório de constatação, conforme anexo), em 02/12/2024, no qual concluiu: "**Segundo o que mais uma vez ficou evidenciado no relatório fotográfico é que a obra quase não teve avanço significativo este ano inteiro, e que está quase abandonada sem funcionários e sem material para execução dos serviços**".

Por todo o exposto, considerando que já foi oportunizado o direito de defesa e considerando a inexecução parcial da obra, em conformidade com a Cláusula Décima do Contrato 10004/2023 e com o Parecer Técnico, **sugerimos** que, após manifestação da assessoria jurídica, se o parecer for favorável, a **RESCISÃO UNILATERAL** com aplicação das penalidades previstas no referido contrato e na legislação aplicável.


CAIO CABRAL DANTAS DE SOUZA

Secretário Municipal de Urbanismo


GILDEMARCS DIÓGENES GURGEL

- Fiscal de Contrato -

Pot.: 135/2023 – D.O.M. 26/09/2024



Estado da Paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 10004/2023

EMENTA: TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE COREMAS-PB E A PESSOA JURÍDICA: **CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI-EPP**, CNPJ: 20.227.311/0001-03, PARA EXECUÇÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DESCRITO NESTE INSTRUMENTO, DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES A SEGUIR.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB**, CNPJ Nº 08.939.936/0001-94, com sede a Rua Capitão Antônio Leite, Nº 65, Bairro: Centro, Cidade: Coremas-PB, CEP Nº 58.770-000, neste ato representado pelo o Sr. Irani Alexandrino da Silva, (Prefeito), portadora do CPF Nº 136.183.728-41, RG. Nº 38.16.2.658, Título de eleitoral Nº 32350880141, residente e domiciliada a Rua Estudante Kimara Ferreira, Nº 10 (1º Andar), Bairro: Cabo Branco, Cidade: Coremas-PB, CEP Nº 58.770-000, doravante simplesmente denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado a pessoa jurídica: **CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI-EPP**, CNPJ: 20.227.311/0001-03, Rua Juvino de Oliveira, Nº 108, Bairro: Centro, Cidade: São Jose do Egito-PE, neste ato representada pelo seu sócio proprietário o Sr. Johnes Rennys Galdino da Silva, divorciado, CPF Nº 327.035.018-03, RG Nº 35.969.281-3 SSP-PB, E-mail: construtorajgaldino@gmail.com. Telefone: (83) 9 9941-2389, devidamente cadastrado nos autos, doravante simplesmente **CONTRATADA**, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO:

Fundamenta-se o presente Contrato, nas disposições da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93, no Edital da **Tomada de Preços Nº 004/2022**, no ato homologatório assinado em, 05 de abril de 2022 pelo Sr. Prefeito Municipal de Coremas, tudo constante do **Processo Administrativo Nº 060/2022** que fica fazendo parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: **Prestar serviços de engenharia para construção de uma Unidade Escolar de 06 (seis) salas de aula para o município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos (Convênio com o Estado da Paraíba CV nº 0199/2021).**

Página 1 de 5

CONSTRUTORA J.
GALDINO
LTDA:202273110001
03



Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2022

Os serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, Tomada de Preços nº 004/2022 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e sob o regime de empreitada por preço global.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

5.1 O valor total deste contrato, a base do preço proposto, **R\$ 1.039.467,57** (um milhão, trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§ 5º e 6º, da Lei 8.666/93.

Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

FONTE DE RECURSO 01: Próprios do Município de Coremas (Diversos: 1500.101 – MDE)
FONTE DE RECURSO 02: Próprios do Município de Coremas (Ordinários: 1540 - FUNDEB).
FONTE DE RECURSO 03: Convenio com o Estado da Paraíba nº 0199/2021 (Ordinários: 1571- Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação).
DOTAÇÃO: 02.04 - Secretaria Municipal de Educação, 12 361 3009 1003 - Construção, Ampliação, Reconstrução de Unidades Escolares no Município, Ficha Nº 259 e 260, 44.90.51 00 001 - Obras e Instalações, Ficha Nº 260 4.4.90.51 00 - Obras e Instalações, Ficha Nº 264 4.4.90.51 00 - Obras e Instalações, conforme QDD/2023, ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: O pagamento será efetuado pela Prefeitura, através de medições com base no cumprimento das etapas previstas no cronograma físico-financeiro apresentado pela



Estado da Paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2022

contratada, acompanhadas da Nota Fiscal emitidas em nome do Município de Coremas devidamente atestadas pela Fiscalização do Município.

18.2. No ato do pagamento, o (a) contratado (a) deverá apresentar:

- A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme constam no Art. 29 da Lei de Licitações - Lei 8666/93;
- RAIS - Relação Anual de Informações Sociais, instituída pelo Decreto nº 76.900, de 23/12/75.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas características, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão da Ordem de Serviço:

Início dos serviços: Em até 7 (Sete) dias.

Conclusão dos Serviços: Em até 08 (oito) meses.

O prazo de vigência pagamento e outros do correspondente contrato será até 31/12/2023, considerado da data de sua assinatura da ordem de serviços;

A vigência deste instrumento poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante acordo entre as partes, conforme o disposto no Art. 57, da Lei 8.666/93, observadas as características do objeto contratado.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a execução dos serviços efetivamente realizados, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução dos serviços contratados;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.

d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

a - Executar devidamente os serviços descritos na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;

CONSTRUTORA J.
GALDINO
LTDA:202273110
00103

Assinatura de forma digital por
CONSTRUTORA J. GALDINO
LTDA:20227311000103
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=PE, ou=SAO JOSE
DO COTTO, ou=AC REGISTAL, ou=TIPLA G1,
ou=14071423000120, ou=CONSTRUTORA J.
GALDINO:LTDA:20227311000103
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.001.20866

Página 3 de 5



Estado da Paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2022

b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;

e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:

Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.

O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93:

a - advertência;

b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado;

c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato;

d - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos;

e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

CONSTRUTORA
J. GALDINO
LTDA:20227311
000103

Ajustado de forma digital por CONSTRUTORA
J. GALDINO LTDA:20227311-000103
EIN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PE, b=SAO JOSE DO
EGITO, ou=AC DIGITAL MULTILA C1,
ou=14377423802129, ou=brasilnetel,
ou=Certificado P1 A1, ou=CONSTRUTORA J.
GALDINO LTDA:20227311-000103
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.011.20093

Página 4 de 5



Estado da Paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2022

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Coremas-PB. E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Coremas-PB, 11 / 04 / 23.**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS****Irani Alexandrino da Silva****Pela contratante****CONSTRUTORA J.****GALDINO****LTDA:20227311000103**

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA J. GALDINO
 LTDA:20227311000103
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PE, l=SAO JOSE DO EGITO,
 ou=AC DIGITAL MULTIPLA GI, ou=14017423000129,
 ou=presencial, ou=Certificado PJ A1, cn=CONSTRUTORA
 J. GALDINO LTDA:20227311000103
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.001.20093

CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI-EPP**Johnes Rennys Galdino da Silva****Pela contratada**

1ª Testemunha

2ª Testemunha

Nome:

CPF/RG:

Paulo Sérgio G. Mascarenhas
516 483877-68

Nome:

CPF/RG:

Araceli Ste de Lencas
982392.104-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2022

1º) TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 10004/2023

EMENTA: TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS E DO OUTRO LADO A EMPRESA: **CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI-EPP**, CONFORME CONDIÇÕES A SEGUIR:

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PB**, CNPJ Nº 08.939.936/0001-94, com sede a Rua Capitão Antônio Leite, Nº 65, Bairro: Centro, Cidade: Coremas/PB, CEP Nº 58.770-000, neste ato representado pelo o Senhor Irani Alexandrino da Silva, (Prefeito), portadora do CPF Nº 136.183.728-41, RG. Nº 38.16.2.658, Título de eleitoral Nº 32350880141, residente e domiciliada a Rua Estudante Kimara Ferreira, Nº 10 (1º Andar), Bairro: Cabo Branco, Cidade: Coremas-PB, CEP Nº 58.770-000, doravante simplesmente denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado a pessoa jurídica: **CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI-EPP**, CNPJ: 20.227.311/0001-03, Rua Juvino de Oliveira, Nº 108, Bairro: Centro, Cidade: São Jose do Egito-PE, neste ato representada pelo seu sócio proprietário o Sr. Johnes Rennys Galdino da Silva, divorciado, CPF Nº 327.035.018-03, RG Nº 35.969.281-3 SSP-PB, E-mail: construtorajgaldino@gmail.com. Telefone: (83) 9 9941-238, Já devidamente identificado nos autos doravante simplesmente **CONTRATADA**. Pactuam o presente **TERMO ADITIVO**, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir:

CONSIDERANDO o que prevê o inciso II (Art. 65) Lei nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994, e Lei nº 9.649/98 de 27 de Maio de 1998, demais legislações pertinentes, vejamos a seguir:

"FUNDAMENTO LEGAL: Este contrato reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993 especialmente em seu artigo 65, alterada pela Lei nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994, e Lei nº 9.649/98 de 27 de Maio de 1998, demais legislações pertinentes e na cláusula sétima do contrato ora aditado, que ficam fazendo parte integrante deste contrato, independente de transcrição.

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo das partes:

- a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
- b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
- c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

(Revogado)

Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2022

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

Considerando o que a vigência do contrato vai até 31/12/2023 de acordo com a cláusula sétima do referido contrato, que poderá ser alterado, vejamos a seguir:

"CLÁUSULA SÉTIMA (VIGÊNCIA): A vigência deste é de 11 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, podendo ser prorrogado por iguais períodos, caso seja necessário"

Considerando que o valor total contratado foi para um período de 08 (oito) meses;

Desta forma fica justificado o acréscimo de R\$ 209.888,88 (Duzentos e nove mil, oitocentos e oitenta e oito mil e oitenta e oito centavos), que corresponde a 20,13% do valor original de R\$ 1.039.467,57 (Um milhão, trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), somando o valor final de R\$ 1.249.356,45 (Um milhão, duzentos e quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos). ao contrato de prestação de serviço da Tomada de Preço nº 004/2022.

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, lavrou-se o presente termo com 03 (três) cópias de igual teor, que, depois de lido e aprovado, assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas.

Coremas-PB, 01 de setembro de 2023.


PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

Irani Alexandrino da Silva

Pela contratante

ASSINADO DIGITALMENTE
 CONSTRUTORA J. GALDINO LTDA
 A CERTIFICAR SEM USOS PARA TÍTULOS E DOCUMENTOS
 http://www.portalcertificadigital.org.br




CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI-EPP


Johnes Rennys Galdino da Silva

Pela contratada

TESTEMUNHAS:



CPF nº: 110.468.494-25



CPF nº: 03756404447



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2022

2º) TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 10004/2023

EMENTA: TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS E DO OUTRO LADO A EMPRESA: **CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI-EPP**, CONFORME CONDIÇÕES A SEGUIR:

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PB**, CNPJ Nº 08.939.936/0001-94, com sede a Rua Capitão Antônio Leite, Nº 65, Bairro: Centro, Cidade: Coremas/PB, CEP Nº 58.770-000, neste ato representado pelo o Senhor Irani Alexandrino da Silva, (Prefeito), portadora do CPF Nº 136.183.728-41, RG. Nº 38.16.2.658, Título de eleitoral Nº 32350880141, residente e domiciliada a Rua Estudante Kimara Ferreira, Nº 10 (1º Andar), Bairro: Cabo Branco, Cidade: Coremas-PB, CEP Nº 58.770-000, doravante simplesmente denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado a pessoa jurídica: **CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI-EPP**, CNPJ: 20.227.311/0001-03, Rua Juvino de Oliveira, Nº 108, Bairro: Centro, Cidade: São Jose do Egito-PE, neste ato representada pelo seu sócio proprietário o Sr. Johnes Rennys Galdino da Silva, divorciado, CPF Nº 327.035.018-03, RG Nº 35.969.281-3 SSP-PB, E-mail: construtorajgaldino@gmail.com. Telefone: (83) 9 9941-238, Já devidamente identificado nos autos doravante simplesmente **CONTRATADA**. Pactuam o presente **TERMO ADITIVO**, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir:

CONSIDERANDO o que prevê o inciso II (Art. 65) Lei nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994, e Lei nº 9.649/98 de 27 de Maio de 1998, demais legislações pertinentes, vejamos a seguir:

“FUNDAMENTO LEGAL: Este contrato rege-se-á pela Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993 especialmente em seu artigo 65, alterada pela Lei nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994, e Lei nº 9.649/98 de 27 de Maio de 1998, demais legislações pertinentes e na cláusula sétima do contrato ora aditado, que ficam fazendo parte integrante deste contrato, independente de transcrição.

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo das partes:

- a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
- b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

Página 1 de 3

Termo aditivo ou registro do apostilamento. Doc. 03581/24. Data: 15/01/2024 08:34. Responsável: Irani A. da Silva.
Impresso por convidado em 02/09/2024 15:50. Validação: C7B1.194D.13C2.483E.E4C4.7870.1B0C.0080.

Recisão do Contrato. Doc. 47061/22. Data: 20/12/2024 00:08. Responsável: Irani A. da Silva.
Impresso por convidado em 26/07/2025 19:51. Validação: EB3F.ADEB.A2D6.72C7.4541.64DE.1BDA.5471.



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2022

CPF nº: 090572714-59

Página 3 de 3

Termo aditivo ou registro do apostilamento. Doc. 03581/24. Data: 15/01/2024 08:34. Responsável: Irani A. da Silva.
Impresso por convidado em 02/09/2024 15:50. Validação: C7B1.194D.13C2.483E.E4C4.7870.1B0C.0080.

Recisão do Contrato. Doc. 47061/22. Data: 20/12/2024 00:08. Responsável: Irani A. da Silva.
Impresso por convidado em 26/07/2025 19:51. Validação: EB3F.ADEB.A2D6.72C7.4541.64DE.1BDA.5471.

**Notificação - Contrato 10004//2023 - Coremas/PB**

7 mensagens

Licitação e Contratos Coremas <licitacaocoremas@gmail.com>

3 de setembro de 2024 às 08:02

Para: construtorajgaldino@gmail.com

Cc: caio-cabrall@live.com, procuradoria.pmcoremas@gmail.com, engenhariaprefeituradecoremas@gmail.com

Prezado(a),

Segue em anexo a Notificação Extrajudicial por Paralisação de Obra, referente ao Contrato 10004/2023 em que são partes contratantes o Município de Coremas, através da Prefeitura Municipal de Coremas, e a Construtora J. Galdino.

O referido tem como objeto **prestação de serviços de engenharia para construção de uma Unidade Escolar de 06 (seis) salas de aula para o município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos (Convênio com o Estado da Paraíba CV nº 0199/2021).**

Atenciosamente,

Gildemarcos Diogenes Gurgel
Fiscal de Contratos

Leem em cópia:
Secretário Municipal de Urbanismo
Procurador Geral Municipal
Setor de Engenharia

2 anexos

 **NOTIFICAÇÃO J. GALDINO.pdf**
355K

 **PUBLICIDADE - NOTIFICAÇÃO.pdf**
382K

CONSTRUTORA J. GALDINO <construtorajgaldino@gmail.com>

10 de setembro de 2024 às 10:26

Para: Licitação e Contratos Coremas <licitacaocoremas@gmail.com>

Prezado(a),

Segue em anexo resposta a Notificação Extrajudicial por Paralisação de Obra, referente ao Contrato 10004/2023 em que são partes contratantes o Município de Coremas, através da Prefeitura Municipal de Coremas, e a Construtora J. Galdino.

O referido tem como objeto **prestação de serviços de engenharia para construção de uma Unidade Escolar de 06 (seis) salas de aula para o município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos (Convênio com o Estado da Paraíba CV nº 0199/2021).**

Em ter., 3 de set. de 2024 às 08:03, Licitação e Contratos Coremas <licitacaocoremas@gmail.com> escreveu:
Prezado(a),

Segue em anexo a Notificação Extrajudicial por Paralisação de Obra, referente ao Contrato 10004/2023 em que são partes contratantes o Município de Coremas, através da Prefeitura Municipal de Coremas, e a Construtora J. Galdino.

O referido tem como objeto **prestação de serviços de engenharia para construção de uma Unidade Escolar de 06 (seis) salas de aula para o município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos (Convênio com o Estado da Paraíba CV nº 0199/2021).**

Atenciosamente,

Gildemarcos Diogenes Gurgel
Fiscal de Contratos

Leem em cópia:
Secretário Municipal de Urbanismo
Procurador Geral Municipal
Setor de Engenharia

Att.:



 **PARECER resposta notificação escola coremas-Ass.pdf**
279K

Licitação e Contratos Coremas <licitacaocoremas@gmail.com>
Para: "CONSTRUTORA J. GALDINO" <construtorajgaldino@gmail.com>

11 de setembro de 2024 às 09:50

Recebido.

Em ter., 10 de set. de 2024 às 10:26, CONSTRUTORA J. GALDINO <construtorajgaldino@gmail.com> escreveu:
Prezado(a),

Segue em anexo resposta a Notificação Extrajudicial por Paralisação de Obra, referente ao Contrato 10004/2023 em que são partes contratantes o Município de Coremas, através da Prefeitura Municipal de Coremas, e a Construtora J. Galdino.

O referido tem como objeto **prestação de serviços de engenharia para construção de uma Unidade Escolar de 06 (seis) salas de aula para o município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos (Convênio com o Estado da Paraíba CV nº 0199/2021).**

Em ter., 3 de set. de 2024 às 08:03, Licitação e Contratos Coremas <licitacaocoremas@gmail.com> escreveu:
Prezado(a),

Segue em anexo a Notificação Extrajudicial por Paralisação de Obra, referente ao Contrato 10004/2023 em que são partes contratantes o Município de Coremas, através da Prefeitura Municipal de Coremas, e a Construtora J. Galdino.

O referido tem como objeto **prestação de serviços de engenharia para construção de uma Unidade Escolar de 06 (seis) salas de aula para o município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos (Convênio com o Estado da Paraíba CV nº 0199/2021).**

Atenciosamente,

Gildemarcos Diogenes Gurgel
Fiscal de Contratos

Leem em cópia:
Secretário Municipal de Urbanismo
Procurador Geral Municipal
Setor de Engenharia

Att.:



Licitação e Contratos Coremas <licitacaocoremas@gmail.com>

11 de setembro de 2024 às 09:52

Para: caio-cabrall@live.com

Cc: engenhariaprefeituradecoremas@gmail.com, consultec.eng.pb@gmail.com, procuradoria.pmcuremas@gmail.com

Prezado(s),

Estou encaminhando a resposta da empresa à notificação para conhecimento e medidas cabíveis.

Atenciosamente,
Gildemarcos Diogenes Gurgel
Fiscal de Contrato

----- Forwarded message -----

De: **Licitação e Contratos Coremas** <licitacaocoremas@gmail.com>

Date: qua., 11 de set. de 2024 às 09:50

Subject: Re: Notificação - Contrato 10004//2023 - Coremas/PB

To: CONSTRUTORA J. GALDINO <construtorajgaldino@gmail.com>

Recebido.

Em ter., 10 de set. de 2024 às 10:26, CONSTRUTORA J. GALDINO <construtorajgaldino@gmail.com> escreveu:

Prezado(a),

Segue em anexo resposta a Notificação Extrajudicial por Paralisação de Obra, referente ao Contrato 10004/2023 em que são partes contratantes o Município de Coremas, através da Prefeitura Municipal de Coremas, e a Construtora J. Galdino.

O referido tem como objeto **prestação de serviços de engenharia para construção de uma Unidade Escolar de 06 (seis) salas de aula para o município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos (Convênio com o Estado da Paraíba CV nº 0199/2021).**

Em ter., 3 de set. de 2024 às 08:03, Licitação e Contratos Coremas <licitacaocoremas@gmail.com> escreveu:

Prezado(a),

Segue em anexo a Notificação Extrajudicial por Paralisação de Obra, referente ao Contrato 10004/2023 em que são partes contratantes o Município de Coremas, através da Prefeitura Municipal de Coremas, e a Construtora J. Galdino.

O referido tem como objeto **prestação de serviços de engenharia para construção de uma Unidade Escolar de 06 (seis) salas de aula para o município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos (Convênio com o Estado da Paraíba CV nº 0199/2021).**

Atenciosamente,

Gildemarcos Diogenes Gurgel
Fiscal de Contratos

Leem em cópia:
Secretário Municipal de Urbanismo
Procurador Geral Municipal
Setor de Engenharia

—
Att.:



consultec Consultoria em Engenharia <consultec.eng.pb@gmail.com>
Para: Licitação e Contratos Coremas <licitacaocoremas@gmail.com>

12 de setembro de 2024 às 11:15

Bom dia a todos.

Pessoal, o e-mail não veio com os respectivos documentos em anexo.

Precisamos da documentação que a empresa enviou como resposta para que possamos analisar.

At.te

Consultec.

Em qua., 11 de set. de 2024 às 09:53, Licitação e Contratos Coremas <licitacaocoremas@gmail.com> escreveu:

Prezado(s),

Estou encaminhando a resposta da empresa à notificação para conhecimento e medidas cabíveis.

Atenciosamente,

Gildemarcos Diogenes Gurgel

Fiscal de Contrato

----- Forwarded message -----

De: Licitação e Contratos Coremas <licitacaocoremas@gmail.com>

Date: qua., 11 de set. de 2024 às 09:50

Subject: Re: Notificação - Contrato 10004//2023 - Coremas/PB

To: CONSTRUTORA J. GALDINO <construtorajgaldino@gmail.com>

Recebido.

Em ter., 10 de set. de 2024 às 10:26, CONSTRUTORA J. GALDINO <construtorajgaldino@gmail.com> escreveu:

Prezado(a),

Segue em anexo resposta a Notificação Extrajudicial por Paralisação de Obra, referente ao Contrato 10004/2023 em que são partes contratantes o Município de Coremas, através da Prefeitura Municipal de Coremas, e a Construtora J. Galdino.

O referido tem como objeto **prestação de serviços de engenharia para construção de uma Unidade Escolar de 06 (seis) salas de aula para o município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos (Convênio com o Estado da Paraíba CV nº 0199/2021).**

Em ter., 3 de set. de 2024 às 08:03, Licitação e Contratos Coremas <licitacaocoremas@gmail.com> escreveu:

Prezado(a),

Segue em anexo a Notificação Extrajudicial por Paralisação de Obra, referente ao Contrato 10004/2023 em que são partes contratantes o Município de Coremas, através da Prefeitura Municipal de Coremas, e a Construtora J. Galdino.

O referido tem como objeto **prestação de serviços de engenharia para construção de uma Unidade Escolar de 06 (seis) salas de aula para o município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos (Convênio com o Estado da Paraíba CV nº 0199/2021).**

Atenciosamente,

Gildemarcos Diogenes Gurgel

Fiscal de Contratos

Leem em cópia:

Secretário Municipal de Urbanismo

Procurador Geral Municipal

Setor de Engenharia

Att.:



Licitação e Contratos Coremas <licitacaocoremas@gmail.com>
 Para: procuradoria.pmc coremas@gmail.com
 Cc: consultec.eng.pb@gmail.com, engenhariaprefeituradecoremas@gmail.com

12 de setembro de 2024 às 11:52

----- Forwarded message -----

De: **CONSTRUTORA J. GALDINO** <construtorajgaldino@gmail.com>
 Date: ter., 10 de set. de 2024 às 10:26
 Subject: Re: Notificação - Contrato 10004//2023 - Coremas/PB
 To: Licitação e Contratos Coremas <licitacaocoremas@gmail.com>

Prezado(a),

Segue em anexo resposta a Notificação Extrajudicial por Paralisação de Obra, referente ao Contrato 10004/2023 em que são partes contratantes o Município de Coremas, através da Prefeitura Municipal de Coremas, e a Construtora J. Galdino.

O referido tem como objeto **prestação de serviços de engenharia para construção de uma Unidade Escolar de 06 (seis) salas de aula para o município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos (Convênio com o Estado da Paraíba CV nº 0199/2021).**

Em ter., 3 de set. de 2024 às 08:03, Licitação e Contratos Coremas <licitacaocoremas@gmail.com> escreveu:
 Prezado(a),

Segue em anexo a Notificação Extrajudicial por Paralisação de Obra, referente ao Contrato 10004/2023 em que são partes contratantes o Município de Coremas, através da Prefeitura Municipal de Coremas, e a Construtora J. Galdino.

O referido tem como objeto **prestação de serviços de engenharia para construção de uma Unidade Escolar de 06 (seis) salas de aula para o município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos (Convênio com o Estado da Paraíba CV nº 0199/2021).**

Atenciosamente,

Gildemarcos Diogenes Gurgel
 Fiscal de Contratos

Leem em cópia:
 Secretário Municipal de Urbanismo
 Procurador Geral Municipal
 Setor de Engenharia

Att.:



PARECER resposta notificação escola coremas-Ass.pdf
 279K

consultec Consultoria em Engenharia <consultec.eng.pb@gmail.com>
Para: Licitação e Contratos Coremas <licitacaocoremas@gmail.com>

12 de setembro de 2024 às 12:35

Faremos o confronto de documentações para procedermos um parecer.

At.te

Consultec.

Em qui., 12 de set. de 2024 às 11:52, Licitação e Contratos Coremas <licitacaocoremas@gmail.com> escreveu:

----- Forwarded message -----

De: **CONSTRUTORA J. GALDINO** <construtorajgaldino@gmail.com>

Date: ter., 10 de set. de 2024 às 10:26

Subject: Re: Notificação - Contrato 10004//2023 - Coremas/PB

To: Licitação e Contratos Coremas <licitacaocoremas@gmail.com>

Prezado(a),

Segue em anexo resposta a Notificação Extrajudicial por Paralisação de Obra, referente ao Contrato 10004/2023 em que são partes contratantes o Município de Coremas, através da Prefeitura Municipal de Coremas, e a Construtora J. Galdino.

O referido tem como objeto **prestação de serviços de engenharia para construção de uma Unidade Escolar de 06 (seis) salas de aula para o município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos (Convênio com o Estado da Paraíba CV nº 0199/2021).**

Em ter., 3 de set. de 2024 às 08:03, Licitação e Contratos Coremas <licitacaocoremas@gmail.com> escreveu:

Prezado(a),

Segue em anexo a Notificação Extrajudicial por Paralisação de Obra, referente ao Contrato 10004/2023 em que são partes contratantes o Município de Coremas, através da Prefeitura Municipal de Coremas, e a Construtora J. Galdino.

O referido tem como objeto **prestação de serviços de engenharia para construção de uma Unidade Escolar de 06 (seis) salas de aula para o município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos (Convênio com o Estado da Paraíba CV nº 0199/2021).**

Atenciosamente,

Gildemarcos Diogenes Gurgel
Fiscal de Contratos

Leem em cópia:
Secretário Municipal de Urbanismo
Procurador Geral Municipal
Setor de Engenharia

Att.:





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

NOTIFICAÇÃO POR PARALIZAÇÃO DE OBRA 001/2024

À empresa: **CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI-EPP, CNPJ 20.227.311/0001-03**

Responsável: **Johnes Rennys Galdino da Silva**

Contrato: **10004/2023**

Objeto: **Prestação de serviços de engenharia para construção de uma Unidade Escolar de 06 (seis) salas de aula para o município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos (Convênio com o Estado da Paraíba CV nº 0199/2021).**

Assunto: Notificação Extrajudicial por Paralisação da Obra

Prezado Senhor,

Considerando que em 11/04/2023 foi celebrado o Contrato 10004/2023 que tem como objeto a Prestação de serviços de engenharia para construção de uma Unidade Escolar de 06 (seis) salas de aula para o município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos (Convênio com o Estado da Paraíba CV nº 0199/2021), com vigência até 31/12/2023;

Considerando que, conforme a Cláusula Sétima, o prazo de execução do referido contrato é de 8(oito) meses;

Considerando que a vigência do referido contrato foi prorrogada pelo Aditivo 02 até 31/12/2024;

Considerando que, em visita ao local da obra, identificamos a obra em ritmo muito lento, podendo ser considerada em paralisação;

Fica, a empresa CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI-EPP, CNPJ 20.227.311/0001-03, NOTIFICADA para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar de 04/09/2024, inclusive, portanto até 10/09/2024:

- 1) Apresentar justificativa para paralisação da obra;
- 2) Apresentar cronograma físico-financeiro para, dentro da vigência do contrato, concluir a obra, cronograma físico – financeiro reprogramado da obra, onde seja passível de verificação o avanço deste o início da obra até a presente data, bem como, a projeção de finalização da obra conforme data em compromisso firmado com a administração quando da liberação do pagamento da terceira medição da obra, data esta que foi marcada para o dia 20 de setembro de 2024;
- 3) Reiniciar a execução do objeto do contrato, acelerando o ritmo.

Além disso, será necessário também apresentar um **plano de ataque de execução** dos serviços incluindo inclusive o contingenciamento de mão de obra, demonstrando neste plano de ataque a evolução semanalmente da obra, visto o prazo final acordado para a obra está muito próximo e se fazer necessária uma rápida intervenção no andamento dos trabalhos intervenção esta que precisa ser verificada a partir de agora dia após dia, demonstrando assim o compromisso e boa-fé da empresa contratada.

Prefeitura Municipal de Coremas
Rua Capitão Antônio Leite, nº 65, Centro - CEP: 58770-000
www.coremas.pb.gov.br



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

Informamos também que o extrato da presente notificação foi publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição do dia 03/09/2024, Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba – FAMUP, edição do dia 03/09/2024, e no Jornal a União, edição do dia 03/09/2024, conforme cópias em anexo.

Coremas/PB, 03 de setembro de 2024.

GILDEMARCS DIÓGENES GURGEL

- Fiscal de Contrato -

Pot.: 135/2023 – D.O.M. 26/09/2024

Prefeitura Municipal de Coremas
Rua Capitão Antônio Leite, nº 65, Centro - CEP: 58770-000
www.coremas.pb.gov.br

EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR APOIO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, COM REALIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, AGENDAMENTO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS EM TODAS AS ESPECIALIDADES MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DOS MESMOS AO LOCAL ATENDIMENTO, DESTINADAS AOS PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CAPITAL DO ESTADO – JOÃO PESSOA. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00016/2024. DOTAÇÃO: Fundo Municipal de Saúde 10 301 1003 2013 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 02/09/2025. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios e: CT Nº 00165/2024 - 02.09.24 - SHIRLEY NUNES NOVO CHAVES 34506608453 - R\$ 78.000,00.

Prefeitura Municipal de Cajazeiras

CONVOCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 90003/2024. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A PREFEITURA DE CAJAZEIRAS-PB. NOTIFICAÇÃO: Convoquamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 90, § 5º, da Lei Federal nº 14.133/21: as Furiosas Ltda - CNPJ 46.667.239/0001-10. Gomes e Costa Ltda - CNPJ 44.409.367/0001-39. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Avenida Joca Claudino, S/N - Tancredo Neves- Centro Administrativo - Centro Administrativo Epitácio Leite Rolim - Cajazeiras - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. EMAIL: cplprefeituracajazeiras@gmail.com; fone: 83999519147.

Cajazeiras - PB, 02 de Setembro de 2024

DENYZE GONSALO FURTADO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV90010/2024

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV90010/2024, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSIS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA PERTENCENTE A SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRÂNSITO, COMO TAMBÉM EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS EM FORMATO TXT COM SISTEMA POR CONTA DO CONTRATADO(A) E ENVIO MENSAL PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME RESOLUÇÃO SAGRES 2024; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA - R\$ 21.600,00.

Cajazeiras - PB, 30 de Agosto de 2024

ALYSSON DE SOUSA LIRA
SUPERINTENDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV90010/2024. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSIS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA PERTENCENTE A SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRÂNSITO, COMO TAMBÉM EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS EM FORMATO TXT COM SISTEMA POR CONTA DO CONTRATADO(A) E ENVIO MENSAL PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME RESOLUÇÃO SAGRES 2024. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II e § 2º, da Lei 14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Departamento Administrativo Financeiro. RATIFICAÇÃO: Superintendente, em 30/08/2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 90003/2024, que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A PREFEITURA DE CAJAZEIRAS-PB; ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a licitação, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores: AS FURIOSAS LTDA - R\$ 36.000,00; GOMES E COSTA LTDA - R\$ 6.043.724,00; MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - R\$ 5.596.827,70.

Cajazeiras - PB, 02 de Setembro de 2024

JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA
PREFEITO

EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSIS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA PERTENCENTE A SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRÂNSITO, COMO TAMBÉM EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS EM FORMATO TXT COM SISTEMA POR CONTA DO CONTRATADO(A) E ENVIO MENSAL PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME RESOLUÇÃO SAGRES 2024. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV90010/2024. DOTAÇÃO: Recursos não Vinculados de Impostos. VIGÊNCIA: até 02/09/2025. PARTES CONTRATANTES: Superintendência Cajazeirense de Transporte e Trânsito e: CT Nº 00026/2024 - 02.09.24 - ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA - R\$ 21.600,00.

Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2024

A Prefeitura do Município de Catolé do Rocha-PB vem tornar público e comunica para conhecimento de interessados o resultado do Pregão Eletrônico nº 44/2024 com o Objeto: Contratação de empresa especializada para a confecção e fornecimento de móveis planejados para atender as demandas da Escola Municipal Catarina de Sousa Maia, neste Município, resultou em fracassada devido aos licitantes não atenderem a documentação exigido no referido edital.

Católé do Rocha - PB, 02 de Setembro de 2024.

JAILMA FRANCISCA DA SILVA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prefeitura Municipal de Coremas

NOTIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

EXTRATO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR PARALISAÇÃO DA OBRA

Tomada de Preço: nº 004/2022 - Contrato nº 10004/2023 - Objeto: Prestação de serviços de engenharia para construção de uma Unidade Escolar de 06 (seis) salas de aula para o município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos (Convênio com o Estado da Paraíba CV nº 0199/2021). - Fica, a empresa CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI-EPP, CNPJ 20.227.311/0001-03, NOTIFICADA para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: 1) Apresentar justificativa para paralização da obra; 2) Apresentar cronograma físico-financeiro para, dentro da vigência do contrato, concluir a obra; 3) Reiniciar a execução do objeto do contrato.

Coremas/PB, 02 de setembro de 2024.

GILDEMARCS DIÓGENES GURGEL
FISCAL DE CONTRATO

Prefeitura Municipal de Cuité

LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00015/2024

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00015/2024, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: BR COMERCIO LTDA - R\$ 40.652,68; MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - R\$ 2.415,00.

Cuité - PB, 02 de Setembro de 2024

CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2024

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2024, que objetiva: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE - R\$ 14.400,00.

Cuité - PB, 02 de Setembro de 2024

CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA
PREFEITO

Publicado por:
Francielho Alves Barreto
Código Identificador:2EA3A62F

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 298/2024

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 20/2024

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS – PB, CNPJ: 08.939.936/0001-94 e PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR 04689118477, CNPJ: 26.605.730/0001-00.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS.

VALOR GLOBAL: R\$ 8.463,60 (Oito Mil Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta Centavos)

VIGÊNCIA: 15/08/2024 À 31/12/2024

DATA E ASSINATURA: Coremas – PB, 15 de agosto de 2024, IRANI ALEXANDRINO DA SILVA, Prefeito e Empresa Contratada.

Publicado por:
Francielho Alves Barreto
Código Identificador:7073F61C

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N.º 001/2024

Pregão Eletrônico 038/2023 - Contrato nº 001/2024 - Contratante: Município de Coremas/PB, CNPJ 08.939.936/0001-94 - Contratada: JOSE JANUARIO, CNPJ 49.606.380/0001-00 - Objeto: o acréscimo de quantitativos de seu objeto e consequentemente na alteração do valor do contrato nº 001/2024, com aumento de R\$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais) no valor do contrato, totalizando o valor total de R\$ 337.500,00 (trezentos e trinta e sete mil e quinhentos reais). - Data da Assinatura: 15/07/2024 – Signatários: Irani Alexandrino da Silva (pela Contratante) e José Januário (pela Contratada).

Publicado por:
Francielho Alves Barreto
Código Identificador:94D9DF2B

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTATO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR PARALIZAÇÃO DA OBRA

Tomada de Preço: nº 004/2022 - Contrato nº 10004/2023 - Objeto: Prestação de serviços de engenharia para construção de uma Unidade Escolar de 06 (seis) salas de aula para o município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos (Convênio com o Estado da Paraíba CV nº 0199/2021). - Fica, a empresa CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI-EPP, CNPJ 20.227.311/0001-03, NOTIFICADA para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: 1) Apresentar justificativa para paralização da obra; 2) Apresentar cronograma físico-financeiro para, dentro da vigência do contrato, concluir a obra; 3) Reiniciar a execução do objeto do contrato. -

Coremas/PB, 02 de setembro de 2024.

GILDEMARCS DIÓGENES GURGEL
(Fiscal de Contrato)

Publicado por:
Francielho Alves Barreto
Código Identificador:191E5D89

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 073/2024

Considerando os documentos que instruem o Processo Administrativo 178/2024, entre os quais a Exposição de Motivos e o Parecer Jurídico favorável, **RATIFICO** a Dispensa de Licitação nº 073/2024, referente à Contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO 9.000 BTUS 220 VOLTS, 12.000 BTUS 220 VOLTS E BEBEDOUROS DE ÁGUA DE PAREDE DESTINADO ÀS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE COREMAS/PB, para conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos, com base no artigo 75, II, da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações e **ADJUDICO** o seu objeto à pessoa jurídica de **INFORDIGI SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ 09.419.855/0001-26**, com o valor total de R\$ R\$27.420,97(vinte e sete mil quatrocentos e vinte reais e noventa e sete centavos), conforme Termo de Referência. **AUTORIZO** a celebração do Termo de Contrato.

Publique-se.

Coremas/PB, 28 de agosto de 2024.

IRANI ALEXANDRINO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Francieudo Soares da Silva
Código Identificador:A64A9224

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO 317/2024

Dispensa: nº 073/2024

Contrato: 317/2024

Contratante: Município de Coremas/PB, CNPJ 08.936.936/0001-94
Contratada: INFORDIGI SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ 09.419.855/0001-26,

Objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO 9.000 BTUS 220 VOLTS, 12.000 BTUS 220 VOLTS E BEBEDOUROS DE ÁGUA DE COLUNA, DESTINADO ÀS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE COREMAS/PB, para conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos

Valor do Total: R\$27.420,97(vinte e sete mil quatrocentos e vinte reais e noventa e sete centavos),

Fonte de Recursos: recursos próprios do município.

Dotação: QDD/2024

Data da Assinatura: 29/08/2024

Vigência do Contrato: 31/12/2024.

Signatários: pela Contratante Irani Alexandrino da Silva e pela contratada Emanuel Ferreira Gomes

Publicado por:
Francieudo Soares da Silva
Código Identificador:40969357

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 258, DE 30 DE AGOSTO DE 2024

Dispõe sobre a convocação, em cumprimento a decisão judicial, de candidato aprovado no Concurso Público nº. 01/2019, homologado pelo Decreto Municipal nº 143, de 17 de outubro de 2019, e determina outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPORANGA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 76, I, "I", da Lei Orgânica Municipal e,



CONSTRUTORA J. GALDINO LTDA
CNPJ 20.227.311/0001-03
RUA JUVINO DE OLIVEIRA, 108, CENTRO, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE
CEP 56700-000 E-MAIL construtorajgaldino@gmail.com



OFÍCIO N° 09091/2024

09 de setembro de 2024

PARA: Prefeitura Municipal de Coremas – Setor de Engenharia

ASSUNTO: Resposta à Notificação 001/2024 da Prefeitura Municipal de Coremas-PB

1. INTRODUÇÃO

Este ofício tem como objetivo responder à Notificação por Paralisação de Obra 001/2024 referente a obra de Construção de uma Unidade Escolar de 06 (seis) Salas de Aula para o Município de Coremas, Contrato n° 10004/2023, CV n° 0199/202, onde é solicitado esclarecimentos acerca da paralisação da obra, cronograma físico-financeiro para conclusão da obra e reinício de execução de objeto.

2. JUSTIFICATIVA

Conforme notificação expedida pela prefeitura, onde relata que a obra de construção da escola de 06 salas encontra-se “... em ritmo muito lento, podendo ser considerada em paralisação”, a contratada vem por meio deste ofício, respeitosamente, demonstrar que a obra se encaminha em ritmo normal como previsto em cronograma.

Inicialmente, destacamos que foi enviado para o município no dia 05 de setembro de 2024, o boletim de medição 04 no valor de R\$ 167.525,47 contendo os serviços executados nos últimos meses. Os serviços contemplados na medição foram a estrutura do reservatório, conclusão do muro, mureta da entrada, revestimento cerâmico de pisos e paredes, lastro de concreto e regularização de piso, piso granilite, janelas de aço, instalações hidráulicas e sanitárias, rebocos e os itens de administração local.

É importante notar que alguns serviços, como as esquadrias de aço, são produzidos por terceiros e levados para a obra para serem instalados, onde mesmo que sua produção não seja no local da obra, esse serviço faz parte do cronograma da obra e está demandando de pessoas que estão trabalhando para aquela construção, mesmo não estando *in loco*.

Para os serviços de revestimentos cerâmicos e piso granilite, onde demandam uma mão de obra especializada, foram executados conforme projetos e as boas práticas de engenharia, podendo para tal apresentar pequenas dificuldades no cumprimento de prazos devido a busca de mão de obra externa para o serviço.



CONSTRUTORA J. GALDINO LTDA
CNPJ 20.227.311/0001-03
RUA JUVINO DE OLIVEIRA, 108, CENTRO, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE
CEP 56700-000 E-MAIL construtorajgaldino@gmail.com



Ademais, a obra se apresenta em fase de acabamento, onde muitos serviços não avançam como esperado pela necessidade de um excesso de refinamento na sua execução. Esses serviços compreendem requadros de pilares, vigas, portas e janelas.

Sobre o cronograma dos serviços a serem feitos até a conclusão da obra, respeitando o prazo de vigência do contrato e, considerando que os desembolsos do referido convênio não terão atrasos, a empresa se compromete a realizar os serviços restantes em ritmo acelerado. Vale ressaltar que hoje a obra está avançando em três frentes de serviço, sendo uma na mureta da frente da escola, outra na fossa e sumidouro e outra nos requadros das vigas. Além disso, já está sendo produzido o gradil da entrada, bem como as portas e portões de ferro da escola, além dos cobogós para fechamento conforme projeto.

Adiante será iniciado o madeiramento para posterior telhamento da coberta da escola e da área de convivência. Em seguida, finalizando as ligações hidráulicas do barrilete e a rede externa de esgoto até a fossa, será executado o restante dos revestimentos cerâmicos das salas e corredores (com a pastilha cerâmica), o assentamento das portas de madeira, a execução da parte elétrica e o forro de gesso. Em paralelo a esses serviços, será finalizada a parte externa com a execução das calçadas, a conclusão dos revestimentos das fachadas e os acabamentos da área de convivência. Após isso, será executado os serviços de pintura e emassamento das paredes e teto, bem como a pintura das esquadrias. Por fim, será instalado as louças e acessórios no bloco de serviço; as tomadas e luminárias da edificação; e os demais elementos decorativos para a finalização e funcionamento da escola.

Segue em anexo o cronograma físico-financeiro contendo as etapas previstas na obra, com suas porcentagens já executadas e medidas atualmente e a previsão de execução durante os quatro últimos meses previstos de contrato.



CONSTRUTORA J. GALDINO LTDA

CNPJ 20.227.311/0001-03

RUA JUVINO DE OLIVEIRA, 108, CENTRO, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE

CEP 56700-000 E-MAIL construtorajgaldino@gmail.com



3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, a Construtora J. Galdino LTDA através do seu responsável e da sua equipe de engenharia, vem por meio deste demonstrar que a obra está em plena funcionalidade, com mão de obra trabalhando em diversas frentes *in loco* e outros serviços sendo produzidos e planejados paralelamente.

Por fim, contamos com a colaboração do setor de fiscalização da Prefeitura para que seja liberado o pagamento do boletim de medição acima mencionado, como forma de atestar os serviços já executados pela empresa e garantir a continuidade da obra conforme cronograma descrito.

Diante do explanado, este é o nosso parecer e nos colocamos a disposição para demais esclarecimentos.

CONSTRUTORA J.
GALDINO

LTDA:20227311000103

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA J. GALDINO
LTDA:20227311000103
Dados: 2024.09.09 13:28:54 -03'00'

Construtora J. Galdino LTDA

Johnes Rennys Galdino da Silva

CPF: 327.035.018-03



CONSTRUTORA J. GALDINO LTDA

CNPJ 20.227.311/0001-03

RUA JUVINO DE OLIVEIRA, 108, CENTRO, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE

CEP 56700-000 E-MAIL construtorajgaldino@gmail.com



CRONOGRAMA DE CONCLUSÃO DA OBRA					
ETAPAS	Medido Atualmente	Previsto Set/24	Previsto Out/24	Previsto Nov/24	Previsto Dez/24
Etapa 1: Geral					
Administração Local	62,5%	72%	80%	90%	100%
Diversos	-	-	-	-	100%
Etapa 02: Construção da Escola					
Serviços Preliminares	90%	90%	90%	100%	100%
Movimento de Terra	100%	100%	100%	100%	100%
Infraestrutura	95%	100%	100%	100%	100%
Super-Estrutura	97%	100%	100%	100%	100%
Paredes e Painéis	90%	95%	100%	100%	100%
Esquadrias, Ferragens e Vidros	38%	65%	80%	100%	100%
Coberta	0%	40%	80%	100%	100%
Revestimento e Forro	60%	80%	100%		
Pintura	0%	0%	40%	100%	100%
Pavimentação	60%	70%	90%	100%	100%
Instalações Hidráulicas – Louças e Metais	50%	60%	60%	80%	100%
Instalações Sanitárias	15%	50%	100%	100%	100%
Instalações Elétricas, Telefônicas e Mecânicas	0%	15%	50%	80%	100%
Elementos Decorativos – Mobiliário	0%	0%	0%	0%	100%
Limpeza e Entrega da Obra	0%	0%	0%	0%	100%
Etapa 03: Recreio Coberto					
Serviços Preliminares	100%	100%	100%	100%	100%
Movimento de Terra	100%	100%	100%	100%	100%
Fundação	100%	100%	100%	100%	100%
Estrutura - Concreto	100%	100%	100%	100%	100%
Alvenaria	0%	100%	100%	100%	100%
Coberta	0%	50%	50%	100%	100%
Revestimento	0%	50%	100%	100%	100%
Pisos	0%	50%	100%	100%	100%
Instalação Elétrica	0%	0%	100%	100%	100%



SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO

1 mensagem

CONSTRUTORA J. GALDINO <construtorajgaldino@gmail.com>
Para: Licitação e Contratos Coremas <licitacaocoremas@gmail.com>

22 de novembro de 2024 às 10:24

BOM DIA!

VENHO ATRAVÉS DESTE SOLICITAR QUE SEJA FEITO O TERMO DE ADITIVO DE PRAZO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 10004/2023, OBJETO CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA.

Att.:



10 anexos

- OFICIO 22111005 ESCOLA 06 SALAS COREMAS-PB.pdf**
148K
- CND TRABALHISTA GALDINO 04112024 A 03032025.pdf**
85K
- CND FEDERAL 04092024 A 03032025.pdf**
78K
- ALVARÁ 2024 05012024 A 31122024.pdf**
410K
- CND MUNICIPAL 01112024 A 30122024.pdf**
404K
- CND ESTADUAL 04112024 A 01022025.pdf**
59K
- CNPJ 04112024 A 03122024.pdf**
156K
- CREA-PE CONSTRUTORA J GALDINO 02042024 A 31032025.pdf**
413K
- FGTS 11112024 A 10122024.pdf**
102K
- FALENCIA NET 06112024 A 06122024.pdf**
133K



Ofício nº 22111005/2024

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
Secretária de Obras e Serviços Urbanos
COREMAS – PB

Referência: Solicitação de Termo Aditivo de Prazo.

Excelentíssimo Sr. Secretário

Solicito através deste que seja feito o termo **ADITIVO DE VIGÊNCIA** referente ao contrato 10004/2023 objeto **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA** no município de COREMAS-PB. O último aditivo de prazo vencerá em 31/12/2024.

Nada mais a acrescentar, aproveitamos para solicitar a maior brevidade possível visto que estes serviços são necessários para que possamos dar continuidade aos trabalhos.

São José do Egito – PE, 22 de novembro de 2024.



CONSTRUTORA J. GALDINO LTDA
CNPJ 20.227.311/0001-03



CONSULTEC
Consultoria em Engenharia

RELATÓRIO DA SITUAÇÃO ENCONTRADA NA ESCOLA DE SEIS SALAS EM 02/12/2024.

Ao gabinete do senhor prefeito constitucional da cidade de Coremas estado da Paraíba. Irani Alexandrino da Silva.

NARRATIVA DOS FATOS.

Em atendimento a vossa solicitação feita verbalmente em 25/11/2024, segue abaixo o relatório acima identificado:

Este documento visa relatar as condições atuais da obra objeto de instrumento contratual N°. 10004/2023 oriundo do procedimento licitatório TP – 004/2022.

Após analisar toda a documentação pertinente a este contrato e visitar o canteiro de obra como demonstrado no relatório fotográfico ao final deste, verificou-se:

Senhor Prefeito após analisar toda a documentação pertinente ao contrato em epigrafe restou claramente evidenciado e corroborado pelo relatório fotográfico ao final deste, que o órgão contratante tentou por várias vezes colaborar com a empresa detentora do contrato a **CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI-EPP, CNPJ N°. 20.227.311/0001-03**, oferecendo-lhe várias oportunidades para ajudar na melhor maneira possível, a mesma, a atingir o objetivo comum a ambas as parte, a finalização e entrega da obra. Sendo concedido dois aditivos um de valor e outro de prazo, visto a obra ter iniciado em 11 de abril de 2023, com prazo de execução de 08 meses o que seria em 11 de dezembro de 2023 sua data para entrega. Hoje estamos em 02 de dezembro de 2024 e ao analisar-se as documentações encontrou-se alertas e tentativas de correção do curso da execução do objeto por parte do órgão desde 15 de abril do corrente ano. Desde essa época o órgão já alertava a empresa que se correções profundas na postura da empresa não fossem adotadas a mesma não conseguiria finalizar o objeto contratual, mesmo com o aditivo de prazo e valor concedido.

O que observou-se na documentação foi um total descaso por parte da empresa contratada em adequar sua postura para cumprir o contrato, prova disso, são os documentos constantes na pasta da obra onde verifica-se que a obra pouco evoluiu no decurso desse ano, fato que pode ser facilmente confirmado ao analisar a documentação e corroborado pelo relatório fotográfico ao final deste.

END: Rua José Roberto Silva S/N, Centro Coremas - PB
CEP: 58.770-000

 (83) 9 9912 - 7330

 consultec.eng.pb@gmail.com

 @consultec01



CONSULTEC
Consultoria em Engenharia

CONCLUSÃO.

Segundo o que mais uma vez ficou evidenciado no relatório fotográfico é que a obra quase não teve avanço significativo este ano inteiro, e que está quase abandonada sem funcionários e sem material para execução dos serviços.

Após tudo que esta consultoria técnica apurou nosso aconselhamento para o órgão não mudou, pelo contrário nosso posicionamento anterior só foi confirmado. A empresa não conseguirá cumprir o contrato sendo passível de rescisão unilateral e aplicação das penalidades cabíveis previstas em lei e no instrumento contratual, tendo em vista que a empresa abandonou a obra como pode ser de fácil verificação no relatório fotográfico em anexo.

Contudo é imperioso deixar claro que este parecer tem caráter estritamente consultivo, sendo de responsabilidade do órgão e das pessoas dotadas de autoridade para tal ato, decidir como agirá, assumindo as responsabilidades de suas ações ou omissões.

Coremas/PB, 02 de dezembro de 2024.

**ALLAM
PEREIRA DE
MOURA:028589
72419**

Assinado digitalmente por ALLAM PEREIRA
DE MOURA:02858972419
ID: C=BR, S=PB, L=Coremas, OU=
Presencial, OU=36506740000190, OU=AC
SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=
ALLAM PEREIRA DE MOURA:02858972419
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.02 12:01:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

**Allam Moura
Eng. Civil
CONFEA/CREA N°. 110487152-1**

END: Rua José Roberto Silva S/N, Centro Coremas - PB
CEP: 58.770-000

 (83) 9 9912 - 7330

 consultec.eng.pb@gmail.com

 @consultec01



CONSULTEC
Consultoria em Engenharia

ANEXOS.

Relatório fotográfico.



END: Rua José Roberto Silva S/N, Centro Coremas - PB
CEP: 58.770-000

(83) 9 9912 - 7330

consultec.eng.pb@gmail.com

@consultec01



CONSULTEC
Consultoria em Engenharia



END: Rua José Roberto Silva S/N, Centro Coremas - PB
CEP: 58.770-000

(83) 9 9912 - 7330

consultec.eng.pb@gmail.com

@consultec01



CONSULTEC
Consultoria em Engenharia



END: Rua José Roberto Silva S/N, Centro Coremas - PB
CEP: 58.770-000

(83) 9 9912 - 7330

consultec.eng.pb@gmail.com

@consultec01



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO


Processo Administrativo 060/2022

Tomada de Preço nº 004/2022

Contrato: 10004/2023 – Objeto: Prestação de serviços de engenharia para construção de uma Unidade Escolar de 06 (seis) salas de aula para o município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos (Convênio com o Estado da Paraíba CV nº 0199/2021).

Tendo em vista o alegado na exposição de motivos da Secretaria Municipal de Urbanismo, **remeta-se à Assessoria Jurídica para emissão de Parecer Jurídico.**

Coremas/PB, 11 de dezembro de 2024.


IRANI ALEXANDRINO DA SILVA
Prefeito



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA JURÍDICA**

PARECER JURÍDICO

Assunto: Análise da possibilidade de rescisão unilateral do Contrato nº 10004/2023, firmado entre a Prefeitura Municipal de Coremas e a empresa Construtora J. Galdino EIRELI-EPP.

I - RELATÓRIO

O presente parecer destina-se à análise jurídica quanto à possibilidade de rescisão unilateral do Contrato nº 10004/2023, cujo objeto é a prestação de serviços de engenharia para a construção de uma unidade escolar com seis salas de aula no município de Coremas/PB. A contratação foi celebrada em 11/04/2023, com prazo de execução de oito meses e aditivo de prazo até 31/12/2024.

A rescisão foi motivada por atraso injustificado, inexecução parcial do objeto e descumprimento de obrigações contratuais, após sucessivas notificações e ausência de resposta eficaz por parte da contratada. Conforme relatório do engenheiro civil Allam Pereira de Moura, datado de 02/12/2024, a obra apresentou avanço insignificante ao longo do ano, estando praticamente abandonada, sem funcionários e sem materiais de construção. A administração solicitou a avaliação jurídica para subsidiar decisão de rescisão com aplicação de penalidades previstas.

II - ANÁLISE JURÍDICA

1. Fundamento Legal

A rescisão unilateral encontra respaldo nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, que tratam das obrigações das partes e das causas de rescisão contratual. Especificamente, destacam-se as seguintes disposições:

- **Art. 77:** O contratado deve manter as condições de habilitação e cumprir as obrigações assumidas no contrato, sob pena de rescisão.
- **Art. 78, incisos I, II e V:** Configuram motivos para rescisão:
 - Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais.
 - Mora na execução do objeto.
 - Suspensão da execução sem justa causa.

Conforme os autos, foi evidenciada inexecução parcial do objeto, o que compromete o interesse público e caracteriza descumprimento de obrigações contratuais essenciais.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA JURÍDICA**

2. Aplicação ao Caso Concreto

2.1. Mora e Inexecução Parcial

O contrato previa prazo de execução de oito meses e, posteriormente, foi celebrado aditivo de prazo até 31/12/2024. Contudo, inspeções técnicas realizadas e notificações expedidas comprovaram a paralisação da obra, com escasso progresso físico-financeiro.

A empresa foi formalmente notificada (**Notificação Extrajudicial de 03/09/2024**) para apresentar justificativas e medidas de regularização. Em resposta, limitou-se a **prometer aceleração no ritmo da obra, sem cumprimento efetivo das obrigações assumidas**.

Mesmo após notificação e resposta ao ofício se comprometendo a aumentar o ritmo de trabalho, bem como apresentação de novo cronograma físico-financeiro, onde demonstrava a conclusão de 100% em dezembro de 2024, a empresa em 22 de novembro de 2024 solicitou novo aditivo de prazo, o que foge de qualquer razoabilidade diante do compromisso acordado.

2.2. Impacto no Interesse Público

A paralisação da obra compromete a entrega de uma infraestrutura essencial à comunidade escolar, colocando em risco o objetivo do contrato. A situação viola os princípios da eficiência e continuidade do serviço público.

3. Penalidades Aplicáveis

Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e do contrato, devem ser aplicadas as seguintes penalidades, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade:

1. **Advertência:** Penalidade menos gravosa, aplicável em casos de infrações leves. No caso em tela, esta medida seria insuficiente diante da gravidade dos fatos.
2. **Multa:** Prevista na Cláusula Décima do contrato, a multa deve ser calculada proporcionalmente ao prejuízo causado pela inexecução parcial. Recomenda-se sua aplicação imediata.
3. **Suspensão Temporária de Licitar e Contratar:** Proibição de contratar com a administração municipal por até dois anos, fundamentada no art. 87, inciso III. Esta penalidade é aplicável considerando o descumprimento reiterado das obrigações contratuais. Recomenda-se a aplicação desta penalidade, pois seu efeito preventivo e sancionador é adequado à gravidade da conduta.
4. **Proibição de Contratar com o Poder Público:** Cabível nos termos do art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93, a proibição de contratar com a administração pública por até dois anos é uma medida eficaz para assegurar o cumprimento das obrigações contratuais.

Multa: Também prevista na Cláusula Décima Primeira do contrato, deve ser proporcional ao dano causado e aplicada de forma imediata para responsabilizar a contratada pelos prejuízos financeiros e administrativos decorrentes de sua conduta.

Essas penalidades, embora discricionárias, devem ser aplicadas com base em critérios objetivos, considerando a gravidade das infrações, o impacto no interesse público e a necessidade de garantir a idoneidade nas futuras contratações opino pela aplicação cumulativa da **Suspensão**



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA JURÍDICA

Temporária de Licitar e Contratar e a aplicação de **multa** para garantir a responsabilização e o efeito pedagógico.

A consequência imediata da suspensão temporária é **impedir que a empresa participe de novas licitações ou firme contratos com o ente municipal durante o período estabelecido**. Tal medida visa assegurar a idoneidade dos contratos administrativos e proteger o interesse público contra futuras falhas ou inadimplementos por parte da contratada. Ademais, ao restringir a participação da empresa no mercado público, a penalidade também funciona como alerta para o cumprimento rigoroso das obrigações contratuais em futuras contratações, promovendo maior responsabilidade entre os licitantes e contratados.


III - CONCLUSÃO

Diante do exposto, opino pela procedência da rescisão unilateral do Contrato nº 10004/2023, com fulcro nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93. Recomenda-se a aplicação das penalidades de **multa proporcional** e **Suspensão Temporária de Licitar e Contratar** em desfavor da empresa: Construtora J. Galdino EIRELI-EPP, considerando a gravidade das infrações e o impacto no interesse público.

Submeto este parecer à apreciação superior para as providências cabíveis.

Reforça-se o caráter opinativo deste parecer.

Coremas/PB, 17 de dezembro de 2024.


DENIS CAXIAS DE LACERDA
Assessor Jurídico - OAB/PB 28.696



TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2022

CONTRATO Nº: 10004/2023

**TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE COREMAS, ESTADO DA
PARAÍBA, POR INTERMÉDIO PREFEITURA MUNICIPAL DE
COREMAS, E A EMPRESA CONSTRUTORA J. GALDINO LTDA**

Aos 17 de dezembro de 2024, o Município de Coremas, Estado da Paraíba, por intermédio da **PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS**, CNPJ nº 08.936.936.0001/94, neste ato representado pelo prefeito Irani Alexandrino da Silva, doravante denominada CONTRATANTE, rescinde, por ato unilateral, com fundamento no artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, combinado com os artigos 77 e 78, incisos I e III, do mesmo diploma legal, o contrato firmado em 11/04/2023, com a empresa **CONSTRUTORA J. GALDINO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 20.227.311/0001-03, com sede à Rua Juvino de Oliveira, 108, Centro, São José do Egito/PE, doravante denominada CONTRATADA, tendo como objeto a prestação de serviços de engenharia para construção de uma Unidade Escolar de 06 (seis) salas de aula para o município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos (Convênio com o Estado da Paraíba CV nº 0199/2021), nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A presente rescisão é levada a efeito por ato unilateral o Município de Coremas, Estado da Paraíba, por intermédio da Prefeitura Municipal de Coremas, em virtude de ter ficado caracterizada a inexecução parcial do contrato, por descumprimento da CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, enquadrando-se na previsão dos artigos 77 e 78, incisos I e III, pelos seguintes fatos, sem justa causa:

- I. inobservância do prazo para conclusão da obra, 8 (oito) meses iniciais (11/04/2023 a 31/12/2023) mais 12 (doze) meses estipulados pelo Segundo Aditivo, até 31/12/2024, descumprindo inclusive o compromisso, assumido em setembro de 2024, de concluir a obra no prazo, conforme justificativa apresentada quando da notificação por parte da Contratante;
- II. lentidão na execução da obra, nos termos do relatório técnico: “segundo o que mais uma vez ficou evidenciado no relatório fotográfico é que a obra quase não teve avanço significativo este ano inteiro, e que está quase abandonada sem funcionários e sem material para execução dos serviços”.

CLÁUSULA SEGUNDA

A rescisão unilateral, ora levada a efeito, acarreta para a contratada, nos termos dos artigos 86 e 87, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a aplicação das seguintes penalidades:

- a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, no montante de R\$ 124.935,65 (cento e vinte e quatro mil novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos),

Rua Capitão Antônio Leite, nº 65, Centro, Coremas/PB
www.coremas.com.br | licitacaocoremas@gmail.com

Recisão do Contrato. Doc. 47061/22. Data: 20/12/2024 00:08. Responsável: Irani A. da Silva.
Impresso por convidado em 26/07/2025 19:51. Validação: EB3F.ADEB.A2D6.72C7.4541.64DE.1BDA.5471.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

com fundamento na Cláusula Décima Primeira – Das Penalidades, do Contrato 10004/2023, alínea “c” e artigo 87, inciso II, da Lei 8.666/93;

- b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração do Município de Coremas, Estado da Paraíba, pelo prazo de 2 (dois) anos, com fundamento na Cláusula Décima Primeira – Das Penalidades, do Contrato 10004/2023, alínea “d” e no artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA

Este termo dá por rescindido jurídica e administrativamente o contrato, nas condições expressas, independentemente da apuração de eventuais débitos e respectiva cobrança, pelos meios administrativos e judiciais cabíveis.

E nada mais havendo, a autoridade competente, o Sr. Prefeito Constitucional do Município de Coremas, Estado da Paraíba, assina o presente instrumento, na presença das testemunhas abaixo nomeadas, enviando-se cópia à empresa, dando-se publicidade ao ato por meio da Imprensa Oficial.

TESTEMUNHAS:

CPF:

576 4838 74-68

PELA CONTRATANE:

MUNICÍPIO DE COREMAS

Irani Alexandrino da Silva (Prefeito)

CPF 136.183.728-41

CPF:

Indeferir a licença pleiteada pela Sra. ANDRÉIA ARRUDA RAMALHO neste momento.

Publique-se esta decisão no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios da Paraíba.

Cumpra-se.

Bonito de Santa Fé-PB, 17 de dezembro de 2024.

FRANCIMAGNA FEITOSA PINTO

Sec. Mun. ADM. Coordenação

Port. 075/2023

Publicado por:

Antonio Furtado de Figueiredo Neto

Código Identificador:7DC01FE6

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS AVISO
DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00033/2024**

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Benevides Teodomiro de Sousa, SN - Populares - Brejo dos Santos - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO DE BREJO DOS SANTOS-PB NO ANO DE 2025. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 23 de janeiro de 2025. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 23 de janeiro de 2025. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 16 /24; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 3440-1010.E-mail: cplbrejodossantos@gmail.com. Edital: cplbrejodossantos@gmail.com; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; www.gov.br/pncp. Brejo dos Santos - PB, 19 de dezembro de 2024

PATRÍCIA LINS DE SOUSA –

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

Alfredo de Oliveira Neto

Código Identificador:272A5A75

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS

**SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
00017/2024**

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS

**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
00017/2024**

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Admilson Leite de Almeida, 80 - Centro - Cajazeirinhas - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de pessoa jurídica especializada para futura e eventual aquisição de veículos destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Educação do Município de Cajazeirinhas/PB, no âmbito do Convênio nº 26/2024. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 06 de Janeiro de 2025. Início da fase de lances: 08:31 horas do dia 06 de Janeiro de 2025. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente.

Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Municipal nº 03/10; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 05/23; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 34371048.E-mail: cpl.cajazeirinhas@gmail.com. Edital: www.cajazeirinhas.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; www.gov.br/pncp.

Cajazeirinhas - PB, 18 de Dezembro de 2024

EDUARDO ALENCAR SANTOS

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

Eduardo Alencar Santos

Código Identificador:9B942F54

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL -
CONTRATO Nº: 10004/2023**

Contrato: 10004/2023 - Tomada de Preço 004/2022 - Processo Administrativo 060/2022 – Distratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS, CNPJ nº 08.936.936.0001/94 – Distratada: CONSTRUTORA J. GALDINO LTDA, CNPJ 20.227.311/0001-03 – Objeto do Contrato: prestação de serviços de engenharia para construção de uma Unidade Escolar de 06 (seis) salas de aula para o município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos (Convênio com o Estado da Paraíba CV nº 0199/2021). – Objeto da Rescisão: A presente rescisão é levada a efeito por ato unilateral o Município de Coremas, Estado da Paraíba, por intermédio da Prefeitura Municipal de Coremas, em virtude de ter ficado caracterizada a inexecução parcial do contrato, por descumprimento da CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, enquadrando-se na previsão dos artigos 77 e 78, incisos I e III, pelos seguintes fatos, sem justa causa: I - inobservância do prazo para conclusão da obra, 8 (oito) meses iniciais (11/04/2023 a 31/12/2023) mais 12 (doze) meses estipulados pelo Segundo Aditivo, até 31/12/2024, descumprindo inclusive o compromisso, assumido em setembro de 2024, de concluir a obra no prazo, conforme justificativa apresentada quando da notificação por parte da Contratante; II - lentidão na execução da obra, nos termos do relatório técnico: “segundo o que mais uma vez ficou evidenciado no relatório fotográfico é que a obra quase não teve avanço significativo este ano inteiro, e que está quase abandonada sem funcionários e sem material para execução dos serviços”. – Penalidade(s) Aplicada(s): A rescisão unilateral, ora levada a efeito, acarreta para a contratada, nos termos dos artigos 86 e 87, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a aplicação das seguintes penalidades: a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, no montante de R\$ 124.935,65 (cento e vinte e quatro mil novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), com fundamento na Cláusula Décima Primeira – Das Penalidades, do Contrato 10004/2023, alínea “c” e artigo 87, inciso II, da Lei 8.666/93; b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração do Município de Coremas, Estado da Paraíba, pelo prazo de 2 (dois) anos, com fundamento na Cláusula Décima Primeira – Das Penalidades, do Contrato 10004/2023, alínea “d” e no artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93. Coremas/PB, 17 de dezembro de 2024.

IRANI ALEXANDRINO DA SILVA

(Prefeito)

Publicado por:

Francielho Alves Barreto

Código Identificador:3189C6A4

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI



Licitação e Contratos Coremas <licitacaocoremas@gmail.com>

Comunicação - Rescisão Unilateral do Contrato 10004/2023 - Coremas/PB

1 mensagem

Licitação e Contratos Coremas <licitacaocoremas@gmail.com>

19 de dezembro de 2024 às 23:58

Para: "CONSTRUTORA J. GALDINO" <construtorajgaldino@gmail.com>

Prezado representante da empresa **CONSTRUTORA J. GALDINO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 20.227.311/0001-03,

Comunicamos a Vossa Senhoria a Rescisão Unilateral do Contrato 10004/2023, conforme o termo de rescisão e publicação anexa.

Atenciosamente,

Setor de Licitações e Contratos
Prefeitura Municipal de Coremas

2 anexos**RESCISÃO_UNILATERAL.pdf**
1179K**PUB.pdf**
235K