

			CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO SANGRADOURO NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB.				BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2023 - Paraíba ORSE - 04/2023 - Sergipe		B.D.I. = 23,38% ENCARGOS SOCIAIS: Não Desonerado: Embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 06/10/2023. VIGÊNCIA: 176 Dias		MEDIÇÃO 01			AVANÇO		
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.939.936/0001-94 POCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo N°. 139/2023 e Tomada de Preço N°. 40009/2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 214/2023 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 31.727,58 (Trinta e um mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos).							NÚMERO DA MEDIÇÃO: 1ª MEDIÇÃO		REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 21/08/2024 a 14/10/2024.		VALOR MEDIDO NO PERÍODO: R\$ 18.790,53		VALOR MEDIDO R\$ 18.790,53			SALDO CONTRATUAL		
DADOS DO CONTRATADO: OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA - ME CNPJ: 26.764.981/0001-37 ENDEREÇO: Rua Raimundo Bernardo da Silva, S/N - Linha de Ferro - Coremas - PB.							FONTE DOS RECURSOS: Próprio (Diversos) do Município.											
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total		AVANÇO PERCENTUAL NO PERÍODO	MEDIÇÃO 01 QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	% ACUMULADO	QUANT. ACUMULADA	TOTAL ACUMULADO			
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					3.290,21				R\$ 3.290,21			R\$ 3.290,21			
1.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	M	54,77	40,56	50,04	2.740,69		100%	54,77	R\$ 2.740,69	100%	54,77	R\$ 2.740,69			
1.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF. 05/2018	m²	201,29	2,22	2,73	549,52		100%	201,29	R\$ 549,52	100%	201,29	R\$ 549,52			
2			PISO					10.623,64				R\$ 10.087,79			R\$ 10.087,79			
2.1	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022	m²	84,72	35,54	43,84	3.714,12		100%	84,72	R\$ 3.714,12	100%	84,72	R\$ 3.714,12			
2.2	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022	m²	44,62	46,47	57,33	2.558,06		100%	44,62	R\$ 2.558,06	100%	44,62	R\$ 2.558,06			
2.3	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF. 05/2022	m²	30,71	14,15	17,45	535,88										
2.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	54,77	34,51	42,57	2.331,55		100%	54,77	R\$ 2.331,56	100%	54,77	R\$ 2.331,56			
2.5	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF. 06/2016	M	26,9	34,28	42,29	1.137,60		100%	26,90	R\$ 1.137,60	100%	26,90	R\$ 1.137,60			
2.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF. 05/2021	M	81,67	1,12	1,38	112,70		100%	81,67	R\$ 112,70	100%	81,67	R\$ 112,70			
2.7	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022	m³	0,36	526,23	649,26	233,73		100%	0,36	R\$ 233,73	100%	0,36	R\$ 233,73			
3			BANCOS					8.288,97				R\$ 5.412,55			R\$ 5.412,55			
3.1	2410	ORSE	Banco de concreto sem encosto largura = 45cm	un	70,78	61,98	76,47	5.412,54		100%	70,78	R\$ 5.412,55	100%	70,78	R\$ 5.412,55			
3.2	101093	SINAPI	PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF. 05/2020	m²	7,82	298,13	367,83	2.876,43										
4			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					9.524,76				R\$ 0,00			R\$ 0,00			
4.1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF. 04/2019	m²	201,29	2,60	3,20	644,12										
4.2	100622	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 11/2019	UN	4	1.644,73	2.029,26	8.117,04										
4.3	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018	UN	1	47,55	58,66	58,66										
4.4	11677	ORSE	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto Ø=0,30m e bancos em tubo de concreto Ø=0,40m	un	1	571,36	704,94	704,94										
						Total sem BDI		R\$ 25.719,94										
						Total do BDI		R\$ 6.007,64										
						Total Geral		R\$ 31.727,58										
										TOTAL DA MEDIÇÃO 01		R\$ 18.790,53	AVANÇO %	59,22%	R\$ 18.790,53			
MAYARA KETTILY MARTINS CUNHA Eng. Responsável Técnico da Execução CREA RNP N°. 1622480201				Fiscal do Contrato Prefeitura Municipal de Coremas - PB				Allam Moura Eng. Responsável Técnico da Fiscalização CREA RP N°. 110487152-1										