

			Obra PROPOSTA MD7: Obra de Reforma e Ampliação do Campo de Futebol do Município de Coremas - PB	Bancos SINAPI - 09/2025 - Paraíba SBC - 10/2025 - Paraíba SICRO3 - 07/2025 - Paraíba ORSE - 05/2025 - Sergipe	B.D.I. 27,89%	Encargos Sociais Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.					
BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 - PERÍODO: 06/08 A 08/09 DE 2026											
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADES				VALORES R\$			
				UND	CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 04	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 04	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO R\$	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO - BM Nº 04 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						57.934,39	0,00	38.665,81
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	12		12	463,24	5.558,88	0,00	5.558,88
1.2	57	ORSE	Barracão para escritório de obra porte grande s=53,24m2 com materiais novos	un	1		1	25.435,73	25.435,73	0,00	25.435,73
1.3	012095	SBC	CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA	MES	6		0	3.211,43	19.268,58	0,00	0,00
1.4	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	80		80	95,89	7.671,20	0,00	7.671,20
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						137.280,70	12.815,35	94.604,65
2.1	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2		2	27.021,80	54.043,60	0,00	54.043,60
2.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	1	3	5.122,40	30.734,40	5.122,40	15.367,20
2.3	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	1	3	7.692,95	46.157,70	7.692,95	23.078,85
2.4	73618	SINAPI	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	m²	300		100	21,15	6.345,00	0,00	2.115,00
3			SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO						99.677,46	0,00	99.677,46
3.1	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM	m³	37,2		37,2	625,97	23.286,08	0,00	23.286,08
3.2	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	324,89		324,89	117,09	38.041,37	0,00	38.041,37
3.3	9743	ORSE	Remoção de tesoura completa em madeira serrada, para telhados com vãos de 7m	un	14		14	405,38	5.675,32	0,00	5.675,32
3.4	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	7603,82		7603,82	0,65	4.942,48	0,00	4.942,48
3.5	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HPI) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	543,13		543,13	9,24	5.018,52	0,00	5.018,52
3.6	74244/033	Próprio	DESTINAÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO	m³	543,13		543,13	41,82	22.713,69	0,00	22.713,69
4			MURO DE CONTORNO						442.798,66	0,00	442.798,66
4.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	360,13		360,13	112,79	40.619,06	0,00	40.619,06
4.2	73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	57,62		57,62	563,63	32.476,36	0,00	32.476,36
4.3	73907/006	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	144,05		144,05	31,56	4.546,21	0,00	4.546,21
4.4	73990/001	SINAPI	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	46		46	745,45	34.290,70	0,00	34.290,70
4.5	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	45,3		45,3	486,40	22.033,92	0,00	22.033,92

			Obra PROPOSTA MD7: Obra de Reforma e Ampliação do Campo de Futebol do Município de Coremas - PB	Bancos SINAPI - 09/2025 - Paraíba SBC - 10/2025 - Paraíba SICRO3 - 07/2025 - Paraíba ORSE - 05/2025 - Sergipe	B.D.I. 27,89%	Encargos Sociais Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.					
BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 - PERÍODO: 06/08 A 08/09 DE 2026											
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADES				VALORES R\$			
				UND	CONTRATO	MEDIDO NO PERIODO BM Nº 04	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 04	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO R\$	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO - BM Nº 04 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
4.6	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	m³	45,3		45,3	321,82	14.578,44	0,00	14.578,44
4.7	73410	SINAPI	FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM	m²	522,88		522,88	110,68	57.872,35	0,00	57.872,35
4.8	103353	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	m²	747,03		747,03	108,75	81.239,51	0,00	81.239,51
4.9	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	m²	1584,7		1584,7	7,81	12.376,50	0,00	12.376,50
4.10	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 08/2022	m²	1584,7		1584,7	61,65	97.696,75	0,00	97.696,75
4.11	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	1584,7		1584,7	4,04	6.402,18	0,00	6.402,18
4.12	73415	SINAPI	PINTURA PVA, TRES DEMAOS	m²	1584,7		1584,7	24,40	38.666,68	0,00	38.666,68
5			URBANIZAÇÃO						221.219,10	0,00	0,00
5.1	94264	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF. 01/2024	M	272,28		0	41,52	11.305,06	0,00	0,00
5.2	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022	m²	1516,63		0	94,61	143.488,36	0,00	0,00
5.3	73817/001	SINAPI	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	m³	151,36		0	136,91	20.722,69	0,00	0,00
5.4	85180	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m²	227,08		0	25,92	5.885,91	0,00	0,00
5.5	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	68,12		0	184,40	12.561,32	0,00	0,00
5.6	13765	ORSE	Banco em concreto medidas: 2,00 x 2,00 m, revestido em porcelanato amadeirado (assento) estrutura revestida em porcelanato cimento queimado, inclusive jardineira	un	3		0	1.754,61	5.263,83	0,00	0,00
5.7	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	3		0	1.082,28	3.246,84	0,00	0,00
5.8	00000042	Próprio	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA. 2 DEMAOS	M	23,5		0	722,14	16.970,29	0,00	0,00
5.9	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF. 07/2024	UN	12		0	147,90	1.774,80	0,00	0,00
6			ARCO - MONUMENTAL						67.820,72	0,00	0,00

	Obra		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	PROPOSTA MD7: Obra de Reforma e Ampliação do Campo de Futebol do Município de Coremas - PB		SINAPI - 09/2025 - Paraíba SBC - 10/2025 - Paraíba SICRO3 - 07/2025 - Paraíba ORSE - 05/2025 - Sergipe	27,89%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 - PERÍODO: 06/08 A 08/09 DE 2026

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADES				VALORES R\$			
				UND	CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 04	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 04	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO R\$	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO - BM Nº 04 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
6.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_ 01/2024	m³	1,15		0	102,49	117,86	0,00	0,00
6.2	5970	SINAPI	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m²	6,12		0	101,78	622,89	0,00	0,00
6.3	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_ 01/2024	m³	0,4		0	822,17	328,86	0,00	0,00
6.4	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA. FCK = 25 MPA. AF_ 01/2017	m³	0,56		0	2.999,48	1.679,70	0,00	0,00
6.5	100014	SBC	ESTRUTURA ACO PERFIL METALICO (22,153kg/m2)	m²	22,16		0	1.305,41	28.927,88	0,00	0,00
6.6	040339	SBC	SOLDA FILETE PERFIL DE ACO I-PORTICO ESTRUTURAL SOLDADO	M	31,66		0	66,25	2.097,47	0,00	0,00
6.7	023478	SBC	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS CAIXILHO DE FERRO C/ MASSA E ZARCAO	m²	88,64		0	47,69	4.227,24	0,00	0,00
6.8	121581	SBC	PAINEL COMPOSTO (ACM) E=4mm	m²	88,64		0	310,81	27.550,19	0,00	0,00
6.9	062432	SBC	PONTO TOMADA 300W ELETRODUTO PVC	UN	2		0	123,73	247,46	0,00	0,00
6.10	105548	SINAPI	PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2024	M	31,66		0	63,84	2.021,17	0,00	0,00
7			QUIOSQUES						247.879,30	0,00	0,00
7.1	96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_ 01/2024	m³	7,06		0	221,54	1.564,07	0,00	0,00
7.2	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_ 01/2024	m³	1,78		0	822,17	1.463,46	0,00	0,00
7.3	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	m³	6,4		0	486,40	3.112,96	0,00	0,00
7.4	5970	SINAPI	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m²	66		0	101,78	6.717,48	0,00	0,00
7.5	73990/001	SINAPI	ARMAÇÃO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	12,8		0	745,45	9.541,76	0,00	0,00
7.6	92806	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_ 06/2022	KG	616		0	7,85	4.835,60	0,00	0,00
7.7	103350	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	m²	92,4		0	181,77	16.795,54	0,00	0,00
7.8	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	m²	184,8		0	5,17	955,41	0,00	0,00
7.9	75481	SINAPI	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	184,8		0	27,81	5.139,28	0,00	0,00
7.10	105024	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_ 03/2024	M	6		0	51,88	311,28	0,00	0,00

			Obra PROPOSTA MD7: Obra de Reforma e Ampliação do Campo de Futebol do Município de Coremas - PB	Bancos SINAPI - 09/2025 - Paraíba SBC - 10/2025 - Paraíba SICRO3 - 07/2025 - Paraíba ORSE - 05/2025 - Sergipe	B.D.I. 27,89%	Encargos Sociais Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.					
BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 - PERÍODO: 06/08 A 08/09 DE 2026											
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADES				VALORES R\$			
				UND	CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 04	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 04	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO R\$	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO - BM Nº 04 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
7.11	90944	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA, ACABAMENTO NÃO REFORCADO. ESPESSURA 6CM.	m²	131,9		0	198,99	26.246,78	0,00	0,00
7.12	84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO	m²	131,9		0	158,37	20.889,00	0,00	0,00
7.13	210105	SBC	POLIMENTO PISOS GRANITO	m²	131,9		0	28,18	3.716,94	0,00	0,00
7.14	130324	SBC	RODAPE MARMORITE OU GRANILITE	M	40		0	55,91	2.236,40	0,00	0,00
7.15	210032	SBC	POLIMENTO RODAPES GRANITO	M	40		0	31,93	1.277,20	0,00	0,00
7.16	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4		0	500,54	2.002,16	0,00	0,00
7.17	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2		0	653,63	1.307,26	0,00	0,00
7.18	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2		0	506,76	1.013,52	0,00	0,00
7.19	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2		0	837,10	1.674,20	0,00	0,00
7.20	104679	SINAPI	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO.	UN	8		0	165,84	1.326,72	0,00	0,00
7.21	96718	SINAPI	TUBO, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	M	50		0	15,02	751,00	0,00	0,00
7.22	96647	SINAPI	TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	M	24		0	25,68	616,32	0,00	0,00
7.23	72711	SINAPI	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12		0	60,67	728,04	0,00	0,00
7.24	72289	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	4		0	536,24	2.144,96	0,00	0,00
7.25	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M.	UN	2		0	316,47	632,94	0,00	0,00
7.26	83670	SINAPI	TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16		0	72,18	1.154,88	0,00	0,00
7.27	101872	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2		0	696,02	1.392,04	0,00	0,00
7.28	93137	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	26		0	204,57	5.318,82	0,00	0,00

			Obra PROPOSTA MD7: Obra de Reforma e Ampliação do Campo de Futebol do Município de Coremas - PB	Bancos SINAPI - 09/2025 - Paraíba SBC - 10/2025 - Paraíba SICRO3 - 07/2025 - Paraíba ORSE - 05/2025 - Sergipe	B.D.I. 27,89%	Encargos Sociais Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.					
BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 - PERÍODO: 06/08 A 08/09 DE 2026											
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADES				VALORES R\$			
				UND	CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 04	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 04	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO R\$	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO - BM Nº 04 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
7.29	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	24		0	213,48	5.123,52	0,00	0,00
7.30	93143	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	4		0	215,48	861,92	0,00	0,00
7.31	72934	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	360		0	9,10	3.276,00	0,00	0,00
7.32	72252	SINAPI	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150		0	38,95	5.842,50	0,00	0,00
7.33	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2		0	95,00	190,00	0,00	0,00
7.34	96988	SINAPI	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2		0	113,61	227,22	0,00	0,00
7.35	105541	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9 W SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	12		0	234,42	2.813,04	0,00	0,00
7.36	105920	SINAPI	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	36		0	98,50	3.546,00	0,00	0,00
7.37	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	244		0	4,52	1.102,88	0,00	0,00
7.38	73415	SINAPI	PINTURA PVA, TRES DEMAOS	m²	244		0	24,40	5.953,60	0,00	0,00
7.39	95634	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	2		0	204,43	408,86	0,00	0,00
7.40	9540	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	2		0	1.411,36	2.822,72	0,00	0,00
7.41	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL.	m²	244		0	17,84	4.352,96	0,00	0,00
7.42	100195	SBC	COBERTURA TELHA CERAMICA ROMANA 4 AGUAS+ESTRUTURA MADEIRA	m²	139,9		0	318,62	44.574,93	0,00	0,00
7.43	104756	SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	m²	139,9		0	178,68	24.997,33	0,00	0,00
7.44	023391	SBC	FORNECIMENTO PORTA ALUMINIO UMA FOLHA DE ABRIR	m²	13,44		0	653,18	8.778,73	0,00	0,00
7.45	112180	SBC	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL	m²	9,6		0	321,51	3.086,49	0,00	0,00
7.46	023691	SBC	FECHADURA PORTA ALUMINIO PADRAO LUXO-LINHA NYLON	UN	6		0	409,14	2.454,84	0,00	0,00
7.47	140202	SBC	FECHADURA JANELA DE ALUMÍNIO	UN	6		0	433,29	2.599,74	0,00	0,00
8			VESTIÁRIOS						188.217,51	0,00	91.331,38
8.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	56		56	112,79	6.316,24	0,00	6.316,24

			Obra PROPOSTA MD7: Obra de Reforma e Ampliação do Campo de Futebol do Município de Coremas - PB	Bancos SINAPI - 09/2025 - Paraíba SBC - 10/2025 - Paraíba SICRO3 - 07/2025 - Paraíba ORSE - 05/2025 - Sergipe	B.D.I. 27,89%	Encargos Sociais Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.					
BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 - PERÍODO: 06/08 A 08/09 DE 2026											
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADES				VALORES R\$			
				UND	CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 04	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 04	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO R\$	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO - BM Nº 04 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
8.2	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF 08/2023	m³	62,02		62,02	126,70	7.857,93	0,00	7.857,93
8.3	040452	SBC	CONC.USIN.MEC LAJE MACICA 30MPA 10M2 FOR.PLAST 17MM + ARMAD	m³	11,83		0	2.650,78	31.358,72	0,00	0,00
8.4	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	11		11	41,09	451,99	0,00	451,99
8.5	040343	SBC	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO 25MPa-PILARES+FORMAS+ARMACOES - BALDRAME	m³	11,2		11,2	3.105,87	34.785,74	0,00	34.785,74
8.6	040343	SBC	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO 25MPa-PILARES+FORMAS+ARMACOES - COLUNAS	m³	2,03		2,03	3.105,87	6.304,91	0,00	6.304,91
8.7	040343	SBC	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO 25MPa-PILARES+FORMAS+ARMACOES - VIGAS	m³	5,4		5,4	3.105,87	16.771,69	0,00	16.771,69
8.8	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	150,9		150,9	124,87	18.842,88	0,00	18.842,88
8.9	120047	SBC	CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES	m²	150,9		0	41,10	6.201,99	0,00	0,00
8.10	00000038	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M²	49,68		0	90,02	4.472,19	0,00	0,00
8.11	180109	SBC	PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS SOBRE PAREDE PREPARADA	m²	101,22		0	17,44	1.765,27	0,00	0,00
8.12	180018	SBC	PINTURA COM SELADOR PARA TINTA ACRILICA	m²	101,22		0	9,43	954,50	0,00	0,00
8.13	171351	SBC	CONTRAPISO ARGAMASSA PREFABRICADA QUALIMASSA 4,0cm	m²	41,12		0	54,82	2.254,19	0,00	0,00
8.14	170262	SBC	PISO CERAMICO 45X45CM CARGO PLUS BONE ELIANE	m²	41,12		0	74,08	3.046,16	0,00	0,00
8.15	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	m²	41,12		0	62,01	2.549,85	0,00	0,00
8.16	110099	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,80x2,10m	UN	5		0	1.661,66	8.308,30	0,00	0,00
8.17	190466	SBC	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 0,55x1,80m BOX CHUVEIRO WC	UN	2		0	593,67	1.187,34	0,00	0,00
8.18	190377	SBC	MICTORIO SIFAO ECO BRANCO CELITE	UN	8		0	694,96	5.559,68	0,00	0,00
8.19	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8		0	676,94	5.415,52	0,00	0,00
8.20	190331	SBC	CHUVEIRO PLASTICO EM PVC RIGIDO COM ARTICULACAO CROMADA 1/2"	UN	8		0	350,71	2.805,68	0,00	0,00
8.21	190196	SBC	LAVATORIO SUSPENSO ECO 40C30CM CELITE COM METAIS	UN	8		0	706,11	5.648,88	0,00	0,00
8.22	190429	SBC	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	7,2		0	552,20	3.975,84	0,00	0,00
8.23	052661	SBC	PTO AGUA FRIA PVC ROSCA PARA FILTRO + ABERT E CHUMB RASGO	UN	10		0	120,84	1.208,40	0,00	0,00

			Obra PROPOSTA MD7: Obra de Reforma e Ampliação do Campo de Futebol do Município de Coremas - PB	Bancos SINAPI - 09/2025 - Paraíba SBC - 10/2025 - Paraíba SICRO3 - 07/2025 - Paraíba ORSE - 05/2025 - Sergipe	B.D.I. 27,89%	Encargos Sociais Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.					
BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 - PERÍODO: 06/08 A 08/09 DE 2026											
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADES				VALORES R\$			
				UND	CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 04	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 04	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO R\$	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO - BM Nº 04 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
8.24	CPU.02	Próprio	PONTO DE ESGOTO DN 50	UND	8		0	81,12	648,96	0,00	0,00
8.25	CPU.03	Próprio	PONTO DE ESGOTO DN 100	UND	8		0	114,10	912,80	0,00	0,00
8.26	052376	SBC	TUBO PVC SOLDADAVEL 50mm	M	30		0	27,56	826,80	0,00	0,00
8.27	1029	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	10		0	20,56	205,60	0,00	0,00
8.28	053302	SBC	TUBO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 75mm	M	25		0	33,37	834,25	0,00	0,00
8.29	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	10		0	29,04	290,40	0,00	0,00
8.30	011	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 32 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7		0	136,82	957,74	0,00	0,00
8.31	062191	SBC	TOMADA CORRENTE EMBUTIR 2P+T 15A-250V	UN	11		0	44,77	492,47	0,00	0,00
8.32	062003	SBC	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES COM PLACA SERIE MODULARE FAME	UN	15		0	58,35	875,25	0,00	0,00
8.33	470	ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"	un	15		0	21,39	320,85	0,00	0,00
8.34	8466	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	m	150		0	9,79	1.468,50	0,00	0,00
8.35	5023	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	m	200		0	11,70	2.340,00	0,00	0,00
9			ARQUIBANCADA / TORRE						326.868,45	0,00	115.025,92
9.1	172010	SBC	ESCAVACAO MANUAL TERRENO 1a CATEGORIA	m³	37,8		18,9	75,60	2.857,68	0,00	1.428,84
9.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	36		18	41,09	1.479,24	0,00	739,62
9.3	040343	SBC	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO 25MPa-PILARES+FORMAS+ARMACOES - VIGAS BALDRAME	m³	14,4		7,2	3.105,87	44.724,52	0,00	22.362,26
9.4	040343	SBC	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO 25MPa-PILARES+FORMAS+ARMACOES - PILARES	m³	10,8		5,4	3.105,87	33.543,39	0,00	16.771,69
9.5	040343	SBC	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO 25MPa-PILARES+FORMAS+ARMACOES - VIGAS LONGITUDINAIS	m³	7,2		3,6	3.105,87	22.362,26	0,00	11.181,13
9.6	040343	SBC	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO 25MPa-PILARES+FORMAS+ARMACOES - VIGAS TRANSVERSAIS	m³	12,83		6,415	3.105,87	39.848,31	0,00	19.924,15
9.7	020085	SBC	ATERRO COMPACTADO MEIO MANUAL COM SAIBRO/ARENOSO - ATERRO ARQUIBANCADAS	m³	257,5		128,75	192,35	49.530,12	0,00	24.765,06
9.8	1107896	SICRO3	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais - Laje degraus	m³	32,19		16,095	483,94	15.578,02	0,00	7.789,01
9.9	171350	SBC	REGULARIZACAO PISO ARGAMASSA PREFABRICADA OUALIMASSA 3.0cm	m²	9,66		0	40,47	390,94	0,00	0,00

			Obra PROPOSTA MD7: Obra de Reforma e Ampliação do Campo de Futebol do Município de Coremas - PB	Bancos SINAPI - 09/2025 - Paraíba SBC - 10/2025 - Paraíba SICRO3 - 07/2025 - Paraíba ORSE - 05/2025 - Sergipe	B.D.I. 27,89%	Encargos Sociais Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.					
BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 - PERÍODO: 06/08 A 08/09 DE 2026											
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADES				VALORES R\$			
				UND	CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 04	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 04	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO R\$	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO - BM Nº 04 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
9.10	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	67,5		0	97,77	6.599,47	0,00	0,00
9.11	170485	SBC	PISO CERAMICO 45X45CM CARGO PLUS WHITE ACETINADO ELIANE	m²	254,8		0	68,47	17.446,15	0,00	0,00
9.12	090036	SBC	ALVENARIA TIJOLO FURADO 9x19x19cm ESP.10cm-CIMENTO/SAIBRO 1:8	m²	288		144	69,89	20.128,32	0,00	10.064,16
9.13	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	288		0	13,14	3.784,32	0,00	0,00
9.14	00000022	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 10 X 10 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. APLICADO EM PANOS	m²	99		0	90,02	8.911,98	0,00	0,00
9.15	180109	SBC	PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS SOBRE PAREDE PREPARADA	m²	80		0	17,44	1.395,20	0,00	0,00
9.16	180018	SBC	PINTURA COM SELADOR PARA TINTA ACRILICA	m²	80		0	9,43	754,40	0,00	0,00
9.17	016	Próprio	LUMINÁRIA PLAFON 50W LED SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	33		0	85,26	2.813,58	0,00	0,00
9.18	061550	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4""	M	172		0	20,05	3.448,60	0,00	0,00
9.19	023470	SBC	CABO FLEXIVEL TERMOPLASTICO 2,5mm 450/750W	M	333		0	13,32	4.435,56	0,00	0,00
9.20	062191	SBC	TOMADA CORRENTE EMBUTIR 2P+T 15A-250V	UN	8		0	44,77	358,16	0,00	0,00
9.21	023470	SBC	CABO FLEXIVEL TERMOPLASTICO 2,5mm 450/750W	M	61		0	13,32	812,52	0,00	0,00
9.22	059263	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1""	M	30		0	19,57	587,10	0,00	0,00
9.23	063402	SBC	CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 1KV 1 CONDUTOR 4,0mm2	M	183		0	6,12	1.119,96	0,00	0,00
9.24	063511	SBC	CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 1,50mm2	M	30		0	7,36	220,80	0,00	0,00
9.25	063204	SBC	CABO AFUMEX SOLAR 1kv 1 CONDUTOR 10,0mm2	M	90		0	12,03	1.082,70	0,00	0,00
9.26	064202	SBC	QUADRO DISTRIBUICAO 12 DISJUNTORES 100A+BARRAMENTO	UN	1		0	1.566,21	1.566,21	0,00	0,00
9.27	120047	SBC	CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES	m²	576		0	41,10	23.673,60	0,00	0,00
9.28	170485	SBC	PISO CERAMICO 45X45CM CARGO PLUS WHITE ACETINADO ELIANE	m²	254,35		0	68,47	17.415,34	0,00	0,00
10			TORRES DE ILUMINAÇÃO						133.658,04	0,00	38.263,14
10.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	1,15		1,15	112,79	129,70	0,00	129,70
10.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	3,84		3,84	41,09	157,78	0,00	157,78

	Obra PROPOSTA MD7: Obra de Reforma e Ampliação do Campo de Futebol do Município de Coremas - PB		Bancos SINAPI - 09/2025 - Paraíba SBC - 10/2025 - Paraíba SICRO3 - 07/2025 - Paraíba ORSE - 05/2025 - Sergipe	B.D.I. 27,89%	Encargos Sociais Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 - PERÍODO: 06/08 A 08/09 DE 2026											
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADES				VALORES R\$			
				UND	CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 04	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 04	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO R\$	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO - BM Nº 04 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
10.3	040343	SBC	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO 25MPa-PILARES+FORMAS+ARMACOES	m³	6,9		6,9	3.105,87	21.430,50	0,00	21.430,50
10.4	069054	SBC	POSTE ACO CONICO TUBULAR RETO 12,0m ENGASTADO	UN	6		0	2.321,24	13.927,44	0,00	0,00
10.5	014009	SBC	CUSTO HORA CAMINHAO GUINDAUTO MERCEDES L1620 8tn 200CV	H	70		70	165,05	11.553,50	0,00	11.553,50
10.6	PRE-008	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINA PESADA EM CANTEIRO DE OBRAS	UN	1		1	4.991,66	4.991,66	0,00	4.991,66
10.7	12797	ORSE	Refletor externo IP65 para lâmpada 1000/2000w, com dissipador de calor,exclusive reator	un	24		0	1.142,26	27.414,24	0,00	0,00
10.8	G08	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM NAS DIMENSÕES 80CMX80CMX60CM COM PISO DE CONCRETO, E PAREDES	UND	7		0	741,57	5.190,99	0,00	0,00
10.9	078204	SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 16mm2	M	250		0	20,07	5.017,50	0,00	0,00
10.10	11195	ORSE	Cabo cobre flexível, não hologenado, 70,0mm2 - 0,6/1KV / 90º	m	150		0	90,22	13.533,00	0,00	0,00
10.11	059301	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO 4""	M	250		0	68,47	17.117,50	0,00	0,00
10.12	063902	SBC	HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m NORMATIZADA INTELLI	UN	1		0	167,03	167,03	0,00	0,00
10.13	061905	SBC	CONDUTOR COBRE NU CORDOALHA 7 FIOS P/PARA-RAIOS,COM SUPORTES	M	120		0	108,56	13.027,20	0,00	0,00
11			ALAMBRADO						310.759,25	101.762,30	252.266,61
11.1	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	1472	515,2	1277,17	197,52	290.749,44	101.762,30	252.266,6100
11.2	111418	SBC	PORTAO FERRO 2FL.3,0x2,85m TB.ACO 60x40x1,9mm B.CHATA 1x1/4""	m²	18,4		0	1.087,49	20.009,81	0,00	0,00
									2.234.113,58	114.577,65	1.172.633,63

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO NO VALOR DE R\$ 114.577,65 (CENTO E QUATORZE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).

LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO
 CHIANCA:02595414437

Assinado de forma digital por
 LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO
 CHIANCA:02595414437
 Dados: 2026.09.08 18:20:45 -03'00'

EMPRESA

PREFEITURA