




BOLETIM DE MEDIÇÃO 02



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1, no município de Coremas/PB -
Bancos:
SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (09/2025) - IOPES (08/2025) - EMOP (10/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - AGESUL (06/2025) Encargo Social Horista: 113,60%


BOLETIM DE MEDIÇÃO 002

PERÍODO: 26 DE JUNHO À 08 DE SETEMBRO DE 2026

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit c/ Desconto	Valor Unit com BDI	Total	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	TOTAL (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS					162.825,53			13.491,68
1.1			CANTEIRO DE OBRAS					99.886,00			5.202,99
1.1.1	CPU2526	Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2	UNXMES	14,00	R\$ 924,54	R\$ 1.172,96	16.421,41	1,00	1,00	1.172,96
1.1.2	CPU2527	Próprio	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/	m²	15,00	R\$ 234,94	R\$ 298,06	4.470,94	0,00	15,00	0,00
1.1.3	CPU2528	Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M	MES	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	CPU2529	Próprio	BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO	m²	13,00	R\$ 1.011,23	R\$ 1.282,94	16.678,26	0,00	13,00	0,00
1.1.5	95648	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR	UN	1,00	R\$ 568,32	R\$ 721,03	721,03	0,00	1,00	0,00
1.1.6	95673	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	R\$ 124,91	R\$ 158,48	158,48	0,00	1,00	0,00
1.1.7	101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR	UN	1,00	R\$ 1.868,45	R\$ 2.370,51	2.370,51	0,00	1,00	0,00
1.1.8	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	m²	6,00	R\$ 445,25	R\$ 564,89	3.389,33	0,00	6,00	0,00
1.1.9	CPU2530	Próprio	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO,	m³	140,00	R\$ 105,88	R\$ 134,33	18.806,81	30,00	110,00	4.030,03
1.1.10	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	325,60	R\$ 89,25	R\$ 113,23	36.869,23	0,00	325,60	0,00
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					47.946,00			6.849,43
1.2.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,75	R\$ 21.595,11	R\$ 27.397,71	47.946,00	0,25	0,25	6.849,43
1.3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					7.839,09			0,00
1.3.1	CPU2531	Próprio	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	UN	1,00	R\$ 6.178,83	R\$ 7.839,09	7.839,09	0,00	0,50	0,00
1.4			EQUIPAMENTOS DE APOIO					7.154,44			1.439,26
1.4.1	CPU1926	Próprio	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E	M2XMES	273,40	R\$ 20,63	R\$ 26,17	7.154,44	55,00	55,00	1.439,26
2			FUNDAÇÃO					207.935,32			0,00
			FUNDAÇÃO								
2.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA	M	97,50	R\$ 59,46	R\$ 75,44	7.355,13	0,00	97,50	0,00
2.2	90100	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO	m³	208,39	R\$ 11,90	R\$ 15,10	3.146,10	0,00	208,39	0,00
2.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	52,10	R\$ 80,60	R\$ 102,26	5.327,77	0,00	52,10	0,00
2.4	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES	m³	60,58	R\$ 167,26	R\$ 212,21	12.855,62	0,00	60,58	0,00
2.5	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA	m²	403,50	R\$ 81,36	R\$ 103,22	41.648,65	0,00	403,50	0,00
2.6	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	415,50	R\$ 17,73	R\$ 22,49	9.346,32	0,00	415,50	0,00
2.7	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	4,40	R\$ 15,75	R\$ 19,98	87,93	0,00	4,40	0,00
2.8	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.092,40	R\$ 14,04	R\$ 17,81	19.459,39	0,00	1.092,40	0,00
2.9	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	787,40	R\$ 12,20	R\$ 15,47	12.183,50	0,00	787,40	0,00
2.10	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5	KG	436,80	R\$ 9,32	R\$ 11,82	5.164,32	0,00	436,80	0,00
2.11	104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM -	KG	207,10	R\$ 8,74	R\$ 11,08	2.295,37	0,00	207,10	0,00
2.12	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -	m³	54,30	R\$ 727,57	R\$ 923,07	50.122,86	0,00	54,30	0,00
2.13	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	332,94	R\$ 1,30	R\$ 1,65	549,07	0,00	332,94	0,00
2.14	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	250,02	R\$ 24,18	R\$ 30,68	7.670,45	0,00	250,02	0,00
2.15	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	403,50	R\$ 46,78	R\$ 59,35	23.946,02	0,00	403,50	0,00
2.16	CPU2532	Próprio	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	54,30	R\$ 98,37	R\$ 124,80	6.776,81	0,00	54,30	0,00
3			ESTRUTURA					300.443,72			248.656,48
3.1			PILARES					45.759,59			24.252,38
3.1.1	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO	m²	231,10	R\$ 62,86	R\$ 79,75	18.431,20	122,48	108,62	9.768,30
3.1.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	584,90	R\$ 9,45	R\$ 11,99	7.014,61	310,00	274,90	3.717,78
3.1.3	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50	KG	151,30	R\$ 7,92	R\$ 10,05	1.520,97	80,19	71,11	806,11
3.1.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60	KG	310,80	R\$ 12,35	R\$ 15,67	4.869,33	164,72	146,08	2.580,75
3.1.5	CPU2284	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	m³	14,20	R\$ 674,49	R\$ 855,72	12.151,28	7,53	6,67	6.440,18
3.1.6	CPU2532	Próprio	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	14,20	R\$ 98,37	R\$ 124,80	1.772,20	7,53	6,67	939,27
3.2			VIGAS					74.998,37			46.650,73
3.2.1	92460	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA	m²	205,10	R\$ 107,95	R\$ 136,95	28.089,19	108,70	96,40	14.886,86
3.2.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	54,60	R\$ 11,47	R\$ 14,55	794,51	28,94	25,66	421,12
3.2.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50	KG	296,70	R\$ 10,66	R\$ 13,52	4.011,61	157,25	139,45	2.126,15
3.2.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50	KG	370,00	R\$ 9,45	R\$ 11,99	4.437,35	196,10	173,90	2.351,80
3.2.5	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50	KG	545,50	R\$ 7,92	R\$ 10,05	5.483,72	289,12	256,39	2.906,37
3.2.6	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50	KG	467,80	R\$ 7,64	R\$ 9,69	4.532,45	247,93	219,87	2.402,20
3.2.7	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60	KG	311,80	R\$ 12,35	R\$ 15,67	4.885,00	165,25	146,55	2.589,05
3.2.8	CPU2283	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -	m³	23,20	R\$ 675,04	R\$ 856,43	19.869,11	19,33	3,87	16.554,74
3.2.9	CPU2532	Próprio	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	23,20	R\$ 98,37	R\$ 124,80	2.895,43	19,33	3,87	2.412,45



BOLETIM DE MEDIÇÃO 02



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1, no município de Coremas/PB -
Bancos:
SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (09/2025) - IOPES (08/2025) - EMOP (10/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - AGESUL (06/2025) Encargo Social Horista: 113,60%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 002

PERÍODO: 26 DE JUNHO À 08 DE SETEMBRO DE 2026

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit c/ Desconto	Valor Unit com BDI	Total	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	TOTAL (R\$)
3.3			LAJES					177.753,37			177.753,37
3.3.1	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -	KG	429,20	R\$ 11,87	R\$ 15,06	6.464,09	429,20	0,00	6.464,09
3.3.2	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -	KG	128,40	R\$ 10,99	R\$ 13,95	1.790,56	128,40	0,00	1.790,56
3.3.3	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -	KG	70,10	R\$ 10,20	R\$ 12,94	907,00	70,10	0,00	907,00
3.3.4	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0	KG	126,00	R\$ 9,03	R\$ 11,46	1.443,87	126,00	0,00	1.443,87
3.3.5	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5	KG	252,40	R\$ 7,55	R\$ 9,58	2.417,92	252,40	0,00	2.417,92
3.3.6	CPU2283	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -	m³	34,70	R\$ 675,04	R\$ 856,43	29.718,02	34,70	0,00	29.718,02
3.3.7	CPU2532	Próprio	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m³	34,70	R\$ 98,37	R\$ 124,80	4.330,67	34,70	0,00	4.330,67
3.3.8	CPU2100	Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto	m²	539,41	R\$ 110,78	R\$ 140,54	75.810,30	539,41	0,00	75.810,30
3.3.9	CPU2534	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM, FERRO 3.4MM,	m²	631,11	R\$ 14,36	R\$ 18,21	11.494,78	631,11	0,00	11.494,78
40240	101792	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÊ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO	m³	1.914,91	R\$ 17,85	R\$ 22,65	43.376,15	1.914,91	0,00	43.376,15
3.4			BASE RESERVATÓRIO					1.932,39			0,00
3.4.1	97103	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.	m²	6,25	R\$ 243,70	R\$ 309,18	1.932,39	0,00	0,00	0,00
4			ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS					195.823,09			0,00
4.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					123.354,72			0,00
4.1.1	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14	m²	888,77	R\$ 74,72	R\$ 94,80	84.257,94	0,00	0,00	0,00
4.1.2	CPU2535	Próprio	COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE	m²	76,23	R\$ 212,79	R\$ 269,97	20.579,53	0,00	0,00	0,00
4.1.3	93191	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	114,15	R\$ 68,33	R\$ 86,69	9.895,71	0,00	0,00	0,00
4.1.4	93199	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "20" CM.	M	48,80	R\$ 47,61	R\$ 60,40	2.947,56	0,00	0,00	0,00
4.1.5	93200	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA.	M	416,29	R\$ 10,74	R\$ 13,63	5.673,98	0,00	0,00	0,00
4.2			DRYWALL					56.926,57			0,00
4.2.1	CPU1942	Próprio	PARADE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES	m²	107,07	R\$ 108,38	R\$ 137,50	14.722,05	0,00	0,00	0,00
4.2.2	CPU2286	Próprio	PARADE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO	m²	91,66	R\$ 175,38	R\$ 222,50	20.394,73	0,00	0,00	0,00
4.2.3	CPU2520	Próprio	PARADE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO	m²	10,56	R\$ 272,66	R\$ 345,92	3.652,97	0,00	0,00	0,00
4.2.4	CPU2522	Próprio	PARADE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO,	m²	50,50	R\$ 245,69	R\$ 311,70	15.741,09	0,00	0,00	0,00
4.2.5	96374	SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	M	77,94	R\$ 24,43	R\$ 30,99	2.415,72	0,00	0,00	0,00
4.3			DIVISÓRIAS					15.541,79			0,00
4.3.1	102257	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA	m²	36,38	R\$ 336,73	R\$ 427,21	15.541,79	0,00	0,00	0,00
5			COBERTURA					102.452,36			0,00
5.1			ESTRUTURA					26.204,04			0,00
5.1.1	100383	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2	m²	490,12	R\$ 22,32	R\$ 28,31	13.877,62	0,00	0,00	0,00
5.1.2	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE	m²	490,12	R\$ 19,82	R\$ 25,15	12.326,42	0,00	0,00	0,00
5.2			TELHAMENTO					36.010,50			0,00
5.2.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE	m²	490,12	R\$ 57,91	R\$ 73,47	36.010,50	0,00	0,00	0,00
5.3			COMPLEMENTOS					40.237,81			0,00
5.3.1	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE	M	154,40	R\$ 135,49	R\$ 171,90	26.541,58	0,00	0,00	0,00
5.3.2	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	53,63	R\$ 43,89	R\$ 55,68	2.986,31	0,00	0,00	0,00
5.3.3	94451	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E	M	74,20	R\$ 113,77	R\$ 144,34	10.709,92	0,00	0,00	0,00
6			IMPERMEABILIZAÇÃO					40.341,33			0,00
6.1	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3,	m²	107,01	R\$ 51,17	R\$ 64,92	6.947,50	0,00	0,00	0,00
6.2	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS,	m²	222,30	R\$ 58,39	R\$ 74,08	16.467,79	0,00	0,00	0,00
6.3	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	m²	416,29	R\$ 32,05	R\$ 40,66	16.926,04	0,00	0,00	0,00
7			ESQUADRIAS					255.123,70			0,00
7.1			ESQUADRIAS DE MADEIRA					62.613,23			0,00
7.1.1			PORTAS DE MADEIRA					62.613,23			0,00
7.1.1.1	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,	UN	12,00	R\$ 1.099,79	R\$ 1.395,30	16.743,66	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,	UN	8,00	R\$ 1.015,57	R\$ 1.288,45	10.307,59	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3	CPU2536	Próprio	PORTA COMPLETA MADEIRA 2,20m CORRER COM FERRAGENS	m²	7,98	R\$ 3.512,56	R\$ 4.456,39	35.561,99	0,00	0,00	0,00
7.2			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO					147.815,58			0,00
7.2.1			PORTAS DE ALUMÍNIO					124.575,83			0,00
7.2.1.1	CPU2537	Próprio	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	m²	24,01	R\$ 1.152,02	R\$ 1.461,56	35.092,11	0,00	0,00	0,00
7.2.1.2	CPU2538	Próprio	PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, COMPLETA	m²	2,00	R\$ 1.272,75	R\$ 1.614,74	3.229,48	0,00	0,00	0,00
7.2.1.3	CPU2541	Próprio	PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR	m²	1,68	R\$ 1.200,98	R\$ 1.523,69	2.559,79	0,00	0,00	0,00
7.2.1.4	CPU2543	Próprio	PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	m²	44,50	R\$ 1.308,81	R\$ 1.660,49	73.891,95	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5	CPU2686	Próprio	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER	m³	8,74	R\$ 884,03	R\$ 1.121,57	9.802,50	0,00	0,00	0,00



BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

NOVO PAC
SAU



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1, no município de Coremas/PB -

Bancos:

SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (09/2025) - IOPES (08/2025) - EMOP (10/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - AGESUL (06/2025)

BDI Geral:
26,87%

Encargo Social Mensalista:
69,85%

Data:
12/12/2025

Encargo Social Horista: 113,60%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 002

PERÍODO: 26 DE JUNHO À 08 DE SETEMBRO DE 2026

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit c/ Desconto	Valor Unit com BDI	Total	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	TOTAL (R\$)
7.2.2			JANELAS DE ALUMÍNIO					23.239,75			0,00
7.2.2.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO	m²	28,64	R\$ 629,11	R\$ 798,15	22.858,97	0,00	0,00	0,00
7.2.2.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM	m²	0,90	R\$ 333,48	R\$ 423,08	380,78	0,00	0,00	0,00
7.3			ESQUADRIAS METÁLICAS					2.546,52			0,00
7.3.1			PORTAS METÁLICAS					2.546,52			0,00
7.3.1.1	CPU2544	Próprio	PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18,	m²	3,15	R\$ 637,20	R\$ 808,42	2.546,52	0,00	0,00	0,00
7.4			ACESSÓRIOS					42.148,37			0,00
7.4.1	CPU2545	Próprio	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	UN	4,00	R\$ 457,94	R\$ 580,99	2.323,97	0,00	0,00	0,00
7.4.2	CPU2547	Próprio	ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	M	106,60	R\$ 108,62	R\$ 137,80	14.689,74	0,00	0,00	0,00
7.4.3	CPU2548	Próprio	MOLA AEREA COM CALHA/BRAÇO DESLIZANTE	UN	4,00	R\$ 1.741,67	R\$ 2.209,65	8.838,62	0,00	0,00	0,00
7.4.4	CPU2549	Próprio	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	UN	21,00	R\$ 293,70	R\$ 372,61	7.824,91	0,00	0,00	0,00
7.4.5	CPU2550	Próprio	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO	m²	0,50	R\$ 664,07	R\$ 842,51	421,25	0,00	0,00	0,00
7.4.6	100705	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	15,00	R\$ 83,52	R\$ 105,96	1.589,38	0,00	0,00	0,00
7.4.7	CPU2551	Próprio	FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO	UN	43,00	R\$ 118,42	R\$ 150,24	6.460,49	0,00	0,00	0,00
8			REVESTIMENTO DE PAREDE					105.077,27			0,00
8.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					65.233,53			0,00
8.1.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,	m²	1.777,54	R\$ 7,46	R\$ 9,46	16.812,79	0,00	0,00	0,00
8.1.2	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES	m²	1.591,19	R\$ 21,53	R\$ 27,32	43.471,94	0,00	0,00	0,00
8.1.3	87553	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES	m²	186,35	R\$ 20,93	R\$ 26,56	4.948,79	0,00	0,00	0,00
8.2			REVESTIMENTO CERÂMICO					39.843,75			0,00
8.2.1	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES	m²	300,48	R\$ 104,52	R\$ 132,60	39.843,75	0,00	0,00	0,00
9			REVESTIMENTO DE PISO INTERNO					138.994,45			0,00
9.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					83.398,51			0,00
9.1.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,	m²	568,25	R\$ 85,01	R\$ 107,85	61.286,16	0,00	0,00	0,00
9.1.2	CPU2552	Próprio	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	m²	568,25	R\$ 30,67	R\$ 38,91	22.112,35	0,00	0,00	0,00
9.2			GRANILITE					48.464,34			0,00
9.2.1	CPU2553	Próprio	PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E	m²	457,67	R\$ 73,79	R\$ 93,61	42.844,55	0,00	0,00	0,00
9.2.2	CPU2554	Próprio	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM	m²	110,58	R\$ 40,06	R\$ 50,82	5.619,79	0,00	0,00	0,00
9.3			RODAPE					7.131,60			0,00
9.3.1	CPU2555	Próprio	RODAPE ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA	M	290,57	R\$ 19,35	R\$ 24,54	7.131,60	0,00	0,00	0,00
10			REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO					37.635,55			0,00
10.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					37.635,55			0,00
10.1.1	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO	m²	40,45	R\$ 733,37	R\$ 930,42	37.635,55	0,00	0,00	0,00
11			REVESTIMENTO DE TETO					45.069,66			0,00
11.1			FORRO					45.069,66			0,00
11.1.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO.	m²	502,19	R\$ 70,74	R\$ 89,75	45.069,66	0,00	0,00	0,00
12			PINTURA					82.409,81			0,00
12.1			PAREDES					58.222,59			0,00
12.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	553,81	R\$ 3,66	R\$ 4,64	2.572,09	0,00	0,00	0,00
12.1.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1.442,83	R\$ 10,29	R\$ 13,06	18.843,29	0,00	0,00	0,00
12.1.3	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	m²	553,81	R\$ 16,79	R\$ 21,31	11.799,36	0,00	0,00	0,00
12.1.4	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1.442,83	R\$ 8,75	R\$ 11,10	16.008,92	0,00	0,00	0,00
12.1.5	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	553,81	R\$ 12,81	R\$ 16,25	8.998,94	0,00	0,00	0,00
12.2			TETO					19.164,20			0,00
12.2.1	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	502,19	R\$ 19,15	R\$ 24,30	12.203,70	0,00	0,00	0,00
12.2.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	502,19	R\$ 10,92	R\$ 13,86	6.960,49	0,00	0,00	0,00
12.3			ESQUADRIAS					5.023,02			0,00
12.3.1	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	107,83	R\$ 21,19	R\$ 26,88	2.898,89	0,00	0,00	0,00
12.3.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.	m²	106,81	R\$ 15,68	R\$ 19,89	2.124,13	0,00	0,00	0,00
13			MARMORARIA					8.379,81			0,00
13.1	CPU2556	Próprio	TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM	m²	19,02	R\$ 62,61	R\$ 79,44	1.510,93	0,00	0,00	0,00
13.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM	M	40,40	R\$ 134,01	R\$ 170,02	6.868,88	0,00	0,00	0,00



BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

NOVO PAC
SAU



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1, no município de Coremas/PB -

Bancos:

SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (09/2025) - IOPES (08/2025) - EMOP (10/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - AGESUL (06/2025)

BDI Geral:
26,87%

Encargo Social Mensalista:
69,85%

Data:
12/12/2025

Encargo Social Horista: 113,60%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 002

PERÍODO: 26 DE JUNHO À 08 DE SETEMBRO DE 2026

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit c/ Desconto	Valor Unit com BDI	Total	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	TOTAL (R\$)
14			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					63.864,56			0,00
14.1			EQUIPAMENTOS					398,78			0,00
14.1.1	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 104,77	R\$ 132,93	398,78	0,00	0,00	0,00
14.2			LOUÇAS					22.470,94			0,00
14.2.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE	UN	14,00	R\$ 535,12	R\$ 678,91	9.504,76	0,00	0,00	0,00
14.2.2	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR. INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR -	UN	9,00	R\$ 404,84	R\$ 513,62	4.622,57	0,00	0,00	0,00
14.2.3	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA	UN	3,00	R\$ 887,41	R\$ 1.125,86	3.377,58	0,00	0,00	0,00
14.2.4	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 673,08	R\$ 853,94	1.707,88	0,00	0,00	0,00
14.2.5	CPU2557	Próprio	LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS,	UN	1,00	R\$ 550,75	R\$ 698,74	698,74	0,00	0,00	0,00
14.2.6	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14,00	R\$ 144,10	R\$ 182,82	2.559,41	0,00	0,00	0,00
14.3			METAIS E ACESSÓRIOS					40.994,84			0,00
14.3.1	CPU2558	Próprio	TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO	m²	1,48	R\$ 1.492,61	R\$ 1.893,68	2.802,65	0,00	0,00	0,00
14.3.2	CPU2559	Próprio	FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU	UN	1,00	R\$ 2.358,88	R\$ 2.992,71	2.992,71	0,00	0,00	0,00
14.3.3	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	R\$ 219,14	R\$ 278,02	2.780,18	0,00	0,00	0,00
14.3.4	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO -	UN	5,00	R\$ 136,36	R\$ 173,00	865,02	0,00	0,00	0,00
14.3.5	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R\$ 57,31	R\$ 72,71	290,84	0,00	0,00	0,00
14.3.6	CPU2560	Próprio	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	UN	3,00	R\$ 360,12	R\$ 456,88	1.370,64	0,00	0,00	0,00
14.3.7	CPU2561	Próprio	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO	UN	6,00	R\$ 350,38	R\$ 444,52	2.667,14	0,00	0,00	0,00
14.3.8	CPU2562	Próprio	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR	UN	24,00	R\$ 261,71	R\$ 332,03	7.968,68	0,00	0,00	0,00
14.3.9	CPU2690	Próprio	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU	UN	5,00	R\$ 388,27	R\$ 492,60	2.463,02	0,00	0,00	0,00
14.3.10	CPU2563	Próprio	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 778,64	R\$ 987,86	1.975,73	0,00	0,00	0,00
14.3.11	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	5,00	R\$ 312,60	R\$ 396,60	1.983,00	0,00	0,00	0,00
14.3.12	CPU2546	Próprio	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UN	4,00	R\$ 106,81	R\$ 135,51	542,04	0,00	0,00	0,00
14.3.13	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	24,00	R\$ 300,52	R\$ 381,27	9.150,55	0,00	0,00	0,00
14.3.14	100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 999,61	R\$ 1.268,21	1.268,21	0,00	0,00	0,00
14.3.15	CPU2105	Próprio	RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA	UN	19,00	R\$ 53,55	R\$ 67,94	1.290,92	0,00	0,00	0,00
14.3.16	CPU2564	Próprio	ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO.COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR.FO RNECIMENTO E COLOCACAO 3%-	UN	2,00	R\$ 229,97	R\$ 291,76	583,51	0,00	0,00	0,00
15			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					171.422,78			0,00
15.1			HIDRÁULICA					61.891,76			0,00
15.1.1	CPU2565	Próprio	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2***	UN	1,00	R\$ 86,31	R\$ 109,50	109,50	0,00	0,00	0,00
15.1.2	CPU2566	Próprio	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	UN	1,00	R\$ 1.037,84	R\$ 1.316,70	1.316,70	0,00	0,00	0,00
15.1.3	103039	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 49,54	R\$ 62,85	62,85	0,00	0,00	0,00
15.1.4	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R\$ 43,59	R\$ 55,31	221,23	0,00	0,00	0,00
15.1.5	94681	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -	UN	1,00	R\$ 43,58	R\$ 55,30	55,30	0,00	0,00	0,00
15.1.6	94662	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM	UN	3,00	R\$ 9,54	R\$ 12,10	36,31	0,00	0,00	0,00
15.1.7	103986	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	UN	16,00	R\$ 24,89	R\$ 31,58	505,23	0,00	0,00	0,00
15.1.8	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	M	148,37	R\$ 27,62	R\$ 35,04	5.199,60	0,00	0,00	0,00
15.1.9	104008	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	R\$ 28,32	R\$ 35,93	251,51	0,00	0,00	0,00
15.1.10	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -	UN	1,00	R\$ 169,51	R\$ 215,06	215,06	0,00	0,00	0,00
15.1.11	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -	UN	25,00	R\$ 95,71	R\$ 121,43	3.035,80	0,00	0,00	0,00
15.1.12	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -	UN	4,00	R\$ 90,85	R\$ 115,26	461,04	0,00	0,00	0,00
15.1.13	92336	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO	M	1,00	R\$ 105,57	R\$ 133,93	133,93	0,00	0,00	0,00
15.1.14	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	4,00	R\$ 6,34	R\$ 8,04	32,16	0,00	0,00	0,00
15.1.15	94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM	UN	54,00	R\$ 2,99	R\$ 3,80	204,96	0,00	0,00	0,00
15.1.16	104002	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM	UN	1,00	R\$ 15,51	R\$ 19,68	19,68	0,00	0,00	0,00
15.1.17	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	6,00	R\$ 6,93	R\$ 8,79	52,75	0,00	0,00	0,00
15.1.18	103966	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	UN	1,00	R\$ 8,41	R\$ 10,67	10,67	0,00	0,00	0,00
15.1.19	104003	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE	UN	3,00	R\$ 12,94	R\$ 16,42	49,26	0,00	0,00	0,00
15.1.20	89490	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	2,00	R\$ 6,31	R\$ 8,00	16,01	0,00	0,00	0,00
15.1.21	89489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	75,00	R\$ 6,81	R\$ 8,65	648,45	0,00	0,00	0,00
15.1.22	89384	SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 11,79	R\$ 14,95	14,95	0,00	0,00	0,00
15.1.23	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	UN	6,00	R\$ 7,69	R\$ 9,76	58,57	0,00	0,00	0,00
15.1.24	89530	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	25,00	R\$ 14,61	R\$ 18,54	463,53	0,00	0,00	0,00
15.1.25	89577	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	1,00	R\$ 32,94	R\$ 41,79	41,79	0,00	0,00	0,00
15.1.26	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	M	261,15	R\$ 21,63	R\$ 27,44	7.166,39	0,00	0,00	0,00



BOLETIM DE MEDIÇÃO 02



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1, no município de Coremas/PB -

Bancos:

SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (09/2025) - IOPES (08/2025) - EMOP (10/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - AGESUL (06/2025)

BDI Geral:

26,87%

Encargo Social Mensalista:

69,85%

Data:

12/12/2025

Encargo Social Horista: 113,60%


BOLETIM DE MEDIÇÃO 002

PERÍODO: 26 DE JUNHO À 08 DE SETEMBRO DE 2026

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit c/ Desconto	Valor Unit com BDI	Total	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	TOTAL (R\$)
15.1.27	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	52,56	R\$ 29,78	R\$ 37,79	1.986,00	0,00	0,00	0,00
15.1.28	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	0,07	R\$ 15,27	R\$ 19,38	1,36	0,00	0,00	0,00
15.1.29	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	41,00	R\$ 9,02	R\$ 11,45	469,33	0,00	0,00	0,00
15.1.30	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	10,00	R\$ 17,94	R\$ 22,76	227,61	0,00	0,00	0,00
15.1.31	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	10,00	R\$ 17,76	R\$ 22,53	225,31	0,00	0,00	0,00
15.1.32	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-	UN	9,00	R\$ 14,81	R\$ 18,80	169,16	0,00	0,00	0,00
15.1.33	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-	UN	59,00	R\$ 11,76	R\$ 14,92	880,00	0,00	0,00	0,00
15.1.34	CPU2194	Próprio	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V	UN	1,00	R\$ 1.228,83	R\$ 1.559,02	1.559,02	0,00	0,00	0,00
15.1.35	CPU2475	Próprio	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 25000L H <= 10M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 20.300,49	R\$ 25.755,23	25.755,23	0,00	0,00	0,00
15.1.36	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 31,07	R\$ 39,42	78,84	0,00	0,00	0,00
15.1.37	89415	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	UN	5,00	R\$ 14,61	R\$ 18,54	92,71	0,00	0,00	0,00
15.1.38	CPU2464	Próprio	PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E	UN	1,00	R\$ 1.228,83	R\$ 1.559,02	1.559,02	0,00	0,00	0,00
15.1.39	CPU2570	Próprio	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA	CJ	1,00	R\$ 6.703,69	R\$ 8.504,97	8.504,97	0,00	0,00	0,00
15.2			SANITÁRIA					59.845,70			0,00
15.2.1	97903	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES	UN	1,00	R\$ 733,51	R\$ 930,60	930,60	0,00	0,00	0,00
15.2.2	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES	UN	7,00	R\$ 506,76	R\$ 642,93	4.500,53	0,00	0,00	0,00
15.2.3	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E	UN	17,00	R\$ 57,48	R\$ 72,93	1.239,76	0,00	0,00	0,00
15.2.4	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE	UN	3,00	R\$ 83,29	R\$ 105,67	317,00	0,00	0,00	0,00
15.2.5	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	UN	3,00	R\$ 17,43	R\$ 22,12	66,35	0,00	0,00	0,00
15.2.6	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	31,00	R\$ 11,21	R\$ 14,22	440,95	0,00	0,00	0,00
15.2.7	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 20,69	R\$ 26,25	157,52	0,00	0,00	0,00
15.2.8	CPU2573	Próprio	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	UN	2,00	R\$ 203,62	R\$ 258,34	516,67	0,00	0,00	0,00
15.2.9	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E	UN	37,00	R\$ 8,92	R\$ 11,31	418,61	0,00	0,00	0,00
15.2.10	104063	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.	UN	11,00	R\$ 61,95	R\$ 78,60	864,62	0,00	0,00	0,00
15.2.11	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	15,00	R\$ 40,54	R\$ 51,43	771,41	0,00	0,00	0,00
15.2.12	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	UN	38,00	R\$ 11,74	R\$ 14,89	565,86	0,00	0,00	0,00
15.2.13	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	1,00	R\$ 26,25	R\$ 33,30	33,30	0,00	0,00	0,00
15.2.14	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	UN	35,00	R\$ 9,24	R\$ 11,73	410,41	0,00	0,00	0,00
15.2.15	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	40,00	R\$ 14,59	R\$ 18,50	740,19	0,00	0,00	0,00
15.2.16	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	3,00	R\$ 21,95	R\$ 27,84	83,53	0,00	0,00	0,00
15.2.17	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	UN	35,00	R\$ 9,03	R\$ 11,46	401,08	0,00	0,00	0,00
15.2.18	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	59,00	R\$ 13,91	R\$ 17,64	1.040,98	0,00	0,00	0,00
15.2.19	104355	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UN	1,00	R\$ 44,46	R\$ 56,41	56,41	0,00	0,00	0,00
15.2.20	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UN	7,00	R\$ 39,68	R\$ 50,34	352,35	0,00	0,00	0,00
15.2.21	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	8,00	R\$ 47,48	R\$ 60,24	481,94	0,00	0,00	0,00
15.2.22	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	UN	11,00	R\$ 13,17	R\$ 16,71	183,81	0,00	0,00	0,00
15.2.23	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	1,00	R\$ 24,70	R\$ 31,33	31,33	0,00	0,00	0,00
15.2.24	104350	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UN	3,00	R\$ 27,88	R\$ 35,37	106,12	0,00	0,00	0,00
15.2.25	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	2,00	R\$ 37,97	R\$ 48,18	96,36	0,00	0,00	0,00
15.2.26	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	5,00	R\$ 17,73	R\$ 22,49	112,47	0,00	0,00	0,00
15.2.27	CPU2574	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100	M	125,08	R\$ 103,78	R\$ 131,67	16.468,86	0,00	0,00	0,00
15.2.28	CPU2576	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 50	M	108,78	R\$ 51,63	R\$ 65,51	7.125,73	0,00	0,00	0,00
15.2.29	CPU2577	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75	M	30,57	R\$ 93,74	R\$ 118,92	3.635,44	0,00	0,00	0,00
15.2.30	CPU2578	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	69,23	R\$ 44,67	R\$ 56,68	3.923,82	0,00	0,00	0,00
15.2.31	CPU2579	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM,	M	21,00	R\$ 34,64	R\$ 43,95	922,85	0,00	0,00	0,00
15.2.32	CPU2586	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 40 MM,	M	120,34	R\$ 42,20	R\$ 53,54	6.442,68	0,00	0,00	0,00
15.2.33	89782	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	3,00	R\$ 13,08	R\$ 16,60	49,80	0,00	0,00	0,00
15.2.34	104347	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UN	1,00	R\$ 44,26	R\$ 56,16	56,16	0,00	0,00	0,00
15.2.35	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	UN	4,00	R\$ 8,26	R\$ 10,48	41,91	0,00	0,00	0,00
15.2.36	CPU2688	Próprio	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 100x75mm	UN	1,00	R\$ 61,10	R\$ 77,52	77,52	0,00	0,00	0,00
15.2.37	CPU2588	Próprio	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 50MM	UN	5,00	R\$ 4,40	R\$ 5,58	27,89	0,00	0,00	0,00
15.2.38	CPU2589	Próprio	JOELHO 45º DE PVC RÍGIDO, SÉRIE R, DIÂM = 50MM	UN	4,00	R\$ 20,31	R\$ 25,77	103,07	0,00	0,00	0,00
15.2.39	CPU2590	Próprio	CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DN1T)	UN	1,00	R\$ 4.017,80	R\$ 5.097,38	5.097,38	0,00	0,00	0,00
15.2.40	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	m³	0,34	R\$ 390,74	R\$ 495,73	168,55	0,00	0,00	0,00
15.2.41	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO	UN	19,00	R\$ 9,93	R\$ 12,60	239,38	0,00	0,00	0,00
15.2.42	104352	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	1,00	R\$ 36,65	R\$ 46,49	46,49	0,00	0,00	0,00
15.2.43	89825	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	18,00	R\$ 16,20	R\$ 20,55	369,97	0,00	0,00	0,00
15.2.44	89829	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	3,00	R\$ 33,63	R\$ 42,67	128,02	0,00	0,00	0,00



BOLETIM DE MEDIÇÃO 02



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1, no município de Coremas/PB -
Bancos:
SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (09/2025) - IOPES (08/2025) - EMOP (10/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - AGESUL (06/2025) Encargo Social Horista: 113,60%


BOLETIM DE MEDIÇÃO 002

PERÍODO: 26 DE JUNHO À 08 DE SETEMBRO DE 2026

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit c/ Desconto	Valor Unit com BDI	Total	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	TOTAL (R\$)
15.3			PLUVIAL					42.615,90			0,00
15.3.1	CPU2591	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,50 X 0,50 X 0,60M, COM	un	5,00	R\$ 680,14	R\$ 862,89	4.314,45	0,00	0,00	0,00
15.3.2	CPU2689	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP=12CM, DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M, SEM TAMPA	UN	2,00	R\$ 496,71	R\$ 630,18	1.260,35	0,00	0,00	0,00
15.3.3	104063	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO	UN	23,00	R\$ 61,95	R\$ 78,60	1.807,85	0,00	0,00	0,00
15.3.4	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	50,00	R\$ 40,54	R\$ 51,43	2.571,37	0,00	0,00	0,00
15.3.5	89855	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	2,00	R\$ 104,12	R\$ 132,10	264,21	0,00	0,00	0,00
15.3.6	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	17,00	R\$ 47,48	R\$ 60,24	1.024,13	0,00	0,00	0,00
15.3.7	89669	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	50,00	R\$ 29,38	R\$ 37,28	1.863,80	0,00	0,00	0,00
15.3.8	CPU2691	Próprio	LUVA SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 200MM	UN	5,00	R\$ 104,96	R\$ 133,16	665,79	0,00	0,00	0,00
15.3.9	CPU2574	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100	M	55,85	R\$ 103,78	R\$ 131,67	7.353,58	0,00	0,00	0,00
15.3.10	CPU2575	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 150	M	10,62	R\$ 149,78	R\$ 190,03	2.018,12	0,00	0,00	0,00
15.3.11	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA -	M	187,06	R\$ 42,18	R\$ 53,51	10.010,15	0,00	0,00	0,00
15.3.12	90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA -	M	38,92	R\$ 134,61	R\$ 170,79	6.646,98	0,00	0,00	0,00
15.3.13	89833	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	1,00	R\$ 41,53	R\$ 52,69	52,69	0,00	0,00	0,00
15.3.14	89489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	1,00	R\$ 6,81	R\$ 8,65	8,65	0,00	0,00	0,00
15.3.15	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	UN	12,00	R\$ 7,69	R\$ 9,76	117,14	0,00	0,00	0,00
15.3.16	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	M	91,91	R\$ 21,63	R\$ 27,44	2.522,16	0,00	0,00	0,00
15.3.17	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	R\$ 9,02	R\$ 11,45	114,47	0,00	0,00	0,00
15.4			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)					7.069,42			0,00
15.4.1	CPU2592	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE	UN	7,00	R\$ 17,84	R\$ 22,64	158,48	0,00	0,00	0,00
15.4.2	101910	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00	R\$ 363,89	R\$ 461,67	3.693,36	0,00	0,00	0,00
15.4.3	CPU2593	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL".	UN	8,00	R\$ 16,54	R\$ 20,99	167,92	0,00	0,00	0,00
15.4.4	CPU2594	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	UN	1,00	R\$ 204,39	R\$ 259,31	259,31	0,00	0,00	0,00
15.4.5	CPU2595	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM,	UN	6,00	R\$ 35,64	R\$ 45,22	271,31	0,00	0,00	0,00
15.4.6	CPU2596	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA	UN	2,00	R\$ 14,77	R\$ 18,74	37,47	0,00	0,00	0,00
15.4.7	CPU2597	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR"	UN	2,00	R\$ 50,55	R\$ 64,14	128,27	0,00	0,00	0,00
15.4.8	CPU2598	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO	UN	38,00	R\$ 23,37	R\$ 29,65	1.126,65	0,00	0,00	0,00
15.4.9	CPU2599	Próprio	ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA,	UN	2,00	R\$ 449,88	R\$ 570,76	1.141,51	0,00	0,00	0,00
15.4.10	CPU2600	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA	UN	2,00	R\$ 27,92	R\$ 35,42	70,84	0,00	0,00	0,00
15.4.11	CPU2601	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE	UN	1,00	R\$ 11,27	R\$ 14,30	14,30	0,00	0,00	0,00
16			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					334.017,29			0,00
16.1			INFRAESTRUTURA					249.119,04			0,00
16.1.1	CPU2602	Próprio	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"	UN	1,00	R\$ 1,99	R\$ 2,52	2,52	0,00	0,00	0,00
16.1.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	242,00	R\$ 15,73	R\$ 19,96	4.830,27	0,00	0,00	0,00
16.1.3	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	95,00	R\$ 12,88	R\$ 16,35	1.552,89	0,00	0,00	0,00
16.1.4	92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	2,00	R\$ 15,68	R\$ 19,89	39,77	0,00	0,00	0,00
16.1.5	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	UN	1,00	R\$ 19,94	R\$ 25,30	25,30	0,00	0,00	0,00
16.1.6	CPU2678	Próprio	LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"	CJ	646,00	R\$ 4,15	R\$ 5,26	3.399,76	0,00	0,00	0,00
16.1.7	CPU2604	Próprio	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	CJ	87,00	R\$ 5,59	R\$ 7,09	617,16	0,00	0,00	0,00
16.1.8	CPU2605	Próprio	CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2"+ PARAFUSO	UN	87,00	R\$ 11,21	R\$ 14,22	1.237,49	0,00	0,00	0,00
16.1.9	CPU2606	Próprio	PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA	UN	384,00	R\$ 2,70	R\$ 3,42	1.313,13	0,00	0,00	0,00
16.1.10	CPU2607	Próprio	SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU	UN	87,00	R\$ 5,12	R\$ 6,50	565,47	0,00	0,00	0,00
16.1.11	CPU2608	Próprio	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	M	87,00	R\$ 18,84	R\$ 23,90	2.079,37	0,00	0,00	0,00
16.1.12	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO	M	32,00	R\$ 61,00	R\$ 77,39	2.476,47	0,00	0,00	0,00
16.1.13	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO	M	137,60	R\$ 109,46	R\$ 138,87	19.108,46	0,00	0,00	0,00
16.1.14	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E	M	447,40	R\$ 25,73	R\$ 32,64	14.604,84	0,00	0,00	0,00
16.1.15	101888	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO -	M	24,40	R\$ 27,22	R\$ 34,54	842,67	0,00	0,00	0,00
16.1.16	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO	M	113,20	R\$ 41,90	R\$ 53,16	6.017,87	0,00	0,00	0,00
16.1.17	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	3065,40	R\$ 3,09	R\$ 3,92	12.006,47	0,00	0,00	0,00
16.1.18	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	4032,90	R\$ 4,51	R\$ 5,72	23.082,63	0,00	0,00	0,00
16.1.19	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	982,20	R\$ 7,04	R\$ 8,94	8.777,95	0,00	0,00	0,00
16.1.20	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	213,10	R\$ 9,88	R\$ 12,54	2.671,96	0,00	0,00	0,00
16.1.21	CPU2612	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO	UN	1,00	R\$ 110,83	R\$ 140,62	140,62	0,00	0,00	0,00
16.1.22	CPU2611	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	UN	6,00	R\$ 234,34	R\$ 297,31	1.783,87	0,00	0,00	0,00
16.1.23	91979	SINAPI	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	1,00	R\$ 45,97	R\$ 58,33	58,33	0,00	0,00	0,00
16.1.24	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	13,00	R\$ 33,03	R\$ 41,91	544,81	0,00	0,00	0,00
16.1.25	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO	UN	2,00	R\$ 47,16	R\$ 59,83	119,66	0,00	0,00	0,00
16.1.26	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14,00	R\$ 27,14	R\$ 34,43	481,97	0,00	0,00	0,00



BOLETIM DE MEDIÇÃO 02



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1, no município de Coremas/PB -
Bancos:
SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (09/2025) - IOPES (08/2025) - EMOP (10/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - AGESUL (06/2025) Encargo Social Horista: 113,60%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 002

PERÍODO: 26 DE JUNHO À 08 DE SETEMBRO DE 2026

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit c/ Desconto	Valor Unit com BDI	Total	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	TOTAL (R\$)
16.1.27	CPU2613	Próprio	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM	UN	41,00	R\$ 14,51	R\$ 18,41	754,71	0,00	0,00	0,00
16.1.28	CPU2614	Próprio	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	UN	170,00	R\$ 9,31	R\$ 11,81	2.007,86	0,00	0,00	0,00
16.1.29	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	6,00	R\$ 32,03	R\$ 40,63	243,81	0,00	0,00	0,00
16.1.30	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	2,00	R\$ 33,96	R\$ 43,08	86,17	0,00	0,00	0,00
16.1.31	92028	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -	UN	1,00	R\$ 42,09	R\$ 53,40	53,40	0,00	0,00	0,00
16.1.32	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 17,13	R\$ 21,73	21,73	0,00	0,00	0,00
16.1.33	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -	UN	12,00	R\$ 36,15	R\$ 45,86	550,34	0,00	0,00	0,00
16.1.34	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E	UN	31,00	R\$ 41,09	R\$ 52,13	1.616,05	0,00	0,00	0,00
16.1.35	92003	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E	UN	42,00	R\$ 44,95	R\$ 57,03	2.395,25	0,00	0,00	0,00
16.1.36	92010	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E	UN	3,00	R\$ 60,12	R\$ 76,27	228,82	0,00	0,00	0,00
16.1.37	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E	UN	25,00	R\$ 22,02	R\$ 27,94	698,47	0,00	0,00	0,00
16.1.38	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E	UN	50,00	R\$ 23,95	R\$ 30,39	1.519,42	0,00	0,00	0,00
16.1.39	CPU2615	Próprio	SENSOR DE PRESENÇA (LIGA/DESLIGA)	UN	1,00	R\$ 232,68	R\$ 295,20	295,20	0,00	0,00	0,00
16.1.40	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00	R\$ 31,79	R\$ 40,33	362,99	0,00	0,00	0,00
16.1.41	CPU2616	Próprio	RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO DE 3 ATÉ 30S - 220V - 50/60HZ	UN	9,00	R\$ 163,80	R\$ 207,82	1.870,37	0,00	0,00	0,00
16.1.42	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	41,00	R\$ 47,03	R\$ 59,66	2.446,10	0,00	0,00	0,00
16.1.43	CPU2692	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	UN	4,00	R\$ 199,77	R\$ 253,45	1.013,80	0,00	0,00	0,00
16.1.44	CPU2693	Próprio	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	UN	2,00	R\$ 221,22	R\$ 280,66	561,32	0,00	0,00	0,00
16.1.45	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R\$ 131,56	R\$ 166,91	667,62	0,00	0,00	0,00
16.1.46	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	R\$ 47,03	R\$ 59,66	417,63	0,00	0,00	0,00
16.1.47	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00	R\$ 48,67	R\$ 61,75	864,45	0,00	0,00	0,00
16.1.48	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 50,29	R\$ 63,81	63,81	0,00	0,00	0,00
16.1.49	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 56,35	R\$ 71,50	285,99	0,00	0,00	0,00
16.1.50	101893	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00	R\$ 76,16	R\$ 96,62	676,35	0,00	0,00	0,00
16.1.51	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 59,03	R\$ 74,89	74,89	0,00	0,00	0,00
16.1.52	CPU2694	Próprio	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 200A, ICU: 50KA, 400/500VCA, REFERÊNCIA	UN	1,00	R\$ 493,81	R\$ 626,50	626,50	0,00	0,00	0,00
16.1.53	CPU2618	Próprio	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO	UN	18,00	R\$ 321,44	R\$ 407,82	7.340,71	0,00	0,00	0,00
16.1.54	CPU2619	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP =	UN	8,00	R\$ 503,00	R\$ 638,15	5.105,24	0,00	0,00	0,00
16.1.55	CPU2621	Próprio	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30MA) TETRAPOLAR 25A	UN	18,00	R\$ 159,75	R\$ 202,68	3.648,20	0,00	0,00	0,00
16.1.56	CPU2622	Próprio	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA	UN	3,00	R\$ 286,88	R\$ 363,97	1.091,91	0,00	0,00	0,00
16.1.57	CPU2623	Próprio	SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL	UN	11,00	R\$ 13,12	R\$ 16,65	183,14	0,00	0,00	0,00
16.1.58	CPU2624	Próprio	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	UN	33,00	R\$ 11,21	R\$ 14,22	469,39	0,00	0,00	0,00
16.1.59	CPU2625	Próprio	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20	UN	4,00	R\$ 48,52	R\$ 61,55	246,21	0,00	0,00	0,00
16.1.60	CPU2626	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA	M	88,60	R\$ 49,84	R\$ 63,24	5.602,91	0,00	0,00	0,00
16.1.61	CPU2627	Próprio	SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	87,00	R\$ 32,23	R\$ 40,89	3.557,40	0,00	0,00	0,00
16.1.62	CPU2628	Próprio	TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100x100 CHAPA 20	UN	7,00	R\$ 86,69	R\$ 109,98	769,89	0,00	0,00	0,00
16.1.63	CPU2630	Próprio	EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100	UN	96,00	R\$ 10,87	R\$ 13,79	1.323,60	0,00	0,00	0,00
16.1.64	CPU2631	Próprio	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA, 100X100MM.FORNECIMENTO E	UN	5,00	R\$ 12,47	R\$ 15,82	79,12	0,00	0,00	0,00
16.1.65	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	M	23,90	R\$ 23,41	R\$ 29,70	709,76	0,00	0,00	0,00
16.1.66	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	M	1046,50	R\$ 18,69	R\$ 23,71	24.809,15	0,00	0,00	0,00
16.1.67	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE	M	11,30	R\$ 17,81	R\$ 22,59	255,28	0,00	0,00	0,00
16.1.68	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -	M	225,00	R\$ 18,21	R\$ 23,10	5.197,61	0,00	0,00	0,00
16.1.69	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	M	4,80	R\$ 26,53	R\$ 33,66	161,58	0,00	0,00	0,00
16.1.70	93011	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	M	9,20	R\$ 45,47	R\$ 57,68	530,70	0,00	0,00	0,00
16.1.71	93012	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	M	22,80	R\$ 68,96	R\$ 87,49	1.994,79	0,00	0,00	0,00
16.1.72	CPU2632	Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4' COM ACESSÓRIOS	M	1,00	R\$ 65,48	R\$ 83,08	83,08	0,00	0,00	0,00
16.1.73	CPU2633	Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE-	UN	3,00	R\$ 164,80	R\$ 209,08	627,24	0,00	0,00	0,00
16.1.74	CPU2634	Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4' COM ACESSÓRIOS	M	32,00	R\$ 216,17	R\$ 274,26	8.776,29	0,00	0,00	0,00
16.1.75	CPU2635	Próprio	SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR	UN	102,00	R\$ 13,13	R\$ 16,66	1.699,47	0,00	0,00	0,00
16.1.76	101538	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	2,00	R\$ 48,19	R\$ 61,14	122,28	0,00	0,00	0,00
16.1.77	97361	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 11.891,14	R\$ 15.086,29	15.086,29	0,00	0,00	0,00
16.1.78	CPU2695	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO,	UN	1,00	R\$ 2.341,81	R\$ 2.971,06	2.971,06	0,00	0,00	0,00
16.1.79	CPU2636	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 32 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO,	UN	1,00	R\$ 541,81	R\$ 687,40	687,40	0,00	0,00	0,00
16.1.80	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO	UN	2,00	R\$ 799,29	R\$ 1.014,06	2.028,11	0,00	0,00	0,00
16.1.81	CPU2638	Próprio	QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO, EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO,	UN	2,00	R\$ 9.922,16	R\$ 12.588,24	25.176,48	0,00	0,00	0,00
16.2			ILUMINAÇÃO					40.205,26			0,00
16.2.1	CPU2639	Próprio	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	1,00	R\$ 98,89	R\$ 125,46	125,46	0,00	0,00	0,00
16.2.2	CPU2696	Próprio	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN	UN	71,00	R\$ 209,40	R\$ 265,66	18.861,96	0,00	0,00	0,00



BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

NOVO PAC
SAU

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

Centro de Atenção Psicossocial - Porte 1, no município de Coremas/PB -

Bancos:

SINAPI (09/2025) - CPOS/CDHU (09/2025) - SBC (12/2025) - ORSE (09/2025) - IOPES (08/2025) - EMOP (10/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (08/2025) - AGESUL (06/2025)

BDI Geral:
26,87%

Encargo Social Mensalista:
69,85%

Data:
12/12/2025

Encargo Social Horista: 113,60%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 002

PERÍODO: 26 DE JUNHO À 08 DE SETEMBRO DE 2026

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit c/ Desconto	Valor Unit com BDI	Total	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	TOTAL (R\$)
16.2.3	CPU2697	Próprio	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA,	UN	2,00	R\$ 177,48	R\$ 225,17	450,34	0,00	0,00	0,00
16.2.4	CPU2641	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE LED RETANGULAR, DIMENSÃO DE 60X20CM OU EQUIVALENTE. CORPO FABRICADO	UN	19,00	R\$ 154,04	R\$ 195,43	3.713,10	0,00	0,00	0,00
16.2.5	CPU2642	Próprio	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 71,52	R\$ 90,74	90,74	0,00	0,00	0,00
16.2.6	CPU2643	Próprio	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE	UN	21,00	R\$ 211,38	R\$ 268,18	5.631,86	0,00	0,00	0,00
16.2.7	CPU2645	Próprio	ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA	UN	14,00	R\$ 97,14	R\$ 123,24	1.725,34	0,00	0,00	0,00
16.2.8	CPU2646	Próprio	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT -	UN	7,00	R\$ 93,48	R\$ 118,59	830,16	0,00	0,00	0,00
16.2.9	CPU2634	Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4" COM ACESSÓRIOS	M	32,00	R\$ 216,17	R\$ 274,26	8.776,29	0,00	0,00	0,00
16.3			SPDA					44.693,00			0,00
16.3.1	CPU2649	Próprio	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS,	UN	1,00	R\$ 362,16	R\$ 459,47	459,47	0,00	0,00	0,00
16.3.2	101801	SINAPI	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO.	UN	11,00	R\$ 1.023,59	R\$ 1.298,63	14.284,98	0,00	0,00	0,00
16.3.3	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	11,00	R\$ 123,57	R\$ 156,77	1.724,45	0,00	0,00	0,00
16.3.4	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	R\$ 91,48	R\$ 116,06	116,06	0,00	0,00	0,00
16.3.5	96988	SINAPI	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2,00	R\$ 109,36	R\$ 138,75	277,50	0,00	0,00	0,00
16.3.6	104746	SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	35,00	R\$ 21,36	R\$ 27,10	948,57	0,00	0,00	0,00
16.3.7	96987	SINAPI	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	R\$ 98,67	R\$ 125,18	125,18	0,00	0,00	0,00
16.3.8	101663	SINAPI	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	R\$ 22,06	R\$ 27,99	27,99	0,00	0,00	0,00
16.3.9	CPU2650	Próprio	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2	M	307,00	R\$ 39,38	R\$ 49,96	15.337,74	0,00	0,00	0,00
16.3.10	CPU2651	Próprio	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2	M	132,00	R\$ 60,81	R\$ 77,15	10.183,41	0,00	0,00	0,00
16.3.11	96984	SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00	R\$ 54,23	R\$ 68,80	1.032,06	0,00	0,00	0,00
16.3.12	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	20,00	R\$ 6,92	R\$ 8,78	175,59	0,00	0,00	0,00
17			CLIMATIZAÇÃO					151.556,94			0,00
17.1			INFRAESTRUTURA					99.331,01			0,00
17.1.1	103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO	M	84,00	R\$ 29,39	R\$ 37,29	3.132,21	0,00	0,00	0,00
17.1.2	103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO	M	91,00	R\$ 46,06	R\$ 58,44	5.317,70	0,00	0,00	0,00
17.1.3	103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO	M	6,00	R\$ 58,42	R\$ 74,12	444,69	0,00	0,00	0,00
17.1.4	103292	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO	M	35,00	R\$ 71,04	R\$ 90,12	3.154,27	0,00	0,00	0,00
17.1.5	CPU2652	Próprio	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	122,00	R\$ 15,64	R\$ 19,84	2.420,30	0,00	0,00	0,00
17.1.6	CPU2653	Próprio	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO	UN	14,00	R\$ 202,43	R\$ 256,82	3.595,50	0,00	0,00	0,00
17.1.7	CPU2654	Próprio	TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO 500X400	UN	4,00	R\$ 935,89	R\$ 1.187,36	4.749,46	0,00	0,00	0,00
17.1.8	CPU2655	Próprio	TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO 750X150	UN	1,00	R\$ 1.111,62	R\$ 1.410,32	1.410,32	0,00	0,00	0,00
17.1.9	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -	m²	0,22	R\$ 670,25	R\$ 850,35	187,08	0,00	0,00	0,00
17.1.10	CPU2656	Próprio	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS	KG	750,00	R\$ 57,03	R\$ 72,36	54.267,91	0,00	0,00	0,00
17.1.11	CPU2698	Próprio	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 125MM 5"	UN	24,00	R\$ 115,01	R\$ 145,91	3.501,96	0,00	0,00	0,00
17.1.12	CPU2658	Próprio	BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM	UN	140,00	R\$ 87,21	R\$ 110,64	15.489,56	0,00	0,00	0,00
17.1.13	CPU2659	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	72,00	R\$ 2,57	R\$ 3,26	234,86	0,00	0,00	0,00
17.1.14	90460	SINAPI	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25	M	46,00	R\$ 24,42	R\$ 30,98	1.425,20	0,00	0,00	0,00
17.2			EQUIPAMENTOS					52.225,93			0,00
17.2.1	CPU2660	Próprio	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MODELO EC4-TN	UN	3,00	R\$ 6.067,87	R\$ 7.698,30	23.094,90	0,00	0,00	0,00
17.2.2	CPU2661	Próprio	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3	UN	1,00	R\$ 7.239,36	R\$ 9.184,58	9.184,58	0,00	0,00	0,00
17.2.3	CPU2663	Próprio	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P	UN	2,00	R\$ 3.014,72	R\$ 3.824,77	7.649,54	0,00	0,00	0,00
17.2.4	CPU2664	Próprio	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM2500	UN	1,00	R\$ 5.732,92	R\$ 7.273,36	7.273,36	0,00	0,00	0,00
17.2.5	CPU2662	Próprio	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO MODELO: CAB-250N - 220V - S&P	UN	1,00	R\$ 3.717,47	R\$ 4.716,35	4.716,35	0,00	0,00	0,00
17.2.6	CPU2665	Próprio	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	UN	1,00	R\$ 242,13	R\$ 307,19	307,19	0,00	0,00	0,00
18			DADOS E VOZ					21.580,30			0,00
18.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	32,00	R\$ 15,73	R\$ 19,96	638,71	0,00	0,00	0,00
18.2	CPU2678	Próprio	LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"	CJ	353,00	R\$ 4,15	R\$ 5,26	1.857,76	0,00	0,00	0,00
18.3	CPU2604	Próprio	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	CJ	52,00	R\$ 5,59	R\$ 7,09	368,88	0,00	0,00	0,00
18.4	CPU2699	Próprio	CHUMBADOR 3/8" X 2 1/2" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO	UN	52,00	R\$ 10,79	R\$ 13,69	711,91	0,00	0,00	0,00
18.5	CPU2606	Próprio	PARAFUSO LENTILHA 42X13MM COM PORCA E ARRUELA	UN	216,00	R\$ 2,70	R\$ 3,42	738,63	0,00	0,00	0,00
18.6	CPU2607	Próprio	SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU	UN	52,00	R\$ 5,12	R\$ 6,50	337,98	0,00	0,00	0,00
18.7	CPU2608	Próprio	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	M	52,00	R\$ 18,84	R\$ 23,90	1.242,84	0,00	0,00	0,00
18.8	CPU2611	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	UN	3,00	R\$ 234,34	R\$ 297,31	891,93	0,00	0,00	0,00
18.9	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	23,00	R\$ 49,84	R\$ 63,24	1.454,48	0,00	0,00	0,00
18.10	CPU2623	Próprio	SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL	UN	1,00	R\$ 13,12	R\$ 16,65	16,65	0,00	0,00	0,00
18.11	CPU2624	Próprio	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	UN	26,00	R\$ 11,21	R\$ 14,22	369,83	0,00	0,00	0,00
18.12	CPU2669	Próprio	TÊ HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	5,00	R\$ 30,70	R\$ 38,95	194,75	0,00	0,00	0,00
18.13	CPU2667	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 75 X 50 X 3000 MM (REF. VL 3.01 GE 75/50	UN	46,20	R\$ 76,56	R\$ 97,13	4.487,46	0,00	0,00	0,00

