

MEMORIAL DE CÁLCULO (MED 03)

CONVÊNIO : SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 470/2019.

Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS.

Contratada: FFJ CONSTRUTORA LTDA

Localização: SEDE DO MUNICÍPIO DE COREMAS PB.

Objeto: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FLÓRIDO NITÃO DINIZ

- 2.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(C

Conforme o Projeto 565,78

TOTAL 565,78 m²

- 2.3 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017

Conforme o Projeto 522,00

TOTAL: 522,00 m

- 3.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Conforme o Projeto 320,10

TOTAL 320,10 m²

- 3.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014

Conforme o Projeto 904,30

TOTAL 904,30 m²

- 3.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

Conforme o Projeto 320,10

TOTAL 320,10 m²

- 3.5 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Conforme o Projeto 320,10

TOTAL 320,10 m²

- 3.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Conforme o Projeto 320,10

TOTAL	320,10	m²
--------------	---------------	-----------

10.1	Limpeza final da obra
-------------	-----------------------

Conforme o Projeto	597,48
---------------------------	---------------

TOTAL	597,48	m²
--------------	---------------	-----------

10.2	Lixeira com capacidade de 60 litros, com suporte
-------------	--

Conforme o Projeto	1
---------------------------	----------

TOTAL	1,00	un
--------------	-------------	-----------

Assinatura do Responsável pela Execução

Assinatura do Responsável pela Fiscalização