

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:								BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03	
REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO								DATA DE EMISSÃO: 09/04/2022	
MUTUÁRIO:		CONSTRUTORA:			LOCALIZAÇÃO:		VALOR DO BM		
MUN. COREMAS-PB		OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA			COREMAS - PB		R\$ 30.473,42		

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES			PREÇO UNIT C/ BDI	VALORES (R\$)		
					LICITADA	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA INCLUINDO O PERÍODO		LICITADO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
1.0			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						2.786,38	-	2.786,38
1.1	97622	SINAPI	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m²	39,72		39,72	1,23	48,86	-	48,86
1.2	97644	SINAPI	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m²	4,83		4,83	6,54	31,59	-	31,59
1.3	97663	SINAPI	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.	un	7,00		7,00	8,64	60,48	-	60,48
1.4		CPU	Demolição de piso cimentado	m²	42,83		42,83	22,64	969,56	-	969,56
1.5	97636	SINAPI	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 - Cozinha e WC	m²	143,59		143,59	9,82	1.410,00	-	1.410,00
1.6	72897	SINAPI	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³.	m³	12,41		12,41	19,74	244,92	-	244,92
1.7	97914	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada dmt até 30 km (unidade: m³xkm). af_01/2018 - material excedente(bota-fora)	m³ x km	16,13		16,13	1,30	20,97	-	20,97
2.0			REVESTIMENTOS - PISOS E PAREDES						61.788,29	3.831,32	58.063,68
2.1	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto, espessura de 5 cm moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m³	2,14		2,14	573,96	1.228,99	-	1.228,27
2.2	87894	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	m²	5,40		5,40	4,83	26,08	-	26,08
2.3	87777	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014	m²	5,40		5,40	43,52	235,01	-	235,01
2.4	88497	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m²	809,27		809,27	11,44	9.258,05	-	9.258,05
2.5	88485	SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	m²	809,27		809,27	2,03	1.642,82	-	1.642,82
2.6	88489	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	809,27		809,27	13,38	10.828,03	-	10.828,03
2.7	87272	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltadaextra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 - WCs	m²	238,47		238,47	63,86	15.228,69	-	15.228,69

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:								BOLETIM DE MEDIÇÃO	
REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO								03	
MUTUÁRIO:		CONSTRUTORA:			LOCALIZAÇÃO:		VALOR DO BM		DATA DE EMISSÃO
MUN. COREMAS-PB		OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA			COREMAS - PB		R\$ 30.473,42		09/04/2022

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES			PREÇO UNIT C/ BDI	VALORES (R\$)		
					LICITADA	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA INCLUINDO O PERÍODO		LICITADO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
2.8	87273	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltadaextra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 - Cozinha/Serviço	m²	4,27		4,27	54,43	232,52	-	232,42
2.8 - ADITIVO	87273	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltadaextra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 - Cozinha/Serviço	m²	35,47	35,47	35,47	54,43	1.930,60	1.930,60	1.930,60
2.9	87246	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m²	m²	298,35		298,35	52,13	15.552,99	-	15.552,99
2.10-ADITIVO	92402	SINAPI	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco 16 faces (na coloração natural) de (22 x 11) cm, espessura de 6cm. AF_12/2015.- PASSEIO EXTERNO	m²	105,19	35,55	35,55	53,47	5.624,51	1.900,72	1.900,72
3.0			COBERTA						39.341,90	-	39.342,06
3.1	88496	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos.	m²	293,11		293,11	20,92	6.131,77	-	6.131,86
3.2	88482	SINAPI	Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão. af_06/2014	m²	293,11		293,11	2,86	838,28	-	838,29
3.3	88486	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos.af_06/2014	m²	293,11		293,11	11,78	3.452,78	-	3.452,84
3.4	92542	SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados demais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019	m²	298,35		298,35	69,11	20.618,97	-	20.618,97
3.4	94445	SINAPI	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com até 2 águas,incluso transporte vertical. af_07/2019	m²	298,35		298,35	27,82	8.300,10	-	8.300,10
4.0			ESQUADRIAS						1.089,56	-	-
4.1	73739/001	SINAPI	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos	m²	11,76		-	15,84	186,28	-	-
4.2	73924/002	SINAPI	Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica	m²	37,31		-	24,21	903,28	-	-
5.0			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						2.252,27	-	2.252,27

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:				BOLETIM DE ME
REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO				03
MUTUÁRIO:	CONSTRUTORA:	LOCALIZAÇÃO:	VALOR DO BM	DATA DE EMIS
MUN. COREMAS-PB	OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA	COREMAS - PB	R\$ 30.473,42	09/04/202

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES			PREÇO UNIT C/ BDI	VALORES (R\$)		
					LICITADA	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA INCLUINDO O PERÍODO		LICITADO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
5.1	86931	SINAPI	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação . af 12/2013	un	4,00		4,00	421,28	1.685,12	-	1.685,12
5.2	86943	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af 12/2013	un	2,00		2,00	191,45	382,90	-	382,90
5.3	1007608	SINAPI	Chuveiro plastico branco simples 5 " para acoplar em haste 1/2 ", agua fria	un	1,00		1,00	3,73	3,73	-	3,73
5.4	95544	SINAPI	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação	un	4,00		4,00	28,93	115,72	-	115,72
5.5	95547	SINAPI	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido	un	1,00		1,00	64,80	64,80	-	64,80
6.0			SERVIÇOS FINAIS						1.933,39	-	-
6.1	83696/001	SINAPI	Pintura de alvenaria com cal.	m²	241,50		-	5,16	1.246,14	-	-
6.2		CPU	Limpeza final da obra	m²	282,82		-	2,43	687,25	-	-
7.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						5.501,40	-	5.501,40
7.1	73859/002	SINAPI	Capina e limpeza manual de terreno.	m²	282,93		282,93	1,23	348,00	-	348,00
7.2	79472	SINAPI	Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora	m²	282,93		282,93	0,45	127,32	-	127,32
7.3		CPU	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	m²	351,24		351,24	4,61	1.619,20	-	1.619,20
7.4	74209/001	SINAPI	Placa indicativa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	8,00		8,00	425,86	3.406,88	-	3.406,88
8.0			MOVIMENTO DE TERRA						3.003,28	-	3.003,28
8.1	93358	SINAPI	Escavação manual em campo aberto, em solo exceto rocha, até 2,00m de profundidade	m³	10,71		10,71	61,25	656,07	-	656,07
8.2	94342	SINAPI	Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm, com material de empréstimo	m³	24,50		24,50	95,82	2.347,21	-	2.347,21

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:				BOLETIM DE MEDIÇÃO
REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO				03
MUTUÁRIO:	CONSTRUTORA:	LOCALIZAÇÃO:	VALOR DO BM	DATA DE EMISSÃO
MUN. COREMAS-PB	OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA	COREMAS - PB	R\$ 30.473,42	09/04/2022

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES			PREÇO UNIT C/ BDI	VALORES (R\$)		
					LICITADA	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA INCLUINDO O PERÍODO		LICITADO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
9.0			INFRAESTRUTURA						13.631,59	-	13.631,59
9.1	94962	SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	m3	0,44		0,44	273,17	120,25	-	120,25
9.2	92873	SINAPI	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	m3	0,44		0,44	158,53	69,78	-	69,78
9.3	95467	SINAPI	Embasamento com pedra argamassada utilizando argamassa de cimento e areia no traço 1:4	m3	24,46		24,46	396,86	9.705,21	-	9.705,21
9.4	95955	SINAPI	Execução de estruturas de concreto armado, para edificação habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), fck = 25 mpa. af_01/2017 - vigas baldrame e blocos	m³	1,58		1,58	2242,15	3.538,56	-	3.538,56
9.5	74106/001	SINAPI	Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia média no traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm, para fundação corrida	m²	19,56		19,56	10,11	197,79	-	197,79
10.0			PAREDES E PAINÉIS						17.399,30	-	17.399,30
10.1	87495	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m2	149,13		149,13	63,61	9.485,97	-	9.485,97
10.2	95955	SINAPI	Execução de estruturas de concreto armado, para edificação habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), fck = 25 mpa. af_01/2017 - Pilares e Vigas	m3	3,53		3,53	2.242,15	7.913,33	-	7.913,33
11.0			COBERTA						18.684,60	-	18.684,60
11.1		CPU	Laje pre-moldada trelicada (lajotas + vigotas) para até 100 kg/m² vaos até 6,00m/incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 20mpa escoramento material e mao de obra.	m²	61,24		61,24	94,75	5.802,49	-	5.802,49
11.2	92542	SINAPI	Estrutura de madeira de lei primeira qualidade, serrada, não aparelhada, para telhas cerâmicas	m²	44,82		44,82	69,11	3.097,62	-	3.097,62
11.3	94204	SINAPI	Cobertura com telha cerâmica, com argamassa traço 1:3 de cimento e areia e arame recozido	m²	44,82		44,82	32,4	1.452,22	-	1.452,22
11.4	74066/002	SINAPI	Impermeabilização de superfície, com impermeabilizante flexível a base acrílica.	m²	61,24		61,24	92,84	5.685,52	-	5.685,52

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03
REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO				
MUTUÁRIO: MUN. COREMAS-PB	CONSTRUTORA: OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA	LOCALIZAÇÃO: COREMAS - PB	VALOR DO BM R\$ 30.473,42	DATA DE EMISSÃO 09/04/2022

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES			PREÇO UNIT C/ BDI	VALORES (R\$)		
					LICITADA	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA INCLUINDO O PERÍODO		LICITADO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
11.5	94229	SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016	m²	1,26		1,26	132,78	167,30	-	167,30
11.6	100435	SINAPI	Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016	m	20,58		20,58	33,38	686,96	-	686,96
11.7	96113	SINAPI	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p	m²	61,24		61,24	29,27	1.792,49	-	1.792,49
12.0			ESQUADRIAS						9.699,71	6.882,67	6.882,67
12.1	90843	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015	un	2,00		-	803,08	1.606,16	-	-
12.2	90842	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015		1,00		-	779,48	779,48	-	-
12.3	93190	SINAPI	Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	m	4,10		-	29,31	120,17	-	-
12.4	93198	SINAPI	Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016	m	0,60		-	25,31	15,19	-	-
12.5	93191	SINAPI	Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	m	3,60		-	30,46	109,66	-	-
12.6	93199	SINAPI	Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016	m	3,60		-	24,87	89,53	-	-
12.7	94581	SINAPI	Janela de alumínio maxim-ar, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. af_07/2016 - WC	m²	0,16		-	605,33	96,85	-	-
12.8 - ADITIVO	C1518	SEINFRA	Janela de ferro	m²	4,20	4,20	4,20	299,13	1.256,35	1.256,35	1.256,35

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:				BOLETIM DE MEDIÇÃO
REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO				03
MUTUÁRIO:	CONSTRUTORA:	LOCALIZAÇÃO:	VALOR DO BM	DATA DE EMISSÃO
MUN. COREMAS-PB	OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA	COREMAS - PB	R\$ 30.473,42	09/04/2022

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES			PREÇO UNIT C/ BDI	VALORES (R\$)		
					LICITADA	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA INCLUINDO O PERÍODO		LICITADO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
12.9 - ADITIVO	C3659	SEINFRA	Portão de metalon e barra chata de ferro c/fechadura e dobradiça, inclus. pintura esmalte sintético	m²	12,96	12,96	12,96	434,13	5.626,32	5.626,32	5.626,32
13.0			REVESTIMENTO						11.258,43	-	4.406,42
13.1	87878	SINAPI	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual	m²	303,08		303,08	3,36	1.018,36	-	1.018,36
13.2	87527	SINAPI	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual com betoneira 400L, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes, espessura de 20mm, com execução de taliscas	m2	16,62		16,62	28,23	469,06	-	469,06
13.3	87264	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes	m2	16,62		-	55,61	923,99	-	-
13.4	87530	SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura ou cerâmica, preparo manual em argamassa no traço 1:2:8, aplicado manualmente, em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura 10mm, sem taliscas	m2	303,08		100,00	29,19	8.847,02	-	2.919,00
14.0			PAVIMENTAÇÃO						5.310,86	-	-
14.1	94439	SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 4 cm áreas secas e áreas molhadas sobre laje e 3 cm áreas molhadas sobre impermeabilização, para edificação habitacional unifamiliar(casa) e edificação pública padrão. af_11/2014	m²	55,68		-	38,31	2.133,10	-	-
14.2	87246	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m²	m2	55,68		-	52,13	2.902,60	-	-
14.3	96467	SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada comercial de dimensões 35x35cm (padrao popular). af_06/2017	m	49,49		-	5,56	275,16	-	-
15.0			INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA						1.348,59	-	1.348,59
15.1.1	89401	SINAPI	Tubo em PVC soldável água fria Ø 20mm, fornecimento e instalações	m	3,45		3,45	5,66	19,53	-	19,53

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03
REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO				
MUTUÁRIO:	CONSTRUTORA:	LOCALIZAÇÃO:	VALOR DO BM	DATA DE EMISSÃO
MUN. COREMAS-PB	OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA	COREMAS - PB	R\$ 30.473,42	09/04/2022

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES			PREÇO UNIT C/ BDI	VALORES (R\$)		
					LICITADA	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA INCLUINDO O PERÍODO		LICITADO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
15.1.2	96637	SINAPI	Joelho 90 graus, ppr, dn 20 mm, classe pn 20, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação . af_06/2015	unid	3,00		3,00	9,98	29,94	-	29,94
15.1.3	89394	SINAPI	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	unid	1,00		1,00	14,17	14,17	-	14,17
15.1.4	89404	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	unid	1,00		1,00	3,45	3,45	-	3,45
15.2.1	89714	SINAPI	Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões (rede externa)	m	6,93		6,93	38,43	266,32	-	266,32
15.2.2	89712	SINAPI	Tubo PVC esgoto Ø 50mm, inclusive conexões (rede interna)	m	2,10		2,10	19,88	41,75	-	41,75
15.2.3	89711	SINAPI	Tubo PVC esgoto Ø 40mm, inclusive conexões (rede interna)	m	3,84		3,84	13,66	52,45	-	52,45
15.2.4	89495	SINAPI	Ralo sifonado PVC dn 100x40mm, junta soldável	unid	2,00		2,00	6,43	12,86	-	12,86
15.2.5	89778	SINAPI	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	unid	8,00		8,00	12,65	101,20	-	101,20
15.2.6	89813	SINAPI	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	unid	2,00		2,00	4,4	8,80	-	8,80
15.2.7	Composição	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.	unid	4,00		4,00	4,09	16,36	-	16,36
15.2.8	89802	SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	unid	2,00		2,00	4,9	9,80	-	9,80
15.2.9	Composição	SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	unid	4,00		4,00	4,26	17,04	-	17,04
15.2.10	89834	SINAPI	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	unid	2,00		2,00	25,07	50,14	-	50,14
15.2.11	Composição	SINAPI	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	unid	2,00		2,00	30,72	61,44	-	61,44

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:				BOLETIM DE ME
REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO				03
MUTUÁRIO:	CONSTRUTORA:	LOCALIZAÇÃO:	VALOR DO BM	DATA DE EMIS
MUN. COREMAS-PB	OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA	COREMAS - PB	R\$ 30.473,42	09/04/202

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES			PREÇO UNIT C/ BDI	VALORES (R\$)		
					LICITADA	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA INCLUINDO O PERÍODO		LICITADO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
15.2.12	Composição	SINAPI	Tê de redução, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	unid	2,00		2,00	17,08	34,16	-	34,16
15.2.13	Insumo 39319	SINAPI	Terminal de ventilacao, 50 mm, serie normal, esgoto predial	unid	1,00		1,00	4,39	4,39	-	4,39
15.3.1	86888	SINAPI	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2" x 40cm	unid	1,00		1,00	413,34	413,34	-	413,34
15.3.2	86943	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	1,00		1,00	191,45	191,45	-	191,45
16.0			INSTALAÇÃO ELÉTRICA						3.448,64	-	-
16.1	93128	SINAPI	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	unid	9,00		-	103,17	928,53	-	-
16.2	93141	SINAPI	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	unid	8,00		-	125,57	1.004,56	-	-
16.3	93142	SINAPI	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	unid	4,00		-	139,78	559,12	-	-
16.4		CPU	Luminária completa de embutir tipo calha 2x 40w c/ reator/lamp. fluoresc.	unid	9,00		-	106,27	956,43	-	-
17.0			PINTURA						8.319,31	-	-
17.1	73739/001	SINAPI	Pintura esmalte acetinado em esquadria de madeira, 2 demãos	m²	5,04		-	15,84	79,83	-	-
17.2	73924/002	SINAPI	Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie metálica	m²	4,20		-	24,21	101,68	-	-
17.3	88497	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m²	303,08		-	11,44	3.467,28	-	-
17.4	88485	SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	m²	303,08		-	2,03	615,26	-	-
17.5	88489	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	303,08		-	13,38	4.055,26	-	-

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:									BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03	
REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO									DATA DE EMISSÃO: 09/04/2022	
MUTUÁRIO: MUN. COREMAS-PB			CONSTRUTORA: OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA			LOCALIZAÇÃO: COREMAS - PB			VALOR DO BOM R\$ 30.473,42	

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES			PREÇO UNIT C/ BDI	VALORES (R\$)		
					LICITADA	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA INCLUINDO O PERÍODO		LICITADO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
18.0			ÁREA DE RECREAÇÃO						75.518,72	-	-
18.1	94342	SINAPI	Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm, com material de empréstimo	m³	112,92		-	95,82	10.819,99	-	-
18.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto, espessura de 5 cm moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_ 07/2016	m³	9,41		-	573,96	5.400,96	-	-
18.3	92402	SINAPI	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco 16 faces (na coloração natural) de (22 x 11) cm, espessura de 6cm. AF_12/2015.	m²	84,73		-	53,47	4.530,51	-	-
18.4 - SUPRIMIDO	92542	SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados demais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte v ertical. af_ 07/2019	m²	188,20		-	69,11	-	-	-
18.5 - SUPRIMIDO	94204	SINAPI	Cobertura com telha cerâmica, com argamassa traço 1:3 de cimento e areia e arame recozido	m²	188,20		-	32,4	-	-	-
18.6- SUPRIMIDO	92552	SINAPI	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada,vão de 10 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af_ 07/2019	un	4,00		-	1679,44	-	-	-
18.7- SUPRIMIDO	93358	SINAPI	Escavação manual em campo aberto, em solo exceto rocha, até 2,00m de profundidade	m³	12,33		-	61,25	-	-	-
18.8- SUPRIMIDO	94962	SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	m3	1,88		-	273,17	-	-	-
18.9- SUPRIMIDO	92873	SINAPI	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_ 12/2015	m3	1,75		-	158,53	-	-	-
18.10- SUPRIMIDO	95955	SINAPI	Execução de estruturas de concreto armado, para edificação habitacional unifamiliar térrea (casa isolada), fck = 25 mpa. af_01/2017 - vigas baldrames e blocos	m³	13,88		-	2.242,15	-	-	-
18.11 - ADITIVO	74244/001	SINAPI	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2" , com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm	m²	388,61		-	129,96	50.503,76	-	-

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:									BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03	
REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO									DATA DE EMISSÃO: 09/04/2022	
MUTUÁRIO:		CONSTRUTORA:				LOCALIZAÇÃO:		VALOR DO BM		
MUN. COREMAS-PB		OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA				COREMAS - PB		R\$ 30.473,42		

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES			PREÇO UNIT C/ BDI	VALORES (R\$)		
					LICITADA	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA INCLUINDO O PERÍODO		LICITADO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
18.12 - ADITIVO	68053	SINAPI	Fornecimento/instalacao lona plastica preta, para impermeabilizacao, espessura 150 micras.	m²	188,20		-	5,42	1.020,04	-	-
18.13 - ADITIVO	41595	SINAPI	Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra , 5 cm de largura	m²	39,80		-	10,45	415,96	-	-
18.14 - ADITIVO	125398	SINAPI	conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aço galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm	UN	1,00		-	2.827,50	2.827,50	-	-
19.0			JARDINAGEM						4.310,77	3.996,25	3.996,25
19.1		CPU	Plantio de árvores ornamentais com porte de 100 a 200 cm em covas de 50 x 50 x 60	un	2,00		-	157,26	314,52	-	-
19.2 - ADITIVO		CPU	Espalhameto manual de terra vegetal para plantio de grama tipo esmeralda.	m³	11,22	11,22	11,22	180,64	2.026,96	2.026,96	2.026,96
19.3 - ADITIVO	85180	SINAPI	Plantio de grama tipo esmeralda, inclusive preparo do solo.	m²	112,21	112,21	112,21	17,55	1.969,29	1.969,29	1.969,29
20.0			SERVIÇOS FINAIS						812,03	-	-
20.1		CPU	Limpeza final da obra	m²	334,17		-	2,43	812,03	-	-
			MURO DE ARRIMO								
21.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						220,13	-	-
21.1 - ADITIVO	74077/002	LICITAÇÃO	Lcacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontalegadas, com reaproveitamento de 10 vezes.	m²	47,75		-	4,61	220,13	-	-
22.0			MOVIMENTO DE TERRA						2.694,36	-	-
22.1 - ADITIVO	93358	LICITAÇÃO	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af. 03/2016	m³	36,42		-	61,25	2.230,73	-	-
22.2 - ADITIVO	93382	SINAPI	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af. 04/2016	m³	20,56		-	22,55	463,63	-	-
23.0			INFRAESTRUTURA - MURO DE ARRIMO						33.913,07	-	-
23.1 - ADITIVO	94962	LICITAÇÃO	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af. 07/2016	m³	2,65		-	273,17	723,90	-	-

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:				BOLETIM DE ME
REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO				03
MUTUÁRIO:	CONSTRUTORA:	LOCALIZAÇÃO:	VALOR DO BM	DATA DE EMIS
MUN. COREMAS-PB	OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA	COREMAS - PB	R\$ 30.473,42	09/04/202

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES			PREÇO UNIT C/ BDI	VALORES (R\$)		
					LICITADA	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA INCLUINDO O PERÍODO		LICITADO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
23.2 - ADITIVO	92873	LICITAÇÃO	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af 12/2015	m³	2,65		-	158,53	420,10	-	-
23.3 - ADITIVO	95467	LICITAÇÃO	Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4	m³	53,35		-	396,86	21.172,48	-	-
23.4 - ADITIVO	96534	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af 06/2017	m²	160,36		-	59,28	9.506,14	-	-
23.5 - ADITIVO	74106/001	LICITAÇÃO	Impermeabilizacão de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.	m²	160,36		-	10,11	1.621,24	-	-
23.6 - ADITIVO		CPU	Execução de dreno com tubos de pvc corrugado flexível perfurado - dn 50	m	18,25		-	25,71	469,21	-	-
24.0			SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS								
			PILARES						10.328,58	-	-
24.1 - ADITIVO	96534	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af 06/2017	m²	25,03		-	59,28	1.483,78	-	-
24.2 - ADITIVO	96543	SINAPI	Armação de pilar utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af 06/2017	KG	44,00		-	12,36	543,84	-	-
24.3 - ADITIVO	96546	SINAPI	Armação de pilar utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af 06/2017	KG	130,00		-	8,46	1.099,80	-	-
24.4 - ADITIVO	94965	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af 07/2016	m³	1,18		-	342,54	404,20	-	-
24.5 - ADITIVO	92873	LICITAÇÃO	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af 12/2015	m³	1,18		-	158,53	187,07	-	-
			VIGAS BALDRAME E DE TOPO								
24.6 - ADITIVO	96534	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af 06/2017	m²	38,64		-	59,28	2.290,58	-	-
24.7 - ADITIVO	96543	SINAPI	Armação de bloco, viga utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af 06/2017	KG	85,00		-	12,36	1.050,60	-	-
24.8 - ADITIVO	96544	SINAPI	Armação de bloco, viga utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af 06/2017	KG	31,00		-	10,75	333,25	-	-
24.9 - ADITIVO	96545	SINAPI	Armação de bloco, viga utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af 06/2017	KG	89,00		-	10,36	922,04	-	-
24.10 - ADITIVO	96546	SINAPI	Armação de bloco, viga utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af 06/2017	KG	84,00		-	8,46	710,64	-	-

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:									BOLETIM DE MEDIÇÃO	
REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO									03	
MUTUÁRIO:		CONSTRUTORA:				LOCALIZAÇÃO:		VALOR DO BM		DATA DE EMISSÃO
MUN. COREMAS-PB		OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA				COREMAS - PB		R\$ 30.473,42		09/04/2022

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES			PREÇO UNIT C/ BDI	VALORES (R\$)		
					LICITADA	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA INCLUINDO O PERÍODO		LICITADO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
24.11 - ADITIVO	94965	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af. 07/2016	m³	2,60		-	342,54	890,60	-	-
24.12 - ADITIVO	92873	LICITAÇÃO	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af. 12/2015	m³	2,60		-	158,53	412,18	-	-
25			PAREDES E PAINÉIS						18.745,34	-	-
25.1 - ADITIVO	87495	LICITAÇÃO	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af. 06/2014	m²	96,23		-	63,61	6.121,19	-	-
25.2 - ADITIVO	87894	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af. 06/2014	m²	213,39		-	4,58	977,33	-	-
25.3 - ADITIVO	87530	SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af. 06/2014	m²	213,39		-	27,73	5.917,30	-	-
25.4 - ADITIVO	88485	LICITAÇÃO	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af. 06/2014	m²	213,39		-	11,44	2.441,18	-	-
25.5 - ADITIVO	88497	LICITAÇÃO	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m²	213,39		-	2,03	433,18	-	-
25.6 - ADITIVO	88489	LICITAÇÃO	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m²	213,39		-	13,38	2.855,16	-	-
26.0			MURO LATERAL DIREITO								
			SERVIÇOS PRELIMINARES						53,52	53,52	53,52
26.1 - ADITIVO	74077/002	LICITAÇÃO	Lcacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 10 vezes.	m²	11,61	11,61	11,61	4,61	53,52	53,52	53,52
27.0			MOVIMENTO DE TERRA						355,36	355,36	355,36
27.1 - ADITIVO	93358	LICITAÇÃO	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af. 03/2016	m³	5,22	5,22	5,22	61,25	319,73	319,73	319,73

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:									BOLETIM DE MEDIÇÃO		
REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO									03		
MUTUÁRIO:		CONSTRUTORA:				LOCALIZAÇÃO:			VALOR DO BM		DATA DE EMISSÃO
MUN. COREMAS-PB		OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA				COREMAS - PB			R\$ 30.473,42		09/04/2022

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES			PREÇO UNIT C/ BDI	VALORES (R\$)		
					LICITADA	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA INCLUINDO O PERÍODO		LICITADO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
27.2 - ADITIVO	93382	SINAPI	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	m³	1,58	1,58	1,58	22,55	35,63	35,63	35,63
28.0			INFRAESTRUTURA						3.341,62	3.341,62	3.341,62
28.1 - ADITIVO	94962	LICITAÇÃO	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	m³	0,56	0,56	0,56	273,17	152,98	152,98	152,98
28.2 - ADITIVO	96546	SINAPI	Armação de pilar utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017 - BLOCOS	KG	15,55	15,55	15,55	8,46	131,55	131,55	131,55
28.3 - ADITIVO	94965	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	m³	0,44	0,44	0,44	342,55	150,72	150,72	150,72
28.4 - ADITIVO	92873	LICITAÇÃO	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	m³	1,00	1,00	1,00	158,53	158,53	158,53	158,53
28.5 - ADITIVO	95467	LICITAÇÃO	Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4	m³	3,18	3,18	3,18	396,86	1.262,01	1.262,01	1.262,01
28.6 - ADITIVO	96534	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	m²	18,49	18,49	18,49	59,28	1.096,09	1.096,09	1.096,09
28.7 - ADITIVO	74106/001	LICITAÇÃO	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	m²	38,55	38,55	38,55	10,11	389,74	389,74	389,74
29.0			SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS						4.402,09	4.402,09	4.402,09
29.1 - ADITIVO	96534	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	m²	9,73	9,73	9,73	59,28	576,79	576,79	576,79
29.2 - ADITIVO	96543	SINAPI	Armação de pilar utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	KG	17,28	17,28	17,28	12,36	213,58	213,58	213,58
29.3 - ADITIVO	96546	SINAPI	Armação de pilar utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017	KG	50,61	50,61	50,61	8,46	428,16	428,16	428,16
29.4 - ADITIVO	94965	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	m³	0,46	0,46	0,46	342,54	157,57	157,57	157,57
29.5 - ADITIVO	92873	LICITAÇÃO	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	m³	0,46	0,46	0,46	158,53	72,92	72,92	72,92
			VIGAS BALDRAME E DE TOPO								
29.6 - ADITIVO	96534	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	m²	15,67	15,67	15,67	59,28	928,92	928,92	928,92

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:				BOLETIM DE MEDIÇÃO
REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO				03
MUTUÁRIO:	CONSTRUTORA:	LOCALIZAÇÃO:	VALOR DO BM	DATA DE EMISSÃO
MUN. COREMAS-PB	OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA	COREMAS - PB	R\$ 30.473,42	09/04/2022

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES			PREÇO UNIT C/ BDI	VALORES (R\$)		
					LICITADA	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA INCLUINDO O PERÍODO		LICITADO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
29.7 - ADITIVO	96543	SINAPI	Armação de bloco, viga utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	KG	58	58	58,00	12,36	716,88	716,88	716,88
29.8 - ADITIVO	96544	SINAPI	Armação de bloco, viga utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017	KG	12	12	12,00	10,75	129,00	129,00	129,00
29.9 - ADITIVO	96545	SINAPI	Armação de bloco, viga utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	KG	36	36	36,00	10,36	372,96	372,96	372,96
29.10 - ADITIVO	96546	SINAPI	Armação de bloco, viga utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017	KG	33	33	33,00	8,46	279,18	279,18	279,18
29.11 - ADITIVO	94965	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	m³	1,05	1,05	1,05	342,54	359,67	359,67	359,67
29.12 - ADITIVO	92873	LICITAÇÃO	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	m³	1,05	1,05	1,05	158,53	166,46	166,46	166,46
30.0			PAREDES E PAINÉIS						7.610,59	7.610,59	7.610,59
30.1 - ADITIVO	87495	LICITAÇÃO	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	m²	39,14	39,14	39,14	63,61	2.489,70	2.489,70	2.489,70
30.2 - ADITIVO	87894	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	m²	86,56	86,56	86,56	4,58	396,44	396,44	396,44
30.3 - ADITIVO	87530	SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m²	86,56	86,56	86,56	27,73	2.400,31	2.400,31	2.400,31
30.4 - ADITIVO	88485	LICITAÇÃO	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	m²	86,56	86,56	86,56	11,44	990,25	990,25	990,25
30.5 - ADITIVO	88497	LICITAÇÃO	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	86,56	86,56	86,56	2,03	175,72	175,72	175,72
30.6 - ADITIVO	88489	LICITAÇÃO	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	86,56	86,56	86,56	13,38	1.158,17	1.158,17	1.158,17

BOLETIM DE MEDIÇÃO											
OBRA:										BOLETIM DE ME	
REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO										03	
MUTUÁRIO:		CONSTRUTORA:				LOCALIZAÇÃO:			VALOR DO BM		DATA DE EMIS
MUN. COREMAS-PB		OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA				COREMAS - PB			R\$ 30.473,42		09/04/202

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES			PREÇO UNIT C/ BDI	VALORES (R\$)		
					LICITADA	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA INCLUINDO O PERÍODO		LICITADO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO

RESUMO				
DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)			%
	LICITADO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
REFORMA DA ESCOLA DO LOGRADOURO	369.103,68	30.473,42	193.061,68	52,31%
TOTAL GERAL(R\$)	369.103,68	30.473,42	193.061,68	52,31%
DEDUÇÃO DAS MEDIÇÕES ANTERIORES(R\$)			162.588,26	44,05%
TOTAL DESTA MEDIÇÃO(R\$)			30.473,42	8,26%

VALOR:	TRINTA MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
--------	--

[illegible]

DIÇÃO
SÃO
1
%
99,96%
100,00%
100,00%
33,79%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

[illegible]

DIÇÃO
SÃO 1
%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

[illegible]

DIÇÃO
SÃO
1
%
100,00%
39,14%
100,00%
100,00%
0,00%
32,99%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%

[illegible]

DIÇÃO
SÃO 1
%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

[illegible]

DIÇÃO
SÃO 1
%
0,00%
0,00%
0,00%
92,70%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

DIÇÃO
SÃO
1
%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

DIÇÃO
SÃO
1
%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

DIÇÃO	SÃO 1	
%		
100,00%	100,00%	
100,00%		
100,00%		
100,00%		
100,00%		
100,00%		
100,00%		
100,00%		
100,00%		
100,00%		
100,00%		
100,00%		
100,00%		

[illegible]

DIÇÃO
SÃO
1
%