

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

CONVÊNIO : SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 469/2019.					MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇOS 003 /2020		
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS.					INÍCIO DA OBRA:		23/06/2020		
Contratada: FFJ CONSTRUTORA LTDA					TÉRMINO DA OBRA:		23/08/2020.		
Localização: GINÁSIO DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO.					VALOR DO CONTRATO DA OBRA: R\$ 114.076,40				
Objetivo:	Reforma da quadra poliesportiva da Escola Municipal Flórido Nitão Diniz				PERÍODO DE REFERÊNCIA: 23/07/2020 a 10/02/2021.				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	UNIT.	QUANTIDADE			FINANCEIRO		
				PREVISTA	MEDIDO	ACUMULADO	PREVISTO	MEDIDO	ACUMULADO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						6.584,79	3.769,75	3.769,75
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	351,88	8,00		-	2.815,04	-	-
1.2 - Aditivo	DEMOLIÇÃO DE CONTRA-PISO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	13,99	33,00	33,00	33,00	461,83	461,83	461,83
1.3	INFRA-ESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA								
1.3.1 - Aditivo	ESCAVACAO MANUAL DE VALA DE 1,5 ATE 3M	m³	126,37	1,00	1,00	1,00	126,37	126,37	126,37
1.3.2 - Aditivo	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	m³	1.245,86	1,73	1,73	1,73	2.154,08	2.154,08	2.154,08
1.4	ALVENARIA								
1.4.1 - Aditivo	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)	m²	52,69	19,50	19,50	19,50	1.027,47	1.027,47	1.027,47
2.0	SISTEMAS DE COBERTURA						12.992,82	2.155,19	2.155,19
2.1	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,5MM	m²	53,44	202,80			10.837,63	-	-
2.1 - Aditivo	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,5MM	m²	53,44	40,33	40,33	40,33	2.155,19	2.155,19	2.155,19
3.0	SISTEMA DE PISOS						45.229,27	13.390,93	13.390,93
3.1	Piso industrial em concreto polido para quadra poliesportiva, com juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado, espessura 1cm.	m²	64,67	492,32		-	31.838,33	-	-
3.2 - Aditivo	LASTRO EM CONCRETO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA 10CM (ARQUIBANCADAS)	m²	131,28	102,00	102,00	102,00	13.390,93	13.390,93	13.390,93
4.0	PINTURAS E ACABAMENTOS						57.306,75	17.316,00	17.316,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

CONVÊNIO : SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 469/2019.					MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇOS 003 /2020		
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS.					INÍCIO DA OBRA:		23/06/2020		
Contratada: FFJ CONSTRUTORA LTDA					TÉRMINO DA OBRA:		23/08/2020.		
Localização: GINÁSIO DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO.					VALOR DO CONTRATO DA OBRA: R\$ 114.076,40				
Objetivo:	Reforma da quadra poliesportiva da Escola Municipal Flórido Nitão Diniz				PERÍODO DE REFERÊNCIA: 23/07/2020 a 10/02/2021.				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	UNIT.	QUANTIDADE			FINANCEIRO		
				PREVISTA	MEDIDO	ACUMULADO	PREVISTO	MEDIDO	ACUMULADO
4.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	13,38	596,21			7.977,29	-	-
4.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1,66	596,21			989,71	-	-
4.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	9,26	596,21			5.520,90	-	-
4.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	10,96	596,21			6.534,46	-	-
4.5	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	37,43	492,32			18.427,54	-	-
4.6	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	m	8,38	64,54			540,85	-	-
4.7 - Aditivo	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA	m²	15,41	600,00	600,00	600,00	9.246,00	9.246,00	9.246,00
4.8 - Aditivo	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	13,45	600,00	600,00	600,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						14.867,80	5.686,84	5.686,84
5.1	Estrutura/suporte oficial p/tabela de basquete em tubo aço galvanizado d=5", H=3,05m piso/aro, pintura sintética, fornecimento e instalação	par	3.135,71	1,00			3.135,71		
5.2	Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aço galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm	und	2.347,33	1,00			2.347,33		
5.3	Conjunto para quadra de volei com postes em tubo de aço galvanizado 3", h = *255* cm, pintura em tinta esmalte sintetico, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro	und	1.425,03	1,00			1.425,03		

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

CONVÊNIO : SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 469/2019.					MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇOS 003 /2020		
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS.					INÍCIO DA OBRA:		23/06/2020		
Contratada: FFJ CONSTRUTORA LTDA					TÉRMINO DA OBRA:		23/08/2020.		
Localização: GINÁSIO DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO.					VALOR DO CONTRATO DA OBRA: R\$ 114.076,40				
Objetivo:	Reforma da quadra poliesportiva da Escola Municipal Flórido Nitão Diniz				PERÍODO DE REFERÊNCIA: 23/07/2020 a 10/02/2021.				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	UNIT.	QUANTIDADE			FINANCEIRO		
				PREVISTA	MEDIDO	ACUMULADO	PREVISTO	MEDIDO	ACUMULADO
5.4	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	11,95	190,20			2.272,89		
5.5	INSTALAÇÕES ELETRICA								
5.5.1 - Aditivo	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA	unid	385,07	1,00	1,00	1,00	385,07	385,07	385,07
5.5.2 - Aditivo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A	unid	91,81	2,00	2,00	2,00	183,62	183,62	183,62
5.5.3 - Aditivo	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA	unid	102,56	5,00	5,00	5,00	512,82	512,82	512,82
5.5.4 - Aditivo	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	unid	255,85	18,00	18,00	18,00	4.605,33	4.605,33	4.605,33
6.0	SERVIÇOS FINAIS						1.030,94		
6.1	Limpeza final da obra	m²	1,97	523,32			1.030,94		
	SUBTOTAL						138.012,37	42.318,71	42.318,71
	BDI (19,21%)						26.512,17	8.129,43	8.129,43
TOTAL GERAL DO BOLETIM:							164.524,53	50.448,14	50.448,14
Coremas - PB,23 de julho de 2020.									
Importa o presente Boletim Medição na quantia R\$ 50.448,14 (Cinquenta mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos)									
Assinatura do Responsável pela Execução					Assinatura do Responsável pela Fiscalização				