

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03

CONVÊNIO : SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 469/2019.				MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇOS 003 /2020		
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS.				INÍCIO DA OBRA:		23/06/2020		
Contratada: FFJ CONSTRUTORA LTDA				TÉRMINO DA OBRA:		23/08/2020.		
Localização: GINÁSIO DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO.				VALOR DO CONTRATO DA OBRA: R\$ 114.076,40				
Objetivo:	Reforma da quadra poliesportiva da Escola Municipal Flórido Nitão Diniz			PERÍODO DE REFERÊNCIA:				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	UNIT.	QUANTIDADE			FINANCEIRO	
				PREVISTA	MEDIDO	ACUMULADO	PREVISTO	MEDIDO
								ACUMULADO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						6.584,79	-
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	351,88	8,00		8,00	2.815,04	-
1.2 - Aditivo	DEMOLIÇÃO DE CONTRA-PISO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	13,99	33,00		33,00	461,83	-
1.3	INFRA-ESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA							-
1.3.1 - Aditivo	ESCAVACAO MANUAL DE VALA DE 1,5 ATE 3M	m³	126,37	1,00		1,00	126,37	-
1.3.2 - Aditivo	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	m³	1.245,86	1,73		1,73	2.154,08	-
1.4	ALVENARIA							-
1.4.1 - Aditivo	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)	m²	52,69	19,50		19,50	1.027,47	-
2.0	SISTEMAS DE COBERTURA						12.992,82	4.937,86
2.1	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,5MM	m²	53,44	202,80	92,40	92,40	10.837,63	4.937,86
2.1 - Aditivo	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,5MM	m²	53,44	40,33		40,33	2.155,19	-
3.0	SISTEMA DE PISOS						45.229,27	9.203,83
3.1	Piso industrial em concreto polido para quadra poliesportiva, com juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado, espessura 1cm.	m²	64,67	492,32	142,32	492,32	31.838,33	9.203,83
3.2 - Aditivo	LASTRO EM CONCRETO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA 10CM(ARQUIBANCADAS)	m²	131,28	102,00		102,00	13.390,93	-
4.0	PINTURAS E ACABAMENTOS						57.306,75	21.022,36
4.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	13,38	596,21	596,21	596,21	7.977,29	7.977,29
4.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1,66	596,21	596,21	596,21	989,71	989,71
4.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	9,26	596,21	596,21	596,21	5.520,90	5.520,90
4.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	10,96	596,21	596,21	596,21	6.534,46	6.534,46
4.5	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	37,43	492,32			18.427,54	-
4.6	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	m	8,38	64,54			540,85	-
4.7 - Aditivo	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA	m²	15,41	600,00		600,00	9.246,00	-
4.8 - Aditivo	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	13,45	600,00		600,00	8.070,00	-
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						14.867,80	-
5.1	Estrutura/suporte oficial p/tabela de basquete em tubo aço galvanizado d=5", H=3,05m piso/aro, pintura sintética, fornecimento e instalação	par	3.135,71	1,00			3.135,71	-
5.2	Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aço galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio 4 mm	und	2.347,33	1,00		-	2.347,33	-
5.3	Conjunto para quadra de volei com postes em tubo de aço galvanizado 3", h = "255" cm, pintura em tinta esmalte sintético, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro	und	1.425,03	1,00			1.425,03	-
5.4	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	11,95	190,20			2.272,89	-
5.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICA							
5.5.1 - Aditivo	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA	unid	385,07	1,00		1,00	385,07	-
5.5.2 - Aditivo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A	unid	91,81	2,00		2,00	183,62	-
5.5.3 - Aditivo	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA	unid	102,56	5,00		5,00	512,82	-
5.5.4 - Aditivo	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	unid	255,85	18,00		18,00	4.605,33	-
6.0	SERVIÇOS FINAIS						1.030,94	-
6.1	Limpeza final da obra	m²	1,97	523,32			1.030,94	-
	SUBTOTAL						138.012,37	35.164,06
	BDI (19,21%)						26.512,17	6.754,99
TOTAL GERAL DO BOLETIM:							164.524,53	41.919,05
Coremas - PB, 30 de maio de 2022.								122.705,60
Importa o presente Boletim Medição na quantia R\$ 41.919,05 (Quarenta e um mil, novecentos e dezenove reais e cinco centavos)								
Assinatura do Responsável pela Execução				Assinatura do Responsável pela Fiscalização				