

ITEM	DESCRIÇÃO	DADOS				Descontos		RESULTADO		UN.
		Quantid.	Comprim. (m)	Largura (m)	Altura (m)	Descrição	Valor	PARCIAL	GERAL	
2.2.3	ATERRO DO CAIXAO COM AQUISICAO DO MATERIAL/AREIA, APILOADO EM CAMADAS DE 0,20M								821,65	M3
	Desconto quantidade já medida	-195,41							-195,41	
	Área da edificação 725,00 m² multiplicado pela média de 1,00 m de altura (fundos esq. 1,30 m, fundos direito 1,60 m, lateral direita centro 1,35 m, frente direito 0,75 m, frente esquerdo 0,60 m e lateral esquerda centro 0,40 m)	725,00			1,00	Reaterro	205,70		519,30	
	Aterro da área entre murada e escola, considerando uma média de 0,60m abaixo das calçadas de contorno, sendo medido em torno de 90% do total:								497,76	
	Lateral esquerda	1,00	53,30	8,00	0,30			127,92	127,92	
	Lateral direita	1,00	19,81	1,80	0,40			14,26	14,26	
	Fundos bloco pedagógico	1,00	12,35	5,00	0,80			49,40	49,40	
	Área de recreação + fundos	1,00	29,65	13,30	0,92			361,48	361,48	
2.3	INFRAESTRUTURA									
2.3.2	ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)								207,52	M2
	Desconto quantidade já medida	-35,13							-35,13	
	Comprimento das paredes x altura média do ambiente com relação ao terreno natural:									
	Entrada	1,00	2,15		0,60			1,29	1,29	
		1,00	2,45		0,65			1,59	1,59	
		1,00	1,95		0,70			1,37	1,37	
		2,00	1,45		0,65			0,94	1,89	
	Sala de aula 01	4,00	7,20		0,43			3,06	12,24	
	Sala de aula 02	4,00	7,20		0,35			2,52	10,08	
	Sala de aula 03	3,00	7,20		0,50			3,60	10,80	
	Sala de aula 04	4,00	7,20		0,75			5,40	21,60	
	Sala de aula 05	3,00	7,20		1,05			7,56	22,68	
	Sala de aula 06	5,00	7,20		1,30			9,36	46,80	
	Secretaria	2,00	3,80		0,73			2,76	5,51	
		2,00	2,80		0,73			2,03	4,06	
	Diretoria	1,00	3,80		0,70			2,66	2,66	
		2,00	2,30		0,70			1,61	3,22	
	Arquivo	2,00	2,70		0,75			2,03	4,05	
		1,00	1,80		0,75			1,35	1,35	
	Sala professores	1,00	2,40		0,78			1,86	1,86	
		1,00	3,30		0,78			2,56	2,56	
	Circulação/recreio	1,00	5,48		0,85			4,66	4,66	
	W.C.F	3,00	1,50		1,00			1,50	4,50	
		1,00	1,30		1,00			1,30	1,30	
	W.C.F PNE	2,00	1,65		1,00			1,65	3,30	
		2,00	2,31		1,00			2,31	4,62	
	Shaft	1,00	1,00		1,05			1,05	1,05	
	W.C.M	3,00	1,50		1,10			1,65	4,95	
		1,00	1,49		1,10			1,64	1,64	
	W.C.M PNE	2,00	1,65		1,10			1,82	3,63	
		2,00	2,58		1,10			2,84	5,68	
	Depósito	1,00	1,50		1,15			1,73	1,73	
		2,00	2,00		1,15			2,30	4,60	
	DML	1,00	1,50		1,15			1,73	1,73	
		1,00	2,00		1,15			2,30	2,30	
	Cozinha	2,00	4,33		0,90			3,90	7,79	
		2,00	5,18		0,90			4,66	9,32	
		2,00	1,80		0,90			1,62	3,24	
	Alimentos	1,00	2,10		0,90			1,89	1,89	
		2,00	1,80		0,90			1,62	3,24	
	BWC/Vestiário	1,00	2,10		1,00			2,10	2,10	
		2,00	1,20		1,00			1,20	2,40	
	Área de serviço	2,00	2,38		1,05			2,50	5,00	
		1,00	3,15		1,05			3,31	3,31	
	Muro do corredor	1,00	24,30		1,30			31,59	31,59	
		1,00	2,70		1,60			4,32	4,32	
	Desconto baldrame = Volume/largura	-80,00							-80,00	
	Contenção corredor lado das salas de aula	1,00	42,39		0,95			40,27	40,27	
	Contenção corredor lado das salas administrativas	1,00	9,20		0,75			6,90	6,90	
2.3.5	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA RADIER COM FCK>=25MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA -								2,87	M3
	Desconto quantidade já medida	-12,33							-12,33	
	Projeto estrutural das vigas baldrame	12,40							12,40	
	Cinta de reforço entre o P13 e o P51	1,00	12,50	0,19	0,19			0,45	0,45	
	Cinta de reforço entre o P26 e o P27	1,00	7,20	0,19	0,19			0,26	0,26	
	Cintas de reforço entre o P26 e a VB-7	2,00	4,70	0,19	0,19			0,17	0,34	

ITEM	DESCRIÇÃO	DADOS				Descontos		RESULTADO		UN.
		Quantid.	Comprim. (m)	Largura (m)	Altura (m)	Descrição	Valor	PARCIAL	GERAL	
	Cinta de reforço entre o P25 e a VB-7	1,00	4,70	0,19	0,19			0,17	0,17	
	Cinta de reforço entre o P24 e a VB-7	1,00	4,70	0,19	0,19			0,17	0,17	
	Cinta de reforço entre o P46 e o P51	1,00	24,30	0,19	0,19			0,88	0,88	
	Cinta de reforço entre o P46 e o P58	1,00	4,03	0,19	0,19			0,15	0,15	
	Cinta de reforço entre o P66 e o P73	1,00	2,55	0,19	0,19			0,09	0,09	
	Cinta de reforço entre o P72 e o P73	1,00	2,00	0,19	0,19			0,07	0,07	
	Cinta de reforço entre o P69 e o P72	1,00	6,26	0,19	0,19			0,23	0,23	
2.3.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018								195,79	M2
	Perímetro das vigas baldrame, multiplicado pelas três faces expostas: ((12,40 m³)/(0,19*0,19))*(0,19*3)	3,00	343,49		0,19			65,26	195,79	
2.4	SUPER-ESTRUTURA									
2.4.2	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) P/ PILARES COM FCK>=30MPa, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- P E N S A D A R E S I N A D A , C O M A P R O V E I T A M E N T O D E 3 V E Z E S , C O M B E T O N E I R A -								15,15	M3
	Pilares do térreo, conforme projeto estrutural, inclusive arranques (4,95+10,20)	15,15							15,15	
2.5	PAREDES E PAINEIS									
2.5.1	ALVENARIA DE 1/2 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 9 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E								750,85	M2
	Em torno de 90% da alvenaria de vedação calculada abaixo:								750,85	
	Bloco Pedagógico - Salas de Aula	6,00	7,20		3,20			23,04	138,24	
		6,00	7,53		3,20			24,10	144,58	
		5,00	7,35		3,20			23,52	117,60	
		1,00	9,50		3,20			30,40	30,40	
		1,00	12,05		3,20			38,56	38,56	
		1,00	24,29		2,60			63,15	63,15	
	Bloco Administrativo - ENTRADA	1,00	2,25		2,60			5,85	5,85	
		2,00	2,95		2,60			7,67	15,34	
		1,00	1,25		2,60			3,25	3,25	
	Bloco Administrativo	1,00	8,45		3,20			27,04	27,04	
		2,00	3,50		3,20			11,20	22,40	
		2,00	5,40		3,20			17,28	34,56	
		2,00	2,55		3,20			8,16	16,32	
		1,00	10,88		3,20			34,82	34,82	
		1,00	6,26		3,20			20,03	20,03	
		3,00	2,48		3,20			7,94	23,81	
		2,00	2,70		3,20			8,64	17,28	
		1,00	2,65		3,20			8,48	8,48	
		2,00	1,20		3,20			3,84	7,68	
		1,00	2,38		3,20			7,62	7,62	
		3,00	2,00		3,20			6,40	19,20	
		1,00	4,40		3,20			14,08	14,08	
		1,00	1,12		3,20			3,58	3,58	
	Bloco Administrativo - cozinha	2,00	8,78		3,20			28,10	56,19	
		3,00	4,03		3,20			12,90	38,69	
		1,00	1,95		3,20			6,24	6,24	
		1,00	3,15		3,20			10,08	10,08	
		1,00	1,80		3,20			5,76	5,76	
	Desconto esquadrias	-59,11							-59,11	
	Desconto cobogós	-37,44							-37,44	
2.5.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016								24,40	M
	Vãos + 0,15m de cada lado: P1 (0,80+0,15*2)*12 + P2 (0,70+0,15*2)*9 + PF1 (0,80+0,15*2)*2	24,40							24,40	
2.5.6	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016								2,20	M
	Vãos + 0,20m de cada lado: P3 (1,90+0,15*2)	2,20							2,20	
2.5.7	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016								19,40	M
	Vãos + 0,20m de cada lado: JB3 (1,20+0,20*2)*3 + JB4 (1,20+0,20*2)*5 + JB5 (1,0+0,20*2) + J1 (1,0+0,20*2) + Gradis (1,50+0,20*2)*2	19,40							19,40	
2.5.8	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016								45,10	M
	Vãos + 0,20m de cada lado: JB1 (3,37+0,20*2)*10 + JB2 (3,30+0,20*2)*2	45,10							45,10	

ITEM	DESCRIÇÃO	DADOS				Descontos		RESULTADO		UN.
		Quantid.	Comprim. (m)	Largura (m)	Altura (m)	Descrição	Valor	PARCIAL	GERAL	
2.5.9	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016								25,40	M
	Vãos + 0,45m de cada lado: JB3 (1,20+0,45*2)*3 + JB4 (1,20+0,45*2)*5 + JB5 (1,0+0,45*2) + J1 (1,0+0,45*2) + Gradis (1,50+0,45*2)*2	25,40							25,40	
2.5.10	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016								36,42	M
	Vãos + 0,60m de cada lado: JB1 (3,37+0,60*2)*6 + JB2 (3,30+0,60*2)*2	36,42							36,42	

SANSÃO DE OLIVEIRA
NUNES
JUNIOR:04711134417

Assinado de forma digital por
SANSÃO DE OLIVEIRA NUNES
JUNIOR:04711134417
Dados: 2024.03.20 16:46:46
-03'00'

Documento assinado digitalmente

 FERNANDO MATIAS MAMEDE
Data: 20/03/2024 18:03:38-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>