

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA PARA O MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

[illegible]

ITEM	DESCRIÇÃO	DADOS				Descontos		RESULTADO		UN.
		Quantid.	Comprim. (m)	Largura (m)	Altura (m)	Descrição	Valor	PARCIAL	GERAL	
2.4.13	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015								227,60	KG
	Conforme projeto estrutural	227,60							227,60	
2.4.14	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015								50,36	M3
	Conforme projeto estrutural	50,36							50,36	
2.5	PAREDES E PAINEIS									
2.5.1	ALVENARIA DE 1/2 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 9 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E								83,43	M2
	10% restantes da alvenaria de vedação calculada abaixo:								83,43	
	Bloco Pedagógico - Salas de Aula	6,00	7,20		3,20			23,04	138,24	
		6,00	7,53		3,20			24,10	144,58	
		5,00	7,35		3,20			23,52	117,60	
		1,00	9,50		3,20			30,40	30,40	
		1,00	12,05		3,20			38,56	38,56	
		1,00	24,29		2,60			63,15	63,15	
	Bloco Administrativo - ENTRADA	1,00	2,25		2,60			5,85	5,85	
		2,00	2,95		2,60			7,67	15,34	
		1,00	1,25		2,60			3,25	3,25	
	Bloco Administrativo	1,00	8,45		3,20			27,04	27,04	
		2,00	3,50		3,20			11,20	22,40	
		2,00	5,40		3,20			17,28	34,56	
		2,00	2,55		3,20			8,16	16,32	
		1,00	10,88		3,20			34,82	34,82	
		1,00	6,26		3,20			20,03	20,03	
		3,00	2,48		3,20			7,94	23,81	
		2,00	2,70		3,20			8,64	17,28	
		1,00	2,65		3,20			8,48	8,48	
		2,00	1,20		3,20			3,84	7,68	
		1,00	2,38		3,20			7,62	7,62	
		3,00	2,00		3,20			6,40	19,20	
		1,00	4,40		3,20			14,08	14,08	
		1,00	1,12		3,20			3,58	3,58	
	Bloco Administrativo - cozinha	2,00	8,78		3,20			28,10	56,19	
		3,00	4,03		3,20			12,90	38,69	
		1,00	1,95		3,20			6,24	6,24	
		1,00	3,15		3,20			10,08	10,08	
		1,00	1,80		3,20			5,76	5,76	
	Desconto esquadrias	-59,11							-59,11	
	Desconto cobogós	-37,44							-37,44	
2.5.3	MURO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TIJOLOS DE 8 FUROS COM LOCAÇÃO E INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO, ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE 1 VEZ, CONCRETO ARMADO PARA RADIER E CINTA SUPERIOR, COLUNAS DE CONCRETO ARMADO A CADA 3,0M, CHAPISCADO, REBOCADO, SELADOR ACRILICO EPINTADO,								120,00	M
	/- 80% do perímetro de murada (0,80(60,0*2+30,0))	120,00							120,00	
2.8	REVESTIMENTO E FORRO									
2.8.1	CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO;								1.668,56	M2
	2x Alvenarias medidas no acumulado	1668,56							1.668,56	
2.8.2	REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA								849,42	M2
	Igual ao chapisco menos emboço medidos	849,42							849,42	
2.8.3	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE								819,14	M2
	Igual ao somatório de revestimentos cerâmicos	819,14							819,14	
3	ETAPA 03: RECREIO COBERTO									
3.1	SERVICOS PRELIMINARES									
3.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES -								72,00	M2
	Área do recreio	1,00	12,00	6,00				72,00	72,00	

ITEM	DESCRIÇÃO	DADOS				Descontos		RESULTADO		UN.
		Quantid.	Comprim. (m)	Largura (m)	Altura (m)	Descrição	Valor	PARCIAL	GERAL	
3.2	MOVIMENTO DE TERRA									
3.2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADE ATE 2M.							18,24	M3	
	Sapatas	11,00	0,80	0,80	1,20		0,77	8,48		
	Valas	1,00	40,60	0,40	0,60		9,76	9,76		
3.2.2	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4							8,64	M3	
	Preenchimento de valas	1,00	40,60	0,40	0,5		8,64	8,64		
3.3	FUNDACAO									
3.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.AF_08/2017							1,50	M3	
	Sapatas	11,00	0,80	0,80	0,10		0,06	0,70		
	Valas	1,00	40,60	0,40	0,05		0,81	0,80		
3.3.2	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO)PARA SAPATAS COM FCK >= 25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM APROVEI TAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA -							1,52	M3	
	Projeto estrutural de sapatas do recreio	1,52						1,52		
3.3.3	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA RADIER COM FCK>=25MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA -							2,16	M3	
	Projeto estrutural de vigas baldrames do recreio	2,16						2,16		
3.4	ESTRUTURA - CONCRETO									
3.4.1	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) P/ PILARES COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- P E N S A D A R E S I N A D A , C O M A P R O V E I T A M E N T O D E 3 V E Z E S , C O M B E T O N E I R A -							1,32	M3	
	Projeto estrutural de pilares e cintas superiores do recreio	1,32						1,32		

Fernando Matias Mamede
Engenheiro Civil
CREA: 162056275-8