

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

CONTRATO Nº 10004/2023

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA PARA O MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

BDI = 25,00%

LOCAL: MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM-04

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ORIGEM	UNID	QUANTIDADES				VALOR UNIT COM BDI	VALORES TOTAIS			
						LICITADA	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA INCLUINDO O PERÍODO		LICITADO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
1 ETAPA 01: GERAL											R\$ 66.229,19	R\$ 32.182,67	R\$ 8.084,40	R\$ 40.267,07
1.1 1 ADMINISTRACAO LOCAL											R\$ 64.365,34	R\$ 32.182,67	R\$ 8.084,40	R\$ 40.267,07
1.1.1	164471	O13221	ADMINISTRACAO LOCAL - PESSOAL	SUPLAN	UN	8,00	4,00	1,00	5,00	R\$ 4.208,95	R\$ 33.671,64	R\$ 16.835,82	R\$ 4.208,95	R\$ 21.044,77
1.1.2	164472	O13221	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS	SUPLAN	UN	8,00	4,00	1,00	5,00	R\$ 1.588,64	R\$ 12.709,16	R\$ 6.354,58	R\$ 1.588,64	R\$ 7.943,22
1.1.3	164473	O13221	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS	SUPLAN	UN	1,00	0,50	0,13	0,63	R\$ 2.489,29	R\$ 2.489,29	R\$ 1.244,64	R\$ 323,61	R\$ 1.568,25
1.1.4	164474	O13221	ADMINISTRACAO LOCAL - VECULOS E EQUIPAMENTOS	SUPLAN	UN	8,00	4,00	1,00	5,00	R\$ 1.279,82	R\$ 10.238,55	R\$ 5.119,27	R\$ 1.279,82	R\$ 6.399,09
1.1.5	164475	O13221	ADMINISTRACAO LOCAL - MOVEIS E UTENSILIOS	SUPLAN	UN	1,00	0,50	0,13	0,63	R\$ 5.256,71	R\$ 5.256,71	R\$ 2.628,35	R\$ 683,37	R\$ 3.311,72
1.2 DIVERSOS											R\$ 1.863,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.1	164476		"AS BUILT" DO PROJETO ARQUITETONICO E DOS PROJETOS DE ENGENHARIA DE ESTRUTURAS E DE INSTALACOES ELETRICAS, INSTALACOES HIDRAULICAS E INSTALACOES SANITARIAS - ESCOLAS	SINAPI	UN	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.863,85	R\$ 1.863,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 ETAPA 02: CONSTRUCAO DA ESCOLA											R\$ 1.144.166,01	R\$ 579.652,47	R\$ 159.441,07	R\$ 739.093,54
2.1 1 SERVICOS PRELIMINARES											R\$ 21.969,07	R\$ 20.020,24	R\$ 0,00	R\$ 20.020,24
2.1.1	132583	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	10,00	10,00		10,00	R\$ 342,90	R\$ 3.428,98	R\$ 3.428,98	R\$ 0,00	R\$ 3.428,98
2.1.2	163387	74077/3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES -	SINAPI	M2	771,45	771,45		771,45	R\$ 4,96	R\$ 3.822,61	R\$ 3.822,61	R\$ 0,00	R\$ 3.822,61
2.1.3	137043	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZAND O MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	2000,00	2000,00		2000,00	R\$ 0,27	R\$ 547,80	R\$ 547,80	R\$ 0,00	R\$ 547,80
2.1.4	163443	C2851	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA, INCLUSIVE CAIXA DAGUA DE 1000L	SINAPI	UN	1,00	1,00		1,00	R\$ 1.390,13	R\$ 1.390,13	R\$ 1.390,13	R\$ 0,00	R\$ 1.390,13
2.1.5	163442	11122/ORS	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR E	SINAPI	UN	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.506,33	R\$ 1.506,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.6	135723	73658	LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO P OR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	1,00	0,00		0,00	R\$ 442,51	R\$ 442,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ORIGEM	UNID	QUANTIDADES				VALOR UNIT COM BDI	VALORES TOTAIS			
						LICITADA	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA INCLUINDO O PERÍODO		LICITADO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
2.1.7	162175		LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS, INCLUSIVE TRANSP/CARGA/DESCARGA	SUPLAN	MÊS	0,00	0,00		0,00	R\$ 654,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.8	163536		ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOLTERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCTRANSP/CARGA/DESCARGA	SINAPI	MÊS	0,00	0,00		0,00	R\$ 565,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.9		93206/SINAPI (ALTERADA)	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA	SINAPI	M2	32,00	32,00		32,00	R\$ 338,46	R\$ 10.830,72	R\$ 10.830,72	R\$ 0,00	R\$ 10.830,72
2.2 2 MOVIMENTO DE TERRA											R\$ 173.993,72	R\$ 173.993,72	R\$ 0,00	R\$ 173.993,72
2.2.1	160239		ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADE ATE 2M.	SINAPI	M3	225,25	225,25		225,25	R\$ 63,11	R\$ 14.216,25	R\$ 14.216,25	R\$ 0,00	R\$ 14.216,25
2.2.2	164368	24824/SIN	ATERRO DO CAIXAO SEM AQUISICAO DO MATERIAL (REATERRO MANUAL)	SINAPI	M3	205,70	205,70		205,70	R\$ 38,17	R\$ 7.851,92	R\$ 7.851,92	R\$ 0,00	R\$ 7.851,92
2.2.3	153622		ATERRO DO CAIXAO COM AQUISICAO DO MATERIAL/AREIA, APILOADO EM CAMADAS DE 0,20M	SINAPI	M3	1072,37	1072,37		1072,37	R\$ 141,67	R\$ 151.925,55	R\$ 151.925,55	R\$ 0,00	R\$ 151.925,55
2.3 3 INFRAESTRUTURA											R\$ 97.254,85	R\$ 92.193,02	R\$ 954,12	R\$ 93.147,14
2.3.1	146934	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	SINAPI	M3	105,04	105,04		105,04	R\$ 316,60	R\$ 33.255,16	R\$ 33.255,16	R\$ 0,00	R\$ 33.255,16
2.3.2	160126		ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)	SINAPI	M2	451,79	340,38	21,00	361,38	R\$ 45,43	R\$ 20.526,72	R\$ 15.464,89	R\$ 954,12	R\$ 16.419,01
2.3.3	154476	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.AF_08/2017	SINAPI	M3	6,13	6,13		6,13	R\$ 463,80	R\$ 2.843,12	R\$ 2.843,12	R\$ 0,00	R\$ 2.843,12
2.3.4	161024		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO)PARA SAPATAS COM FCK >= 25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA -	SINAPI	M3	19,55	19,55		19,55	R\$ 1.008,53	R\$ 19.716,82	R\$ 19.716,82	R\$ 0,00	R\$ 19.716,82
2.3.5	161026		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA RADIER COM FCK>=25MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA -	SINAPI	M3	15,20	15,20		15,20	R\$ 1.006,95	R\$ 15.305,61	R\$ 15.305,61	R\$ 0,00	R\$ 15.305,61
2.3.6		98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	195,79	195,79		195,79	R\$ 28,64	R\$ 5.607,43	R\$ 5.607,43	R\$ 0,00	R\$ 5.607,43

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ORIGEM	UNID	QUANTIDADES				VALOR UNIT COM BDI	VALORES TOTAIS			
						LICITADA	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA INCLUINDO O PERÍODO		LICITADO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
2.4 4 SUPER-ESTRUTURA											R\$ 201.473,62	R\$ 186.617,25	R\$ 9.792,59	R\$ 196.409,83
2.4.1	161030		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA VIGA COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- P E N S A D A R E S I N A D A , C O M APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA -	SINAPI	M3	26,13	24,23	1,90	26,13	R\$ 2.838,03	R\$ 74.157,65	R\$ 68.765,40	R\$ 5.392,25	R\$ 74.157,65
2.4.2	161031		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) P/ PILARES COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- P E N S A D A R E S I N A D A , C O M APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA -	SUPLAN	M3	15,84	15,15	0,69	15,84	R\$ 2.812,90	R\$ 44.556,39	R\$ 42.615,48	R\$ 1.940,90	R\$ 44.556,39
2.4.3	161027		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA CINTA COM FCK>=30MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA -	SINAPI	M3	0,00	0,00		0,00	R\$ 2.012,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.4	134255	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C /LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	SINAPI	M2	21,78	0,00	21,78	21,78	R\$ 112,92	R\$ 2.459,43	R\$ 0,00	R\$ 2.459,43	R\$ 2.459,43
2.4.5	145501		PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM E=0,05M E L=0,40M COM REVESTIMENTO CERAMICA	SINAPI	M	17,85	0,00		0,00	R\$ 119,15	R\$ 2.126,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.6	145226		PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM E=0,05M E L=0,45M COM REVESTIMENTO CERAMICA	SINAPI	M	9,90	0,00		0,00	R\$ 119,15	R\$ 1.179,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.7	144469		PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM E=0,05M E L=0,50M E REVESTIMENTO EM CERAMICA	SINAPI	M	1,60	0,00		0,00	R\$ 194,17	R\$ 310,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.8	144116		PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM E=0,05M E L=0,60M E REVESTIMENTO EM CERAMICA	SINAPI	M	7,45	0,00		0,00	R\$ 194,17	R\$ 1.446,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.9		92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES	SINAPI	M2	560,03	560,03		560,03	R\$ 36,30	R\$ 20.329,09	R\$ 20.329,09	R\$ 0,00	R\$ 20.329,09
2.4.10		92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	8,80	8,80		8,80	R\$ 17,24	R\$ 151,71	R\$ 151,71	R\$ 0,00	R\$ 151,71
2.4.11		92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	1103,20	1103,20		1103,20	R\$ 17,16	R\$ 18.930,91	R\$ 18.930,91	R\$ 0,00	R\$ 18.930,91

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ORIGEM	UNID	QUANTIDADES				VALOR UNIT COM BDI	VALORES TOTAIS			
						LICITADA	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA INCLUINDO O PERÍODO		LICITADO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
2.4.12		92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	740,00	740,00		740,00	R\$ 16,71	R\$ 12.365,40	R\$ 12.365,40	R\$ 0,00	R\$ 12.365,40
2.4.13		92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	227,60	227,60		227,60	R\$ 15,21	R\$ 3.461,80	R\$ 3.461,80	R\$ 0,00	R\$ 3.461,80
2.4.14		92726	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	50,36	50,36		50,36	R\$ 397,09	R\$ 19.997,45	R\$ 19.997,45	R\$ 0,00	R\$ 19.997,45

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ORIGEM	UNID	QUANTIDADES				VALOR UNIT COM BDI	VALORES TOTAIS			
						LICITADA	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA INCLUINDO O PERÍODO		LICITADO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
2.5 5 PAREDES E PAINEIS											R\$ 97.923,54	R\$ 74.721,22	R\$ 13.438,55	R\$ 88.159,77
2.5.1	160118		ALVENARIA DE 1/2 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTALIS, ESPESSURA DA PAREDE 9 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E	SINAPI	M2	954,17	834,28	67,72	902,00	R\$ 34,06	R\$ 32.502,08	R\$ 28.418,25	R\$ 2.306,76	R\$ 30.725,01
2.5.2	136101	73937/005	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, A SSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA)	SINAPI	M2	37,44	0,00		0,00	R\$ 149,24	R\$ 5.587,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5.3	164273		MURO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TIJOLOS DE 8 FUROS COM LOCACAO E I N C L U S I V E E X E C U C A O D E GABARITO,ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE 1 VEZ, CONCRETO ARMADOPARA RADIER E CINTA SUPERIOR, COLUNAS DE CONCRETO ARMADO A CADA 3,0M, CHAPISCADO, REBOCADO, SELADOR ACRILICO EPINTADO,	SINAPI	M	150,00	120,00	30,00	150,00	R\$ 285,38	R\$ 42.806,84	R\$ 34.245,47	R\$ 8.561,37	R\$ 42.806,84
2.5.4	151091		MURETA EM ALVENARIA DE 1 VEZ COM TIJOLO DE 8 FUROS (H=0,50M)(ESCAVACAO, ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA PVA)	SINAPI	M	58,00	0,00	30,00	30,00	R\$ 85,68	R\$ 4.969,49	R\$ 0,00	R\$ 2.570,43	R\$ 2.570,43
2.5.5		93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	24,40	24,40		24,40	R\$ 74,39	R\$ 1.815,12	R\$ 1.815,12	R\$ 0,00	R\$ 1.815,12
2.5.6		93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	2,20	2,20		2,20	R\$ 88,10	R\$ 193,82	R\$ 193,82	R\$ 0,00	R\$ 193,82
2.5.7		93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	19,40	19,40		19,40	R\$ 75,20	R\$ 1.458,88	R\$ 1.458,88	R\$ 0,00	R\$ 1.458,88
2.5.8		93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	45,10	45,10		45,10	R\$ 86,43	R\$ 3.897,99	R\$ 3.897,99	R\$ 0,00	R\$ 3.897,99
2.5.9		93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	25,40	25,40		25,40	R\$ 70,95	R\$ 1.802,13	R\$ 1.802,13	R\$ 0,00	R\$ 1.802,13
2.5.10		93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	36,42	36,42		36,42	R\$ 79,34	R\$ 2.889,56	R\$ 2.889,56	R\$ 0,00	R\$ 2.889,56

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ORIGEM	UNID	QUANTIDADES				VALOR UNIT COM BDI	VALORES TOTAIS			
						LICITADA	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA INCLUINDO O PERÍODO		LICITADO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
2.6 6 ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS											R\$ 97.054,05	R\$ 0,00	R\$ 36.798,43	R\$ 36.798,43
2.6.1	153844		PORTA MADEIRA DE LEI TIPO MACICA, INCLUSO ARO/FORRA, ALIZAR, DOBRADICAS, PARAFUSOS DE FIXACAO, EXCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E	SINAPI	M2	31,92	0,00		0,00	R\$ 538,84	R\$ 17.199,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.6.2	146852	94559	JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZA DA. AF_07/2016	SINAPI	M2	59,11	0,00	59,11	59,11	R\$ 622,54	R\$ 36.798,43	R\$ 0,00	R\$ 36.798,43	R\$ 36.798,43
2.6.3	145509		GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, 5MM 250X243 CM, PINTURA BRANCA, VERDE E PRETA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECCAO 60X40MM E H=3,20M) E ACESSORIOS	SUPLAN	M2	3,00	0,00		0,00	R\$ 200,87	R\$ 602,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.6.4	151970		MONTANTE E PAINEL BELGO LINHA NYLOFOR OU SIMILAR NA COR BRANCA, COM CHUMBADORES, INCLUSIVE POSTES (SECCAO 60X40MM) E ACESSORIOS	SUPLAN	M2	0,00	0,00		0,00	R\$ 242,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.6.5	151982		PORTAO EM GRADIL BELGO NYLOFOR 3D, DE CORRER,SOLDADO EM QUADRO DE TUBO GALVANIZADO 2" COM CANTONEIRA 3/4", MONTANTES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 4", INCLUSIVE FERROLHO E RODIZIOS	SUPLAN	M2	0,00	0,00		0,00	R\$ 605,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.6.6	163453	08492/ORS	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO PARA PCD, DIAMETRO =1 1/2"	SINAPI	M	3,40	0,00		0,00	R\$ 126,23	R\$ 429,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.6.7	133889	72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	SINAPI	M2	59,11	0,00		0,00	R\$ 203,88	R\$ 12.051,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.6.8	138518	00005085	CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES	SINAPI	UN	2,00	0,00		0,00	R\$ 17,81	R\$ 35,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.6.9	163824		FECHADURA PARA PORTA EXTERNA , COM CILINDRO E MACANETA TIPO TACO DE GOLFE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	17,00	0,00		0,00	R\$ 118,90	R\$ 2.021,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.6.10	163827		FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CJ 60,39CILINDRO, MACANETA TIPOO TACO DE GOLFE E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO - COMPLETA	SUPLAN	UN	2,00	0,00		0,00	R\$ 62,38	R\$ 124,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.6.11		100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	SINAPI	M2	8,82	0,00		0,00	R\$ 404,01	R\$ 3.563,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.6.12		7763	Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espaç.3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4", incl.portão, mureta h=30cm em alv.bloco e=19cm, chapiscada e rebocada, exclusive pintura	ORSE	m2	47,10	0,00		0,00	R\$ 514,39	R\$ 24.227,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ORIGEM	UNID	QUANTIDADES				VALOR UNIT COM BDI	VALORES TOTAIS			
						LICITADA	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA INCLUINDO O PERÍODO		LICITADO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
2.7 COBERTA											R\$ 92.265,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.7.1	133392	92565	FABRICACAO E INTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APAREL HADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRET O, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	SINAPI	M2	0,00	0,00		0,00	R\$ 28,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.7.2	133371	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE V ERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	672,85	0,00		0,00	R\$ 74,43	R\$ 50.080,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.7.3	146764	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA- CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	SINAPI	M2	672,85	0,00		0,00	R\$ 30,54	R\$ 20.551,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.7.4	146775	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMEN TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VER TICAL. AF_06/2016	SINAPI	M	64,61	0,00		0,00	R\$ 16,60	R\$ 1.072,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.7.5	163731		ALGEROZ/RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=40CM, E=5CM	SINAPI	M	41,57	0,00		0,00	R\$ 18,64	R\$ 774,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.7.6	146757	94224	EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/20 16	SINAPI	M	122,62	0,00		0,00	R\$ 18,59	R\$ 2.279,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.7.7	161738		IMPERMEABILIZACAO COM APLICACAO DE ARGAMASSA POLIMERICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR	SINAPI	M2	8,31	0,00		0,00	R\$ 38,34	R\$ 318,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.7.8	153541	96111	FORRO EM REGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	0,00	0,00		0,00	R\$ 62,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.7.9		96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	558,05	0,00		0,00	R\$ 30,80	R\$ 17.187,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ORIGEM	UNID	QUANTIDADES				VALOR UNIT COM BDI	VALORES TOTAIS			
						LICITADA	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA INCLUINDO O PERÍODO		LICITADO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
2.8 REVESTIMENTO E FORRO											R\$ 88.519,74	R\$ 32.107,03	R\$ 18.011,79	R\$ 50.118,82
2.8.1	160114		CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO;	SINAPI	M2	1981,51	1668,56	109,97	1778,53	R\$ 2,97	R\$ 5.887,86	R\$ 4.957,96	R\$ 326,76	R\$ 5.284,72
2.8.2	161080	S77005	REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM	SINAPI	M2	1162,37	849,42	109,97	959,39	R\$ 18,00	R\$ 20.925,80	R\$ 15.291,85	R\$ 1.979,76	R\$ 17.271,61
2.8.3	160138		EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE	SINAPI	M2	819,14	819,14		819,14	R\$ 14,48	R\$ 11.857,22	R\$ 11.857,22	R\$ 0,00	R\$ 11.857,22
2.8.4	160279		REVESTIMENTO PARA MOSAICO MONDRIAN EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, DIVERSAS CORES, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO	SINAPI	M2	82,55	0,00		0,00	R\$ 87,75	R\$ 7.243,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.8.5	161082	S77022	REVESTIMENTO EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II, REJUNTAMENTO. INDUSTRIALIZADO	SINAPI	M2	505,69	0,00		0,00	R\$ 53,19	R\$ 26.900,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.8.6	161922		CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	SINAPI	M2	14,18	0,00	14,18	14,18	R\$ 4,26	R\$ 60,38	R\$ 0,00	R\$ 60,38	R\$ 60,38
2.8.7	161923	87532	REBOCO TETO/HORIZONTAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.	SINAPI	M2	14,18	0,00	14,18	14,18	R\$ 30,88	R\$ 437,82	R\$ 0,00	R\$ 437,82	R\$ 437,82
2.8.8		87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	230,90	0,00	230,90	230,90	R\$ 65,86	R\$ 15.207,07	R\$ 0,00	R\$ 15.207,07	R\$ 15.207,07

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ORIGEM	UNID	QUANTIDADES				VALOR UNIT COM BDI	VALORES TOTAIS			
						LICITADA	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA INCLUINDO O PERÍODO		LICITADO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
2.9 PINTURA											R\$ 64.264,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.9.1	162595		EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS D E M A O S , E M P A R E D E S INTERNAS/EXTERNAS/TETO, INCLUSIVE LIXAMENTO	SINAPI	M2	407,76	0,00		0,00	R\$ 27,85	R\$ 11.358,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.9.2	136253	88485	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMA O. AF_06/2014	SINAPI	M2	1162,37	0,00		0,00	R\$ 2,16	R\$ 2.508,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.9.3	136257	88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMA O S. AF_06/2014	SINAPI	M2	407,76	0,00		0,00	R\$ 11,25	R\$ 4.589,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.9.4	136273	74065/001	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMA O S, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	79,80	0,00		0,00	R\$ 10,50	R\$ 837,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.9.5	136289	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMA O S, SOBRE SUPERFICIE METALICA	SINAPI	M2	230,06	0,00		0,00	R\$ 32,20	R\$ 7.406,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.9.6	136244	88423	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	SINAPI	M2	2,53	0,00		0,00	R\$ 16,06	R\$ 40,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.9.7	136255	88487	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMA O S. AF_06/2014	SINAPI	M2	754,61	0,00		0,00	R\$ 11,25	R\$ 8.492,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.9.8	133361	55960	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLO R	SINAPI	M2	1009,28	0,00		0,00	R\$ 4,55	R\$ 4.590,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.9.9	136258	88494	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMA O. AF_06/2014	SINAPI	M2	572,23	0,00		0,00	R\$ 14,11	R\$ 8.074,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.9.10	136254	88486	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMA O S. AF_06/2014	SINAPI	M2	572,23	0,00		0,00	R\$ 12,65	R\$ 7.238,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.9.11		88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	572,23	0,00		0,00	R\$ 2,46	R\$ 1.407,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.9.12		88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃ O S. AF_06/2014	SINAPI	M2	754,61	0,00		0,00	R\$ 10,23	R\$ 7.719,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ORIGEM	UNID	QUANTIDADES				VALOR UNIT COM BDI	VALORES TOTAIS			
						LICITADA	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA INCLUINDO O PERÍODO		LICITADO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
2.10 PAVIMENTACAO											R\$ 103.932,59	R\$ 0,00	R\$ 62.492,11	R\$ 62.492,11
2.10.1	148340		LAJE DE IMPERMEABILIZACAO, LASTRO DE CONCRETO - PREPARO MECANICO	SINAPI	M3	53,58	0,00	44,35	44,35	R\$ 244,54	R\$ 13.102,61	R\$ 0,00	R\$ 10.845,48	R\$ 10.845,48
2.10.2	161761		REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, COM ESPESSURA DE 2CM.	SUPLAN	M2	45,74	0,00	45,74	45,74	R\$ 21,65	R\$ 990,49	R\$ 0,00	R\$ 990,49	R\$ 990,49
2.10.3	161754		PISO EM CERAMICA FAB. ELIZABETH, PEI-5, TIPO A, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO	SINAPI	M2	45,74	0,00	45,74	45,74	R\$ 46,11	R\$ 2.108,91	R\$ 0,00	R\$ 2.108,91	R\$ 2.108,91
2.10.4	161085	S77010	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇAO PLASTICAS, INCLUSIVE REGULARIZACAO E POLIMENTO	SINAPI	M2	515,01	0,00	508,04	508,04	R\$ 95,56	R\$ 49.213,27	R\$ 0,00	R\$ 48.547,24	R\$ 48.547,24
2.10.5	162295		APLICACAO DE RESINA A BASE DE POLIURETANO EM PISO DE GRANILITE/ALTA RESISTENCIA EM TRES DEMAOS..	SINAPI	M2	515,01	0,00		0,00	R\$ 16,11	R\$ 8.296,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.10.6	161037		CALCADA DE PROTECAO/CONTORNO - (LARGURA= 0,60M)	SUPLAN	M	165,62	0,00		0,00	R\$ 101,54	R\$ 16.817,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.10.7	147444	94992	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMA DO. AF_07/2016	SINAPI	M2	113,78	0,00		0,00	R\$ 70,10	R\$ 7.976,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.10.8	136198	92396	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NAT URAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	101,00	0,00		0,00	R\$ 50,95	R\$ 5.146,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.10.9	161981		RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE SINALIZACAO TATIL DE ALERTA (25X25CM) E SINALIZACAO UNIVERSAL EM TINTA ACRILICA-ESTIRENADA (0,80 X 1,60)M	SINAPI	UN	1,00	0,00		0,00	R\$ 280,42	R\$ 280,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.10.10	164090		AJARDINAMENTO COM 0,10M DE ATERRO VEGETAL (GRAMA EM PLACA + ATERRO VEGETAL) - FORNECIMENTO E PLANTACAO*	SINAPI	M2	0,00	0,00		0,00	R\$ 17,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ORIGEM	UNID	QUANTIDADES				VALOR UNIT COM BDI	VALORES TOTAIS			
						LICITADA	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA INCLUINDO O PERÍODO		LICITADO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
2.11 INSTALACOES HIDRAULICAS - LOUCAS E METAIS											R\$ 30.604,28	R\$ 0,00	R\$ 15.034,99	R\$ 15.034,99
2.11.1	134890	91787	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXO ES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	12,00	0,00		0,00	R\$ 30,09	R\$ 361,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.11.2	134889	91786	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOL DAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DI STRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PR EDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	12,00	0,00		0,00	R\$ 24,61	R\$ 295,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.11.3	134888	91785	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	18,00	0,00		0,00	R\$ 31,89	R\$ 573,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.11.4	149178		PONTO/COLUNA/TUBO DE VENTILACAO DE ESGOTO, COM REDE EM TUBO PVC DE 50MM, INCLUSIVE CONEXOES	SINAPI	M	12,00	0,00		0,00	R\$ 27,11	R\$ 325,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.11.5	135586	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	UN	19,00	0,00	19,00	19,00	R\$ 101,69	R\$ 1.932,14	R\$ 0,00	R\$ 1.932,14	R\$ 1.932,14
2.11.6	147329	94796	TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERV ACO DE AGUA. AF_06/2016	SINAPI	UN	2,00	0,00		0,00	R\$ 27,08	R\$ 54,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.11.7	164456		CONJUNTO CAIXA DAGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, INCLUSO ADAPTADORES, CONEXOES, TUBOS, REGISTRO DE GAVETA E TORNEIRA DE BOIA E CISTERNA COM CAPACIDADE	SINAPI	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 11.913,54	R\$ 11.913,54	R\$ 0,00	R\$ 11.913,54	R\$ 11.913,54
2.11.8	135566	86931	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGAT E FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_12/2013	SINAPI	UN	3,00	0,00		0,00	R\$ 432,36	R\$ 1.297,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.11.9	162011	95472/SIN	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD/PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, SEM FURO FRONTAL, EM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL E ASSENTO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SUPLAN	UN	2,00	0,00		0,00	R\$ 1.250,73	R\$ 2.501,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ORIGEM	UNID	QUANTIDADES				VALOR UNIT COM BDI	VALORES TOTAIS			
						LICITADA	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA INCLUINDO O PERÍODO		LICITADO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
2.11.10	135519	74234/001	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESS AO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	0,00	0,00		0,00	R\$ 537,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.11.11	161825		LAVATORIO /CUBA LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"" X 1.1/2", SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2, ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM, EXCLUSIVE TORNEIRA	SINAPI	UN	5,00	0,00		0,00	R\$ 187,38	R\$ 936,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.11.12	161826		CUBA/LAVATORIO DE CANTO EM LOUCA BRANCA (40 X 30)CM*, APENAS CUBA/LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SUPLAN	UN	0,00	0,00		0,00	R\$ 145,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.11.13	147327	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 06/2016	SINAPI	UN	7,00	0,00	7,00	7,00	R\$ 158,56	R\$ 1.109,94	R\$ 0,00	R\$ 1.109,94	R\$ 1.109,94
2.11.14	135641	89985	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 79,36	R\$ 79,36	R\$ 0,00	R\$ 79,36	R\$ 79,36
2.11.15	135548	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEI, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00	0,00		0,00	R\$ 114,47	R\$ 228,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.11.16	135553	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013..	SINAPI	UN	5,00	0,00		0,00	R\$ 102,13	R\$ 510,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.11.17	135552	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	SINAPI	UN	7,00	0,00		0,00	R\$ 45,87	R\$ 321,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.11.18	162154		CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO	SINAPI	UN	3,00	0,00		0,00	R\$ 28,62	R\$ 85,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.11.19	161841		CHUVEIRO PLASTICO BRANCO COM CANOPLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	0,00		0,00	R\$ 18,99	R\$ 18,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.11.20	147312	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVAT ORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO.	SINAPI	UN	5,00	0,00		0,00	R\$ 66,44	R\$ 332,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.11.21	148323		TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SINAPI	UN	5,00	0,00		0,00	R\$ 46,26	R\$ 231,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.11.22	160198		DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO, FORNECIMENTO E INSTALAO	SINAPI	UN	5,00	0,00		0,00	R\$ 59,76	R\$ 298,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ORIGEM	UNID	QUANTIDADES				VALOR UNIT COM BDI	VALORES TOTAIS			
						LICITADA	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA INCLUINDO O PERÍODO		LICITADO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
2.11.23	135515	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	7,00	0,00		0,00	R\$ 8,74	R\$ 61,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.11.24	161829	86876	LAVANDERIA/TANQUE EM RESILINEA SUSPENSO, CAPACIDADE *38* L, *60 X 60CM, COM SIFÃO EM PVC DE 1 1/2" E VÁLVULA EM PVC DE 1 1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA	SUPLAN	UN	1,00	0,00		0,00	R\$ 161,66	R\$ 161,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.11.25	135537	86894	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00	0,00		0,00	R\$ 192,19	R\$ 192,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.11.26	133899	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SINAPI	M2	3,20	0,00		0,00	R\$ 436,21	R\$ 1.395,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.11.27	163108		BANCO DE BANHO ARTICULADO EM POLIPROPILENO SUPORTA ATÉ 130 KG, MEDIDAS: 30,7CM X 23,5CM, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SUPLAN	UN	0,00	0,00		0,00	R\$ 493,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.11.28	152113		BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM RESPALDO DE 0,20M, TESTEIRA DE 0,08M E LARGURA DE 0,50M.	SINAPI	M	7,10	0,00		0,00	R\$ 311,50	R\$ 2.211,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.11.29	160917	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE	SINAPI	UN	3,00	0,00		0,00	R\$ 239,29	R\$ 717,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.11.30	164418		BEBEDOURO INDUSTRIAL (CENTRAL DE ÁGUA GELADA) EM CHAPA AÇO CARBONO GALVANIZADA COM CAPACIDADE DE 200 LITROS, CONTROLE DE TEMPERATURA ENTRE -5C E -15C, CARTUCHO FILTRANTE EM FIBRA DE CELULOSE, APARADOR COM 04 TORNEIRAS EM AÇO INOX 304, UNIDADE CONDENSADORA COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E RUÍDO E CAPACIDADE DE 1/5 HP E TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA ESTANHADA PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	0,00		0,00	R\$ 2.455,76	R\$ 2.455,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ORIGEM	UNID	QUANTIDADES				VALOR UNIT COM BDI	VALORES TOTAIS			
						LICITADA	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA INCLUINDO O PERÍODO		LICITADO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
2.12 INSTALACOES SANITARIAS											R\$ 21.612,08	R\$ 0,00	R\$ 2.918,50	R\$ 2.918,50
2.12.1	160130		PONTO DE ESGOTO SANITARIO COM TUBULACAO DE PVC, INCLUSOS RASGOS E CHUMBAMENTO.	SINAPI	UN	14,00	0,00	14,00	14,00	R\$ 106,94	R\$ 1.497,12	R\$ 0,00	R\$ 1.497,12	R\$ 1.497,12
2.12.2	135515	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTAL ADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	7,00	0,00	7,00	7,00	R\$ 8,75	R\$ 61,24	R\$ 0,00	R\$ 61,24	R\$ 61,24
2.12.3	134897	91795	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESG OTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMA DA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB- COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E COR TES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	40,00	0,00	24,00	24,00	R\$ 56,67	R\$ 2.266,90	R\$ 0,00	R\$ 1.360,14	R\$ 1.360,14
2.12.4	160217		C A I X A INSPECAO/PASSAGEM/GORDURA/DISTRIBUIC AO (60X60X60)CM, REVESTIDO INTERNAMENTE CIMENTO E AREIA,	SINAPI	UN	2,00	0,00		0,00	R\$ 518,73	R\$ 1.037,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.12.5	161838		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/GORDURA/ PASSAGEM RETANGULAR, 40X40X40CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA NA CAIXA E TAMPA (ESCAVACAO, CONCRETO MAGRO, ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCO, REBOCO, TAMPA E CANTONEIRA)	SINAPI	UN	1,00	0,00		0,00	R\$ 125,40	R\$ 125,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.12.6	163960		CAIXA DE PASSAGEM/INSPECAO/GORDURA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ 50X50X50CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM E=2CM, EM TAMPA PREMOLDADA EM CONCRETO E FUNDO EM CONCRETO.	SINAPI	UN	4,00	0,00		0,00	R\$ 239,29	R\$ 957,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.12.7	144169		FOSSA SEPTICA COM SUMIDOURO E CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS, INCLUSIVE ESCAVACAO	SINAPI	UN	1,00	0,00		0,00	R\$ 7.306,98	R\$ 7.306,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.12.8		2764	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de ferro, seção 0,20 x 0,15m	ORSE	m	32,55	0,00		0,00	R\$ 256,83	R\$ 8.359,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ORIGEM	UNID	QUANTIDADES				VALOR UNIT COM BDI	VALORES TOTAIS			
						LICITADA	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA INCLUINDO O PERÍODO		LICITADO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
2.13 INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS E MECANICAS											R\$ 36.425,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.1	164419		LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO ,INCLUSO BRACO DE TEMPO E LAMPADA - BASE E-27	SINAPI	UN	14,00	0,00		0,00	R\$ 206,51	R\$ 2.891,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.2	163960		CAIXA DE PASSAGEM/INSPECAO/GORDURA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ 50X50X50CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM E=2CM, EM TAMPA PREMOLDADA EM CONCRETO E FUNDO EM CONCRETO.	SINAPI	UN	4,00	0,00		0,00	R\$ 239,29	R\$ 957,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.3	160217		C A I X A INSPECAO/PASSAGEM/GORDURA/DISTRIBUIC AO (60X60X60)CM, REVESTIDO INTERNAMENTE CIMENTO E AREIA,	SINAPI	UN	1,00	0,00		0,00	R\$ 518,73	R\$ 518,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.4	134586	83403	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	0,00		0,00	R\$ 18,19	R\$ 18,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.5	134545	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	10,00	0,00		0,00	R\$ 7,73	R\$ 77,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.6	134594	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	17,00	0,00		0,00	R\$ 19,14	R\$ 325,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.7	134600	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	6,00	0,00		0,00	R\$ 30,34	R\$ 182,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.8	154540	97586	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W -	SINAPI	UN	57,00	0,00		0,00	R\$ 123,07	R\$ 7.015,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.9	154539	97585	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 18 W -	SINAPI	UN	24,00	0,00		0,00	R\$ 89,96	R\$ 2.159,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.10	161961		LUMINARIA EMERGENCIA LIGHTEX LXH-268 2X8W, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SINAPI	UN	8,00	0,00		0,00	R\$ 40,18	R\$ 321,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.11	164037		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	SINAPI	UN	1,00	0,00		0,00	R\$ 103,92	R\$ 103,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ORIGEM	UNID	QUANTIDADES				VALOR UNIT COM BDI	VALORES TOTAIS			
						LICITADA	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA INCLUINDO O PERÍODO		LICITADO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
2.13.12	134751	93128	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016	SUPLAN	UN	95,00	0,00		0,00	R\$ 107,86	R\$ 10.246,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.13	134755	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	UN	18,00	0,00		0,00	R\$ 134,28	R\$ 2.416,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.14	134757	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	UN	12,00	0,00		0,00	R\$ 136,13	R\$ 1.633,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.15	144093	93144	PONTO DE TOMADA TRIFASICA PARA SPLIT (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA),INCLUVIVE ATERRAMENTO	SINAPI	UN	2,00	0,00		0,00	R\$ 190,53	R\$ 381,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.16	134758	93144	PONTO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	UN	15,00	0,00		0,00	R\$ 190,53	R\$ 2.857,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.17	134557	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	0,00		0,00	R\$ 607,00	R\$ 607,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.18	134562	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E N EUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	0,00		0,00	R\$ 416,90	R\$ 416,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.19	163060	S80384	REDE ELETRICA DE DISTRIBUICAO TRIFASICA COM 04(03FASES+01NEUTRO)CABOS DE COBRE ISOLODADOS DE 2,5MM ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV COM ELETRODUTO 3/4".	SUPLAN	M	25,00	0,00		0,00	R\$ 16,77	R\$ 419,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.20	153813		PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE(TOMADA, CAIXA ELETRODUTO, CONEXOES E FIOS)	SUPLAN	UN	3,00	0,00		0,00	R\$ 149,34	R\$ 448,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.21	153836		PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO,COMPOSTO DE: ELETRODUTO CONDULETE PVC RIGIDO 3/4", TOMADAS FEMEAS, TIPO JACK RJ-45, 08M DE CABO LOGICO UTP 4 PARES-CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E VOZ (QUANDO	SUPLAN	UN	1,00	0,00		0,00	R\$ 155,09	R\$ 155,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.22	152173		BOMBA SUBMERSA L-660 220V - 5A 3/4 290 WATTS POCO 6 PUMP ECO - FORNECIMENTO E INSTALACAO..	SUPLAN	UN	1,00	0,00		0,00	R\$ 332,62	R\$ 332,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ORIGEM	UNID	QUANTIDADES				VALOR UNIT COM BDI	VALORES TOTAIS			
						LICITADA	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA INCLUINDO O PERÍODO		LICITADO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
2.13.23	164422	S73817	ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICA PARA RAMAL DE ALIMENTACAO COM 04 CABOS DE 10MM2 ISOLACAO DE 1,0KV, EM POSTE DE CONCRETO ARMADO DT-150/07, COMPLETA (ARRUELAS, CABECOTE, BUCHAS, QUADRO DE MEDICAO, DISJUNTOR GERAL, ELETRODUTOS, CABOS, TERMINAIS, CAIXAS DE ALVENARIA E MALHA DE ATERRAMENTO)	SINAPI	UN	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.941,07	R\$ 1.941,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ORIGEM	UNID	QUANTIDADES				VALOR UNIT COM BDI	VALORES TOTAIS			
						LICITADA	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA INCLUINDO O PERÍODO		LICITADO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
2.14 ELEMENTOS DECORATIVOS - MOBILIARIO											R\$ 14.362,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.14.1	161857	SINCO/262	ABERTURA DE LETREIROS COM TINTA ACRILICA-	SUPLAN	UN	24,00	0,00		0,00	R\$ 16,19	R\$ 388,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.14.2	153782		LOGOTIPO DO GOVERNO DO ESTADO.	SINAPI	UN	1,00	0,00		0,00	R\$ 910,99	R\$ 910,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.14.3	153799		PLACA DE INAUGURACAO, EM BRONZE (60 X 40)CM COM INSCRICOES E AS CARACTERISTICAS DA LOGOMARCA DO GOVERNO DO ESTADO VAZADAS E PINTADAS, INSTALADA	SUPLAN	UN	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.904,85	R\$ 1.904,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.14.4	144405		MASTRO METALICO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3 ", COM ALTURA DE 6,000M, FIXADO EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,30MX0,30MX0,50M	SINAPI	UN	2,00	0,00		0,00	R\$ 828,55	R\$ 1.657,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.14.5	144404		MASTRO METALICO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3 ", COM ALTURA DE 5,50M, FIXADO EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,30MX0,30MX0,50M	SINAPI	UN	1,00	0,00		0,00	R\$ 729,94	R\$ 729,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.14.6	149129		QUADRO ESCOLAR (3,20X1,20)M EM LAMINADO BRANCO BRILHANTE COM MOLDURA DE ALUMINIO	SUPLAN	UN	6,00	0,00		0,00	R\$ 978,78	R\$ 5.872,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.14.7	134804	73775/002	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	SINAPI	UN	1,00	0,00		0,00	R\$ 196,49	R\$ 196,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.14.8	164429		LOGOTIPO DE PREFEITURA MUNICIPAL (PARA ESCOLAS RURAIS DE 04 E 06 SALAS)	SINAPI	UN	1,00	0,00		0,00	R\$ 785,84	R\$ 785,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.14.9	163391		PORTAO EM GRADIL DE FERRO COM 2 BARRAS CHATAS HORIZONTAIS DE 1 1/2"X 1 1/4", BARRAS VERTICAIS DE 1"X 1 1/4" E COM CHAPA 14 A CADA 2,00M, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M2	3,00	0,00		0,00	R\$ 249,81	R\$ 749,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.14.10	134803	73775/001	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	SINAPI	UN	2,00	0,00		0,00	R\$ 583,31	R\$ 1.166,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ORIGEM	UNID	QUANTIDADES				VALOR UNIT COM BDI	VALORES TOTAIS			
						LICITADA	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA INCLUINDO O PERÍODO		LICITADO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
2.15 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA											R\$ 2.510,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.15.1	136947	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	604,00	0,00		0,00	R\$ 2,16	R\$ 1.303,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.15.2	154010	S77026	BOTA-FORA (CARGA MANUAL, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3) ATÉ 5,00KM	SINAPI	M3	36,00	0,00		0,00	R\$ 33,52	R\$ 1.206,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 ETAPA 03: RECREIO COBERTO											R\$ 38.961,25	R\$ 12.439,53	R\$ 0,00	R\$ 12.439,53
3.1 SERVICOS PRELIMINARES											R\$ 436,25	R\$ 436,25	R\$ 0,00	R\$ 436,25
3.1.1	163387	74077/3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES -	SINAPI	M2	72,00	72,00		72,00	R\$ 6,06	R\$ 436,25	R\$ 436,25	R\$ 0,00	R\$ 436,25
3.2 MOVIMENTO DE TERRA											R\$ 3.886,57	R\$ 3.886,57	R\$ 0,00	R\$ 3.886,57
3.2.1	160239		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADE ATÉ 2M.	SINAPI	M3	18,24	18,24		18,24	R\$ 63,11	R\$ 1.151,18	R\$ 1.151,18	R\$ 0,00	R\$ 1.151,18
3.2.2	146934	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/ÁREA 1:4	SINAPI	M3	8,64	8,64		8,64	R\$ 316,60	R\$ 2.735,38	R\$ 2.735,38	R\$ 0,00	R\$ 2.735,38
3.3 FUNDAÇÃO											R\$ 4.403,68	R\$ 4.403,68	R\$ 0,00	R\$ 4.403,68
3.3.1	154476	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.AF_08/2017	SINAPI	M3	1,50	1,50		1,50	R\$ 463,80	R\$ 695,71	R\$ 695,71	R\$ 0,00	R\$ 695,71
3.3.2	161024		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO)PARA SAPATAS COM FCK >=25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA -	SINAPI	M3	1,52	1,52		1,52	R\$ 1.008,53	R\$ 1.532,97	R\$ 1.532,97	R\$ 0,00	R\$ 1.532,97
3.3.3	161026		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA RADIER COM FCK>=25MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA -	SINAPI	M3	2,16	2,16		2,16	R\$ 1.006,95	R\$ 2.175,01	R\$ 2.175,01	R\$ 0,00	R\$ 2.175,01
3.4 ESTRUTURA - CONCRETO											R\$ 3.713,03	R\$ 3.713,03	R\$ 0,00	R\$ 3.713,03
3.4.1	161031		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) P/ PILARES COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- P E N S A D A R E S I N A D A, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA -	SUPLAN	M3	1,32	1,32		1,32	R\$ 2.812,90	R\$ 3.713,03	R\$ 3.713,03	R\$ 0,00	R\$ 3.713,03
3.5 ALVENARIA											R\$ 1.021,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.5.1	160118		ALVENARIA DE 1/2 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 9 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E	SINAPI	M2	30,00	0,00		0,00	R\$ 34,06	R\$ 1.021,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ORIGEM	UNID	QUANTIDADES				VALOR UNIT COM BDI	VALORES TOTAIS			
						LICITADA	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA INCLUINDO O PERÍODO		LICITADO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
6 COBERTA											R\$ 12.255,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6.1	133392	92565	FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APAREL HADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRET O, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	SINAPI	M2	0,00	0,00		0,00	R\$ 28,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6.2	133365	92260	INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NAO APA RELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCL USO ICAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,00	0,00		0,00	R\$ 398,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6.3	146764	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA- CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	SINAPI	M2	83,16	0,00		0,00	R\$ 30,54	R\$ 2.540,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6.4	146775	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMEN TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VER TICAL. AF_06/2016	SINAPI	M	12,60	0,00		0,00	R\$ 16,60	R\$ 209,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6.5		92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	UN	4,00	0,00		0,00	R\$ 1.093,76	R\$ 4.375,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6.6		92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	83,16	0,00		0,00	R\$ 61,70	R\$ 5.130,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.7 REVESTIMENTO											R\$ 2.226,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.7.1	160114		CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO;	SINAPI	M2	60,00	0,00		0,00	R\$ 2,97	R\$ 178,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.7.2	161080	S77005	REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM	SINAPI	M2	40,50	0,00		0,00	R\$ 18,00	R\$ 729,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.7.3	160138		EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE	SINAPI	M2	19,50	0,00		0,00	R\$ 14,48	R\$ 282,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.7.4	160279		REVESTIMENTO PARA MOSAICO MONDRIAN EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, DIVERSAS CORES, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO	SINAPI	M2	19,50	0,00		0,00	R\$ 53,19	R\$ 1.037,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	ORIGEM	UNID	QUANTIDADES				VALOR UNIT COM BDI	VALORES TOTAIS			
						LICITADA	ACUMULADA ATÉ O PERÍODO	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADA INCLUINDO O PERÍODO		LICITADO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
3.8 PISOS											R\$ 9.507,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.8.1	148340		LAJE DE IMPERMEABILIZACAO, LASTRO DE CONCRETO - PREPARO MECANICO	SINAPI	M3	6,00	0,00		0,00	R\$ 244,54	R\$ 1.467,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.8.2	161085	S77010	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇAO PLASTICAS, INCLUSIVE REGULARIZACAO E POLIMENTO	SINAPI	M2	72,00	0,00		0,00	R\$ 95,56	R\$ 6.880,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.8.3	162295		APLICACAO DE RESINA A BASE DE POLIURETANO EM PISO DE GRANILITE/ALTA RESISTENCIA EM TRES DEMAOS..	SINAPI	M2	72,00	0,00		0,00	R\$ 16,11	R\$ 1.159,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALACAO ELETRICA											R\$ 1.510,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.9.1	134755	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	UN	4,00	0,00		0,00	R\$ 134,28	R\$ 537,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.9.2	134751	93128	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016	SUPLAN	UN	4,00	0,00		0,00	R\$ 105,34	R\$ 421,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.9.3	162209		REFLETOR 100W LED SLIM SUPER BRANCO BIVOLT, COR LUZ: BRANCO FRIO 6000K, LUMINOSIDADE: 9500 LUMES, CARCACA: ALUMINIO COR CINZA OU PRETA, ANGULO: 180, VOLTAGEM: AC 80-240V (BI-VOLT) COR LUZ: BRANCO FRIO	SUPLAN	UN	4,00	0,00		0,00	R\$ 97,43	R\$ 389,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.9.4	134530	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00	0,00		0,00	R\$ 12,74	R\$ 12,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.9.5	134458	91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA C IRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	M	30,00	0,00		0,00	R\$ 4,98	R\$ 149,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES TOTAIS:											R\$ 1.249.356,45	R\$ 624.274,67	R\$ 167.525,47	R\$ 791.800,14
VALOR DESTA MEDIÇÃO:											R\$ 167.525,47			
IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO O VALOR DE R\$ 248.853,99 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)														

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO MATIAS MAMEDE
Data: 04/09/2024 17:30:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernando Matias Mamede
Eng. Responsável Técnico da Fiscalização
CREA N°. 11466382021

SANSÃO DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR:04711134417
4417

Assinado de forma digital por SANSÃO DE OLIVEIRA NUNES JUNIOR:04711134417
Dados: 2024.09.05 08:22:55 -03'00'