

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇO

1. **Atestamos** que **DOUGLAS WESLEY LIMA DE ALMEIDA** de **CPF: 122.507.154-24** foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS**, de **CNPJ: 08.939.936/0001-94** para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO:

1. Contrato nº: **S/N**
2. Objeto do contrato: **Elaboração de orçamento para execução da reforma da Policlínica do Município de Coremas/PB, para a Prefeitura Municipal de Coremas/PB, referente à Dispensa de Licitação nº 09/2025.**
3. Endereço da(s) obra(s) ou serviço técnico: **RUA SANTA RITA, SN - CENTRO**
4. Profissional contratado: **Douglas Wesley Lima de Almeida CPF: 122.507.154-24.**
5. Contratante e Proprietário da obra ou serviço técnico: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS, CNPJ: 08.939.936/0001-94.**
6. ART nº: **PB20250769254**
7. Responsável Técnico: Engenheiro civil **Douglas Wesley Lima de Almeida**, CREA-PB: **162017504-5**,
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:
 - **Elaboração de orçamento;**
9. Período de participação nos serviços:
Data de início: **23/10/2025** Término: **27/10/2025**

Atestamos ainda que o serviço acima descrito foi integralmente **concluído e entregue**, obedecendo os padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

COREMAS – PB, 14 de novembro de
2025.

JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

OBRA: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PB, REFERENTE À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2025.

MUNICÍPIO: COREMAS / PB

ENDEREÇO: RUA SANTA RITA, SN - CENTRO

PLANILHA ORÇAMENTARIA CONTRATADA

 PREFEITURA DE COREMAS			OBRA POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB		BANCOS SINAPI - 08/2025 - PARAÍBA ORSE - 07/2025 - SERGIPE		B.D.I. 20,47%	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 113,42% MENSALISTA: 69,75%	
DATA: 09/2025									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						98,67	
1.2	13961	Remoção de revestimento em placas mdf, sem reaproveitamento	ORSE	m²	17,81	4,60	5,54	98,67	
2		COBERTURA						12.655,85	
2.1	9896	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento	ORSE	m²	403,05	26,07	31,40	12.655,85	
3		ELÉTRICA						136,98	
3.1	628	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	ORSE	pt	1	113,71	136,98	136,98	
4		PINTURA INTERNA						32.226,55	
4.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	SINAPI	m²	505,43	3,56	4,28	2.163,22	
4.2	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	SINAPI	m²	327,73	4,36	5,25	1.720,57	
4.3	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	SINAPI	m²	505,43	14,52	17,49	8.839,90	
4.4	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	SINAPI	m²	327,73	26,23	31,59	10.352,94	
4.5	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	SINAPI	m²	505,43	8,35	10,05	5.079,53	
4.6	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	SINAPI	m²	327,73	10,31	12,42	4.070,39	
5		REVESTIMENTO INTERNO						1.645,11	
5.1	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 02/2023. PE	SINAPI	m²	17,81	76,68	92,37	1.645,11	
6		PINTURA EXTERNA						10.525,18	
6.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	SINAPI	m²	239,1	3,56	4,28	1.023,35	
6.2	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	SINAPI	m²	239,1	12,64	15,22	3.639,10	
6.3	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. UMA COR. AF. 03/2024	SINAPI	m²	239,1	20,36	24,52	5.862,73	
7		ESQUADRIAS						5.401,17	
6.1	1818	Porta em pvc, sanfonada, 0,60 x 2,10 m, cor branca, instalada	ORSE	un	1	209,22	252,05	252,05	
6.2	74067/004	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA	SINAPI	m²	6	554,82	668,39	4.010,35	

Douglas Wesley Lima de Almeida
Engenheiro Civil
CREA-PB 162017504-5

6.3	4061	Restauração - Remoção de ré-pintura em esquadrias de madeira ou forros - Rev. 0402/2022	ORSE	m²	11,76	80,38	96,83	1.138,77
								VALOR BDI TOTAL:
								10.633,22
								VALOR DO ORÇAMENTO:
								52.056,30
								VALOR TOTAL:
								62.689,51

Douglas Wesley Lima de Almeida
Engenheiro Civil
CREA-PB 162017504-5