

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇO

1. Atestamos que DOUGLAS WESLEY LIMA DE ALMEIDA de CPF: 122.507.154-24 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS, de CNPJ: 08.939.936/0001-94 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO:

1. Contrato nº: S/N
2. Objeto do contrato: **Elaboração de orçamento para execução da reforma da Policlínica do Município de Coremas/PB, para a Prefeitura Municipal de Coremas/PB, referente à Dispensa de Licitação nº 09/2025.**
3. Endereço da(s) obra(s) ou serviço técnico: **RUA SANTA RITA, SN - CENTRO**
4. Profissional contratado: **Douglas Wesley Lima de Almeida CPF: 122.507.154-24.**
5. Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): **PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS, CNPJ: 08.939.936/0001-94.**
6. ART nº: **PB20250769254**
7. Responsável Técnico: Engenheiro civil **Douglas Wesley Lima de Almeida, CREA-PB: 162017504-5,**
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:
 - Elaboração de orçamento;
9. Período de participação nos serviços:
Data de início: **23/10/2025** Término: **27/10/2025**

Atestamos ainda que o serviço acima descrito foi integralmente **concluído e entregue**, obedecendo os padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

COREMAS – PB, 26 de novembro de 2025.

José Ferreira de Oliveira
Matrícula 2849
Secretário de Urbanismo


JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

OBRA: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PB, REFERENTE À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2025.

MUNICÍPIO: COREMAS / PB

ENDEREÇO: RUA SANTA RITA, SN - CENTRO

PLANILHA ORÇAMENTARIA CONTRATADA

 PREFEITURA DE COREMAS GOV. RUI PARRA		OBRA			BANCOS		B.D.I.		ENCARGOS SOCIAIS	
		POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB			SINAPI - 08/2025 - PARAÍBA ORSE - 07/2025 - SERGIPE		20,47%		DESONERADO: HORISTA: 113,42% MENSALISTA: 69,75%	
		DATA: 09/2025								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						98,67		
1.2	13961	Remoção de revestimento em placas mdf, sem reaproveitamento	ORSE	m²	17,81	4,60	5,54	98,67		
2		COBERTURA						12.655,85		
2.1	9896	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento	ORSE	m²	403,05	26,07	31,40	12.655,85		
3		ELETRICA						136,98		
3.1	628	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	ORSE	pt	1	113,71	136,98	136,98		
4		PINTURA INTERNA						32.226,59		
4.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	SINAPI	m²	505,43	3,56	4,28	2.163,22		
4.2	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	SINAPI	m²	327,73	4,36	5,25	1.720,57		
4.3	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	SINAPI	m²	505,43	14,52	17,49	8.839,90		
4.4	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	SINAPI	m²	327,73	26,23	31,59	10.352,94		
4.5	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	SINAPI	m²	505,43	8,35	10,05	5.079,53		
4.6	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	SINAPI	m²	327,73	10,31	12,42	4.070,39		
5		REVESTIMENTO INTERNO						1.645,11		
5.1	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF. 02/2023, PE	SINAPI	m²	17,81	76,68	92,37	1.645,11		
6		PINTURA EXTERNA						10.525,18		
6.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	SINAPI	m²	239,1	3,56	4,28	1.023,35		
6.2	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	SINAPI	m²	239,1	12,64	15,22	3.639,10		
6.3	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR, AF. 03/2024	SINAPI	m²	239,1	20,36	24,52	5.862,73		
7		ESQUADRIAS						5.401,17		
6.1	1818	Porta em pvc, sanfonada, 0,60 x 2,10 m, cor branca, instalada	ORSE	un	1	209,22	252,05	252,05		
6.2	74067/004	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA	SINAPI	m²	6	554,82	668,39	4.010,35		

Douglas Wesley Lima de Almeida
Engenheiro Civil
CREA-PB 162017504-5

6.3	4061	Restauração - Remoção de re-pintura em esquadrias de madeira ou forros - Rev. 04/02/2022	ORSE	m²	11,76	80,38	96,83	1.138,77	
VALOR BDI TOTAL:								10.633,22	
VALOR DO ORÇAMENTO:								52.056,30	
VALOR TOTAL:								62.689,51	

José Ferreira de Oliveira
Matricula 2849
Secretário de Urbanismo

JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

Marquesa Marques de Sousa Guedes
Engenheira Civil
CREA-PB N 161779945-9
ENGENHEIRO FISCAL
MUNICÍPIO DE COREMAS-PB