

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 00065/2026

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 00002/2025

OBRA: PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL DE COREMAS-PB.

LOCAL: DNCOS, MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

PERÍODO: 09/03/2025 A 08/06/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE			VALORES R\$			
					QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 01	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 01	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 01 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 7.688,03	R\$ 7.688,03	R\$ 7.688,03	
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	8,00	8,00	8,00	R\$ 539,98	R\$ 4.319,84	R\$ 4.319,84	
1.2	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	SINAPI	UN	5,00	5,00	5,00	R\$ 306,41	R\$ 1.532,05	R\$ 1.532,05	
1.3	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	2.550,20	2.550,20	2.550,20	R\$ 0,72	R\$ 1.836,14	R\$ 1.836,14	
2	DEMOLIÇÕES							R\$ 7.974,93	R\$ 7.974,93	R\$ 7.974,93	
2.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	3,00	3,00	3,00	R\$ 10,47	R\$ 31,41	R\$ 31,41	
2.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	127,30	127,30	127,30	R\$ 62,40	R\$ 7.943,52	R\$ 7.943,52	
3	ESTRUTURA							R\$ 97.942,34	R\$ 32.588,27	R\$ 32.588,27	
3.1	FUNDAÇÃO							R\$ 51.636,77	R\$ 32.588,27	R\$ 32.588,27	
3.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	13,45	12,97	12,97	R\$ 93,66	R\$ 1.259,73	R\$ 1.214,76	
3.1.2	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	SINAPI	M3	0,19	0,19	0,19	R\$ 24,10	R\$ 4,58	R\$ 4,58	
3.1.3	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	11,73	10,45	10,45	R\$ 44,54	R\$ 522,45	R\$ 465,44	
3.1.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	20,50		0,00	R\$ 6,85	R\$ 140,43	R\$ -	
3.1.5	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	13,26	8,86	8,86	R\$ 562,66	R\$ 7.460,87	R\$ 4.987,57	
3.1.6	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,46	0,46	0,46	R\$ 320,08	R\$ 147,24	R\$ 147,24	
3.1.7	104927	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	3,74	3,36	3,36	R\$ 89,55	R\$ 334,92	R\$ 301,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 00065/2026

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 00002/2025

OBRA: PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL DE COREMAS-PB.

LOCAL: DNCOS, MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

PERÍODO: 09/03/2025 A 08/06/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE			VALORES R\$			
					QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO BM N° 01	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM N° 01	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO BM N° 01 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
3.1.8	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	36,63	24,06	24,06	R\$ 99,45	R\$ 3.642,85	R\$ 2.392,97	R\$ 2.392,97
3.1.9	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	70,20	70,20	70,20	R\$ 17,80	R\$ 1.249,56	R\$ 1.249,56	R\$ 1.249,56
3.1.10	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	59,30	59,30	59,30	R\$ 19,02	R\$ 1.127,89	R\$ 1.127,89	R\$ 1.127,89
3.1.11	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	126,90	126,90	126,90	R\$ 16,65	R\$ 2.112,89	R\$ 2.112,89	R\$ 2.112,89
3.1.12	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	30,68		0,00	R\$ 53,87	R\$ 1.652,73	R\$ -	R\$ -
3.1.13	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	74,31	62,37	62,37	R\$ 191,30	R\$ 14.215,50	R\$ 11.931,38	R\$ 11.931,38
3.1.14	92476	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	63,08	11,40	11,40	R\$ 100,30	R\$ 6.326,92	R\$ 1.143,42	R\$ 1.143,42
3.1.15	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	277,80	185,69	185,69	R\$ 13,10	R\$ 3.639,18	R\$ 2.432,57	R\$ 2.432,57
3.1.16	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	199,30	81,48	81,48	R\$ 16,24	R\$ 3.236,63	R\$ 1.323,26	R\$ 1.323,26
3.1.17	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	163,60	18,74	18,74	R\$ 14,62	R\$ 2.391,83	R\$ 273,92	R\$ 273,92
3.1.18	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	8,00		0,00	R\$ 14,91	R\$ 119,28	R\$ -	R\$ -
3.1.19	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	16,10		0,00	R\$ 15,69	R\$ 252,61	R\$ -	R\$ -

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 00065/2026

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 00002/2025

OBRA: PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL DE COREMAS-PB.

LOCAL: DNCOS, MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

PERÍODO: 09/03/2025 A 08/06/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE			VALORES R\$			
					QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 01	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 01	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 01 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
3.1.20	92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	9,18		0,00	R\$ 34,76	R\$ 319,10	R\$ -	R\$ -
3.1.21	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	13,04	13,04	13,04	R\$ 71,13	R\$ 927,54	R\$ 927,54	R\$ 927,54
3.1.22	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	10,24	10,24	10,24	R\$ 53,91	R\$ 552,04	R\$ 552,04	R\$ 552,04
3.2	ALVENARIA								R\$ 46.305,57	R\$ -	R\$ -
3.2.1	103371	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	118,78		0,00	R\$ 97,90	R\$ 11.628,56	R\$ -	R\$ -
3.2.2	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	118,78		0,00	R\$ 5,41	R\$ 642,60	R\$ -	R\$ -
3.2.3	87811	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M2	118,78		0,00	R\$ 88,74	R\$ 10.540,54	R\$ -	R\$ -
3.2.4	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	467,00		0,00	R\$ 18,01	R\$ 8.410,67	R\$ -	R\$ -
3.2.5	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	220,00		0,00	R\$ 8,02	R\$ 1.764,40	R\$ -	R\$ -
3.2.6	104218	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	SINAPI	M2	220,00		0,00	R\$ 60,54	R\$ 13.318,80	R\$ -	R\$ -
4	PINTURA								R\$ 9.210,06	R\$ -	R\$ -
4.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	247,00		0,00	R\$ 4,41	R\$ 1.089,27	R\$ -	R\$ -
4.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	467,00		0,00	R\$ 14,25	R\$ 6.654,75	R\$ -	R\$ -
4.3	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	220,00		0,00	R\$ 5,21	R\$ 1.146,20	R\$ -	R\$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 00065/2026

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 00002/2025

OBRA: PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL DE COREMAS-PB.

LOCAL: DNCOS, MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

PERÍODO: 09/03/2025 A 08/06/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE			VALORES R\$			
					QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 01	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 01	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 01 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
4.4	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	8,00		0,00	R\$ 39,98	R\$ 319,84	R\$ -	R\$ -
5	TETO								R\$ 13.087,01	R\$ -	R\$ -
5.1	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	SINAPI	M2	119,03		0,00	R\$ 62,07	R\$ 7.388,19	R\$ -	R\$ -
5.2	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	47,80		0,00	R\$ 69,55	R\$ 3.324,49	R\$ -	R\$ -
5.3	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	47,24		0,00	R\$ 24,60	R\$ 1.162,10	R\$ -	R\$ -
5.4	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	20,10		0,00	R\$ 60,31	R\$ 1.212,23	R\$ -	R\$ -
6	PISO								R\$ 31.327,47	R\$ -	R\$ -
6.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	47,44		0,00	R\$ 41,32	R\$ 1.960,22	R\$ -	R\$ -
6.2	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	47,44		0,00	R\$ 40,07	R\$ 1.900,92	R\$ -	R\$ -
6.3	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	120,47		0,00	R\$ 146,61	R\$ 17.662,11	R\$ -	R\$ -
6.4	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	83,15		0,00	R\$ 117,91	R\$ 9.804,22	R\$ -	R\$ -
7	ESQUADRIAS								R\$ 7.957,76	R\$ -	R\$ -
7.1	91012	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00		0,00	R\$ 540,89	R\$ 1.081,78	R\$ -	R\$ -

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 00065/2026

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 00002/2025

OBRA: PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL DE COREMAS-PB.

LOCAL: DNCOS, MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

PERÍODO: 09/03/2025 A 08/06/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE			VALORES R\$			
					QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 01	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 01	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 01 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
7.2	91010	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	8,00		0,00	R\$ 420,18	R\$ 3.361,44	R\$ -	R\$ -
7.3	94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	4,46		0,00	R\$ 634,17	R\$ 2.828,40	R\$ -	R\$ -
7.4	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	0,20		0,00	R\$ 826,81	R\$ 165,36	R\$ -	R\$ -
7.5	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2	0,20		0,00	R\$ 381,65	R\$ 76,33	R\$ -	R\$ -
7.6	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	SINAPI	M2	6,38		0,00	R\$ 10,14	R\$ 64,69	R\$ -	R\$ -
7.7	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	6,38		0,00	R\$ 25,52	R\$ 162,82	R\$ -	R\$ -
7.8	100762	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	4,18		0,00	R\$ 51,90	R\$ 216,94	R\$ -	R\$ -
8	INSTALAÇÕES								R\$ 69.305,25	R\$ -	R\$ -
8.1	HIDRAULICA								R\$ 7.601,41	R\$ -	R\$ -
8.1.1	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	2,00		0,00	R\$ 591,95	R\$ 1.183,90	R\$ -	R\$ -
8.1.2	94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00		0,00	R\$ 53,11	R\$ 106,22	R\$ -	R\$ -
8.1.3	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00		0,00	R\$ 127,19	R\$ 254,38	R\$ -	R\$ -

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 00065/2026

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 00002/2025

OBRA: PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL DE COREMAS-PB.

LOCAL: DNCOS, MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

PERÍODO: 09/03/2025 A 08/06/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE			VALORES R\$			
					QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 01	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 01	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 01 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
8.1.4	100878	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00		0,00	R\$ 779,22	R\$ 1.558,44	R\$ -	R\$ -
8.1.5	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00		0,00	R\$ 121,13	R\$ 242,26	R\$ -	R\$ -
8.1.6	00001370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	SINAPI	UN	2,00		0,00	R\$ 143,17	R\$ 286,34	R\$ -	R\$ -
8.1.7	00010427	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)	SINAPI	UN	2,00		0,00	R\$ 583,50	R\$ 1.167,00	R\$ -	R\$ -
8.1.8	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00		0,00	R\$ 13,42	R\$ 26,84	R\$ -	R\$ -
8.1.9	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	3,00		0,00	R\$ 142,27	R\$ 426,81	R\$ -	R\$ -
8.1.10	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	2,00		0,00	R\$ 40,37	R\$ 80,74	R\$ -	R\$ -
8.1.11	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	5,00		0,00	R\$ 50,42	R\$ 252,10	R\$ -	R\$ -
8.1.12	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00		0,00	R\$ 24,66	R\$ 24,66	R\$ -	R\$ -
8.1.13	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	SINAPI	UN	2,00		0,00	R\$ 21,42	R\$ 42,84	R\$ -	R\$ -
8.1.14	103999	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	2,00		0,00	R\$ 12,92	R\$ 25,84	R\$ -	R\$ -
8.1.15	105154	CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	SINAPI	UN	1,00		0,00	R\$ 6,73	R\$ 6,73	R\$ -	R\$ -
8.1.16	94673	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	SINAPI	UN	16,00		0,00	R\$ 7,34	R\$ 117,44	R\$ -	R\$ -
8.1.17	94679	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	SINAPI	UN	3,00		0,00	R\$ 24,57	R\$ 73,71	R\$ -	R\$ -
8.1.18	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	SINAPI	UN	8,00		0,00	R\$ 6,24	R\$ 49,92	R\$ -	R\$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 00065/2026

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 00002/2025

OBRA: PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL DE COREMAS-PB.

LOCAL: DNCOS, MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

PERÍODO: 09/03/2025 A 08/06/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE			VALORES R\$			
					QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 01	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 01	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 01 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
8.1.19	94678	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	SINAPI	UN	5,00		0,00	R\$ 15,42	R\$ 77,10	R\$ -	R\$ -
8.1.20	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	12,00		0,00	R\$ 17,41	R\$ 208,92	R\$ -	R\$ -
8.1.21	89528	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	10,00		0,00	R\$ 4,34	R\$ 43,40	R\$ -	R\$ -
8.1.22	89381	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	2,00		0,00	R\$ 13,25	R\$ 26,50	R\$ -	R\$ -
8.1.23	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	9,00		0,00	R\$ 7,70	R\$ 69,30	R\$ -	R\$ -
8.1.24	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	4,00		0,00	R\$ 30,70	R\$ 122,80	R\$ -	R\$ -
8.1.25	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	105,31		0,00	R\$ 5,94	R\$ 625,54	R\$ -	R\$ -
8.1.26	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	15,46		0,00	R\$ 32,45	R\$ 501,68	R\$ -	R\$ -
8.2	ELETRICA								R\$ 53.954,13	R\$ -	R\$ -
8.2.1	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	11,00		0,00	R\$ 283,58	R\$ 3.119,38	R\$ -	R\$ -
8.2.2	95815	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	SINAPI	UN	21,00		0,00	R\$ 29,75	R\$ 624,75	R\$ -	R\$ -
8.2.3	00007543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	SINAPI	UN	15,00		0,00	R\$ 3,54	R\$ 53,10	R\$ -	R\$ -
8.2.4	COM-68005773	IDR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR IN=40A, 30mA (ADAPTADO ORSE 13782) (GARAGEM 2)	Composições Próprias	UND	1,00		0,00	R\$ 193,84	R\$ 193,84	R\$ -	R\$ -
8.2.5	00039346	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR	SINAPI	UN	3,00		0,00	R\$ 2,18	R\$ 6,54	R\$ -	R\$ -
8.2.6	00039352	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL	SINAPI	UN	3,00		0,00	R\$ 2,18	R\$ 6,54	R\$ -	R\$ -
8.2.7	COM-90292806	CURVA 45º ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 40mm (ADAPTADO SINAPI 96741) (GARAGEM 22)	Composições Próprias	UND	1,00		0,00	R\$ 19,07	R\$ 19,07	R\$ -	R\$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 00065/2026

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 00002/2025

OBRA: PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL DE COREMAS-PB.

LOCAL: DNCOS, MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

PERÍODO: 09/03/2025 A 08/06/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE			VALORES R\$			
					QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 01	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 01	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 01 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
8.2.8	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	5,00		0,00	R\$ 18,02	R\$ 90,10	R\$ -	R\$ -
8.2.9	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	17,00		0,00	R\$ 20,78	R\$ 353,26	R\$ -	R\$ -
8.2.10	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	7,00		0,00	R\$ 23,16	R\$ 162,12	R\$ -	R\$ -
8.2.11	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	10,00		0,00	R\$ 11,60	R\$ 116,00	R\$ -	R\$ -
8.2.12	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	34,00		0,00	R\$ 13,11	R\$ 445,74	R\$ -	R\$ -
8.2.13	COM-34803489	CONECTOR TIPO CUNHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 101516) (GARAGEM 3)	Composições Próprias	UND	11,00		0,00	R\$ 72,02	R\$ 792,22	R\$ -	R\$ -
8.2.14	91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	16,00		0,00	R\$ 15,10	R\$ 241,60	R\$ -	R\$ -
8.2.15	00039470	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *30* KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	4,00		0,00	R\$ 86,39	R\$ 345,56	R\$ -	R\$ -
8.2.16	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	6,00		0,00	R\$ 12,11	R\$ 72,66	R\$ -	R\$ -
8.2.17	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	2,00		0,00	R\$ 15,84	R\$ 31,68	R\$ -	R\$ -
8.2.18	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	2,00		0,00	R\$ 22,78	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -
8.2.19	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	SINAPI	UN	8,00		0,00	R\$ 115,16	R\$ 921,28	R\$ -	R\$ -
8.2.20	91978	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	3,00		0,00	R\$ 42,62	R\$ 127,86	R\$ -	R\$ -
8.2.21	00043093	CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO - MÓDULO (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00		0,00	R\$ 484,59	R\$ 484,59	R\$ -	R\$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 00065/2026

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 00002/2025

OBRA: PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL DE COREMAS-PB.

LOCAL: DNCOS, MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

PERÍODO: 09/03/2025 A 08/06/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE			VALORES R\$			
					QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO BM N° 01	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM N° 01	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO BM N° 01 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
8.2.22	00039806	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00		0,00	R\$ 475,93	R\$ 475,93	R\$ -	R\$ -
8.2.23	COM-41421460	TOMADA DE USO GERAL 2P+T 20A COM CAIXA 5 ENTRADAS TIPO CONDULETE (ADAPTADO ORSE 13866) (GARAGEM 7)	Composições Próprias	UND	3,00		0,00	R\$ 50,46	R\$ 151,38	R\$ -	R\$ -
8.2.24	00012070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM	SINAPI	M	321,72		0,00	R\$ 7,88	R\$ 2.535,15	R\$ -	R\$ -
8.2.25	00002679	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM	SINAPI	M	20,68		0,00	R\$ 5,67	R\$ 117,26	R\$ -	R\$ -
8.2.26	00002678	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM	SINAPI	M	96,68		0,00	R\$ 3,66	R\$ 353,85	R\$ -	R\$ -
8.2.27	00005059	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17	SINAPI	UN	8,00		0,00	R\$ 1.247,06	R\$ 9.976,48	R\$ -	R\$ -
8.2.28	105921	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	SINAPI	UN	8,00		0,00	R\$ 33,57	R\$ 268,56	R\$ -	R\$ -
8.2.29	101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	SINAPI	UN	16,00		0,00	R\$ 916,94	R\$ 14.671,04	R\$ -	R\$ -
8.2.30	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	412,00		0,00	R\$ 12,92	R\$ 5.323,04	R\$ -	R\$ -
8.2.31	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	958,00		0,00	R\$ 5,42	R\$ 5.192,36	R\$ -	R\$ -
8.2.32	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	438,00		0,00	R\$ 8,47	R\$ 3.709,86	R\$ -	R\$ -
8.2.33	91973	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00		0,00	R\$ 101,98	R\$ 407,92	R\$ -	R\$ -
8.2.34	00039396	SENSOR DE PRESENCIA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO	SINAPI	UN	8,00		0,00	R\$ 81,11	R\$ 648,88	R\$ -	R\$ -
8.2.35	00007528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	7,00		0,00	R\$ 9,93	R\$ 69,51	R\$ -	R\$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 00065/2026

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 00002/2025

OBRA: PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL DE COREMAS-PB.

LOCAL: DNCOS, MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

PERÍODO: 09/03/2025 A 08/06/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE			VALORES R\$			
					QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 01	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 01	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 01 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
8.2.36	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00		0,00	R\$ 126,27	R\$ 126,27	R\$ -	R\$ -
8.2.37	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	79,50		0,00	R\$ 3,69	R\$ 293,36	R\$ -	R\$ -
8.2.38	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	118,90		0,00	R\$ 5,42	R\$ 644,44	R\$ -	R\$ -
8.2.39	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	68,60		0,00	R\$ 10,72	R\$ 735,39	R\$ -	R\$ -
8.3	SANITÁRIAS								R\$ 7.749,71	R\$ -	R\$ -
8.3.1	COM-10760238	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO ANTIESPUMA COM DN= 100mm (ADAPTADO ORSE 13646) (GARAGEM 6)	Composições Próprias	UND	2,00		0,00	R\$ 18,37	R\$ 36,74	R\$ -	R\$ -
8.3.2	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00		0,00	R\$ 77,34	R\$ 154,68	R\$ -	R\$ -
8.3.3	00011737	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00		0,00	R\$ 12,52	R\$ 25,04	R\$ -	R\$ -
8.3.4	00011745	RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	SINAPI	UN	2,00		0,00	R\$ 14,84	R\$ 29,68	R\$ -	R\$ -
8.3.5	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00		0,00	R\$ 618,04	R\$ 618,04	R\$ -	R\$ -
8.3.6	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00		0,00	R\$ 618,04	R\$ 1.236,08	R\$ -	R\$ -
8.3.7	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00		0,00	R\$ 637,60	R\$ 1.275,20	R\$ -	R\$ -
8.3.8	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00		0,00	R\$ 121,13	R\$ 121,13	R\$ -	R\$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 00065/2026

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 00002/2025

OBRA: PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL DE COREMAS-PB.

LOCAL: DNCOS, MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

PERÍODO: 09/03/2025 A 08/06/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE			VALORES R\$			
					QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 01	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 01	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 01 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
8.3.9	00001370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	SINAPI	UN	1,00		0,00	R\$ 143,17	R\$ 143,17	R\$ -	R\$ -
8.3.10	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00		0,00	R\$ 13,42	R\$ 26,84	R\$ -	R\$ -
8.3.11	104084	CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00		0,00	R\$ 91,60	R\$ 183,20	R\$ -	R\$ -
8.3.12	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00		0,00	R\$ 25,98	R\$ 51,96	R\$ -	R\$ -
8.3.13	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00		0,00	R\$ 73,53	R\$ 147,06	R\$ -	R\$ -
8.3.14	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00		0,00	R\$ 10,78	R\$ 32,34	R\$ -	R\$ -
8.3.15	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	9,00		0,00	R\$ 17,49	R\$ 157,41	R\$ -	R\$ -
8.3.16	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00		0,00	R\$ 31,59	R\$ 31,59	R\$ -	R\$ -
8.3.17	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	5,00		0,00	R\$ 10,51	R\$ 52,55	R\$ -	R\$ -
8.3.18	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	17,00		0,00	R\$ 10,51	R\$ 178,67	R\$ -	R\$ -
8.3.19	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00		0,00	R\$ 31,96	R\$ 63,92	R\$ -	R\$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 00065/2026

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 00002/2025

OBRA: PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL DE COREMAS-PB.

LOCAL: DNCOS, MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

PERÍODO: 09/03/2025 A 08/06/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE			VALORES R\$			
					QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO BM N° 01	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM N° 01	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO BM N° 01 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
8.3.20	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00		0,00	R\$ 29,64	R\$ 29,64	R\$ -	R\$ -
8.3.21	00003659	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00		0,00	R\$ 20,60	R\$ 41,20	R\$ -	R\$ -
8.3.22	89779	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00		0,00	R\$ 38,49	R\$ 38,49	R\$ -	R\$ -
8.3.23	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	10,00		0,00	R\$ 17,98	R\$ 179,80	R\$ -	R\$ -
8.3.24	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	18,00		0,00	R\$ 9,66	R\$ 173,88	R\$ -	R\$ -
8.3.25	95693	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00		0,00	R\$ 53,77	R\$ 107,54	R\$ -	R\$ -
8.3.26	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00		0,00	R\$ 11,79	R\$ 35,37	R\$ -	R\$ -
8.3.27	104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00		0,00	R\$ 44,13	R\$ 88,26	R\$ -	R\$ -
8.3.28	89860	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00		0,00	R\$ 54,15	R\$ 108,30	R\$ -	R\$ -
8.3.29	00020181	TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00		0,00	R\$ 127,68	R\$ 255,36	R\$ -	R\$ -
8.3.30	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	4,36		0,00	R\$ 22,87	R\$ 99,71	R\$ -	R\$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 00065/2026

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 00002/2025

OBRA: PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL DE COREMAS-PB.

LOCAL: DNCOS, MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

PERÍODO: 09/03/2025 A 08/06/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE			VALORES R\$			
					QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 01	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 01	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 01 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
8.3.31	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	28,17		0,00	R\$ 29,12	R\$ 820,31	R\$ -	R\$ -
8.3.32	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	0,42		0,00	R\$ 36,34	R\$ 15,26	R\$ -	R\$ -
8.3.33	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	M	17,08		0,00	R\$ 31,06	R\$ 530,50	R\$ -	R\$ -
8.3.34	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	10,39		0,00	R\$ 61,52	R\$ 639,19	R\$ -	R\$ -
8.3.35	00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	2,00		0,00	R\$ 10,80	R\$ 21,60	R\$ -	R\$ -
9	URBANIZAÇÃO								R\$ 49.207,91	R\$ -	R\$ -
9.1	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 49.207,91	R\$ -	R\$ -
9.1.1	COMP-13533889	LASTRO DE BRITA	Composições Próprias	M³	143,82		0,00	R\$ 182,86	R\$ 26.298,93	R\$ -	R\$ -
9.1.2	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	140,00		0,00	R\$ 41,71	R\$ 5.839,40	R\$ -	R\$ -
9.1.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	SINAPI	M	140,00		0,00	R\$ 1,74	R\$ 243,60	R\$ -	R\$ -
9.1.4	87680	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 4CM. AF 07/2021	SINAPI	M2	190,21		0,00	R\$ 47,14	R\$ 8.966,50	R\$ -	R\$ -
9.1.5	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF 01/2024	SINAPI	M2	190,21		0,00	R\$ 41,32	R\$ 7.859,48	R\$ -	R\$ -
10	ESTACIONAMENTO CARROS								R\$ 182.191,67	R\$ 10.087,18	R\$ 10.087,18
10.1	ESTRUTURA METALICA								R\$ 152.129,11	R\$ -	R\$ -
10.1.1	COM-32550279	PERFIL U DOBRADA DE CHAPA UDC SIMPLES - 100 X 50 X 3 MM COM SOLDA (ADAPTADO ORSE 13073) (GARAGEM 8)	Composições Próprias	M	175,54		0,00	R\$ 71,43	R\$ 12.538,82	R\$ -	R\$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 00065/2026

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 00002/2025

OBRA: PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL DE COREMAS-PB.

LOCAL: DNCOS, MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

PERÍODO: 09/03/2025 A 08/06/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE			VALORES R\$			
					QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 01	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 01	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 01 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
10.1.2	COM-77470869	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (ADAPTADO ORSE 41964) (GARAGEM 9)	Composições Próprias	KG	60,43		0,00	R\$ 102,24	R\$ 6.178,36	R\$ -	R\$ -
10.1.3	COM-63848758	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) (ADAPTADO ORSE 546) (GARAGEM 10)	Composições Próprias	KG	249,56		0,00	R\$ 20,72	R\$ 5.170,88	R\$ -	R\$ -
10.1.4	11	PERFIL AÇO U DOBRADO DE CHAPA - UDC SIMPLES		KG	575,00		0,00	R\$ 20,23	R\$ 11.632,25	R\$ -	R\$ -
10.1.5	12	PERFIL U DOBRADO DE CHAPA UDC SIMPLES 120 X 50 X 2,5 MM COM SOLDA		KG	1.017,49		0,00	R\$ 27,31	R\$ 27.787,65	R\$ -	R\$ -
10.1.6	COM-46244311	PERFIL U DOBRADO DE CHAPA UDC SIMPLES - 50 X 50 X 5 mm COM SOLDA (ADAPTADO ORSE 4898) (GARAGEM 13)	Composições Próprias	KG	702,84		0,00	R\$ 22,84	R\$ 16.052,87	R\$ -	R\$ -
10.1.7	COM-37072009	PERFIL U DOBRADO DE CHAPA UDC SIMPLES 75 X 75 X 5 mm COM SOLDA (ADAPTADO ORSE) (GARAGEM 14)	Composições Próprias	KG	110,63		0,00	R\$ 22,84	R\$ 2.526,79	R\$ -	R\$ -
10.1.8	COMP-24172048	PERFIL AÇO CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 45 X 45 X 4 (ADAPTADO ORSE 5209) (GARAGEM 15)	Composições Próprias	KG	459,52		0,00	R\$ 22,84	R\$ 10.495,44	R\$ -	R\$ -
10.1.9	COMP-51885161	PERFIL AÇO, CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 40 X 40 X 4 (2,14 kg/m) (ADAPTADO ORSE 5209) (GARAGEM 16)	Composições Próprias	KG	661,00		0,00	R\$ 22,84	R\$ 15.097,24	R\$ -	R\$ -
10.1.10	100727	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	SINAPI	M2	330,50		0,00	R\$ 25,35	R\$ 8.378,18	R\$ -	R\$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 00065/2026

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 00002/2025

OBRA: PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL DE COREMAS-PB.

LOCAL: DNCOS, MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

PERÍODO: 09/03/2025 A 08/06/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE			VALORES R\$			
					QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 01	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 01	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 01 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
10.1.11	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	SINAPI	M2	330,50		0,00	R\$ 38,74	R\$ 12.803,57	R\$ -	R\$ -
10.1.12	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	248,75		0,00	R\$ 84,82	R\$ 21.098,98	R\$ -	R\$ -
10.1.13	COM-29103431	FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M (GARAGEM 21)	Composições Próprias	M2	12,44		0,00	R\$ 190,36	R\$ 2.368,08	R\$ -	R\$ -
10.2	REFORÇO DE PILARES								R\$ 12.138,52	R\$ 10.087,18	R\$ 10.087,18
10.2.1	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	3,54	3,24	3,24	R\$ 562,66	R\$ 1.991,82	R\$ 1.823,02	R\$ 1.823,02
10.2.2	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	52,15	43,20	43,20	R\$ 191,30	R\$ 9.976,30	R\$ 8.264,16	R\$ 8.264,16
10.2.3	COM-78382242	BARRA ROSQUEADA 0 3/4" X 1000mm (ADAPTADO ORSE 14131) (GARAGEM 17)	Composições Próprias	UND	12,00		0,00	R\$ 14,20	R\$ 170,40	R\$ -	R\$ -
10.3	PISO								R\$ 11.011,78	R\$ -	R\$ -
10.3.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	266,50		0,00	R\$ 41,32	R\$ 11.011,78	R\$ -	R\$ -
10.4	REVESTIMENTO								R\$ 6.912,26	R\$ -	R\$ -
10.4.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	73,92		0,00	R\$ 4,77	R\$ 352,60	R\$ -	R\$ -
10.4.2	87811	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M2	73,92		0,00	R\$ 88,74	R\$ 6.559,66	R\$ -	R\$ -
11	ESTACIONAMENTO MAQUINAS								R\$ 124.391,07	R\$ -	R\$ -
11.1	FUNDAÇÃO								R\$ 5.797,75	R\$ -	R\$ -
11.1.1	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	5,00		0,00	R\$ 17,80	R\$ 89,00	R\$ -	R\$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 00065/2026

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 00002/2025

OBRA: PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL DE COREMAS-PB.

LOCAL: DNCOS, MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

PERÍODO: 09/03/2025 A 08/06/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE			VALORES R\$			
					QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO BM N° 01	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM N° 01	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO BM N° 01 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
11.1.2	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	105,00		0,00	R\$ 14,90	R\$ 1.564,50	R\$ -	R\$ -
11.1.3	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	73,00		0,00	R\$ 12,67	R\$ 924,91	R\$ -	R\$ -
11.1.4	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	SINAPI	M3	8,43		0,00	R\$ 93,66	R\$ 789,55	R\$ -	R\$ -
11.1.5	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF 08/2023	SINAPI	M3	5,10		0,00	R\$ 24,10	R\$ 122,91	R\$ -	R\$ -
11.1.6	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	8,43		0,00	R\$ 44,54	R\$ 375,47	R\$ -	R\$ -
11.1.7	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	SINAPI	M2	8,43		0,00	R\$ 6,85	R\$ 57,75	R\$ -	R\$ -
11.1.8	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	3,33		0,00	R\$ 562,66	R\$ 1.873,66	R\$ -	R\$ -
11.2	ESTRUTURA								R\$ 2.723,00	R\$ -	R\$ -
11.2.1	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	12,00		0,00	R\$ 15,45	R\$ 185,40	R\$ -	R\$ -
11.2.2	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	7,20		0,00	R\$ 191,30	R\$ 1.377,36	R\$ -	R\$ -
11.2.3	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	0,54		0,00	R\$ 562,66	R\$ 303,84	R\$ -	R\$ -
11.2.4	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	SINAPI	M3	0,54		0,00	R\$ 320,08	R\$ 172,84	R\$ -	R\$ -
11.2.5	00001330	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2	SINAPI	KG	17,92		0,00	R\$ 10,79	R\$ 193,36	R\$ -	R\$ -
11.2.6	00000428	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	SINAPI	UN	12,00		0,00	R\$ 40,85	R\$ 490,20	R\$ -	R\$ -
11.3	ESTRUTURA METALICA								R\$ 111.022,74	R\$ -	R\$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 00065/2026

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 00002/2025

OBRA: PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL DE COREMAS-PB.

LOCAL: DNCOS, MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

PERÍODO: 09/03/2025 A 08/06/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE			VALORES R\$			
					QUANTIDADE	MEDIDO NO PERÍODO BM N° 01	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM N° 01	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO BM N° 01 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
11.3.1	COM-77470869	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (ADAPTADO ORSE 41964) (GARAGEM 9)	Composições Próprias	KG	101,62		0,00	R\$ 102,24	R\$ 10.389,63	R\$ -	R\$ -
11.3.2	COM-50923829	VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL COM CONEXÕES SOLDADAS INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE (ADAPTADO DE SINAPI 100764) (GARAGEM 29)	Composições Próprias	KG	3.566,83		0,00	R\$ 18,83	R\$ 67.163,41	R\$ -	R\$ -
11.3.3	100727	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	SINAPI	M2	201,65		0,00	R\$ 25,35	R\$ 5.111,83	R\$ -	R\$ -
11.3.4	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	SINAPI	M2	201,65		0,00	R\$ 38,74	R\$ 7.811,92	R\$ -	R\$ -
11.3.5	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	242,23		0,00	R\$ 84,82	R\$ 20.545,95	R\$ -	R\$ -
11.4	REVESTIMENTO								R\$ 4.847,58	R\$ -	R\$ -
11.4.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	39,38		0,00	R\$ 4,77	R\$ 187,84	R\$ -	R\$ -
11.4.2	87811	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M2	52,51		0,00	R\$ 88,74	R\$ 4.659,74	R\$ -	R\$ -
									600.283,50	58.338,41	58.338,41

Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço

João Paulo Ferreira

Resp. Técnico pela Execução da Obra/Serviço
CREA nº 1609915275