



CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.

BANCO DE DADOS:
SINAPI - 04/2025 - Paraíba

B.D.I. = 22,58
ENCARGOS SOCIAIS:
Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

DATA DE INÍCIO DO CONTRATO:
09/03/2026.
VIGÊNCIA: 12 MESES

DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas.
CNPJ: 08.939.936/0001-94
PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica Nº. 0004/2025
CONTRATO Nº. 069/2026
VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).

NÚMERO DA MEDIÇÃO:
3ª MEDIÇÃO.

REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/05/2026 a 09/06/2026

VALOR MEDIDO NO PERÍODO:
R\$ 108.773,24

DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA
CNPJ: 26.916.688/0001-48
ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000

FONTE DOS RECURSOS:
Recursos não Vinculados de Impostos (500)

MEMORIAL DE CALCULO 03

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CALCULOS							
			QTD	X	Y	Z	PARCIAL	TOTAL	GERAL	UND
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS								
1.1.1										
1.2	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024								
1.2.1		Perímetro externo								
1.3	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024								
		Terreno								
2	QUIOSQUE									
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024								
		Perímetro (Quiosque e WC)								
2.2	MOVIMENTO DE TERRA									
2.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024								
2.2.1.1		Sapatas e vigas baldrames (S4=S5=S7=S8=S10=S11)								
2.2.1.2		Sapatas e vigas baldrames (S2=S3=S12=S13)								
2.2.1.3		Sapatas e vigas baldrames (S1=S14)								
2.2.1.4		Sapatas e vigas baldrames (S6=S9)								
2.2.1.5		Sapatas e vigas baldrames (VB1)								
2.2.1.6		Sapatas e vigas baldrames (VB2)								
2.2.1.7		Sapatas e vigas baldrames (VB3)								
2.2.1.8		Sapatas e vigas baldrames (VB4)								
2.2.1.9		Sapatas e vigas baldrames (VB5)								
2.2.1.10		Sapatas e vigas baldrames (VB6=VB7=VB8=VB9=VB10=VB11=VB12=VB13)								
2.2.1	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023								
2.2.2.1		Volume de escavação - Volume de concreto das sapatas								
2.3	FUNDAÇÃO									
2.3.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024								
2.3.1.1		S4=S5=S7=S8=S10=S11								
2.3.1.2		S2=S3=S12=S13								
2.3.1.3		S1=S14								
2.3.1.4		S6=S9								
2.3.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020								
2.3.2.1		S4=S5=S7=S8=S10=S11								
2.3.2.2		S2=S3=S12=S13								
2.3.2.3		S1=S14								
2.3.2.4		S6=S9								
2.3.2.5		VB1								
2.3.2.6		VB2								
2.3.2.7		VB3								
2.3.2.8		VB4								
2.3.2.9		VB5								
2.3.2.10		VB6=VB7=VB8=VB9=VB10=VB11=VB12=VB13								
2.3.3	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021								
2.3.3.1		Sapatas								
2.3.3.2		Vigas Baldrames								
2.3.4	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022								
2.3.4.1		Lançamento								
2.3.5	104927	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024								
2.3.5.1		Sapatas								



CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.

BANCO DE DADOS:
SINAPI - 04/2025 - Paraíba

B.D.I. = 22,58
ENCARGOS SOCIAIS:
Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

DATA DE INÍCIO DO CONTRATO:
09/03/2026.
VIGÊNCIA: 12 MESES

DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas.
CNPJ: 08.939.936/0001-94
PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica Nº. 0004/2025
CONTRATO Nº. 069/2026
VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).

NÚMERO DA MEDIÇÃO:
3ª MEDIÇÃO.

REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/05/2026 a 09/06/2026

VALOR MEDIDO NO PERÍODO:
R\$ 108.773,24


DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA
CNPJ: 26.916.688/0001-48
ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000

FONTE DOS RECURSOS:
Recursos não Vinculados de Impostos (500)

MEMORIAL DE CALCULO 03

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CALCULOS							
			QTD	X	Y	Z	PARCIAL	TOTAL	GERAL	UND
2.3.6	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024								
2.3.6.1		Vigas baldrames								
2.3.7	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024								
2.3.7.1		Sapatas (Prancha 05/11)								
2.3.8	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024								
2.3.8.1		Vigas baldrames (Prancha 06/11)								
2.3.9	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024								
2.3.9.1		Vigas baldrames								
2.3.10	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023								
2.3.10.1		VB1								
2.3.10.2		VB2								
2.3.10.3		VB3								
2.3.10.4		VB4								
2.3.10.5		VB5								
2.3.10.6		VB6=VB7=VB8=VB9=VB10=VB11=VB12=VB13								
2.4	ESTRUTRURA									
2.4.1	92429	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020								
2.4.1.1		Arranque de Pilares (Nível 230)								
2.4.1.2		Pilares (Nível 230)								
2.4.1.3		Pilares (Nível 420)								
2.4.2	92476	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020								
2.4.2.1		Viga (Nível 270)								
2.4.3	92486	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020								
2.4.3.1		Laje (Nível 275)								
2.4.4	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022								
2.4.4.1		Arranque de pilares								
2.4.4.2		Pilares (Nível 230)								
2.4.4.3		Pilares (Nível 275)								
2.4.4.4		Viga (Nível 270)								
2.4.5	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022								
2.4.5.1		Arranque de pilares								
2.4.5.2		Pilares (Nível 230)								
2.4.5.3		Pilares (Nível 275)								
2.4.6	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022								
2.4.6.1		Viga (Nível 270)								
2.4.7	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021								
2.4.7.1		Arranque de pilares								
2.4.7.2		Pilares (Nível 230)								
2.4.7.3		Pilares (Nível 275)								
2.4.7.4		Viga (Nível 270)								
2.4.7.5		Laje (Nível 275)								
2.4.8	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022								
2.4.7.1		Arranque de pilares								
2.4.7.2		Pilares (Nível 230)								
2.4.7.3		Pilares (Nível 275)								
2.4.7.4		Viga (Nível 270)								
2.4.7.5		Laje (Nível 275)								

 CONTATO: 83 9 9984-4752	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.		BANCO DE DADOS: SINAPI - 04/2025 - Paraíba		B.D.I. = 22,58 ENCARGOS SOCIAIS: Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 09/03/2026. VIGÊNCIA: 12 MESES			
DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas. CNPJ: 08.939.936/0001-94 PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo N° 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica N°. 0004/2025 CONTRATO N°. 069/2026 VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).			NÚMERO DA MEDIÇÃO: 3ª MEDIÇÃO.		REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/05/2026 a 09/06/2026		VALOR MEDIDO NO PERÍODO: R\$ 108.773,24			
DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA CNPJ: 26.916.688/0001-48 ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000			FONTE DOS RECURSOS: Recursos não Vinculados de Impostos (500)							
MEMORIAL DE CALCULO 03										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CALCULOS							
			QTD	X	Y	Z	PARCIAL	TOTAL	GERAL	UND
2.4.9	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022								
2.4.9.1		Laje (Nível 275)								
2.4.10	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022								
2.4.10.1		Laje (Nível 275)								
2.5	PAREDES E PAINÉIS									
2.5.1	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021								
2.5.1.1		Quiosque								
2.5.1.2		Porta								
2.5.1.3		Vão								
2.5.1.4		Vão								
2.5.1.5		WC								
2.5.1.6		Porta								
2.5.1.7		Janela								
2.5.2	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024								
2.5.2.1		P01 (0,30cm de cada lado)								
2.5.2.2		Vão								
2.5.2.3		Vão								
2.5.2.4		Janela								
2.5.3	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024								
2.5.3.1		Vão								
2.5.3.2		Vão								
2.5.3.3		Janela								
2.6	REVESTIMENTO									
2.6.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022							56,17	M2
2.6.1.1		Quiosque(Interno)	1	10	4,24		42,4	42,4		
2.6.1.2		Porta	-1	0,8	2,1		1,68	-1,68		
2.6.1.3		Vão	-1	1	1,1		1,1	-1,1		
2.6.1.4		Vão	-1	2	1,1		2,2	-2,2		
2.6.1.5		WC(Interno)	1	5,4	3,82		20,628	20,628		
2.6.1.6		Porta	-1	0,8	2,1		1,68	-1,68		
2.6.1.7		Janela	-1	0,5	0,4		0,2	-0,2		
2.6.2	87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024							33,18	M2
2.6.2.1		Quiosque(Interno)	1	10	2,6		26	26		
2.6.2.2		Porta	-1	0,8	2,1		1,68	-1,68		
2.6.2.3		Vão	-1	1	1,1		1,1	-1,1		
2.6.2.4		Vão	-1	2	1,1		2,2	-2,2		
2.6.2.5		WC(Interno)	1	5,4	2,6		14,04	14,04		
2.6.2.6		Porta	-1	0,8	2,1		1,68	-1,68		
2.6.2.7		Janela	-1	0,5	0,4		0,2	-0,2		
2.6.3	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024							33,18	M2
2.6.3.1		Quiosque(Interno)	1	10	2,6		26	26		
2.6.3.2		Porta	-1	0,8	2,1		1,68	-1,68		
2.6.3.3		Vão	-1	1	1,1		1,1	-1,1		
2.6.3.4		Vão	-1	2	1,1		2,2	-2,2		
2.6.3.5		WC(Interno)	1	5,4	2,6		14,04	14,04		
2.6.3.6		Porta	-1	0,8	2,1		1,68	-1,68		
2.6.3.7		Janela	-1	0,5	0,4		0,2	-0,2		
2.6.4	compo	REVESTIMENTO CERÂMICO BRILHANTE RIVIERA 67X67CM RETIFICADO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 87256)								
2.6.5	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022							47,35	M2
2.6.5.1		Quiosque(Externo)	1	13,9	3,9		54,21	54,21		
2.6.5.2		Porta	-2	0,8	2,1		1,68	-1,68		
2.6.5.3		Vão	-1	2	1,1		2,2	-2,2		
2.6.5.4		Vão	-1	1	1,1		1,1	-1,1		





[illegible]





CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.

BANCO DE DADOS:
SINAPI - 04/2025 - Paraíba

B.D.I. = 22,58
ENCARGOS SOCIAIS:
Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

DATA DE INÍCIO DO CONTRATO:
09/03/2026.
VIGÊNCIA: 12 MESES

DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas.
CNPJ: 08.939.936/0001-94
PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica Nº. 0004/2025
CONTRATO Nº. 069/2026
VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).

NÚMERO DA MEDIÇÃO:
3ª MEDIÇÃO.

REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/05/2026 a 09/06/2026

VALOR MEDIDO NO PERÍODO:
R\$ 108.773,24

DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA
CNPJ: 26.916.688/0001-48
ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000

FONTE DOS RECURSOS:
Recursos não Vinculados de Impostos (500)

MEMORIAL DE CALCULO 03

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CALCULOS							
			QTD	X	Y	Z	PARCIAL	TOTAL	GERAL	UND
2.9.3.20	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022								
2.9.3.20.1										
2.9.3.21	19	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RANAL DE ESGOTO SANITÁRIO (ADAPTADO SINAPI 89714)								
2.9.3.21.1										
2.10	COBERTURA									
2.10.1	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019							98,46	M2
2.10.1.1			1	98,46			98,46	98,46		
2.10.2	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019							98,46	M2
2.10.2.1			1	98,46			98,46	98,46		
2.10.3	100357	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019							4	UN
2.10.3.1			1	4			4	4		
2.10.4	100358	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019							4	UN
2.10.4.1			1	4			4	4		
2.10.5	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021							24,62	M2
2.10.5.1		30% da área da cobertura (estimado)	0,25	98,46			98,46	24,62		
2.10.6	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019							47,2	M
2.10.6.1			4	11,8			11,8	47,2		
2.11	ESQUADRIAS									
2.11.1	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019								
2.11.2	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020							0,2	M2
2.11.2.1			1	0,5	0,4		0,2	0,2		
2.11.3	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019								
3	GUARITA									
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
3.1.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024								
3.1.1.1		Perímetro (Guarita e WC)								
3.2	MOVIMENTO DE TERRA									
3.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024								
3.2.1.1		S1=S2=S3=S4 (Sapatas)								
3.2.1.2		VB1 E VB2 (Vigas Baldramas Nível +0)								
3.2.1.3		VB3, VB4, VB5 (Vigas Baldramas Nível +0)								
3.2.2	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023								
3.2.2.1		Volume de escavação - Volume de concreto das sapatas								
3.3	FUNDAÇÃO									
3.3.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024								
3.3.1.1		S1=S2=S3=S4								
3.3.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020								
3.3.2.1		S1=S2=S3=S4 (Sapatas)								
3.3.2.2		VB1 E VB2 (Vigas Baldramas Nível +0)								
3.3.2.3		VB3, VB4, VB5 (Vigas Baldramas Nível +0)								
3.3.3	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021								
3.3.3.1		Sapatas (Nível +0)								



VALOR MEDIDO NO PERÍODO:

R\$ 108.773,24

FONTE DOS RECURSOS:
Recursos não Vinculados de Impostos (500)

	QTD	X	Y	Z	PARCIAL	TOTAL	GERAL	UND
--	-----	---	---	---	---------	-------	-------	-----

[illegible]



CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.

BANCO DE DADOS:
SINAPI - 04/2025 - Paraíba

B.D.I. = 22,58
ENCARGOS SOCIAIS:
Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

DATA DE INÍCIO DO CONTRATO:
09/03/2026.
VIGÊNCIA: 12 MESES

DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas.
CNPJ: 08.939.936/0001-94
PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica Nº. 0004/2025
CONTRATO Nº. 069/2026
VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).

NÚMERO DA MEDIÇÃO:
3ª MEDIÇÃO.

REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/05/2026 a 09/06/2026

VALOR MEDIDO NO PERÍODO:
R\$ 108.773,24

DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA
CNPJ: 26.916.688/0001-48
ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000

FONTE DOS RECURSOS:
Recursos não Vinculados de Impostos (500)

MEMORIAL DE CALCULO 03

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CALCULOS							
			QTD	X	Y	Z	PARCIAL	TOTAL	GERAL	UND
3.4.9	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022								
3.4.9.1										
3.4.10	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022								
3.4.10.1										
3.5	PAREDES E PAINÉIS									
3.5.1	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021								
3.5.1.1		Guarita								
3.5.1.2		Porta								
3.5.1.3		Janela de cobogó								
3.5.1.4		WC								
3.5.1.5		Porta								
3.5.1.6		Janela								
3.5.2	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024								
3.5.2.1										
3.5.2.2										
3.5.2.3										
3.5.2.4										
3.5.3	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024								
3.5.3.1										
3.5.3.2										
3.6	REVESTIMENTO									
3.6.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022							36,76	M2
3.6.1.1		Guarita (Interno)	1	6,5	3		19,5	19,5		
3.6.1.2		Porta	-1	0,8	2,1		1,68	-1,68		
3.6.1.3		Janela(Janela de cobogó)	-2	1,1	1,1		1,21	-2,42		
3.6.1.4		WC	1	7,6	3,03		23,028	23,03		
3.6.1.5		Porta	-1	0,7	2,1		1,47	-1,47		
3.6.1.6		Janela	-1	0,5	0,4		0,2	-0,2		
3.6.2	87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024			Chão ao teto				33,94	M2
3.6.2.1		Guarita (Interno)	1	6,5	2,8		18,2	18,2		
3.6.2.2		Porta	-1	0,8	2,1		1,68	-1,68		
3.6.2.3		Janela(Janela de cobogó)	-2	1,1	1,1		1,21	-2,42		
3.6.2.4		WC	1	7,6	2,83		21,508	21,51		
3.6.2.5		Porta	-1	0,7	2,1		1,47	-1,47		
3.6.2.6		Janela	-1	0,5	0,4		0,2	-0,2		
3.6.3	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024			Chão ao teto				33,94	M2
3.6.3.1		Guarita (Interno)	1	6,5	2,8		18,2	18,2		
3.6.3.2		Porta	-1	0,8	2,1		1,68	-1,68		
3.6.3.3		Janela(Janela de cobogó)	-2	1,1	1,1		1,21	-2,42		
3.6.3.4		WC	1	7,6	2,83		21,508	21,51		
3.6.3.5		Porta	-1	0,7	2,1		1,47	-1,47		
3.6.3.6		Janela	-1	0,5	0,4		0,2	-0,2		
3.6.4	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022							40,83	M2
3.6.4.1		Guarita (Externo)	1	13,19	3,05		40,2295	40,23		
3.6.4.2		Porta	1	0,8	2,1		1,68	1,68		
3.6.4.3		Janela	-2	1,1	0,4		0,44	-0,88		
3.6.4.4		Janela	-1	0,5	0,4		0,2	-0,2		
3.6.5	104218	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022							40,83	M2
3.6.5.1		Guarita (Externo)	1	13,19	3,05		40,2295	40,23		
3.6.5.2		Porta	1	0,8	2,1		1,68	1,68		
3.6.5.3		Janela	-2	1,1	0,4		0,44	-0,88		
3.6.5.4		Janela	-1	0,5	0,4		0,2	-0,2		



CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.

BANCO DE DADOS:
SINAPI - 04/2025 - Paraíba

B.D.I. = 22,58
ENCARGOS SOCIAIS:
Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

DATA DE INÍCIO DO CONTRATO:
09/03/2026.
VIGÊNCIA: 12 MESES

DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas.
CNPJ: 08.939.936/0001-94
PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica Nº. 0004/2025
CONTRATO Nº. 069/2026
VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).

NÚMERO DA MEDIÇÃO:
3ª MEDIÇÃO.

REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/05/2026 a 09/06/2026

VALOR MEDIDO NO PERÍODO:
R\$ 108.773,24

DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA
CNPJ: 26.916.688/0001-48
ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000

FONTE DOS RECURSOS:
Recursos não Vinculados de Impostos (500)

MEMORIAL DE CALCULO 03

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CALCULOS							
			QTD	X	Y	Z	PARCIAL	TOTAL	GERAL	UND
3.6.6	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023								
3.6.7	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023								
3.7	PINTURA INTERNA									
3.7.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023								
3.7.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023								
3.7.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023								
3.7.4	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS								
3.8	PISO									
3.8.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024								
3.8.1.1		Guarita								
3.8.1.2		WC								
3.8.2	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021								
3.8.2.1		Guarita								
3.8.2.2		WC								
3.8.3	compo	REVESTIMENTO CERÂMICO BRILHANTE RIVIERA 67X67CM RETIFICADO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 87256)								
3.9	INSTALAÇÕES									
3.9.1	HIDRÁULICA									
3.9.1.1	102611	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021								
3.9.1.1.1										
3.9.1.2	11762	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"								
3.9.1.2.1										
3.9.1.3	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020								
3.9.1.3.1										
3.9.1.4	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"								
3.9.1.4.1										
3.9.1.5	10427	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)								
3.9.1.5.1										
3.9.1.6	6136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"								
3.9.1.6.1										
3.9.1.7	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020								
3.9.1.7.1										
3.9.1.8	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020								
3.9.1.8.1										
3.9.1.9	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021								
3.9.1.9.1										
3.9.1.10	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021								
3.9.1.10.1										
3.9.1.11	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021								



VALOR MEDIDO NO PERÍODO:

R\$ 108.773,24

FONTE DOS RECURSOS:
Recursos não Vinculados de Impostos (500)

[illegible][illegible]



CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.

BANCO DE DADOS:
SINAPI - 04/2025 - Paraíba

B.D.I. = 22,58
ENCARGOS SOCIAIS:
Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

DATA DE INÍCIO DO CONTRATO:
09/03/2026
VIGÊNCIA: 12 MESES

DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas.
CNPJ: 08.939.936/0001-94
PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica Nº. 0004/2025
CONTRATO Nº. 069/2026
VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).

NÚMERO DA MEDIÇÃO:
3ª MEDIÇÃO.

REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/05/2026 a 09/06/2026

VALOR MEDIDO NO PERÍODO:
R\$ 108.773,24

DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA
CNPJ: 26.916.688/0001-48
ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000

FONTE DOS RECURSOS:
Recursos não Vinculados de Impostos (500)

MEMORIAL DE CALCULO 03

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CALCULOS							
			QTD	X	Y	Z	PARCIAL	TOTAL	GERAL	UND
3.9.3.4	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022								
3.9.3.4.1										
3.9.3.5	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022								
3.9.3.5.1										
3.9.3.6	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022								
3.9.3.6.1										
3.9.3.7	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022								
3.9.3.7.1										
3.9.3.8	104353	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022								
3.9.3.8.1										
3.9.3.9	89779	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022								
3.9.3.9.1										
3.9.3.10	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022								
3.9.3.10.1										
3.9.3.11	89696	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022								
3.9.3.11.1										
3.9.3.12	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022								
3.9.3.12.1										
3.9.3.13	11745	RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA								
3.9.3.13.1										
3.9.3.14	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022								
3.9.3.14.1										
3.9.3.15	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022								
3.9.3.15.1										
3.9.3.16	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022								
3.9.3.16.1										
3.9.3.17	89696	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022								
3.9.3.17.1										
3.9.3.18	98083	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020								
3.9.3.18.1										
3.10	COBERTURA									
3.10.1	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019							13,28	M2
3.10.1.1			1	13,28			13,28	13,28		
3.10.2	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019							13,28	M2
3.10.2.1			1	13,28			13,28	13,28		
3.10.3	92545	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019							2	UN
3.10.3.1			2				1	2		
3.10.4	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019							3,2	UN
3.10.4.1			1	3,2			3,2	3,2		



CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.

BANCO DE DADOS:
SINAPI - 04/2025 - Paraíba

B.D.I. = 22,58
ENCARGOS SOCIAIS:
Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

DATA DE INÍCIO DO CONTRATO:
09/03/2026.
VIGÊNCIA: 12 MESES

DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas.
CNPJ: 08.939.936/0001-94
PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica Nº. 0004/2025
CONTRATO Nº. 069/2026
VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).

NÚMERO DA MEDIÇÃO:
3ª MEDIÇÃO.

REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/05/2026 a 09/06/2026

VALOR MEDIDO NO PERÍODO:
R\$ 108.773,24

DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA
CNPJ: 26.916.688/0001-48
ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000

FONTE DOS RECURSOS:
Recursos não Vinculados de Impostos (500)

MEMORIAL DE CALCULO 03

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CALCULOS							UND
			QTD	X	Y	Z	PARCIAL	TOTAL	GERAL	
3.10.5	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021							1,33	M2
3.10.5.1		10% da Área da cobertura	0,1	13,28			13,28	1,33		
3.11	ESQUADRIAS									
3.11.1	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019								
3.11.2	91010	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019								
3.11.3	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020							1,08	M2
3.11.3.1		Janelas	2	1,1	0,4		0,44	0,88		
3.11.3.2		Janelas	1	0,5	0,4		0,2	0,2		
4	MURO									
4.1	MOVIMENTO DE TERRA									
4.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024								
4.1.1.1		S10=S11 (Sapatas)								
4.1.1.2		S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S26 (Sapatas)								
4.1.1.3		S13=S14=S15=S16=S17=S18=S19=S20=S21=S22=S23=S24=S25 (Sapatas)								
4.1.1.4		S12 (Sapata)								
4.1.1.5		VB1 (Vigas Baldrames)								
4.1.1.6		VB2 (Vigas Baldrames)								
4.1.1.7		VB3 (Vigas Baldrames)								
4.1.1.8		VB4 (Vigas Baldrames)								
4.1.1.9		VB5 (Vigas Baldrames)								
4.1.1.10		VB6 (Vigas Baldrames)								
4.1.1.11		VB7 (Vigas Baldrames)								
4.1.1.12		VB8 (Vigas Baldrames)								
4.1.1.13		VB9 (Vigas Baldrames)								
4.1.1.14		VB10 (Vigas Baldrames)								
4.1.1.15		VB11 (Vigas Baldrames)								
4.1.1.16		VB12 (Vigas Baldrames)								
4.1.2	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023								
4.1.2.1		Volume de escavação - Volume de concreto das sapatas								
4.2	FUNDAÇÃO									
4.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024								
4.2.1		S10=S11 (Sapatas)								
4.1.1.13		S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S26 (Sapatas)								
4.1.1.14		S13=S14=S15=S16=S17=S18=S19=S20=S21=S22=S23=S24=S25 (Sapatas)								
4.1.1.15		S12 (Sapata)								
4.2.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020								
4.2.2.1		S10=S11 (Sapatas)								
4.2.2.2		S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S26 (Sapatas)								
4.2.2.3		S13=S14=S15=S16=S17=S18=S19=S20=S21=S22=S23=S24=S25 (Sapatas)								
4.2.2.4		S12 (Sapata)								
4.2.2.5		VB1 (Vigas Baldrames)								
4.2.2.6		VB2 (Vigas Baldrames)								
4.2.2.7		VB3 (Vigas Baldrames)								
4.2.2.8		VB4 (Vigas Baldrames)								
4.2.2.9		VB5 (Vigas Baldrames)								
4.2.2.10		VB6 (Vigas Baldrames)								
4.2.2.11		VB7 (Vigas Baldrames)								
4.2.2.12		VB8 (Vigas Baldrames)								
4.2.2.13		VB9 (Vigas Baldrames)								
4.2.2.14		VB10 (Vigas Baldrames)								
4.2.2.15		VB11 (Vigas Baldrames)								
4.2.2.16		VB12 (Vigas Baldrames)								
4.2.3	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021								
4.2.3.1		Sapatas								



CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.

BANCO DE DADOS:
SINAPI - 04/2025 - Paraíba

B.D.I. = 22,58
ENCARGOS SOCIAIS:
Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

DATA DE INÍCIO DO CONTRATO:
09/03/2026.
VIGÊNCIA: 12 MESES

DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas.
CNPJ: 08.939.936/0001-94
PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica Nº. 0004/2025
CONTRATO Nº. 069/2026
VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).

NÚMERO DA MEDIÇÃO:
3ª MEDIÇÃO.

REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/05/2026 a 09/06/2026

VALOR MEDIDO NO PERÍODO:
R\$ 108.773,24

DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA
CNPJ: 26.916.688/0001-48
ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000

FONTE DOS RECURSOS:
Recursos não Vinculados de Impostos (500)

MEMORIAL DE CALCULO 03

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CALCULOS							
			QTD	X	Y	Z	PARCIAL	TOTAL	GERAL	UND
4.2.3.2		Vigas Baldrames								
4.2.4	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022								
4.2.4.1										
4.2.5	104927	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024								
4.2.5.1		Sapatas								
4.2.6	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024								
4.2.6.1		Vigas baldrames								
4.2.7	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024								
4.2.7.1		Sapatas								
4.2.8	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024								
4.2.8.1		Vigas baldrames								
4.2.9	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024								
4.2.9.1		Sapatas								
4.2.9.2		Vigas baldrames								
4.2.10	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023								
4.2.10.1		VB1 (Vigas Baldrames)								
4.2.10.2		VB2 (Vigas Baldrames)								
4.2.10.3		VB3 (Vigas Baldrames)								
4.2.10.4		VB4 (Vigas Baldrames)								
4.2.10.5		VB5 (Vigas Baldrames)								
4.2.10.6		VB6 (Vigas Baldrames)								
4.2.10.7		VB7 (Vigas Baldrames)								
4.2.10.8		VB8 (Vigas Baldrames)								
4.2.10.9		VB9 (Vigas Baldrames)								
4.2.10.10		VB10 (Vigas Baldrames)								
4.2.10.11		VB11 (Vigas Baldrames)								
4.2.10.12		VB12 (Vigas Baldrames)								
4.3	SUPERESTRUTURA-MURO									
4.3.1	92429	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020								
4.3.1.1		Arranque de pilares (Nível 0)								
4.3.1.2		Pilares (Nível 130)								
4.3.1.3		Pilares (Nível 230)								
4.3.2	92476	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020								
4.3.2.1		Vigas (Nível 130)								
4.3.2.2		Vigas (Nível 230)								
4.3.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022								
4.3.3.1		Arranque de pilares								
4.3.3.2		Pilares (Nível 130)								
4.3.3.3		Pilares (Nível 230)								
4.3.3.4		Vigas (Nível 130)								
4.3.4	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022								
4.3.4.1		Arranque de pilares								
4.3.4.2		Pilares (Nível 130)								
4.3.4.3		Pilares (Nível 230)								
4.3.4.4		Vigas (Nível 130)								
4.3.5	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022								
4.3.5.1		Vigas (Nível 130)								
4.3.5.2		Vigas (Nível 230)								
4.3.6	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021								



CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.

BANCO DE DADOS:
SINAPI - 04/2025 - Paraíba

B.D.I. = 22,58
ENCARGOS SOCIAIS:
Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

DATA DE INÍCIO DO CONTRATO:
09/03/2026.
VIGÊNCIA: 12 MESES

DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas.
CNPJ: 08.939.936/0001-94
PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica Nº. 0004/2025
CONTRATO Nº. 069/2026
VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).

NÚMERO DA MEDIÇÃO:
3ª MEDIÇÃO.

REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De 09/05/2026 a 09/06/2026

VALOR MEDIDO NO PERÍODO:
R\$ 108.773,24

DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA
CNPJ: 26.916.688/0001-48
ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000

FONTE DOS RECURSOS:
Recursos não Vinculados de Impostos (500)

MEMORIAL DE CALCULO 03

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CALCULOS							
			QTD	X	Y	Z	PARCIAL	TOTAL	GERAL	UND
4.3.6.1		Arranque de pilares								
4.3.6.2		Pilares (Nível 130)								
4.3.6.3		Pilares (Nível 230)								
4.3.6.4		Vigas (Nível 130)								
4.3.6.5		Vigas (Nível 230)								
4.3.7	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022								
4.3.6.1		Arranque de pilares								
4.3.6.2		Pilares (Nível 130)								
4.3.6.3		Pilares (Nível 230)								
4.3.6.4		Vigas (Nível 130)								
4.3.6.5		Vigas (Nível 230)								
4.4	REVESTIMENTO- MURO									
4.4.1	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021								
4.4.1.1		Muro (Parte total em alvenaria)								
4.4.1.2		Muro (Parte em madeira)								
4.4.2	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022								
4.4.2.1		Muro (Parte total em alvenaria)								
4.4.2.2		Muro (Parte em madeira)								
4.4.3	87792	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022								
4.4.3.1		Muro (Parte total em alvenaria)								
4.4.3.2		Muro (Parte em madeira)								
4.4.4	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023								
4.4.5	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023								
4.4.6	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023								
4.4.7	10	FECHAMENTO EM MADEIRA COM RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (ADAPTADO ORSE 11617)								
4.4.7.1		Muro (Fechamento em madeira)								
4.4.8	24	Chapim de concreto pré-moldado (ADAPTADO 8637)								
4.4.8.1		Muro (Pingadeira)								
5	URBANIZAÇÃO									
5.1	PAVIMENTAÇÃO									
5.1.1	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022							192	M2
5.1.1.1		Vermelho	1	192			192	192		
5.1.2	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024							132,02	M
5.1.2.1		Perímetro externo + parte canteiro	1	132,02			132,02	132,02		
5.1.3	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024							121,37	M
5.1.3.1		Entre intertravados e canteiros curvos	1	121,37			121,37	121,37		
5.1.4	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022							400	M2
5.1.4.1			1	400			400	400		
5.1.5	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024							5,1	M2
5.1.5.1			2	2,55			2,55	5,1		
5.1.6	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021							253,39	M
5.1.6.1			1	253,39			253,39	253,39		
5.1.7	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024							38	M2
5.1.7.1		Piso direcional, em cinza (Conforme projeto)	1	38			38	38		



CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ARE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.

BANCO DE DADOS:
SINAPI - 04/2025 - Paraíba

B.D.I. = 22,58
ENCARGOS SOCIAIS:
Nao Desonerado: embutido nos presos unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

DATA DE INÍCIO DO CONTRATO:
09/03/2026
VIGÊNCIA: 12 MESES

DADOS DO CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coremas.
CNPJ: 08.939.936/0001-94
PROCESSO LICITATÓRIO: Processo Administrativo Nº 250811CE00004 e Concorrência Eletrônica Nº. 0004/2025
CONTRATO Nº. 069/2026
VALOR DA OBRA/CONTRATO: 378.601,23 (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e um reais e vinte e três centavos).

NÚMERO DA MEDIÇÃO:
3ª MEDIÇÃO.

REFERÊNCIA/PERÍODO DA MEDIÇÃO: De
09/05/2026 a 09/06/2026

VALOR MEDIDO NO PERÍODO:
R\$ 108.773,24

DADOS DO CONTRATADO: LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA
CNPJ: 26.916.688/0001-48
ENDEREÇO: R MARIA ALEXANDRINA SOARES DE SOUSA, 166, ACAMPAMENTO DNOCS - COREMAS (PB) - 58770-000

FONTE DOS RECURSOS:
Recursos não Vinculados de Impostos (500)

MEMORIAL DE CALCULO 03

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CALCULOS							
			QTD	X	Y	Z	PARCIAL	TOTAL	GERAL	UND
5.1.8	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024							1	M2
5.1.8.1		Piso de alerta, em Amarelo (Conforme projeto)	2	0,5			0,5	1		
5.1.9	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021							5,1	M2
5.1.9.1		Pintado em azul com tinta para piso (Rampa de acessibilidade)	2	2,55			2,55	5,1		
5.1.10	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024								
5.2	PAISAGISMO									
5.2.1	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024								
5.2.2	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024								
5.2.3	25	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar. (ADAPTADO 12114)								
5.3	BANCOS									
5.3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024								
5.3.1.1		Banco (Base em alvenaria)								
5.3.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020								
5.3.2.1		Banco (Base em alvenaria)								
5.3.3	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024								
5.3.3.1		Banco (Base em alvenaria)								
5.3.4	8	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM (ADAPTADO DE SINAPI 73935/0021								
5.3.4.1		Banco (Base em alvenaria)								
5.3.5	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022								
5.3.6	87528	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024								
5.3.7	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023								
5.3.8	8	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM (ADAPTADO DE SINAPI 73935/0021								
5.3.9	7	TAMPO EM GRANITO OCRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Conforme projeto - bancos)								
6	ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
6.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024								
6.1.1		Eletrodutos								
6.1.2		Caixa de passagem								
6.2	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020								
6.2.1										
6.3	20	CURVA 45° PARA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL 50MM 1/2 (ADAPTADO ORSE 11343)								
6.3.1										
6.4	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023								
6.4.1										
6.5	91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023								
6.5.1										
6.6	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023								

