

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇO

1. Atestamos que **LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA** de CNPJ: **26.916.688/0001-48** foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS**, de CNPJ: **08.939.936/0001-94** para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO:

1. Contrato nº: **30008/2025**
2. Objeto do contrato: **Prestar serviço na reforma e ampliação da Escola Antônia Maria, localizada no Sítio Torrões no município de Coremas/PB.**
3. Endereço da(s) obra(s) ou serviço técnico: **Sítio Torrões, S/N - Torrões.**
4. Empresa contratada: **LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA, CNPJ: 26.916.688/0001-48.**
5. Contratante e Proprietário da obra ou serviço técnico: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS, CNPJ: 08.939.936/0001-94.**
6. ART nº: **PB20250734734**
7. Responsável Técnico: Engenheiro civil **José Antonio Monteiro de Sousa, CREA-PB: 1619939070,**
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:
 - Execução de reforma.
9. Período de participação nos serviços:
Data de início: **02/06/2025** Término: **31/12/2025**

Atestamos ainda que o fornecimento de equipamentos, projeto e execução dos serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

COREMAS – PB, 01 de outubro de 2025.

JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

OBRA: PRESTAR SERVIÇO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIA MARIA, LOCALIZADA NO SITO TORRÕES NO MUNICÍPIO DE COREMAS/PB.

MUNICÍPIO: COREMAS / PB.

ENDEREÇO: SÍTIO TORRÕES, S/N - TORRÕES.

PLANILHA ORÇAMENTARIA CONTRATADA

Obra
Obra Reforma Ampliação da escola Antônia Maria

Bancos
SINAPI - 02/2025 -
Paraíba
SICRO3 - 10/2024 -
Paraíba
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,06%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	303,20
1.2	97645 SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3,255	39,20
1.3	97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	90,7625	5,63
1.4	97650 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	90,7625	12,15
2		PINTURA EXTERNO			
2.1	88423 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	m²	204,12	16,57
3		PINTURA INTERNA			
3.1	104641 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	174,69	10,88
4		FORRO			
4.1	96111 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	73,4825	45,51
5		ESQUADRIAS			
5.1	100670 SINAPI	JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, VIDROS NÃO INCLUSOS), SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	3,255	561,94

5.2	91338 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,25	517,81
6		COBERTA			
6.1	92542 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	90,7625	85,68
6.2	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	18,152	37,25
6.3	55960 SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m³	90,7625	8,65
7		PISO			
7.1	104434 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PODOTÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	176,94	69,86
8		PAISAGISMO			
8.1	98516 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	UN	3	286,85
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
9.1	97584 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12	79,77
9.2	72254 SINAPI	CABO DE COBRE NU 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	46,92	60,59
9.3	104473 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	5	203,79
9.4	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	79,73
9.5	93660 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	31,77
9.6	93661 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	33,78
9.7	93666 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	57,40
9.8	98111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1	33,47
10		SERVIÇOS COMPLEMENTARES			

10.1	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	250,42	5,15
------	-------------	-----------------------	----	--------	------

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Lucrenato Ramalho Leite Junior
CPF: 092.619.356-39

LUCRENATO RAMALHO LEITE JUNIOR LTDA
Diretor/Gerente