

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇO

1. **Atestamos** que **ALMEIDA DINIZ CONSTRUÇOES LTDA** de CNPJ: 44.470.696/0001-95 foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS**, de CNPJ: 08.939.936/0001-94 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO:

1. Contrato nº: **260/2023**
2. Objeto do contrato: **Prestar serviço na reforma de escolas no Município de Coremas.**
3. Endereço das obras ou serviço técnico: **Jurema, Zona Rural; Estreito, Zona Rural; Riacho Grande, Zona Rural.**
4. Empresa contratada: **Almeida Diniz Construções LTDA CNPJ: 44.470.696/0001-95.**
5. Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): **PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS, CNPJ: 08.939.936/0001-94.**
6. ART nº: **PB20240595661 e PB20240595662**
7. Responsável Técnico: Engenheiro civil **Gustavo José Elias Batista Oliveira**, CREA-PB: **1614317240**,
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:
 - Execução de reforma.
9. Período de participação nos serviços:
Data de início: **19/12/2023** Término: **29/02/2024**

Atestamos ainda que o fornecimento de equipamentos, projeto e execução dos serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

COREMAS – PB, 14 de agosto de 2025.

José Ferreira de Oliveira
Matrícula 2849
Secretário de Urbanismo


JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

OBRA: PRESTAR SERVIÇO NA REFORMA DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE COREMAS

MUNICÍPIO: COREMAS/PB

ENDEREÇO: JUREMA, ZONA RURAL; ESTREITO, ZONA RURAL; RIACHO GRANDE, ZONA RURAL.

PLANILHA ORÇAMENTARIA CONTRATADA

Obra: Reforma da EMEIF Francisco Martins (Jurema)
EMEIF José Virgílio da Silva (Estreito)
de Andrade (Mãe d'água)

Banco: Reforma da EMEIF Manoel Amaro

SINAPI - 08/2023 - Paraíba
ORSE - 08/2023 - Serpipe

Orçamento Sintético						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit
1			EMEIF Francisco Martins (Jurema)			
1.1			Reparo			
1.1.1	3441	ORSE	Demarcação e definição da área de reparo de estruturas utilizando disco de corte diamantado	m	1,00	30,32
1.1.2	4779	ORSE	Recuperação de armadura p. pilares 30x30cm, ØØ12,5mm, incluso remoção de estribos, fixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos (espacam = 15cm) para casos de ferragens totalmente expostas	m	1,00	70,41
1.1.3	89993	SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF_09/2021	m²	0,12	897,88
1.2			Paredes			
1.2.1	88485	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_04/2023	m²	380,05	5,69
1.2.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF_04/2023	m²	380,05	3,47
1.2.3	104250	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA AF_08/2022	m²	22,50	58,34
1.3			Piso			
1.3.1	101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 CIMENTO E AREIA, ACABAMENTO LISO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF_09/2022	m²	4,50	47,39
1.4			Coberta			
1.4.1	248	ORSE	Emassamento de beira de telha cerâmica	m	32,00	6,81
1.4.2	247	ORSE	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02, 03/2022	m	16,00	28,46
1.4.3	9	ORSE	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	10,70	10,55
1.4.4	232	ORSE	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, itapetana ou similar	m²	10,70	47,56
1.4.5	2298	ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com fixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	89,07	35,35
1.5			Limpeza e entrega			
1.5.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO LIMDO AF_04/2019	m²	89,00	1,58
1.5.2	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO AF_04/2019	m²	46,00	2,69

José Ferreira de Oliveira
Matrícula 2849
Secretário de Urbanismo

José Ferreira de Oliveira
JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

Fernando Mattos Mamede
Fernando Mattos Mamede
Engenheiro Civil
CREA: 118082021
ENGENHEIRO FISCAL
MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

Obra
Reforma da EMEIF Francisco Martini (Jurema)
EMEIF José Virgílio da Silva (Estreito)
de Andrade (Mãe d'água)

Banco
Reforma da EMEIF Manoel Amaro de Andrade (Mãe d'água)
Reforma da EMEIF Manoel Amaro de Andrade (Mãe d'água)
SINAPI - 08/2023 - Paraíba
ORSE - 08/2023 - Sergipe

Orçamento Sintético				Und	Quant	Valor Unit
Item	Código	Banco	Descrição			
3			Reforma da EMEIF Manoel Amaro de Andrade (Mãe d'água)			
3.1			Parede			
3.1.1	88489	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	134,46	8,69
3.1.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	134,46	3,47
3.1.3	104260	SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA, AF_08/2022	m²	2,70	58,34
3.2			Piso			
3.2.1	101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 CIMENTO E AREIA, ACABAMENTO LISO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_09/2023	m²	3,30	47,39
3.3			Coberta			
3.3.1	248	ORSE	Emassamento de base de telha cerâmica	m	15,13	6,81
3.3.2	247	ORSE	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02-03/2022	m	23,13	28,46
3.3.3	5	ORSE	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	6,10	10,55
3.3.4	232	ORSE	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, itapiciana ou similar	m²	6,10	47,56
3.3.5	2298	ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	58,31	35,35
3.4			Esquadrias			
3.4.1	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA, AF_01/2021	m²	16,80	1,57
3.4.2	102201	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA), AF_01/2021	m²	3,50	14,83
3.4.3	102208	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA), ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO, AF_01/2021	m²	16,80	6,39
3.4.4	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA, AF_01/2020	m²	4,63	7,37
3.4.5	100732	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCO), APLICADA A RÓLLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	m²	4,63	18,76
3.5			Limpeza e entrega			
3.5.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO, AF_04/2019	m²	58,31	1,58
3.5.2	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO, AF_04/2019	m²	31,77	2,69

José Ferreira de Oliveira
Matrícula 2849
Secretário de Urbanismo

Fernando Matias Mamede
Fernando Matias Mamede
Eng.
CREA: 11406382021

José Ferreira de Oliveira
JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

ENGENHEIRO FISCAL
MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

Obra
Reforma da EMEIF Francisco Martini (Jurema)
EMEIF José Virgílio da Silva (Estreito)
de Andrade (Mê d'água)

Banco
Reforma da EMEIF Manoel Amaro
SINAPI - 08/2023 - Paraíba
ORSE - 08/2023 - Sergipe

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.
2			Reforma da EMEIF José Virgílio da Silva (Estreito)			
2.1			Parede			
2.1.1	88485	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	318,32	8,69
2.1.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	318,32	3,47
2.1.3	104250	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANCAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022	m²	5,70	58,34
2.2			Piso			
2.2.1	101745	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 CIMENTO E AREIA, ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	3,28	47,39
2.3			Coberta			
2.3.1	248	ORSE	Emassamento de beira de telha cerâmica	m	25,10	6,81
2.3.2	247	ORSE	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02. 03/2022	m	13,05	28,46
2.3.3	9	ORSE	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	8,68	10,55
2.3.4	232	ORSE	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, itabiana ou similar	m²	8,68	47,56
2.3.5	2298	ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com fixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva látex convencional para interiores	m²	70,70	35,35
2.4			Esquadrias			
2.4.1	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	20,16	1,57
2.4.2	102201	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	20,16	14,83
2.4.3	102208	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	20,16	6,39
2.5			Limpeza e entrega			
2.5.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019	m²	70,70	1,58
2.5.2	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	32,82	2,69

José Ferreira de Oliveira
Matrícula 2849
Secretário de Urbanismo

José Ferreira de Oliveira
JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

Fernando Matias Mamede
Fernando Matias Mamede
Engenheiro Civil
CREA: 11466382021

ENGENHEIRO FISCAL
MUNICÍPIO DE COREMAS-PB