

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇO

1. **Atestamos** que **GUSTAVO ELIAS BATISTA OLIVEIRA-ME** de CNPJ: 27.555.389/0001-98 foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS**, de CNPJ: 08.939.936/0001-94 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO:

1. Contrato nº: **40001/2023**
2. Objeto do contrato: **Elaboração de projeto e orçamento da reforma da unidade de saúde Dra. Maria da Guia Silva.**
3. Endereço da(s) obra(s) ou serviço técnico: **Rua Capitão Antônio Leite, Centro.**
4. Empresa contratada: **Gustavo José Elias Batista Oliveira-ME CNPJ: 27.555.389/0001-98.**
5. Contratante e Proprietário da(s) obra(s) ou serviço técnico: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS, CNPJ: 08.939.936/0001-94.**
6. ART nº: **PB20230505760**
7. Responsável Técnico: Engenheiro civil **Gustavo José Elias Batista Oliveira**, CREA-PB: **1614317240**,
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:
 - **Elaboração de projeto e orçamento.**
9. Período de participação nos serviços:
Data de início: **01/09/2022** Término: **31/12/2022**

Atestamos ainda que o fornecimento de equipamentos, projeto e execução dos serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

COREMAS – PB, 14 de agosto de 2025.

José Ferreira de Oliveira
Matricula 2849
Secretário de Urbanismo


JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE URBANISMO DO MUNICIPIO DE COREMAS-PB

OBRA: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETO

MUNICÍPIO: COREMAS / PB

ENDEREÇO: RUA CAPITÃO ANTONIO LEITE, CENTRO.

PLANILHA ORÇAMENTARIA CONTRATADA

Obra				Bancos	
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DRA MARIA DA GUIA SILVA				SINAPI - 06/2022 - Paraíba	
				ORSE - 05/2022 - Sergipe	
				SEINFRA - 027 - Ceará	
				SIURB INFRA - 01/2022 - São Paulo	
Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético	Und	Quant.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	96524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF. 05/2018	m²		269,8
1.2	CPU- Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²		6
2		MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	93358 SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF. 02/2021	m³		5,75
2.2	73852/004 SINAPI	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 500 MM	M		23
2.3	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	m³		5,75
3		DEMOLIÇÕES			
3.1	16 ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²		27,53
3.2	C1050 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE GESSO	m²		5,87
3.3	97533 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²		20
4		PISOS			
4.1	94996 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF. 07/2016	m²		27,63
5		PINTURA			
5.1	2291 ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com fixamento, aplicação de 01 demão de líquido aderido, 02 demãos de massa com e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m²		808,54
6		COBERTURA			
6.1	9215 ORSE	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m²		10,85
6.2	CPU-10 Próprio	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª com reposição de telhas	m²		10,85
7		REPARO DE ESTRUTURA			
7.1	87532 SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m³		12
7.2	91502 SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF. 06/2019	KG		15
7.3	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA UNIDA). PREPARO MANUAL. AF. 09/2019	m³		0,5
8		SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
8.1	C1076 SEINFRA	DESCUPINIZAÇÃO COM MATERIAL INSETICIDA	m²		196,65
8.2	86031 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN		4
8.3	CPU-07 Próprio	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	m²		2,4
8.4	CPU-09 Próprio	Revisão de ponto de ar condicionado inclusive colocação de dreno	PT		14
9		REVESTIMENTOS			
9.1	87270 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 09/2014	m²		57,73
9.2	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²		58,8
9.3	88431 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF. 06/2014	m²		668,32
10		INSTALAÇÃO ELÉTRICA			

José Ferreira de Oliveira
Matrícula 2849
Secretário de Urbanismo

José Ferreira de Oliveira
JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

Marquesa Marques de Sousa Guedes
Engenheira Civil
CREA-PB N 161779945-9

ENGENHEIRO FISCAL
MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

Obra
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DRA MARIA DA GUA SILVA

Bancos
SINAPI - 06/2022 - Paraíba
ORSE - 05/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
SIURB INFRA - 01/2022 - São Paulo

Orçamento Sintético					
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	
10.1	92004 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20	
10.2	92008 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	
10.3	91847 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11	
10.4	91835 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,9	
10.5	CPU-08 Próprio	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA DO TIPO REATOR E COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO LED SLIM DE SOBREFOR 36 W E 6500K INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	3	
11		LIMPEZA FINAL DA OBRA			
11.1	C1628 SEINFRA	LIMPEZA GERAL	m²	300	

José Ferreira de Oliveira
Matrícula 2849
Secretário de Urbanismo

José Ferreira de Oliveira
JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

Marquesa Marques de Sousa Guedes
Engenheira Civil
CREA-PB Nº 161779945-9

ENGENHEIRO FISCAL
MUNICÍPIO DE COREMAS-PB