



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

FONTE DE RECURSO: CONVÊNIO ESTADUAL N° 0199/2021

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 00004/2022

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA PARA O MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

LOCAL: MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

PERÍODO: 11/12/2025 a 28/09/2026

BDI: 20,09%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	VALORES R\$		
						CONTRATADO	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 2	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 2		PREÇO CONTRATADO REPROGRAMADO	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 2 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
1 ETAPA 01: GERAL										R\$ 25.962,12	R\$ 16.091,33	R\$ 16.091,33
1.1 1 ADMINISTRACAO LOCAL										R\$ 24.098,27	R\$ 16.091,33	R\$ 16.091,33
1.1.1	164471	O13221	ADMINSTRACAO LOCAL - PESSOAL	SUPLAN	UN	3,00	2,00	2,00	R\$ 4.208,95	R\$ 12.626,86	R\$ 8.417,91	R\$ 8.417,91
1.1.2	164472	O13221	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS	SUPLAN	UN	3,00	2,00	2,00	R\$ 1.588,64	R\$ 4.765,93	R\$ 3.177,29	R\$ 3.177,29
1.1.3	164473	O13221	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS	SUPLAN	UN	0,37	0,25	0,25	R\$ 2.489,29	R\$ 921,04	R\$ 622,32	R\$ 622,32
1.1.4	164474	O13221	ADMINISTRACAO LOCAL - VECULOS E EQUIPAMENTOS	SUPLAN	UN	3,00	2,00	2,00	R\$ 1.279,82	R\$ 3.839,46	R\$ 2.559,64	R\$ 2.559,64
1.1.5	164475	O13221	ADMINISTRACAO LOCAL - MOVEIS E UTENSILIOS	SUPLAN	UN	0,37	0,25	0,25	R\$ 5.256,71	R\$ 1.944,98	R\$ 1.314,18	R\$ 1.314,18
1.2 DIVERSOS										R\$ 1.863,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.1	164476		"AS BUILT" DO PROJETO ARQUITETONICO E DOS PROJETOS DE ENGENHARIA DE ESTRUTURAS E DE INSTALACOES ELETRICAS, INSTALACOES HIDRAULICAS E INSTALACOES SANITARIAS - ESCOLAS	SINAPI	UN	1,00		0,00	R\$ 1.863,85	R\$ 1.863,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 ETAPA 02: CONSTRUCAO DA ESCOLA										R\$ 405.072,47	R\$ 39.291,71	R\$ 121.963,64
2.1 1 SERVICOS PRELIMINARES										R\$ 1.948,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1	132583	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	0,00		0,00	R\$ 342,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.2	163387	74077/3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES -	SINAPI	M2	0,00		0,00	R\$ 4,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.3	137043	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZAND O MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	0,00		0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.4	163443	C2851	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA, INCLUSIVE CAIXA DAGUA DE 1000L	SINAPI	UN	0,00		0,00	R\$ 1.390,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.5	163442	11122/ORS	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR E	SINAPI	UN	1,00		0,00	R\$ 1.506,33	R\$ 1.506,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.6	135723	73658	LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO P OR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	1,00		0,00	R\$ 442,51	R\$ 442,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.7	162175		LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS, INCLUSIVE TRANSP/CARGA/DESCARGA	SUPLAN	MÊS	0,00		0,00	R\$ 654,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.8	163536		ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOLTERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC P ISO COMPENS NAVAL INCTRANSP/CARGA/DESCARGA	SINAPI	MÊS	0,00		0,00	R\$ 565,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.9		93206/SINAPI (ALTERADA)	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA	SINAPI	M2	0,00		0,00	R\$ 338,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2 2 MOVIMENTO DE TERRA								0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2.1	160239		ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADE ATE 2M.	SINAPI	M3	0,00		0,00	R\$ 63,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2.2	164368	24824/SIN	ATERRO DO CAIXAO SEM AQUISICAO DO MATERIAL (REATERRO MANUAL)	SINAPI	M3	0,00		0,00	R\$ 38,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE			VALORES R\$			
						CONTRATADO	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 2	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 2	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO REPROGRAMADO	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 2 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
2.2.3	153622		ATERRO DO CAIXAO COM AQUISICAO DO MATERIAL/AREIA, APILOADO EM CAMADAS DE 0,20M	SINAPI	M3	0,00		0,00	R\$ 141,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 3 INFRAESTRUTURA										R\$ 4.107,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3.1	146934	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	SINAPI	M3	0,00		0,00	R\$ 316,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3.2	160126		ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)	SINAPI	M2	90,41		0,00	R\$ 45,43	R\$ 4.107,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3.3	154476	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.AF_08/2017	SINAPI	M3	0,00		0,00	R\$ 463,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3.4	161024		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO)PARA SAPATAS COM FCK >= 25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM APROVEI TAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA -	SINAPI	M3	0,00		0,00	R\$ 1.008,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3.5	161026		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA RADIER COM FCK>=25MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA -	SINAPI	M3	0,00		0,00	R\$ 1.006,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3.4		98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	0,00		0,00	R\$ 19.579,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4 4 SUPER-ESTRUTURA										R\$ 5.063,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.1	161030		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA VIGA COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- P E N S A D A D A , C O M APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA -	SINAPI	M3	0,00		0,00	R\$ 2.838,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.2	161031		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) P/ PILARES COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- P E N S A D A D A , C O M APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA -	SUPLAN	M3	0,00		0,00	R\$ 2.812,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.3	161027		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA CINTA COM FCK>=30MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA -	SINAPI	M3	0,00		0,00	R\$ 2.012,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.4	134255	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C /LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	SINAPI	M2	0,00		0,00	R\$ 112,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.5	145501		PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM E=0,05M E L=0,40M COM REVESTIMENTO CERAMICA	SINAPI	M	17,85		0,00	R\$ 119,15	R\$ 2.126,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.6	145226		PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM E=0,05M E L=0,45M COM REVESTIMENTO CERAMICA	SINAPI	M	9,90		0,00	R\$ 119,15	R\$ 1.179,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.7	144469		PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM E=0,05M E L=0,50M E REVESTIMENTO EM CERAMICA	SINAPI	M	1,60		0,00	R\$ 194,17	R\$ 310,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.8	144116		PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM E=0,05M E L=0,60M E REVESTIMENTO EM CERAMICA	SINAPI	M	7,45		0,00	R\$ 194,17	R\$ 1.446,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.9		92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2	SINAPI	KG	0,00		0,00	R\$ 36,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.10		92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,00		0,00	R\$ 37,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.11		92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,00		0,00	R\$ 17,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.12		92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,00		0,00	R\$ 17,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE			VALORES R\$			
						CONTRATADO	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 2	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 2	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO REPROGRAMADO	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 2 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
2.4.13		92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,00		0,00	R\$ 167,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.14		92726	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2016	SINAPI	M4	0,00		0,00	R\$ 16,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5 5 PAREDES E PAINEIS										R\$ 9.763,77	R\$ 7.364,71	R\$ 9.763,77
2.5.1	160118		ALVENARIA DE 1/2 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 9 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E	SINAPI	M2	52,17	52,17	52,17	R\$ 34,06	R\$ 1.777,08	R\$ 1.777,08	R\$ 1.777,08
2.5.2	136101	73937/005	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, A SSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA)	SINAPI	M2	37,44	37,44	37,44	R\$ 149,24	R\$ 5.587,63	R\$ 5.587,63	R\$ 5.587,63
2.5.3	164273		MURO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TIJOLOS DE 8 FUROS COM LOCAÇÃO E INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO, ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE 1 VEZ, CONCRETO ARMADO PARA RADIER E CINTA SUPERIOR, COLUNAS DE CONCRETO ARMADO A CADA 3,0M, CHAPISCADO, REBOCADO, SELADOR ACRILICO EPINTADO,	SINAPI	M	0,00		0,00	R\$ 285,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5.4	151091		MURETA EM ALVENARIA DE 1 VEZ COM TIJOLO DE 8 FUROS (H=0,50M)(ESCAVACAO, ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA PVA)	SINAPI	M	28,00		28,00	R\$ 85,68	R\$ 2.399,07	R\$ 0,00	R\$ 2.399,07
		93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	0,00		0,00	R\$ 74,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	0,00		0,00	R\$ 88,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	0,00		0,00	R\$ 75,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	0,00		0,00	R\$ 86,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	0,00		0,00	R\$ 70,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	0,00		0,00	R\$ 79,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.6 6 ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS										R\$ 60.255,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.6.1	153844		PORTA MADEIRA DE LEI TIPO MACICA, INCLUSO ARO/FORRA, ALIZAR, DOBRADICAS, PARAFUSOS DE FIXACAO, EXCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E	SINAPI	M2	31,92		0,00	R\$ 538,84	R\$ 17.199,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.6.2	146852	94559	JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZA DA. AF_07/2016	SINAPI	M2	0,00		0,00	R\$ 622,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.6.3	145509		GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, 5MM 250X243 CM, PINTURA BRANCA, VERDE E PRETA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECCAO 60X40MM E H=3,20M) E ACESSORIOS	SUPLAN	M2	3,00		0,00	R\$ 200,87	R\$ 602,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.6.4	151970		MONTANTE E PAINEL BELGO LINHA NYLOFOR OU SIMILAR NA COR BRANCA, COM CHUMBADORES, INCLUSIVE POSTES (SECCAO 60X40MM) E ACESSORIOS	SUPLAN	M2	0,00		0,00	R\$ 242,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.6.5	151982		PORTAO EM GRADIL BELGO NYLOFOR 3D, DE CORRER, SOLDADO EM QUADRO DE TUBO GALVANIZADO 2" COM CANTONEIRA 3/4", MONTANTES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 4", INCLUSIVE FERROLHO E RODIZIOS	SUPLAN	M2	0,00		0,00	R\$ 605,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.6.6	163453	08492/ORS	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO PARA PCD, DIAMETRO =1 1/2"	SINAPI	M	3,40		0,00	R\$ 126,23	R\$ 429,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.6.7	133889	72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	SINAPI	M2	59,11		0,00	R\$ 203,88	R\$ 12.051,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE			VALORES R\$			
						CONTRATADO	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 2	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 2	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO REPROGRAMADO	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 2 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
2.6.8	138518	00005085	CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES	SINAPI	UN	2,00		0,00	R\$ 17,81	R\$ 35,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.6.9	163824		FECHADURA PARA PORTA EXTERNA , COM CILINDRO E MACANETA TIPO TACO DE GOLFE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	17,00		0,00	R\$ 118,90	R\$ 2.021,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.6.10	163827		FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CJ 60,39CILINDRO, MACANETA TIPOO TACO DE GOLFE E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO - COMPLETA	SUPLAN	UN	2,00		0,00	R\$ 62,38	R\$ 124,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.6.11		100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	SINAPI	M2	8,82		0,00	R\$ 404,01	R\$ 3.563,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.6.12		7763	Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espaç.3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4", incl.portão, mureta h=30cm em alv.bloco e=19cm, chapiscada e rebocada,	ORSE	M2	47,10		0,00	R\$ 514,39	R\$ 24.227,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.7 COBERTA										R\$ 92.265,67	R\$ 1.077,59	R\$ 74.243,51
2.7.1	133392	92565	FABRICACAO E INTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APAREL HADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRET O, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	SINAPI	M2	0,00		0,00	R\$ 28,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.7.2	133371	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE V ERTICAL. AF 12/2015	SINAPI	M2	672,85		672,85	R\$ 74,43	R\$ 50.080,39	R\$ 0,00	R\$ 50.080,39
2.7.3	146764	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA- CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	SINAPI	M2	672,85		672,85	R\$ 30,54	R\$ 20.551,53	R\$ 0,00	R\$ 20.551,53
2.7.4	146775	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMEN TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VER TICAL. AF 06/2016	SINAPI	M	64,61		64,61	R\$ 16,60	R\$ 1.072,53	R\$ 0,00	R\$ 1.072,53
2.7.5	163731		ALGEROZ/RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=40CM, E=5CM	SINAPI	M	41,57		13,91	R\$ 18,64	R\$ 774,94	R\$ 0,00	R\$ 259,31
2.7.6	146757	94224	EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF 06/20 16	SINAPI	M	122,62	57,96	122,620	R\$ 18,59	R\$ 2.279,75	R\$ 1.077,59	R\$ 2.279,75
2.7.7	161738		IMPERMEABILIZACAO COM APLICACAO DE ARGAMASSA POLIMERICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR	SINAPI	M2	8,31		0,00	R\$ 38,34	R\$ 318,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.7.8	153541	96111	FORRO EM REGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 P	SINAPI	M2	0,00		0,00	R\$ 62,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.7.9		96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017 P	SINAPI	M3	30,80		0,00	R\$ 558,05	R\$ 17.187,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.8 REVESTIMENTO E FORRO										R\$ 38.400,92	R\$ 13.522,97	R\$ 13.522,97
2.8.1	160114		CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO;	SINAPI	M2	202,98	81,06	81,06	R\$ 2,97	R\$ 603,13	R\$ 240,85	R\$ 240,85
2.8.2	161080	S77005	REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM	SINAPI	M2	202,98	81,06	81,06	R\$ 18,00	R\$ 3.654,19	R\$ 1.459,23	R\$ 1.459,23
2.8.3	160138		EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE	SINAPI	M2	0,00		0,00	R\$ 14,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.8.4	160279		REVESTIMENTO PARA MOSAICO MONDRIAN EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, DIVERSAS CORES, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO	SINAPI	M2	82,55		0,00	R\$ 87,75	R\$ 7.243,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.8.5	161082	S77022	REVESTIMENTO EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II, REJUNTAMENTO. INDUSTRIALIZADO	SINAPI	M2	505,69	222,26	222,26	R\$ 53,19	R\$ 26.900,03	R\$ 11.822,90	R\$ 11.822,90
2.8.6	161922		CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	SINAPI	M2	0,00		0,00	R\$ 4,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.8.7	161923	87532	REBOCO TETO/HORIZONTAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.	SINAPI	M2	0,00		0,00	R\$ 30,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE			VALORES R\$			
						CONTRATADO	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 2	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 2	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO REPROGRAMADO	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 2 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
2.8.8		87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,00		0,00	R\$ 65,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.9 PINTURA										R\$ 64.264,52	R\$ 17.326,44	R\$ 17.326,44
2.9.1	162595		EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS D E M A O S , E M P A R E D E S INTERNAS/EXTERNAS/TETO, INCLUSIVE LIXAMENTO	SINAPI	M2	407,76	407,76	407,76	R\$ 27,85	R\$ 11.358,07	R\$ 11.358,07	R\$ 11.358,07
2.9.2	136253	88485	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1162,37	832,72	832,72	R\$ 2,16	R\$ 2.508,39	R\$ 1.797,00	R\$ 1.797,00
2.9.3	136257	88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	407,76		0,00	R\$ 11,25	R\$ 4.589,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.9.4	136273	74065/001	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	79,80		0,00	R\$ 10,50	R\$ 837,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.9.5	136289	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	SINAPI	M2	230,06		0,00	R\$ 32,20	R\$ 7.406,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.9.6	136244	88423	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	SINAPI	M2	2,53		0,00	R\$ 16,06	R\$ 40,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.9.7	136255	88487	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS S. AF_06/2014	SINAPI	M2	754,61		0,00	R\$ 11,25	R\$ 8.492,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.9.8	133361	55960	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLO R	SINAPI	M2	1009,28		0,00	R\$ 4,55	R\$ 4.590,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.9.9	136258	88494	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	572,23		0,00	R\$ 14,11	R\$ 8.074,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2.10	136254	88486	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	572,23		0,00	R\$ 12,65	R\$ 7.238,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2.11		88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	572,23		0,00	R\$ 2,46	R\$ 1.407,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2.12		88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	754,61	407,76	407,76	R\$ 10,23	R\$ 7.719,66	R\$ 4.171,36	R\$ 4.171,36
2.10 PAVIMENTACAO										R\$ 41.440,48	R\$ 0,00	R\$ 7.106,95
2.10.1	148340		LAJE DE IMPERMEABILIZACAO, LASTRO DE CONCRETO - PREPARO MECANICO	SINAPI	M3	9,23		0,00	R\$ 244,54	R\$ 2.257,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.10.2	161761		REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, COM ESPESSURA DE 2CM.	SUPLAN	M2	0,00		0,00	R\$ 21,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.10.3	161754		PISO EM CERAMICA FAB. ELIZABETH, PEI-5, TIPO A, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO	SINAPI	M2	0,00		0,00	R\$ 46,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.10.4	161085	S77010	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS, INCLUSIVE REGULARIZACAO E POLIMENTO	SINAPI	M2	6,97		0,00	R\$ 95,56	R\$ 666,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.10.5	162295		APLICACAO DE RESINA A BASE DE POLIURETANO EM PISO DE GRANILITE/ALTA RESISTENCIA EM TRES DEMAOS..	SINAPI	M2	515,01		0,00	R\$ 16,11	R\$ 8.296,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.10.6	161037		CALCADA DE PROTECAO/CONTORNO - (LARGURA= 0,60M)	SUPLAN	M	165,62		69,99	R\$ 101,54	R\$ 16.817,42	R\$ 0,00	R\$ 7.106,95
2.10.7	147444	94992	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMA DO. AF_07/2016	SINAPI	M2	113,78		0,00	R\$ 70,10	R\$ 7.976,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.10.8	136198	92396	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NAT URAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	101,00		0,00	R\$ 50,95	R\$ 5.146,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.10.9	161981		RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE SINALIZACAO TATIL DE ALERTA (25X25CM) E SINALIZACAO UNIVERSAL EM TINTA ACRILICA-ESTIRENADA (0,80 X 1,60)M	SINAPI	UN	1,00		0,00	R\$ 280,42	R\$ 280,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE			VALORES R\$			
						CONTRATADO	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 2	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 2	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO REPROGRAMADO	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 2 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
10.2.10	164090		AJARDINAMENTO COM 0,10M DE ATERRO VEGETAL (GRAMA EM PLACA + ATERRO VEGETAL) - FORNECIMENTO E PLANTACAO*	SINAPI	M2	0,00		0,00	R\$ 17,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.11 INSTALACOES HIDRAULICAS - LOUCAS E METAIS										R\$ 15.569,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.11.1	134890	91787	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXO ES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	12,00		0,00	R\$ 30,09	R\$ 361,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.11.2	134889	91786	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOL DAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DI STRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	12,00		0,00	R\$ 24,61	R\$ 295,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.11.3	134888	91785	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	18,00		0,00	R\$ 31,89	R\$ 573,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.11.4	149178		PONTO/COLUNA/TUBO DE VENTILACAO DE ESGOTO, COM REDE EM TUBO PVC DE 50MM, INCLUSIVE CONEXOES	SINAPI	M	12,00		0,00	R\$ 27,11	R\$ 325,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.11.5	135586	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,00		0,00	R\$ 101,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.11.6	147329	94796	TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVACAO DE AGUA. AF_06/2016	SINAPI	UN	2,00		0,00	R\$ 27,08	R\$ 54,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.11.7	164456		CONJUNTO CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, INCLUSO ADAPTADORES, CONEXOES, TUBOS, REGISTRO DE GAVETA E TORNEIRA DE BOIA E CISTERNA COM CAPACIDADE	SINAPI	UN	0,00		0,00	R\$ 11.913,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.11.8	135566	86931	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGAT E FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_12/2013	SINAPI	UN	3,00		0,00	R\$ 432,36	R\$ 1.297,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.11.9	162011	95472/SIN	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD/PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, SEM FURO FRONTAL, EM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL E ASSENTO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SUPLAN	UN	2,00		0,00	R\$ 1.250,73	R\$ 2.501,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.2.10	135519	74234/001	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	0,00		0,00	R\$ 537,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.2.11	161825		LAVATORIO /CUBA LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"" X 1.1/2", SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2, ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM, EXCLUSIVE TORNEIRA	SINAPI	UN	5,00		0,00	R\$ 187,38	R\$ 936,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.2.12	161826		CUBA/LAVATORIO DE CANTO EM LOUCA BRANCA (40 X 30)CM*, APENAS CUBA/LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SUPLAN	UN	0,00		0,00	R\$ 145,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.2.13	147327	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	SINAPI	UN	0,00		0,00	R\$ 158,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.2.14	135641	89985	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,00		0,00	R\$ 79,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.2.15	135548	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00		0,00	R\$ 114,47	R\$ 228,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE			VALORES R\$			
						CONTRATADO	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 2	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 2	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO REPROGRAMADO	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 2 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
11.2.16	135553	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013..	SINAPI	UN	5,00		0,00	R\$ 102,13	R\$ 510,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.2.17	135552	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	SINAPI	UN	7,00		0,00	R\$ 45,87	R\$ 321,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.2.18	162154		CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO	SINAPI	UN	3,00		0,00	R\$ 28,62	R\$ 85,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.2.19	161841		CHUVEIRO PLASTICO BRANCO COM CANOPLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00		0,00	R\$ 18,99	R\$ 18,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.2.20	147312	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVAT ORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO.	SINAPI	UN	5,00		0,00	R\$ 66,44	R\$ 332,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.2.21	148323		TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SINAPI	UN	5,00		0,00	R\$ 46,26	R\$ 231,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.2.22	160198		DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO, FORNECIMENTO E INSTALAO	SINAPI	UN	5,00		0,00	R\$ 59,76	R\$ 298,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.2.23	135515	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	7,00		0,00	R\$ 8,74	R\$ 61,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.2.24	161829	86876	LAVANDERIA/TANQUE EM RESILINEA SUSPENSO, CAPACIDADE *38* L, *60 X 60CM, COM SIFAO EM PVC DE 1 1/2" E VALVULA EM PVC DE 1 1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA	SUPLAN	UN	1,00		0,00	R\$ 161,66	R\$ 161,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.2.25	135537	86894	BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00		0,00	R\$ 192,19	R\$ 192,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.2.26	133899	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	SINAPI	M2	3,20		0,00	R\$ 436,21	R\$ 1.395,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.2.27	163108		BANCO DE BANHO ARTICULADO EM POLIPROPILENO SUPORTA ATE 130 KG, MEDIDAS: 30,7CM X 23,5CM, - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SUPLAN	UN	0,00		0,00	R\$ 493,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.2.28	152113		BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM RESPALDO DE 0,20M , TESTEIRA DE 0,08M E LARGURA DE 0,50M.	SINAPI	M	7,10		0,00	R\$ 311,50	R\$ 2.211,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.2.29	160917	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE	SINAPI	UN	3,00		0,00	R\$ 239,29	R\$ 717,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.2.30	164418		BEBEDOURO INDUSTRIAL (CENTRAL DE AGUA GELADA) EM CHAPA ACO CARBONO GALVANIZADA COM CAPACIDADE DE 200 LITROS, CONTROLE DE TEMPERATURA ENTRE -5C E -15C, CARTUCHO FILTRANTE EM FIBRA DE CELULOSE, APARADOR COM 04 TORNEIRAS EM ACO INOX 304, UNIDADE CONDENSADORA COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E RUIDO E CAPACIDADE DE 1/5 HP E TUBULACAO FRIGORIFICA ESTANHADA PARA GARANTIR A QUALIDADE DA AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00		0,00	R\$ 2.455,76	R\$ 2.455,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.12 INSTALACOES SANITARIAS										R\$ 18.693,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.12.1	160130		PONTO DE ESGOTO SANITARIO COM TUBULACAO DE PVC, INCLUSOS RASGOS E CHUMBAMENTO.	SINAPI	UN	0,00		0,00	R\$ 106,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.12.2	135515	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,00		0,00	R\$ 8,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.12.3	134897	91795	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMA DA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB- COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E COR TES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	16,00		0,00	R\$ 56,67	R\$ 906,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.12.4	160217		CAIXA INSPECAO/PASSAGEM/GORDURA/DISTRIBUIC AO (60X60X60)CM, REVESTIDO INTERNAMENTE CIMENTO E AREIA,	SINAPI	UN	2,00		0,00	R\$ 518,73	R\$ 1.037,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE			VALORES R\$			
						CONTRATADO	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 2	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 2	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO REPROGRAMADO	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 2 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
2.12.5	161838		CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO/GORDURA/ PASSAGEM RETANGULAR, 40X40X40CM, EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA NA CAIXA E TAMPA (ESCAVACAO, CONCRETO MAGRO, ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCO, REBOCO, TAMPA E CANTONEIRA)	SINAPI	UN	1,00		0,00	R\$ 125,40	R\$ 125,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.12.6	163960		CAIXA DE PASSAGEM/INSPECAO/GORDURA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ 50X50X50CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM E=2CM, EM TAMPA PREMOLDADA EM CONCRETO E FUNDO EM CONCRETO.	SINAPI	UN	4,00		0,00	R\$ 239,29	R\$ 957,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.12.7	144169		FOSSA SEPTICA COM SUMIDOURO E CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS, INCLUSIVE ESCAVACAO	SINAPI	UN	1,00		0,00	R\$ 7.306,98	R\$ 7.306,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.12.8		2764	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de ferro, seção 0,20 x 0,15m	ORSE	M	32,55		0,00	R\$ 256,83	R\$ 8.359,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13 INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS E MECANICAS								0,00		R\$ 36.425,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.1	164419		LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO ,INCLUSO BRACO DE TEMPO E LAMPADA - BASE E-27	SINAPI	UN	14,00		0,00	R\$ 206,51	R\$ 2.891,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.2	163960		CAIXA DE PASSAGEM/INSPECAO/GORDURA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ 50X50X50CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM E=2CM, EM TAMPA PREMOLDADA EM CONCRETO E FUNDO EM CONCRETO.	SINAPI	UN	4,00		0,00	R\$ 239,29	R\$ 957,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.3	160217		CAI X A INSPECAO/PASSAGEM/GORDURA/DISTRIBUIC AO (60X60X60)CM, REVESTIDO INTERNAMENTE CIMENTO E AREIA,	SINAPI	UN	1,00		0,00	R\$ 518,73	R\$ 518,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.4	134586	83403	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00		0,00	R\$ 18,19	R\$ 18,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.5	134545	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	10,00		0,00	R\$ 7,73	R\$ 77,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.6	134594	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	17,00		0,00	R\$ 19,14	R\$ 325,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.7	134600	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	6,00		0,00	R\$ 30,34	R\$ 182,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.8	154540	97586	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W -	SINAPI	UN	57,00		0,00	R\$ 123,07	R\$ 7.015,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.9	154539	97585	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 18 W -	SINAPI	UN	24,00		0,00	R\$ 89,96	R\$ 2.159,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.10	161961		LUMINARIA EMERGENCIA LIGHTEX LXH-268 2X8W, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SINAPI	UN	8,00		0,00	R\$ 40,18	R\$ 321,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.11	164037		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALACAO*	SINAPI	UN	1,00		0,00	R\$ 103,92	R\$ 103,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.12	134751	93128	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016	SUPLAN	UN	95,00		0,00	R\$ 107,86	R\$ 10.246,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.13	134755	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	UN	18,00		0,00	R\$ 134,28	R\$ 2.416,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.14	134757	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	UN	12,00		0,00	R\$ 136,13	R\$ 1.633,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.15	144093	93144	PONTO DE TOMADA TRIFASICA PARA SPLIT (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA),INCLUIVE ATERRAMENTO	SINAPI	UN	2,00		0,00	R\$ 190,53	R\$ 381,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.16	134758	93144	PONTO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHU MBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	UN	15,00		0,00	R\$ 190,53	R\$ 2.857,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE			VALORES R\$			
						CONTRATADO	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 2	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 2	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO REPROGRAMADO	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 2 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
2.13.17	134557	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00		0,00	R\$ 607,00	R\$ 607,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.18	134562	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E N EUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00		0,00	R\$ 416,90	R\$ 416,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.19	163060	S80384	REDE ELETRICA DE DISTRIBUICAO TRIFASICA COM 04(03FASES+01NEUTRO)CABOS DE COBRE ISOLODADOS DE 2,5MM ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV COM ELETROCUITO 3/4".	SUPLAN	M	25,00		0,00	R\$ 16,77	R\$ 419,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.20	153813		P O N T O D E T O M A D A P A R A TELEFONE(TOMADA, CAIXA ELETRODUTO, CONEXOES E FIOS)	SUPLAN	UN	3,00		0,00	R\$ 149,34	R\$ 448,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.21	153836		P O N T O P A R A C A B E A M E N T O ESTRUTURADO,COMPOSTO DE: ELETRODUTO CONDULETE PVC RIGIDO 3/4", TOMADAS FEMEAS, TIPO JACK RJ-45, 08M DE CABO LOGICO UTP 4 PARES-CATEGORIA 6, SENDO PARA DADOS E VOZ (QUANDO	SUPLAN	UN	1,00		0,00	R\$ 155,09	R\$ 155,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.22	152173		BOMBA SUBMERSA L-660 220V - 5A 3/4 290 WATTS POCO 6 PUMP ECO - FORNECIMENTO E INSTALACAO..	SUPLAN	UN	1,00		0,00	R\$ 332,62	R\$ 332,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.13.23	164422	S73817	ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICA PARA RAMAL DE ALIMENTACAO COM 04 CABOS DE 10MM2 ISOLACAO DE 1,0KV, EM POSTE DE CONCRETO ARMADO DT-150/07, COMPLETA(ARRUELAS, CABECOTE, BUCHAS, QUADRO DE MEDICAO, DISJUNTOR GERAL, ELETRODUTOS, CABOS, TERMINAIS, CAIXAS DE ALVENARIA E MALHA DE ATERRAMENTO)	SINAPI	UN	1,00		0,00	R\$ 1.941,07	R\$ 1.941,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.14 ELEMENTOS DECORATIVOS - MOBILIARIO										R\$ 14.362,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.14.1	161857	SINCO/262	ABERTURA DE LETREIROS COM TINTA ACRILICA-	SUPLAN	UN	24,00		0,00	R\$ 16,19	R\$ 388,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.14.2	153782		LOGOTIPO DO GOVERNO DO ESTADO.	SINAPI	UN	1,00		0,00	R\$ 910,99	R\$ 910,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.14.3	153799		PLACA DE INAUGURACAO, EM BRONZE (60 X 40)CM COM INSCRICOES E AS CARACTERISTICAS DA LOGOMARCA DO GOVERNO DO ESTADO VAZADAS E PINTADAS, INSTALADA	SUPLAN	UN	1,00		0,00	R\$ 1.904,85	R\$ 1.904,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.14.4	144405		MASTRO METALICO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3 ", COM ALTURA DE 6,000M, FIXADO EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,30MX0,30MX0,50M	SINAPI	UN	2,00		0,00	R\$ 828,55	R\$ 1.657,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.14.5	144404		MASTRO METALICO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3 ", COM ALTURA DE 5,50M, FIXADO EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,30MX0,30MX0,50M	SINAPI	UN	1,00		0,00	R\$ 729,94	R\$ 729,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.14.6	149129		QUADRO ESCOLAR (3,20X1,20)M EM LAMINADO BRANCO BRILHANTE COM MOLDURA DE ALUMINIO	SUPLAN	UN	6,00		0,00	R\$ 978,78	R\$ 5.872,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.14.7	134804	73775/002	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	SINAPI	UN	1,00		0,00	R\$ 196,49	R\$ 196,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.14.8	164429		LOGOTIPO DE PREFEITURA MUNICIPAL (PARA ESCOLAS RURAIS DE 04 E 06 SALAS)	SINAPI	UN	1,00		0,00	R\$ 785,84	R\$ 785,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.14.9	163391		PORTAO EM GRADIL DE FERRO COM 2 BARRAS CHATAS HORIZONTAIS DE 1 1/2"X 1 1/4", BARRAS VERTICAIS DE 1"X 1 1/4" E COM CHAPA 14 A CADA 2,00M, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	M2	3,00		0,00	R\$ 249,81	R\$ 749,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/02/2010	134803	73775/001	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	SINAPI	UN	2,00		0,00	R\$ 583,31	R\$ 1.166,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.15 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA								0,00		R\$ 2.510,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.15.1	136947	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	604,00		0,00	R\$ 2,16	R\$ 1.303,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.15.2	154010	S77026	BOTA-FORA (CARGA MANUAL, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 5,00KM	SINAPI	M3	36,00		0,00	R\$ 33,52	R\$ 1.206,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 ETAPA 03: RECREIO COBERTO										R\$ 26.521,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1 SERVICOS PRELIMINARES										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE			VALORES R\$			
						CONTRATADO	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 2	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 2	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO REPROGRAMADO	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 2 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
3.1.1	163387	74077/3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES -	SINAPI	M2	0,00		0,00	R\$ 6,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2 MOVIMENTO DE TERRA										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2.1	160239		ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADE ATÉ 2M.	SINAPI	M3	0,00		0,00	R\$ 63,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2.2	146934	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	SINAPI	M3	0,00		0,00	R\$ 316,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3 FUNDACAO										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3.1	154476	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.AF 08/2017	SINAPI	M3	0,00		0,00	R\$ 463,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3.2	161024		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA SAPATAS COM FCK >= 25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA -	SINAPI	M3	0,00		0,00	R\$ 1.008,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3.3	161026		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) PARA RADIER COM FCK>=25MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA -	SINAPI	M3	0,00		0,00	R\$ 1.006,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4 ESTRUTURA - CONCRETO										R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4.1	161031		CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANÇAMENTO) P/ PILARES COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COM- P E N S A D A R E S I N A D A , C O M APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, COM BETONEIRA -	SUPLAN	M3	0,00		0,00	R\$ 2.812,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.5 ALVENARIA										R\$ 1.021,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.5.1	160118		ALVENARIA DE 1/2 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 9 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E	SINAPI	M2	30,00		0,00	R\$ 34,06	R\$ 1.021,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6 COBERTA										R\$ 12.255,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6.1	133392	92565	FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 AGUAS E PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRET O, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	SINAPI	M2	0,00		0,00	R\$ 28,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6.2	133365	92260	INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NAO APA RELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCL USO ICAMENTO. AF 12/2015	SINAPI	UN	0,00		0,00	R\$ 398,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6.3	146764	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA- CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	SINAPI	M2	83,16		0,00	R\$ 30,54	R\$ 2.540,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6.4	146775	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMEN TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VER TICAL. AF 06/2016	SINAPI	M	12,60		0,00	R\$ 16,60	R\$ 209,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6.5		92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.	SINAPI	UND	4,00		0,00	R\$ 1.093,76	R\$ 4.375,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6.6		92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	SINAPI	M2	83,16		0,00	R\$ 61,70	R\$ 5.130,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.7 REVESTIMENTO										R\$ 2.226,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.7.1	160114		CHAPISCO EM PAREDES VERTICAIS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO;	SINAPI	M2	60,00		0,00	R\$ 2,97	R\$ 178,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.7.2	161080	S77005	REBOCO VERTICAL, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM	SINAPI	M2	40,50		0,00	R\$ 18,00	R\$ 729,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.7.3	160138		EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE	SINAPI	M2	19,50		0,00	R\$ 14,48	R\$ 282,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.7.4	160279		REVESTIMENTO PARA MOSAICO MONDRIAN EM CERAMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, DIVERSAS CORES, PEI -5, OU SIMILAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC II E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO	SINAPI	M2	19,50		0,00	R\$ 53,19	R\$ 1.037,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE			VALORES R\$			
						CONTRATADO	MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 2	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO BM Nº 2	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO CONTRATADO REPROGRAMADO	TOTAL MEDIDO NO PERÍODO BM Nº 2 R\$	TOTAL ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO R\$
3.8 PISOS								0,00		R\$ 9.507,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.8.1	148340		LAJE DE IMPERMEABILIZACAO, LASTRO DE CONCRETO - PREPARO MECANICO	SINAPI	M3	6,00		0,00	R\$ 244,54	R\$ 1.467,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.8.2	161085	S77010	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇAO PLASTICAS, INCLUSIVE REGULARIZACAO E POLIMENTO	SINAPI	M2	72,00		0,00	R\$ 95,56	R\$ 6.880,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.8.3	162295		APLICACAO DE RESINA A BASE DE POLIURETANO EM PISO DE GRANILITE/ALTA RESISTENCIA EM TRES DEMAOS..	SINAPI	M2	72,00		0,00	R\$ 16,11	R\$ 1.159,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.9 INSTALACAO ELETRICA										R\$ 1.510,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.9.1	134755	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	UN	4,00		0,00	R\$ 134,28	R\$ 537,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.9.2	134751	93128	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016	SUPLAN	UN	4,00		0,00	R\$ 105,34	R\$ 421,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.9.3	162209		REFLETOR 100W LED SLIM SUPER BRANCO BIVOLT, COR LUZ: BRANCO FRIO 6000K, LUMINOSIDADE: 9500 LUMES, CARCACA: ALUMINIO COR CINZA OU PRETA, ANGULO: 180, VOLTAGEM: AC 80-240V (BI-VOLT) COR LUZ: BRANCO FRIO	SUPLAN	UN	4,00		0,00	R\$ 97,43	R\$ 389,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.9.4	134530	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00		0,00	R\$ 12,74	R\$ 12,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.9.5	134458	91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUIITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	M	30,00		0,00	R\$ 4,98	R\$ 149,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL COM BDI										R\$ 457.556,31	R\$ 55.383,05	R\$ 138.054,98

Documento assinado digitalmente
 **MAYARA KETILY MARTINS CUNHA**
Data: 28/09/2026 15:45:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO
MAYARA KETILY MARTINS CUNHA
CREA: 1620957507

RESP. TÉCNICO FICALIZAÇÃO