

MEMORIAL DE CALCULO

CONVÊNIO :
SEC. ESTADUAL
DE EDUCAÇÃO.
469/2019.

Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS.

Contratada: FFJ
CONSTRUTORA
LTDA

Localização: GINÁSIO DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO.

Objetivo: ~~reforma~~
da quadra
poliesportiva

MODALID TOMADA DE PREÇOS 003 /2020

BDI = 19,21%

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2 - Aditivo DEMOLIÇÃO DE CONTRA-PISO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

C (m)	x	L (m)	=	A (M²)
30,00	x	0,55	=	16,50 m²
30,00	x	0,55	=	16,50 m²

$$A = 33,00 \text{ m}^2$$

1.3 INFRA-ESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA

1.3.1 - Aditivo ESCAVACAO MANUAL DE VALA DE 1,5 ATE 3M

C (m)	x	L (m)	x	H (m)	=	V (M³)
1,00	x	1,00	x	0,50	=	0,50 m³ - S1
1,00	x	1,00	x	0,50	=	0,50 m³ - S2

$$V = 1,00 \text{ m}^3$$

1.3.2 - Aditivo EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

C (m)	x	L (m)	x	H (m)	=	V (M³)
1,00	x	1,00	x	0,50	=	0,50 m³ - S1
1,00	x	1,00	x	0,50	=	0,50 m³ - S2
0,15	x	0,15	x	6,30	=	0,14 m³ - P1
0,15	x	0,15	x	6,30	=	0,14 m³ - P2
0,15	x	0,15	x	1,20	=	0,03 m³ - P3
0,15	x	0,15	x	1,20	=	0,03 m³ - P4
0,15	x	0,15	x	1,20	=	0,03 m³ - P5
0,15	x	0,15	x	1,20	=	0,03 m³ - P6
0,15	x	0,15	x	1,20	=	0,03 m³ - P7
0,15	x	0,15	x	1,20	=	0,03 m³ - P8
0,15	x	0,15	x	1,20	=	0,03 m³ - P9
0,15	x	0,15	x	1,20	=	0,03 m³ - P10
0,15	x	0,15	x	1,20	=	0,03 m³ - P11
0,15	x	0,15	x	1,20	=	0,03 m³ - P12
0,15	x	0,15	x	1,20	=	0,03 m³ - P13
0,15	x	0,15	x	1,20	=	0,03 m³ - P14
1,35	x	0,15	x	0,30	=	0,06 m³ - B1
1,35	x	0,15	x	0,30	=	0,06 m³ - B2

$$V = 1,73 \text{ m}^3$$

1.4 ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

1.4.1 - Aditivo 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)

$$\begin{array}{rclcl} C \text{ (m)} & \times & L \text{ (m)} & = & A \text{ (M}^2\text{)} \\ 30,00 & \times & 0,65 & = & 19,50 \text{ m}^2 \end{array}$$

$$A = 19,50 \text{ m}^2$$

2.0 SISTEMAS DE COBERTURA

2.1 - Aditivo TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,5MM

$$\begin{array}{rclcl} C \text{ (m)} & \times & L \text{ (m)} & = & A \text{ (M}^2\text{)} \\ 10,00 & \times & 4,033 & = & 40,33 \text{ m}^2 \end{array}$$

$$A = 40,33 \text{ m}^2$$

3.0 SISTEMA DE PISOS

LASTRO EM CONCRETO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE

3.2 - Aditivo COROAMENTO, ESPESSURA 10CM (ARQUIBANCADAS)

$$\begin{array}{rclclclclcl} B \text{ (m)} & \times & b \text{ (m)} & \times & H \text{ (m)} & \times & /2 & = & V \text{ (M}^3\text{)} \\ 6,20 & \times & 4,00 & \times & 20,00 & \times & 2,00 & = & 102,00 \end{array}$$

$$A = 102,00 \text{ m}^2$$

4.0 PINTURAS E ACABAMENTOS

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE

4.7 - Aditivo SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA

$$\begin{array}{rclcl} C \text{ (m)} & \times & L \text{ (m)} & = & A \text{ (M}^2\text{)} \\ 30,00 & \times & 20 & = & 600,00 \text{ m}^2 \end{array}$$

$$A = 600,00 \text{ m}^2$$

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

4.8 - Aditivo PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

$$\begin{array}{rclcl} C \text{ (m)} & \times & L \text{ (m)} & = & A \text{ (M}^2\text{)} \\ 30,00 & \times & 20 & = & 600,00 \text{ m}^2 \end{array}$$

$$A = 600,00 \text{ m}^2$$

5.5 INSTALAÇÕES ELETRICA

5.5.1 - Aditivo QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA

Quantidade = 1,00 UNID

5.5.2 - Aditivo DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A

Quantidade = 2,00 UNID

5.5.3 - Aditivo PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA

Quantidade = 5,00 UNID

5.5.4 - Aditivo REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W

Quantidade = 18,00 UNID