

MEMORIAL DE CÁLCULO (BM 03)	
CONVÊNIO : SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 469/2019. Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS. Contratada: FFJ CONSTRUTORA LTDA Localização: GINÁSIO DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO. Objetivo: Reforma da quadra poliesportiva da Escola Municipal Flórido Nitão Diniz	
2.0	SISTEMAS DE COBERTURA
2.1 A= 14 placas de 6,6m ² A= 92,40 m ²	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,5MM
3.0	SISTEMA DE PISOS
3.1 A = 7,863m de comprimento X 18,10m de largura. A= 142,32 m ²	Piso industrial em concreto polido para quadra poliesportiva, com juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado, espessura 1cm.
4.0	PINTURAS E ACABAMENTOS
4.1 A= Perimetro x Altura = (90,6 x 2,52) x 2 + (51,70 x 1,35) x 2 A= 596,21 m ²	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
4.2 A= Perimetro x Altura = (90,6 x 2,52) x 2 + (51,70 x 1,35) x 2 A= 596,21 m ²	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
4.3 A= Perimetro x Altura = (90,6 x 2,52) x 2 + (51,70 x 1,35) x 2 A= 596,21 m ²	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
4.4 A= Perimetro x Altura = (90,6 x 2,52) x 2 + (51,70 x 1,35) x 2 A= 596,21 m ²	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014