

ESTADO DA PARAÍBA										
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS										
CONTRATO Nº 10004/2023										
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA PARA O MUNICÍPIO DE COREMAS-PB										
MEMORIAL DE CÁLCULOS										
ITEM	DESCRIÇÃO	DADOS				Descontos		RESULTADO		UN.
		Quantid.	Comprim. (m)	Largura (m)	Altura (m)	Descrição	Valor	PARCIAL	GERAL	
1	ETAPA 01: GERAL									
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
1.1.1	ADMINISTRACAO LOCAL - PESSOAL								0,96	UN
	Proporcional ao valor da medição	0,96							0,96	
1.1.2	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS								0,96	UN
	Proporcional ao valor da medição	0,96							0,96	
1.1.3	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS								0,12	UN
	Proporcional ao valor da medição	0,12							0,12	
1.1.4	ADMINISTRACAO LOCAL - VECULOS E EQUIPAMENTOS								0,96	UN
	Proporcional ao valor da medição	0,96							0,96	
1.1.5	ADMINISTRACAO LOCAL - MOVEIS E UTENSILIOS								0,12	UN
	Proporcional ao valor da medição	0,12							0,12	
2	ETAPA 02: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA									
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO								10,00	M2
	Placa da obra	1,00	4,00		2,50			10,00	10,00	
2.1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES -								771,45	M2
	Área da construção com offset de 0,50m (Auxílio CAD)	771,45							771,45	
2.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZAND O MOTONIVELADORA								2.000,00	M2
	Área de limpeza	2000,00							2.000,00	
2.1.4	INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA, INCLUSIVE CAIXA DAGUA DE 1000L								1,00	UN
	Reservatório provisório construído	1,00							1,00	
2.2	MOVIMENTO DE TERRA									
2.2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADE ATE 2M.								157,35	M3
	Escavações para alvenaria de pedra (Item 2.3.1)	105,04							105,04	
	Escavações de sapatas = Dimensões mais folga x profundidade média (medido cerca de 40% do total devido ao quantitativo insuficiente na planilha):								52,31	
	S41=S48=S50=S66=S73	5,00	1,10	0,95	1,00			1,05	5,23	
	S28=S37=S40	3,00	1,10	1,10	1,00			1,21	3,63	
	S1=S4=S6=S8=S10=S52	6,00	1,20	1,05	1,00			1,26	7,56	
	S13	1,00	1,25	1,05	1,00			1,31	1,31	
	S31=S33=S35	3,00	1,15	1,50	1,00			1,73	5,18	
	S32=S34=S36=S38=S43	5,00	0,90	0,90	1,00			0,81	4,05	
	S30	1,00	0,95	0,95	1,00			0,90	0,90	
	S47	1,00	1,05	0,90	1,00			0,95	0,95	
	S49	1,00	1,10	0,90	1,00			0,99	0,99	
	S2=S12	2,00	1,25	1,10	1,00			1,38	2,75	
	S58=S59	2,00	1,30	1,10	1,00			1,43	2,86	
	S27=S53	2,00	1,30	1,15	1,00			1,50	2,99	
	S3=S5=S7	3,00	1,35	1,15	1,00			1,55	4,66	
	S39	1,00	1,25	1,25	1,00			1,56	1,56	
	S51	1,00	1,05	0,95	1,00			1,00	1,00	
	S42	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	
	S9=S11=S60	3,00	1,35	1,20	1,00			1,62	4,86	
	S55=S67	2,00	1,40	1,20	1,00			1,68	3,36	
	S29	1,00	1,30	1,30	1,00			1,69	1,69	
	S45	1,00	1,40	1,25	1,00			1,75	1,75	
	S14=S20=S46=S63=S64	5,00	1,45	1,25	1,00			1,81	9,06	
	S70	1,00	1,40	1,30	1,00			1,82	1,82	
	S21=S54=S57=S71=S72	5,00	1,45	1,30	1,00			1,89	9,43	
	S61=S68	2,00	1,50	1,30	1,00			1,95	3,90	
	S44	1,00	1,50	1,35	1,00			2,03	2,03	
	S65	1,00	1,55	1,35	1,00			2,09	2,09	
	S25=S62	2,00	1,55	1,40	1,00			2,17	4,34	
	S23=S24	2,00	1,60	1,40	1,00			2,24	4,48	
	S22=S69	2,00	1,60	1,45	1,00			2,32	4,64	
	S26=S56	2,00	1,65	1,45	1,00			2,39	4,79	

ITEM	DESCRIÇÃO	DADOS				Descontos		RESULTADO		UN.
		Quantid.	Comprim. (m)	Largura (m)	Altura (m)	Descrição	Valor	PARCIAL	GERAL	
	S16	1,00	1,80	1,60	1,00			2,88	2,88	
	S18	1,00	1,80	1,65	1,00			2,97	2,97	
	S17	1,00	1,85	1,65	1,00			3,05	3,05	
	S19	1,00	1,90	1,70	1,00			3,23	3,23	
	S15	1,00	1,85	1,75	1,00			3,24	3,24	
2.2.2	ATERRO DO CAIXAO SEM AQUISICAO DO MATERIAL (REATERRO MANUAL)									M3
	Igual ao volume de alvenaria de pedra mais escavações das sapatas menos volume de concreto das sapatas= (Item 2.2.1 menos 2.3.4)	137,80							137,80	
2.2.3	ATERRO DO CAIXAO COM AQUISICAO DO MATERIAL/AREIA, APILOADO EM CAMADAS DE 0,20M									M3
	Volume calculado abaixo, sendo medido apenas o quantitativo existente na planilha								195,41	
	Área construída da edificação 475,00 m² multiplicado pela média de 1,10 m de altura (fundos eq. 1,40 m, fundos direito 1,70 m, lateral direita centro 1,45m, frente direito 0,85 m, frente esquerdo 0,70 m e lateral esquerda centro 0,50m) = 522,50 m³	475,00			1,10	Reaterro	137,80		384,70	
2.3	INFRAESTRUTURA									
2.3.1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4								105,04	M3
	Escavações alvenaria de pedra (Perímetro das vigas baldrame x Larg. x Altura): (Volume/Seção) x (Larg. x Altura)= (12,40/(0,19*0,19))*(0,45*0,60)	92,74							92,74	
	Embasamento paredes do corredor central (8,60+38,90)*(0,45*0,60)	12,29							12,29	
2.3.2	ALVENARIA DE 1 VEZ VEDACAO COM BLOCOS CERAMICO FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)								35,13	M2
	Quantitativo calculado abaixo, sendo medido apenas o quantitativo existente na planilha								35,13	
	Comprimento das paredes x altura média com relação ao terreno natural: (12,40/(0,19*0,19))*(1,10-0,19)	1,00	343,49		0,91			312,58	312,58	
2.3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.AF_08/2017								6,13	M3
	S41=S48=S50=S66=S73	5,00	0,90	0,75	0,07			0,05	0,24	
	S28=S37=S40	3,00	0,90	0,90	0,07			0,06	0,17	
	S1=S4=S6=S8=S10=S52	6,00	1,00	0,85	0,07			0,06	0,36	
	S13	1,00	1,05	0,85	0,07			0,06	0,06	
	S31=S33=S35	3,00	0,95	1,30	0,07			0,09	0,26	
	S32=S34=S36=S38=S43	5,00	0,70	0,70	0,07			0,03	0,17	
	S30	1,00	0,75	0,75	0,07			0,04	0,04	
	S47	1,00	0,85	0,70	0,07			0,04	0,04	
	S49	1,00	0,90	0,70	0,07			0,04	0,04	
	S2=S12	2,00	1,05	0,90	0,07			0,07	0,13	
	S58=S59	2,00	1,10	0,90	0,07			0,07	0,14	
	S27=S53	2,00	1,10	0,95	0,07			0,07	0,15	
	S3=S5=S7	3,00	1,15	0,95	0,07			0,08	0,23	
	S39	1,00	1,05	1,05	0,07			0,08	0,08	
	S51	1,00	0,85	0,75	0,07			0,05	0,05	
	S42	1,00	0,80	0,80	0,07			0,05	0,05	
	S9=S11=S60	3,00	1,15	1,00	0,07			0,08	0,25	
	S55=S67	2,00	1,20	1,00	0,07			0,09	0,17	
	S29	1,00	1,10	1,10	0,07			0,09	0,09	
	S45	1,00	1,20	1,05	0,07			0,09	0,09	
	S14=S20=S46=S63=S64	5,00	1,25	1,05	0,07			0,09	0,47	
	S70	1,00	1,20	1,10	0,07			0,09	0,09	
	S21=S54=S57=S71=S72	5,00	1,25	1,10	0,07			0,10	0,49	
	S61=S68	2,00	1,30	1,10	0,07			0,10	0,20	
	S44	1,00	1,30	1,15	0,07			0,11	0,11	
	S65	1,00	1,35	1,15	0,07			0,11	0,11	
	S25=S62	2,00	1,35	1,20	0,07			0,12	0,23	
	S23=S24	2,00	1,40	1,20	0,07			0,12	0,24	
	S22=S69	2,00	1,40	1,25	0,07			0,12	0,25	
	S26=S56	2,00	1,45	1,25	0,07			0,13	0,26	
	S16	1,00	1,60	1,40	0,07			0,16	0,16	
	S18	1,00	1,60	1,45	0,07			0,17	0,17	
	S17	1,00	1,65	1,45	0,07			0,17	0,17	
	S19	1,00	1,70	1,50	0,07			0,18	0,18	
	S15	1,00	1,65	1,55	0,07			0,18	0,18	

ITEM	DESCRIÇÃO	DADOS				Descontos		RESULTADO		UN.
		Quantid.	Comprim. (m)	Largura (m)	Altura (m)	Descrição	Valor	PARCIAL	GERAL	
2.3.4	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA SAPATAS COM FCK >= 25MPA, COM FORMA DE TABUA, COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA -								19,55	M3
	Projeto estrutural das sapatas	19,55							19,55	
2.3.5	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA RADIER COM FCK >= 25MPA, COM TABUA DE MADEIRA, COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES COM BETONEIRA -								12,33	M3
	Projeto estrutural das vigas baldrame (12,40 m³), sendo medido 12,33 m³ disponível na planilha	12,33							12,33	