

MEMORIAL DE CÁLCULO (MED 02)

CONVÊNIO : SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 470/2019.

Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS.

Contratada: FFJ CONSTRUTORA LTDA

Localização: SEDE DO MUNICÍPIO DE COREMAS PB.

Objetivo: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FLÓRIDO NITÃO DINIZ

2.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS		
	AMBIENTE	MEMÓRIA DE CÁLCULO	UNIDADE
	SALA DE AULA (01 - 04)	8,00m x 5,85m = 46,80m x 4	187,2 m²
	SALA DE AULA (05)	8,45m x 4,75m	40,14 m²
	SALA DE AULA (06)	8,45m x 3,42m + 6,30m x 1,50m	38,35 m²
	SECRETARIA	4,15m x 2,40m	9,96 m²
	DIRETORIA	4,15m x 2,40m	9,96 m²
	BIBLIOTECA	2,75m x 5,85m	16,09 m²
	COZINHA	2,65m x 5,80m	15,37 m²
	DISPENSA	4,35m x 2,65m	11,53 m²
	WC PNE	1,45m x 2,90m	4,21 m²
	WC MASC	3,13m x 2,48m	7,76 m²
	WC FEM	3,28m x 2,50m	8,2 m²
	WC SALA DE AULA (06)	2,00m x 1,35m	2,7 m²
	CIRCULAÇÃO 01	1,75m x 4,30m	7,53 m²
	CIRCULAÇÃO 02	12,5m x 6,85m	85,63 m²
	CIRCULAÇÃO 03	2,75m x 12,85m + 3,15m x 0,15m	35,81 m²
	CIRCULAÇÃO 04	12,92m x 1,55m	20,03 m²
	CIRCULAÇÃO 05	12,00m x 1,55m	18,6 m²
	CIRCULAÇÃO 06	9,97m x 1,70m	17,95 m²
	CIRCULAÇÃO 07	8,58m x 1,33m	11,41 m²
	ÁREA SN	4,38m x 3,40m	14,89 m²
	PM 01	0,86m x 0,15m = 0,13m x 13	1,69 m²
	PM 02	0,60m x 0,15m = 0,09m x 7	0,63 m²
	PM 03	0,90m x 0,15m = 0,14m x 1	0,14 m²
TOTAL		565,78	m²

2.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017		
	AMBIENTE	MEMÓRIA DE CALCULO	TOTAL
	SALA DE AULA (01 - 04)	$(8 \times 2) + (5,85 \times 2) = 16 + 11,7 = 27,7 \times 4$	110,8
	SALA DE AULA (05)	$(4,75 \times 2) + (8,45 \times 2) = 9,5 + 16,9$	26,4
	SALA DE AULA (06)	$(6,3 + 1,5 + 3,42 + 8,45 + 4,92)$	26,4
	SECRETARIA	$(4,15 \times 2) + (2,4 \times 2) = 8,3 + 4,8$	13,1
	DIRETORIA	$(4,15 \times 2) + (2,4 \times 2) = 8,3 + 4,8$	13,1
	BIBLIOTECA	$(2,75 \times 2) + (5,85 \times 2) = 5,5 + 11,7$	17,2
	COZINHA	$(2,65 \times 2) + (5,80 \times 2) = 5,3 + 11,6$	11,6
	DISPENSA	$(4,35 \times 2) + (2,65 \times 2) = 8,7 + 5,3$	14
	WC PNE	$(1,45 \times 2) + (2,9 \times 2) = 2,9 + 5,8$	8,7
	WC MASC	$(2,75 \times 4) + (3,28 \times 2) + (3 \times 2) = 11 + 6,56 + 6$	23,56
	WC FEM	$(2,75 \times 4) + (3,41 \times 2) + (3,14 \times 2) = 11 + 6,82 + 6,28$	24,1
	WC SALA DE AULA (06)	$(2 \times 2) + (1,35 \times 2) = 4 + 2,7$	6,7
	CIRCULAÇÃO 01	$(4,45 \times 2)$	8,9
	CIRCULAÇÃO 02	$(12,5 \times 2) + (2,55 \times 2) = 25 + 5,1$	30,1
	CIRCULAÇÃO 03	$(6 \times 2) + 2,75 + 3,75 = 12 + 2,75 + 3,75$	18,5
	CIRCULAÇÃO 04	$(12,92 \times 2) - (1,55 \times 2) = 25,84 - 3,1$	22,74
	CIRCULAÇÃO 05	$(12 \times 2) - 1,55 - 1,7 + (1,55 \times 2) = 24 + 3,25 + 3,1$	23,85
	CIRCULAÇÃO 06	$(9,97 \times 2) + 1,7 = 19,94 + 1,7$	21,64
	CIRCULAÇÃO 07	$(8,58 \times 2) - 1,55 + 1,33 = 17,16 - 0,22$	16,94
	AREA SN	$(4,38 \times 2) + (3,40 \times 2) - 1,33 = 8,76 + 6,8 - 1,33$	14,23
	PM 01	$(0,86 \times 2) \times 13 = 1,72 \times 13$	-22,36
	PM 02	$(0,60 \times 2) \times 7 = 1,2 \times 7$	-8,4
	PM 03	$(0,90 \times 2)$	-1,8
	AREA EXTERNA	$(19,15 \times 2) + (31,85 \times 2) = 38,3 + 63,7$	102
TOTAL			522
			m

3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014		
	AMBIENTE	MEMÓRIA DE CALCULO	TOTAL
	MEDIDO IN LOCO	$405,58 \times 3 + 63,98 \times 2$	1.344,70
TOTAL			1.344,70
			m

3.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		
	AMBIENTE	MEMÓRIA DE CALCULO	TOTAL
	MEDIDO IN LOCO	$106,70 \times 3$	320,10
TOTAL			320,10
			m

3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014		
	AMBIENTE	MEMÓRIA DE CALCULO	TOTAL
	MEDIDO IN LOCO	301,43 x 3	904,30
TOTAL			904,30
			m

3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014		
	AMBIENTE	MEMÓRIA DE CALCULO	TOTAL
	MEDIDO IN LOCO	106,70 x 3	320,10
TOTAL			320,10
			m

3.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014		
	AMBIENTE	MEMÓRIA DE CALCULO	TOTAL
	MEDIDO IN LOCO	106,70 x 3	320,10
TOTAL			320,10
			m

3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014		
	AMBIENTE	MEMÓRIA DE CALCULO	TOTAL
	MEDIDO IN LOCO	106,70 x 3	320,10
TOTAL			320,10
			m

6.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		
	AMBIENTE	MEMÓRIA DE CALCULO	TOTAL
	MEDIDO IN LOCO	31,20 x 19,15 - 123,92	473,56
TOTAL			473,56
			m²

6.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		
	AMBIENTE	MEMÓRIA DE CALCULO	TOTAL
	MEDIDO IN LOCO	31,20 x 19,15 - 123,92	473,56
TOTAL			473,56
			m²

10.1	Limpeza final da obra		
	AMBIENTE	MEMÓRIA DE CALCULO	TOTAL
	MEDIDO IN LOCO	31,20 x 19,15	597,48
TOTAL			597,48
			m²

10.2	Lixeira com capacidade de 60 litros, com suporte		
	AMBIENTE	MEMÓRIA DE CALCULO	TOTAL
	AREA EXTERNA	-	1,00
TOTAL			1,00
			UN