

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 00065/2026

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 00002/2025

OBRA: PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL DE COREMAS-PB.

LOCAL: DNCOS, MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

PERÍODO: 09/03/2025 A 08/06/2025

MEMORIAL DE CALCULO 01

ITEM	DESCRIÇÃO	CALCULOS																UNID
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																	
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS																	M2
	Área da placa	4	x	2													=	8
		TOTAL = 8																
1.2	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024																	UN
	Árvores	5															=	5
		TOTAL = 5																
1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	40% da área do Terreno																M2
2	DEMOLIÇÕES																	
2.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023																	M2
	Quant.	3															=	3
		TOTAL = 3																
2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Conforme o projeto básico																M3
3	ESTRUTURA																	
3.1	FUNDAÇÃO																	
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024																	M3
	GUARITA																	
	S1	1,05	X	1,05										X	1	X	1	= 1,10
	S2=S3	0,55	X	0,7										X	1	X	2	= 0,77
	S4	0,95	X	0,85										X	1	X	1	= 0,81
	S5=S6	1,05	X	1,2										X	1,2	X	2	= 3,02
	S7	0,55	X	0,7										X	1,2	X	1	= 0,46
	S8=S11	0,7	X	0,55										X	1	X	2	= 0,77
	S9	0,7	X	0,85										X	1	X	1	= 0,60
	S10	0,8	X	0,65										X	1	X	1	= 0,52
	S12	0,7	X	0,55										X	1	X	1	= 0,39
	VB1	2,2	+	4,65	+	2,1								X	0,15	X	0,2	= 0,2685
	VB2	5,2	+	1,5	+	2,45								X	0,15	X	0,2	= 0,2745



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB																				
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 00065/2026																				
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 00002/2025																				
OBRA: PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL DE COREMAS-PB.																				
LOCAL: DNCOS, MUNICÍPIO DE COREMAS-PB																				
PERÍODO: 09/03/2025 A 08/06/2025																				
MEMORIAL DE CALCULO 01																				
ITEM	DESCRIÇÃO	CALCULOS																	UNID	
	VB3	1,5													X	0,15	X	0,2	=	0,045
	VB4 - Trecho 01 e 03	5,35	+	2,6											X	0,2	X	0,3	=	0,477
	VB4 - Trecho 02	1,5													X	0,2	X	0,2	=	0,06
	VB5	3,02	+	1,2											X	0,15	X	0,2	=	0,1266
	VB6	2,82													X	0,15	X	0,2	=	0,0846
	VB7	2,82													X	0,15	X	0,2	=	0,0846
	VB8	3,02	+	1,2											X	0,15	X	0,2	=	0,1266
		TOTAL DA ESCAVAÇÃO DA GUARITA																	=	9,98
	ESCRITÓRIO - CAIXA D'ÁGUA																			
	S1	0,85	X	0,7											X	1	X	1	=	0,595
	S2	0,8	X	0,65											X	1	X	1	=	0,52
	S3	0,8	X	0,95											X	1	X	1	=	0,76
	S4	0,8	X	0,9											X	1	X	1	=	0,72
	VB1	3,1													X	0,15	X	0,3	=	0,1395
	VB2	3,1													X	0,15	X	0,3	=	0,1395
	VB3	1,25													X	0,15	X	0,3	=	0,05625
	VB4	1,25													X	0,15	X	0,3	=	0,05625
		TOTAL DA ESCAVAÇÃO DO ESCRITÓRIO																	=	2,9865
		TOTAL GERAL																	=	12,97
3.1.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF 08/2023																		M3	
	GUARITA																			
	S1	1,05	X	1,05											X	0,7	X	1	=	0,77
	S2=S3	0,55	X	0,7											X	0,75	X	2	=	0,58
	S4	0,95	X	0,85											X	0,75	X	1	=	0,61
	S5=S6	1,05	X	1,2											X	0,9	X	2	=	2,27
	S7	0,55	X	0,7											X	0,95	X	1	=	0,37
	S8=S11	0,7	X	0,55											X	0,7	X	2	=	0,54
	S9	0,7	X	0,85											X	0,6	X	1	=	0,36
	S10	0,8	X	0,65											X	0,65	X	1	=	0,34
	S12	0,7	X	0,55											X	0,7	X	1	=	0,27
		TOTAL DO REATERRO DA GUARITA																	=	6,092125
	ESCRITÓRIO - CAIXA D'ÁGUA																			
	S1	0,85	X	0,7											X	0,6	X	1	=	0,357
	S2	0,8	X	0,65											X	0,65	X	1	=	0,338
	S3	0,8	X	0,95											X	0,75	X	1	=	0,57
	S4	0,8	X	0,9											X	0,75	X	1	=	0,54
		TOTAL DO REATERRO DO ESCRITÓRIO																	=	1.805

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 00065/2026

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 00002/2025

OBRA: PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL DE COREMAS-PB.

LOCAL: DNCOS, MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

PERÍODO: 09/03/2025 A 08/06/2025

MEMORIAL DE CALCULO 01

ITEM	DESCRIÇÃO	CALCULOS																	UNID		
		TOTAL GERAL																	=	7,897125	
3.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024																		M2		
	GUARITA																				
	S1	1,05	X	1,05													X	1	=	1,10	
	S2=S3	0,55	X	0,7													X	2	=	0,77	
	S4	0,95	X	0,85													X	1	=	0,81	
	S5=S6	1,05	X	1,2													X	2	=	2,52	
	S7	0,55	X	0,7													X	1	=	0,39	
	S8=S11	0,7	X	0,55													X	2	=	0,77	
	S9	0,7	X	0,85													X	1	=	0,60	
	S10	0,8	X	0,65													X	1	=	0,52	
	S12	0,7	X	0,55													X	1	=	0,39	
		TOTAL DO LASTRO DA GUARITA																	=	7,86	
	ESCRITÓRIO - CAIXA D'ÁGUA																				
	S1	0,85	X	0,7													X	1	=	0,595	
	S2	0,8	X	0,65													X	1	=	0,52	
	S3	0,8	X	0,95													X	1	=	0,76	
	S4	0,8	X	0,9													X	1	=	0,72	
		TOTAL DO LASTRO DO ESCRITÓRIO																	=	2,595	
		TOTAL GERAL																	=	10,45	
3.1.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020																		M2		
3.1.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021																		M3		
	GUARITA																				
	S1	1,05	X	1,05												X	0,3	X	1	=	0,33
	S2=S3	0,55	X	0,7												X	0,25	X	2	=	0,19
	S4	0,95	X	0,85												X	0,25	X	1	=	0,20
	S5=S6	1,05	X	1,2												X	0,3	X	2	=	0,76
	S7	0,55	X	0,7												X	0,25	X	1	=	0,10
	S8=S11	0,7	X	0,55												X	0,3	X	2	=	0,23
	S9	0,7	X	0,85												X	0,4	X	1	=	0,24
	S10	0,8	X	0,65												X	0,35	X	1	=	0,18
	S12	0,7	X	0,55												X	0,3	X	1	=	0,12
	VB1	2,2	+	4,65	+	2,1										X	0,15	X	0,2	=	0,2685



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB																				
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 00065/2026																				
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 00002/2025																				
OBRA: PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL DE COREMAS-PB.																				
LOCAL: DNCOS, MUNICÍPIO DE COREMAS-PB																				
PERÍODO: 09/03/2025 A 08/06/2025																				
MEMORIAL DE CALCULO 01																				
ITEM	DESCRIÇÃO	CALCULOS																	UNID	
	VB2	5,2	+	1,5	+	2,45									X	0,15	X	0,2	=	0,2745
	VB3	1,5													X	0,15	X	0,2	=	0,045
	VB4 - Trecho 01 e 03	5,35	+	2,6											X	0,2	X	0,3	=	0,477
	VB4 - Trecho 02	1,5													X	0,2	X	0,2	=	0,06
	VB5	3,02	+	1,2											X	0,15	X	0,2	=	0,1266
	VB6	2,82													X	0,15	X	0,2	=	0,0846
	VB7	2,82													X	0,15	X	0,2	=	0,0846
	VB8	3,02	+	1,2											X	0,15	X	0,2	=	0,1266
	P1 - NÍVEL 0	0,25	X	0,25													x	1	=	0,0625
	P2 - NÍVEL 0	0,15	X	0,3													x	1	=	0,045
	P3 - NÍVEL 0	0,15	X	0,3													x	1	=	0,045
	P4 - NÍVEL 0	0,25	X	0,25													x	1	=	0,0625
	P5 - NÍVEL 0	0,15	X	0,3													x	1,2	=	0,054
	P6 - NÍVEL 0	0,15	X	0,3													x	1,2	=	0,054
	P7 - NÍVEL 0	0,15	X	0,3													x	1,2	=	0,054
	P8 - NÍVEL 0	0,15	X	0,3													x	1	=	0,045
	P9 - NÍVEL 0	0,15	X	0,3													x	1	=	0,045
	P10 - NÍVEL 0	0,15	X	0,3													x	1	=	0,045
	P11 - NÍVEL 0	0,15	X	0,3													x	1	=	0,045
	P12 - NÍVEL 0	0,15	X	0,3													x	1	=	0,045
	P1 - NÍVEL 305 CM	0,25	X	0,25													x	3,05	=	0,190625
	P2 - NÍVEL 305 CM	0,15	X	0,3													x	3,05	=	0,13725
	P3 - NÍVEL 305 CM	0,15	X	0,3													x	3,05	=	0,13725
	P4 - NÍVEL 305 CM	0,25	X	0,25													x	3,05	=	0,190625
	P5 - NÍVEL 305 CM	0,15	X	0,3													x	3,05	=	0,13725
	P6 - NÍVEL 305 CM	0,15	X	0,3													x	3,05	=	0,13725
	P7 - NÍVEL 305 CM	0,15	X	0,3													x	3,05	=	0,13725
	P8 - NÍVEL 305 CM	0,15	X	0,3													x	3,05	=	0,13725
	P9 - NÍVEL 305 CM	0,15	X	0,3													x	3,05	=	0,13725
	P10 - NÍVEL 305 CM	0,15	X	0,3													x	3,05	=	0,13725
	P11 - NÍVEL 305 CM	0,15	X	0,3													x	3,05	=	0,13725
	P12 - NÍVEL 305 CM	0,15	X	0,3													x	3,05	=	0,13725
	ESCRITÓRIO - CAIXA D'ÁGUA																			
	S1	0,85	X	0,7											X	0,4	X	1	=	0,238
	S2	0,8	X	0,65											X	0,35	X	1	=	0,182
	S3	0,8	X	0,95											X	0,25	X	1	=	0,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB																				
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 00065/2026																				
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 00002/2025																				
OBRA: PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL DE COREMAS-PB.																				
LOCAL: DNCOS, MUNICÍPIO DE COREMAS-PB																				
PERÍODO: 09/03/2025 A 08/06/2025																				
MEMORIAL DE CALCULO 01																				
ITEM	DESCRIÇÃO	CALCULOS																	UNID	
	S4	0,8	X	0,9											X	0,25	X	1	=	0,18
	VB1	3,1													X	0,15	X	0,3	=	0,1395
	VB2	3,1													X	0,15	X	0,3	=	0,1395
	VB3	1,25													X	0,15	X	0,3	=	0,05625
	VB4	1,25													X	0,15	X	0,3	=	0,05625
	P1 - NÍVEL 0	0,15	X	0,3													X	1	=	0,045
	P2 - NÍVEL 0	0,15	X	0,3													X	1	=	0,045
	P3 - NÍVEL 0	0,15	X	0,3													X	1	=	0,045
	P4 - NÍVEL 0	0,15	X	0,3													X	1	=	0,045
	P1 - NÍVEL 380 CM	0,15	X	0,3													X	3,8	=	0,171
	P2 - NÍVEL 380 CM	0,15	X	0,3													X	3,8	=	0,171
	P3 - NÍVEL 380 CM	0,15	X	0,3													X	3,8	=	0,171
	P4 - NÍVEL 380 CM	0,15	X	0,3													X	3,8	=	0,171
	VS1	3,1													X	0,15	X	0,3	=	0,1395
	VS2	2,8													X	0,15	X	0,3	=	0,126
	VS3	1,25													X	0,15	X	0,3	=	0,05625
	VS4	1,25													X	0,15	X	0,3	=	0,05625
	L1	3,1	X	1,25													X	0,05	=	0,19375
		TOTAL DO CONCRETO DO ESCRITÓRIO																	=	2,61725
		TOTAL GERAL																	=	8,86
3.1.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022																		M3	
	GUARITA																			
	S1	1,05	X	1,05											X	0,3	X	1	=	0,33
	S2=S3	0,55	X	0,7											X	0,25	X	2	=	0,19
	S4	0,95	X	0,85											X	0,25	X	1	=	0,20
	S5=S6	1,05	X	1,2											X	0,3	X	2	=	0,76
	S7	0,55	X	0,7											X	0,25	X	1	=	0,10
	S8=S11	0,7	X	0,55											X	0,3	X	2	=	0,23
	S9	0,7	X	0,85											X	0,4	X	1	=	0,24
	S10	0,8	X	0,65											X	0,35	X	1	=	0,18
	S12	0,7	X	0,55											X	0,3	X	1	=	0,12
	VB1	2,2	+	4,65	+	2.1									X	0,15	X	0,2	=	0,2685



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB																				
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 00065/2026																				
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 00002/2025																				
OBRA: PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL DE COREMAS-PB.																				
LOCAL: DNCOS, MUNICÍPIO DE COREMAS-PB																				
PERÍODO: 09/03/2025 A 08/06/2025																				
MEMORIAL DE CALCULO 01																				
ITEM	DESCRIÇÃO	CALCULOS																	UNID	
	VB2	5,2	+	1,5	+	2,45									X	0,15	X	0,2	=	0,2745
	VB3	1,5													X	0,15	X	0,2	=	0,045
	VB4 - Trecho 01 e 03	5,35	+	2,6											X	0,2	X	0,3	=	0,477
	VB4 - Trecho 02	1,5													X	0,2	X	0,2	=	0,06
	VB5	3,02	+	1,2											X	0,15	X	0,2	=	0,1266
	VB6	2,82													X	0,15	X	0,2	=	0,0846
	VB7	2,82													X	0,15	X	0,2	=	0,0846
	VB8	3,02	+	1,2											X	0,15	X	0,2	=	0,1266
	P1 - NÍVEL 0	0,25	X	0,25													x	1	=	0,0625
	P2 - NÍVEL 0	0,15	X	0,3													x	1	=	0,045
	P3 - NÍVEL 0	0,15	X	0,3													x	1	=	0,045
	P4 - NÍVEL 0	0,25	X	0,25													x	1	=	0,0625
	P5 - NÍVEL 0	0,15	X	0,3													x	1,2	=	0,054
	P6 - NÍVEL 0	0,15	X	0,3													x	1,2	=	0,054
	P7 - NÍVEL 0	0,15	X	0,3													x	1,2	=	0,054
	P8 - NÍVEL 0	0,15	X	0,3													x	1	=	0,045
	P9 - NÍVEL 0	0,15	X	0,3													x	1	=	0,045
	P10 - NÍVEL 0	0,15	X	0,3													x	1	=	0,045
	P11 - NÍVEL 0	0,15	X	0,3													x	1	=	0,045
	P12 - NÍVEL 0	0,15	X	0,3													x	1	=	0,045
	P1 - NÍVEL 305 CM	0,25	X	0,25													x	3,05	=	0,190625
	P2 - NÍVEL 305 CM	0,15	X	0,3													x	3,05	=	0,13725
	P3 - NÍVEL 305 CM	0,15	X	0,3													x	3,05	=	0,13725
	P4 - NÍVEL 305 CM	0,25	X	0,25													x	3,05	=	0,190625
	P5 - NÍVEL 305 CM	0,15	X	0,3													x	3,05	=	0,13725
	P6 - NÍVEL 305 CM	0,15	X	0,3													x	3,05	=	0,13725
	P7 - NÍVEL 305 CM	0,15	X	0,3													x	3,05	=	0,13725
	P8 - NÍVEL 305 CM	0,15	X	0,3													x	3,05	=	0,13725
	P9 - NÍVEL 305 CM	0,15	X	0,3													x	3,05	=	0,13725
	P10 - NÍVEL 305 CM	0,15	X	0,3													x	3,05	=	0,13725
	P11 - NÍVEL 305 CM	0,15	X	0,3													x	3,05	=	0,13725
	P12 - NÍVEL 305 CM	0,15	X	0,3													x	3,05	=	0,13725
	ESCRITÓRIO - CAIXA D'ÁGUA																			
	S1	0,85	X	0,7											X	0,4	X	1	=	0,238
	S2	0,8	X	0,65											X	0,35	X	1	=	0,182
	S3	0,8	X	0,95											X	0,25	X	1	=	0,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB																				
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 00065/2026																				
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 00002/2025																				
OBRA: PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL DE COREMAS-PB.																				
LOCAL: DNCOS, MUNICÍPIO DE COREMAS-PB																				
PERÍODO: 09/03/2025 A 08/06/2025																				
MEMORIAL DE CALCULO 01																				
ITEM	DESCRIÇÃO	CALCULOS																	UNID	
	S4	0,8	X	0,9											X	0,25	X	1	=	0,18
	VB1	3,1													X	0,15	X	0,3	=	0,1395
	VB2	3,1													X	0,15	X	0,3	=	0,1395
	VB3	1,25													X	0,15	X	0,3	=	0,05625
	VB4	1,25													X	0,15	X	0,3	=	0,05625
	P1 - NÍVEL 0	0,15	X	0,3													X	1	=	0,045
	P2 - NÍVEL 0	0,15	X	0,3													X	1	=	0,045
	P3 - NÍVEL 0	0,15	X	0,3													X	1	=	0,045
	P4 - NÍVEL 0	0,15	X	0,3													X	1	=	0,045
	P1 - NÍVEL 380 CM	0,15	X	0,3													X	3,8	=	0,171
	P2 - NÍVEL 380 CM	0,15	X	0,3													X	3,8	=	0,171
	P3 - NÍVEL 380 CM	0,15	X	0,3													X	3,8	=	0,171
	P4 - NÍVEL 380 CM	0,15	X	0,3													X	3,8	=	0,171
	VS1	3,1													X	0,15	X	0,3	=	0,1395
	VS2	2,8													X	0,15	X	0,3	=	0,126
	VS3	1,25													X	0,15	X	0,3	=	0,05625
	VS4	1,25													X	0,15	X	0,3	=	0,05625
	L1	3,1	X	1,25													X	0,05	=	0,19375
		TOTAL DO CONCRETO DO ESCRITÓRIO																	=	2,61725
		TOTAL GERAL																	=	8,86
3.1.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024																		M2	
	GUARITA																			
	S1	1,05	X	1,05											X	0,3	X	1	=	0,33
	S2=S3	0,55	X	0,7											X	0,25	X	2	=	0,19
	S4	0,95	X	0,85											X	0,25	X	1	=	0,20
	S5=S6	1,05	X	1,2											X	0,3	X	2	=	0,76
	S7	0,55	X	0,7											X	0,25	X	1	=	0,10
	S8=S11	0,7	X	0,55											X	0,3	X	2	=	0,23
	S9	0,7	X	0,85											X	0,4	X	1	=	0,24
	S10	0,8	X	0,65											X	0,35	X	1	=	0,18
	S12	0,7	X	0,55											X	0,3	X	1	=	0,12
		FÔRMA DA SAPATA DA GUARITA																	=	2,34

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB																				
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 00065/2026																				
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 00002/2025																				
OBRA: PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL DE COREMAS-PB.																				
LOCAL: DNCOS, MUNICÍPIO DE COREMAS-PB																				
PERÍODO: 09/03/2025 A 08/06/2025																				
MEMORIAL DE CALCULO 01																				
ITEM	DESCRIÇÃO	CALCULOS																	UNID	
	P1 - NÍVEL 0	0,25	+	0,25	+	0,25	+	0,25									x	1	=	1
	P2 - NÍVEL 0	0,15	+	0,3	+	0,15	+	0,3									x	1	=	0,9
	P3 - NÍVEL 0	0,15	+	0,3	+	0,15	+	0,3									x	1	=	0,9
	P4 - NÍVEL 0	0,25	+	0,25	+	0,25	+	0,25									x	1	=	1
	P5 - NÍVEL 0	0,15	+	0,3	+	0,15	+	0,3									x	1,2	=	1,08
	P6 - NÍVEL 0	0,15	+	0,3	+	0,15	+	0,3									x	1,2	=	1,08
	P7 - NÍVEL 0	0,15	+	0,3	+	0,15	+	0,3									x	1,2	=	1,08
	P8 - NÍVEL 0	0,15	+	0,3	+	0,15	+	0,3									x	1	=	0,9
	P9 - NÍVEL 0	0,15	+	0,3	+	0,15	+	0,3									x	1	=	0,9
	P10 - NÍVEL 0	0,15	+	0,3	+	0,15	+	0,3									x	1	=	0,9
	P11 - NÍVEL 0	0,15	+	0,3	+	0,15	+	0,3									x	1	=	0,9
	P12 - NÍVEL 0	0,15	+	0,3	+	0,15	+	0,3									x	1	=	0,9
	P1 - NÍVEL 305 CM	0,25	+	0,25	+	0,25	+	0,25									x	3,05	=	3,05
	P2 - NÍVEL 305 CM	0,15	+	0,3	+	0,15	+	0,3									x	3,05	=	2,745
	P3 - NÍVEL 305 CM	0,15	+	0,3	+	0,15	+	0,3									x	3,05	=	2,745
	P4 - NÍVEL 305 CM	0,25	+	0,25	+	0,25	+	0,25									x	3,05	=	3,05
	P5 - NÍVEL 305 CM	0,15	+	0,3	+	0,15	+	0,3									x	3,05	=	2,745
	P6 - NÍVEL 305 CM	0,15	+	0,3	+	0,15	+	0,3									x	3,05	=	2,745
	P7 - NÍVEL 305 CM	0,15	+	0,3	+	0,15	+	0,3									x	3,05	=	2,745
	P8 - NÍVEL 305 CM	0,15	+	0,3	+	0,15	+	0,3									x	3,05	=	2,745
	P9 - NÍVEL 305 CM	0,15	+	0,3	+	0,15	+	0,3									x	3,05	=	2,745
	P10 - NÍVEL 305 CM	0,15	+	0,3	+	0,15	+	0,3									x	3,05	=	2,745
	P11 - NÍVEL 305 CM	0,15	+	0,3	+	0,15	+	0,3									x	3,05	=	2,745
	P12 - NÍVEL 305 CM	0,15	+	0,3	+	0,15	+	0,3									x	3,05	=	2,745
																	TOTAL DA FORMA DO GUARITA		=	45,09
	ESCRITÓRIO - CAIXA D'ÁGUA																			
	P1 - NÍVEL 0	0,15	+	0,3	+	0,15	+	0,3									X	1	=	0,9
	P2 - NÍVEL 0	0,15	+	0,3	+	0,15	+	0,3									X	1	=	0,9
	P3 - NÍVEL 0	0,15	+	0,3	+	0,15	+	0,3									X	1	=	0,9
	P4 - NÍVEL 0	0,15	+	0,3	+	0,15	+	0,3									X	1	=	0,9
	P1 - NÍVEL 380 CM	0,15	+	0,3	+	0,15	+	0,3									X	3,8	=	3,42
	P2 - NÍVEL 380 CM	0,15	+	0,3	+	0,15	+	0,3									X	3,8	=	3,42
	P3 - NÍVEL 380 CM	0,15	+	0,3	+	0,15	+	0,3									X	3,8	=	3,42
	P4 - NÍVEL 380 CM	0,15	+	0,3	+	0,15	+	0,3									X	3,8	=	3,42
																	TOTAL DA FORMA DO ESCRITÓRIO		=	17,28
																	TOTAL GERAL		=	62,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB																				
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 00065/2026																				
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 00002/2025																				
OBRA: PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL DE COREMAS-PB.																				
LOCAL: DNCOS, MUNICÍPIO DE COREMAS-PB																				
PERÍODO: 09/03/2025 A 08/06/2025																				
MEMORIAL DE CALCULO 01																				
ITEM	DESCRIÇÃO	CALCULOS																	UNID	
3.1.14	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020																		M2	
	ESCRITÓRIO - CAIXA D'ÁGUA													x	0,3	+	0,15	+	0,3	=
	VS1	3,1												x	0,3	+	0,15	+	0,3	=
	VS2	2,8												x	0,3	+	0,15	+	0,3	=
	VS3	1,25												x	0,3	+	0,15	+	0,3	=
	VS4	1,25												x	0,3	+	0,15	+	0,3	=
		TOTAL																	=	11,4
3.1.15	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022																		KG	
	GUARITA																	x	0,617	=
	P1 - NÍVEL 0	1	X	4	=	4												x	0,617	=
	P2 - NÍVEL 0	1	X	4	=	4												x	0,617	=
	P3 - NÍVEL 0	1	X	4	=	4												x	0,617	=
	P4 - NÍVEL 0	1	X	4	=	4												x	0,617	=
	P5 - NÍVEL 0	1,2	X	4	=	4,8												x	0,617	=
	P6 - NÍVEL 0	1,2	X	4	=	4,8												x	0,617	=
	P7 - NÍVEL 0	1,2	X	4	=	4,8												x	0,617	=
	P8 - NÍVEL 0	1	X	4	=	4												x	0,617	=
	P9 - NÍVEL 0	1	X	4	=	4												x	0,617	=
	P10 - NÍVEL 0	1	X	4	=	4												x	0,617	=
	P11 - NÍVEL 0	1	X	4	=	4												x	0,617	=
	P12 - NÍVEL 0	1	X	4	=	4												x	0,617	=
	P1 - NÍVEL 305 CM	3,05	X	4	=	12,2												x	0,617	=
	P2 - NÍVEL 305 CM	3,05	X	4	=	12,2												x	0,617	=
	P3 - NÍVEL 305 CM	3,05	X	4	=	12,2												x	0,617	=
	P4 - NÍVEL 305 CM	3,05	X	4	=	12,2												x	0,617	=
	P5 - NÍVEL 305 CM	3,05	X	4	=	12,2												x	0,617	=
	P6 - NÍVEL 305 CM	3,05	X	4	=	12,2												x	0,617	=
	P7 - NÍVEL 305 CM	3,05	X	4	=	12,2												x	0,617	=
	P8 - NÍVEL 305 CM	3,05	X	4	=	12,2												x	0,617	=
	P9 - NÍVEL 305 CM	3,05	X	4	=	12,2												x	0,617	=
	P10 - NÍVEL 305 CM	3,05	X	4	=	12,2												x	0,617	=
	P11 - NÍVEL 305 CM	3,05	X	4	=	12,2												x	0,617	=
	P12 - NÍVEL 305 CM	3,05	X	4	=	12,2												x	0,617	=
		TOTAL DO ACO DE 10 MM DA GUARITA																	=	121,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB																				
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 00065/2026																				
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 00002/2025																				
OBRA: PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL DE COREMAS-PB.																				
LOCAL: DNCOS, MUNICÍPIO DE COREMAS-PB																				
PERÍODO: 09/03/2025 A 08/06/2025																				
MEMORIAL DE CALCULO 01																				
ITEM	DESCRIÇÃO	CALCULOS																	UNID	
	ESCRITÓRIO - CAIXA D'ÁGUA																			
	P1 - NÍVEL 0	1	X	4	=	4											X	0,617	= 2,47	
	P2 - NÍVEL 0	1	X	4	=	4											X	0,617	= 2,47	
	P3 - NÍVEL 0	1	X	4	=	4											X	0,617	= 2,47	
	P4 - NÍVEL 0	1	X	4	=	4											X	0,617	= 2,47	
	P1 - NÍVEL 380 CM	3,8	X	4	=	15,2											X	0,617	= 9,38	
	P2 - NÍVEL 380 CM	3,8	X	4	=	15,2											X	0,617	= 9,38	
	P3 - NÍVEL 380 CM	3,8	X	4	=	15,2											X	0,617	= 9,38	
	P4 - NÍVEL 380 CM	3,8	X	4	=	15,2											X	0,617	= 9,38	
		TOTAL DO AÇO DE 10 MM DA GUARITA																	=	47,39
		TOTAL GERAL + 10%																	=	185,69
3.1.16	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022																		KG	
	GUARITA																			
	P1 - NÍVEL 0	1	/	0,12	=	9											x	0,154	= 1,39	
	P2 - NÍVEL 0	1	/	0,12	=	9											x	0,154	= 1,39	
	P3 - NÍVEL 0	1	/	0,12	=	9											x	0,154	= 1,39	
	P4 - NÍVEL 0	1	/	0,12	=	9											x	0,154	= 1,39	
	P5 - NÍVEL 0	1,2	/	0,12	=	10											x	0,154	= 1,54	
	P6 - NÍVEL 0	1,2	/	0,12	=	10											x	0,154	= 1,54	
	P7 - NÍVEL 0	1,2	/	0,12	=	10											x	0,154	= 1,54	
	P8 - NÍVEL 0	1	/	0,12	=	9											x	0,154	= 1,39	
	P9 - NÍVEL 0	1	/	0,12	=	9											x	0,154	= 1,39	
	P10 - NÍVEL 0	1	/	0,12	=	9											x	0,154	= 1,39	
	P11 - NÍVEL 0	1	/	0,12	=	9											x	0,154	= 1,39	
	P12 - NÍVEL 0	1	/	0,12	=	9											x	0,154	= 1,39	
	P1 - NÍVEL 305 CM	3,05	/	0,12	=	26											x	0,154	= 4,00	
	P2 - NÍVEL 305 CM	3,05	/	0,12	=	26											x	0,154	= 4,00	
	P3 - NÍVEL 305 CM	3,05	/	0,12	=	26											x	0,154	= 4,00	
	P4 - NÍVEL 305 CM	3,05	/	0,12	=	26											x	0,154	= 4,00	
	P5 - NÍVEL 305 CM	3,05	/	0,12	=	26											x	0,154	= 4,00	
	P6 - NÍVEL 305 CM	3,05	/	0,12	=	26											x	0,154	= 4,00	
	P7 - NÍVEL 305 CM	3,05	/	0,12	=	26											x	0,154	= 4,00	
	P8 - NÍVEL 305 CM	3,05	/	0,12	=	26											x	0,154	= 4,00	
	P9 - NÍVEL 305 CM	3,05	/	0,12	=	26											x	0,154	= 4,00	
	P10 - NÍVEL 305 CM	3,05	/	0,12	=	26											x	0,154	= 4,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 00065/2026

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 00002/2025

OBRA: PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL DE COREMAS-PB.

LOCAL: DNCOS, MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

PERÍODO: 09/03/2025 A 08/06/2025

MEMORIAL DE CALCULO 01

ITEM	DESCRIÇÃO	CALCULOS																	UNID	
	P11 - NÍVEL 305 CM	3,05	/	0,12	=	26											x	0,154	=	4,00
	P12 - NÍVEL 305 CM	3,05	/	0,12	=	26											x	0,154	=	4,00
		TOTAL DO AÇO DE 5 MM DA GUARITA																	=	65,14
	ESCRITÓRIO - CAIXA D'ÁGUA																			
	VS1	3,1	/	0,15	=	21											x	0,154	=	3,234
	VS2	2,8	/	0,15	=	19											x	0,154	=	2,926
	VS3	1,25	/	0,15	=	9											x	0,154	=	1,386
	VS4	1,25	/	0,15	=	9											x	0,154	=	1,386
		TOTAL DO AÇO DE 5 MM DO ESCRITÓRIO																	=	8,93
		TOTAL GERAL + 10%																	=	81,48
3.1.17	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022																			KG
	ESCRITÓRIO - CAIXA D'ÁGUA																			
	VS1 - POSITIVO	3,1	+	0,24	+	0,36	=	3,7	X	2							X	0,395	=	2,923
	VS2 - POSITIVO	2,8	+	0,54	+	0,4	=	3,74	X	2							X	0,395	=	2,9546
	VS3 - POSITIVO	1,25	+	0,39	+	0,36	=	2	X	2							X	0,395	=	1,58
	VS4 - POSITIVO	1,25	+	0,39	+	0,36	=	2	X	2							X	0,395	=	1,58
	VS1 - NEGATIVO	3,1	+	0,24			=	3,34	X	2							X	0,395	=	2,6386
	VS2 - NEGATIVO	2,8	+	0,54			=	3,34	X	2							X	0,395	=	2,6386
	VS3 - NEGATIVO	1,25	+	0,39	+	0,08	=	1,72	X	2							X	0,395	=	1,3588
	VS4 - NEGATIVO	1,25	+	0,39	+	0,08	=	1,72	X	2							X	0,395	=	1,3588
		TOTAL DO AÇO DE 8 MM DO ESCRITÓRIO																	=	17,0324
		TOTAL + 10%																	=	18,73564
10.2	REFORÇO DE PILARES																			

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 00065/2026

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N° 00002/2025

OBRA: PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL DE COREMAS-PB.

LOCAL: DNCOS, MUNICÍPIO DE COREMAS-PB

PERÍODO: 09/03/2025 A 08/06/2025

MEMORIAL DE CALCULO 01

ITEM	DESCRIÇÃO	CALCULOS																		UNID
10.2.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021																			M3
	P1	0,3	X	0,3													X	3	=	0,27
	P2	0,3	X	0,3													X	3	=	0,27
	P3	0,3	X	0,3													X	3	=	0,27
	P4	0,3	X	0,3													X	3	=	0,27
	P5	0,3	X	0,3													X	3	=	0,27
	P6	0,3	X	0,3													X	3	=	0,27
	P7	0,3	X	0,3													X	3	=	0,27
	P8	0,3	X	0,3													X	3	=	0,27
	P9	0,3	X	0,3													X	3	=	0,27
	P10	0,3	X	0,3													X	3	=	0,27
	P11	0,3	X	0,3													X	3	=	0,27
	P12	0,3	X	0,3													X	3	=	0,27
		TOTAL =																		3,24
10.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020																			M2
	P1	0,3	+	0,3	+	0,3	+	0,3									X	3	=	3,6
	P2	0,3	+	0,3	+	0,3	+	0,3									X	3	=	3,6
	P3	0,3	+	0,3	+	0,3	+	0,3									X	3	=	3,6
	P4	0,3	+	0,3	+	0,3	+	0,3									X	3	=	3,6
	P5	0,3	+	0,3	+	0,3	+	0,3									X	3	=	3,6
	P6	0,3	+	0,3	+	0,3	+	0,3									X	3	=	3,6
	P7	0,3	+	0,3	+	0,3	+	0,3									X	3	=	3,6
	P8	0,3	+	0,3	+	0,3	+	0,3									X	3	=	3,6
	P9	0,3	+	0,3	+	0,3	+	0,3									X	3	=	3,6
	P10	0,3	+	0,3	+	0,3	+	0,3									X	3	=	3,6
	P11	0,3	+	0,3	+	0,3	+	0,3									X	3	=	3,6
	P12	0,3	+	0,3	+	0,3	+	0,3									X	3	=	3,6
		TOTAL =																		43,2

Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço

Joao Paulo Ferreira
Resp. Técnico pela Execução da Obra/Serviço
CREA n° 1609915275

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO PAULO FERREIRA
Data: 09/06/2026 08:23:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>