

CONVÊNIO : SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 470/2019.

Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS.

Contratada: FFJ CONSTRUTORA LTDA

Localização: SEDE DO MUNICÍPIO DE COREMAS PB.

Objetivo: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FLÓRIDO NITÃO DINIZ

2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014			
	AMBIENTE	MEMÓRIA DE CALCULO	TOTAL	UNIDADE
	SALA DE AULA (01 - 04)	8,00m x 5,85m = 46,80m x 4	187,2	m²
	SALA DE AULA (05)	8,45m x 4,75m	40,14	m²
	SALA DE AULA (06)	8,45m x 3,42m + 6,30m x 1,50m	38,35	m²
	SECRETARIA	4,15m x 2,40m	9,96	m²
	DIRETORIA	4,15m x 2,40m	9,96	m²
	BIBLIOTECA	2,75m x 5,85m	16,09	m²
	COZINHA	2,65m x 5,80m	15,37	m²
	DISPENSA	4,35m x 2,65m	11,53	m²
	WC PNE	1,45m x 2,90m	4,21	m²
	WC MASC	3,13m x 2,48m	7,76	m²
	WC FEM	3,28m x 2,50m	8,2	m²
	WC SALA DE AULA (06)	2,00m x 1,35m	2,7	m²
	CIRCULAÇÃO 01	1,75m x 4,30m	7,53	m²
	CIRCULAÇÃO 02	12,5m x 6,85m	85,63	m²
	CIRCULAÇÃO 03	2,75m x 12,85m + 3,15m x 0,15m	35,81	m²
	CIRCULAÇÃO 04	12,92m x 1,55m	20,03	m²
	CIRCULAÇÃO 05	12,00m x 1,55m	18,6	m²
	CIRCULAÇÃO 06	9,97m x 1,70m	17,95	m²
	CIRCULAÇÃO 07	8,58m x 1,33m	11,41	m²
	AREA SN	4,38m x 3,40m	14,89	m²
	PM 01	0,86m x 0,15m = 0,13m x 13	1,69	m²
	PM 02	0,60m x 0,15m = 0,09m x 7	0,63	m²
	PM 03	0,90m x 0,15m = 0,14m x 1	0,14	m²
TOTAL			565,78	m²

2.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017			
	AMBIENTE	MEMÓRIA DE CALCULO	TOTAL	UNIDADE
	SALA DE AULA (01 - 04)	(8x2)+(5,85x2) = 16+11,7 = 27,7x4	110,8	m
	SALA DE AULA (05)	(4,75x2)+(8,45x2) = 9,5+16,9	26,4	m
	SALA DE AULA (06)	(6,3+1,5+3,42+8,45+4,92)	26,4	m
	SECRETARIA	(4,15x2)+(2,4x2) = 8,3+4,8	13,1	m
	DIRETORIA	(4,15x2)+(2,4x2) = 8,3+4,8	13,1	m
	BIBLIOTECA	(2,75x2)+(5,85x2) = 5,5+11,7	17,2	m
	COZINHA	(2,65x2)+(5,80x2) = 5,3+11,6	11,6	m
	DISPENSA	(4,35x2)+(2,65x2) = 8,7+5,3	14	m
	WC PNE	(1,45x2)+(2,9x2) = 2,9+5,8	8,7	m
	WC MASC	(2,75x4)+(3,28x2)+(3x2) = 11+6,56+6	23,56	m
	WC FEM	(2,75x4)+(3,41x2)+(3,14x2) = 11+6,82+6,28	24,1	m
	WC SALA DE AULA (06)	(2x2)+(1,35x2) = 4+2,7	6,7	m
	CIRCULAÇÃO 01	(4,45x2)	8,9	m
	CIRCULAÇÃO 02	(12,5x2)+(2,55x2) = 25+5,1	30,1	m
	CIRCULAÇÃO 03	(6x2)+2,75+3,75 = 12+2,75+3,75	18,5	m
	CIRCULAÇÃO 04	(12,92x2)-(1,55x2) = 25,84-3,1	22,74	m
	CIRCULAÇÃO 05	(12x2)-1,55-1,7+(1,55x2) = 24+3,25+3,1	23,85	m
	CIRCULAÇÃO 06	(9,97x2)+1,7 = 19,94+1,7	21,64	m
	CIRCULAÇÃO 07	(8,58x2)-1,55+1,33 = 17,16-0,22	16,94	m
	AREA SN	(4,38x2)+(3,40x2)-1,33 = 8,76+6,8-1,33	14,23	m
	PM 01	(0,86x2)x13 = 1,72x13	-22,36	m
	PM 02	(0,60x2)x7 = 1,2x7	-8,4	m
	PM 03	(0,90x2)	-1,8	m
	AREA EXTERNA	(19,15x2)+(31,85x2) = 38,3+63,7	102	m
TOTAL			522	m

3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014			
	AMBIENTE	MEMÓRIA DE CALCULO	TOTAL	UNIDADE
	MEDIDO IN LOCO	405,58 x 3 + 63,98 x 2	1.344,70	m²
TOTAL			1.344,70	m

3.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014			
	AMBIENTE	MEMÓRIA DE CALCULO	TOTAL	UNIDADE
	MEDIDO IN LOCO	106,70 x 3	320,10	m²
TOTAL			320,10	m

3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014			
	AMBIENTE	MEMÓRIA DE CALCULO	TOTAL	UNIDADE
	MEDIDO IN LOCO	301,43 x 3	904,30	m²
TOTAL			904,30	m

3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014			
	AMBIENTE	MEMÓRIA DE CALCULO	TOTAL	UNIDADE
	MEDIDO IN LOCO	106,70 x 3	320,10	m²
TOTAL			320,10	m

3.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			
	AMBIENTE	MEMÓRIA DE CALCULO	TOTAL	UNIDADE
	MEDIDO IN LOCO	106,70 x 3	320,10	m²
TOTAL			320,10	m

3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014			
	AMBIENTE	MEMÓRIA DE CALCULO	TOTAL	UNIDADE
	MEDIDO IN LOCO	106,70 x 3	320,10	m²
TOTAL			320,10	m

6.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			
	AMBIENTE	MEMÓRIA DE CALCULO	TOTAL	UNIDADE
	MEDIDO IN LOCO	31,20 x 19,15 - 123,92	473,56	m²
TOTAL			473,56	m²

6.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			
	AMBIENTE	MEMÓRIA DE CALCULO	TOTAL	UNIDADE
	MEDIDO IN LOCO	31,20 x 19,15 - 123,92	473,56	m²
TOTAL			473,56	m²

10.1	Limpeza final da obra			
	AMBIENTE	MEMÓRIA DE CALCULO	TOTAL	UNIDADE
	MEDIDO IN LOCO	31,20 x 19,15	597,48	m²
TOTAL			597,48	m²

10.2	Lixeira com capacidade de 60 litros, com suporte			
	AMBIENTE	MEMÓRIA DE CALCULO	TOTAL	UNIDADE
	AREA EXTERNA	-	1,00	UN
TOTAL			1,00	UN