

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Assunto: Readequação de planilha para utilização do montante total do Convênio nº 478/2021 - Construção de Creche para 50 crianças e seus rendimentos.

Local: Coremas – PB

Responsável Técnico: Fernando Matias Mamede, CREA-PB Nº 162056275-8

1. Fundamentação

No decorrer da execução da obra de construção da Creche com capacidade para 50 (cinquenta) crianças constatou-se a necessidade de readequação da planilha orçamentária contratada, com vistas à plena utilização do montante total disponibilizado pelo convênio, incluindo os respectivos rendimentos financeiros.

Durante o acompanhamento técnico da execução, verificou-se que determinados serviços demandavam quantitativos superiores aos inicialmente previstos na planilha contratual, ao passo que outros apresentaram quantitativos inferiores aos orçados, sendo necessário o remanejamento de valores entre os itens e grupos de serviços, considerando:

- Inclusão de serviços complementares não previstos na planilha original, referentes à execução de fossa, sumidouro e reservatório inferior de água, indispensáveis ao pleno funcionamento do sistema de esgotamento sanitário e de abastecimento de água da edificação;
- Ajustes nos quantitativos de cobertura e acabamentos, com acréscimo de forro em placas de gesso, trama de madeira para o telhado e rufo de proteção, visando maior estanqueidade, conforto térmico e durabilidade da edificação;
- Readequação dos quantitativos de alvenaria de vedação, revestimentos de paredes e esquadrias (portas, portões e janelas), de modo a compatibilizar a planilha com o projeto executivo e assegurar o padrão de acabamento adequado aos ambientes da creche;
- Ampliação dos quantitativos de instalações elétricas e hidrossanitárias, incluindo pontos de iluminação, tomadas, quadro de distribuição, disjuntores e tubulações, necessários ao pleno atendimento das normas técnicas vigentes e à correta operacionalidade da edificação;

- Redução e remanejamento dos quantitativos de itens como impermeabilização, pavimentação, louças e metais e armação da laje pré-moldada, cujos quantitativos efetivamente demandados em obra mostraram-se inferiores aos inicialmente orçados, gerando saldo redirecionado aos demais serviços.

Assim, a readequação realizada mostrou-se tecnicamente indispensável para compatibilizar a planilha contratual com as reais necessidades de execução da obra, garantindo a plena funcionalidade, segurança e qualidade da infraestrutura destinada ao atendimento da primeira infância no município de Coremas – PB.

2. Reprogramação Financeira da Planilha e Regularidade dos Valores Já Executados

A readequação da planilha orçamentária totalizou R\$ 351.412,67 (trezentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e sete centavos) em serviços acrescidos e R\$ 236.252,54 (duzentos e trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) em serviços suprimidos, resultando no valor reprogramado de R\$ 1.028.086,17 (um milhão, vinte e oito mil, oitenta e seis reais e dezessete centavos).

Cumprir destacar que, dos serviços relacionados como suprimidos, o valor de R\$ 55.334,60 (cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos) corresponde a itens já medidos e efetivamente pagos em medições anteriores, os quais permanecem regularmente quitados, sem que a readequação implique qualquer estorno, glosa ou prejuízo ao erário. A supressão, nesses casos, refere-se exclusivamente à correção do saldo remanescente ainda não executado, o qual foi redirecionado para cobertura dos serviços cujos quantitativos apresentaram-se superiores ao inicialmente previsto.

A medida observa os princípios da:

- Legalidade e conformidade: aditivo formalizado em observância à Lei nº 8.666/1993, respeitando os limites legais e os procedimentos administrativos aplicáveis às alterações contratuais em obras públicas;
- Economicidade e eficiência: execução de serviços indispensáveis à funcionalidade e durabilidade da creche para 50 crianças, evitando futuros custos corretivos e assegurando melhor aproveitamento do investimento público;
- Interesse público: garantia da conclusão adequada da infraestrutura escolar, proporcionando melhores condições de segurança, utilização e atendimento à comunidade estudantil;

- Transparência e responsabilidade financeira: preservação da regularidade dos valores já medidos e pagos nos itens suprimidos, com o remanejamento incidindo apenas sobre os saldos não executados, resguardando a correta prestação de contas do convênio.

3. Conclusão

A realização dos serviços aditivados mostra-se tecnicamente necessária, economicamente justificável e juridicamente respaldada, tendo em vista que as intervenções complementares contribuíram diretamente para a adequada conclusão da obra da creche, garantindo melhores condições estruturais, elétricas, funcionais e de segurança para os usuários.

Nesse sentido, a readequação da planilha orçamentária resultou na alteração do valor originalmente contratado, de R\$ 912.926,02 (novecentos e doze mil, novecentos e vinte e seis reais e dois centavos), para o valor reprogramado de R\$ 1.028.086,17 (um milhão, vinte e oito mil, oitenta e seis reais e dezessete centavos), o que representa um acréscimo de R\$ 115.160,15 (cento e quinze mil, cento e sessenta reais e quinze centavos), correspondente a um aumento de aproximadamente 12,61% em relação ao valor inicial do contrato.

Reitera-se, ainda, que, dentre os serviços relacionados como suprimidos, o valor de R\$ 55.334,60 (cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos) corresponde a itens já medidos e efetivamente pagos em medições anteriores, os quais permanecem regularmente quitados, sem que a readequação implique qualquer estorno, glosa ou prejuízo ao erário, uma vez que a supressão incidiu exclusivamente sobre o saldo remanescente ainda não executado, devidamente redirecionado à cobertura dos serviços cujos quantitativos se mostraram superiores ao inicialmente previsto.

As adequações executadas proporcionam maior durabilidade da infraestrutura pública, redução de futuras intervenções corretivas e melhor desempenho dos sistemas construtivos e de iluminação, além de assegurar condições adequadas de utilização pela comunidade escolar.

Dessa forma, justifica-se plenamente a celebração reajuste, em razão do interesse público envolvido e da necessidade de garantir a eficiência, funcionalidade e qualidade da obra pública executada.

Coremas – PB, 13 de julho de 2026

Fernando Matias Mamede

Fiscal Técnico da Obra

CREA – PB Nº 162056275-8