

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Assunto: Aditivo de Contrapartida Financeira no Convênio 0469/2019 - Reforma Da Quadra Poliesportiva Da Escola Municipal Flório Diniz.

Local: Coremas – PB

Responsável Técnico: Fernando Matias Mamede, CREA-PB Nº 11466382021

1. Fundamentação

No decorrer da execução da reforma da quadra poliesportiva da Escola Municipal Flório Diniz, constatou-se a necessidade de inclusão de serviços complementares e readaptações técnicas não previstas inicialmente na planilha contratual, mas indispensáveis à adequada conclusão e funcionalidade da obra. Durante o acompanhamento técnico em campo, verificou-se que determinadas condições estruturais, de acabamento e de instalações demandavam intervenções adicionais para garantir segurança, durabilidade e pleno funcionamento do equipamento público, considerando:

- Adequações estruturais complementares, incluindo serviços de escavação manual, execução de estruturas de concreto armado e alvenaria de vedação, necessários para assegurar estabilidade, reforço estrutural e correta execução dos elementos construtivos;
- Necessidade de recuperação e recomposição de áreas existentes, mediante demolição de contrapiso e execução de lastro em concreto, proporcionando melhores condições de nivelamento, resistência e durabilidade da quadra e das arquibancadas;
- Melhorias no sistema de cobertura e nos acabamentos metálicos, com inclusão de pintura anticorrosiva e pintura epoxídica em estruturas metálicas, garantindo maior proteção contra intempéries, aumento da vida útil dos elementos e redução de custos futuros de manutenção;
- Adequações das instalações elétricas, mediante implantação de quadro de distribuição, disjuntores, tomadas e refletores, visando atender adequadamente às necessidades de iluminação, segurança e operacionalidade da quadra poliesportiva;

- Atendimento às normas técnicas vigentes e às condições adequadas de segurança, funcionalidade e desempenho da edificação pública, assegurando melhores condições de uso para alunos, professores e comunidade escolar.

Assim, os serviços aditivados mostraram-se tecnicamente indispensáveis para a conclusão adequada da obra, garantindo a plena funcionalidade, segurança, durabilidade e qualidade da infraestrutura esportiva escolar.

2. Aditivo de Contrapartida Financeira

Os serviços incluídos por meio do aditivo contratual foram custeados integralmente com recursos próprios da Prefeitura Municipal de Coremas, a título de contrapartida financeira, não havendo utilização de recursos oriundos do Convênio nº 0469/2019 para cobertura dos valores acrescidos. O aporte financeiro realizado pelo município teve como finalidade assegurar a continuidade e a adequada conclusão da obra, diante das necessidades técnicas identificadas durante a execução contratual.

A medida observa os princípios da:

- Legalidade e conformidade: aditivo formalizado em observância à Lei nº 8.666/1993, respeitando os limites legais e os procedimentos administrativos aplicáveis às alterações contratuais em obras públicas;
- Economicidade e eficiência: execução de serviços indispensáveis à funcionalidade e durabilidade da quadra poliesportiva, evitando futuros custos corretivos e assegurando melhor aproveitamento do investimento público;
- Interesse público: garantia da conclusão adequada da infraestrutura esportiva escolar, proporcionando melhores condições de segurança, utilização e atendimento à comunidade estudantil;
- Responsabilidade administrativa e financeira: utilização de recursos próprios do município para viabilização dos serviços complementares necessários, preservando os recursos originalmente pactuados no Convênio nº 0469/2019.

3. Conclusão

A realização dos serviços aditivados mostra-se tecnicamente necessária, economicamente justificável e juridicamente respaldada, tendo em vista que as intervenções complementares contribuíram diretamente para a adequada conclusão da obra da quadra poliesportiva, garantindo melhores condições estruturais, elétricas, funcionais e de segurança para os usuários.

As adequações executadas proporcionam maior durabilidade da infraestrutura pública, redução de futuras intervenções corretivas e melhor desempenho dos sistemas construtivos e de iluminação, além de assegurar condições adequadas de utilização pela comunidade escolar.

Dessa forma, justifica-se plenamente a celebração do aditivo contratual custeado com recursos próprios do município, em razão do interesse público envolvido e da necessidade de garantir a eficiência, funcionalidade e qualidade da obra pública executada.

Coremas – PB, 15 de maio de 2026

Fernando Matias Mamede
Fiscal Técnico da Obra
CREA – PB Nº 11466382021